Форма 2

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области

АКТ выполненных работ
за ноябрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы.Разбивка трассы									
1	СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности	км	3,682	14068,00	--	51803	--	--	--	51803
					--	--	--	--		--	
		Автомобильные дороги.Земляные работы									
		Демонтаж сущ. разрушенной дороги									
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	228,548	56,19	56,19	12842	12842	--	2875	16974
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,47	--	3993		1257	
3	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	228,548	47,20	47,20	10787	10787	--	2415	14258
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,67	--	3354		1056	
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка покрытия дорог на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	228,548	190,94	182,30	43639	41664	48	9589	57487
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	49,84	1927	11391		4258	
5	4102-0102-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	365,677	308,00	--	112628	--		--	121639
		СП - 8%			--	--	--	--		9010	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	228,548	19,05	15,99	4353	3656	47	1522	6345
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	650	1464		470	
		Выемка грунта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12,393	45,60	45,60	565	565	--	150	772
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,81	--	208		57	
		Подвоз грунта									
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9936,282	256,46	246,93	2548231	2453552	2063	536618	3331637
		НР - 72%; СП - 8%			9,32	65,69	92616	652687		246788	
9	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	15898,052	535,00	--	8505458	--		--	9185894
		СП - 8%			--	--	--	--		680437	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9936,282	19,05	15,99	189262	158929	2062	66174	275871
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	28271	63637		20435	
11	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	9936,282	218,00	205,55	2166116	2042373	123743	267463	2628264
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,39	--	371476		194686	
		Земляное полотно									
12	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	12378,336	7,77	7,77	96190	96190	--	27092	133144
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,04	--	37627		9863	
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	22314,618	68,97	68,97	1539113	1539113	--	433556	2130483
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,99	--	602161		157814	
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	22314,618	33,13	33,13	739207	739207	--	160901	972118
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,01	--	223474		72009	
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	42780,665	43,56	20,35	1863517	870458	--	849531	2930092
		НР - 72%; СП - 8%			23,21	4,37	993059	186845		217044	
		Автомобильные дороги									
		Устройство дополнительного слоя									
16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6766,82	1150,12	1013,56	7782621	6858585	41210	2562054	11172250
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	882826	1489446		827574	
17	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6766,82	7972,23	--	53946646	--	53946646	--	58262377
		СП - 8%			--	--	--	--		4315732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	375,34	87,00	--	32654	--	32654	--	35267
		СП - 8%			--	--	--	--		2612	
		Устройство основания									
19	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	23791,14	191,69	158,09	4560509	3761198	62095	2105480	7199268
		НР - 108%; СП - 8%			30,99	50,96	737216	1212302		533279	
20	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4496,52	6918,32	--	31108398	--	31108398	--	33597069
		СП - 8%			--	--	--	--		2488672	
21	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	486,53	7552,32	--	3674421	--	3674421	--	3968374
		СП - 8%			--	--	--	--		293954	
		Устройство покрытия									
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	53,959	63345,59	1712,45	3418067	92402	3325665	49416	3744881
		НР - 108%; СП - 8%			--	847,96	--	45755		277399	
		БИТУМ (Растояние перевозки 140-30 км.)									
23	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	136,516	5905,00	5905,00	806129	806129		--	870620
		СП - 8%			--	2924,00	--	399174		64490	
24	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	83013,91	136,51	93,42	11332104	7754872	165958	6203360	18938301
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,10	3411274	2332578		1402837	
25	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	83013,91	0,86	0,08	71141	6774	27818	39473	119463
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	--	36549	--		8849	
26	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	11530,632	22755,52	--	262385523	--	262385523	--	283376365
		СП - 8%			--	--	--	--		20990842	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	17,490	63345,59	1712,45	1107883	29950	1077933	16017	1213812
		НР - 108%; СП - 8%			--	847,96	--	14830		89912	
		БИТУМ (Растояние перевозки 140-30 км.)									
28	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	44,248	5905,00	5905,00	261287	261287		--	282190
		СП - 8%			--	2924,00	--	129382		20903	
29	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	58298,35	142,79	93,63	8324420	5458496	470282	4362056	13701394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	2395642	1643299		1014918	
30	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	5631,62	21657,52	--	121966927	--	121966927	--	131724281
		СП - 8%			--	--	--	--		9757354	
		ИТОГО :	Тенге								590062695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8580032				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32999031			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9425083			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						478413493		
		- Перевозка грузов	Тенге				8618086				
		- Прочие затраты	Тенге				51803				
		- Накладные расходы	Тенге							17695742	
		- Сметная прибыль	Тенге							43704511	

ВЗиС	Тенге	1,04%	6 136 113
ИТОГО:	Тенге		596 147 005
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	8 584 517
ИТОГО:	Тенге		604 731 522
Непредвиденные работы и затраты 2%		0,02	12 094 630
ИТОГО:			616 826 153
Востановление и закрепление трассы дороги			51 803
ИТОГО:			616 877 956
Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961		1,05	647 657 759,82
НДС 12%	Тенге	12%	77 718 931,18
Всего к оплате:	Тенге		725 376 691,00

Заказчик:

_____ Габбасов Ш.А.

И.О.Руководителя ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ,ПТАДиЖИ"

Подрядчик:

_____ Нурлугужиев А.И.

Ген. Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Технадзор:

_____ Мерсеитов К.А.

эксперт тех.надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

Заказчик: ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области"

РЕЕСТР
выполненных работ по объекту за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	в т.ч. по месяцам, тенге	
		всего	июль	ноябрь
1	Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области	1 450 753 382,00	725 376 691,00	725 376 691,00
	ВСЕГО:	**1 450 753 382,00**	**725 376 691,00**	**725 376 691,00**

Заказчик:

_____ П.А. Габбасов
И.О.Руководителя ГУ "Индерского районного отдела ЖКХ, ПТАДиЖИ"

Подрядчик:

_____ А.И.Нурлугужиев
Ген.директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№3 к дог №27 от 26.03.19г.	20.12.2019г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за ноябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области	1 450 753 382,00	647 657 759,82							77 718 931,18	725 376 691,00

Итого к оплате: 725376691,00 (семьсот двадцать пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто одна) тенге 00 тиын

Заказчик:_____ Габбасов Ш.А.
И.О.Руководителя ГУ "Индерского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик:_____ Нурлугужиев А.И.
Ген.Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"