Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№4 к дог №27 от 26.03.19г.	05.05.2020г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за ноябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тенные материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области	2 380 170 240,00	53 218 461,61							6 386 215,39	59 604 677,00

Итого к оплате: 59604677,00 (пятьдесят девять миллионов шестьсот четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) тенге 00 тиын

Заказчик: _____ Имангазиев Б.Е.
Руководитель ГУ "Индерского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: _____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области"

РЕЕСТР

выполненных работ по объекту за ноябрь 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	с начала строительства, тенге	2019г.		2020г.		
			в т.ч. по месяцам, тенге				
		всего	июль	ноябрь	май	июнь	ноябрь
1	Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области	2 380 170 240,00	725 376 691,00	725 376 691,00	308 069 211,00	561 742 970,00	59 604 677,00
	ВСЕГО:	**2 380 170 240,00**	**725 376 691,00**	**725 376 691,00**	**308 069 211,00**	**561 742 970,00**	**59 604 677,00**

Заказчик:

_____ Б.Е. Имангазиев

Руководитель ГУ "Индерского районного отдела ЖКХ, ПТАДиЖИ"

Подрядчик:

_____ А.И. Быков

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области

АКТ выполненных работ
за ноябрь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожные знаки, разметка									
		Стойки									
1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	808	4465,36	718,50	3608011	580548	379809	3071786	7214181
		НР - 108%; СП - 8%			3276,80	243,31	2647654	196592		534384	
2	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	166	811,30	–	134676	–	17387	126672	282256
		НР - 108%; СП - 8%			706,56	–	117289	–		20908	
3	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	161,6	40713,88	1124,31	6579363	181688	5586831	773869	7941491
		НР - 91%; СП - 8%			5017,60	244,81	810844	39561		588259	
4	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	808	6284,00	–	5077472	–	5077472	–	5483670
		СП - 8%			–	–	–	–		406198	
		ЗНАКИ									
5	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.16.1, 1.21, 2.4 / Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	161	6137,00	–	988057	–	988057	–	1067102
		СП - 8%			–	–	–	–		79045	
6	2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	1.31.3 / Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	60	19016,00	–	1140960	–	1140960	–	1232237
		СП - 8%			–	–	–	–		91277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	2.1, 2.2, 5.15, 5.16.1, 5.16.2, 5.19.1, 5.19.2, 5.19.3, 7.13 / Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	451	7351,00	--	3315301	--	3315301	--	3580525
		СП - 8%			--	--	--	--		265224	
8	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	3.13, 3.24 / Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	301	6747,00	--	2030847	--	2030847	--	2193315
		СП - 8%			--	--	--	--		162468	
9	2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	5.12 / Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	12337,00	--	12337	--	12337	--	13324
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
10	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	68	7055,31	795,80	479761	54114	381909	71614	595484
		НР - 108%; СП - 8%			643,20	331,93	43738	22571		44110	
		Разметка									
11	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,7951	33431,90	9168,91	60014	16459	38806	10037	75655
		НР - 108%; СП - 8%			2645,76	2531,63	4749	4545		5604	
12	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,507	22868,90	9168,91	11595	4649	5605	2835	15584
		НР - 108%; СП - 8%			2645,76	2531,63	1341	1284		1154	
13	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	14,44	17587,40	9168,91	253962	132399	83358	80742	361481
		НР - 108%; СП - 8%			2645,76	2531,63	38205	36557		26776	
14	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	3,25	28150,40	9168,91	91489	29799	53091	18173	118434
		НР - 108%; СП - 8%			2645,76	2531,63	8599	8228		8773	
15	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, шифр и прочих символов	м2 разметки	329,6	854,78	28,94	281735	9538	180572	98955	411145
		НР - 108%; СП - 8%			277,99	--	91625	--		30455	
16	1127-0903-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м2 горизонтальной проекции ИДН	24	3161,93	832,73	75886	19985	--	75018	162977
		НР - 108%; СП - 8%			2329,20	565,03	55901	13561		12072	
		Искусственные дорожные неровности									
17	СТ Прайс	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм ИДН-500 (средний элемент)	шт.	96	6696,43	--	642857	--	642857	--	694286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		51429	
18	СТ Прайс	Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм ИДН-500 (концевой элемент)									
		СП - 8%	шт	30	8035,71	--	241071	--	241071	--	260357
		ИТОГО:			--	--	--	--		19286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								31703504
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3819945				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1029180			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					322897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20176270		
		- Накладные расходы	Тенге							4329701	
		- Сметная прибыль	Тенге							2348409	

ВЗиС				
ИТОГО:	Тенге		1,04%	329 716
	Тенге			32 033 220
Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		1,44%	461 278
ИТОГО:	Тенге			32 494 499
Непредвиденные работы и затраты 2%			0,02	649 890
ИТОГО:				33 144 389
Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961			1,05	34 798 164,53
ИТОГО с понижающим коэффициентом на договорную стоимость	Тенге	0,99998		34 797 447,18
НДС 12%	Тенге		12%	4 175 693,66
Всего к оплате:	Тенге			38 973 140,84

Заказчик:

Имангазиев Б.Е.

Руководитель ГУ"Индерского районного отдела ЖКХ, ПТАДиЖИ"

Подрядчик:

Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинвестстрой-АИС"

Технадзор:

Авдуров Н.З.

эксперт тех.надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

Форма 2

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Водопропускная ж/б труба диам. 0,5 метр

АКТ выполненных работ
за ноябрь 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2,44	198,48	189,14	484	462	--	144	679
		НР - 72%; СП - 8%			9,34	72,81	23	178		50	
2	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки подфундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	2,44	7357,64	176,78	17953	431	13077	3911	23612
		НР - 84%; СП - 8%			1821,66	86,34	4445	211		1749	
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,054	9729,33	201,82	525	11	413	89	664
		НР - 84%; СП - 8%			1868,61	98,57	101	5		49	
4	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,8	42264,73	18816,74	76077	33870	18333	27327	111675
		НР - 84%; СП - 8%			13263,20	4809,98	23874	8658		8272	
5	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	116	19766,42	–	2292905	–	2292905	–	2476337
		СП - 8%			–	–	–	–		183432	
6	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 железобетона звеньев	1,26	17127,67	9361,67	21581	11796	2052	9033	33063
		НР - 84%; СП - 8%			6137,04	2397,68	7733	3021		2449	
7	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	2	52414,67	–	104829	–	104829	–	113216
		СП - 8%			–	–	–	–		8386	
8	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 поверхности	59,61	3954,68	126,77	235727	7557	186915	36732	294255
		НР - 84%; СП - 8%			692,12	41,50	41255	2474		21797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,61	794,12	--	9219	--	--	6638	17126
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	9219	--		1269	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	11,61	85,24	67,80	990	787	101	198	1282
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	102	173		95	
11	СТ Поправка на сульфатостойкость	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных изделий	м3	5,30	270,00	--	1432	--	1432	--	1546
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
		ИТОГО :	Тенге								3073455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86751				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54913			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14720			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2620057		
		- Накладные расходы	Тенге							84072	
		- Сметная прибыль	Тенге							227663	

ВЗиС	Тенге	1,04%	31 964
ИТОГО:	Тенге		3 105 419
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	44 718
ИТОГО:	Тенге		3 150 137
Непредвиденные работы и затраты 2%		0,02	63 003
ИТОГО:			3 213 140
Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961		1,05	3 373 462,83
НДС 12%	Тенге	12%	404 815,54
Всего к оплате:	Тенге		3 778 278,37

Заказчик: _____ Имангазиев Б.Е.

Руководитель ГУ "Индерского районного отдела ЖКХ, ПТАДиЖИ"

Подрядчик: _____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Технадзор: _____ Акзуров Н.З.

эксперт тех.надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

Форма 2

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Водопропускная ж/б труба диам. 1,0 метр

АКТ выполненных работ
за ноябрь 2020г.

Составлен(а) В текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оголовки									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. разработка в отвал экскаваторами "драглайн", "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	162	238,18	226,97	38585	36769	--	11498	54090
					11,21	87,37	1816	14154		4007	
2	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. устройство *НР - 84%; СП - 8%*	М3 подушки	88	7357,64	176,78	647473	15557	471610	141040	851593
					1821,66	86,34	160306	7598		63081	
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. устройство *НР - 84%; СП - 8%*	М3 подушки	3,44	9729,33	201,82	33469	694	26347	5684	42286
					1868,61	98,57	6428	339		3132	
4	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение *НР - 84%; СП - 8%*	М3 железобетона	11,88	8680,35	3481,24	103123	41357	24511	40194	154782
					3135,96	891,82	37255	10595		11465	
5	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб блок № 34 (ст 10) ст рк 937-92 *СП - 8%*	Шт.	4	69268,85	--	277075	--	277075	--	299241
					--	--	--	--		22166	
6	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб ст4пл (блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ст рк 937-92 *СП - 8%*	Шт.	8	64826,85	--	518615	--	518615	--	560104
					--	--	--	--		41489	
7	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса в20, сульфатостойкий гост 7473-2010 *СП - 8%*	М3	11,016	32459,00	--	357568	--	357568	--	386174
					--	--	--	--		28605	
8	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). устройство	М2 поверхности	100,44	4218,75	188,76	423731	18959	296554	96107	561425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			1077,44	61,67	108218	6195		41587	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. устройство НР - 84%; СП - 8%	М2 поверхности	318,4	3954,68 692,12	126,77 41,50	1259171 220371	40365 13213	998435	196211 116431	1571812
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. засыпка вручную. группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 грунта	81,6	794,12 794,12	– –	64801 64801	– –	–	46656 8917	120373
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 грунта	70	16,57 –	16,57 6,64	1160 –	1160 465	–	335 120	1614
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 грунта	70	14,65 –	14,65 5,87	1025 –	1025 411	–	296 106	1427
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. полив водой НР - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта	151,6	85,24 8,75	67,80 14,92	12923 1326	10278 2262	1319	2583 1240	16747
		тело трубы									
14	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. укладка. высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м НР - 84%; СП - 8%	М3 железобетона звеньев	8,64	27068,62 8868,36	11128,49 2836,28	233873 76623	96150 24505	61100	84948 25506	344326
15	2104-0801-0107 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые эк 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм к 2000 мм из тяжелого бетона класса в30 гост 24547-81 СП - 8%	Шт.	12	79583,37 –	– –	955000 –	– –	955000	– 76400	1031400
16	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. устройство НР - 84%; СП - 8%	М3 подушки	9,12	42486,18 2968,20	3278,06 759,33	387474 27070	29896 6925	330508	28556 33282	449312
17	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	36,28	7357,64 1821,66	176,78 86,34	266935 66090	6414 3133	194431	58147 26007	351089
		укрепительные работы									
18	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 НР - 72%; СП - 8%	М2 укрепляемой поверхности	27	2083,64 997,22	452,68 172,81	56258 26925	12222 4666	17111	22745 6320	85324
19	1101-0204-0804 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. добавлять на каждый 1 см изменения толщины. укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 НР - 72%; СП - 8%	М2 укрепляемой поверхности	27	21,31 17,24	– –	575 465	– –	110	335 73	983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2104-0501-0503 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса в30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные гост 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	М3	5,82	72855,00	–	424016	–	424016	–	457937
		СП - 8%			–	–	–	–		33921	
21	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	М2 укрепляемой поверхности	148,47	2194,44	452,68	325809	67209	94092	136919	499746
		НР - 72%; СП - 8%			1108,02	172,81	164508	25658		37018	
22	2104-0501-0503 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса в30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные гост 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	М3	26,76	72855,00	–	1949600	–	1949600	–	2105568
		СП - 8%			–	–	–	–		155968	
23	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	М2 укрепляемой поверхности	132,3	5332,19	167,97	705449	22223	551616	98336	868087
		НР - 72%; СП - 8%			994,79	37,55	131610	4967		64303	
24	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. добавлять на каждый 1 см изменения толщины	М2 укрепляемой поверхности	23,34	837,47	3,37	19547	79	16245	2329	23625
		НР - 72%; СП - 8%			138,07	0,49	3223	11		1750	
25	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,09894	53775,60	–	5321	–	34	4441	10542
		НР - 84%; СП - 8%			53433,60	–	5287	–		781	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-i (а240) диаметром от 6 до 12 мм ст рк 2591-2014	Т	0,09894	197031,00	–	19494	–	19494	–	21054
		СП - 8%			–	–	–	–		1560	
		объем работ конца укрепления									
27	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	М2 укрепляемой поверхности	127,2	5442,72	167,97	692314	21366	530351	104668	860741
		НР - 72%; СП - 8%			1105,32	37,55	140597	4776		63759	
28	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. добавлять на каждый 1 см изменения толщины	М2 укрепляемой поверхности	127,2	837,47	3,37	106527	429	88535	12690	128754
		НР - 72%; СП - 8%			138,07	0,49	17563	62		9537	
29	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,27795	53775,60	–	14947	–	95	12476	29616
		НР - 84%; СП - 8%			53433,60	–	14852	–		2194	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-i (а240) диаметром от 6 до 12 мм ст рк 2591-2014	Т	0,27795	197031,00	–	54765	–	54765	–	59146
		СП - 8%			–	–	–	–		4381	
31	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013	Т	1,9908	20355,00	–	40523	–	40523	–	43765
		СП - 8%			–	–	–	–		3242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. устройство	М3 камня (в деле)	15,54	11053,88	3,19	171777	50	129282	30574	218539
		НР - 72%; СП - 8%			2731,32	1,22	42445	19		16188	
33	СТ Поправка на сульфатостойкость	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных изделий	м3	–	270,00	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО :	Тенге								12211222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1317778				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					422202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					129954			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8428942		
		- Накладные расходы	Тенге							1137768	
		- Сметная прибыль	Тенге							904536	

ВЗиС	Тенге	1,04%	126 997
ИТОГО:	Тенге		12 338 219
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	177 670
ИТОГО:	Тенге		12 515 889
Непредвиденные работы и затраты 2%		0,02	250 318
ИТОГО:			12 766 207
Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961		1,05	13 403 190,77
НДС 12%	Тенге	12%	1 608 382,89
Всего к оплате:	Тенге		15 011 573,66

Заказчик:

_____ Имангазиев Б.Е.

Руководитель ГУ "Индерского районного отдела ЖКХ, ПТАДиБИ"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинвестстрой-АИС"

Технадзор:

_____ Аккуров Н.З.

эксперт тех.надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

Форма 2

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Водопропускная ж/б труба двухочковая диам. 1,0 метр, длина 12,0 метр.

АКТ выполненных работ
за ноябрь 2020г.

Составлен(а) В текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		укрепительные работы									
1	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	М2 укрепляемой поверхности	18	2083,64	452,68	37506	8148	11408	15164	56883
		НР - 72%; СП - 8%			997,22	172,81	17950	3111		4214	
2	1101-0204-0804 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. добавлять на каждый 1 см изменения толщины. укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	М2 укрепляемой поверхности	18	21,31	–	384	–	74	223	656
		НР - 72%; СП - 8%			17,24	–	310	–		49	
3	2104-0501-0503 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса в30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные гост 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	М3	3,88	72855,00	–	282677	–	282677	–	305292
		СП - 8%			–	–	–	–		22614	
4	1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	М2 укрепляемой поверхности	9	2083,64	452,68	18753	4074	5704	7582	28441
		НР - 72%; СП - 8%			997,22	172,81	8975	1555		2107	
5	2104-0501-0503 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	М3	1,44	72855,00	–	104911	–	104911	–	113304
		СП - 8%			–	–	–	–		8393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	38	5332,19 994,79	167,97 37,55	202623 37802	6383 1427	158438	28245 18469	249337
7	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. добавлять на каждый 1 см изменения толщины. укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	22,5	823,67 124,27	3,37 0,49	18533 2796	76 11	15661	2021 1644	22198
8	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. установка *НР - 84%; СП - 8%*	Т арматуры	0,05249	53775,60 53433,60	– –	2823 2805	– –	18	2356 414	5593
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса а-i (а240) диаметромот 6 до 12 мм ст рк 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,05249	197031,00 –	– –	10342 –	– –	10342	– 827	11170
10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013 *СП - 8%*	Т	0,8532	20355,00 –	– –	17367 –	– –	17367	– 1389	18756
		объем работ конца укрепления									
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	72,3	143,90 77,44	66,47 32,10	10404 5599	4805 2321	–	5702 1288	17395
12	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 *НР - 72%; СП - 8%*	М2 укрепляемой поверхности	66,7	5332,19 994,79	167,97 37,55	355657 66352	11204 2504	278101	49577 32419	437652
13	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 *НР - 72%; СП - 8%*	М2 укрепляемой поверхности	66,7	823,67 124,27	3,37 0,49	54939 8289	225 33	46425	5991 4874	65804
14	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. установка *НР - 84%; СП - 8%*	Т арматуры	0,33326	53775,60 53433,60	– –	17921 17807	– –	114	14958 2630	35510
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-i (а240) диаметром от 6 до 12 мм ст рк 2591-2014 *СП - 8%*	Т	0,33326	197031,00 –	– –	65663 –	– –	65663	– 5253	70916
16	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013 *СП - 8%*	Т	0,5214	20355,00 –	– –	10613 –	– –	10613	– 849	11462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. устройство	М3 камня (в деле)	3,05	11053,88	3,19	33714	10	25373	6001	42892
		НР - 72%; СП - 8%			2731,32	1,22	8331	4		3177	
18	СТ Поправка на сульфатостойкость	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных изделий	м3	16,68	270,00	--	4504	--	4504	--	4864
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
		ИТОГО :	Тенге								1498125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				177015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34925			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10966			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1037393		
		- Накладные расходы	Тенге							137820	
		- Сметная прибыль	Тенге							110970	

ВЗиС	Тенге	1,04%	15 581
ИТОГО:	Тенге		1 513 706
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	21 797
ИТОГО:	Тенге		1 535 503
Непредвиденные работы и затраты 2%		0,02	30 710
ИТОГО:			1 566 213
Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961		1,05	1 644 360,83
НДС 12%	Тенге	12%	197 323,30
Всего к оплате:	Тенге		1 841 684,13

Заказчик:

_____ Имангазиев Б.Е.

Руководитель ГУ"Индерского районного отдела ЖКХ, ПТАДиЖИ"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Технадзор:

_____ Аитуров Н.З.

эксперт тех.надзора ТОО "KZ Стройэксперт"