Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№4 к дог №27 от 26.03.19г.	05.05.2020г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за май	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни- тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области	1 758 822 593,00	275 061 795,54							33 007 415,46	308 069 211,00

Итого к оплате: 308069211,00 (триста восемь миллионов шестьдесят девять тысяч двести одиннадцать) тенге 00 тиын

Заказчик:_____ Ибрагимов А.К.
Руководитель ГУ "Индерского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик:_____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области"

РЕЕСТР

выполненных работ по объекту за май 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	с начала строительства, тенге	2019г.		2020г.
			в т.ч. по месяцам, тенге		
		всего	июль	ноябрь	май
1	Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области	1 758 822 593,00	725 376 691,00	725 376 691,00	308 069 211,00
	ВСЕГО:	**1 758 822 593,00**	**725 376 691,00**	**725 376 691,00**	**308 069 211,00**

Заказчик:

_____А.К. Ибрагимов
Руководитель ГУ "Индерского районного отдела ЖКХ, ПТАДиЖИ"

Подрядчик:

_____А.И. Быков

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Форма 2

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области

АКТ выполненных работ
за май 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы.Разбивка трассы									
1	СТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги: 1 кат. сложности	км	2,166	14068,00	--	30472	--	--	--	30472
					--	--	--	--		--	
		Автомобильные дороги.Земляные работы									
		Демонтаж сущ. разрушенной дороги									
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	134,44	56,19	56,19	7554	7554	--	1691	9985
					--	17,47	--	2349		740	
3	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	134,44	47,20	47,20	6346	6346	--	1420	8387
					--	14,67	--	1973		621	
4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка покрытия дорог на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	134,44	190,94	182,30	25670	24508	28	5641	33816
					8,43	49,84	1134	6701		2505	
5	4102-0102-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	215,104	308,00	--	66252	--		--	71552
					--	--	--	--		5300	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	134,44	19,05	15,99	2561	2150	28	895	3733
					2,85	6,40	383	861		276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выемка грунта									
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,29	45,60 --	45,60 16,81	332 --	332 123	--	88 34	454
		Подвоз грунта									
8	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5844,87	256,46 9,32	246,93 65,69	1498959 54480	1443266 383933	1213	315658 145169	1959786
9	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км *СП - 8%*	т	9351,80	535,00 --	-- --	5003210 --	-- --		-- 400257	5403467
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5844,87	19,05 2,85	15,99 6,40	111331 16630	93488 37434	1213	38926 12021	162277
11	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5844,87	218,00 --	205,55 37,39	1274186 --	1201396 218515	72790	157331 114521	1546038
		Земляное полотно									
12	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7281,37	7,77 --	7,77 3,04	56582 --	56582 22134	--	15936 5801	78320
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	13126,25	68,97 --	68,97 26,99	905361 --	905361 354212	--	255033 92831	1253225
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	13126,25	33,13 --	33,13 10,01	434828 --	434828 131455	--	94648 42358	571834
15	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	25165,10	43,56 23,21	20,35 4,37	1096187 584152	512034 109909	--	499724 127673	1723583
		Наращивание горловины колодца									
16	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин *НР - 72%; СП - 8%*	люк	58	48456,00 4638,72	260,10 122,30	2810448 269046	15086 7093	2526316	198820 240741	3250010
		Автомобильные дороги									
		Устройство дополнительного слоя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3383,41	1150,12 130,46	1013,56 220,11	3891311 441413	3429292 744723	20606	1281027 413787	5586125
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	3383,41	7972,23 --	-- --	26973323 --	-- --	26973323	-- 2157866	29131189
19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая *СП - 8%*	м3	187,67	87,00 --	-- --	16327 --	-- --	16327	-- 1306	17633
		Устройство основания									
20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	26371,93	191,69 30,99	158,09 50,96	5055220 817187	4169202 1343810	68831	2333876 591128	7980224
21	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	4984,30	6918,32 --	-- --	34482949 --	-- --	34482949	-- 2758636	37241585
22	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	539,31	7552,32 --	-- --	4073012 --	-- --	4073012	-- 325841	4398853
		Устройство покрытия									
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	22,70	63345,59 --	1712,45 847,96	1437755 --	38867 19246	1398888	20786 116683	1575224
		БИТУМ (Растояние перевозки 140-30 км.)									
24	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л *СП - 8%*	маш.-ч	57,42	5905,00 --	5905,00 2924,00	339085 --	339085 167906		-- 27127	366212
25	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	34918,46	136,51 41,09	93,42 28,10	4766667 1434897	3261962 981161	69808	2609344 590081	7966091
26	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	34918,46	0,86 0,44	0,08 --	29924 15374	2849 --	11701	16604 3722	50250
27	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	4850,17	22755,52 --	-- --	110368246 --	-- --	110368246	-- 8829460	119197706
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								229618030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3634696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15944190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4533537			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						180085279		
		- Перевозка грузов	Тенге				5069462				
		- Прочие затраты	Тенге				30472				
		- Накладные расходы	Тенге							7847448	
		- Сметная прибыль	Тенге							17006485	
		ВЗиС	Тенге		1,04%	2 387 711					
		ИТОГО	Тенге			231 975 269					
		Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		1,44%	3 340 444					
		ИТОГО:	Тенге			235 315 712					
		Непредвиденные работы и затраты 2%			0,02	4 706 314					
		ИТОГО:				240 022 027					
		Востановление и закрепление трассы дороги				30 472					
		ИТОГО:				240 052 499					
		Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961			1,05	252 030 181,25					
		НДС 12%	Тенге		12%	30 243 621,75					
		Всего к оплате	Тенге			282 273 803,00					

_____ Ибрагимов А.К.
Руководитель ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТАДиЖИ"

Технадзор:

_____ Мерсеитов К.
эксперт технадзора ТОО "KZ Стройэксперт"

Сдал _____ Бим
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

600500

Форма 2

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Водопрпускная ж/б труба диам. 0,5 метр (12 шт)

АКТ выполненных работ
за май 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	29,28	198,48	189,14	5812	5538	--	1732	8147
		НР - 72%; СП - 8%			9,34	72,81	274	2132		603	
2	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки подфундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	29,28	7357,64	176,78	215432	5176	156918	46928	283348
		НР - 84%; СП - 8%			1821,66	86,34	53338	2528		20989	
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,648	9729,33	201,82	6305	131	4963	1071	7965
		НР - 84%; СП - 8%			1868,61	98,57	1211	64		590	
4	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	21,6	42264,73	18816,74	912918	406442	219991	327920	1340105
		НР - 84%; СП - 8%			13263,20	4809,98	286485	103896		99267	
5	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	144	19766,42	--	2846364	--	2846364	--	3074074
		СП - 8%			--	--	--	--		227709	
6	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 железобетона звеньев	15,12	17127,67	9361,67	258970	141548	24630	108398	396758
		НР - 84%; СП - 8%			6137,04	2397,68	92792	36253		29389	
7	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	24	52414,67	--	1257952	--	1257952	--	1358588
		СП - 8%			--	--	--	--		100636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная Устройство	м2 поверхности	412,8	3954,68	126,77	1632493	52333	1294453	254384	2037827
					692,12	41,50	285707	17131		150950	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,4	794,12	-	63848	-	-	45970	118603
					794,12	-	63848	-		8785	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	80,4	85,24	67,80	6854	5451	700	1370	8882
					8,75	14,92	703	1200		658	
11	СТ Поправка на сульфатостойкость	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных изделий	м3	36,72	270,00	-	9914	-	9914	-	10708
					-	-	-	-		793	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								8645005
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				784358				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					616618			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					163203			
		- Накладные расходы	Тенге						5815885		
		- Сметная прибыль	Тенге							787773	
										640369	
		ВЗиС	Тенге		1,04%	89 908					
		ИТОГО:	Тенге			8 734 913					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		1,44%	125 783					
		ИТОГО:	Тенге			8 860 696					
		Непредвиденные работы и затраты 2%			0,02	177 214					
		ИТОГО:				9 037 910					
		Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961			1,05	9 488 866,46					
		НДС 12%	Тенге		12%	1 138 663,98					
		Всего к оплате:	Тенге			[illegible]					

Порагимов А.К.
Руководитель ГУ "Шалерский районный отдел ЖКХ, ПТАДиЖИ"

Технадзор:

Мерсеитов К.
эксперт технадзора ТОО "KZ Стройэксперт"

Сдал: Быков А.Н.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

600510

Форма 2

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Водопропускная ж/б труба диам. 1,0 метр (1 шт).

АКТ выполненных работ
за май 2020г.

Составлен(а) В текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оголовки									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. разработка в отвал экскаваторами "драглайн", "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	81	238,18 11,21	226,97 87,37	19292 908	18384 7077	--	5749 2003	27045
2	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. устройство *НР - 84%; СП - 8%*	М3 подушки	44	7357,64 1821,66	176,78 86,34	323736 80153	7778 3799	235805	70520 31540	425797
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. устройство *НР - 84%; СП - 8%*	М3 подушки	1,72	9729,33 1868,61	201,82 98,57	16734 3214	347 170	13173	2842 1566	21143
4	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение *НР - 84%; СП - 8%*	М3 железобетона звеньев	5,94	8680,35 3135,96	3481,24 891,82	51561 18628	20679 5297	12254	20097 5733	77391
5	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб блок № 34 (ст 10) ст рк 937-92 *СП - 8%*	Шт.	2	69268,85 --	-- --	138538 --	-- --	138538	-- 11083	149621
6	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб ст4пл (блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ст рк 937-92 *СП - 8%*	Шт.	4	64826,85 --	-- --	259307 --	-- --	259307	-- 20745	280052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2102-0101-2801 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса в20, сульфатостойкий гост 7473-2010	М3	5,508	32459,00	--	178784	--	178784	--	193087
		СП - 8%			--	--	--	--		14303	
8	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). устройство	М2 поверхности	50,22	4218,75	188,76	211866	9479	148278	48053	280712
		НР - 84%; СП - 8%			1077,44	61,67	54109	3097		20794	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. устройство	М2 поверхности	159,2	3954,68	126,77	629586	20183	499217	98105	785906
		НР - 84%; СП - 8%			692,12	41,50	110186	6607		58215	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. засыпка вручную. группа грунтов 2	М3 грунта	40,8	794,12	--	32400	--	--	23328	60187
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	32400	--		4458	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. группа грунтов 2	М3 грунта	35	16,57	16,57	580	580	--	167	807
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,64	--	232		60	
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. группа грунтов 2	М3 грунта	35	14,65	14,65	513	513	--	148	714
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,87	--	205		53	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. полив водой	М3 уплотненного грунта	75,8	85,24	67,80	6461	5139	659	1292	8373
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	663	1131		620	
		тело трубы									
14	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. укладка. высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	М3 железобетона звеньев	4,32	27068,62	11128,49	116936	48075	30550	42474	172163
		НР - 84%; СП - 8%			8868,36	2836,28	38311	12253		12753	
15	2104-0801-0107 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые зк 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса в30 гост 24547-81	Шт.	6	79583,37	--	477500	--	477500	--	515700
		СП - 8%			--	--	--	--		38200	
16	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. устройство	М3 подушки	4,56	42486,18	3278,06	193737	14948	165254	14278	224656
		НР - 84%; СП - 8%			2968,20	759,33	13535	3463		16641	
17	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. устройство	м3 подушки	18,14	7357,64	176,78	133468	3207	97216	29073	175544
		НР - 84%; СП - 8%			1821,66	86,34	33045	1566		13003	
18	СТ Поправка на сульфатостойкость	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных изделий	м3	10,26	270,00	--	2770	--	2770	--	2992
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3401890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

600510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				385152				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					149312			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2259305		
		- Накладные расходы	Тенге							356126	
		- Сметная прибыль	Тенге							251992	
		ВЗиС									
		ИТОГО	Тенге		1,04%	35 380					
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			3 437 270					
		ИТОГО:			1,44%	49 497					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			3 486 766					
		ИТОГО			0,02	69 735					
		Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961				3 556 502					
		НДС 15%			1,05	3 733 957,23					
		Всего к оплате	Тенге		12%	448 074,87					
			Тенге			4 182 032,10					

Руководитель ГУ "Индерский районный отдел ЖКХ, ПТАДиЖИ"
Ибрагимов А.К.

Технадзор
Мерсеитов К.
эксперт технадзора ТОО "KZ Стройэксперт"

Смет
Тлеков А.И.
ТОО "Атырауинжстройинвест-АИС"

600520

Форма 2

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Водопропускная ж/б труба двухочковая диам. 1,0 метр, длина 12,0 метр.

АКТ выполненных работ
за май 2020г.

Составлен(а) В текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОГОЛОВКИ									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. разработка в отвал экскаваторами "драглайн", "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	М3 грунта	301,6	198,48 9,34	189,14 72,81	59862 2817	57045 21959	--	17839 6216	83917
2	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. устройство *НР - 84%; СП - 8%*	М3 подушки	13,42	7357,64 1821,66	176,78 86,34	98740 24447	2372 1159	71921	21509 9620	129868
3	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. устройство *НР - 84%; СП - 8%*	М3 подушки	4	9729,33 1868,61	201,82 98,57	38917 7474	807 394	30636	6610 3642	49169
4	1130-0403-0105 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1 м. Сооружение *НР - 84%; СП - 8%*	М3 железобетона звеньев	7,56	10276,08 4181,28	4392,44 1125,74	77687 31610	33207 8511	12870	33702 8911	120300
5	2104-0803-0103 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб блок № 32пл ст рк 937-92 *СП - 8%*	Шт.	4	58383,14 --	-- --	233533 --	-- --	233533	-- 18683	252215
6	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб ст4пл (блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм ст рк 937-92 *СП - 8%*	Шт.	4	64826,85 --	-- --	259307 --	-- --	259307	-- 20745	280052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2102-0101-2811 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса в20, f200, w2, сульфатостойкий гост 7473-2010	М3	6,0384	33041,00	--	199515	--	199515	--	215476
		СП - 8%			--	--	--	--		15961	
8	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). устройство	М2 поверхности	70	4218,75	188,76	295312	13213	206678	66980	391276
		НР - 84%; СП - 8%			1077,44	61,67	75421	4317		28983	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. устройство	М2 поверхности	28	3954,68	126,77	110731	3550	87802	17255	138225
		НР - 84%; СП - 8%			692,12	41,50	19379	1162		10239	
10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа б, марки ii ст рк 1225-2013	Т	0,948	20355,00	--	19297	--	19297	--	20840
		СП - 8%			--	--	--	--		1544	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. группа грунтов 2	М3 грунта	126	16,57	16,57	2088	2088	--	602	2905
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,64	--	836		215	
12	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. засыпка бульдозерами мощностью 79 квт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. группа грунтов 2	М3 грунта	126	14,65	14,65	1846	1846	--	533	2569
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,87	--	740		190	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. полив водой	М3 уплотненного грунта	126	85,24	67,80	10741	8542	1097	2147	13919
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	1102	1880		1031	
		тело трубы									
14	1130-0401-0402 РСНБ РК 2015	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1 м. укладка. высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/4 м	М3 железобетона звеньев	9,12	64334,12	15798,39	586727	144081	339112	117881	760976
		НР - 84%; СП - 8%			11352,40	4035,12	103534	36800		56369	
15	2104-0801-0107 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые зк 3.200, размерами 1200 мм х 1200 мм х 2000 мм из тяжелого бетона класса в30 гост 24547-81	Шт.	12	79583,37	--	955000	--	955000	--	1031400
		СП - 8%			--	--	--	--		76400	
16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). устройство	М2 поверхности	28,2	4218,75	188,76	118969	5323	83262	26983	157628
		НР - 84%; СП - 8%			1077,44	61,67	30384	1739		11676	
17	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. устройство	М2 поверхности	56,39	3954,68	126,77	223005	7149	176827	34750	278375
		НР - 84%; СП - 8%			692,12	41,50	39029	2340		20620	
18	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. устройство	М3 подушки	10,39	7357,64	176,78	76446	1837	55682	16652	100546
		НР - 84%; СП - 8%			1821,66	86,34	18927	897		7448	

600520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. засыпка вручную. группа грунтов 2	М3 грунта	5,93	794,12		4709			3391	8748
			М3		794,12		4709			648	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. полив водой	М3 уплотненного грунта	16,32	85,24	67,80	1391	1106	142	278	1803
					8,75	14,92	143	244		134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								4040207
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				358977				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					282166			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82978			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2732681		
		- Накладные расходы	Тенге							367112	
		- Сметная прибыль	Тенге							299275	
		ВЗиС	Тенге		1,04%	42 018					
		ИТОГО:	Тенге			4 082 225					
		Доп затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге		1,44%	58 784					
		ИТОГО:	Тенге			4 141 009					
		Непредвиденные работы и затраты 2%			0,02	82 820					
		ИТОГО:				4 223 829					
		Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961	Тенге		1,05	4 434 581,99					
		НДС 12%	Тенге		12%	532 149,84					
		Всего по смете:				4 966 731,83					

_____ Ибрагимов А.К.
Руководитель ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, ПТАДиЖИ"

Сдал:
_____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Технадзор:
_____ Мерсеитов К.
эксперт технадзора ТОО "KZ Стройэкспорт"

Форма 2

Заказчик : ГУ"Индерский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Капитальный ремонт 20 км внутрисельской автомобильной дороги и пешеходных тротуаров в ауле Есбол Индерского района Атырауской области
Пересечение с ВЛ, Переустройство Вл-10кВ

АКТ выполненных работ
за май 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пересечение с подземным кабелем 10кВ									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	10,5	1869,21	--	19627	--	--	14131	36459
		НР - 72%; СП - 8%			1869,21	--	19627	--		2701	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4	794,12	--	6671	--	--	4803	12391
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	6671	--		918	
3	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0175	478594,30	100753,24	8375	1763	276	6932	16531
		НР - 99%; СП - 8%			362070,00	38017,98	6336	665		1225	
4	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,5	2390,00	--	41825	--	41825	--	45171
		СП - 8%			--	--	--	--		3346	
5	2105-0107-0401 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,008854	223484,00	--	1979	--	1979	--	2137
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
6	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,1913	629,00	--	749	--	749	--	809
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1293,06	827,72	2586	1655	--	1381	4284
		НР - 99%; СП - 8%			465,34	232,06	931	464		317	
8	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1464,00	--	2928	--	2928	--	3162
		СП - 8%			--	--	--	--		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2302-1104-2101 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	2	450,00 --	-- --	900 --	-- --	900	-- 72	972
10	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0175	1470278,65 242720,00	33102,52 751,22	25730 4248	579 13	20903	4218 2396	32344
		Переустройство ВЛ-0,4 кВ									
		Демонтажные работы									
11	1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	5126,21 1730,96	3395,25 1310,25	30757 10386	20372 7862	--	14598 3628	48983
12	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,2	164948,63 74587,80	90360,83 20080,82	32990 14918	18072 4016	--	15147 3851	51988
		Монтажные работы									
13	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	2,72	33070,05 18418,40	13392,13 5430,12	89951 50098	36427 14770	3426	51894 11348	153193
14	2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,40256	908582,00 --	-- --	365759 --	-- --	365759	-- 29261	395019
		Заземление опор ВЛ									
15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	2952,40 828,80	160,97 41,58	32476 9117	1771 457	21588	6893 3150	42519
16	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтажоборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	2232,01 828,80	110,92 23,76	24552 9117	1220 261	14215	6752 2504	33809
		Промежуточная опора П3-4 6шт									
17	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	9073,19 4841,20	3289,96 1582,81	54439 29047	19740 9497	5652	30835 6822	92096
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	15	852,14 255,25	19,42 2,45	12782 3829	291 37	8662	3595 1310	17687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	6	38384,00	--	230304	--	230304	--	248728
		СП - 8%			--	--	--	--		18424	
20	СТ	Траверса ТН-9	м	12	2714,29	--	32571	--	32571	--	35177
		СП - 8%			--	--	--	--		2606	
21	СТ	Хомут Х-10	шт	12	1160,71	--	13929	--	13929	--	15043
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
22	СТ	Проводник ЗП2	м	10	1325,89	--	13259	--	13259	--	14320
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
23	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	24	2995,00	--	71880	--	71880	--	77630
		СП - 8%			--	--	--	--		5750	
24	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	24	46,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
25	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
26	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	470,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
		Угловая анкерная опора УПЗ-4 1шт									
27	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	16369,57	7181,54	16370	7182	942	9364	27792
		НР - 80%; СП - 8%			8246,00	3459,11	8246	3459		2059	
28	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	2	38384,00	--	76768	--	76768	--	82909
		СП - 8%			--	--	--	--		6141	
29	СТ	Траверса ТН-9	м	2	2714,29	--	5429	--	5429	--	5863
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
30	СТ	Кронштейн У-3	шт	1	5357,14	--	5357	--	5357	--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
31	СТ	Хомут Х-10	шт	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
32	СТ	Проводник ЗП2	м	2	1325,89	--	2652	--	2652	--	2864
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
33	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015 прим.	Изоляторы штыревые стеклянные НС18А	шт.	4	2995,00	--	11980	--	11980	--	12938
		СП - 8%			--	--	--	--		958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	46,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
35	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	184,00	--	184	--	184	--	199
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
36	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	470,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		Переходная угловая анкерная опора ПУА4-4 4шт									
37	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	16369,57	7181,54	65478	28726	3768	37456	111169
		НР - 80%; СП - 8%			8246,00	3459,11	32984	13836		8235	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20	852,14	19,42	17043	388	11550	4793	23583
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	5105	49		1747	
39	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	8	49217,00	--	393736	--	393736	--	425235
		СП - 8%			--	--	--	--		31499	
40	СТ	Траверса ТН-9	м	16	2714,29	--	43429	--	43429	--	46903
		СП - 8%			--	--	--	--		3474	
41	СТ	Надставка ТС-5	шт	4	24428,57	--	97714	--	97714	--	105531
		СП - 8%			--	--	--	--		7817	
42	СТ	Проводник ЗП2	м	6	1325,89	--	7955	--	7955	--	8592
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
43	СТ	Кронштейн У-4	шт	4	5357,14	--	21429	--	21429	--	23143
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
44	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	48	2995,00	--	143760	--	143760	--	155261
		СП - 8%			--	--	--	--		11501	
45	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	48	46,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
46	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84	184,00	--	15456	--	15456	--	16692
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
47	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	470,00	--	3760	--	3760	--	4061
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
		Прочее									
48	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,209	6300,69	--	1317	--	--	1053	2560
		НР - 80%; СП - 8%			6300,69	--	1317	--		190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,00968	4835,85 4835,85	-- --	47 47	-- --	--	37 7	91
		Переустройство ВЛ-10 кВ									
		Демонтажные работы									
50	1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	5126,21 1730,96	3395,25 1310,25	25631 8655	16976 6551	--	12165 3024	40820
51	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,278	164948,63 74587,80	90360,83 20080,82	45856 20735	25120 5582	--	21054 5353	72263
		Монтажные работы									
52	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,435	108464,55 50866,80	54788,85 18516,22	47182 22127	23833 8055	1222	24145 5706	77034
53	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,254475	903904,00 --	-- --	230021 --	-- --	230021	-- 18402	248423
		Заземление опор ВЛ									
54	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2952,40 828,80	160,97 41,58	17714 4973	966 249	11775	3760 1718	23192
55	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтажоборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2232,01 828,80	110,92 23,76	13392 4973	666 143	7753	3683 1366	18441
		Промежуточная опора П10-2 2шт									
56	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	9073,19 4841,20	3289,96 1582,81	18146 9682	6580 3166	1884	10278 2274	30699
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5	852,14 255,25	19,42 2,45	4261 1276	97 12	2888	1198 437	5896
58	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	56141,00 --	-- --	112282 --	-- --	112282	-- 8983	121265
59	СТ	Траверса ТМ-5 *СП - 8%*	м	2	12214,29 --	-- --	24429 --	-- --	24429	-- 1954	26383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	СТ	Хомут Х-1	шт	2	1160,71	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
61	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-В ГОСТ 1232-93	шт.	12	2995,00	--	35940	--	35940	--	38815
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
62	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	51,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
63	СТ	Крепление проводов СШ-2	шт	12	223,21	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
64	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	184,00	--	2208	--	2208	--	2385
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
65	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		Угловая промежуточная опора УП 10-1 1шт									
66	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2284,64	1261,80	4569	2524	--	2433	7563
		НР - 80%; СП - 8%			1022,84	497,90	2046	996		560	
67	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015 цена г.Караганда	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	3838,00	--	7676	--	7676	--	8290
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
68	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	16369,57	7181,54	16370	7182	942	9364	27792
		НР - 80%; СП - 8%			8246,00	3459,11	8246	3459		2059	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	852,14	19,42	4261	97	2888	1198	5896
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	1276	12		437	
70	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	56141,00	--	112282	--	112282	--	121265
		СП - 8%			--	--	--	--		8983	
71	СТ	Траверса ТМ-5	м	1	12214,29	--	12214	--	12214	--	13191
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
72	СТ	Оголовок ОГ-1	шт	1	5446,43	--	5446	--	5446	--	5882
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
73	СТ	Хомут Х-1	шт	1	1160,71	--	1161	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
74	СТ	Хомут Х-2	шт	1	1357,14	--	1357	--	1357	--	1466
		СП - 8%			--	--	--	--		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	СТ	Кронштейн У-1	шт	1	4062,50	--	4063	--	4063	--	4388
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
76	СТ	Стяжки Г-1	шт	2	3482,14	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
77	СТ	Проводник ЗП1	м	2	1071,43	--	2143	--	2143	--	2314
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
78	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1558,00	--	9348	--	9348	--	10096
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
79	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
80	СТ	Крепление проводов СШ-2	шт	6	223,21	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
81	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	184,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
82	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	498,00	--	996	--	996	--	1076
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
		Переходная угловая анкерная опора ПУА10-2 3шт									
83	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2284,64	1261,80	6854	3785	--	3650	11344
		НР - 80%; СП - 8%			1022,84	497,90	3069	1494		840	
84	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015 цена г.Караганда	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	3838,00	--	11514	--	11514	--	12435
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
85	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	3	9073,19	3289,96	27220	9870	2826	15418	46048
		НР - 80%; СП - 8%			4841,20	1582,81	14524	4748		3411	
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,5	852,14	19,42	6391	146	4331	1797	8844
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	1914	18		655	
87	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	3	155304,00	--	465912	--	465912	--	503185
		СП - 8%			--	--	--	--		37273	
88	СТ	Траверса ТМ-17	шт	6	17517,86	--	105107	--	105107	--	113516
		СП - 8%			--	--	--	--		8409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	СТ	Оголовок ОГ-14	шт	3	6696,43	--	20089	--	20089	--	21696
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
90	СТ	Болт Б-1	шт	3	892,86	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
91	СТ	Болт Б-6	шт	6	1517,86	--	9107	--	9107	--	9836
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
92	СТ	Хомут Х-33	шт	3	1392,86	--	4179	--	4179	--	4513
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
93	СТ	Оттяжки ОТ-3	шт	3	6785,71	--	20357	--	20357	--	21986
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
94	СТ	Оттяжки ОТ-4	шт	9	53571,43	--	482143	--	482143	--	520714
		СП - 8%			--	--	--	--		38571	
95	СТ	Оттяжки ОТ-5	шт	6	12053,57	--	72321	--	72321	--	78107
		СП - 8%			--	--	--	--		5786	
96	СТ	Оттяжки ОТ-6	шт	6	13839,29	--	83036	--	83036	--	89679
		СП - 8%			--	--	--	--		6643	
97	СТ	Проводник ЗП1	м	8,1	1071,43	--	8679	--	8679	--	9373
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
98	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1558,00	--	4674	--	4674	--	5048
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
99	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	51,00	--	153	--	153	--	165
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
100	СТ	Крепление проводов СШ-2	шт	3	223,21	--	670	--	670	--	723
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
101	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	184,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
102	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	498,00	--	4482	--	4482	--	4841
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
103	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	18	2127,00	--	38286	--	38286	--	41349
		СП - 8%			--	--	--	--		3063	
				Прочее							
104	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,13365	6300,69	--	842	--	--	674	1637
		НР - 80%; СП - 8%			6300,69	--	842	--		121	
105	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,00564	4835,85	--	27	--	--	22	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			4835,85		27			4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4896271
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				316387				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					236027			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89873			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3656445		
		- Накладные расходы	Тенге							324721	
		- Сметная прибыль	Тенге							362690	
		ВЗиС									
		ИТОГО.	Тенге		1,04%	50 921					
		Доп. затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			4 947 192					
		ИТОГО:			1,44%	71 240					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			5 018 432					
		ИТОГО.			0,02	100 369					
		Итого в текущих ценах на 2019г. К=1,0498961				5 118 800					
		НДС 12%			1,05	5 374 208,60					
		Всего к оплате	Тенге		12%	644 905,03					
			Тенге			6 019 113,63					

Руководитель ГУ "Илерский рабочий отдел ЖКХ, ПТАДиЖИ" Ибрагимов А.К.

Технадзор:

Эксперт технадзора ТОО "KZ Стройэксперт" Мерсеитов К.

Сдал: Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС" Бутков А.И.