Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"30" 11 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Алатау Энерго Инжиниринг", РК, адрес: 050052, г.Алматы, мкр. Таугуль-3,ул. Исаева, д.8**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Турысбекова Хасена Алпысбаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция с заменой электрооборудования РУ-0,4кВ ГНС на станции Аэрации цеха Биоочистки», адрес Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Жапек батыр**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, Директор Департамента водоотведения Арын К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной

и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **(отсутствуют)**
;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Кала Жаргы", 699-2018**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, №03-02/608 от 20.12.2019г.**
;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабельная линия 0,4 кВ	**км**	**Кабель ВВГ 5*10 – 0,06км, Кабель ВВГ 3*2,5 – 0,09км, Кабель ВВГ 3*1,5 – 0,04км,**		**Кабель ВВГ 5*10 – 0,06км, Кабель ВВГ 3*2,5 – 0,09км, Кабель ВВГ 3*1,5 – 0,04км,**	
Ячейка РУ-0,4кВ на базе ЩО-70	**компл.**	**10**		**10**	
Шкаф вводной распределительный автоматический ШРВ А	**компл.**	**1**		**1**	

Щит распределительный ШРО 8503	**компл.**	**1**		**1**	
Щит аварийного освещения ЩАО-11-3-25-01-54	**компл.**	**1**		**1**	
Ящик с понижающим трансформатором ЯТПО	**шт**	**1**		**1**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Замена ячеек РУ-0.4кВ, подключение от существующих трансформаторов Т1 и Т2 через вводные ячейки ЩО-70 в комплекте с приборами учета. Комплектация секционной ячейки РУ-0,4кВ АВР LOGO Siemens. Монтаж шкафа ШВРА 380/250 20 П**

К с функцией автоматического ввода резерва. Реконструкция существующего освещения РУ-0,4кВ.

;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **сентябрь, 2020 год**;
месяц, год
окончание работ: **ноябрь, 2020 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2,5** месяц;
фактически **2,5** месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, Заместитель Генерального директора – Директор по производству
Юсупов А.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция с заменой электрооборудования РУ-0,4кВ ГНС на станции Аэрации цеха Биоочистки» готовым к приемке в эксплуатацию**,_____
_____
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алатау Энерго Инжиниринг» Турысбеков Х.А. _____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)