Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Комитета
по делам строительства
от 27 июня 2002 года № 155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Алматы «26» декабря 2010 г.

Рабочая комиссия, назначенная Управлением строительства г. Алматы

(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

решением от «24» ноября 2010 года № 118 в составе:

председателя-представителя заказчика Купев М.К. - заместитель начальника Управление строительства г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

генерального подрядчика Карташев В.А. - директор ТОО „Techno Trading Professional"

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций нет

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: Прокудин А.П. - заместитель генерального директора ГКП „Алматы Су Холдинг"

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: Захарова В.А. - директор ТОО „Проектное бюро Диво"

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы: Сейдуанев В.К. - начальник СЭС.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора: Кузнецов А.Г. зам. начальника Департамента по ЧС г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора организаций: Сауранбаев Б.О. директор ТОО „Global Building Contract"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Курмангалиев М.Н - начальник технического отдела Управление строительства

Аетанов А.М. - гл. специалист технического отдела
(фамилия, имя, отчество, должность)
Абдухаимов Ш.А. - заместитель директора ГКП
(фамилия, имя, отчество, должность) „Алматы Су Холдинг"

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО „Techno Trading Professional"
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного Строительство сетей водопровода и канализации 46 квартала р-на „Сайран" г. Алма
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим Строительство сетей водопровода и канализации 46 квартала р-на „Сайран" г. Алматы
(виды работ)

и его субподрядными организациями нет
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями ТОО „Проектное бюро Диво"
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту № 106-2010-НВК
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектно-сметная документация утверждена Управлением строительства г. Алматы
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«24» 08 2010 года. приказ № 57/1-П

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.08.2010г.;
(месяц и год)

окончание работ 31.12.2010г.;
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: проект строительства сетей водопровода и канализации 46 квартала, акты на скрытые работы, протоколы испытаний, исполнительная схема
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательными приложением к настоящему акту.

8. Здание, сооружение имеет следующие показатели: Проложена водопроводная сеть из п/э труб в/п d-225 мм - 768,5 м/п, ст. труб d-100 мм - 122,6 м/п, d-50 мм - 25 м/п, канализацию а/ц. трубы d-400 мм - 37,4 м/п, d-300 мм - 468,54 м/п, d-200 мм - 298,34 м/п, d-150 мм - 36,7 м/п. С установкой по в/п ж/б колодцев d-1500 мм - 9 шт, d-2000 мм по канализации ж/б. колодцев d-1500 мм - 40 шт.

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:

Установлено запорной арматуры d-300мм-1шт, d-200мм-8шт d-100мм-3шт, d-150мм-2шт, d-65мм-4шт, d-50мм-3шт; d-25мм-1шт гидрантов пожарных-7шт

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту) в количестве:

по проекту в/п. п/э. d-225-768,5м/п. ст. d-100-122,6м/п, d-50-25м/п. кан. а/ц-d-400-37,4м/п. d300-468,94м/п. d-200-298,34м/п, d200-167,8м/п, d150-36,7м/п единиц;

фактически в/п. п/э. d-225-768,5м/п. ст. d-100-122,6м/п. d-50-25м/п. кан. а/ц d-400-37,4м/п. d300-468,94м/п. d-200-298,34м/п d200-167,8м/п d150-36,7м/п единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены согласно проекта

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении нет к акту.

12. Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении нет к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 173680,029 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 106793,296 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 66886,733 тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии

Строительство сетей водопровода и канализации 46 квартала микрорайона „Сайран" г. Алматы

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Купев М.К.

(подпись)

Члены рабочей комиссии:

Курмангалиев М.Н.

(подпись)

Аскаров А.М.

Сауранбаев Б.О.
(подпись)

Прокудин А.П.
(подпись)

Сейдахмет В.К.
(подпись)

Захарова Е.А.
(подпись)

Абдухаимов Ш.А.
(подпись)

Карташев В.А.
(подпись)

Абдухаимов М.А.
(подпись)

Кузнецов А.П.
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)

_____
(подпись)