**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.**
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ104322203398A00333
БИК VTBAKZKZ в Дочерней Организации АО Банк ВТБ (Казахстан)

**Наименование строительства: Строительство многоквартирный жилой комплекс с объектами обслуживания на земельном участке вост.ТЭЦ-2 в мкр. "Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети в мкр.Алгабас (северный участок)**

доп.соглашение №2 от 26
марта 2013г. к договору
№265 от 23.08.2012г.

## СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2013г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| | Код | Код | Договор | | Источник финансирования | организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Заказчика | Подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код | Тенге |
| **Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ** | **с начала года по отчетный месяц** | стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) | | | | | | **НДС** | **ВСЕГО с НДС** |
| | | **в отчетном месяце без НДС** | **СМР в сметных базисных ценах 2001 года** | **из них** | | **стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах** | **Дополнительные затраты на приобретение материалов** | | |
| | | | | **в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года** | **по монтажу оборудования** | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО выполнено | **208 987 784** | **186 596 236** | | | | | | **22 391 548** | **208 987 784** |

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК**

Наименование стройк Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети

Форма 2

Наименование объект Трансфориаторная подстанция 1000/10/0,4кВ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА_____2013г.

на Трансформаторная подстанция 1000/10,0,4кВ

Основание: ЭСЗ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1.Земляные и бетонные работы на 3 шт | | | | | | | | |
| 1 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 1065 | 4,33 | 3,73 | 4607 | 3973 | 1901 | -- | 4 |
| | | м3 | | 0,55 | 1,29 | 588 | 1372 | 97 | -- | 5 |
| 2 | E0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /подушка толщ 1,5м/ | 282 | 140,51 | -- | 39623 | -- | 44774 | 1,02 | 287 |
| | | м3 | | 140,51 | -- | 39623 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | E0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /обратная засыпка/ | 486 | 140,51 | -- | 68286 | -- | 77164 | 1,02 | 495 |
| | | м3 | | 140,51 | -- | 68286 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | C143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные | 844,8 | 630,00 | -- | 532224 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 2.Фундаментная плита | | | | | | | | |
| 5 | E0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм | 22,32 | отмостка шир 1,6м, дл 31пм 2129,75 | -- | 47536 | -- | 16765 | 3,73 | 83 |
| | | м3 | | 610,65 | -- | 13630 | -- | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 148,8 | 392,15 | -- | 58352 | -- | 5633 | 0,17 | 25 |
| | | м2 | | 28,46 | -- | 4235 | -- | 133 | -- | -- |
| 7 | Е0127-55-2 К=2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 4см/ | 148,8 | 122,89 | -- | 18287 | -- | 1812 | 0,05 | 8 |
| | | м2 | | 9,15 | -- | 1362 | -- | 133 | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 3.монтажные работы КТПН -3шт | | | | | | | | |
| 8 | У56-1-10 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН серии К-VII на вводах и секционном выключателе и К-VI-V, на остальных ячейках, состоящее из 2 секций с выключателями МГТ-10 на 2000 А, на вводах и секционном выключателе, с 16 отходящими линиями, с выключателями ВМП-10 на 600-1000 А, первая секция с 8 отходящими линиями, строительные работы | 2 | 139156,84 | 68332,08 | 278314 | 136664 | 192727 | 411,70 | 823 |
| | | РУ | | 70824,76 | 20949,78 | 141650 | 41900 | 105 | 95,45 | 191 |
| 9 | У56-1-11 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН серии К-VII на вводах и секционном выключателе и К-VI-V, на остальных ячейках, состоящее из 2 секций с выключателями МГТ-10 на 2000 А, на вводах и секционном выключателе, с 16 отходящими линиями, с выключателями ВМП-10 на 600-1000 А, первая секция с 8 отходящими линиями, монтажные работы | 2 | 158958,54 | 27670,27 | 317917 | 55341 | 263604 | 713,00 | 1426 |
| | | РУ | | 131288,28 | 7450,50 | 262577 | 14901 | 95 | 43,70 | 87 |
| 10 | Ц0108-54-2 | Трансформатор | 4 | 465,00 | 73,95 | 1860 | 296 | 1218 | 2,30 | 9 |
| | | шт | | 302,45 | 18,17 | 1210 | 73 | 95 | 0,11 | -- |
| | | | | Трансформатор и силовое оборудование | | | | | | |
| | | Номер ТП3,4 - 2шт БКРТП 2 1000/10/0,4 кВ | | | | | | | | |
| | | Номер ТП2 - 1шт БКРТП 2 1600/10/0,4 кВ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в составе: модульное ж/бетонное здание, состоящее издвух модулей, с освещением, отоплением, комплектующими для сборки, размер ДхШхВ(мм) 5000х5000х2800 высоковольное устройство (РУ-10кВ), состоящее из двух моноблоков RM-6 B1B1 20КА 630А; низковольное устройство (РУ-0,4 кВ); защитные средства и плакаты | | | | | | |
| 11 | ТОО Спецэлектра-Юг | Комплектная ТП наружной установки типа 2КТПН-1600 кВА 10/0,4 | 1 | 29978806,80 | -- | 29978807 | -- | -- | -- | -- |
| | | к-т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Контур заземления на 3 шт | | | | | | |
| 12 | Е0101-162-3 т.ч. п-3.181 к=1,3 т.ч. п-3.186 к=1,1 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей / шириной менее 1 м | 129 | 791,83 | -- | 102146 | -- | 115425 | 4,57 | 590 |
| | | м3 | | 791,83 | -- | 102146 | -- | 113 | -- | -- |
| 13 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 124,5 | 192,26 | -- | 23936 | -- | 27048 | 1,39 | 173 |
| | | м3 | | 192,26 | -- | 23936 | -- | 113 | -- | -- |
| 14 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 330 | 351,12 | 27,72 | 115868 | 9146 | 42722 | 0,81 | 266 |
| | | шт | | 133,40 | 2,87 | 44022 | 949 | 95 | 0,02 | 6 |
| 15 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, 4х40мм и 4х25мм | 225 | 65,85 | 3,80 | 14815 | 854 | 5752 | 0,16 | 36 |
| | | м | | 26,45 | 0,46 | 5951 | 103 | 95 | -- | 1 |
| 16 | Ц0108-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | 135 | 89,88 | 3,22 | 12134 | 435 | 4808 | 0,20 | 26 |
| | | м | | 37,26 | 0,23 | 5030 | 31 | 95 | -- | -- |
| 17 | Е0123-2-1 | Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. до 150 мм | 0,027 | 72104,91 | 1994,01 | 1947 | 54 | 2487 | 415,15 | 11 |
| | | км | | 70110,90 | 747,79 | 1893 | 20 | 130 | 3,65 | -- |
| 18 | С130802-25 | Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм | 18 | 193,00 | -- | 3474 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 19 | С130802-26 | Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм | 9 | 316,00 | -- | 2844 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 20 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /гравием фр 50мм/ | 4,5 | 1026,01 | -- | 4617 | -- | 714 | 1,02 | 5 |
| | | | | 140,51 | -- | 632 | -- | 113 | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | 31627593 | 206762 | | | 4267 |
| | | | Тенге | | | 716770 | 59348 | | | 290 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 29978807 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 29978807 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 462594 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 77733 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 334847,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 318104 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 47716,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46842 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 827540 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2017 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 382562,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1179874 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3446 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 441272,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 637756 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 486448 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 243 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 72967,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 99979 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1766301 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2942 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 514239,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6318 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6318 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 379 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6697 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | 32579345 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4959 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 896802,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,20% | | | 31206 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в зимнее время | 2,250% | | | 59214 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет | 1% | | | 26317 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска | 0,4% | | | 10527 | | | | |
| | | ИТОГО в текущем уровне цен | 2,087742 | | | 68282959 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | 1365659 | | | | |
| | | НДС | 12% | | | 8357834 | | | | |
| | | **ВСЕГО:** | | | | **78006452** | | | | |

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы «Құрылыс бақылауы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛДІ

Инженер технадзора Ковылов Ж.А.

Наименование стройки - Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети

Форма 2

Наименование объекта - Трансфориаторная подстанция 1000/10/0,4кВ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА апрель 2013г.

ТП-4
Задание ТП-3

на Трансформаторная подстанция 1000/10,0,4кВ

Основание: ЭС3
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающ | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Земляные и бетонные работы на 3 шт** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-18-3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 1033,05 | 73,44 | 69,45 | 75866 | 71744 | 25433 | 0,03 | 29 |
| | | м3 | | 3,99 | 21,39 | 4122 | 22097 | 97 | 0,08 | 83 |
| 2 | E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом/ | 31,95 | 302,12 | -- | 9653 | -- | 10908 | 2,13 | 68 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 9653 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 2076,75 | 202,86 | 202,86 | 421290 | 421290 | 84258 | -- | -- |
| | | т | | -- | 40,57 | -- | 84258 | 100 | 0,85 | 1769 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаментная плита** | | | | | | | | |
| 4 | E0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских B15 W6 F75 | 48,9 | 6122,04 | 226,11 | 299368 | 11057 | 20461 | 2,06 | 101 |
| | | м3 | | 313,09 | 85,41 | 15310 | 4177 | 105 | 0,42 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 49,63 | 90,00 | -- | 4467 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С143001-57 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов | 49,63 | 369,00 | -- | 18315 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 49,63 | 298,00 | -- | 14791 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,573 | 45800,00 | -- | 26243 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 5 | 50900,00 | -- | 254551 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 69,9 | 251,62 | 4,39 | 17588 | 307 | 3679 | 0,24 | 17 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,66 | 3002 | 116 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | | отмостка шир 1,6м, дл 31пм | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3.Объемный приямок 5х2,5х1,5н -4шт | | | | | | | | |
| 11 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонного фундамента В30 W10 F200 | 48 | 8416,08 | 129,21 | 403972 | 6202 | 61666 | 7,29 | 350 |
| | | м3 | | 1174,73 | 48,81 | 56387 | 2343 | 105 | 0,24 | 11 |
| 12 | С143001-58 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов | 48,72 | 554,00 | -- | 26991 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: | 48,72 | 596,00 | -- | 29037 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: | 48,72 | 298,00 | -- | 14519 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С1- | 2,46 | 68200,00 | -- | 167436 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 16 | С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А- | 2,68 | 53600,00 | -- | 143871 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 17 | С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм | 0,143 | 42500,00 | -- | 6079 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 18 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04- | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /СП1,Сп2/ | 1,42 | 72000,00 | -- | 102298 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 19 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1,26 | 38704,51 | 349,88 | 48935 | 442 | 50670 | 227,70 | 288 |
| | | | | 38036,25 | 131,96 | 48090 | 167 | 105 | 0,64 | 1 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 20 | С12021-256 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /ЗД1,2,3/ | 1,26 | 154700,00 | -- | 195590 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 21 | Е0113-25-3 К=2 | Окраска бетонных поверхностей лаком ЭП-012 за 2 раза | 266,4 | 136,43 | 0,12 | 36344 | 31 | 2007 | 0,04 | 11 |
| | | | | 8,33 | 0,05 | 2218 | 12 | 90 | -- | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4.Маслоприемный стакан 2шт ЛП-4 | | | | | | | | |
| 22 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонного фундамента маслоприемника В30 W10 F200 | 2,1 | 8416,08 | 129,21 | 17674 | 271 | 2698 | 7,29 | 15 |
| | | | | 1174,73 | 48,81 | 2467 | 102 | 105 | 0,24 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 23 | С143001-58 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов | 2,13 | 554,00 | -- | 1181 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 24 | С143001-64 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 | 2,13 | 596,00 | -- | 1270 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | С143001-63 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 | 2,13 | 298,00 | -- | 635 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04- | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0677 | 67700,00 | -- | 4582 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8. 02-04-2002СН | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 27 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,1282 | 41200,00 | -- | 5280 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5.монтажные работы КТПН -3шт | | | | | | | | |
| 28 | У56-1-10 ТП-3, ТП-4-нет ТП-2-нет | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН серии К-VII на вводах и секционном выключателе и К-VI-V, на остальных ячейках, состоящее из 2 секций с выключателями МГТ-10 на 2000 А, на вводах и секционном выключателе, ~~с 16 отходящими линиями, с выключателями~~ ВМП-10 на 600-1000 А, первая секция с 8 отходящими линиями, строительные работы | 1 ТП-4 | 139156,84 | 68332,08 | 139157 | 68332 | 96363 | 411,70 | 412 |
| | | РУ | | 70824,76 | 20949,78 | 70825 | 20950 | 105 | 95,45 | 95 |
| 29 | У56-1-11 | Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН серии К-VII на вводах и секционном выключателе и К-VI-V, на остальных ячейках, состоящее из 2 секций с выключателями МГТ-10 на 2000 А, на вводах и секционном выключателе, ~~с 16 отходящими линиями, с выключателями~~ ВМП-10 на 600-1000 А, первая секция с 8 отходящими линиями, монтажные работы | 1 ТП-4 | 158958,54 | 27670,27 | 158959 | 27670 | 131802 | 713,00 | 713 |
| | | РУ | | 131288,28 | 7450,50 | 131288 | 7451 | 95 | 43,70 | 44 |
| 30 | Ц0108-54-2 | Трансформатор | 2 ТП-4 | 465,00 | 73,95 | 930 | 148 | 609 | 2,30 | 5 |
| | | шт | | 302,45 | 18,17 | 605 | 36 | 95 | 0,11 | -- |
| | | | | Трансформатор и силовое оборудование | | | | | | |
| | | Номер ТП3,4 - 2шт БКРТП 2 1000/10/0,4 кВ | | | | | | | | |
| | | Номер ТП2 - 1шт БКРТП 2 1600/10/0,4 кВ | | | | | | | | |
| | | | | в составе: модульное ж/бетонное здание, состоящее издвух модулей, с освещением, отоплением, комплектующими для сборки, размер ДхШхВ(мм) 5000х5000х2800 высоковольное устройство (РУ-10кВ), состоящее из двух моноблоков RM-6 B1B1 20КА 630А; низковольное устройство (РУ-0,4 кВ); защитные средства и плакаты | | | | | | |
| 31 | ТОО Спецэлектра-Юг | Комплектная ТП наружной установки типа 2КТПН-1000 кВА 10/0,4 | 1 ТП-4 | 28056655,80 | -- | 28056656 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | к-т | | | | | | | | |
| 32 | ТОО Спецэлектра-Юг | Комплектная ТП наружной установки типа 2КТПН-1000 кВА 10/0,4 | 1 ТП-3. | 27840684,30 | -- | 27840684 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | к-т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | 58544211 | 607494 | | | 2008 |
| | | | Тенге | | | 343967 | 141708 | | | 2026 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 55897340 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 55897340 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 159889 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 177 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 139380,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 132411 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 19862,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17538 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 309838 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 828 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 159242,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2291392 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 109409 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 346296,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 710341 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 679893 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 358143 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 179 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 53721,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 158972 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2808507 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3451 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 400017,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 195590 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 195590 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11735 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 207326 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | 59223010 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4279 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 559259,00 | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,20% | | | 39908 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ | | | | | | | | |
| | | в зимнее время | 2,250% | | | 75726 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | 2479643 | | | | |
| | | НДС | 12% | | | 15175415 | | | | |
| | | **ВСЕГО:** | | | | **141637204** | | | | |

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инж. технадзора

Кызылов Ж.А.