Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр. Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ104322203398A00333
БИК VTBAKZKZ в Дочерней Организации АО Банк ВТБ (Казахстан)

Наименование строительства: Строительство многоквартирный жилой комплекс с объектами обслуживания на земельном участке вост.ТЭЦ-2 в мкр. "Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети в мкр.Алгабас (северный участок)
Договор.№265 от
23.08.2012г.

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за 19 декабря 2012г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	
									Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) **в отчетном месяце без НДС**	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года**	**по монтажу оборудования**	**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**994 080 510**	**89 285 714**						**10 714 286**	**100 000 000**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional" (Техно Трейдинг Профешэнл), адрес г.Алматы, пр. Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ104322203398A00333
БИК VTBAKZKZ в Дочерней Организации АО Банк ВТБ (Казахстан)

Наименование строительства: Строительство многоквартирный жилой комплекс с объектами обслуживания на земельном участке вост.ТЭЦ-2 в мкр. "Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети в мкр.Алгабас (северный участок)
Договор.№265 от
23.08.2012г.

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за 19 декабря 2012г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) **в отчетном месяце без НДС**	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них** **в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года**	**по монтажу оборудования**	**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**994 080 510**	**89 285 714**						**10 714 286**	**100 000 000**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

приложение к Ф3

водопровод	0
канализация	0
сети теплоснабжения КЖ	0
сети теплоснабжения ТС	0
КЛ-10кВ	100 000 000
	100 000 000

Наименование стройк: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети.

Форма 2

Наименование объект: КЛ-10кВ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2012г.

на КЛ-10кВ (вынос)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж 2w-10 кВ - 2 кабеля в траншее /АСБ сеч.3х150мм2/								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	144,72	34,08	32,23	4933	4665	1399	0,01	2
		м3		1,85	8,11	268	1174	97	0,03	4
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	179,18	447,64	--	80209	--	90636	2,85	511
		м3		447,64	--	80209	--	113	--	--
3	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	323,91	4,39	4,39	1423	1423	479	--	--
		м3		--	1,52	--	494	97	--	2
4	Ц0108-143-1 К=0,3	Демонтаж покрытия кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	344,58	11,14	8,18	3840	2817	1638	0,02	7
		м		2,97	2,04	1022	701	95	0,01	4
5	Ц0108-143-2 К=0,3	Демонтаж на покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	344,58	6,45	4,90	2223	1688	903	0,01	4
		м		1,55	1,21	535	416	95	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-141-5 К=0,3	Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	689,16	15,46	5,14	10652	3543	7522	0,07	45
		м		10,32	1,17	7109	808	95	0,01	5
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	20,4	202,86	202,86	4137	4137	827	--	--
		т		--	40,57	--	827	100	0,85	17
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж 2w-10 кВ - 2 кабеля в траншее /ПвВнг сеч.3х150мм2 2000м/								
8	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	128,5	447,64	--	57521	--	64999	2,85	366
		м3		447,64	--	57521	--	113	--	--
9	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	128,5	155,00	--	19917	--	22506	0,95	123
		м3		155,00	--	19917	--	113	--	--
10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	250,57	202,86	202,86	50832	50832	10166	--	--
		т		--	40,57	--	10166	100	0,85	213
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	128,5	4,33	3,73	556	479	229	--	--
		м3		0,55	1,29	71	166	97	--	1
		Засыпка траншей								
12	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	77,49	30,13	28,77	2335	2230	686	0,01	1
		м3		1,32	7,80	102	605	97	0,03	2
13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	143,36	202,86	202,86	29081	29081	5816	--	--
		т		--	40,57	--	5816	100	0,85	122
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	77,49	154,22	--	11950	--	13504	1,12	87
		м3		154,22	--	11950	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	77,49	630,00	--	48819	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
16	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	500	42,19	31,97	21095	15985	8576	0,07	35
				10,12	7,93	5060	3967	95	0,05	23
		м								
17	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/в 2-е нитки/	500	12,88	9,09	6440	4543	2895	0,02	12
				3,80	2,30	1898	1150	95	0,01	7
		м								
18	С143008-92	Песок природный	42,84	990,00	--	42412	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	500	37,25	27,26	18623	13628	7921	0,07	35
				9,89	6,79	4945	3393	95	0,04	20
		м								
20	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к	500	21,61	16,33	10803	8165	4370	0,03	17
				5,18	4,03	2588	2013	95	0,02	12
		м								
21	С143006-7 Изм. и доп.вып.10	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	3,97	13500,00	--	53588	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
22	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	964	55,82	17,14	53810	16518	35071	0,22	211
				34,39	3,91	33147	3769	95	0,02	22
		м								
23	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х	0,036	355792,88	--	12809	--	1250	201,25	7
				31567,50	--	1136	--	110	--	--
		кан.-км								
24	Ц0108-412-8	Затягивание кабеля в проложенные трубы сечение до 240 мм2	36	77,81	2,53	2801	91	2352	0,40	14
				68,08	0,69	2451	25	95	--	--
		м								
25	Спрайс-лист	Кабели силовые на напряжение, марка ПвВнг-LS 3х150/35-10	1000	9823,04	--	9823038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	5	3257,68	23,23	16288	116	12932	13,80	69
				2717,45	5,17	13587	26	95	0,03	--
		шт								
27	С151610-32 прим.	Муфта соединительная эпоксидная сеч 150-240 мм2 тип GUSJ-12/150-240	5	23100,00	--	115500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 3.демонтаж ВЛ-10 кВ -9 опор								
28	Е0133-16-1 К=0,8	Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ	1,13	32769,71	19501,01	37063	22056	21321	75,99	86
				13268,70	4685,40	15007	5299	105	18,93	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1км								
29	Е0133-9-1 К=0,8	Демонтаж опор железобетонных свободностоящих одностоечных объемом до 2 м3	20,8	3189,29	2127,38	66337	44250	33154	5,89	122
		1м3		1061,91	456,11	22088	9487	105	1,73	36
30	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	37,96	202,86	202,86	7701	7701	1540	--	--
		т		--	40,57	--	1540	100	0,85	32
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж 10 кВ - кабель в траншее /ПвВнг сеч.3х70мм2 400пм/								
31	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	97,2	447,64	--	43510	--	49167	2,85	277
		м3		447,64	--	43510	--	113	--	--
32	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	97,2	155,00	--	15066	--	17024	0,95	93
		м3		155,00	--	15066	--	113	--	--
33	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	189,54	202,86	202,86	38450	38450	7690	--	--
		т		--	40,57	--	7690	100	0,85	161
34	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	97,2	4,33	3,73	420	363	173	--	--
		м3		0,55	1,29	54	125	97	--	--
		Засыпка траншей								
35	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	58,15	30,13	28,77	1752	1673	515	0,01	1
		м3		1,32	7,80	77	454	97	0,03	2
36	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	107,58	202,86	202,86	21823	21823	4365	--	--
		т		--	40,57	--	4365	100	0,85	92
37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	58,15	154,22	--	8968	--	10133	1,12	65
				154,22	--	8968	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
38	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	58,15	630,00	--	36635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
39	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	400	42,19	31,97	16876	12788	6861	0,07	28
				10,12	7,93	4048	3174	95	0,05	18
		м								
40	С143008-92	Песок природный	32,4	990,00	--	32076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
41	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	400	37,25	27,26	14898	10902	6337	0,07	28
				9,89	6,79	3956	2714	95	0,04	16
		м								
42	С143006-7 Изм. и доп.вып.10	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	2,94	13500,00	--	39636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
43	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	400	49,94	12,19	19976	4876	13678	0,21	83
				33,35	2,64	13340	1058	95	0,02	6
		м								
44	Спрайс-лист	Кабели силовые на напряжение, марка ПвВнг-LS 3x70/35-10	400	2359,44	--	943777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х	0,066	355792,88	--	23482	--	2292	201,25	13
				31567,50	--	2083	--	110	--	--
		кан.-км								
46	Ц0108-412-8	Затягивание кабеля в проложенные трубы сечение до 240 мм2	66	77,81	2,53	5135	167	4312	0,40	27
				68,08	0,69	4493	46	95	--	--
		м								
47	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	3	3257,68	23,23	9773	70	7759	13,80	41
				2717,45	5,17	8152	16	95	0,03	--
		шт								
48	С151610-32 прим.	Муфта соединительная эпоксидная сеч 150-240 мм2 тип GUSJ-12/150-240	3	23100,00	--	69300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			11958287	325058			2408
			Тенге			384359	71484			841
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11201911				
	Материалы -		Тенге			11006				
	Всего заработная плата -		Тенге				149913,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10951615				
		Накладные расходы -	Тенге			144448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21667,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			680782				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12027140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							968
		Сметная заработная плата -	Тенге				171580,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			756377				
	Материалы -		Тенге			32945				
	Всего заработная плата -		Тенге				305930,00			
	Местные материалы -		Тенге			253305				
		Накладные расходы -	Тенге			338551				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50783,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1160623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2523
		Сметная заработная плата -	Тенге				356712,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			13187763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3491
		Сметная заработная плата -	Тенге				528292,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			158253				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			300285				
		Затраты на выслугу лет	1%			133460				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			53384				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			28880037				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			577601				
		НДС	12%			3534917				
		ВСЕГО:				**32992555**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Страниц -

Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети.

Форма 2

Наименование объекта: КЛ-10кВ

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2012г.

на КЛ-10кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	354,6	447,64	--	158732	--	179367	2,85	1011
		м3		447,64	--	158732	--	113	--	--
2	E0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	354,6	155,00	--	54962	--	62107	0,95	338
		м3		155,00	--	54962	--	113	--	--
3	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	691,47	202,86	202,86	140272	140272	28054	--	--
		т		--	40,57	--	28054	100	0,85	589
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	354,6	4,33	3,73	1534	1323	633	--	1
		м3		0,55	1,29	196	457	97	--	2
		Засыпка траншей								
5	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	290,62	30,13	28,77	8756	8362	2573	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,32	7,80	384	2268	97	0,03	8
		м3								
6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	537,65	202,86	202,86	109067	109067	21813	--	--
				--	40,57	--	21813	100	0,85	458
		т								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	290,62	154,22	--	44818	--	50644	1,12	325
				154,22	--	44818	--	113	--	--
		м3								
8	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	290,62	630,00	--	183091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	Ц0108-174-1	Кожух защитный для муфт	8	265,99	40,94	2128	328	1556	1,15	9
				194,35	10,35	1555	83	95	0,06	--
		шт								
10	С12021-251 прим.	Защитный кожух для муфт	0,16	151500,00	--	24240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
11	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,32	50,94	0,05	424	--	72	0,05	--
				9,57	--	80	--	90	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля 10кВ 1770м								
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1320	42,19	31,97	55691	42200	22641	0,07	91
				10,12	7,93	13358	10474	95	0,05	61
		м								
13	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1/в 2-е нитки/	1320	12,88	9,09	17002	11992	7643	0,02	30
				3,80	2,30	5009	3036	95	0,01	18
		м								
14	С143008-92	Песок природный	39,4	990,00	--	39006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1320	37,25	27,25	49163	35977	20911	0,07	91
				9,89	6,79	13055	8956	95	0,04	52
		м								
16	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к	1320	21,61	16,33	28519	21556	11537	0,03	46
				5,18	4,03	6831	5313	95	0,02	31
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143006-7 Изм. и доп.вып.10	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	9,87	13500,00	--	133272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
18	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	670	55,82	17,14	37399	11480	24375	0,22	146
				34,39	3,91	23038	2620	95	0,02	15
		м								
19	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	1100	62,48	22,89	68723	25174	42302	0,22	240
				35,19	5,29	38709	5819	95	0,03	34
		м								
20	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х	0,444	355792,88	--	157972	--	15418	201,25	89
				31567,50	--	14016	--	110	--	--
		кан.-км								
21	Ц0108-412-8	Затягивание кабеля в проложенные трубы сечение до 240 мм2	444	77,81	2,53	34548	1123	29007	0,40	179
				68,08	0,69	30228	306	95	--	2
		м								
22	Спрайс-лист	Кабели силовые на напряжение, марка ПвВнг-LS 3х240/35-10	1122	13693,87	--	15364522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	Спрайс-лист	Кабели силовые на напряжение, марка марка ПвВнг-LS 3х185/35-10	683,4	11000,19	--	7517529	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	Ц0108-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	12	5466,75	3407,45	65601	40889	31713	10,35	124
				2028,60	753,25	24343	9039	95	4,37	52
		шт								
25	С151610-24 прим.	Муфта концевая эпоксидная GUST 12/150-240/450-L12	12	15600,00	--	187200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	8	3257,68	23,23	26061	186	20692	13,80	110
				2717,45	5,17	21740	41	95	0,03	--
		шт								
27	С151610-32 прим.	Муфта соединительная эпоксидная сеч 150-240 мм2 тип GUSJ-12/150-240	8	23100,00	--	184800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			24695030	449929			2836
			Тенге			451053	98280			1321
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23638885				
	Материалы -		Тенге			16064				
	Всего заработная плата -		Тенге				223554,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23254050				
		Накладные расходы -	Тенге			212376				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31856,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1431076				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			25282336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1438
		Сметная заработная плата -	Тенге				255410,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1031905				
	Материалы -		Тенге			143752				
	Всего заработная плата -		Тенге				325780,00			
	Местные материалы -		Тенге			355941				
		Накладные расходы -	Тенге			360681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54102,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1476142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3005
		Сметная заработная плата -	Тенге				379882,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24240				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1454				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25694				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			26784172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4444
		Сметная заработная плата -	Тенге				635292,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			321410				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			609876				
		Затраты на выслугу лет	1%			271056				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			108422				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			58654976				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1173100				
		НДС	12%			7179369				
		ВСЕГО:				67007445				

СДАЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ:

Страниц - 1