Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр. Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ104322203398A00333
БИК VTBAKZKZ в Дочерней Организации АО Банк ВТБ (Казахстан)

Наименование строительства: Строительство многоквартирный жилой комплекс с объектами обслуживания на земельном участке вост.ТЭЦ-2 в мкр. "Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети в мкр.Алгабас (северный участок)
Договор.№265 от
23.08.2012г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за 25 сентября 2012г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор	Источник финансирования		организационно-правовая форма			
	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**200 148 502**	**178 704 020**						**21 444 482**	**200 148 502**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Наименование стройк Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети

Форма 2

Наименование объект Сети водоснабжения

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2012г.

на Сети водоснабжения
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы. Водопровод В1.1								
1	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	3004,95	Срезка грунта						
				7,86	7,86	23621	23621	7949	--	--
		м3		--	2,73	--	8195	97	0,01	27
2	Е0101-24-15 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3004,95	11,36	11,36	34137	34137	11488	--	--
		м3		--	3,94	--	11843	97	0,01	39
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3004,95	48,49	46,30	145718	139130	42835	0,01	45
		м3		2,14	12,56	6428	37733	97	0,04	129
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5859,65	202,86	202,86	1188689	1188689	237738	--	--
		т		--	40,57	--	237738	100	0,85	4992
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3004,95	4,33	3,73	12998	11210	5363	--	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,55	1,29	1659	3870	97	--	13
		м3								
				разработка траншеи						
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8534,83	48,49	46,30	413877	395164	121664	0,01	127
				2,14	12,56	18256	107170	97	0,04	366
		м3								
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	263,96	537,17	--	141792	--	160225	3,42	903
				537,17	--	141792	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	419,83	29,49	6,18	12382	2596	9493	0,15	62
				23,31	--	9786	--	97	--	--
		м3								
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	419,83	16,16	13,80	6784	5792	2044	0,01	6
				1,86	3,16	782	1325	97	0,01	6
		м3								
10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	17157,64	202,86	202,86	3480599	3480599	696120	--	--
				--	40,57	--	696120	100	0,85	14619
		т								
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8151	4,33	3,73	35257	30408	14548	--	31
				0,55	1,29	4499	10498	97	--	35
		м3								
				Обратная засыпка траншеи местным грунтом до проектной отметки						
12	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	784,29	37,06	35,39	29067	27753	8543	0,01	9
				1,63	9,60	1281	7527	97	0,03	26
		м3								
13	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1450,94	202,86	202,86	294337	294337	58867	--	--
				--	40,57	--	58867	100	0,85	1236
		т								
14	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении	705,86	4,39	4,39	3100	3100	1043	--	--
				--	1,52	--	1076	97	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении	705,86	1,81	1,81	1274	1274	429	--	--
				--	0,63	--	442	97	--	1
		м3								
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	78,43	192,26	--	15079	--	17039	1,39	109
				192,26	--	15079	--	113	--	--
		м3								
17	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	705,86	29,49	6,18	20818	4364	15960	0,15	105
				23,31	--	16454	--	97	--	--
		м3								
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	784,29	16,16	13,80	12674	10821	3819	0,01	11
				1,86	3,16	1461	2476	97	0,01	11
		м3								
19	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	376,43	0,23	0,23	88	88	30	--	--
				--	0,08	--	30	97	--	--
		м2								
				обратная засыпка траншеи ПГС до проектной отметки						
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	721,89	140,51	--	101431	--	114617	1,02	735
				140,51	--	101431	--	113	--	--
		м3								
21	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6497,01	3,23	3,23	20956	20956	7052	--	--
				--	1,12	--	7270	97	--	24
		м3								
22	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	7940,79	630,00	--	5002698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
23	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	6497,01	20,95	20,95	136132	136132	45884	--	--
				--	7,28	--	47304	97	0,02	155
		м3								
24	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	6497,01	6,13	6,13	39795	39795	13528	--	--
				--	2,15	--	13946	97	0,01	46
		м3								
25	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6828,9	16,16	13,80	110356	94219	33251	0,01	96
				1,86	3,16	12722	21557	97	0,01	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
26	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3575,39	0,23	0,23	834	834	281	--	--
				--	0,08	--	289	97	--	1
		м2								
				присыпка выше трубы на 30 см и засыпка в лотки песок						
27	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	294,45	1441,13	175,40	424341	51646	92808	1,17	345
				176,73	65,72	52039	19352	130	0,32	94
		м3								
				засыпка в лотки щебень						
28	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	140,56	1573,38	175,40	221150	24653	44302	1,17	165
				176,73	65,72	24841	9238	130	0,32	45
		м3								
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод. Водопровод В1.1								
29	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	48,2	1441,13	175,40	69468	8455	15193	1,17	57
				176,73	65,72	8519	3168	130	0,32	15
		м3								
30	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /д.50х3,7/	0,045	285027,66	20558,66	12826	925	2314	198,95	9
				34155,00	5403,48	1537	243	130	20,82	1
		км								
31	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм /250х18,4/	0,99	5866420,36	111820,23	5807756	110702	105656	340,40	337
				57442,50	24652,09	56868	24406	130	105,47	104
		км								
32	Ц0108-145-1 прим.	Укладка ленты сигнальной	1035	20,41	2,99	21119	3095	11986	0,07	71
				11,62	0,58	12022	595	95	--	3
		м								
33	С151603-21 прим.	Лента сигнальная	1,03	74900,00	--	77522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
34	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,045	7784,93	2307,30	350	104	108	6,14	--
				972,90	871,99	44	39	130	4,26	--
		км								
35	Е0122-50-4	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 250 мм	0,99	16595,06	2476,44	16429	2452	2994	8,72	9
				1389,49	936,67	1376	927	130	4,57	5
		км								
				демонтажные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1023,75	34,08	32,23	34893	32998	9897	0,01	13
				1,85	8,11	1895	8307	97	0,03	29
		м3								
37	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1023,75	4,39	4,39	4496	4496	1513	--	--
				--	1,52	--	1560	97	--	5
		м3								
38	Е0122-8-1 К=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. до 50 мм /д.25/	0,39	46283,20	4684,07	18050	1827	16876	174,57	68
				31515,75	1769,85	12291	690	130	8,64	3
		км								
39	Е0122-37-4 К=0,6	Демонтаж колонок водоразборных	4	2031,39	57,39	8126	230	4206	4,53	18
				787,12	21,73	3148	87	130	0,10	--
		шт								
40	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,18	202,86	202,86	240	240	48	--	--
				--	40,57	--	48	100	0,85	1
		т								
РАЗДЕЛ 3.Ж/бетонные конструкции. Водопровод В1.1										
				устройство лотков						
41	Е0107-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м	82,44	3593,35	1632,56	296229	134585	243894	9,58	790
				1609,43	503,80	132678	41532	140	1,84	152
		м3								
42	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /W2/	82,44	23900,00	--	1970273	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /изнутри и снаружи/	2191,41	251,62	4,39	551393	9627	115352	0,24	534
				42,95	1,66	94127	3629	118	0,01	18
		м2								
				устройство колодцев В1.1 6+48=54 шт						
44	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /колодцев по дну/	5,5	29,49	6,18	162	34	124	0,15	1
				23,31	--	128	--	97	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах /с устройством г/из снаружи колодца/ /В15/	31,07	12448,09	2420,47	386794	75210	138709	15,99	497
				2716,88	717,00	84420	22279	130	2,85	88
		м3								
46	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /объем неучтенный расценкой/ футляры в колодцах	0,8858	4338,01	349,88	3843	310	3685	23,00	20
				3829,50	131,96	3392	117	105	0,64	1
		1т								
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев с днищем/	242,96	251,62	4,39	61133	1067	12789	0,24	59
				42,95	1,66	10436	402	118	0,01	2
		м2								
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	10,07	29600,00	--	298193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
49	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	6,76	8283,00	--	55956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
50	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	32,27	7530,00	--	242968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
51	С143018-38 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и	1,6	10395,00	--	16632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
52	С143018-38 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и	3,2	9450,00	--	30240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
53	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,5707	9501,09	418,97	5422	239	7382	60,61	35
				9082,13	157,84	5183	90	140	0,77	--
		т								
54	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,5707	91000,00	--	51931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5707	40200,00	--	22941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
56	С12021-267	Стремянка	0,3067	133700,00	--	41001	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				футляр д.273х8 и 426х8мм через стенки колодца						
57	С130806-108 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	3,56	3730,00	--	13262	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
58	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	11,26	6920,00	--	77914	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
59	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0113	883356,79	177772,66	9946	2002	2046	422,74	5
				72657,00	67155,98	818	756	130	327,98	4
		км								
60	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0036	672786,98	120032,08	2392	427	540	410,21	1
				71440,88	45343,35	254	161	130	221,46	1
		км								
61	Е0108-5-1	Глиняный замок	21,74	2396,12	315,32	52083	6854	32387	7,97	173
				1143,68	119,02	24859	2587	118	0,58	12
		м3								
РАЗДЕЛ 4.Земляные работы. Водопровод В1.2										
				Срезка грунта						
62	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	852,54	7,86	7,86	6702	6702	2255	--	--
				--	2,73	--	2325	97	0,01	8
		м3								
63	Е0101-24-15 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	852,54	11,36	11,36	9685	9685	3259	--	--
				--	3,94	--	3360	97	0,01	11
		м3								
64	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	852,54	48,49	46,30	41342	39473	12153	0,01	13
				2,14	12,56	1824	10705	97	0,04	37
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1662,45	202,86	202,86	337245	337245	67449	--	--
				--	40,57	--	67449	100	0,85	1416
		т								
66	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	462,54	4,33	3,73	2001	1726	826	--	2
				0,55	1,29	255	596	97	--	2
		м3								
				разработка траншеи						
67	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7276,6	48,49	46,30	352862	336908	103728	0,01	108
				2,14	12,56	15565	91371	97	0,04	312
		м3								
68	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	225,05	537,17	--	120889	--	136604	3,42	770
				537,17	--	120889	--	113	--	--
		м3								
69	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	380,86	29,49	6,18	11233	2355	8612	0,15	57
				23,31	--	8878	--	97	--	--
		м3								
70	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	380,86	16,16	13,80	6155	5255	1854	0,01	5
				1,86	3,16	710	1202	97	0,01	5
		м3								
71	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	14628,22	202,86	202,86	2967480	2967480	593496	--	--
				--	40,57	--	593496	100	0,85	12463
		т								
72	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6220,89	4,33	3,73	26908	23208	11103	--	24
				0,55	1,29	3434	8013	97	--	27
		м3								
				Обратная засыпка траншеи местным грунтом до проектной отметки						
73	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	76,44	37,06	35,39	2833	2705	833	0,01	1
				1,63	9,60	125	734	97	0,03	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	141,41	202,86	202,86	28687	28687	5737	--	--
				--	40,57	--	5737	100	0,85	120
		т								
75	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м 90%	68,8	4,39	4,39	302	302	102	--	--
				--	1,52	--	105	97	--	--
		м3								
76	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении	76,44	1,81	1,81	138	138	46	--	--
				--	0,63	--	48	97	--	--
		м3								
77	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	7,64	192,26	--	1470	--	1661	1,39	11
				192,26	--	1470	--	113	--	--
		м3								
78	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	68,8	29,49	6,18	2029	425	1556	0,15	10
				23,31	--	1604	--	97	--	--
		м3								
79	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	76,44	16,16	13,80	1235	1055	372	0,01	1
				1,86	3,16	142	241	97	0,01	1
		м3								
80	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	61,55	0,23	0,23	14	14	5	--	--
				--	0,08	--	5	97	--	--
		м2								
				обратная засыпка траншеи ПГС до проектной отметки						
81	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	635,04	140,51	--	89227	--	100827	1,02	646
				140,51	--	89227	--	113	--	--
		м3								
82	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	5715,33	3,23	3,23	18435	18435	6204	--	--
				--	1,12	--	6396	97	--	21
		м3								
83	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные карьера	6985,41	630,00	--	4400806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
84	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	5715,33	20,95	20,95	119753	119753	40364	--	--
				--	7,28	--	41612	97	0,02	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
85	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	5715,33	6,13	6,13	35007	35007	11900	--	--
				--	2,15	--	12268	97	0,01	40
		м3								
86	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6188,52	16,16	13,80	100007	85384	30133	0,01	87
				1,86	3,16	11529	19536	97	0,01	87
		м3								
87	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3522,43	0,23	0,23	822	822	277	--	--
				--	0,08	--	285	97	--	1
		м2								
				присыпка выше трубы на 30 см и засыпка в лотки песок						
88	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	272,22	1441,13	175,40	392304	47747	85801	1,17	319
				176,73	65,72	48110	17891	130	0,32	87
		м3								
				засыпка в лотки щебень						
89	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	100,75	1573,38	175,40	158514	17671	31755	1,17	118
				176,73	65,72	17805	6621	130	0,32	32
		м3								
РАЗДЕЛ 5.Трубопровод. Водопровод В1.2										
90	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	53,43	1441,13	175,40	77000	9372	16841	1,17	63
				176,73	65,72	9443	3512	130	0,32	17
		м3								
91	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /д.50х3,7/	0,109	285027,66	20558,66	31068	2241	5605	198,95	22
				34155,00	5403,48	3723	589	130	20,82	2
		км								
92	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /д.160х11,8/	0,88	2382642,55	41553,67	2096725	36567	67705	284,05	250
				48127,50	11054,83	42352	9728	130	42,90	38
		км								
93	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,109	7784,93	2307,30	849	251	261	6,14	1
				972,90	871,99	106	95	130	4,26	--
		км								
94	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,989	22220,81	488,06	21976	483	14275	68,20	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10919,25	183,71	10799	182	130	0,90	1
		км								
95	Ц0108-145-1 прим.	Укладка ленты сигнальной	989	20,41	2,99	20181	2957	11453	0,07	68
				11,62	0,58	11487	569	95	--	3
		м								
96	С151603-21 прим.	Лента сигнальная	0,989	74900,00	--	74076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
РАЗДЕЛ 6.Ж/бетонные конструкции В1.2										
				устройство лотков						
97	Е0107-31-7	Установка лотков	59,09	3593,35	1632,56	212327	96466	174815	9,58	566
				1609,43	503,80	95099	29769	140	1,84	109
		м3								
98	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /W2/	59,09	23900,00	--	1412225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
99	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /изнутри и снаружи/	1654,38	251,62	4,39	416268	7268	87083	0,24	403
				42,95	1,66	71060	2740	118	0,01	13
		м2								
				устройство колодцев В1.2 32 шт						
100	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /колодцев по дну/	4,94	29,49	6,18	146	31	112	0,15	1
				23,31	--	115	--	97	--	--
		м3								
101	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах /с устройством	29,18	12448,09	2420,47	363231	70629	130259	15,99	466
				2716,88	717,00	79278	20922	130	2,85	83
		м3								
102	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /объем неучтенный расценкой/ футляры в	0,8358	4338,01	349,88	3626	292	3477	23,00	19
				3829,50	131,96	3201	110	105	0,64	1
		1т								
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев с днищем/	226,41	251,62	4,39	56967	995	11918	0,24	55
				42,95	1,66	9725	375	118	0,01	2
		м2								
104	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,	10,27	29600,00	--	303863	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
105	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	4,78	8283,00	--	39603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
106	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	35,02	7530,00	--	263668	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и	канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и		--	--	--	--	--	--	--
		м								
107	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,7598	9501,09	418,97	7219	318	9829	60,61	46
				9082,13	157,84	6901	120	140	0,77	1
		т								
108	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,7598	91000,00	--	69146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
109	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,7598	40200,00	--	30546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
110	С12021-267	Стремянка	0,3075	133700,00	--	41113	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				футляр для прохода через стенки колодца						
111	С130806-108 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02.04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	5,63	3730,00	--	20981	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
112	С130806-121 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02.04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	8,63	5220,00	--	45023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
113	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0086	790276,27	159227,34	6816	1373	1478	411,70	4
				71673,75	60149,03	618	519	130	293,77	3
		км								
114	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0056	672786,98	120032,08	3784	675	854	410,21	2
				71440,88	45343,35	402	255	130	221,46	1
		км								
115	Е0108-5-1	Глиняный замок	20,05	2396,12	315,32	48039	6322	29872	7,97	160
				1143,68	119,02	22929	2386	118	0,58	12
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			37092516	10741617			9822
			Тенге			1551308	2377359			37505
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			41300				
	Материалы -		Тенге			11739				
	Всего заработная плата -		Тенге				24673,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23439				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3516,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3884				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				28188,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36811923				
	Материалы -		Тенге			8965959				
	Всего заработная плата -		Тенге				3903995,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			326161				
	Местные материалы -		Тенге			15256438				
		Накладные расходы -	Тенге			4295928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				644389,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2466471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43574322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49328
		Сметная заработная плата -	Тенге				4548384,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82114				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82114				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4927				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87041				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			157180				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9431				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166611				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			43896597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49486
		Сметная заработная плата -	Тенге				4576572,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			526759				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			999526				
		Затраты на выслугу лет	1%			444234				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			177693				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			96129679				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1922594				
		НДС	12%			11766273				
		ВСЕГО				109818546				

Techno Trading Professional

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Страниц

Қазақстан Республикасы Алматы қ. жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г.Алматы

тех.надзор Алимбаев М.Т.

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Форма 2

Наименование стройк Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Внутриплощадочные сети

Наименование объект Сети канализации

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2012г.

на Сети канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
				Срезка грунта						
1	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	2466,5	7,86	7,86	19389	19389	6525	--	--
				--	2,73	--	6727	97	0,01	22
		м3								
2	Е0101-24-15 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2466,5	11,36	11,36	28020	28020	9430	--	--
				--	3,94	--	9721	97	0,01	32
		м3								
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2466,5	48,49	46,30	119607	114200	35160	0,01	37
				2,14	12,56	5276	30971	97	0,04	106
		м3								
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4809,68	202,86	202,86	975691	975691	195138	--	--
				--	40,57	--	195138	100	0,85	4098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	582,62	4,33	3,73	2520	2174	1040	--	2
				0,55	1,29	322	750	97	--	2
		м3								
				разработка траншеи						
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3594,2	48,49	46,30	174292	166412	51235	0,01	53
				2,14	12,56	7688	45132	97	0,04	154
		м3								
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	120,03	537,17	--	64476	--	72858	3,42	411
				537,17	--	64476	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-168-3	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном/до 5м/ с отм.-2,5	286,8	1187,63	463,13	340615	132826	338471	4,27	1224
				724,50	319,88	207788	91744	113	1,38	396
		м3								
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	120,03	37,06	35,39	4449	4247	1307	0,01	1
				1,63	9,60	196	1152	97	0,03	4
		м3								
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	254,92	29,49	6,18	7518	1576	5764	0,15	38
				23,31	--	5942	--	97	--	--
		м3								
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	254,92	16,16	13,80	4120	3517	1241	0,01	4
				1,86	3,16	475	805	97	0,01	4
		м3								
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние	7802,01	202,86	202,86	1582716	1582716	316543	--	--
				--	40,57	--	316543	100	0,85	6647
		т								
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4001,03	4,33	3,73	17306	14926	7141	--	15
				0,55	1,29	2209	5153	97	--	17
		м3								
				Обратная засыпка траншеи местным грунтом до проектной отметки						
14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	561,31	37,06	35,39	20803	19863	6114	0,01	6
				1,63	9,60	917	5387	97	0,03	18
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1038,43	202,86	202,86	210656	210656	42131	--	--
				--	40,57	--	42131	100	0,85	885
		т								
16	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м -90%	505,18	4,39	4,39	2219	2219	747	--	--
				--	1,52	--	770	97	--	3
		м3								
17	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м -90%	505,18	1,81	1,81	912	912	307	--	--
				--	0,63	--	316	97	--	1
		м3								
18	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	505,18	29,49	6,18	14899	3123	11423	0,15	75
				23,31	--	11776	--	97	--	--
		м3								
19	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	56,13	192,26	--	10792	--	12195	1,39	78
				192,26	--	10792	--	113	--	--
		м3								
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	561,31	16,16	13,80	9071	7745	2733	0,01	8
				1,86	3,16	1046	1772	97	0,01	8
		м3								
21	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	486,18	0,23	0,23	113	113	38	--	--
				--	0,08	--	39	97	--	--
		м2								
				обратная засыпка траншеи ПГС до проектной отметки						
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	303,76	140,51	--	42681	--	48230	1,02	309
				140,51	--	42681	--	113	--	--
		м3								
23	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	2733,88	3,23	3,23	8818	8818	2968	--	--
				--	1,12	--	3059	97	--	10
		м3								
24	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3341,41	630,00	--	2105091	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,1			--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	2733,88	20,95	20,95	57283	57283	19308	--	--
				--	7,28	--	19905	97	0,02	65
		м3								
26	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	2733,88	6,13	6,13	16745	16745	5692	--	--
				--	2,15	--	5869	97	0,01	19
		м3								
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3037,65	16,16	13,80	49089	41911	14791	0,01	43
				1,86	3,16	5659	9589	97	0,01	43
		м3								
28	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	1911,66	0,23	0,23	446	446	150	--	--
				--	0,08	--	155	97	--	1
		м2								
				присыпка выше трубы на 30 см и засыпка в лотки песок						
29	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	239,3	1441,13	175,40	344866	41973	75426	1,17	281
				176,73	65,72	42292	15728	130	0,32	77
		м3								
				засыпка в лотки щебень						
30	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	20,62	1573,38	175,40	32447	3617	6500	1,17	24
				176,73	65,72	3645	1355	130	0,32	7
		м3								
РАЗДЕЛ 2.Канализация К1 проектируемая										
31	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,64	1441,13	175,40	35506	4321	7766	1,17	29
				176,73	65,72	4354	1619	130	0,32	8
		м3								
32	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /д.160х7,7/	0,707	1332242,55	41553,67	941895	29378	54394	284,05	201
				48127,50	11054,83	34026	7816	130	42,90	30
		км								
33	Е0122-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 125; 150 мм	0,707	8415,52	2327,67	5950	1646	1784	6,66	5
				1060,88	879,75	750	622	130	4,30	3
		км								
34	Ц0108-145-1 прим.	Укладка ленты сигнальной	707	20,41	2,99	14426	2114	8187	0,07	49
				11,62	0,58	8212	407	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
35	С151603-21 прим.	Лента сигнальная	0,707	74900,00	--	52954	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
36	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,707	22220,81	488,06	15710	345	10205	68,20	48
				10919,25	183,71	7720	130	130	0,90	1
		км								
				устройство лотков						
37	Е0107-31-7	Установка лотков	30,16	3593,35	1632,56	108391	49245	89242	9,58	289
				1609,43	503,80	48547	15197	140	1,84	56
		м3								
38	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /W2/	30,16	23900,00	--	720929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /изнутри и снаружи/	844,62	251,62	4,39	212519	3710	44459	0,24	206
				42,95	1,66	36279	1399	118	0,01	7
		м2								
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы - 95шт д.1500мм								
40	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в просадочных грунтах /+г/из снаружи/	84,13	11352,76	1940,02	955153	163221	314306	12,83	1080
				2147,11	726,57	180645	61129	130	3,55	298
		м3								
41	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /футляров/	0,6489	4338,01	349,88	2815	227	2699	23,00	15
				3829,50	131,96	2485	86	105	0,64	--
		1т								
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев/	397,45	251,62	4,39	100005	1746	20921	0,24	97
				42,95	1,66	17072	658	118	0,01	3
		м2								
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	20,15	29600,00	--	596440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	60,12	7530,00	--	452682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и	12,13	8283,00	--	100466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
46	С12021-267	Стремянка	0,5684	133700,00	--	76001	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	29,56	50,94	0,05	1506	1	255	0,05	1
				9,57	--	283	--	90	--	--
		м2								
48	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	1,45	9501,09	418,97	13750	606	18721	60,61	88
				9082,13	157,84	13144	228	140	0,77	1
		т								
49	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	1,45	91000,00	--	131696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
50	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,45	40200,00	--	58178	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
51	Е0108-5-1	Глиняный замок	60,37	2396,12	315,32	144658	19036	89953	7,97	481
				1143,68	119,02	69046	7186	118	0,58	35
		м3								
52	Е0108-4-1 К=0,3	Гидроизоляция днищ колодцев толщ 10мм	97,24	60,72	1,45	5904	141	2361	0,13	13
				20,03	0,55	1947	53	118	--	--
		м2								
53	Е0106-36-4	Железнение поверхности лотка бетонного	54,82	67,32	0,26	3691	15	3402	0,33	18
				59,00	0,10	3234	6	105	--	--
		м2								
				футляр через стенку колодцев						
54	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	5,87	2070,00	--	12159	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
55	С130806-108 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	2,94	3730,00	--	10954	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С130806-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02.04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	4,57	5030,00	--	22979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			11064971	3736873			5228
			Тенге			840923	906446			13062
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14426				
	Материалы -		Тенге			4101				
	Всего заработная плата -		Тенге				8618,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1228,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1357				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9846,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10928451				
	Материалы -		Тенге			1479106				
	Всего заработная плата -		Тенге				1738750,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			242828				
	Местные материалы -		Тенге			4639048				
		Накладные расходы -	Тенге			1951073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							976
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				292661,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			772771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13652296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19215
		Сметная заработная плата -	Тенге				2031411,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76001				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76001				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4560				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80561				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46092				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48858				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			13805686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19270
		Сметная заработная плата -	Тенге				2041258,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			165668				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			314355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет	1%			139714				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			55885				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			30233234				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			604665				
		НДС	12%			3700548				
		ВСЕГО:				**34538447**				

СДАЛ:

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Techno Trading Professional

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ:

тех.надзор Алимбаев М.Т.

Казахстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г. Алматы

Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети

Форма 2

Наименование объект. Тепловые сети

(3)

АКТ 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2012г.

на Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих,	
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинисто в	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинисто в	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-9 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4111	382344,32	153455,90	157164	63079	130711	1071,05	440
		км		204037,31	40570,03	83870	16676	130	193,21	79
2	С130806-368	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7,0-1-ППУ-ПЭ	411,05	13400,00	--	5508110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	СЦена завода	Стоимость тройникового ответвления укороченного Ст325х7-57х3-1-ППУ-ПЭ-У	2	54507,05	--	109014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СЦена завода	Стоимость тройникового ответвления укороченного Ст325х7-89х3,5-1-ППУ-ПЭ-У	2	56105,96	--	112212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, сверх учтенных СНиП	0,3056	88551,79	45223,54	27064	13822	20666	169,86	52
		т		34931,25	17082,68	10676	5221	130	83,43	25
6	Е0122-40-8	Установка металлической заглушки изоляции с кабелем вывода, диам. 300 мм	9	802,82	117,80	7225	1060	7114	2,82	25
		шт		602,89	5,17	5426	47	130	0,02	--
7	СЦена завода	Стоимость концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой	9	76703,73	--	690334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	1,12	11128,54	1337,39	12435	1494	8634	53,59	60
		т		8461,13	124,20	9455	139	90	0,61	1
9	СЦена завода	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст325х7-650х40-1ППУ-ПЭ	17	234446,34	--	3985588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				НПО-300 72 шт						
10	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж опорных конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,66	21011,53	2519,98	34954	4192	23953	93,10	155
		т		15882,08	116,44	26421	194	90	0,56	1
11	СЦена завода	Направляющие опоры НПО 300	22	126482,39	--	2782613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В22,5	1,39	7595,15	296,37	10527	411	1215	4,66	6
		м3		729,68	105,44	1011	146	105	0,46	1
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2539	52400,00	--	13303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0352	179558,97	616,47	6320	22	2026	332,35	12
		1т		54596,25	232,87	1922	8	105	1,14	--
15	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2737	71934,76	349,88	19687	96	3235	66,70	18
		1т		11126,25	131,96	3045	36	105	0,64	--
		РАЗДЕЛ 2.Изоляция стыков стальных труб								
16	Е0122-23-8	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,355	31015,62	12437,37	11011	4415	10742	102,58	36
		км		18578,25	4698,90	6595	1668	130	22,94	8
17	СЦена з-да	Стоимость комплекта для изоляции стыков Тумар-325-450	75	3152,36	--	236427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 315-500	50	6759,76	--	337988	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
19	СЦена изгот	Стоимость защитного экрана, d325	15	3258,99	--	48885	--	--	--	--
			√	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Ц0108-141-1	Монтаж сигнальной ленты	400	29,73	3,57	11892	1426	8565	0,13	51
			√	21,97	0,57	8786	230	95	--	1
		м								
21	СЦена изгот	Стоимость сигнальной ленты	400	47,31	--	18924	--	--	--	--
			√	--	--	--	--	--	--	--
		м								
				Сильфонные компенсаторы						
22	Е0124-11-5	Установка компенсаторов из труб диаметром 300 мм	5	6041,40	2978,02	30207	14890	21775	13,80	69
			√	2691,00	659,04	13455	3295	130	2,69	13
		шт								
23	СЦена изгот	Стоимость сильфонного компенсатора СКНК-300-1.6-150	5	257928,90	--	1289644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			15461528	104907			925
			Тенге			170662	27660			131
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			30816				
	Материалы -		Тенге			1680				
	Всего заработная плата -		Тенге				9016,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18924				
		Накладные расходы -	Тенге			8565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1285,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2363				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			41744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10301,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7625124				
	Материалы -		Тенге			36692				
	Всего заработная плата -		Тенге				153098,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7355918				
	Местные материалы -		Тенге			8719				
		Накладные расходы -	Тенге			197486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29623,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8291966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				182721,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47389				
	Материалы -		Тенге			5827				
	Всего заработная плата -		Тенге				36208,00			
		Накладные расходы -	Тенге			32587				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4888,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4799				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				41096,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7758199				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7758199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465492				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8223691				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			16642176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1175
		Сметная заработная плата -	Тенге				234118,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			199706				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			378942				
		Затраты на выслугу лет	1%			168419				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			67368				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			36444898				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			728897				
		НДС	12%			4460856				
		ВСЕГО:				**41634651**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Certificate of Training № IMS 13-05 Mindygali Alimbayev ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 ТЕХ. ЭКСПЕРТ Алимбаев М.Т.

Форма 2

Наименование стройк: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети.

Наименование объект. Тепловые сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь 2012г.

на Конструкции железобетонные
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по лоткам 1900пм										
1	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	400,87	7,86	7,86	3151	3151	1060	--	--
				--	2,73	--	1093	97	0,01	4
		м3								
2	Е0101-24-15 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	400,87	17,04	17,04	6831	6831	2299	--	--
				--	5,91	--	2370	97	0,02	8
		м3								
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	400,87	48,49	46,30	19439	18560	5714	0,01	6
				2,14	12,56	857	5034	97	0,04	17
		м3								
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	741,6	202,86	202,86	150442	150442	30088	--	--
				--	40,57	--	30088	100	0,85	632
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	400,87	4,33	3,73	1734	1495	715	--	2
				0,55	1,29	221	516	97	--	2
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				земляные работы под каналы						
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1985,7	48,49	46,30	96292	91938	28306	0,01	29
				2,14	12,56	4247	24934	97	0,04	85
		м3								
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	61,41	537,17	--	32989	--	37278	3,42	210
				537,17	--	32989	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	61,41	37,06	35,39	2276	2173	669	0,01	1
				1,63	9,60	100	589	97	0,03	2
		м3								
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3787,16	202,86	202,86	768264	768264	153653	--	--
				--	40,57	--	153653	100	0,85	3227
		т								
				засыпка траншеи пгс						
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	112,26	140,51	--	15774	--	17824	1,02	114
				140,51	--	15774	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1010,37	3,23	3,23	3259	3259	1097	--	--
				--	1,12	--	1131	97	--	4
		м3								
12	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	1234,89	630,00	--	777983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1010,37	20,95	20,95	21170	21170	7136	--	--
				--	7,28	--	7356	97	0,02	24
		м3								
14	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	1010,37	6,13	6,13	6189	6189	2104	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	2,15	--	2169	97	0,01	7
		м3								
				Земляные работы под УТ 33 шт ДК 29шт Но 84шт						
15	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	381,64	48,49	46,30	18507	17670	5440	0,01	6
				2,14	12,56	816	4792	97	0,04	16
		м3								
16	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	706,03	202,86	202,86	143226	143226	28645	--	--
				--	40,57	--	28645	100	0,85	602
		т								
17	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под конструкции	15,46	1573,38	175,40	24318	2711	4872	1,17	18
				176,73	65,72	2732	1016	130	0,32	5
		м3								
				Засыпка УТ 33 шт ДК 29шт НО84шт						
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16,71	140,51	--	2347	--	2653	1,02	17
				140,51	--	2347	--	113	--	--
		м3								
19	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	150,36	3,23	3,23	485	485	163	--	--
				--	1,12	--	168	97	--	1
		м3								
20	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	183,78	630,00	--	115781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
21	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	150,36	20,95	20,95	3151	3151	1062	--	--
				--	7,28	--	1095	97	0,02	4
		м3								
РАЗДЕЛ 2.Ж/бетонные работы										
				Каналы						
22	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под лотки	61,02	1573,38	175,40	96006	10703	19233	1,17	72
				176,73	65,72	10784	4010	130	0,32	20
		м3								
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	21,12	5460,03	75,91	115333	1603	5629	1,55	33
				225,11	28,67	4755	606	105	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	53,13	2156,29	649,10	114571	34489	65227	3,83	203
				652,05	224,81	34646	11945	140	0,87	46
		м3								
25	С143018-140 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,	8,9	23900,00	--	212654	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С143018-141 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,	24,02	22600,00	--	542806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	С143018-142 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,	0,1095	22000,00	--	2409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПП, ОП/	20,11	22600,00	--	454450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
29	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой верха лотков теплотрассы гидроизолом	210,91	435,66	8,21	91884	1732	7092	0,16	35
				25,42	3,08	5360	650	118	0,02	3
		м2								
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом	210,91	739,32	12,89	155929	2719	10220	0,23	49
				36,23	4,84	7640	1021	118	0,02	5
		м2								
				Неподвижная опора 84шт						
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	0,9282	5460,03	75,91	5068	70	247	1,55	1
				225,11	28,67	209	27	105	0,14	--
		м3								
32	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона /В15/ с гидроизоляцией/	8,92	9313,76	285,26	83089	2545	20418	9,03	81
				1529,21	105,60	13642	942	140	0,49	4
		м3								
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0062	50600,00	--	313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1572	52400,00	--	8236	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002СН РК 8.02 04С- 2004			--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	3,45	Теплофикационная камера 33шт						
				5460,03	75,91	18856	262	920	1,55	5
				225,11	28,67	777	99	105	0,14	--
		м3								
36	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона /с гидроизоляцией/	35,37	10369,08	480,96	366795	17014	82522	9,11	322
				1490,40	175,93	52721	6223	140	0,79	28
		м3								
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04- 2002СН РК 8.02	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,82	65900,00	--	185853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04- 2002СН РК 8.02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	50600,00	--	1892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,65	Изоляция по плитам покрытия ТК снаружи						
				206,94	11,44	5514	305	2108	0,41	11
				60,03	4,30	1600	115	123	0,02	1
		м2								
40	Е0111-11-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 10мм/	26,65	-55,11	-1,54	-1468	-41	-66	-0,01	--
				-1,45	-0,57	-39	-15	123	--	--
		м2								
41	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	26,65	739,32	12,89	19699	344	1291	0,23	6
				36,23	4,84	965	129	118	0,02	1
		м2								
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,65	206,94	11,44	5514	305	2108	0,41	11
				60,03	4,30	1600	115	123	0,02	1
		м2								
				площадки 5шт						
				Устройство деформационных швов						
43	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов рубероидом РМ-350 /под кирпич/	1,53	413,66	8,21	633	13	51	0,16	--
				25,42	3,08	39	5	118	0,02	--
		м2								
44	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероидом РМ-350 /под кирпич/	1,53	695,32	12,89	1063	20	74	0,23	--
				36,23	4,84	55	7	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	Е0106-1-1	Укладка бетона В7,5 /В7,5/	0,1449	5460,03	75,91	791	11	39	1,55	--
				225,11	28,67	33	4	105	0,14	--
		м3								
46	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	0,0805	8019,10	341,09	646	27	112	6,84	1
				1053,11	126,79	85	10	118	0,62	--
		м3								
				монолитные участки						
47	Е0107-62-2	Устройство монолитных участков	4,82	10369,08	480,96	50000	2319	11249	9,11	44
				1490,40	175,93	7187	848	140	0,79	4
		м3								
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0029	50600,00	--	149	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1706	65900,00	--	11242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,52	251,62	4,39	12963	226	2712	0,24	13
				42,95	1,66	2213	85	118	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			4776497	1315380			1289
			Тенге			204357	291476			4754
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4776497				
	Материалы -		Тенге			434685				
	Всего заработная плата -		Тенге				495833,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207684				
	Местные материалы -		Тенге			2614390				
		Накладные расходы -	Тенге			561966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84295,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5658770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6324
		Сметная заработная плата -	Тенге				580127,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			5658770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6324
		Сметная заработная плата -	Тенге				580127,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			67905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			128850				
		Затраты на выслугу лет	1%			57267				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			22907				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			12392208				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			247843				
		НДС	12%			1516807				
		ВСЕГО:				**14156858**				

СДАЛ:

Techno Trading Professional

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий