Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30 июля 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		58	08.06.21г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа №8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы,10	18 704 452,03	16 700 403,60							2 004 048,43	18 704 452,03
в том числе:										
за отчетный месяц	18 704 452,03	16 700 403,60							2 004 048,43	18 704 452,03
авансовый платеж 30%	0,00	0,00							0,00	0,00
удержание суммы в размере 5%	935 222,60	835 020,18							100 202,42	935 222,60
К оплате:	**17 769 229,43**	**15 865 383,42**							**1 903 846,01**	**17 769 229,43**

К оплате: семнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать девять тенге 43 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
БИН 980940002665

Руководитель _____ Бещембаева С.Н.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН 060540005386

Директор: _____ Рашева А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование стройки: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Наименование объекта: Капитальный ремонт территории школы КГУ «Средняя школа № 8 города Аксу» по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, ул. Бауыржан Момышулы, 10

Договор: № 58 от 08.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1
от 30 июля 2021 года
на Капитальный ремонт территории (локальная смета 7-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 05.10.20г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на ед. изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	в т. ч. зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы											
1	3	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка**	м	1759		541,84	--	953097	--	--	686223	1770466	
			НР - 72%; СП - 8%				541,84	--	953088	--		131146		
2	4	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	619		3933,31	1429,24	2434719	884700	--	1367640	4106548	
			НР - 72%; СП - 8%				2504,07	564,58	1550019	349481		304189		
3	5	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1683		107,00	--	180081	--		--	194487	
			СП - 8%				--	--	--	--		14406		
4	6	С341-020102-0110 4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	16830		44,00	--	740520	--		--	799762	
			СП - 8%				--	--	--	--		59242		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4308399	884700	--	2053853	6871232	
									2503098	349475	--	508980		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					4308399					
			Всего заработная плата	Тенге						2852573				
			Транспортные расходы	Тенге					920601					
			Накладные расходы	Тенге					2053853					
			Сметная прибыль	Тенге					508980					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6871232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					2852573				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6871232					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2764	
			Сметная заработная плата	Тенге					2852573				
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
5	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	405,9	203,81	194,79	82726	79065	40	18032	108818	
						8,92	52,78	3621	21423		8061		
6	10	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4059	33,00	–	133947	–		–	144663	
						–	–	–	–		10716		
7	11	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2104,5	1,51	1,51	3178	3177	–	818	4316	
						–	0,54	–	1136		320		
8	12	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	526,2	75,74	75,74	39854	39855	–	10828	54737	
						–	28,58	–	15039		4055		
9	13	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	526,2	36,15	36,15	19022	19022	–	4016	24881	
						–	10,60	–	5578		1843		
10	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	526,2	81,28	69,02	42770	36318	1579	9494	56445	
						9,26	15,80	4873	8314		4181		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				321497	177437	1619	43188	393860	
								8494	51490	–	29176		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				321497					
		Материалы		Тенге				1620					
		Всего заработная плата		Тенге					59984				
		Транспортные расходы		Тенге				133947					
			Накладные расходы	Тенге				43188					
			Сметная прибыль	Тенге				29176					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				393861					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					59984				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				393861					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41	
			Сметная заработная плата	Тенге					59984				

РАЗДЕЛ 6.Совмещенная площадка для волейбола и баскетбола

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	55	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	98,25	1173,32 138,10	1033,72 223,63	115279 13568	101563 21972	148	25589 11269	152137	
12	56	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	98,25	1848,00 –	– –	181566 –	– –	181566	– 14525	196091	Казахстан
13	57	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	590	791,74 32,80	246,12 69,89	467127 19352	145211 41235	302564	43623 40860	551610	
14	58	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,18	157426,49 –	1764,65 897,84	185763 –	2082 1059	183681	763 14922	201448	
15	59	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,48	157426,49 –	1764,65 897,84	75565 –	847 431	74718	310 6070	81945	
16	60	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600	1731,38 43,51	124,86 29,75	1038828 26106	74916 17850	937806	31648 85638	1156114	
17	61	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	600	777,30 0,48	0,08 –	466380 288	48 –	466044	207 37327	503914	
18	62	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	157426,49 –	1764,65 897,84	28337 –	318 162	28019	116 2276	30730	
19	63	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600	1900,30 43,51	125,09 29,85	1140180 26106	75054 17910	1039020	31692 93750	1265621	
20	71	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (100.30.15). Установка при других видах покрытий	м бортового камня	100	2002,09 742,67	31,20 11,80	200209 74267	3120 1180	122822	54322 20362	274893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	72	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,3	42579,00 –	– –	183090 –	– –	183090	– 14647	197737	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4082324 159687	403159 101799	3519478 –	188270 341646	4612240	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4082324					
		Материалы		Тенге				3154821					
		Всего заработная плата		Тенге					261486				
		Местные материалы		Тенге				364656					
			Накладные расходы	Тенге				188270					
			Сметная прибыль	Тенге				341646					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4612240					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202	
			Сметная заработная плата	Тенге					261486				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4612240					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202	
			Сметная заработная плата	Тенге					261486				
			РАЗДЕЛ 7.Беговая дорожка										
22	73	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	107,6775	1173,32 138,10	1033,72 223,63	126340 14870	111308 24080	162	28044 12351	166735	
23	74	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	107,6775	1848,00 –	– –	198988 –	– –	198988	– 15919	214907	Казахстан
24	75	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг с/см2)	м2 основания	564	791,74 32,80	246,12 69,89	446541 18499	138812 39418	289230	41700 39059	527301	
25	76	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,128	157426,49 –	1764,65 897,84	177577 –	1991 1013	175586	729 14265	192571	
26	77	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4512	157426,49 –	1764,65 897,84	71031 –	796 405	70235	292 5706	77028	
27	78	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	564	1731,38 43,51	124,86 29,75	976498 24540	70421 16779	881537	29749 80500	1086747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	79	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	564	777,30	0,08	438397	45	438081	195	473679	
						0,48	–	271	–		35087		
29	80	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1692	157426,49	1764,65	26637	299	26338	109	28886	
						–	897,84	–	152		2140		
30	81	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	564	1900,30	125,09	1071769	70550	976679	29790	1189684	
						43,51	29,85	24540	16835		88125		
31	84	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные (100,30,15). Установка при других видах покрытий	м бортового камня	272	2002,09	31,20	544568	8487	334075	147755	747709	
						742,67	11,80	202006	3210		55386		
32	85	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91										Казахстан
				м3	11,696	42579,00	–	498004	–	498004	–	537844	
						–	–	–	–		39840		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4576350	402709	3888915	278363	5243091	
								284726	101892	–	388378		
		Стоимость		Тенге				4576350					
		Материалы		Тенге				3191926					
		Всего заработная		Тенге					386618				
		Местные материалы		Тенге				696992					
			Накладные расходы	Тенге				278363					
			Сметная прибыль	Тенге				388378					
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				5243091					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322	
			Сметная заработная плата	Тенге					386618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5243091					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322	
			Сметная заработная плата	Тенге					386618				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17120423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2956005					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1868005				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					604656				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7410012			
			- Перевозка грузов	Тенге				1054548					
			- Накладные расходы	Тенге							2563674		
			- Сметная прибыль	Тенге							1268180		
ПДЗ РК 8.04-05-2015, табл.1, п.36			Временные здания и сооружения-1,5%*0,8	Тенге								205 445	
			ИТОГО:	Тенге								17 325 868	
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								346 517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 05.10.2020г.	Тенге								17 672 385	
1,05			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								18 556 004	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								16 700 403,60	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								2 004 048,43	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**18 704 452,03**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа № 8 города Аксу" отдела образования города Аксу,
БИН 980940002663

Руководитель _____ Бещембасва С.Н.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005516

Директор _____ Рашев Д. А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Бестау-С"
БИН/ИИН 061240009707

Технадзор _____ Султанов С.М.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц."
БИН/ИИН 070140002507

Авторский надзор _____ Нургожин Ж