Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр. Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ104322203398A00333
БИК VTBAKZKZ в Дочерней Организации АО Банк ВТБ (Казахстан)

Наименование строительства: Строительство многоквартирный жилой комплекс с объектами обслуживания на земельном участке вост.ТЭЦ-2 в мкр. "Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети в мкр.Алгабас (северный участок)
Договор.№265 от
23.08.2012г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за 21 ноября 2012г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						НДС	ВСЕГО с НДС
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**894 080 510**	**189 710 971**						**22 765 316**	**212 476 287**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Наименование стройки Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети

Наименование объекта Тепловые сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2012г.

на Трубопроводы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
2	Е0124-2-8 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1269	343685,33	128628,06	43614	16323	37508	1013,09	129
				192898,13	34463,99	24479	4373	130	168,61	21
		км								
3	Е0124-2-7 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,539	288982,15	109512,74	155761	59027	135283	865,78	467
				162740,81	30327,98	87717	16347	130	149,07	80
		км								
4	Е0124-2-6 т.ч. п-1.7 п-	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном	0,292	263656,41	97535,22	76988	28480	68233	807,82	236
				152145,00	27604,61	44426	8061	130	138,13	40
		км								
5	Е0124-2-4 т.ч. п-1.7 п-	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном	0,124	179721,99	61495,07	22286	7625	20913	596,51	74
				110033,44	19699,27	13644	2443	130	101,76	13
		км								
14	С130806-968	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ	124	2670,00	--	331080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	С130806-362	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ	292	4440,00	--	1296480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130806-364	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 219х6,0-1-ППУ-ПЭ	539	7230,00	--	3896470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М								
17	С130806-366	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 273х7,0-1-ППУ-ПЭ	126,94	10900,00	--	1383646	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		М								
21	СЦена завода	Стоимость тройникового ответвления укороченного Ст273х7-89х3,5-1-ППУ-ПЭ-У	2	55613,69	--	111227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	СЦена завода	Стоимость тройникового ответвления укороченного Ст273х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ-У	2	59506,88	--	119014	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	СЦена завода	Стоимость тройникового ответвления укороченного Ст 159х4,5-89х3,5-1-ППУ-ПЭ-У	2	26480,97	--	52962	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	СЦена завода	Стоимость тройникового ответвления укороченного Ст219х6-76х3-1-ППУ-ПЭ-У	4	31192,80	--	124771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	СЦена завода	Стоимость тройникового ответвления укороченного Ст 219х6-108х4-1-ППУ-ПЭ-У	2	44691,69	--	89383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	СЦена завода	Стоимость тройника Ст325х7-108х4-1-ППУ-ПЭ	6	68077,76	--	408467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	СЦена завода	Стоимость тройника Ст325х7-76х3-1-ППУ-ПЭ	2	64673,84	--	129348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	СЦена завода	Стоимость тройника Ст325х7-57х3-1-ППУ-ПЭ	6	62733,54	--	376401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	СЦена завода	Стоимость тройника Ст325х7-89х3-1-ППУ-ПЭ	4	66614,15	--	266457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	СЦена завода	Стоимость тройника Ст273х7-89х3-1-ППУ-ПЭ	2	64879,85	--	129760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	СЦена завода	Стоимость тройника Ст159х4,5-57х3-1-ППУ-ПЭ	2	30849,05	--	61698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	СЦена завода	Стоимость тройника Ст273х7-159х4,5-1-ППУ-ПЭ	2	82180,30	--	164361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	СЦена завода	Стоимость тройника Ст159х4,5-89х3,5-1-ППУ-ПЭ	2	46182,25	--	92365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
36	СЦена завода	Стоимость тройника Ст 108х4-76х3-1-ППУ-ПЭ	4	36738,84	--	146955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	СЦена завода	Стоимость тройника Ст219х6-57х3-1-ППУ-ПЭ	6	57269,54	--	343617	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		шт								
39	СЦена завода	Стоимость тройника Ст219х6-76х3-1-ППУ-ПЭ	4	62284,39	--	249138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	СЦена завода	Стоимость тройника Ст 219х6-159х4,5-1-ППУ-ПЭ	2	70381,57	--	140763	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	СЦена завода	Стоимость тройника Ст 159х4,5-108х4-1-ППУ-ПЭ	2	52185,82	--	104372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	СЦена завода	Отвод укороченный 90гр. Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ	18	15838,64	--	285095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	СЦена завода	Отвод укороченный 90гр. Ст 159х4,5-90-1-ППУ-ПЭ	4	25352,12	--	101408	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	СЦена завода	Отвод укороченный 90гр. Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ	4	43159,81	--	172639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	СЦена завода	Переход укороченный Ст 273х7-219х6-1-ППУ-ПЭ-У	2	41460,25	--	82920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	СЦена завода	Переход укороченный Ст 108х4-89х3,5-1-ППУ-ПЭ-У	2	16815,98	--	33632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	СЦена завода	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Ст 108х4-40-1-ППУ-ПЭ	6	48831,61	--	292990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	СЦена завода	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Ст 159х4,5-40-1-ППУ-ПЭ	6	56395,21	--	338371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	СЦена завода	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Ст 219х6-80-1-ППУ-ПЭ	8	60256,65	--	482053	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	СЦена завода	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Ст 273х7-80-1-ППУ-ПЭ	4	76398,91	--	305596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	4,99	138118,84	56798,21	551094	226825	485746	359,61	1435
		диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП		72191,25	21455,55	288043	85608	130	104,79	418
		т								
66	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей	2,46	88551,79	45223,54	217501	111078	166084	169,86	417
		диам. 300-800 мм, сверх учтенных СНиП		34931,25	17082,68	85798	41958	130	83,43	205
		т								
69	Е0122-40-3	Установка металлической заглушки изоляции с	10	178,55	24,65	1785	246	1884	0,69	7
		кабелем вывода, диам. 100 мм		144,90	--	1449	--	130	--	--
		шт								
70	Е0122-40-5	Установка металлической заглушки изоляции с	10	263,54	38,54	2635	385	2725	1,04	10
		кабелем вывода, диам. 150 мм		207,00	2,59	2070	26	130	0,01	--
		шт								
71	Е0122-40-6	Установка металлической заглушки изоляции с	26	445,18	65,83	11575	1711	11807	1,64	43
		кабелем вывода, диам. 200 мм		346,73	2,59	9015	67	130	0,01	--
		шт								
72	Е0122-40-7	Установка металлической заглушки изоляции с	12	547,42	80,32	6569	964	6660	1,99	24
		кабелем вывода, диам. 250 мм		424,35	2,59	5092	31	130	0,01	--
		шт								
77	СЦена завода	Стоимость концевого элемента трубопровода с	10	25452,73	--	254527	--	--	--	--
		кабелем вывода и металлической заглушкой		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	СЦена завода	Стоимость концевого элемента трубопровода с	10	34397,90	--	343979	--	--	--	--
		кабелем вывода и металлической заглушкой		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	СЦена завода	Стоимость концевого элемента трубопровода с	26	49799,37	--	1294784	--	--	--	--
		кабелем вывода и металлической заглушкой		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	СЦена завода	Стоимость концевого элемента трубопровода с	12	66041,64	--	792500	--	--	--	--
		кабелем вывода и металлической заглушкой		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих	22,2	11128,54	1337,39	247054	29690	171535	53,59	1190
		опор /сверх учтенных расценкой/		8461,13	124,20	187837	2757	90	0,61	14
		т								
86	СЦена завода	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры	4	81026,90	--	324108	--	--	--	--
		Ст108х4-315х16-1-ППУ-ПЭ		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
87	СЦена завода	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры	4	111731,63	--	446927	--	--	--	--
		Ст159х4,5-400х20-1-ППУ-ПЭ		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	СЦена завода	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры	18	133801,40	--	2408425	--	--	--	--
		Ст219х6-460х24-1-ППУ-ПЭ		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	СЦена завода	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры	3	171545,12	--	514635	--	--	--	--
		Ст273х7-550х30-1-ППУ-ПЭ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
94	Сцена завода	Стоимость опоры скользящей 108-1-ППУ-ПЭ	20	21872,75	--	437455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
95	Сцена завода	Стоимость опоры скользящей 159-1-ППУ-ПЭ	56	28677,59	--	1605945	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
96	Сцена завода	Стоимость опоры скользящей 219-1-ППУ-ПЭ	92	34057,74	--	3133312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	Сцена завода	Стоимость опоры скользящей 273-1-ППУ-ПЭ	21	34931,48	--	733561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
98	Сцена завода	Стоимость опоры скользящей 325-1-ППУ-ПЭ	--	36457,37	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 2.Направляющие опоры НПО 150-300 для компенсаторов								
				НПО-150 16 шт						
99	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16	Монтаж опорных конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,8243	21011,53	2519,98	17319	2077	11868	93,10	77
				15882,08	116,44	13091	96	90	0,56	--
		т								
100	Сцена завода	Направляющие опоры НПО 150	16	48974,77	--	783596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
101	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,848	7595,15	296,37	6441	251	744	4,66	4
				729,68	105,44	619	89	105	0,46	--
		м3								
102	С12041-24 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-	0,1139	52400,00	--	5969	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
103	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0256	179558,97	616,47	4597	16	1474	332,35	9
				54596,25	232,87	1398	6	105	1,14	--
		1т								
104	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,161	71934,76	349,88	11579	56	1903	66,70	11
				11126,25	131,96	1791	21	105	0,64	--
		1т								
				НПО-200 56 шт						
105	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж опорных конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	3,51	21011,53	2519,98	73771	8848	50553	93,10	327
				15882,08	116,44	55762	409	90	0,56	2
		т								
106	Сцена завода	Направляющие опоры НПО 200	56	67388,32	--	3773746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
107	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В22,5	3,53	7595,15	296,37	26796	1046	3094	4,66	16
				729,68	105,44	2574	372	105	0,46	2
		м3								
108	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6944	52400,00	--	36387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
109	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0896	179558,97	616,47	16088	55	5158	332,35	30
				54596,25	232,87	4892	21	105	1,14	--
		1т								
110	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,6966	71934,76	349,88	50113	244	8235	66,70	46
				11126,25	131,96	7751	92	105	0,64	--
		1т								
				НПО-250 24шт						
111	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж опорных конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,85	21011,53	2519,98	17860	2142	12239	93,10	79
				15882,08	116,44	13500	99	90	0,56	--
		т								
112	Сцена завода	Направляющие опоры НПС 250	11	92322,87	--	1015552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
113	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В22,5	0,691	7595,15	296,37	5248	205	606	4,66	3
				729,68	105,44	504	73	105	0,46	--
		м3								
114	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1364	52400,00	--	7147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
115	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0176	179558,97	616,47	3160	11	1013	332,35	6
				54596,25	232,87	961	4	105	1,14	--
		1т								
116	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1369	71934,76	349,88	9848	48	1618	66,70	9
				11126,25	131,96	1523	18	105	0,64	--
		1т								
РАЗДЕЛ 3.Изоляция стыков стальных труб										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0122-23-5	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,292	26178,75	10498,50	7644	3066	7458	86,37	25
				15680,25	3966,64	4579	1158	130	19,37	6
		км								
118	Е0122-23-6	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,539	26515,81	10525,06	14292	5673	13991	88,21	48
				15990,75	3976,99	8619	2144	130	19,42	10
		км								
119	Е0122-23-7	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	0,127	30934,83	12382,45	3929	1573	3835	102,35	13
				18552,38	4678,20	2356	594	130	22,85	3
		км								
121	СЦена з-да	Стоимость комплекта для изоляции стыков Тумар-159-250	62	1175,88	--	72905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
122	СЦена з-да	Стоимость комплекта для изоляции стыков Тумар-219-315	174	1966,98	--	342255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
123	СЦена з-да	Стоимость комплекта для изоляции стыков Тумар-273-400	35	2984,65	--	104463	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
125	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 125-500	156	4149,77	--	647365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
126	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 140-500	296	4439,00	--	1313943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
127	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 160-500	376	4611,14	--	1733789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
128	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 180-500	56	4829,48	--	270451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
129	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 250-500	62	5719,94	--	354636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
131	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 400-650	35	8336,25	--	291769	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
132	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 450-650	270	9391,26	--	2535639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0124-13-4	Установка кранов стальных диаметром 150 мм /сверх учтенных расценкой/	4	2352,75	1126,60	9411	4506	7017	5,92	24
				1094,51	254,87	4378	1019	130	1,06	4
		компл								
134	Ц0112-901-7 К=1,15 о12п2б	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 200 мм /с редуктором/ /сверх учтенных расценкой/	6	10610,33	1912,34	63662	11474	41556	39,68	238
				7528,99	166,64	45174	1000	90	0,97	6
		шт								
135	Ц0112-901-8 К=1,15 о12п2б	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 250 мм /с редуктором/ /сверх учтенных расценкой/	1	12584,78	2146,42	12585	2146	8141	46,29	46
				8867,36	178,54	8867	179	90	1,04	1
		шт								
136	СЦена изгот	Стоимость крана шарового Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	3	316978,17	--	950935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
137	СЦена изгот	Стоимость крана шарового с редуктором (вертикальный привод) Ст219х6-1-ППУ-ПЭ-	6	763104,66	--	4578628	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
138	СЦена изгот	Стоимость крана шарового с редуктором (вертикальный привод) Ст273х7-1-ППУ-ПЭ-	2	1271198,70	--	2542397	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
140	СЦена изгот	Стоимость крана шарового с воздушником Ст159х4,5-32-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	2	382720,88	--	765442	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
141	СЦена изгот	Стоимость крана шарового с водушником и редуктором (вертикальный привод) Ст219х6-32-1-	2	797126,77	--	1594254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
143	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории	527	2588,43	1546,45	1364101	814980	654534	2,24	1182
				450,23	584,77	237269	308176	120	3,74	1970
		стык								
144	СЦена изгот	Стоимость защитного экрана, d159	8	2311,00	--	18488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
145	СЦена изгот	Стоимость защитного экрана, d219	42	2999,69	--	125987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
146	СЦена изгот	Стоимость защитного экрана, d273	18	2883,51	--	51903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
148	Ц0108-141-1	Монтаж сигнальной ленты	1920	29,73	3,57	57082	6845	41113	0,13	243
				21,97	0,57	42173	1104	95	--	6
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	СЦена изгот	Стоимость сигнальной ленты	1920	47,31	--	90835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				Сильфонные компенсаторы						
150	Е0124-11-2	Установка компенсаторов из труб диаметром 150 мм	4	2424,12	1198,32	9696	4793	7060	5,55	22
				1091,93	265,74	4368	1063	130	1,08	4
		шт								
151	Е0124-11-3	Установка компенсаторов из труб диаметром 200 мм	14	3514,11	1754,72	49198	24566	35178	7,94	111
				1534,39	398,47	21481	5579	130	1,63	23
		шт								
152	Е0124-11-4	Установка компенсаторов из труб диаметром 250 мм	3	5786,89	2925,56	17361	8777	12520	13,11	39
				2556,45	653,87	7669	1962	130	2,67	8
		шт								
154	СЦена изгот	Стоимость сильфонного компенсатора СКНК-150-1.6-150	4	156568,00	--	626272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
155	СЦена изгот	Стоимость сильфонного компенсатора СКНК-200-1.6-150	14	159359,62	--	2231035	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
156	СЦена изгот	Стоимость сильфонного компенсатора СКНК-250-1.6-150	3	173819,59	--	521459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			54979981	1385553			6639
			Тенге			1240869	486949			2839
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			224163				
	Материалы -		Тенге			16649				
	Всего заработная плата -		Тенге				98496,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90835				
		Накладные расходы -	Тенге			90811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18898				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			333872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				112118,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25593287				
	Материалы -		Тенге			472681				
	Всего заработная плата -		Тенге				1355771,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22893979				
	Местные материалы -		Тенге			29831				
		Накладные расходы -	Тенге			1702280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							851
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255342,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1637734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28933301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8100
		Сметная заработная плата -	Тенге				1611113,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			356003				
	Материалы -		Тенге			43057				
	Всего заработная плата -		Тенге				273550,00			
		Накладные расходы -	Тенге			246195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36929,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36132				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			638330				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1812
		Сметная заработная плата -	Тенге				310479,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28806527				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28806527				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1728392				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30534919				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			60440423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10497
		Сметная заработная плата -	Тенге				2033710,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			725285				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			1376228				
		Затраты на выслугу лет	1%			611657				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			244663				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			132359198				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2647184				
		НДС	12%			16200766				
		ВСЕГО:				151207148				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Certificate of Training № IMS 13-05 Mindygali Alimbayev ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 ТЕХ. ЭКСПЕРТ Алимбаев М.Т.

Форма 2

Наименование стройки Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнееТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети.

Наименование объекта Тепловые сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2012г.

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по лоткам 1900пм								
1	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	844,06	7,86	7,86	6635	6635	2233	--	--
				--	2,73	--	2302	97	0,01	8
		м3								
2	Е0101-24-15 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	844,06	17,04	17,04	14383	14383	4840	--	--
				--	5,91	--	4990	97	0,02	16
		м3								
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	844,06	48,49	46,30	40931	39080	12032	0,01	13
				2,14	12,56	1805	10599	97	0,04	36
		м3								
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1561,52	202,86	202,86	316770	316770	63354	--	--
				--	40,57	--	63354	100	0,85	1330
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	844,06	4,33	3,73	3651	3149	1506	--	3
				0,55	1,29	466	1087	97	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				земляные работы под каналы						
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4181,08	46,49	46,30	202752	193585	59601	0,01	62
				2,14	12,56	8943	52501	97	0,04	179
		м3								
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	129,32	537,17	--	69466	--	78497	3,42	443
				537,17	--	69466	--	113	--	--
		м3								
8	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3	129,32	37,06	35,39	4793	4576	1409	0,01	1
				1,63	9,60	211	1241	97	0,03	4
		м3								
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7974,22	202,86	202,86	1617650	1617650	323530	--	--
				--	40,57	--	323530	100	0,85	6794
		т								
				засыпка траншеи пгс						
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	571,08	140,51	--	80241	--	90672	1,02	581
				140,51	--	80241	--	113	--	--
		м3								
11	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	5139,69	3,23	3,23	16578	16578	5579	--	--
				--	1,12	--	5752	97	--	19
		м3								
12	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	6281,85	630,00	--	3957566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
13	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	5139,69	20,95	20,95	107692	107692	36298	--	--
				--	7,28	--	37421	97	0,02	122
		м3								
14	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одномуследу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т,при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	5139,69	6,13	6,13	31481	31481	10702	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	2,15	--	11033	97	0,01	36
		м3								
				Земляные работы под УТ 33 шт ДК 29шт Но 84шт						
15	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1277,66	48,49	46,30	61957	59156	18213	0,01	19
				2,14	12,56	2733	16043	97	0,04	55
		м3								
16	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2363,68	202,86	202,86	479496	479496	95899	--	--
				--	40,57	--	95899	100	0,85	2014
		т								
17	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под конструкции	51,74	1573,38	175,40	81407	9075	16308	1,17	61
				176,73	65,72	9144	3400	130	0,32	17
		м3								
				Засыпка УТ 33 шт ДК 29шт НО84шт						
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	128,57	140,51	--	18065	--	20413	1,02	131
				140,51	--	18065	--	113	--	--
		м3								
19	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1157,16	3,23	3,23	3732	3732	1256	--	--
				--	1,12	--	1295	97	--	4
		м3								
20	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	1414,3	630,00	--	891009	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
21	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1157,16	20,95	20,95	24246	24246	8172	--	--
				--	7,28	--	8425	97	0,02	28
		м3								
				РАЗДЕЛ 2.Ж/бетонные работы						
				Каналы						
22	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под лотки	128,48	1573,38	175,40	202148	22535	40496	1,17	151
				176,73	65,72	22707	8444	130	0,32	41
		м3								
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	44,48	5460,03	75,91	242862	3377	11853	1,55	69
				225,11	28,67	10013	1275	105	0,14	6
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	111,88	2156,29	649,10	241246	72621	137345	3,83	428
				652,09	224,81	72951	25152	140	0,67	97
		м3								
25	С143018-140 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса	18,73	23900,00	--	447647	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С143018-141 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетонакласса В22,5,	50,57	22600,00	--	1142882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	С143018-142 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,	0,23	22000,00	--	5060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПП, ОП/	42,33	22600,00	--	956658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
29	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 1 слой верха лотков теплотрассы гидроизолом	444,09	435,66	8,21	193470	3646	14933	0,16	73
				25,42	3,08	11287	1369	118	0,02	7
		м2								
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом	444,09	739,32	12,89	328323	5725	21520	0,23	103
				36,23	4,84	16087	2150	118	0,02	10
		м2								
				Неподвижная опора 84шт						
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	1,95	5460,03	75,91	10647	148	520	1,55	3
				225,11	28,67	439	56	105	0,14	--
		м3								
32	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона/В15/ с гидроизоляцией/	18,79	9313,76	285,26	175006	5360	43005	9,03	170
				1529,21	105,60	28734	1984	140	0,49	9
		м3								
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	50600,00	--	658	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33	52400,00	--	17292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Теплофикационная камера 13шт						
35	Е0108-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	11,57	5460,03	75,91	63173	878	3083	1,55	18
				225,11	28,67	2605	332	105	0,14	2
		м3								
36	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона /с гидроизоляцией/	118,43	10369,08	480,96	1228010	56960	276280	9,11	1079
				1490,40	175,93	176508	20835	140	0,79	94
		м3								
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,44	65900,00	--	622096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,13	50600,00	--	6578	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				Изоляция по плитам покрытия ТК снаружи						
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,1	206,94	11,44	11609	642	4439	0,41	23
				60,03	4,30	3368	241	123	0,02	1
		м2								
40	Е0111-11-2 К=2	Исключатьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 10мм/	56,1	-55,11	-1,54	-3092	-86	-140	-0,01	-1
				-1,45	-0,67	-81	-32	123	--	--
		м2								
41	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	56,1	739,32	12,89	41476	723	2719	0,23	13
				36,23	4,84	2032	272	118	0,02	1
		м2								
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,1	206,94	11,44	11609	642	4439	0,41	23
				60,03	4,30	3368	241	123	0,02	1
		м2								
				площадки 5шт						
43	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж опорных конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,4775	21011,53	2519,96	10033	1203	6875	93,10	44
				15882,08	116,44	7584	56	90	0,56	--
		т								
44	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4775	154400,00	--	73726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
45	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	24,83	50,94	0,05	1265	1	214	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9,57	--	238	--	90	--	--
		м2								
46	Е0106-1-1	Устройство бетоннойотмостки В7,5	66	5460,03	75,91	360362	5010	17587	1,55	102
				225,11	28,67	14857	1892	105	0,14	9
		м3								
				Устройство деформационных швов						
47	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 1 слой стен, фундаментов руберойдом РМ-350 /под кирпич/	3,21	413,66	8,21	1328	26	108	0,16	1
				25,42	3,08	82	10	118	0,02	--
		м2								
48	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя стен, фундаментов руберойдом РМ-350 /под кирпич/	3,21	695,32	12,89	2232	41	156	0,23	1
				36,23	4,84	116	16	118	0,02	--
		м2								
49	Е0106-1-1	Укладка бетона В7,5 /В7,5/	0,31	5460,03	75,91	1693	24	83	1,55	--
				225,11	28,67	70	9	105	0,14	--
		м3								
50	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	0,17	8019,10	341,09	1363	58	237	6,84	1
				1053,11	126,79	179	22	118	0,62	--
		м3								
				монолитные участки						
51	Е0107-62-2	Устройство монолитных участков	10,16	10369,08	480,96	105350	4887	23702	9,11	93
				1490,40	175,93	15142	1787	140	0,79	8
		м3								
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	50600,00	--	304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,36	65900,00	--	23724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108,48	251,62	4,39	27295	477	5710	0,24	26
				42,95	1,66	4659	180	118	0,01	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			14584533	3112184			3735
			Тенге			584019	705162			10955
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14600774				
	Материалы -		Тенге			1083922				
	Всего заработная плата -		Тенге				1281541,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			670651				
	Местные материалы -		Тенге			9058786				
		Накладные расходы -	Тенге			1458803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							729
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218820,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			957575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16917152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15375
		Сметная заработная плата -	Тенге				1500362,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			83759				
	Материалы -		Тенге			1246				
	Всего заработная плата -		Тенге				7639,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73726				
		Накладные расходы -	Тенге			6875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1031,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5438				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			96072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8671,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17013225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15423
		Сметная заработная плата -	Тенге				1509032,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			204159				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			387391				
		Затраты на выслугу лет	1%			172174				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			68870				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			37257465				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			745149				
		НДС	12%			4560314				
		ВСЕГО:				42562928				

СДАЛ:

Techno Trading Professional

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети.

Форма 2

Наименование объекта: КЛ-10кВ

на КЛ-10кВ (вынос)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Ноябрь 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж 2w-10 кВ - 2 кабеля в траншее /АСБ сеч.3х150мм2/								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	173,64	34,08	32,23	5918	5597	1679	0,01	2
		м3		1,85	8,11	321	1409	97	0,03	5
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	214,98	447,64	--	96232	--	108742	2,85	613
		м3		447,64	--	96232	--	113	--	--
3	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	388,61	4,39	4,39	1707	1707	574	--	--
		м3		--	1,52	--	592	97	--	2
4	Ц0108-143-1 К=0,3	Демонтаж покрытия кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	413,42	11,14	8,18	4607	3380	1965	0,02	9
		м		2,97	2,04	1227	842	95	0,01	5
5	Ц0108-143-2 К=0,3	Демонтаж на покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	413,42	6,45	4,90	2667	2025	1084	0,01	4
		м		1,55	1,21	642	499	95	0,01	3
6	Ц0108-141-5 К=0,3	Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	826,84	15,46	5,14	12780	4250	9024	0,07	54
		м		10,32	1,17	8529	970	95	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	24,47	202,86	202,86	4964	4964	993	--	--
		т		--	40,57	--	993	100	0,85	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			128875	21923			682
			Тенге			106951	5305			41
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20054				
	Всего заработная плата -		Тенге				12708,00			
		Накладные расходы -	Тенге			12073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1811,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1928				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				14519,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108821				
	Всего заработная плата -		Тенге				99547,00			
		Накладные расходы -	Тенге			111988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16798,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							699
		Сметная заработная плата -	Тенге				116346,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			268112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				130865,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			3218				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			6105				
		Затраты на выслугу лет	1%			2713				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			1085				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			587141				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			11743				
		НДС	12%			71866				
		ВСЕГО:				**670750**				

Techno Trading Professional

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Страниц -