Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр. Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ104322203398A00333
БИК VTBAKZKZ в Дочерней Организации АО Банк ВТБ (Казахстан)

Наименование строительства: Строительство многоквартирный жилой комплекс с объектами обслуживания на земельном участке вост.ТЭЦ-2 в мкр. "Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети в мкр.Алгабас (северный участок)
Договор.№265 от
23.08.2012г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 21 ноября 2012г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге) **в отчетном месяце без НДС**	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года**	**по монтажу оборудования**	**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**568 953 743**	**120 681 144**						**14 481 737**	**135 162 881**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Наименование стройк Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Внутриплощадочные сети

Форма 2

Наименование объект Сети канализации

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь 2012г.

на Сети канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
				Срезка грунта						
1	E0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	4097	7,86	7,86	32206	32206	10838	--	--
		м3		--	2,73	--	11173	97	0,01	37
2	E0101-24-15 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4097	11,36	11,36	46543	46543	15663	--	--
		м3		--	3,94	--	16147	97	0,01	53
3	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4097	48,49	46,30	198674	189692	58402	0,01	61
		м3		2,14	12,56	8763	51445	97	0,04	176
4	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7989,14	202,86	202,86	1620677	1620677	324135	--	--
		т		--	40,57	--	324135	100	0,85	6807
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	967,76	4,33	3,73	4186	3610	1727	--	4
				0,55	1,29	534	1246	97	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5970,16	разработка траншеи						
				48,49	46,30	289509	276420	85104	0,01	89
		м3		2,14	12,56	12770	74966	97	0,04	256
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	199,38	537,17	--	107099	--	121022	3,42	682
		м3		537,17	--	107099	--	113	--	--
8	Е0101-168-3	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном/до 5м/ с отм.-2,5	476,39	1187,63	463,13	565780	220632	562219	4,27	2033
		м3		724,50	319,88	345148	152391	113	1,38	657
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	199,38	37,06	35,39	7389	7055	2172	0,01	2
		м3		1,63	9,60	326	1913	97	0,03	7
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	423,43	29,49	6,18	12488	2618	9574	0,15	63
		м3		23,31	--	9870	--	97	--	--
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	423,43	16,16	13,80	6843	5842	2062	0,01	6
		м3		1,86	3,16	789	1337	97	0,01	6
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние	12959,57	202,86	202,86	2628979	2628979	525796	--	--
		т		--	40,57	--	525796	100	0,85	11042
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6645,94	4,33	3,73	28746	24793	11862	--	25
		м3		0,55	1,29	3669	8560	97	--	28
				Обратная засыпка траншеи местным грунтом до проектной отметки						
14	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	932,37	37,06	35,39	34555	32993	10156	0,01	11
		м3		1,63	9,60	1523	8948	97	0,03	31
15	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1724,89	202,86	202,86	349911	349911	69982	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	40,57	--	69982	100	0,85	1470
16	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м -90%	839,14	4,39	4,39	3685	3685	1240	--	--
		м3		--	1,52	--	1279	97	--	4
17	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м -90%	839,14	1,81	1,81	1515	1515	510	--	--
		м3		--	0,63	--	526	97	--	2
18	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	839,14	29,49	6,18	24749	5188	18974	0,15	124
		м3		23,31	--	19561	--	97	--	--
19	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10%	93,24	192,26	--	17926	--	20256	1,39	130
		м3		192,26	--	17926	--	113	--	--
20	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	932,37	16,16	13,80	15067	12864	4540	0,01	13
		м3		1,86	3,16	1737	2943	97	0,01	13
21	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	807,58	0,23	0,23	188	188	63	--	--
		м2		--	0,08	--	65	97	--	--
				обратная засыпка траншеи ПГС до проектной отметки						
22	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	504,57	140,51	--	70896	--	80112	1,02	514
		м3		140,51	--	70896	--	113	--	--
23	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	4541,13	3,23	3,23	14647	14647	4929	--	--
		м3		--	1,12	--	5082	97	--	17
24	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	5550,27	630,00	--	3496672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	4541,13	20,95	20,95	95150	95150	32071	--	--
		м3		--	7,28	--	33063	97	0,02	108
26	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	4541,13	6,13	6,13	27815	27815	9456	--	--
		м3		--	2,15	--	9748	97	0,01	32
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5045,7	16,16	13,80	81539	69616	24568	0,01	71
		м3		1,86	3,16	9400	15928	97	0,01	71
28	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3175,37	0,23	0,23	741	741	249	--	--
		м2		--	0,08	--	257	97	--	1
				присыпка выше трубы на 30 см и засыпка в лотки песок						
29	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	397,49	1441,13	175,40	572842	69720	125287	1,17	466
		м3		176,73	65,72	70250	26124	130	0,32	128
				засыпка в лотки щебень						
30	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	34,26	1573,38	175,40	53896	6008	10797	1,17	40
		м3		176,73	65,72	6054	2251	130	0,32	11
				РАЗДЕЛ 2.Канализация К1 проектируемая						
31	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40,92	1441,13	175,40	58978	7178	12899	1,17	48
		м3		176,73	65,72	7233	2690	130	0,32	13
32	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	316,3	790,06	20,32	249895	6427	54414	0,76	240
		м		126,79	7,61	40103	2408	128	0,04	12
33	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм /д.250х11,9/	0,3075	3179820,36	111820,23	977925	34389	32822	340,40	105
		км		57442,50	24652,09	17666	7582	130	105,47	32
34	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм /д.315х15/	0,681	4996704,55	118991,92	3402756	81033	75823	351,90	240
		км		58995,00	26652,23	40176	18150	130	113,53	77
35	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм /футляр д.273х7/	0,018	3490577,46	82641,08	62830	1488	2965	507,15	9
				95478,75	31218,19	1719	562	130	152,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
36	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм /футляр д.480х7 и 530х7/	0,023	8712477,44	132673,69	200387	3051	7480	985,55	23
				186300,00	63859,50	4285	1469	130	311,89	7
		км								
37	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные	0,018	577024,99	108134,09	10386	1946	2465	371,57	7
				64480,50	40848,86	1161	735	130	199,50	4
		км								
38	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные	0,023	1069695,90	208569,43	24603	4797	4628	445,74	10
				75994,88	78789,37	1748	1812	130	384,80	9
		км								
39	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм /колена К/	0,1654	108859,04	457,91	18005	76	1706	48,42	8
				7762,50	173,36	1284	29	130	0,85	--
		т								
40	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм /перепад д.108мм/	0,021	795855,97	12276,22	16713	258	1659	310,50	7
				56148,75	4636,80	1179	97	130	22,64	--
		км								
41	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /перепад д.159мм/	0,01	1194445,55	36746,17	11944	367	1173	414,00	4
				76331,25	13881,94	763	139	130	67,79	1
		км								
42	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные	0,021	238471,34	34887,99	5008	733	1476	235,52	5
				40882,50	13178,14	859	277	130	64,37	1
		км								
43	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные	0,01	365286,95	78386,92	3653	784	1050	294,06	3
				51154,88	29611,35	512	296	130	144,62	1
		км								
44	Е0126-35-1 Изм. и доп.	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	105	81,28	19,38	8534	2035	5183	0,24	25
				44,38	4,98	4660	523	100	0,03	3
		м								
45	С11031-313 Изм. и	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 32 мм, Dв 160 мм	105	3410,00	--	358050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
46	Е0122-50-4	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 250 мм	0,3075	16595,06	2476,44	5104	762	930	8,72	3
				1389,49	936,67	427	288	130	4,57	1
		км								
47	Е0122-50-5	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 300 мм	0,681	22571,86	2638,61	15371	1797	2320	10,18	7
				1624,95	996,19	1107	678	130	4,86	3
		км								
48	Ц0108-145-1 прим.	Укладка ленты сигнальной	1305,04	20,41	2,99	26629	3902	15113	0,07	90
				11,62	0,58	15158	750	95	--	4
		м								
49	С151603-21 прим.	Лента сигнальная	1,31	74900,00	--	97748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
50	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до	0,9885	22220,81	488,06	21966	482	14268	68,20	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500 мм при пересечении их трассой трубопровода		10919,25	183,71	10794	182	130	0,90	1
		км								
51	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм /футляра/	0,105	275359,66	117366,91	28913	12324	24171	707,25	74
		км		132738,75	44336,81	13938	4655	130	216,53	23
52	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные	0,105	790276,27	159227,34	82979	16719	17994	411,70	43
		км		71673,75	60149,03	7526	6316	130	293,77	31
53	С130806-121 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,	105	5220,00	--	548100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	105	267,06	0,32	28041	34	23082	0,97	102
		м		168,97	0,13	17742	13	130	--	--
55	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /д.350мм/	205	4900,76	643,77	1004657	131973	407624	9,19	1884
		футляр		1518,86	10,68	311367	2190	130	0,02	5
				устройство лотков						
56	Е0107-31-7	Установка лотков	83,31	3593,35	1632,56	299366	136010	246477	9,58	798
		м3		1609,43	503,80	134083	41972	140	1,84	153
57	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /W2/	83,31	23900,00	--	1991138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /изнутри и снаружи/	2332,76	251,62	4,39	586959	10248	122792	0,24	569
		м2		42,95	1,66	100198	3863	118	0,01	19
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы - 95шт д.1500мм								
59	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в просадочных грунтах /+г/из снаружи/	89,56	11352,76	1940,02	1016776	173752	334584	12,83	1149
		м3		2147,11	726,57	192299	65073	130	3,55	318
60	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /футляров/	0,6907	4338,01	349,88	2996	242	2873	23,00	16
		1т		3829,50	131,96	2645	91	105	0,64	--
61	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев/	423,09	251,62	4,39	106457	1859	22271	0,24	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42,95	1,66	18173	701	118	0,01	3
62	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,	21,45	29600,00	--	634920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и	64	7530,00	--	481888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и	12,91	8283,00	--	106947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-267	Стремянка	0,6051	133700,00	--	80904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	31,47	50,94	0,05	1603	1	271	0,05	2
		м2		9,57	--	301	--	90	--	--
67	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	1,54	9501,09	418,97	14637	645	19929	60,61	93
		т		9082,13	157,84	13992	243	140	0,77	1
68	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	1,54	91000,00	--	140193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,54	40200,00	--	61931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-5-1	Глиняный замок	64,27	2396,12	315,32	153991	20264	95756	7,97	512
		м3		1143,68	119,02	73500	7649	118	0,58	37
71	Е0108-4-1 К=0,3	Гидроизоляция днищ колодцев толщ 10мм	103,52	60,72	1,45	6285	150	2513	0,13	14
		м2		20,03	0,55	2073	56	118	--	--
72	Е0106-36-4	Железнение поверхности лотка бетонного	58,36	67,32	0,26	3929	15	3621	0,33	19
		м2		59,00	0,10	3443	6	105	--	--
				футляр через стенку колодцев						
73	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	6,25	2070,00	--	12943	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130806-108 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	3,13	3730,00	--	11661	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С130806-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02.04	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	4,86	5030,00	--	24462	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			23420076	6404851			10612
			Тенге			1728425	1516803			21723
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			26629				
	Материалы -		Тенге			7569				
	Всего заработная плата -		Тенге				15908,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2267,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			44247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				18175,00			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22465482				
	Материалы -		Тенге			6113213				
	Всего заработная плата -		Тенге				3186809,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			657922				
	Местные материалы -		Тенге			7626662				
		Накладные расходы -	Тенге			3636573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1818
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				545486,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1566123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27668178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33807
		Сметная заработная плата -	Тенге				3732295,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80904				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80904				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4854				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85758				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			847061				
	Материалы -		Тенге			203365				
	Всего заработная плата -		Тенге				42511,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			597166				
		Накладные расходы -	Тенге			54414				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8162,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54089				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			955564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				50673,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			28753747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34188
		Сметная заработная плата -	Тенге				3801143,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			345045				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			654723				
		Затраты на выслугу лет	1%			290988				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			116395				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			62968172				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1259363				
		НДС	12%			7707304				
		ВСЕГО:				**71934839**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

тех.надзор Алимбаев М.Т.

Наименование стройки Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети

Форма 2

Наименование объект. Тепловые сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2012г.

на Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-9 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,4985	382344,32	153455,90	190580	76490	158503	1071,05	534
		км		204037,31	40570,03	101703	20222	130	193,21	96
2	С130806-368	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 325х7,0-1-ППУ-ПЭ	498,45	13400,00	--	6679253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	СЦена завода	Стоимость тройникового ответвления укороченного Ст325х7-57х3-1-ППУ-ПЭ-У	--	54507,05	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СЦена завода	Стоимость тройникового ответвления укороченного Ст325х7-89х3,5-1-ППУ-ПЭ-У	--	56105,96	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм, сверх учтенных СНиП	0,3372	88551,79	45223,54	29864	15252	22804	169,86	57
		т		34931,25	17082,68	11780	5761	130	83,43	28
6	Е0122-40-8	Установка металлической заглушки изоляции с кабелем вывода, диам. 300 мм	9	802,82	117,80	7225	1060	7114	2,82	25
				602,89	5,17	5426	47	130	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	СЦена завода	Стоимость концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой	9	76703,73	--	690334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-53-2	Монтаж металлических неподвижной, скользящих опор /сверх учтенных расценкой/	3,58	11128,54	1337,39	39792	4782	27629	53,59	192
		т		8461,13	124,20	30255	444	90	0,61	2
9	СЦена завода	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст325х7-650х40-1ППУ-ПЭ	9	234446,34	--	2110017	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СЦена завода	Стоимость опоры скользящей 325-1-ППУ-ПЭ	59	36457,37	--	2150985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				НПО-300 72 шт						
11	Е0109-34-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж опорных конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	1,74	21011,53	2519,98	36543	4383	25042	93,10	162
		т		15882,08	116,44	27622	203	90	0,56	1
12	Сцена завода	Направляющие опоры НПО 300	23	126482,39	--	2909095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В22,5	1,45	7595,15	296,37	11005	429	1271	4,66	7
		м3		729,68	105,44	1057	153	105	0,46	1
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2654	52400,00	--	13908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0368	179558,97	616,47	6608	23	2119	332,35	12
		1т		54596,25	232,87	2009	9	105	1,14	--
16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2861	71934,76	349,88	20582	100	3382	66,70	19
		1т		11126,25	131,96	3183	38	105	0,64	--
		РАЗДЕЛ 2.Изоляция стыков стальных труб								
17	Е0122-23-8	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,555	31015,62	12437,37	17214	6903	16794	102,58	57
				18578,25	4698,90	10311	2608	130	22,94	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СЦена з-да	Стоимость комплекта для изоляции стыков Тумар-325-450	90	3152,36	--	283712	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 315-500	60	6759,76	--	405585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СЦена изгот	Стоимость защитного экрана, d325	15	3258,99	--	48885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-141-1	Монтаж сигнальной ленты	510	29,73	3,57	15162	1818	10921	0,13	65
		м		21,97	0,57	11202	293	95	--	2
22	СЦена изгот	Стоимость сигнальной ленты	510	47,31	--	24128	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0124-11-5	Установка компенсаторов из труб диаметром 300 мм	6	Сильфонные компенсаторы						
		шт		6041,40	2978,02	36248	17868	26130	13,80	83
24	СЦена изгот	Стоимость сильфонного компенсатора СКНК-300-1.6-150	6	2691,00	659,04	16146	3954	130	2,69	16
		шт		257928,90	--	1547573	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17274299	129108			1212
	Материалы -		Тенге			220694	33731			159
	Всего заработная плата -		Тенге			39290				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2142				
		Накладные расходы -	Тенге				11495,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			24128				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			10921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							5
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1638,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3013				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			53224				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							72
	Материалы -		Тенге				13133,00			
	Всего заработная плата -		Тенге			8192629				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40341				
			Тенге				184407,00			
						7873303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			9244				
		Накладные расходы -	Тенге			238117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35718,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			505845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8936591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1068
		Сметная заработная плата -	Тенге				220125,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76335				
	Материалы -		Тенге			9294				
	Всего заработная плата -		Тенге				58523,00			
		Накладные расходы -	Тенге			52670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7901,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				66423,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8966045				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8966045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			537963				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9504007				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			18630568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1522
		Сметная заработная плата -	Тенге				299682,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			223567				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			424218				
		Затраты на выслугу лет	1%			188541				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			75417				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			40799303				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			815986				
		НДС	12%			4993835				
		ВСЕГО:				**46609124**				

СДАЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ:

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.

Наименование стройки: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети.

Форма 2

Наименование объекта: Тепловые сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь 2012г.

на Конструкции железобетонные

Основание: ТС.ЮЖ.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по лоткам 1900пм								
1	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	470,58	7,86	7,86	3699	3699	1245	--	--
		м3		--	2,73	--	1283	97	0,01	4
2	Е0101-24-15 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	470,58	17,04	17,04	8019	8019	2699	--	--
		м3		--	5,91	--	2782	97	0,02	9
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	470,58	48,49	46,30	22820	21788	6708	0,01	7
		м3		2,14	12,56	1007	5909	97	0,04	20
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	870,58	202,86	202,86	176605	176605	35321	--	--
		т		--	40,57	--	35321	100	0,85	742
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	470,58	4,33	3,73	2035	1756	840	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,55	1,29	260	606	97	--	2
		м3								
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2331,04	земляные работы под каналы						
				48,49	46,30	113039	107928	33229	0,01	35
		м3		2,14	12,56	4986	29270	97	0,04	100
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	72,09	537,17	--	38726	--	43761	3,42	247
		м3		537,17	--	38726	--	113	--	--
8	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	72,09	37,06	35,39	2672	2551	785	0,01	1
		м3		1,63	9,60	118	692	97	0,03	2
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4445,8	202,86	202,86	901875	901875	180375	--	--
		т		--	40,57	--	180375	100	0,85	3788
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	131,79	засыпка траншеи пгс						
				140,51	--	18517	--	20924	1,02	134
		м3		140,51	--	18517	--	113	--	--
11	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1186,08	3,23	3,23	3826	3826	1287	--	--
		м3		--	1,12	--	1327	97	--	4
12	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	1449,66	630,00	--	913284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1186,08	20,95	20,95	24852	24852	8377	--	--
		м3		--	7,28	--	8636	97	0,02	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	1186,08	6,13	6,13	7265	7265	2470	--	--
		м3		--	2,15	--	2546	97	0,01	8
				Земляные работы под УТ 33 шт ДК 29шт Но 84шт						
15	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	448,01	48,49	46,30	21725	20743	6386	0,01	7
		м3		2,14	12,56	958	5626	97	0,04	19
16	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	828,82	202,86	202,86	168134	168134	33627	--	--
		т		--	40,57	--	33627	100	0,85	706
17	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под конструкции	18,14	1573,38	175,40	28547	3182	5719	1,17	21
		м3		176,73	65,72	3207	1192	130	0,32	6
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,61	Засыпка УТ 33 шт ДК 29шт НО84шт						
		м3		140,51	--	2756	--	3114	1,02	20
19	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	176,52	140,51	--	2756	--	113	--	--
		м3		3,23	3,23	569	569	192	--	--
20	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	215,74	--	1,12	--	198	97	--	1
		м3		630,00	--	135917	--	--	--	--
21	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	176,52	--	--	--	--	--	--	--
		м3		20,95	20,95	3699	3699	1247	--	--
				--	7,28	--	1285	97	0,02	4
		РАЗДЕЛ 2.Ж/бетонные работы								
22	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под лотки	71,63	Каналы						
				1573,38	175,40	112703	12564	22577	1,17	84
				176,73	65,72	12659	4708	130	0,32	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	24,8	5460,03	75,91	135391	1882	6608	1,55	
		м3		225,11	28,67	5582	711	105	0,14	38
24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	62,37	2156,29	649,10	134497	40487	76571	3,83	3
		м3		652,05	224,81	40671	14023	140	0,87	239
25	С143018-140 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,	10,45	23900,00	--	249638	--	--	--	54
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-141 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,	28,2	22600,00	--	637207	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-142 Изм. и	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,	0,1285	22000,00	--	2827	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные /в т.ч.ПП, ОП/	23,61	22600,00	--	533485	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой верха лотков теплотрассы гидроизолом	247,59	435,66	8,21	107864	2033	8326	0,16	41
		м2		25,42	3,08	6292	763	118	0,02	4
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом	247,59	739,32	12,89	183047	3192	11998	0,23	57
		м2		36,23	4,84	8969	1199	118	0,02	6
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	1,09	Неподвижная опора 84шт						
		м3		5460,03	75,91	5949	83	290	1,55	2
32	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона /В15/ с гидроизоляцией/	10,47	225,11	28,67	245	31	105	0,14	--
		м3		9313,76	285,26	97539	2987	23969	9,03	95
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0073	1529,21	105,60	16015	1106	140	0,49	5
		т		50600,00	--	368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02 04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1845	52400,00	--	9668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Теплофикационная камера 33шт						
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	4,05	5460,03	75,91	22135	308	1080	1,55	6
		м3		225,11	28,67	913	116	105	0,14	1
36	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона /с гидроизоляцией/	41,53	10369,08	480,96	430586	19972	96874	9,11	378
		м3		1490,40	175,93	61890	7306	140	0,79	33
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,31	65900,00	--	218175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0439	50600,00	--	2221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Изоляция по плитам покрытия ТК снаружи						
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,28	206,94	11,44	6473	358	2475	0,41	13
		м2		60,03	4,30	1878	135	123	0,02	1
40	Е0111-11-2 К=2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до 10мм/	31,28	-55,11	-1,54	-1724	-48	-78	-0,01	--
		м2		-1,45	-0,57	-45	-18	123	--	--
41	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	31,28	739,32	12,89	23125	403	1516	0,23	7
		м2		36,23	4,84	1133	151	118	0,02	1
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,28	206,94	11,44	6473	358	2475	0,41	13
		м2		60,03	4,30	1878	135	123	0,02	1
				площадки 5шт						
				Устройство деформационных швов						
43	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов рубероидом РМ-350 /под кирпич/	1,8	413,66	8,21	743	15	60	0,16	--
		м2		25,42	3,08	46	6	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов рубероидом РМ-350 /под кирпич/	1,8	695,32	12,89	1248	23	87	0,23	--
		м2		36,23	4,84	65	9	118	0,02	--
45	Е0106-1-1	Укладка бетона В7,5 /В7,5/	0,1701	5460,03	75,91	929	13	45	1,55	--
		м3		225,11	28,67	38	5	105	0,14	--
46	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	0,0945	8019,10	341,09	758	32	132	6,84	1
		м3		1053,11	126,79	100	12	118	0,62	--
47	Е0107-62-2	Устройство монолитных участков	5,66	монолитные участки						
		м3		10369,08	480,96	58695	2723	13205	9,11	52
				1490,40	175,93	8437	996	140	0,79	4
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0034	50600,00	--	175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2003	65900,00	--	13197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	60,48	251,62	4,39	15218	266	3184	0,24	15
		м2		42,95	1,66	2598	100	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			5607192	1544142			1513
			Тенге			239897	342167			5581
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5607192				
	Материалы -		Тенге			510283				
	Всего заработная плата -		Тенге				582064,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			243803				
	Местные материалы -		Тенге			3069067				
		Накладные расходы -	Тенге			659699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				98955,00			330
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			376013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6642904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				681019,00			7424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			6642904				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7424
		Сметная заработная плата -	Тенге				681019,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			79715				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,250%			151259				
		Затраты на выслугу лет	1%			67226				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			26890				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			14547373				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			290946				
		НДС	12%			1780599				
		ВСЕГО:				**16618918**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Certificate of Training
№ IMS 13-05
Mindygali Alimbayev
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
ТЕХ. ЭКСПЕРТ
Алимбаев М.Т.