Перевести в акт

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы , пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23
БИН 011240001633

форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional" (Техно Трейдинг Профешэнл), адрес г.Алматы, пр. Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ104322203398A00333
БИК VTBAKZKZ в Дочерней Организации АО Банк ВТБ (Казахстан)

Наименование строительства: Строительство многоквартирный жилой комплекс с объектами обслуживания на земельном участке вост.ТЭЦ-2 в мкр. "Алгабас" Алатауского района г.Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети в мкр.Алгабас (северный участок)
доп.соглашение №3 от 18 сентября 2013г. к договору
№265 от 23.08.2012г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за 22 октября 2013г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код	Код	Договор	Источник финансирования		организационно-правовая форма			
	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)				**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
		в отчетном месяце без НДС	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них**					
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	**по монтажу оборудования**				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО выполнено	**488 753 975**	**117 149 442**						**14 057 933**	**131 207 375**

Заместитель руководителя КГУ Управления строительства г. Алматы

С. Караласов

м.п.

Директор ТОО "Techno Trading Professional" (Техно Трейдинг Профешэнл)

Е. Евтушенко

м.п.

22.10.2013г.

Наименование стройк: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Внутриплощадочные сети.

Форма 4

Наименование стро: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр.

Форма 2

Наименование объе Насосная станция

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013г.

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	46	140,51	--	6463	--	7304	1,02	47
		м3		140,51	--	6463	--	113	--	--
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	46	630,00	--	28980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	42,3	8,71	8,71	368	368	116	--	--
		м3		--	2,83	--	120	97	0,01	--
4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	42,3	29,49	6,18	1248	262	956	0,15	6
		м3		23,31	--	986	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,4	251,62	4,39	1610	28	337	0,24	2
		м2		42,95	1,66	275	11	118	0,01	--
6	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	10,21	202,40	4,82	2066	49	826	0,44	4
		м2		66,76	1,82	682	19	118	0,01	--
7	Е0106-18-9	Устройство перемычек В25	0,25	13328,76	422,64	3332	106	707	15,07	4
		м3		2533,16	159,65	633	40	105	0,78	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0031	50600,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-	0,0156	50900,00	--	794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-14-7	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром	3,32	11755,62	1098,28	39029	3646	11188	17,48	58
		м3		2794,50	414,89	9278	1377	105	2,03	7
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1809	50600,00	--	9154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-	0,2285	50900,00	--	11630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций Вр-1д.5мм	0,0209	51181,60	485,47	1070	10	239	64,86	1
		т		9496,13	181,12	198	4	118	0,89	--
14	Е0107-46-6	Установка покрытий ребристых площадью до 5 м2	4	1007,12	288,90	4028	1156	3083	2,53	10
		шт		447,64	102,95	1791	412	140	0,45	2
15	С143017-18	Плиты покрытий ребристые	36	1130,00	--	40680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке В20	1,94	8877,97	363,41	17223	705	3484	9,49	18
		м3		1573,20	137,30	3052	266	105	0,67	1
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /+МС1, ЗД1/	0,0632	99004,51	349,88	6252	22	2531	227,70	14
				38036,25	131,96	2402	8	105	0,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0333	50600,00	--	1685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0003	52400,00	--	14	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1643	50900,00	--	8364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Кран-балка								
21	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,1425	8182,60	4132,47	1166	589	495	16,45	2
		т		2742,75	1116,72	391	159	90	4,04	1
22	С12021-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т/окрашенные за 3 раза/	0,1425	111010,00	--	15821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий /Э42А/	0,1425	615,54	166,20	88	24	43	1,54	--
		т		336,38	--	48	--	90	--	--
24	Е0107-31-1	Установка опор из плит ОП	0,05	25804,90	2134,53	1290	107	114	5,67	--
		м3		934,87	687,67	47	34	140	2,73	--
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты под оборудование								
25	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /В15/	0,96	7231,31	299,55	6942	288	816	4,53	4
		м3		706,39	102,88	678	99	105	0,40	--
26	Е0106-24-7	Устройство приямков, каналов /В15/	0,28	6812,61	578,67	1908	162	269	4,44	1
		м3		716,74	198,32	201	56	105	0,78	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,012	51000,00	--	613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0195	58800,00	--	1149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0102	177199,02	2100,01	1815	22	145	49,11	1
		т		9315,00	794,36	95	8	140	3,88	--
		РАЗДЕЛ 5.Стены								
30	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м /м50/	24,5	8030,80	436,75	196755	10700	30595	5,89	144
		м3		895,28	163,01	21934	3994	118	0,81	20
31	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /парапета/ /м50/	6,2	7573,58	386,22	46956	2395	6947	5,22	32
		м3		804,71	144,90	4989	898	118	0,70	4
		РАЗДЕЛ 6.Кровля								
32	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М150	40,44	169,56	18,33	6857	741	2247	0,28	11
		м2		39,85	6,85	1611	277	119	0,03	1
33	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	40,44	74,57	0,48	3015	20	835	0,11	4
		м2		17,16	0,18	694	7	119	--	--
34	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой М150 толщ	40,44	2310,23	5,43	93425	220	4021	0,46	19
		м2		81,51	2,05	3296	83	119	0,01	--
35	Е0112-2-2 ц-1 ч-1 п-727	Устройство рулонных плоских четырехслойных кровель из рубероида РМ-350 на битумной	40,44	1098,53	9,82	44425	397	2680	0,30	12
		м2		52,01	3,68	2103	149	119	0,02	1
36	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600	36	864,50	4,93	31122	178	3526	0,48	17
		м		80,48	1,84	2897	66	119	0,01	--
37	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой	25,2	739,04	1,43	18624	36	5301	1,12	28
				176,21	0,54	4441	14	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
38	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	100	32,20	0,06	3220	6	1056	0,06	6
		м2		8,86	0,02	886	2	119	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Полы								
				Тип1 30,66						
39	Е0108-3-1	Устройство основания под полы из ПГС	12,78	939,64	111,63	12009	1427	2575	0,90	11
		м3		129,38	41,40	1653	529	118	0,21	3
40	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных/В22,5/	2,45	6779,33	--	16628	--	1967	4,21	10
		м3		652,05	--	1599	--	123	--	--
41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,66	206,94	11,44	6345	351	2426	0,41	13
		м2		60,03	4,30	1841	132	123	0,02	1
42	Е0111-11-2 К=13	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до ср. 85мм/	30,66	358,23	10,02	10983	307	496	0,07	2
		м2		9,42	3,74	289	115	123	0,02	1
		РАЗДЕЛ 8.Отделка внутренних помещений								
				Потолки с к=1,6 к горизонтальной проекции потолков						
43	Е0115-69-4 Прим.	Затирка швов плит покрытия	51,68	64,82	0,40	3350	21	3252	0,34	18
		м2		59,78	0,16	3089	8	105	--	--
44	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая потолков	51,68	19,51	0,14	1008	7	860	0,11	5
		м2		15,79	0,06	816	3	105	--	--
				Стены						
45	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	57,72	300,86	4,68	17366	270	9524	0,85	49
		м2		156,03	1,12	9006	64	105	0,06	3
46	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	15,5	623,56	7,28	9665	113	5898	2,06	32
		м2		359,66	2,75	5575	43	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	38,2	185,13	2,16	7072	83	3645	0,54	21
		м2		90,05	0,83	3440	32	105	--	--
48	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая стен	35,02	19,51	0,14	683	5	583	0,11	4
		м2		15,79	0,06	553	2	105	--	--
		РАЗДЕЛ 9.Проемы								
49	Е0109-46-1	Монтаж дверей	0,125	Двери 35239,32	20050,24	4405	2506	1304	47,61	6
		т		8797,50	2792,97	1100	349	90	9,37	1
50	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2,1х1,5 огрунтованные и окрашенные	1	37400,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Фасадныk работы								
51	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	86	2157,43	50,38	185539	4332	44462	2,59	223
		м2		456,45	35,93	39254	3090	105	0,17	14
52	Е0115-86-1 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	78	838,69	0,29	65418	22	7778	0,53	41
		м		94,93	0,03	7405	3	105	--	--
53	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	101,6	84,24	1,90	8559	193	1872	0,10	10
		м2		16,82	0,72	1709	74	105	--	--
54	Е0115-52-2	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню цоколя	4	669,34	3,16	2677	13	1981	2,30	9
		м2		470,93	0,83	1884	3	105	0,04	--
55	Е0113-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	4	24,43	0,06	98	--	24	0,03	--
				6,73	0,02	27	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
56	Е0113-20-3 К=2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577	4	37,14	0,05	149	--	52	0,08	--
		м2		14,49	--	58	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 11.Отмостка								
58	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной 3 см	28	392,15	--	10980	--	1060	0,17	5
		м2		28,46	--	797	--	133	--	--
59	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной 0,5 см /до 25 мм/	28	-61,45	--	-1721	--	-170	-0,03	-1
		м2		-4,58	--	-128	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			1057949	31884			907
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150038	12549			63
	Материалы -		Тенге			999069				
	Всего заработная плата -		Тенге			351162				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				160541,00			
	Местные материалы -		Тенге			33558				
		Накладные расходы -	Тенге			437085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			177610				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							89
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26641,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1247279				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1048
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				187182,00			
	Материалы -		Тенге			58880				
	Всего заработная плата -		Тенге			1001				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2047,00			
		Накладные расходы -	Тенге			53221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1842				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				276,00			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			64365				
		Сметная заработная плата -	Тенге							11
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				2323,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1311645				
										1059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				189505,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			15740				
		Дополнительные затраты при производстве работ								
		в зимнее время	2,250%			29866				
		Затраты на выслугу лет	1%			13274				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			5310				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			2872388				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			57448				
		НДС	12%			351580				
		ВСЕГО:				**3281416**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Инж. технадзора

Кенжалиев А.Т.

Наименование стройк: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас",

Наименование стро: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр.

Форма 2

Наименование объе Насосная станция

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013г.

на Силовое электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-633-10	Монтаж шкафа вводно-распределительного	1	7385,00	36,80	7385	37	4010	25,30	25
		шт		4218,20	2,65	4218	3	95	0,02	--
2	75-6-86	Пункт /шкаф/ распределительный, /ЩС/ типа ПР 11-7122-21У3, габаритные размеры 1000х650х250 мм	1	111600,00	--	111600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-633-10	Монтаж шкафа	2	7385,00	36,80	14770	74	8020	25,30	51
		шт		4218,20	2,65	8436	5	95	0,02	--
4	75-6-20 прим.	Шкаф для автоматического переключения на резервное питание ЯАВР3-40-2	1	45800,00	--	45800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151803-179 прим.	Шкаф учета с счетчиком "Счетчик СА4-Э720 ТХ (5-60А) ДалаЗф(Saiman)2-х тариф"	1	7970,00	--	7970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-633-10	Монтаж ящика	1	7385,00	36,80	7385	37	4010	25,30	25
		шт		4218,20	2,65	4218	3	95	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С151803-171 прим	Ящик ЯРП11М-311	1	3820,00	--	3820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	115	197,46	87,06	22708	10011	11722	0,51	58
				83,61	23,69	9615	2724	95	0,14	16
		м								
9	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,085	60500,00	--	5143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
10	С151601-593 Изм. и доп. вып.5 СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и	0,03	248700,00	--	7461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
11	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	3	509,00	--	1527	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	43,11	1,73	862	35	570	0,18	4
				29,79	0,23	596	5	95	--	--
		м								
13	С130804-120 Изм. и доп. вып.3 СН	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	2	1440,00	--	2880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
14	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	3	218,80	--	656	--	347	1,15	3
				121,90	--	366	--	95	--	--
		ввод								
15	С151802-9	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 47-49 мм, длиной 933 мм, тип К1087 У3	3	617,00	--	1851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение до 160 мм2	25	65,85	3,80	1646	95	639	0,16	4
				26,45	0,46	661	11	95	--	--
		м								
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение								
17	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	244,05	138,00	1464	828	652	0,47	3
				74,75	39,56	449	237	95	0,23	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С151701-91	Светильник потолочный, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	6	214,00	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	1	311,71	182,85	312	183	142	0,61	1
		шт		97,06	52,55	97	53	95	0,30	--
20	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157,00	--	157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151706-66	Лампы Космос	7	416,00	--	2912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия								
22	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	3	71,40	0,23	214	1	190	0,39	1
		шт		66,47	0,12	199	--	95	--	--
23	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	3	66,00	--	198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	152,59	4,14	458	12	378	0,78	2
		шт		132,25	0,23	397	1	95	--	--
25	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,006	28100,00	--	169	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			251277	11312			178
			Тенге			29252	3042			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			157400				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			157400				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			93877				
	Материалы -		Тенге			17297				
	Всего заработная плата -		Тенге				32294,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36016				
		Накладные расходы -	Тенге			30679				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4602,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7473				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			132029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				36896,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			289429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				36896,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			1584				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,250%			3006				
		Затраты на выслугу лет	1%			1336				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			534				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			617740				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			12355				
		НДС	12%			75611				
		ВСЕГО:				**705706**				

СДАЛ:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРИНЯЛ:

Инж. технадзора

Кратлев К. А.

Наименование стройки - Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Внутриплощадочные сети.

Наименование стройки - Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр.

Форма 2

Наименование объекта - Насосная станция

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013г.

на Водопровод

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
1	Ц0107-218-3	Насосные агрегаты	3	7858,00	902,75	23574	2708	16488	35,65	107
				5951,25	155,25	17854	466	90	0,90	3
		шт								
2	Прайс лист	Станция повышения давления Grundfos HYdrO MPC-E 3CRIE 10-9 16 BAr 3x400V 3KW; производительность одного насоса (Q 10,6м3/ч Н	1	3297538,79	--	3297539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0118-10-7 прим.	Установка диафрагменного бака Grundfos GT-U-60PN 10G 3/4V	1	11344,42	114,22	11344	114	2136	9,97	10
				1624,95	43,99	1625	44	128	0,21	--
		1бак								
4	Ц0108-525-1	Реле давления	1	644,22	17,02	644	17	317	2,30	2
				331,20	2,65	331	3	95	0,02	--
		шт								
5	С151801-56 прим.	Реле давления FF4-1 DAY	1	3690,00	--	3690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Е0116-15-1	Установка кранов диам. до 25 мм	6	517,49	45,13	3105	271	2385	1,69	10
				292,39	18,11	1754	109	128	0,08	--
		1шт								
7	Е0116-15-2	Установка задвижек диам. до 50 мм	1	517,49	45,13	517	45	397	1,69	2
				292,39	18,11	292	18	128	0,08	--
		1шт								
8	Е0116-15-5	Установка задвижек диам. до 150 мм	23	2180,49	178,93	50151	4115	36336	6,96	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1166,96	67,27	26840	1547	128	0,32	7
		1шт								
9	С SigMETEX	Задвижки SM-KZ с обрезным клином, высокопрочный чугун, Dy 50 мм	1	10537,40	--	10537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С SigMETEX	Задвижки SM-KZ с обрезным клином, высокопрочный чугун, Dy 150 мм	6	29618,63	--	177712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	С SigMETEX	Задвижки SM-KZ с обрезным клином, высокопрочный чугун, Dy 125 мм	6	25441,64	--	152650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом	1	1360,00	--	1360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
13	С130809-76	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом	6	2660,00	--	15960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
14	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом	6	3360,00	--	20160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
15	С130904-19 прим.	Гибкая вставка фланцевая д.125мм	4	4440,00	--	17760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С130904-20 прим	Гибкая вставка фланцевая д. 150мм	5	6600,00	--	33000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	С130903-20	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	881,00	--	1762	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	С130904-15	Краны шаровый Dy 25 мм	6	495,00	--	2970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	967,12	1,81	3868	7	331	0,36	1
				64,69	--	259	--	128	--	--
		комплект								
21	С130809-77	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом	4	3360,00	--	13440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
22	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	3	640,87	16,24	1923	49	467	0,64	2
				115,40	6,08	346	18	128	0,03	--
		м								
23	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	52	2060,79	32,05	107161	1667	14595	1,20	62
				207,26	12,01	10778	624	128	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	2	481,28	4,82	963	10	181	0,39	1
		м		68,83	1,82	138	4	128	0,01	--
25	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	4	1098,19	14,04	4393	56	574	0,64	3
		м		106,87	5,26	427	21	128	0,03	--
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	5	12,59	--	63	--	79	0,06	--
		м		12,29	--	61	--	128	--	--
27	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 100 мм	4	12,73	--	51	--	63	0,06	--
		м		12,29	--	49	--	128	--	--
28	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 200 мм	52	13,36	--	695	--	818	0,06	3
		м		12,29	--	639	--	128	--	--
29	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или	4	444,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-118 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные Э из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа,	2	444,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130810-139	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или	2	830,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или	4	1290,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-81	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 125 на Ру 10	12	569,00	--	6828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10	15	711,00	--	10665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных автоматических	2	362,51	--	725	--	66	0,14	--
		комплект		25,88	--	52	--	128	--	--
37	Е0118-21-8	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	2	11497,50	238,23	22995	476	2106	4,51	9
		1фильтр		732,26	90,56	1465	181	128	0,44	1
38	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	2	19832,72	69,09	39665	138	927	1,93	4
		1счетчик		336,38	25,88	673	52	128	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,7	22,68	0,06	673	2	179	0,03	1
		м2		6,68	0,02	198	1	90	--	--
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2раза	29,7	48,44	0,05	1439	1	256	0,05	1
		м2		9,57	--	284	--	90	--	--
41	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0103-1-1	Кран мостовой электрический общего назначения, грузоподъемность 5 т, пролет 10.5-22.5 м	1	244348,00	119531,00	244348	119531	127626	640,55	641
		шт		113597,00	28209,32	113597	28209	90	163,61	164
43	Прайс лист	Кран мостовой подвесной ручной г/п 1т пролетом 12м, без консолей, н 3,7м /с транспортными затратами/	1	1084763,32	--	1084763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0118-13-1	Установка насосов	1	3574,47	138,20	3574	138	3332	14,95	15
		1насос		2551,28	51,75	2551	52	128	0,25	--
45	С131003-3 прим.	Насос погружной Grundfos "Unilift" KP-250A1	1	33700,00	--	33700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			5440906	129346			1035
	Стоимость оборудования -		Тенге			180214	31348			179
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4382302				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4382302				
	Материалы -		Тенге			272256				
	Всего заработная плата -		Тенге			14528				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				160460,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			144430				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21665,00			72
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			441688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				182124,00			988
		Сметная заработная плата -	Тенге			2112				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1626				
	Материалы -		Тенге				483,00			
	Всего заработная плата -		Тенге			435				
		Накладные расходы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				549,00			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			784236				
	Материалы -		Тенге			196114				
	Всего заработная плата -		Тенге				50620,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			533042				
	Местные материалы -		Тенге			43				
		Накладные расходы -	Тенге			64793				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9719,00			32
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50942				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			899971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				60339,00			328
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			5726661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				243012,00			1319
		Временные здания и сооружения	1,20%			16132				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,250%			30611				
		Затраты на выслугу лет	1%			13605				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			5442				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			12093143				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			241863				
		НДС	12%			1480201				
		ВСЕГО:				**13815207**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инж.-технолог Зуев

Кизылов Ж.А.

Наименование стройк Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас",

Форма 2

Наименование стро Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр.

Наименование объе Насосная станция

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013г.

на Наружные электрические сети 0,4 кВ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / Зп рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. Зп машинистов	Общая стоимость, Всего / Зп рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. машин / в т.ч. Зп машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Прокладка кабеля						
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	45	251,77	--	11330	--	12802	1,77	80
		м3		251,77	--	11330	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40	154,22	--	6169	--	6971	1,12	45
		м3		154,22	--	6169	--	113	--	--
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	250	42,19	31,97	10548	7993	4288	0,07	17
		м		10,12	7,93	2530	1984	95	0,05	12
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	250	12,88	9,09	3220	2271	1448	0,02	6
		м		3,80	2,30	949	575	95	0,01	3
5	С143008-92	Песок природный	5	990,00	--	4950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	250	37,25	27,26	9311	6814	3960	0,07	17
		м		9,89	6,79	2473	1696	95	0,04	10
7	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к	250	21,61	16,33	5401	4083	2185	0,03	9
		м		5,18	4,03	1294	1006	95	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143006-7 Изм. и	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	1	13500,00	--	13500	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х	0,036	234022,88	--	8425	--	1250	201,25	7
		кан.-км		31567,50	--	1136	--	110	--	--
10	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы	36	9,61	0,12	346	4	287	0,06	2
		м		8,40	--	302	--	95	--	--
11	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	504	29,73	3,57	14984	1797	10792	0,13	64
		м		21,97	0,57	11070	290	95	--	2
12	С151601-542 Изм. и	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на	0,54	169800,00	--	91692	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	2	917,20	32,20	1834	64	753	2,30	5
		шт		391,00	5,17	782	10	95	0,03	--
14	С151801-21	Автомат ВА47-29, 3З, 50А	2	286,00	--	572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				сигнализация						
15	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	5129,09	1,84	5129	2	4425	26,45	26
		шт		4916,25	--	4916	--	90	--	--
16	Прайс-лист Казмонтажавто	Контрольная панель "Гранит-8"	1	6391,94	--	6392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-521-1	Устройство реле	4	329,51	13,46	1318	54	740	1,15	5
		шт		192,05	2,64	768	11	95	0,02	--
18	С151801-80 прим.	Реле уровня универсальное ЭРСУ	1	4100,00	--	4100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151803-201 прим.	Наконечники на датчики уровня Ду	58	84,00	--	4872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-40 Изм. и	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0044	32300,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц110-898-12	Разные работы: коробка	30	847,45	350,75	25424	10523	17837	2,30	69
		коробка		457,70	82,80	13731	2484	110	0,48	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151802-25 прим.	Коробка КС-20	1	4860,00	--	4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151802-14 прим.	Коробка У-130	29	463,00	--	13427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	295,2	251,77	--	74322	--	83984	1,77	523
		м3		251,77	--	74322	--	113	--	--
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	295,2	154,22	--	45524	--	51442	1,12	330
		м3		154,22	--	45524	--	113	--	--
26	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий д.32мм	3,62	168721,88	--	610773	--	95204	152,95	554
		кан.-км		23908,50	--	86549	--	110	--	--
27	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы	4020	9,61	0,12	38632	462	32061	0,06	231
		м		8,40	--	33748	--	95	--	--
28	С151603-135 прим.	Кабели сигнальный КСПП 4х1,5 мм2	4,02	229800,00	--	923796	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-669-3	Блок питания	1	1134,94	1,84	1135	2	969	5,75	6
		шт		1076,40	--	1076	--	90	--	--
30	Прайс-лист Казмонтажавто	Аккумуляторная батарея GP1207	1	2473,76	--	2474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			1944603	34068			1994
			Тенге			298669	8056			47
	Стоимость оборудования -		Тенге			8866				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8866				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1155729				
	Материалы -		Тенге			9575				
	Всего заработная плата -		Тенге				81695,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1038447				
		Накладные расходы -	Тенге			79743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11961,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74128				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1309601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							543
		Сметная заработная плата -	Тенге				93657,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			780008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			531468				
	Всего заработная плата -		Тенге				225030,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5015				
	Местные материалы -		Тенге			18494				
		Накладные расходы -	Тенге			251653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37748,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1093561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1664
		Сметная заработная плата -	Тенге				262778,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			2412028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2207
		Сметная заработная плата -	Тенге				356435,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			28838				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,250%			54720				
		Затраты на выслугу лет	1%			24320				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			9728				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			5281223				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			105624				
		НДС	12%			646422				
		ВСЕГО:				**6033269**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Инж. технадзора

Кенжеев Ж.А.

Форма 2

Наименование стройк Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные сети

Наименование объект Тепловые сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013г.

на Трубопроводы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопровод								
1	Е0124-2-3 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,246	156530,66	55664,61	38507	13693	37044	531,30	131
		км		96177,38	19657,97	23660	4836	130	101,61	25
2	Е0124-2-2 т.ч. п-1.7 п-3.5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,839	151650,78	54363,47	127235	45611	122771	516,81	434
		км		92917,13	19644,20	77957	16481	130	101,57	85
3	С130806-354	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 76х3,0-1-ППУ-ПЭ	839	1760,00	--	1476640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С130806-356	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 89х4,0-1-ППУ-ПЭ	246	2230,00	--	548580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	СЦена завода	Отвод укороченный 90гр. Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ	70	11943,06	--	836014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СЦена завода	Тройник с шаровым краном для спуска воды, Ст 76х3-25-1-ППУ-ПЭ	38	30021,43	--	1140814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-250мм, сверх учтенных СНиП (расценкой)	1,29	138118,84	56798,21	178173	73270	157046	359,61	464
		т		72191,25	21455,55	93127	27678	130	104,79	135
8	Е0122-40-2	Установка металлической заглушки изоляции с	45	135,83	18,94	6112	852	6509	0,53	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кабелем вывода, диам. 80 мм								
				111,26	--	5007	--	130	--	--
		шт								
9	СЦена завода	Стоимость концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой	40	21841,01	--	873640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	СЦена завода	Стоимость концевого элемента трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой	5	22399,74	--	111999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	СЦена завода	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст76х3-275х16-1-ППУ-ПЭ	30	61524,44	--	1845733	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	СЦена завода	Стоимость неподвижной диэлектрической опоры Ст89х3,5-295х15-1-ППУ-ПЭ	7	76987,59	--	538913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	СЦена завода	Стоимость опоры скользящей 76-1-ППУ-ПЭ	190	22077,56	--	4194736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	СЦена завода	Стоимость опоры скользящей 89-1-ППУ-ПЭ	38	21723,63	--	825498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 2.Изоляция стыков стальных труб								
15	Е0122-23-2	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,839	24336,66	9717,28	20418	8153	19950	80,39	67
				14619,38	3671,66	12266	3081	130	17,93	15
		км								
16	Е0122-23-3	Нанесение изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,371	24362,53	9717,28	9038	3605	8834	80,50	30
				14645,25	3671,66	5433	1362	130	17,93	7
		км								
17	СЦена з-да	Стоимость комплекта для изоляции стыков Тумар-76-140	296	661,99	--	195949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	СЦена з-да	Стоимость комплекта для изоляции стыков Тумар-89-160	100	743,00	--	74300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	СЦена з-да	Стоимость муфты термоусаживаемой Тумар 160-500	220	-4611,14	--	-1014451	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ						
20	Е0124-13-2	Установка кранов стальных диаметром 80 мм /сверх учтенных расценкой/	36	1393,53	736,63	50167	26519	35311	3,17	114
				577,01	177,50	20772	6390	130	0,72	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
21	СЦена изгот	Стоимость крана шарового Ст76х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	40	92742,52	--	3709701	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	СЦена изгот	Стоимость крана шарового Ст89х3,5-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	5	110535,01	--	552675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 250 мм	200	2588,43	1546,45	517685	309290	248400	2,24	449
				450,23	584,77	90045	116955	120	3,74	748
		стык								
24	СЦена изгот	Стоимость защитного экрана, d76	72	1925,93	--	138667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	СЦена изгот	Стоимость защитного экрана, d89	20	2005,58	--	40112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Ц0108-141-1	Монтаж сигнальной ленты	661	29,73	3,57	19652	2356	14154	0,13	84
				21,97	0,57	14519	380	95	--	2
		м								
27	СЦена изгот	Стоимость сигнальной ленты	661	47,31	--	31272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				Сильфонные компенсаторы						
28	Е0124-11-1	Установка компенсаторов из труб диаметром до 100 мм	10	879,72	109,88	8797	1099	8914	3,51	35
				675,34	10,35	6753	103	130	0,05	--
		шт								
29	СЦена изгот	Стоимость сильфонного компенсатора СКНК-65-1.6-150	2	101899,48	--	203799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	СЦена изгот	Стоимость сильфонного компенсатора СКНК-80-1.6-150	8	107380,19	--	859042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			18159417	484448			1831
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			349539	177266			1043
	Материалы -		Тенге			50923				
	Всего заработная плата -		Тенге			2776				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14899,00			
			Тенге			31272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			14154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2123,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3905				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				17022,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7616811				
	Материалы -		Тенге			138909				
	Всего заработная плата -		Тенге				511907,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6660678				
	Местные материалы -		Тенге			112				
		Накладные расходы -	Тенге			644779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96717,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8757286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3111
		Сметная заработная плата -	Тенге				608624,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10491682				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10491682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			629501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11121183				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			19947451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3204
		Сметная заработная плата -	Тенге				625646,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			239369				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,250%			454203				
		Затраты на выслугу лет	1%			201868				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			80747				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			43683156				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			873663				
		НДС	12%			5241979				
		ВСЕГО:				49798798				

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Техническое товарищество с ограниченной ответственностью «Techno Trading Professional» (Техно Трейдинг Профессионал) Республика Казахстан город Алматы

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инж. технадзора Кыдыров Ж.

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Құрылушы мекемелер дирекциясы Дирекция строящихся предприятий Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Алматы

Наименование стройк Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу мкр. Алгабас, восточнеетЭЦ-2 в Алатауском районе г.Алматы. Внутриплощадочные

Форма 2

Наименование объект Тепловые сети

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2013г.

на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по лоткам 1900пм								
1	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	886,81	7,86	7,86	6971	6971	2346	--	--
		м3		--	2,73	--	2419	97	0,01	8
2	Е0101-24-15 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	886,81	17,04	17,04	15111	15111	5085	--	--
		м3		--	5,91	--	5243	97	0,02	17
3	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	886,81	48,49	46,30	43004	41059	12641	0,01	13
		м3		2,14	12,56	1897	11136	97	0,04	38
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1640,6	202,86	202,86	332812	332812	66562	--	--
		т		--	40,57	--	66562	100	0,85	1398
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	886,81	4,33	3,73	3836	3308	1583	--	3
		м3		0,55	1,29	490	1142	97	--	4
				земляные работы под каналы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6557,34	48,49	46,30	317983	303606	93475	0,01	97
		м3		2,14	12,56	14026	82339	97	0,04	282
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	202,8	537,17	--	108937	--	123099	3,42	694
		м3		537,17	--	108937	--	113	--	--
8	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3	202,8	37,06	35,39	7516	7176	2209	0,01	2
		м3		1,63	9,60	331	1946	97	0,03	7
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12506,26	202,86	202,86	2537020	2537020	507404	--	--
		т		--	40,57	--	507404	100	0,85	10655
				засыпка траншеи пгс						
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	287,97	140,51	--	40462	--	45722	1,02	293
		м3		140,51	--	40462	--	113	--	--
11	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	2591,82	3,23	3,23	8360	8360	2813	--	--
		м3		--	1,12	--	2900	97	--	9
12	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	3167,76	630,00	--	1995689	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	2591,82	20,95	20,95	54306	54306	18304	--	--
		м3		--	7,28	--	18871	97	0,02	62
14	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одномуследу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т,при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	2591,82	6,13	6,13	15875	15875	5397	--	--
		м3		--	2,15	--	5564	97	0,01	18
				Земляные работы под УТ 33 шт ДК 29шт Но 84шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1281,35	48,49	46,30	62136	59327	18266	0,01	19
		м3		2,14	12,56	2741	16090	97	0,04	55
16	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2370,49	202,86	202,86	480878	480878	96176	--	--
		т		--	40,57	--	96176	100	0,85	2020
17	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под конструкции	51,9	1573,38	175,40	81658	9103	16358	1,17	61
		м3		176,73	65,72	9172	3411	130	0,32	17
				Засыпка УТ 33 шт ДК 29шт НО84шт						
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	59,32	140,51	--	8335	--	9418	1,02	60
		м3		140,51	--	8335	--	113	--	--
19	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	533,9	3,23	3,23	1722	1722	580	--	--
		м3		--	1,12	--	597	97	--	2
20	С143008-104 к=1,1	Смеси песчано-гравийные природные	652,55	630,00	--	411107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	533,9	20,95	20,95	11187	11187	3771	--	--
		м3		--	7,28	--	3887	97	0,02	13
		РАЗДЕЛ 2.Ж/бетонные работы								
				Каналы						
22	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под лотки	201,5	1573,38	175,40	317036	35343	63511	1,17	236
		м3		176,73	65,72	35611	13243	130	0,32	65
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	69,75	5460,03	75,91	380837	5295	18586	1,55	108
		м3		225,11	28,67	15702	2000	105	0,14	10
24	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	175,46	2156,29	649,10	378342	113891	215396	3,83	672
		м3		652,05	224,81	114409	39446	140	0,87	152
25	С143018-140 Изм. и доп. вып. 6 СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	29,38	23900,00	--	702182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетонакласса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	79,32	22600,00	--	1792632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
27	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	0,4901	22000,00	--	10782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, водоприемов, водоводов и ирригационных систем	66,41	22600,00	--	1500866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
29	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 1 слой верха лотков теплотрассы гидроизолом	696,48	435,66	8,21	303426	5719	23420	0,16	115
				25,42	3,08	17701	2147	118	0,02	10
		м2								
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя верха лотков теплотрассы гидроизолом	696,48	739,32	12,89	514919	8979	33750	0,23	161
				36,23	4,84	25230	3372	118	0,02	16
		м2								
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки /В7,5/	3,07	Неподвижная опора 84шт						
				5460,03	75,91	16775	233	819	1,55	5
		м3		225,11	28,67	692	88	105	0,14	--
32	Е0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона/В15/ с гидроизоляцией/	29,46	9313,76	285,26	274383	8404	67426	9,03	266
				1529,21	105,60	45051	3111	140	0,49	14
		м3								
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0204	50600,00	--	1032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,518	52400,00	--	27143	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	4,72	Теплофикационная камера 33шт						
				5460,03	75,91	25771	358	1258	1,55	7
		м3		225,11	28,67	1063	135	105	0,14	1
36	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона /с гидроизоляцией/	48,46	10369,08	480,96	502486	23307	113050	9,11	441
				1490,40	175,93	72225	8525	140	0,79	38
		м3								
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,87	65900,00	--	255033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0437	50600,00	--	2211	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев сетей, Dв 700 мм н 0,3м	39,6	4475,00	--	177210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
40	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10	132	3940,00	--	520080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов (крышка приямка и стремянки)	3,59	14499,02	2100,01	51984	7529	50744	49,11	176
				9315,00	794,36	33398	2848	140	3,88	14
		т								
42	С12021-268	Крышка приямка	0,1399	134000,00	--	18749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	С12021-267	Стремянка	3,66	133700,00	--	489342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	197,6	50,94	0,05	10065	9	1702	0,05	10
				9,57	--	1891	--	90	--	--
		м2								
				Изоляция по плитам покрытия ТК снаружи						
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,99	206,94	11,44	18209	1007	6962	0,41	36
				60,03	4,30	5282	378	123	0,02	2
		м2								
46	Е0111-11-2 К=2	Исключатьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 10мм/	87,99	-55,11	-1,54	-4849	-136	-219	-0,01	-1
				-1,45	-0,57	-127	-51	123	--	--
		м2								
47	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	87,99	739,32	12,89	65052	1134	4264	0,23	20
				36,23	4,84	3187	426	118	0,02	2
		м2								
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	87,99	206,94	11,44	18209	1007	6962	0,41	36
				60,03	4,30	5282	378	123	0,02	2
		м2								
				Устройство деформационных швов						
49	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 1 слой стен, фундаментов руберойдом РМ-350 /под кирпич/	5,06	413,66	8,21	2093	42	170	0,16	1
				25,42	3,08	129	16	118	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя стен, фундаментов руберойдом РМ-350 /под кирпич/	5,06	695,32	12,89	3518	65	245	0,23	1
		м2		36,23	4,84	183	24	118	0,02	--
51	Е0106-1-1	Укладка бетона В7,5 /В7,5/	0,4709	5460,03	75,91	2571	36	125	1,55	1
		м3		225,11	28,67	106	14	105	0,14	--
52	Е0108-6-9	Кладка стен каналов	0,2651	8019,10	341,09	2126	90	369	6,84	2
		м3		1053,11	126,79	279	34	118	0,62	--
				монолитные участки						
53	Е0107-62-2	Устройство монолитных участков	15,92	10369,08	480,96	165076	7657	37139	9,11	145
		м3		1490,40	175,93	23727	2801	140	0,79	13
54	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0101	50600,00	--	511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5629	65900,00	--	37095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	170,13	251,62	4,39	42807	747	8955	0,24	41
		м2		42,95	1,66	7308	282	118	0,01	1
				Дренажный колодец 29шт						
57	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /колодцев по дну/	9,99	29,49	6,18	295	62	226	0,15	1
		м3		23,31	--	233	--	97	--	--
58	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах/с устройством г/из снаружи колодца/ /В15/	66,69	12448,09	2420,47	830163	161421	297707	15,99	1066
		м3		2716,88	717,00	181188	47817	130	2,85	190
59	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,179	-64638,01	-349,88	-11570	-63	-745	-23,00	-4
		1т		-3829,50	-131,96	-685	-24	105	-0,64	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев с днищем/	598	251,62	4,39	150466	2627	31478	0,24	146
		м2		42,95	1,66	25686	990	118	0,01	5
61	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ длясооружений водопровода, канализации,	7,83	29600,00	--	231768	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
62	С143018-33 Изм. и доп. вып. 6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0.89-1.19 м и монтажных колодцев высотой 1 м, Dв 700мм /ГОСТ	8,7	4475,00	--	38933	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-37 Изм. и доп. вып. 6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и монтажных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/	77,4	8283,00	--	641104	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-37 Изм. и доп. вып. 6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м и монтажных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/ Dв	49,5	7530,00	--	372735	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-40 Изм. и доп. вып. 6 СН	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	29	998,00	--	28942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С131104-10 Изм. и доп. вып. 7 СН	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	29	13400,00	--	388600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	С12021-267	Стремянка	0,776	133700,00	--	103751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	40,35	50,94	0,05	2056	2	347	0,05	2
		м2		9,57	--	386	--	90	--	--
69	Е0108-5-1	Глиняный замок	50,02	2396,12	315,32	119854	15772	74529	7,97	399
		м3		1143,68	119,02	57207	5954	118	0,58	29
70	Е0101-156-1	Устройство основанияиз бута сухого	10,24	1123,99	0,99	11510	10	4938	3,23	33
		м3		496,80	0,37	5087	4	97	--	--
71	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,113	341626,01	1994,01	38604	225	10409	415,15	47
		км		70110,90	747,79	7923	84	130	3,65	--
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	14,5	5460,03	75,91	79170	1101	3864	1,55	23
		м3		225,11	28,67	3264	416	105	0,14	2
				Узел пересечения с электрокабелем						
73	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	3,71	19567,71	2519,98	72668	9358	48646	84,64	314
		т		14438,25	116,44	53619	432	90	0,56	2
74	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,71	114900,00	--	426700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0109-34-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж опорных конструкций	3,71	11731,67	1763,98	43567	6551	29227	50,78	189
				8662,95	81,51	32171	303	90	0,39	1
		т								
				Узел пересечения с телефонной канализацией						
76	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов /поз 3,4/	0,5083	19567,71	2519,98	9946	1281	6658	84,64	43
				14438,25	116,44	7339	59	90	0,56	--
		т								
77	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5083	114900,00	--	58404	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
78	Е0107-31-1	Монтаж опор из плит	2,72	32804,90	2134,53	89229	5806	6179	5,67	15
				934,87	687,67	2543	1870	140	2,73	7
		м3								
79	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен /В7,5/	23,8	17043,57	384,94	405637	9162	116792	28,52	679
				4528,13	145,42	107769	3461	105	0,71	17
		м3								
80	Е0109-34-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж опорных конструкций	0,5083	11731,67	1763,98	5963	897	4000	50,78	26
				8662,95	81,51	4403	41	90	0,39	--
		т								
				Герметизация вводов д.76мм						
81	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	7,6	246,61	6,11	1874	46	1274	0,90	7
				165,35	2,33	1257	18	100	0,01	--
		м								
82	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	3,3	19567,71	2519,98	64640	8325	43272	84,64	280
				14438,25	116,44	47696	385	90	0,56	2
		т								
83	Е0106-1-1	Заливка бетоном В7,5	4,18	5460,03	75,91	22823	317	1114	1,55	6
				225,11	28,67	941	120	105	0,14	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			19398445	4331440			6994
			Тенге			1132743	966834			15202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17716114				
	Материалы -		Тенге			1885775				
	Всего заработная плата -		Тенге				1953128,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			323026				
	Местные материалы -		Тенге			10214770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2233958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335094,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1197004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21147076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22456
		Сметная заработная плата -	Тенге				2288222,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1293731				
	Материалы -		Тенге			25146				
	Всего заработная плата -		Тенге				146448,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1096946				
		Накладные расходы -	Тенге			131804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19771,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85532				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1511067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							923
		Сметная заработная плата -	Тенге				166219,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			388600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			388600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			411916				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			23070059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23379
		Сметная заработная плата -	Тенге				2454441,00			
		Временные здания и сооружения	1,20%			276841				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,250%			519076				
		Затраты на выслугу лет	1%			230701				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			93388				
		ИТОГО в текущем уровне цен	2,087742			50502613				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1010052				
		НДС	12%			6060314				
		ВСЕГО:				57572979				

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Инж. технолог

Кыдыров Ж.