Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ798560000000374640
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водопровода жилой застройки Карасу, расположенной западнее ул.Высоковольтной севернее пробиваемой ул.Жумабаевой
Договор №¹141 от
19.05.11г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
за 21 ноября 2011г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
		в отчетном месяце без НДС	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них**		**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	**по монтажу оборудования**				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы	**615 646 230**	**85 310 837**						**10 237 300**	**95 548 137**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100

Договор №141 от 19.05.2011г.

Наименование стройки - Строительство внутриплощадочных сетей жилой застройки Карасу, расположенной западнееул.Высоковольтной севернее пробиваемой ул.Жумабаевой

Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	2414,76	37,06	35,39	89495	85448	26304	0,01	27
		м3		1,63	9,60	3943	23174	97	0,03	79
2	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2группы вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	74,68	562,01	--	41968	--	47424	3,64	272
		м3		562,01	--	41968	--	113	--	--
3	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	74,68	30,13	28,77	2250	2149	661	0,01	1
		м3		1,32	7,80	99	583	97	0,03	2
4	Е010333-А30 -1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами на 30 км (лишний грунт)	4605,46	202,86	202,86	934263	934263	186853	--	--
		т		--	40,57	--	186853	100	0,85	3924
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2489,43	4,33	3,73	10768	9287	4443	--	10
		м3		0,55	1,29	1374	3206	97	--	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	4276,66	30,13	28,77	128851	123058	37860	0,01	39
		м3		1,32	7,80	5656	33375	97	0,03	114
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	7484,23	202,86	202,86	1518250	1518250	303650	--	--
		т		--	40,57	--	303650	100	0,85	6377
8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5560,47	3,23	3,23	17935	17935	6036	--	--
		м3		--	1,12	--	6222	97	--	20
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	617,83	154,22	--	95278	--	107664	1,12	691
		м3		154,22	--	95278	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5560,47	24,78	5,19	137777	28878	105632	0,12	691
		м3		19,58	--	108899	--	97	--	--
11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	875,95	630,00	--	554366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания подтрубопроводы	92,7	1441,13	175,40	133593	16259	29218	1,17	109
		м3		176,73	65,72	16383	6092	130	0,32	30
13	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,088	81408,00	34666,62	7164	3051	6382	271,40	24
		км		46575,00	9210,98	4099	811	130	35,72	3
14	С130804-189 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 113,1 мм	88,88	1350,00	--	119988	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
15	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,3	160582,12	104413,24	208757	135737	132076	328,90	428
		км		55631,25	22520,25	72321	29276	130	96,68	126
16	С130804-192 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 161,4 мм	1313	2750,00	--	3610750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,46	170020,36	111820,23	78209	51437	49093	340,40	157
		км		57442,50	24652,09	26424	11340	130	105,47	49
18	С130804-196	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 254,2 мм	464,6	8590,00	--	3990914	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,028	175009,15	75911,27	4900	2126	3982	432,40	12
		км		80730,00	28677,26	2260	803	130	140,06	4
20	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	28,11	2250,00	--	63252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	28	337,46	0,48	9449	14	6553	1,03	29
		м		179,84	0,18	5035	5	130	--	--
22	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,617	349157,44	132673,69	215430	81860	200653	985,55	608
		км		186300,00	63859,50	114947	39401	130	311,89	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	619,47	8330,00	--	5160168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	617	805,47	1,77	496977	1093	187748	1,29	795
		м		233,39	0,68	144003	419	130	--	2
25	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	14	4900,76	643,77	68611	9013	27838	9,19	129
		футляр		1518,86	10,68	21264	150	130	0,02	--
26	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,04	70436,41	7806,78	2817	312	2885	290,95	12
		км		52526,25	2949,75	2101	118	130	14,40	1
27	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	40,16	363,00	--	14578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,12	79078,47	12276,22	9489	1473	9483	310,50	37
		км		56148,75	4636,80	6738	556	130	22,64	3
29	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовныесо снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	120,48	756,00	--	91083	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,14	175323,15	75911,27	24545	10628	19912	432,40	61
		км		80730,00	28677,26	11302	4015	130	140,06	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	140,56	1880,00	--	264253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс-лист	сигнальная лента	5414,5	43,60	--	236056	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	85	18124,62	42,54	1540593	3616	38313	2,09	178
		шт		331,20	15,52	28152	1320	130	0,08	7
34	Спрайс-лист АЛАТАУ-АЛЕ М	Подставка ППГ	85	6349,07	--	539671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Спрайс-лист АЛАТАУ-АЛЕ М	Фланцы под гидранты	85	3809,44	--	323802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	100	264,72	7,99	26472	799	21864	1,01	101
		шт		165,60	2,59	16560	259	130	0,01	1
37	Спрайс-лист	дисковый поворотный затвор чугунный д-50 TECOFI	100	15436,70	--	1543670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-37-1	Установка вантузов	2	13422,33	20,37	26845	41	834	1,86	4
		шт		313,09	7,76	626	16	130	0,03	--
39	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	34	344,84	259,48	11725	8822	6532	0,48	16
		шт		79,96	67,83	2719	2306	130	0,26	9
40	Е0122-34-1	Установка втулок	99	344,84	259,48	34139	25689	19020	0,48	47
				79,96	67,83	7916	6715	130	0,26	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-280 шт	39	18579,91	--	724617	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-180 шт	60	7032,23	--	421934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Спрайс-лист	отвод90° полиэтиленовый д-180 шт	28	15267,39	--	427487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Спрайс-лист	отвод 155° полиэтиленовый д-280 шт	5	43121,17	--	215606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	Спрайс-лист	отвод 135° полиэтиленовый д-280 шт	1	42696,21	--	42696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-35-1	Установка вентилей диам. 50 мм шт	10	264,72	7,99	2647	80	2186	1,01	10
				165,60	2,59	1656	26	130	0,01	--
47	С130901-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	10	1030,00	--	10300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0111-350-9	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 300 мм шт	2	3037,56	6,24	6075	12	4411	16,10	32
				2447,78	2,59	4896	5	90	0,02	--
49	Спрайс-лист	Ультразвуковой водомер диам.300 "Взлет" шт	2	361346,58	--	722693	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Ц0111-350-9	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 300 мм	1	3037,56	6,24	3038	6	2205	16,10	16
		шт		2447,78	2,59	2448	3	90	0,02	--
51	Спрайс-лист	Регулятор давления "после себя" д-200	1	1152890,73	--	1152891	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0118-22-2	Установка манометров с краном	4	865,01	1,81	3460	7	238	0,25	1
		комплект		46,58	--	186	--	128	--	--
53	Е0122-36-6	Установка стальных фланцев диам. 300 мм	26	2865,74	1145,27	74509	29777	60171	8,25	214
		шт		1348,09	432,11	35050	11235	130	2,12	55
54	С130809-42	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 350 мм	26	2730,00	--	70980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	9,22	264818,84	56798,21	2441630	523680	1122451	359,61	3316
		т		72191,25	21455,55	665603	197820	130	104,79	966
56	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки ифасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,04	30171,22	9690,73	1207	388	951	80,39	3
		км		14619,38	3661,31	585	146	130	17,88	1
57	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки ифасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,12	35074,72	9717,28	4209	1166	2857	80,50	10
		км		14645,25	3671,66	1757	441	130	17,93	2
58	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.200 мм	0,168	48006,20	10525,06	8065	1768	4361	88,20	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		15990,75	3976,99	2686	668	130	19,42	3
59	Е0122-23-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки фасонные части стальных трубопроводов диам. 500мм	0,617	124623,32	23339,87	76893	14401	30814	163,30	101
		км		29601,00	8815,61	18264	5439	130	43,06	27
60	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,36	6976,51	110,37	16430	260	2298	5,64	13
		м3		887,51	41,69	2090	98	105	0,20	--
61	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1,92	22220,81	488,06	42664	937	27713	68,20	131
		км		10919,25	183,71	20965	353	130	0,90	2
62	Е0122-38-8	Врезка в существующую сеть диам. 355 мм	6	6019,99	867,08	36120	5202	15056	7,98	48
		врезка		1601,66	328,61	9610	1972	130	1,60	10
63	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,413	9302,01	--	3842	--	4960	59,23	24
		км		9237,38	--	3815	--	130	--	--
64	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,17	9492,63	--	1614	--	2041	59,23	10
		км		9237,38	--	1570	--	130	--	--
65	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	3,94	11660,63	--	45885	--	56652	71,07	280
		км		11074,50	--	43578	--	130	--	--
66	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	6	14521,26	--	87128	--	100711	82,91	497
		км		12911,63	--	77470	--	130	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Кололцы 2								
		Колодцы д-1500 h=2м								
67	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	10,16	5358,03	75,91	54438	771	2707	1,55	16
				225,11	28,67	2287	291	105	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
68	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	19	13400,00	--	254600	--	--	--	--
		шт								
		Колодцы д-1500 h=2,5м								
69	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	9,31	16115,15	2420,47	150032	22535	41560	15,99	149
		м3		2716,88	717,00	25294	6675	130	2,85	26
70	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 ми шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1500 мм /ГОСТ8020-90/	13,35	7530,00	--	100526	--	--	--	--
		м								
71	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	3,25	29600,00	--	96200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	5	998,00	--	4990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиК-7-3	5	2270,00	--	11350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-267	Стремянки	0,069	133700,00	--	9225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
75	Е0115-172-4	Окраска стремянок	2,43	164,61	0,08	400	--	317	0,74	2
				124,20	0,02	302	--	105	--	--
		м2								
76	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,174	9501,09	418,97	1653	73	2251	60,61	11
				9082,13	157,84	1580	27	140	0,77	--
		т								
77	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,174	91000,00	--	15834	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,174	40200,00	--	6995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
79	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	25,96	5358,03	75,91	139095	1971	6918	1,55	40
				225,11	28,67	5844	744	105	0,14	4
		м3								
80	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	56	13400,00	--	750400	--	--	--	--
		шт								
		Колодцы д-1500 h=3м								
81	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	9,1	5358,03	75,91	48758	691	2425	1,55	14
				225,11	28,67	2049	261	105	0,14	1
		м3								
82	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	17	13400,00	--	227800	--	--	--	--
		шт								
		Колодцы д-2000 h=2,0м								
83	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	48,69	5358,03	75,91	260883	3696	12974	1,55	76
				225,11	28,67	10961	1396	105	0,14	7
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	91	13400,00	--	1219400	--	--	--	--
		шт								
		Колодцы д-2000 h=2,5м								
85	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	77,04	5358,03	75,91	412783	5848	20529	1,55	120
				225,11	28,67	17343	2209	105	0,14	11
		м3								
86	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	144	13400,00	--	1929600	--	--	--	--
		шт								
		Колодцы д-2000 h=3м								
87	Е0106-1-1	Бетонная отмостка	1,351	5358,03	75,91	7239	103	360	1,55	3
				225,11	28,67	304	39	105	0,14	--
		м3								
88	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	56	13400,00	--	750400	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			35504374	3684675			9627
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1698456	890537			12115
		Материалы -	Тенге			9113				
		Всего заработная плата -	Тенге			1751				
		Накладные расходы -	Тенге				7351,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6616				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				992,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16672				
		Сметная заработная плата -	Тенге							52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8343,00			
		Материалы -	Тенге			23692895				
		Всего заработная плата -	Тенге			3393968				
							2581456,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13126136				
	Местные материалы -		Тенге			1797215				
		Накладные расходы -	Тенге			3112406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1556
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				466861,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28413619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23248
		Сметная заработная плата -	Тенге				3048317,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9225				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			554				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9779				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11793140				
	Материалы -		Тенге			3267				
	Всего заработная плата -		Тенге				186,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11789680				
		Накладные расходы -	Тенге			238				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			707603				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12500981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				222,00			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			40941050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23301
		Сметная заработная плата -	Тенге				3056882,00			
		затраты на временные здания и сооружени	1,20%			491293				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			857650				
		доп.отпуска	0,40%			165729				
		выслуга лет	1%			414323				
		переход в текущий уровень цен	1,951			83638075				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1672762				
		НДС	12%			10237300				
		ВСЕГО:				**95 548 137**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Techno Trading Professional

Алматы каласының ТҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жылжымайтын мүлікті басқарушы шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий