Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ798560000000374640
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водопровода жилой застройки Карасу, расположенной западнее ул.Высоковольтной севернее пробиваемой ул.Жумабаевой
Договор №¹141 от
19.05.11г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за 18 июля 2011г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
		в отчетном месяце без НДС	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них**		**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	**по монтажу оборудования**				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы	**221 779 053**	**164 966 385**						**19 795 966**	**184 762 351**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
Договор №141 от 19.05.2011г.
Наименование стройки - Строительство внутриплощадочных сетей жилой застройки Карасу, расположенной западнееул.Высоковольтной севернее пробиваемой ул.Жумабаевой
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2011г.

на Внутриплощадочные сети водопровода

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	21819,49	37,06	35,39	808665	772100	237676	0,01	247
				1,63	9,60	35631	209396	97	0,03	716
		м3								
2	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2группы вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	674,83	562,01	--	379256	--	428559	3,64	2459
				562,01	--	379256	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	674,83	30,13	28,77	20332	19418	5974	0,01	6
				1,32	7,80	892	5266	97	0,03	18
		м3								
4	Е010333-А30 -1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами на 30 км (лишний грунт)	41614,48	202,86	202,86	8441914	8441914	1688383	--	--
				--	40,57	--	1688383	100	0,85	35456
		т								
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22494,32	4,33	3,73	97297	83918	40148	--	86
				0,55	1,29	12417	28973	97	--	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	14175,65	30,13	28,77	427098	407896	125491	0,01	130
		м3		1,32	7,80	18747	110625	97	0,03	378
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	24807,39	202,86	202,86	5032427	5032427	1006485	--	--
		т		--	40,57	--	1006485	100	0,85	21136
8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	18436,12	3,23	3,23	59465	59465	20012	--	--
		м3		--	1,12	--	20631	97	--	67
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	2048,46	154,22	--	315903	--	356971	1,12	2290
		м3		154,22	--	315903	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	18436,12	24,78	5,19	456809	95747	350230	0,12	2290
		м3		19,58	--	361062	--	97	--	--
11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	8362	630,00	--	5268058	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания подтрубопроводы	388,65	1441,13	175,40	560097	68169	122499	1,17	456
		м3		176,73	65,72	68687	25543	130	0,32	125
13	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,184	58874,91	23374,91	10833	4301	9952	205,85	38
		км		35448,75	6156,44	6523	1133	130	23,74	4
14	С130804-185 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 60,6 мм	185,84	386,00	--	71734	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,35	160582,12	104413,24	216786	140958	137156	328,90	444
		км		55631,25	22520,25	75102	30402	130	96,68	131
16	С130804-192 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 161,4 мм	1363,5	2750,00	--	3749625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	2,24	170020,36	111820,23	380846	250477	239059	340,40	762
		км		57442,50	24652,09	128671	55221	130	105,47	236
18	С130804-196	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 254,2 мм	2262,4	8590,00	--	19434016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	18	337,46	0,48	6074	9	4212	1,03	19
		м		179,84	0,18	3237	3	130	--	--
20	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	128	805,47	1,77	103101	227	38949	1,29	165
		м		233,39	0,68	29874	87	130	--	--
21	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	10	4900,76	643,77	49008	6438	19884	9,19	92
		футляр		1518,86	10,68	15189	107	130	0,02	--
22	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	21	639,13	42,54	13422	893	10384	2,22	47
		шт		364,84	15,52	7662	326	130	0,08	2
23	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	59	2332,52	1248,91	137618	73686	94468	4,44	262
		шт		760,73	470,92	44883	27785	130	2,30	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Спрайс-лист	дисковый поворотный затвор чугунный д-150 TECOFI	21	25451,29	--	534477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс-лист	дисковый поворотный затвор чугунный д-250 TECOFI	59	51893,04	--	3061690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	48	344,84	259,48	16552	12455	9222	0,48	23
		шт		79,96	67,83	3838	3256	130	0,26	12
27	Е0122-34-1	Установка втулок	352	344,84	259,48	121385	91338	67627	0,48	168
		шт		79,96	67,83	28146	23875	130	0,26	91
28	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-280	127	18579,91	--	2359649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-180	157	7032,23	--	1104060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-125	12	3199,93	--	38399	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-63	56	1203,78	--	67412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Спрайс-лист	отвод90° полиэтиленовый д-180	44	15267,39	--	671765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Спрайс-лист	отвод 155° полиэтиленовый д-280	3	43121,17	--	129364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Спрайс-лист	отвод 135° полиэтиленовый д-280	1	42696,21	--	42696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	3,18	264818,84	56798,21	842124	180618	387136	359,61	1144
				72191,25	21455,55	229568	68229	130	104,79	333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
36	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	0,625	6976,51	110,37	4360	69	610	5,64	4
				887,51	41,69	555	26	105	0,20	--
		м3								
37	Е0122-49-1	**Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках**	3,77	22220,81	488,06	83861	1842	54473	68,20	257
				10919,25	183,71	41209	693	130	0,90	3
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			33810953	831480			3879
			Тенге			683143	236685			1075
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25801442				
	Материалы -		Тенге			603231				
	Всего заработная плата -		Тенге				919829,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23255375				
	Местные материалы -		Тенге			428212				
		Накладные расходы -	Тенге			1195632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							598
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179345,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1619824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28616898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5551
		Сметная заработная плата -	Тенге				1099173,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8009511				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8009511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480571				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8490082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37106980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5551
		Сметная заработная плата -	Тенге				1099173,00			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы 2								
		Колодцы д-1500 h=2м								
38	Е0122-41-2	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	8,82	16115,15	2420,47	142136	21349	39373	15,99	141
				2716,88	717,00	23963	6324	130	2,85	25
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 ми шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1500 мм /ГОСТ8020-90/	10,68	7530,00	--	80420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	3,9	29600,00	--	115440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	6	998,00	--	5988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С12021-267	Стремянки	0,0831	133700,00	--	11104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0115-172-4	Окраска стремянок	2,91	164,61	0,08	478	--	379	0,74	2
		м2		124,20	0,02	361	--	105	--	--
44	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,2021	9501,09	418,97	1920	85	2614	60,61	12
		т		9082,13	157,84	1836	32	140	0,77	--
45	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,2021	91000,00	--	18392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2021	40200,00	--	8125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы д-1500 h=2,5м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	29,82	16115,15	2420,47	480508	72172	133105	15,99	477
		м3		2716,88	717,00	81009	21379	130	2,85	85
48	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 ми шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1500 мм /ГОСТ8020-90/	42,72	7530,00	--	321682	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	10,4	29600,00	--	307840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	16	998,00	--	15968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиК-7-3	16	2270,00	--	36320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-267	Стремянки	0,2214	133700,00	--	29605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-172-4	Окраска стремянок	7,75	164,61	0,08	1276	1	1011	0,74	6
		м2		124,20	0,02	963	--	105	--	--
54	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,5457	9501,09	418,97	5185	229	7059	60,61	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9082,13	157,84	4956	86	140	0,77	--
55	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,5457	91000,00	--	49660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5457	40200,00	--	21938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы д-1500 h=3м								
57	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	16	16115,15	2420,47	257842	38728	71425	15,99	256
		м3		2716,88	717,00	43470	11472	130	2,85	46
58	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровыхколодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 0,59 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	14,24	7530,00	--	107227	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровыхколодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 0,59 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	9,44	8283,00	--	78192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	5,2	29600,00	--	153920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	8	998,00	--	7984	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С12021-267	Стремянки	0,2118	133700,00	--	28313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0115-172-4	Окраска стремянок	7,49	164,61	0,08	1232	1	977	0,74	6
		м2		124,20	0,02	930	--	105	--	--
64	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкойкаркасов сеток и стержней арматуры	0,5506	9501,09	418,97	5231	231	7122	60,61	33
		т		9082,13	157,84	5001	87	140	0,77	--
65	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,5506	91000,00	--	50104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-132	Металлизациязакладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5506	40200,00	--	22134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы д-2000 h=2,0м								
67	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	24,9	16115,15	2420,47	401267	60270	111155	15,99	398
		м3		2716,88	717,00	67650	17853	130	2,85	71
68	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотойдо1 м, Dв2000 мм /ГОСТ 8020-90/	8,9	9450,00	--	84105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотойдо1 м, Dв2000 мм /ГОСТ 8020-90/	11,8	9450,00	--	111510	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	11	29600,00	--	325600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	10	998,00	--	9980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-267	Стремянки	0,1385	133700,00	--	18512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0115-172-4	Окраска стремянок	4,84	164,61	0,08	797	--	632	0,74	4
		м2		124,20	0,02	602	--	105	--	--
74	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,3407	9501,09	418,97	3237	143	4407	60,61	21
		т		9082,13	157,84	3094	54	140	0,77	--
75	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,3407	91000,00	--	31000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3407	40200,00	--	13694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы д-2000 h=2,5м								
77	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	167,62	16115,15	2420,47	2701221	405720	748262	15,99	2679
		м3		2716,88	717,00	455403	120184	130	2,85	477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	154,86	9450,00	--	1463427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	63,8	29600,00	--	1888480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	58	998,00	--	57884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С12021-267	Стремянки	0,8015	133700,00	--	107164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-172-4	Окраска стремянок	28,09	164,61	0,08	4624	2	3664	0,74	21
		м2		124,20	0,02	3489	1	105	--	--
83	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	1,98	9501,09	418,97	18790	829	25583	60,61	120
		т		9082,13	157,84	17961	312	140	0,77	2
84	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	1,98	91000,00	--	179965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,98	40200,00	--	79501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы д-2000 h=3м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	67,76	16115,15	2420,47	1091962	164011	302483	15,99	1083
		м3		2716,88	717,00	184095	48584	130	2,85	193
87	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровыхколодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм/ГОСТ 8020-90/	39,16	9450,00	--	370062	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
88	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровыхколодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм/ГОСТ 8020-90/	25,96	10395,00	--	269854	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	24,2	29600,00	--	716320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	22	998,00	--	21956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С12021-267	Стремянки	0,5867	133700,00	--	78437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0115-172-4	Окраска стремянок	20,59	164,61	0,08	3389	2	2686	0,74	15
		м2		124,20	0,02	2557	--	105	--	--
93	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкойкаркасов сеток и стержней арматуры	1,51	9501,09	418,97	14366	634	19560	60,61	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9082,13	157,84	13733	239	140	0,77	1
94	С12041-130	**Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали**	1,51	91000,00	--	137598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-132	**Металлизациязакладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	1,51	40200,00	--	60785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			**67749831**	**16508768**			**16784**
			Тенге			**2718124**	**3533052**			**59843**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59467184**				
	Материалы -		Тенге			**2317851**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6251176,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**23928270**				
	Местные материалы -		Тенге			**13994171**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6937058**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3469**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1040559,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3984255**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**70388496**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7291735,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**273136**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**273136**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16388**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**289524**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8009511**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8009511**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**480571**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8490082**				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			**79168103**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7291735,00**			
		затраты на временные здания и сооружени	1,20%			950017				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			1658445				
		доп.отпуска	0,40%			320472				
		выслуга лет	1%			801181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переход в текущий уровень цен	1,951			161731750				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			3234635				
		НДС	12%			19794966				
		ВСЕГО:				**184 762 351**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A тел. (727)-271-66-23

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
РНН 600500560329 , БИН 061140010251 ИИК KZ798560000000374640
БИК KCJBKZKX в АО Банк Центр Кредит

Наименование строительства: Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей водопровода жилой застройки Карасу, расположенной западнее ул.Высоковольтной севернее пробиваемой ул.Жумабаевой
Договор №¹141 от
19.05.11г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за 21 июля 2011г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Источник финансирования наименование	организационно-правовая форма код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код	Тенге
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	**с начала года по отчетный месяц**	стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						**НДС**	**ВСЕГО с НДС**
		в отчетном месяце без НДС	**СМР в сметных базисных ценах 2001 года**	**из них**		**стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**		
				в отчетном месяце в сметных базисных ценах 2001 года	**по монтажу оборудования**				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы	**520 098 093**	**266 356 286**						**31 962 754**	**298 319 040**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Алматы", пл.Республики,4.
Подрядчик: ТОО "Techno Trading Professional", адрес г.Алматы, пр.Достык, уг.ул.Богенбай Батыра, дом 27/100
Договор №141 от 19.05.2011г.
Наименование стройки - Строительство внутриплощадочных сетей жилой застройки Карасу, расположенной западнееул.Высоковольтной севернее пробиваемой ул.Жумабаевой
Наименование объекта - Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2011г.

на Внутриплощадочные сети водопровода

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3**	**23739,14**	**37,06**	**35,39**	**879810**	**840028**	**258587**	**0,01**	**269**
		м3		**1,63**	**9,60**	**38766**	**227818**	**97**	**0,03**	**779**
2	**Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2группы вручную с креплениями в траншеях шириной до2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**734,2**	**562,01**	**--**	**412624**	**--**	**466265**	**3,64**	**2675**
		м3		**562,01**	**--**	**412624**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-17-7**	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**734,2**	**30,13**	**28,77**	**22121**	**21126**	**6500**	**0,01**	**7**
		м3		**1,32**	**7,80**	**971**	**5730**	**97**	**0,03**	**20**
4	**Е010333-А30 -1**	**Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами на 30 км (лишний грунт)**	**45275,68**	**202,86**	**202,86**	**9184624**	**9184624**	**1836925**	**--**	**--**
		т		**--**	**40,57**	**--**	**1836925**	**100**	**0,85**	**38575**
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**24473,34**	**4,33**	**3,73**	**105858**	**91301**	**43680**	**--**	**93**
				0,55	**1,29**	**13509**	**31522**	**97**	**--**	**104**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	15422,81	30,13	28,77	464674	443782	136532	0,01	142
		м3		1,32	7,80	20397	120358	97	0,03	411
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км	26989,91	202,86	202,86	5475174	5475174	1095035	--	--
		т		--	40,57	--	1095035	100	0,85	22996
8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	20058,11	3,23	3,23	64697	64697	21772	--	--
		м3		--	1,12	--	22446	97	--	73
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей	2228,68	154,22	--	343696	--	388376	1,12	2491
		м3		154,22	--	343696	--	113	--	--
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	20058,11	24,78	5,19	496999	104171	381043	0,12	2491
		м3		19,58	--	392828	--	97	--	--
11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	9097,68	630,00	--	5731538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23181814	16224903			8168
			Тенге			1222791	3339833			62959
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23181814				
	Всего заработная плата -		Тенге				4562623,00			
	Местные материалы -		Тенге			5734120				
		Накладные расходы -	Тенге			4634715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				695207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1668992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29485520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73444
		Сметная заработная плата -	Тенге				5257831,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29485520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5257831,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
12	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания подтрубопроводы**	603,76	1441,13	175,40	870102	105899	190301	1,17	708
		м3		176,73	65,72	106704	39681	130	0,32	194
13	Е0122-11-2	**Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 65 мм**	0,059	58874,91	23374,91	3474	1379	3191	205,85	12
		км		35448,75	6156,44	2091	363	130	23,74	1
14	С130804-185 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 60,6 мм**	59,59	386,00	--	23002	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм**	0,082	81408,00	34666,62	6675	2843	5947	271,40	22
		км		46575,00	9210,98	3819	755	130	35,72	3
16	С130804-189 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 113,1 мм**	82,82	1350,00	--	111807	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-6	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	0,883	160582,12	104413,24	141794	92197	89710	328,90	290
		км		55631,25	22520,25	49122	19885	130	96,68	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-192 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 161,4 мм	891,83	2750,00	--	2452532	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	2,5	170020,36	111820,23	425051	279551	266807	340,40	851
		км		57442,50	24652,09	143606	61630	130	105,47	264
20	С130804-196	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 254,2 мм	2525	8590,00	--	21689750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,058	175009,15	75911,27	10151	4403	8249	432,40	25
		км		80730,00	28677,26	4682	1663	130	140,06	8
22	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	58,23	2250,00	--	131022	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 250 мм	58	337,46	0,48	19573	28	13574	1,03	60
		м		179,84	0,18	10431	11	130	--	--
24	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,892	349157,44	132673,69	311448	118345	290085	985,55	879
		км		186300,00	63859,50	166180	56963	130	311,89	278
25	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	895,57	8330,00	--	7460081	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	892	805,47	1,77	718482	1580	271429	1,29	1149
		м		233,39	0,68	208186	605	130	--	3
27	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм	0,146	907275,81	472429,56	132462	68975	108423	2070,00	302
		км		392782,50	178465,05	57346	26056	130	871,62	127
28	С130806-155 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 1020х12 мм	146,58	30800,00	--	4514787	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-47-14	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1100 мм	146	1344,18	3,15	196250	460	55231	1,59	232
		м		289,80	1,20	42311	175	130	0,01	1
30	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	150	4900,76	643,77	735115	96566	298261	9,19	1378
		футляр		1518,86	10,68	227829	1603	130	0,02	3
31	Е0122-48-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм	2	5934,85	713,79	11870	1428	4573	10,52	21
		футляр		1746,56	12,17	3493	24	130	0,02	--
32	Спрайс-лист	сигнальная лента	3524	43,60	--	153636	--	--	--	--
		пм		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	462	264,72	7,99	122302	3693	101013	1,01	468
		шт		165,60	2,59	76507	1195	130	0,01	5
34	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	448,88	20,37	898	41	713	1,61	3
		шт		266,51	7,76	533	16	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	13	639,13	42,54	8309	553	6428	2,22	29
				364,84	15,52	4743	202	130	0,08	1
		шт								
36	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	28	2332,52	1248,91	65310	34970	44832	4,44	124
				760,73	470,92	21300	13186	130	2,30	64
		шт								
37	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 300 мм	7	3061,43	1678,46	21430	11749	15211	6,08	43
				1037,59	633,94	7263	4438	130	3,09	22
		шт								
38	Спрайс-лист	дисковый поворотный затвор чугунный д-50 TECOFI	462	15436,70	--	7131755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Спрайс-лист	дисковый поворотный затвор чугунный д-100 TECOFI	2	19415,45	--	38831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Спрайс-лист	дисковый поворотный затвор чугунный д-150 TECOFI	13	25451,29	--	330867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Спрайс-лист	дисковый поворотный затвор чугунный д-250 TECOFI	28	51893,04	--	1453005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Спрайс-лист	дисковый поворотный затвор чугунный д-300 TECOFI	7	61355,27	--	429487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Е0122-36-6	Установка стальных фланцев диам.300 мм	7	2865,74	1145,27	20060	8017	16200	8,25	58
				1348,09	432,11	9437	3025	130	2,12	15
		шт								
44	С130809-41	Фланцы плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	7	2120,00	--	14840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Е0122-36-5	Установка стальных фланцев диам. 250 мм	95	2142,27	858,30	203516	81539	155304	5,53	525
				934,09	323,44	88738	30727	130	1,59	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
46	С130809-40	Фланцы плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	95	1780,00	--	169100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Е0122-36-3	Установка стальных фланцев диам. 150 мм	42	1107,58	431,34	46518	18116	33907	2,83	119
				457,99	163,01	19235	6847	130	0,79	33
		шт								
48	С130809-38	Фланцы плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	42	881,00	--	37002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Е0122-36-2	Установка стальных фланцев диам. 100 мм	2	553,18	32,75	1106	66	1056	2,33	5
				393,30	12,94	787	26	130	0,06	--
		шт								
50	С130809-36	Фланцы плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	572,00	--	1144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	Е0122-36-1	Установка стальных фланцев диам. 50 мм	562	307,13	20,37	172606	11446	162577	1,23	692
				214,76	7,76	120697	4363	130	0,03	19
		шт								
52	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	562	330,00	--	185460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых футляров из труб SDR 21	784	505,44	382,30	396262	299723	221816	0,70	551
				117,74	99,90	92306	78322	130	0,38	300
		шт								
54	С130804-273 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтиленаHDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 566,4 мм (футляр)	0,6	15000,00	--	9000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С130804-271 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв449,3 мм (футляр)	43,5	9500,00	--	413250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-269 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтиленаHDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв359,5 мм (футляр)	22,5	6080,00	--	136800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-267 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв283,2 мм (футляр)	168,6	3760,00	--	633936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	53	344,84	259,48	18277	13753	10182	0,48	25
		шт		79,96	67,83	4238	3595	130	0,26	14
59	Е0122-34-1	Установка втулок	343	344,84	259,48	118281	89003	65898	0,48	163
		шт		79,96	67,83	27426	23265	130	0,26	89
60	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-300	2	19999,56	--	39999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-280	100	18579,91	--	1857991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-180	200	7032,23	--	1406445	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-125	18	3199,93	--	57599	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Спрайс-лист	втулка под фланец полиэтиленовая д-63	23	1203,78	--	27687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Спрайс-лист	отвод 90° полиэтиленовый д-280	3	41450,94	--	124353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Спрайс-лист	отвод90° полиэтиленовый д-180	50	15267,39	--	763370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Е0122-23-6	Нанесение весьма усиленнойантикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.200 мм	0,058	48006,20	10525,06	2784	610	1506	88,20	5
				15990,75	3976,99	927	231	130	19,42	1
		км								
68	Е0122-23-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыкии фасонные части стальных трубопроводов диам. 500мм	0,892	124623,32	23339,87	111164	20819	44548	163,30	146
				29601,00	8815,61	26404	7864	130	43,06	38
		км								
69	Е0122-23-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыкинфасонные части стальных трубопроводов диам. 1000мм	0,146	239365,98	46544,13	34947	6795	14367	319,24	47
				58115,25	17582,06	8485	2567	130	85,87	13
		км								
70	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	27,02	6976,51	110,37	188505	2982	26362	5,64	152
				887,51	41,69	23981	1126	105	0,20	6
		м3								
71	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	3,47	22220,81	488,06	76995	1691	50013	68,20	236
				10919,25	183,71	37835	637	130	0,90	3
		км								
РАЗДЕЛ 3.Колодцы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0108-5-1	Глиняный замок	752,31	2396,12	315,32	1802628	237217	1120931	7,97	5996
				1143,68	119,02	860398	89544	118	0,58	433
		м3								
		Колодец 2500х3500, 3000х3500 h=2,5								
73	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,07	5358,03	75,91	5733	81	285	1,55	2
				225,11	28,67	241	31	105	0,14	--
		м3								
74	Е0122-43-4	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	19,02	24060,16	554,65	457624	10549	51759	10,43	198
				1883,70	209,59	35828	3986	130	1,02	19
		м3								
75	С12021-267	Стремянки	0,342	133700,00	--	45725	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
76	Е0115-172-4	Окраска стремянок	1,19	164,61	0,08	196	--	155	0,74	1
				124,20	0,02	148	--	105	--	--
		м2								
77	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400,00	--	26800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы 2								
		Колодцы д-1500 h=2м								
78	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	11,76	16115,15	2420,47	189514	28465	52497	15,99	188
				2716,88	717,00	31950	8432	130	2,85	33
		м3								
79	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 ми шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1500 мм /ГОСТ8020-90/	14,24	7530,00	--	107227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	5,2	29600,00	--	153920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	8	998,00	--	7984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С12021-267	Стремянки	0,1107	133700,00	--	14806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0115-172-4	Окраска стремянок	3,87	164,61	0,08	638	--	505	0,74	3
		м2		124,20	0,02	481	--	105	--	--
84	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,2695	9501,09	418,97	2560	113	3486	60,61	16
		т		9082,13	157,84	2447	43	140	0,77	--
85	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,2695	91000,00	--	24522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2695	40200,00	--	10833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы д-1500 h=2,5м								
87	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	55,91	16115,15	2420,47	900952	135322	249572	15,99	894
		м3		2716,88	717,00	151893	40086	130	2,85	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 ми шахтных колодцев высотой 1 м, Dв1500 мм /ГОСТ8020-90/	80,1	7530,00	--	603153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	19,5	29600,00	--	577200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	30	998,00	--	29940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиК-7-3	30	2270,00	--	68100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С12021-267	Стремянки	0,4152	133700,00	--	55509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0115-172-4	Окраска стремянок	14,53	164,61	0,08	2392	1	1896	0,74	11
		м2		124,20	0,02	1805	--	105	--	--
94	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	1,02	9501,09	418,97	9722	429	13236	60,61	62
		т		9082,13	157,84	9293	162	140	0,77	1
95	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	1,02	91000,00	--	93112	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,02	40200,00	--	41133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы д-1500 h=3м								
97	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	18	16115,15	2420,47	290073	43569	80353	15,99	288
		м3		2716,88	717,00	48904	12906	130	2,85	51
98	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровыхколодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 0,59 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	16,02	7530,00	--	120631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровыхколодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 0,59 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	10,62	8283,00	--	87965	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	5,85	29600,00	--	173160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	9	998,00	--	8982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С12021-267	Стремянки	0,2382	133700,00	--	31852	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
103	Е0115-172-4	Окраска стремянок	8,42	164,61	0,08	1386	1	1099	0,74	6
				124,20	0,02	1046	--	105	--	--
		м2								
104	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкойкаркасов сеток и стержней арматуры	0,6194	9501,09	418,97	5885	260	8013	60,61	38
				9082,13	157,84	5626	98	140	0,77	--
		т								
105	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	0,6194	91000,00	--	56366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
106	С12041-132	Металлизациязакладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,6194	40200,00	--	24900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Колодцы д-2000 h=2,0м								
107	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	201,69	16115,15	2420,47	3250264	488185	900352	15,99	3224
				2716,88	717,00	547967	144612	130	2,85	574
		м3								
108	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотойдо1 м, Dв2000 мм /ГОСТ 8020-90/	72,09	9450,00	--	681251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
109	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотойдо1 м, Dв2000 мм /ГОСТ 8020-90/	95,58	9450,00	--	903231	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	89,1	29600,00	--	2637360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	81	998,00	--	80838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С12021-267	Стремянки	1,12	133700,00	--	149950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0115-172-4	Окраска стремянок	39,24	164,61	0,08	6459	3	5118	0,74	29
		м2		124,20	0,02	4873	1	105	--	--
114	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	2,76	9501,09	418,97	26217	1156	35695	60,61	167
		т		9082,13	157,84	25061	436	140	0,77	2
115	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	2,76	91000,00	--	251100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,76	40200,00	--	110926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы д-2000 h=2,5м								
117	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	248,54	16115,15	2420,47	4005259	601585	1109493	15,99	3973
		м3		2716,88	717,00	675252	178204	130	2,85	707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	229,62	9450,00	--	2169909	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	94,6	29600,00	--	2800160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	86	998,00	--	85828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С12021-267	Стремянки	1,19	133700,00	--	158899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0115-172-4	Окраска стремянок	41,66	164,61	0,08	6857	3	5433	0,74	31
		м2		124,20	0,02	5174	1	105	--	--
123	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	2,93	9501,09	418,97	27861	1229	37933	60,61	178
		т		9082,13	157,84	26632	463	140	0,77	2
124	С12041-130	Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали	2,93	91000,00	--	266845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,93	40200,00	--	117881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы д-2000 h=3м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	126,28	16115,15	2420,47	2035021	305657	563719	15,99	2019
				2716,88	717,00	343087	90543	130	2,85	359
		м3								
127	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровыхколодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм/ГОСТ 8020-90/	72,98	9450,00	--	689661	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
128	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п. 8	Кольца для смотровыхколодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм/ГОСТ 8020-90/	48,38	10395,00	--	502910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
129	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелогобетона класса В22,5, круглые	45,1	29600,00	--	1334960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
130	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев маркиКЦО-1	41	998,00	--	40918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
131	С12021-267	Стремянки	1,09	133700,00	--	146179	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
132	Е0115-172-4	Окраска стремянок	38,37	164,61	0,08	6316	3	5005	0,74	29
				124,20	0,02	4766	1	105	--	--
		м2								
133	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкойкаркасов сеток и стержней арматуры	2,82	9501,09	418,97	26773	1181	36453	60,61	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9082,13	157,84	25593	445	140	0,77	2
134	С12041-130	**Закладные изделия с применением низколегированной прокатной стали**	2,82	91000,00	--	256432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-132	**Металлизациязакладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	2,82	40200,00	--	113281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	**Тенге**			109094740	19459128			35010
			Тенге			5627898	4300866			67046
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82316995				
	Материалы -		Тенге			5301031				
	Всего заработная плата -		Тенге				9928765,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27017845				
	Местные материалы -		Тенге			24911093				
		Накладные расходы -	Тенге			11495416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5748
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1724312,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5628745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99441156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107804
		Сметная заработная плата -	Тенге				11653077,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			602919				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			602919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36175				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			639095				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26174825				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26174825				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1570490				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27745315				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			127825567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107804
		Сметная заработная плата -	Тенге				11653077,00			
		затраты на временные здания и сооружени	1,20%			1533907				
		затраты при производстве работ в зимнее время	2,07%			2677741				
		доп.отпуска	0,40%			517438				
		выслуга лет	1%			1293595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переход в текущий уровень цен	1,951			261133614				
		налоги, сборы, обязательные платежи	2%			5222672				
		НДС	12%			31962754				
		ВСЕГО:				**298 319 040**				

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Techno Trading Professional

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылысы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г. Алматы

20 жыл 20 г