Приложение 5

к приказу Министра по инвестициями и развитью Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Приложение 4-1

к Привилам организации деятельности и осуществлениия функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ком-Сервис»**
Наименование строительства: **Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Кызан-Акшымырау, протяженностью 130км**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№36	10.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительное-монтажное работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Кызан-Акшымырау, протяженностью 130км	110 169 999,99	17 107 142,86							2 052 857,14	19 160 000,00
За отчетный месяц		17 107 142,86							2 052 857,14	19 160 000,00
удержание 5%										958 000,00
Всего к оплате с НДС		17 107 142,86							2 052 857,14	18 202 000,00

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 050340009352

Руководитель _____ Абаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "Мурадар" БИН 080740019357 №KZ22VIE00032975

_____ Сапарбаев Ж.М.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис» БИН 980940002912

Директор _____ Сансызбаев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Deluxe design" БИН 071240018480

_____ Куншигарова А.Ш.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050340009352**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Кызан-Акшымырау, протяженностью 130км**

(наименование, адрес)

Объект : **Линии связи кабельные волоконно-оптические**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **10.07.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за декабрь 2020 года

на 2-1-1 Линии связи кабельные волоконно-оптические

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		23962,81418	233,94	221,51	5605774	5308013	0	1886413	8091562
			м3 грунта		12,43	96,91	297762	2322255		599375	
2	Е11-010102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		2014,433378	475,66	450,93	958177	908376	427	245972	1300481
			м3 грунта		24,51	145,08	49374	292254		96332	
5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		25897,18348	19,75	19,75	511433	511433	0	164737	730264
			м3 грунта		0	8,84	0	228802		54094	
6	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		80,0638317	17,46	17,46	1398	1398	0	450	1996
			м3 грунта		0	7,81	0	625		148	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									10124303
		Раздел: 3. Кабельная-трубная продукция									
16	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		45,533672	102176	66014	4652448	3005860	0	1768576	6934707
			км кабеля		36162	17783,92	1646589	809767		513682	
		Итого по разделу: 3. Кабельная-трубная продукция									6934707
		ИТОГО:					11729230	9735080	427	4066148	17059009
							1993725	3653703		1263631	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			4,9 %		835891				
		Итого с временными									17894901
		Зимние удорожания			0,63 %		112738				
		Итого с зимними удорожаниями									18007639
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				360153		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									18367792
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									19007937

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**2280952**				**21288889**
		Итого с НДС									**19160000**
		Итого к оплате с понижающим коэфициентом К=0,9									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сансызбаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "Мурадар" БИН 080740019357 № KZ22VJE00032975
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,)

Сапарбаев Ж. М.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050340009352
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор :

ТОО "Deluxe design" БИН 071240018480
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,)

Куншигарова А.Ш.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)