Приложение 5
к приказу Министра по инвестициями и развитью Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Привилам организации деятельности и осуществлениия функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ком-Сервис»**
Наименование строительства: **Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Кызан-Акшымырау, протяженностью 130км**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№36	10.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительное-монтажное работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Кызан-Акшымырау, протяженностью 130км	**167 029 371,50**	**50 767 295,98**							**6 092 075,52**	**56 859 371,50**
За отчетный месяц		50 767 295,98							6 092 075,52	56 859 371,50
удержание 5%										2 842 968,58
Всего к оплате с НДС		50 767 295,98							6 092 075,52	54 016 402,93

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 050340009352

И.о. Руководитель _____ Серикбаев И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "Мурадар" БИН 080740019357 №KZ22VJE00032973

_____ Сапарбаев Ж.М.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис» БИН 980940002912

Директор _____ Колжасаров Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Deluxe design" БИН 071240018480

_____ Кунпигарова А.Ш.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050340009352**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Кызан-Акшымырау, протяженностью 130км**
(наименование, адрес)

Объект : **Линии связи кабельные волоконно-оптические**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **10.07.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за февраль 2021 года

на 2-1-1 Линии связи кабельные волоконно-оптические

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	18991,886	233,94	221,51	4442893	4206900	0	1495089	6413021
					12,43	96,91	235993	1840519		475039	
6	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	569,636	17,46	17,46	9947	9947	0	3204	14203
					0	7,81	0	4450		1052	
9	Ц13-100105-0207	Оптическая полка. Монтаж в шкафу	шт.	3	199,16	0	597	0	14	356	1030
					194,6	0	584	0		76	
10	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Оптическая полка на 32 порта 486x45,3x220 RP2405-LC/UPC-32-32-1-32	шт	1	25283,25		25283		25283		27306
										2023	
11	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Оптическая полка на 8 портов 486x45,3x220 RP2405-LC/UPC-8-8-1-8	шт	2	12732,7		25465		25465		27503
										2037	
12	Ц13-080206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	483,25	15,96	8698	287	2170	4550	14308
					346,72	4,35	6241	78		1060	
13	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	18	45		810		810		875
										65	
14	Ц13-080201-0901	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по металлоконструкциям, по кабельросту в шахте	м кабеля	18	366,36	158,23	6594	2848	816	2840	10189
					162,8	56,31	2930	1014		755	
15	Ц13-100904-0202 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,1	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу. Протягивании кабеля в канализации через колодец, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м кабеля	54	481,25	107,26	25987	5792	50	16575	45967
					373,07	53,24	20146	2875		3405	
16	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	20,912	102176	66014	2136738	1380506	0	812257	3184915
					36162	17783,92	756232	371903		235920	
17	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	114	329,87	79,05	37606	9011	106	23732	66245
					249,9	39,23	28489	4473		4907	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее для монтажа муфты и на запас в колодцах	км кабеля	1,071	102176 36162	66014 17783,92	109430 38730	70701 19047	0	41599 12082	163112
21	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Кабель оптический одномодовый бронированный 32 волокон КС ОКБ-П-32G652.D	м	2314	381,59		882998		882998	70640	953637
22	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Кабель оптический одномодовый бронированный 16 волокон КС ОКБ-П-16G652.D	м	2162,823	284,14		614551		614551	49164	663715
24	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Кабель оптический одномодовый бронированный 8 волокон КС ОКБ-П-8G652.D	м	756	207,64		156978		156978	12558	169536
25	Ц13-100904-0607 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 32	муфта	8	542130,08 72075	464514,4 146113	4337041 576600	3716115 1168904	44325	1256763 447504	6041308
26	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Муфта оптическая прямая на 32 волокон	шт	1	9714,59		9715		9715	777	10492
27	Ц13-100904-0607 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 32. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	595789,02 79282,5	510965,84 160724,3	595789 79283	510966 160724	5541	172805 61488	830081
28	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Муфта оптическая разветвительная на 32 волокон	шт	1	19324,45		19324		19324	1546	20870
29	Ц13-100904-0604 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 16	муфта	10	311709,48 51150	256274,6 80634,84	3117095 511500	2562746 806348	42849	948851 325276	4391221
30	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Муфта оптическая прямая на 16 волокон	шт	2	9714,59		19429		19429	1554	20984
31	Ц13-100904-0604 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 16. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	342451,94 56265	281902,06 88698,32	342452 56265	281902 88698	4285	104374 35746	482572
32	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Муфта оптическая разветвительная на 16 волокон	шт	1	19055,79		19056		19056	1524	20580
33	Ц13-100904-0602 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8	муфта	2	195336,68 39525	152154,7 47895,76	390673 79050	304309 95792	7314	125886 41325	557884
35	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 40мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,088	179464,72 177954	0 0	15793 15660	0 0	133	11902 2216	29910

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-010501-1605	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 9 - 40х4,5 ГОСТ 18599-2001	м	88	403		35464		35464	2837	38301
37	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 63мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,019	179464,72 177954	0 0	3410 3381	0 0	29	2570 478	6458
38	С123-010501-1607	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 9 - 63х7,1 ГОСТ 18599-2001	м	19	969		18411		18411	1473	19884
44	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий диаметром 100мм	канало-километр трубопровода	0,114	179464,72 177954	0 0	20459 20287	0 0	172	15418 2870	38747
45	С123-010501-1610	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 9 - 110х12,3 ГОСТ 18599-2001	м	114	2907		331398		331398	26512	357910
46	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 108 мм. Укладка	км трубопровода	0,105	613067,23 481950	118071,09 50604,96	64372 50605	12397 5314	1370	55359 9578	129310
47	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	105,42	3186		335868		335868	26869	362738
48	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,01008	613067,23 481950	118071,09 50604,96	6180 4858	1190 510	132	5314 920	12414
49	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,12	3186		32243		32243	2579	34823
50	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы стальные, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0195	613067,23 481950	118071,09 50604,96	11955 9398	2302 987	254	10281 1779	24015
51	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,578	3186		62376		62376	4990	67366
52	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм /футляр/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1545	1433928,27 314188	287,94 97,68	221542 48542	44 15	172955	48072 21569	291183
53	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	126,266	30652,8 10848,6	19804,2 5335,18	3870406 1369809	2500597 673651	0	1471292 427336	5769034
54	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Лента сигнальная	м	12695	14,57		184984		184984	14799	199783
56	Ц13-100904-1302	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке	камера	24	29124,8 23352	5772,8 2865,28	698995 560448	138547 68767	0	453035 92162	1244192
57	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "CST-KAzSvYAzKOMPIEKT"	Пластиковый колодец КОД (камера оперативного доступа)	шт	7	62839,29		439875		439875	35190	475065
58	Е11-220801-0201	Установка адаптера под КОД	шт.	50	1580,91 619,34	961,57 308,89	79045 30967	48078 15444	0	45947 9999	134992
59	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "CST-KAzSvYAzKOMPIEKT"	Адаптер d 40мм для КОД		48	852,43		40917		40917		44190

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							3273	
61	Ц13-100901-1509	Маркер. Установка		532	3256	0	1732192	0	0	1247178	3217720
			шт.		3256	0	1732192	0		238350	
62	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Мини маркер		7	7149,11		50044		50044		54047
			шт							4004	
63	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Альянс"	Шаровый маркер		508	5203,82		2643541		2643541		2855025
			шт							211483	
66	Е11-220801-0201	Установка манжет для защитного кожуха		54	1580,91	961,57	85369	51925	0	49623	145792
			шт.		619,34	308,89	33445	16680		10799	
67	С123-021104-2101	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 110 мм		54	446		24084		24084		26011
			шт.							1927	
68	Ц13-100904-0707 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение затухания на кабельной площадке		10	80161,8	48774,3	801618	487743	0	312027	1202736
			кабель (строительная длина)		31387,5	11949,52	313875	119495		89092	
69	Ц13-100904-0704 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке		11	41359,95	25317,45	454959	278492	0	176182	681633
			кабель (строительная длина)		16042,5	6202,68	176468	68229		50491	
70	Ц13-100904-0702 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке		3	22689,75	13622,25	68069	40867	0	26795	102453
			кабель (строительная длина)		9067,5	3337,4	27203	10012		7589	
71	Ц13-100904-0902 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		1	15713,4	9435,9	15713	9436	0	6184	23649
			участок		6277,5	2311,76	6278	2312		1752	
75	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 12	Столбик замерный. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		163,92	448,28	1,74	73482	285	28632	35777	118000
			м2 окрашиваемой поверхности		271,87	0,95	44565	156		8741	
76	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Столбик замерный. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		232,22	927,03	20,1	215275	4669	131690	74096	312520
			м2 поверхности		339,84	3,26	78917	756		23150	
77	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 50 мм. Устройство		53,823	2312,4	155,85	124461	8388	98067	20074	156097
			м2 покрытия		334,54	62,23	18006	3349		11563	
78	Ц13-100901-1508	Столбик замерный для линии связи. Установка		649	9613,23	984	6238989	638616	3977873	1396420	8246241
			шт.		2500	488,4	1622500	316972		610833	
79	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 9	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования		25	1869,88	0	46747	0	21513	18168	70109
			шт.		1009,36	0	25234	0		5193	
80	Е11-060301-0407	Дюбели. Установка		0,0000325	721597,18	1431,18	23	0	14	9	35
			т		296208	690,63	10	0		3	
81	С121-130207-1201	Дюбели ДВ-3		2,5	192		480		480		518
			10 шт.							38	
		ИТОГО:					36383888	17285610	10513598	10490604	50624455
							8584689	5867474		3749960	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			4,9 %		2480598				
		Итого с временными									53105053
		Зимние удорожания			0,63 %		334562				
		Итого с зимними удорожаниями									53439615
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				1068792		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									54508407

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**56408107**
		НДС			**12 %**		**6768973**				**63177079**
		Итого с НДС									**56859372**
		Итого к оплате с понижающим коэфициентом К=0,9									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050340009352
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о Руководитель Серикбаев И.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "Мурадар" БИН 080740019357 № KZ22VJE00032975
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.)

Сапарбаев Ж.Ж.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор :

ТОО "Deluxe design" БИН 071240018480
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.)

Куншигарова А.Ш.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)