Приложение 5

к приказу Министра по инвестициями и развитью Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Приложение 4-1

к Привилам организации деятельности и осуществлениия функций заказчика (застройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ком-Сервис»**
Наименование строительства: **Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Кызан-Акшымырау, протяженностью 130км**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№36	10.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительное-монтажное работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Кызан-Акшымырау, протяженностью 130км	177 248 977,92	2 378 267,47							285 392,10	2 663 659,57
За отчетный месяц		2 378 267,47							285 392,10	2 663 659,57
удержание 5%										133 182,98
Всего к оплате с НДС		2 378 267,47							285 392,10	2 530 476,59

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 050340009352

Руководитель _____ Серикбаев И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "Мурадар" БИН 080740019357 №KZ22VJE00032975

_____ Сапарбаев Ж.М.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис» БИН 980940002912

Директор _____ Конжасаров Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Deluxe design" БИН 071240018480

_____ Куншигарова А.Ш.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050340009352**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Кызан-Акшымырау, протяженностью 130км**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **10.07.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за май 2021 года

на 2-2-1 Наружное газоснабжение

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		81,48	233,94	221,51	19061	18049	0	6414	27513
			м3 грунта		12,43	96,91	1012	7896		2038	
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,52	2026,64	0	5107	0	0	3677	9487
			м3 грунта		2026,64	0	5107	0		703	
3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		72,54	19,75	19,75	1433	1433	0	461	2046
			м3 грунта		0	8,84	0	641		152	
4	Е11-010104-0411 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		72,54	17,46	17,46	1267	1267	0	408	1809
			м3 грунта		0	7,81	0	567		134	
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8,06	1057,54	0	8524	0	0	6137	15834
			м3 грунта		1057,54	0	8524	0		1173	
6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		3,4	22,96	19,05	78	65	0	30	117
			м3 грунта		3,78	8,52	13	29		9	
7	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,02	940738,1	252768,86	18815	5055	907	14692	36187
			км трубопровода		642600	99408,32	12852	1988		2681	
8	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		20	4829		96580		96580		104306
			м							7726	
9	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка		0,024	1286467,87	553532,73	30658	13191	1472	20706	55473
			км трубопровода		671160	206478,79	15994	4921		4109	
10	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		23,83	7606		181259		181259		195759
			м							14501	
11	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка		0,02	1705690,76	737670,05	34114	14753	1368	23319	62028
			км трубопровода		899640	278096,17	17993	5562		4595	
12	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		20	12939		258780		258780		279482
			м							20702	
13	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3. Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3. к времени эксплуатации машин - 0,3		0,075	30652,8	19804,2	2299	1485	0	874	3427
			км кабеля		10848,6	5335,18	814	400		254	
14	СПРАЙС	Лента сигнальная ЛСГ "опасно ГАЗ" шириной 200мм с проводником		75	27,18		2038		2038		2201
			м							163	

15	Е11-220801-0201	Установка манжет для защитного кожуха	шт.	25	1580,91	961,57	39523	24039	0	22974	67496
					619,34	308,89	15484	7722		5000	
16	С123-021104-3401	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 57x159	комплект	8	24440		195520		195520	15642	211162
17	С123-021104-3406	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 89x219	комплект	9	30086		270774		270774	21662	292436
18	С123-021104-3415	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 159x325	комплект	8	33259		266072		266072	21286	287358
19	Е11-220801-0201	Установка спейсера	шт.	38	1580,91	961,57	60075	36539	0	34920	102594
					619,34	308,89	23535	11738		7600	
20	С123-021103-1101	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	12	3143		37716		37716	3017	40733
21	С123-021103-1103	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 89	шт.	14	3143		44002		44002	3520	47522
22	С123-021103-1106	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 159	шт.	12	4428		53136		53136	4251	57387
23	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	14	10241,59	2280,98	143382	31934	50993	73097	233797
					4318,24	955,69	60455	13380		17318	
24	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02	1941371,44	206651,12	38827	4133	32800	3139	45324
					94710	63835,24	1894	1277		3357	
25	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,024	3045646,3	640082,63	72581	15254	54701	8258	87306
					110208	239819,76	2626	5715		6467	
26	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02	4331306,14	779185,24	86626	15584	68298	8553	102794
					137199,3	294773,58	2744	5895		7614	
		ИТОГО:					1968247	182781	1616416	227659	2371578
							169047	67731		175674	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			4,9 %		116207				
		Итого с временными									2487784
		Зимние удорожания			0,63 %		15673				
		Итого с зимними удорожаниями									2503457
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				50069		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2553526
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									2642520
		НДС			12 %		317102				
		Итого с НДС									2959622
		Итого к оплате с понижающим коэфициентом К=0,9									2663660

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожкасаров Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "Мұрадар" БИН 080740019397 № KZ22VJE00032975

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.)

Сапарбаев Ж.М.

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050340009352

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Серикбаев И.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторсий надзор :

ТОО "Deluxe design" БИН 071240018480

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.)

Куншигарова А.Ш.

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)