Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зона г. Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 4 от 30 июля 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

код Заказчика	код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 29 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш.№ 29/1 от 20.04.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	23 277 874,12	20 783 816,18							2 494 057,94	
текущий год	23 277 874,12	14 389 529,10								
за месяц	16 116 272,59	14 389 529,10							1 726 743,49	
Предоплата	0,00									
К оплате:	16 116 272,59	14 389 529,10							1 726 743,49	16 116 272,59

К оплате: Шестнадцать миллионов сто шестнадцать тысяч двести семьдесят два тенге 59 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Зенов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

Козыбаев А.Е.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зона г. Аксу Павлодарской области

Договор № 29 от 31 марта 2021 года, доп.соглашение № 29/1 от 20 апреля 2021 г.

Акт № 4 приемки выполненных работ от 30 июля 2021 года
за июль 2021 год

Составлена в текущих ценах с 05.01.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**488**	274,80	155,00	134102	75640	–	100875	253776
					119,8	71,60	58462	34941	–	18798	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	48,80						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	24,40						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3100	75640,00					
				24,40	1432	34940,80					
2	**1291-0259-0101 СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**488**	743,11	372	362638	181536	0	286156	700698
					371,11	171,84	181102	83858	0	51904	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,37	180,56						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	58,56						

	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	3100	181536					
				58,56	1432	83857,92					
3	**1291-2403-0101 СРД-2-403-01-01**	**Корчевка кустарника бульдозером 243 кВт (330 л.с.) при перемещении на расстояние до 5 м. НР = 108 %**	**100 кустарников**	**301**	19229,1	19229,1	5787959	5787959	–	1310381	7666207
					–	4030,95	–	1213316	–	567867	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,65	496,65						
	3101-0101-0108	Бульдозеры, 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	1,65	11654	5787959,1					
				496,65	2443	1213315,95					
4	**1291-0037-0101 СРД-37-01-01**	**Корчевка пней диаметром до 32 см на откосах и резервах бульдозером НР = 108 %**	**шт.**	**1667**	1287,21	296,76	2145779	494699	–	2004071	4481838
					990,45	122,7	1651080	204541	–	331988	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,09	150,03						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	100,02						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,06	4946	494698,92					
				100,02	2045	204540,9					
5	**1291-0030-0101 СРД-30-01-01**	**Валка деревьев мягких пород D до 32 см с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков НР = 108 %**	**дерево**	**1667**	155,13	7,66	258602	12769	–	265499	566029
					147,47	–	245832	–	–	41928	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,134	223,378						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,047	163	12769,22					
				78,349	–	–					
6	**1291-0031-0101 СРД-31-01-01**	**Валка деревьев мягких пород D более 32 см с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков НР = 108 %**	**дерево**	**501**	242,19	11,08	121337	5551	–	125049	266097

					231,11	–	115786	–	–	19711	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,21	105,21						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,068	163	5551,08					
				34,068	–	–					
7	**1291-0038-0101 СРД-38-01-01**	**Корчевка пней диаметром более 32 см на откосах и резервах бульдозером НР = 108 %**	**шт.**	**501**	648,67	494,6	324984	247795	–	194016	560520
					154,07	204,5	77189	102455	–	41520	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,14	70,14						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	50,1						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1	4946	247794,6					
				50,1	2045	102454,5					
8	**1291-2198-0101 СРД-2-198-01-01**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках НР = 108 %**	**шт.**	**4**	3901,72	692,12	15606	2768	0	14837	32878
					3209,6	224,95	12838	900	–	2435	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	3,2	12,8						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,44						
	3101-0303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	6292	2768,48					
				0,44	2045	899,8					
9	**251-102-0709**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**	**4**	5364		21456		21456	–	23172
					–		–		–	1716	
10	**1291-0222-0101 СРД-222-01-01**	**Установка дополнительных (недостающих) дорожных знаков (щитков) длиной до 1 м НР = 108 %**	**знак**	**6**	864,28	10,08	5186	60	827	4642	10614
					716,3	–	4298	–	–	786	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,65	3,9						

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–					
	3403-0302-0601	Гайковерт пневматический	маш.-ч	0,03	336	60,48				
				0,18	–	–				
	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,14	985	827,4				
				0,84						
11	**251-101-0103**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**6**	7227	43362	43362	–	46831	
					–	–	–	3469		

	Итого по акту	**14 608 659**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 346 587,08
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 808 777,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 640 010,72
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 645,00
	- перевозка грузов, тенге	0,00
	Накладные расходы, тенге	4 305 526,82
	в т.ч. зарплата, тенге	387 497,41
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 082 122,67
0,9849999990	**Итого с пониж.коэффициентом**	**14 389 529,10**
	Налог на добавленную стоимость 12%	1 726 743,49
	Всего стоимость работ с НДС	**16 116 272,59**

Заказчик:
Зместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Калиякбаров А.С.

Руководитель производственного отдела автодорог Бейм И.Д.

Куратор Кусманов Д. К.

Руководитель планово-технического отдела Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ" Козыбаев А.Е.