Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Жана Жулдыз-Петропавловка, км 0-35 (35 км) Железинский район Павлодарской области

СПРАВКА № 5 от 30 июля 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

код Заказчика	код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 16 от 11 марта 2021 г., доп.соглаш. № 16/1 от 20.04.2021 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	16 117 488,55	14 390 614,78							1 726 873,77	
текущий год	16 117 488,55	4 099 550,25								
за месяц	4 591 496,28	4 099 550,25							491 946,03	
Предоплата	0,00									
К оплате:	4 591 496,28	4 099 550,25							491 946,03	4 591 496,28

К оплате: Четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча четыреста девяносто шесть тенге 28 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Зенов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

_____ Козыбаев А.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Жана Жулдыз - Петропавловка, км 0-35 (35 км) Железинский район Павлодарской области

Договор № 16 от 11 марта 2021 года, доп.соглашение № 16/1 от 20 апреля 2021 г.

Акт № 5 приемки выполненных работ от 30 июля 2021 года
за июль 2021 год

Составлена в текущих ценах с 05.01.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %**	**км в одном направлении**	**280**	274,80	155,00	76944	43400	–	57879	145 609
					119,8	71,60	33544	20048	–	10786	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,1	28,00						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	14,00						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	3100	43400,00					
				14,00	1432	20048,00					
2	**1291-0259-0101 СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %**	**1000 м2**	**280**	743,11	372	208071	104160	0	164188	402040
					371,11	171,84	103911	48115	0	29781	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)		0,37	103,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	33,6						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	3100	104160					

					33,6	1432	48115,2					
3	1291-2403-0101 СРД-2-403-01-01	**Корчевка кустарника бульдозером 243 кВт (330 л.с.) при перемещении на расстояние до 5 м. НР = 108 %**	**100 кустарников**	**61**	19229,1	19229,1	1172975	1172975	–	265559	1553617
					–	4030,95	–	245888	–	115083	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,65	100,65						
	3101-0101-0108	Бульдозеры, 243 кВт (330 л.с.)	маш.-ч	1,65	11654	1172975,1					
				100,65	2443	245887,95					
4	1291-0036-0101 СРД-36-01-01	**Корчевка пней на откосах и резервах бульдозером, диаметр до 24 см НР = 108 %**	**шт.**	**610**	115,49	49,46	70449	30171	–	56973	137616
					66,03	20,45	40278	12475	–	10194	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,06	36,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	6,1						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01	4946	30170,6					
				6,1	2045	12474,5					
5	1291-0028-0101 СРД-28-01-01	**Валка деревьев мягких пород D=20 см с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков НР = 108 %**	**дерево**	**610**	75,29	3,54	45927	2159	–	47269	100652
					71,75	–	43768	–	–	7456	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,0652	39,772						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0217	163	2159,4					
				13,237	–	–					
6	1291-0037-0101 СРД-37-01-01	**Корчевка пней диаметром до 32 см на откосах и резервах бульдозером НР = 108 %**	**шт.**	**457**	1287,21	296,76	588255	135619	–	549407	1228675
					990,45	122,7	452636	56074	–	91013	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,09	41,13						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	27,42						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,06	4946	135619,32					
				27,42	2045	56073,9					

7	**1291-0030-0101 СРД-30-01-01**	**Валка деревьев мягких пород D до 32 см с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков НР = 108 %**	**дерево**	**457**	155,13	7,66	70894	3501	–	72786	155174
					147,47	–	67394	–	–	11494	
	0101-0102-0100		чел-ч	0,134	61,238						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,047	163	3500,62					
				21,479	–	–					
8	**1291-0038-0101 СРД-38-01-01**	**Корчевка пней диаметром более 32 см на откосах и резервах бульдозером НР = 108 %**	**шт.**	**366**	648,67	494,6	237413	181024	–	141736	409481
					154,07	204,5	56390	74847	–	30332	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,14	51,24						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	36,6						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,1	4946	181023,6					
				36,6	2045	74847					
9	**1291-0031-0101 СРД-31-01-01**	**Валка деревьев мягких пород D более 32 см с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков НР = 108 %**									
			дерево	**366**	242,19	11,08	88642	4055	–	91353	194395
					231,11	–	84586	–	–	14400	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	0,21	76,86						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,068	163	4055,28					
				24,888	–	–					
	Акт № 3 от 31 мая 2021 года (за май)										
	Исключить										
8	**290-000-0000**	**Стойка 3.5 диам. 57 мм (СКМ 2.35)**	**шт**	**-26**	11250		-292500	-292500	–	-315900	
					–		–	–	–	-23400	
	Добавить										
8	**251-102-0709**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**	**26**	5364		139464	139464	–		150621
					–		–	–	–	11157	
		Итого по акту					**4 161 980**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге	882 506,80
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 677 064,00
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	457 447,20
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	-153 036,00
	- перевозка грузов, тенге	0,00
	Накладные расходы, тенге	1 447 150,44
	в т.ч. зарплата, тенге	130 243,54
	Сметная прибыль (8 %), тенге	308 295,70
	Итого по акту	**4 161 980,00**
0,98499999	**Итого с пониж.коэффициентом**	**4 099 550,25**
	Налог на добавленную стоимость 12%	491 946,03
	Всего стоимость работ с НДС	**4 591 496,28**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Калиякбаров А.С.

Руководитель производственного отдела автодорог — Бейм И.Д.

Куратор — Кусманов Д. К.

Руководитель планово-технического отдела — Омар Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ" — Козыбаев А.Е.