Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"**
Подрядчик: **ТОО "Асар-Құрылыс"**
Наименование строительство и его адрес: Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за Август месяц 2020 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№22	15.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	122 468 474,00								
За отчетный период:	39 385 808,00	35 165 900,00	-	-	-	-	-	4 219 908,00	39 385 808,00

Заказчик:
КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Директор _____ Усенов К.С

Подрядчик: ТОО "Асар-Құрылыс"
Директор _____ Алимкулов Т.М

Технический надзор:
ТОО "СК Ризалит" _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"
Директор _____ **Турсынбай А.Б**

Форма 2

Наименование стройки - **Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области**
Наименование объекта - **Здание школы**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020 года

Заказчик: КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Подрядчик ТОО "Асар-Құрылыс"
Договор №22 от 15.06.2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
1	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**1576,0000**		**2129,88**	**3356696**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,202	1893,722	771,40	1460817
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	2,522	1124,91	2837
		Итого оплата труда:				**928,71**	**1463653**
1. 3	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	46,177	17,15	792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	95,348	10,77	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	2,553	3114,94	7953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	2,553	1111,02	2836
1. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	47,753	180,83	8635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	102,44	14,34	1469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,61**	**19876**
1. 8	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	3940	254,90	1004306
1. 9	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	416,064	593,64	246992
1.10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	4003,04	87,79	351427
1.11	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный	шт.	2,5	3940	69,36	273278
		Итого материалов:				**1190,36**	**1876004**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3870785
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2614
		Сметная заработная плата -	Тенге				1993924
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12708963
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3009
		Сметная заработная плата -	Тенге				2292889
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				33288316
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4280248
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				74901
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				16795
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				28933168
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2473064
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				35761380
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1287410
	ИТОГО:		Тенге				37048790
	Сметная прибыль		Тенге				2963903
	ИТОГО по смете:		Тенге				40012693
	Временные здания и сооружение -2,32%		Тенге				928294
	Итого:		Тенге				40940987
	Зимнее удорожание -1,35%		Тенге				552703
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад. риска		Тенге				2017071
	Итого:		Тенге				43510761
	в том числе в текущих ценах на 2018 г -10% к=1,0599383		Тенге				46118722
	Итого согласно договора понижающим коэффицент -23,7491693%		Тенге				35165900
	НДС (12%)		Тенге				4219908
	Итого:		Тенге				39385808

Заказчик: КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Директор **Усенов К.С**

Технический надзор: ТОО "СК Ризалит" **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания" Директор **Турсынбай А. Б.**

Подрядчик: ТОО "Асар-Курылыс" **Директор** **Ашимкулов Т.М**