г.Усть-Каменогорск
Заказчик: ТОО "Мұзтау и К"
Подрядчик: ТОО "Элхон"

Цены региона: Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Переоборудование администативного здания под торговый центр со строительством пристройки для соединения зданий на уровне второго этажа; крылец (3шт.); приямок

Акт
выполненных работ за сентябрь 2017 года

спецификa 432

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-18-5	Разборка покрытий цементно-бетонных толщ. 38см	18,4	203,88	115,23	3751	2120	2938	0,5	9
		м3		88,65	31,42	1631	578	133	0,11	2
2	E0127-18-2	Разборка оснований из песка толщ. 40см	36,8	66,75	51,25	2457	1886	1229	0,12	4
		м3		15,50	9,62	570	354	133	0,04	1
3	E0101-17-8	Разработка мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	55,2	32,23	30,77	1779	1699	523	0,07	1
		м3		1,42	8,34	78	461	97	0,03	2
4	E010333-A18-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	104,88	127,20	127,20	13341	13341	2668	--	--
		т		--	25,44	--	2668	100	0,53	56
5	E0131-25-2	Устройство песчаного основания автогрейдером	36,8	1204,16	38,22	44313	1406	715	0,07	3
		м2		10,69	6,19	393	228	115	0,02	1

6	Е0131-24-1	Устройство прослойки из геомембраны толщ. 0,3мм								
			92	1,40	0,21	129	19	134	0,01	1
		м2								
				1,19	0,08	109	7	115	--	--
7	С11011-8465 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,3 мм								
			101,2	85,00		8602				
		м2								
		Всего по разделу				**74 372**	**20 471**			**18**
						2 781	**4 296**			**62**
		-оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				8 208				
		- заработная плата, тенге				1 231				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				4 955				
		Всего по разделу, тенге				**87 535**				
		Сметная заработная плата, тенге				8 308				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				84				
10	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами 1:0,5, шириной по дну 1,2м, h=2,68м под трубы коллектора								
			5979	28,03	26,50	167598	158414	47592	0,01	64
		м3								
				1,54	6,67	9184	39880	97	0,02	138
11	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	51	218,93	--	11165	--	12617	1,54	79
		м3								
				218,93	--	11165	--	113	--	--
12	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами 1:0,5, шириной по дну 2,5м, h=2,52м под бетонный блок								
			414	28,03	26,50	11605	10969	3295	0,01	4
		м3								
				1,54	6,67	636	2761	97	0,02	10

13	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами 1:0,5м, шириной по дну 1м, h=1,4м под трубы перепусков из ТК		35	28,03	26,50	981	927	279	0,01	--
			м3		1,77	1,54	54	233	97	0,02	1
14	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		648	262,72	--	170240	--	192371	1,85	1198
			м3		262,72	--	170240	--	113	--	--
15	E0101-134-1	Уплотнение основания траншей пневматическими трамбовками		612,5	21,55	4,52	13197	2766	10118	0,11	66
			м3		17,03	--	10431	--	97	--	--
16	E0131-24-1	Устройство защитно-гидроизолирующего геотекстиля по дну и стенкам траншей		2572	1,40	0,21	3601	540	3756	0,01	21
			м2		1,19	0,08	3061	206	115	--	1
17	С11011-1395 Изм. и доп. вып. 20	Геокомпозит ГТ-Д KGS/3/ 2,0		2829,2	227,00		642228				
			м2								
18	E0113-13-1	Обработка дна и стенок траншей жидким битумом		266	13,91	0,07	36997	186	19344	0,04	110
			м2		8,06	0,02	21440	53	90	--	--
19	E0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания под трубы коллектора и перепусков		196	1756,20	152,52	344215	29894	53719	1,02	200
			м3		153,68	57,15	30121	11201	130	0,28	55
20	E0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм /коллектор/		0,6467	330782,64	216275,60	213917	139865	138440	669,00	433
			км								

				114064,50	50605,44	73766	32727	130	210,26	136
22	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /перепуски из ТК/	0,025	139336,75	90794,12	3483	2270	2209	286,00	7
		км								
				48375,00	19582,83	1209	490	130	84,07	2
24	E0101-27-5	Засыпка керамзитовым гравием труб коллектора и перепусков бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	1851	3,35	3,35	6204	6204	2088	--	--
		м3								
				--	1,16	--	2152	97	--	7
25	E0101-27-11	Засыпка керамзитовым гравием траншей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении добавлять на каждые последующие 5 м	1851	1,48	1,48	2743	2743	923	--	--
		м3								
				--	0,51	--	952	97	--	3
26	E0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	1851	21,55	4,52	39882	8359	30577	0,11	200
		м3								
				17,03	--	31523	--	97	--	--
27	C143009-30	Гравий керамзитовый М-800, фракция 20-40 мм	1851	3630,00		6719130				
		м3								
28	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 10 м труб коллектора и перепусков	4297	3,35	3,35	14402	14402	4847	--	--
		м3								
				--	1,16	--	4997	97	--	16
29	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4297	1,48	1,48	6367	6367	2143	--	--
		м3								
				--	0,51	--	2209	97	--	7
30	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4297	21,55	4,52	92583	19405	70983	0,11	464
		м3								
				17,03	--	73178	--	97	--	--

31	E0101-27-5	Засыпка траншей щебнем бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 10 м бетонного блока								
			328	3,35	3,35	1099	1099	370	--	--
		м3		--	1,16	--	381	97	--	--
32	E0101-27-11	Засыпка траншей щебнем бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			328	1,48	1,48	486	486	164	--	--
		м3		--	0,51	--	169	97	--	1
33	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	328	21,55	4,52	7067	1481	5418	0,11	35
		м3		17,03	--	5586	--	97	--	--
34	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	328	1160,00		380480				
		м3								
35	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /излишний/	2830	32,23	30,77	91221	87080	26806	0,01	28
		м3		1,42	8,34	4019	23616	97	0,03	81
36	E010333-A18-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	5178,9	127,20	127,20	658756	658756	131751	--	--
		т		--	25,44	--	131751	100	0,53	2767
37	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2830	3,77	3,24	10661	9181	4392	--	9
		м3		0,48	1,12	1358	3170	97	--	10
		Всего по разделу				**9 650 308**	**1 161 394**			**2 918**
						446 971	**256 948**			**3 235**
		-оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				764 202				
		- заработная плата, тенге				114 630				
		- трудоемкость, чел-ч				382				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге	624 871
Всего по разделу, тенге	**11 039 381**
Сметная заработная плата, тенге	818 549
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6 535
Всего по смете, тенге	**11 126 916**
Сметная заработная плата, тенге	826 857
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6 619
Всего по акту:	**11 126 916**
Сметная заработная плата, тенге	826 857
Нормативная трудоемкость, чел-ч	6 619
Оборудование	
Временные здания и сооружения	302 652
-аэродромные работы 4,56%	
-прочие здания и сооружения 2,72%	302 652
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	259 782
-аэродромные работы 3,5%	0
-прочие здания и сооружения 2,4%	259 782
Затраты на выслугу лет (1%)	114 296
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	42 411
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	47 111
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемй отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	35 672
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 928 840**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года (2269/775)	**34 924 060,61**
Налог (2%)	698 481,21
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**35 622 541,82**
НДС(12%)	**4 274 705,02**

Всего по акту с учетом НДС(12%)	39 897 246,84

Заказчик:

Директор ТОО "Мұзтау и Қ"

Казанов Ж.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Тумашинов Л.Ш.