Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 19 » апреля 2021 год.

Заказчик Государственное учреждение «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в лице руководителя Серикбаева Игисат Бостангалиевич, 130400, Мангистауская область, Мангистауский район, с. Шетпе, Арон Отеуов, 36.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) от «____» апреля 2021г. ТОО «Ком-Сервис» в лице директора Копжасарова Е.М., 050019, РК, г.Алматы, ул. Волочаевска 379.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): от «_____» апреля 2021г. ТОО «Мурадар», юр.адрес: г.Актау, 27мк., 5-дом, 3- офис эксперт с правом осуществления этой деятельности Сапарбаев Жасулан Мадибаевич эксперт №KZ22VJE00032975 от 06.12.2017г. №KZ94VWC00001910 от 30.03.2020г. в соответствии с приказом от 18.06.2020 года №21-2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): от «_____» апреля 2021г. ТОО «Алатау Строй Монтаж-5» в лице директора Кенжебекова Тойбека Илесбековича в соответствии с приказом от 10.08.2020 года № 4-П.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: «Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе-Тущыкудук-Шебир, протяженностью 95км», новое, второй – нормальный уровень ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе-Тущыкудук-Шебир

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Рабочего проекта «Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сёл Шетпе -Тущыкудук - Шебир, протяженностью 95км».

2) талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: Государственное учреждение «Управление

градостроительного и земельного контроля Мангистауской области» № KZ17REA00191071 от 14.09.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3)проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Алатау Строй Монтаж-5» 2018-СС.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: Июль 2020 г.;

Окончание работ: Апрель 2021г.

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9,5

фактически, месяц: 9

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Линии связи кабельные волоконно-оптические					
Общая длина оптического кабеля	км.	99,999		95,055	
Оптическая полка	шт.	4		3	
Оптическая муфта	шт.	19		15	
Защитные кожухи из полиэтиленовых труб d-110мм	км.	0,056		0,055	
Защитные кожухи из стальных труб d-100мм	км.	0,026		0,264	
Защитные кожухи из полиэтиленовых труб d-63мм	км.	0,022		0,228	
КОД	шт.	17		15	
Маркер шаровый	шт.	375		375	
Маркер мини	шт.	17		15	
Столбик замерный	шт.	503		539	
Указатель месторасположения трассы кабелей	шт.	35		15	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Разработка и засыпка грунта, строительство трубопроводов и защитных кожухов, прокладка волоконно-оптической линии связи в грунте, установка и монтаж КОД, оптических муфт, оптических полок, установка замерных столбиков и указателей месторасположения трассы кабеля.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 181270976 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 181270976 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 162781057,54 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 162781057,54 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) сёл Шетпе-Тущыкудук-Шебир, протяженностью 95км».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель ГУ
«Мангистауского районного отдела
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог»

Серикбаев И.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО «Мұрадар»

Сапарбаев Ж.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись М.П.

Авторский надзор
Директор
ТОО «Алатау Строй Монтаж-5»

Кенжебеков Т.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись М.П.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО «Ком-Сервис»

Копжасаров Е.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяжённость
1	2	3	4
1	Колодцы сетевые, в том числе:		
1.1	Защитные кожухи из полиэтиленовых труб d-110мм	м.	55
1.2	Защитные кожухи из стальных труб d-100мм	м.	264
1.3	Защитные кожухи из полиэтиленовых труб d-63мм	м.	228
2	Кабели:		
2.1	Кабель оптический бронированный ОКБ	м	95055
2.2	Оптическая полка	шт.	3
2.3	Оптическая муфта	шт.	15
3	Прочее:		
3.1	КОД	шт.	15
3.2	Маркер шаровый	шт.	375
3.3	Маркер мини	шт.	15
3.4	Столбик замерный	шт.	539
3.5	Указатель месторасположения трассы кабелей	шт.	15

Заказчик: Серикбаев Исхат Бостангалиулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Кенжебеков Тойбек Илесбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.