Приложение 5
к приказу Министра по инвестициями и развитью Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Привилам организации деятельности и осуществлениия функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ком-Сервис»**
Наименование строительства: **Строительство волоконно – оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе - Тущыкудук – Шебир, протяженностью 95км**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№37	10.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительное-монтажное работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство волоконно – оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе - Тущыкудук – Шебир, протяженностью 95км;	**100 589 999,99**	**76 982 142,85**							**9 237 857,14**	**86 219 999,99**
За отчетный месяц		**76 982 142,85**							**9 237 857,14**	**86 219 999,99**
удержание 5%										**4 311 000,00**
Всего к оплате с НДС		**76 982 142,85**							**9 237 857,14**	**81 908 999,99**

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 050340009352

Руководитель _____ Абаев Б.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "Мурадар" БИН 080740019357 №KZ22VJE00032975

_____ Сапарбаев Ж.М.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис» БИН 980940002912

Директор _____ Сансызбаев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Алатау Строй Монтаж-5" БИН 080140016688

_____ Кенжебеков Т.И.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050340009352**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) сел Шетпе-Тущыкудук-Шебир протяженностью 95 км**

(наименование, адрес)

Объект : **Линии связи кабельные волоконно-оптические**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **10.07.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за октябрь 2020 года

на 2-1-1 Линии связи кабельные волоконно-оптические

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		25800	180,94	172,68	4668164	4455221	0	1292009	6436987
			м3 грунта		8,25	61,3	212943	1581514		476814	
2	Е11-010205-0902 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.186 Кзтр=1,12, Кэм=1,12	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи до 1 м и глубина до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,12 и к времени эксплуатации машин - 1,12		1783,1395	8807,37	3140,88	15704763	5600633	0	9311591	27017663
			м3 грунта		5666,48	1586,32	10104130	2828636		2001308	
3	Е11-010205-0104	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		786,96	5424,74	0	4269053	0	0	3073718	7930194
			м3 грунта		5424,74	0	4269053	0		587422	
4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		25800	53,53	53,53	1381139	1381139	0	415712	1940599
			м3 грунта		0	22,38	0	577378		143748	
5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2570,0995	1057,54	0	2717973	0	0	1956940	5048906
			м3 грунта		1057,54	0	2717973	0		373993	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									**48374349**
		Раздел: 2. Прокладки трубки и защитные кожухи									
6	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м		4	63498	43723,68	253992	174895	4127	95568	377525
			переход		18742,5	12694,5	74970	50778		27965	
7	Е11-340202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м		3	30629,6	17137,12	91889	51411	19968	26931	128326
			переход		6836,55	4975,5	20510	14927		9506	
8	Ц13-080206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		3	483,25	15,96	1450	48	362	758	2385
			м		346,72	4,35	1040	13		177	
9	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		3	45		135		135		146
			м							11	
11	С123-010501-1605	Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 9 - 40х4,5 ГОСТ 18599-2001		40	403		16120		16120		17410

			м							1290	
14	С123-010501-1610	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 9 - 110x12,3 ГОСТ 18599-2001		55	2907		159885		159885		172676
			м							12791	
		Итого по разделу: 2. Прокладки трубки и защитные кожухи									698467
		Раздел: 3. Колодцы КОД									
17	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м		7,2	3066,28	0	22077	0	0	15896	41011
			м3 грунта		3066,28	0	22077	0		3038	
18	Ц13-100904-1302	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке		9	29124,8	5772,8	262123	51955	0	169888	466572
			камера		23352	2865,28	210168	25788		34561	
		Итого по разделу: 3. Колодцы КОД									507583
		Раздел: 5. Кабельная продукция									
38	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		62,2315	102176	66014	6358565	4108150	0	2417137	9477759
			км кабеля		36162	17783,92	2250415	1106720		702056	
39	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу		40	329,87	79,05	13195	3162	37	8327	23244
			м кабеля		249,9	39,23	9996	1569		1722	
41	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее для монтажа муфты и на запас в колодцах		0,507	102176	66014	51803	33469	0	19692	77215
			км кабеля		36162	17783,92	18334	9016		5720	
43	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптический одномодовый бронированный 32 волокон КС ОКБ-П-32G652.D		16924,6662	381,59		6458271		6458271		6974933
			м							516662	
45	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптический одномодовый бронированный 16 волокон КС ОКБ-П-16G652.D		4255	284,14		1209028		1209028		1305750
			м							96722	
47	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптический одномодовый бронированный 8 волокон КС ОКБ-П-8G652.D		1597,91	207,64		331795		331795		358338
			м							26544	
48	Ц13-100904-0607 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 32		2	542130,08	464514,4	1084260	929029	11081	314191	1510327
			муфта		72075	146113	144150	292226		111876	
49	Ц13-100904-0607 Изм. и доп. вып. 7#Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 32. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.		1	595789,02	510965,84	595789	510966	5541	172805	830081
			муфта		79282,5	160724,3	79283	160724		61488	
50	Ц13-100904-0604 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 16		5	311709,48	256274,6	1558547	1281373	21424	474425	2195611
			муфта		51150	80634,84	255750	403174		162638	
51	Ц13-100904-0602 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон 8		1	195336,68	152154,7	195337	152155	3657	62943	278942
			муфта		39525	47895,76	39525	47896		20662	
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта оптическая прямая на 32 волокон		2	9714,59		19429		19429		20984
			шт							1554	
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта оптическая разветвительная на 32 волокон		1	19324,45		19324		19324		20870
			шт							1546	
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта оптическая прямая на 16 волокон		5	9714,59		48573		48573		52459
			шт							3886	
55	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта оптическая прямая на 8 волокон		1	4336,82		4337		4337		4684
			шт							347	
56	Ц13-100904-0707 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение затухания на кабельной площадке		4	80161,8	48774,3	320647	195097	0	124811	481094
			кабель (строительная длина)		31387,5	11949,52	125550	47798		35637	
57	Ц13-100904-0704 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке		5	41359,95	25317,45	206800	126587	0	80083	309833
			кабель (строительная длина)		16042,5	6202,68	80212	31013		22951	

58	Ц13-100904-0702 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке		2	22689,75	13622,25	45380	27245	0	17863	68302
			кабель (строительная длина)		9067,5	3337,4	18135	6675		5059	
62	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка сигнальной ленты		62,2315	30652,8	19804,2	1907570	1232445	0	725141	2843328
			км кабеля		10848,6	5335,18	675125	332016		210617	
63	С Прайс	Лента сигнальная		23783,3635	14,57		346558		346558		374282
			м							27725	
		Итого по разделу: 5. Кабельная продукция									27208036
		ИТОГО:					50323970	20314980	8679652	20776429	76788435
							21329338	7517860		5688036	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			4,9 %		3762633				80551068
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,6 %		483306				81034375
		Итого с зимними удорожаниями							1620687		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						82655062
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									85535714,27
		НДС			12 %		10264286				
		Итого с НДС									95799999,99
		Итого к оплате с понижающим коэфициентом К=0,9									86219999,99

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сансызбаев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
ТОО "Мурадар" БИН 080740019357 № KZ22VJE00032975
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.)

Сапарбаев Ж.М.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050340009352
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абаев Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор :
ТОО "Алатау Строй Монтаж-5" БИН 080140016688
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.)

Кенжебеков Т.И.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)