Приложение 5
к приказу Министра по инвестициями и развитью Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Привилам организации деятельности и осуществлениия функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Ком-Сервис»**
Наименование строительства: **Строительство волоконно – оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе - Тущыкудук – Шебир, протяженностью 95км**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дог.№37	10.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительное-монтажное работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство волоконно – оптической линии связи (ВОЛС) сел Шетпе - Тущыкудук – Шебир, протяженностью 95км;	**157 914 386,97**	**33 721 774,09**							**4 046 612,89**	**37 768 386,98**
За отчетный месяц		33 721 774,09							4 046 612,89	37 768 386,98
удержание 5%	7 895 719,35									7 895 719,35
Всего к оплате с НДС	150 018 667,62	33 721 774,09							4 046 612,89	29 872 667,63

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 050340009352

И.о. Руководитель _____ Серикбаев И.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Технадзор: ТОО "Мурадар" БИН 080740019357 №KZ22VJE00032975

_____ Сапарбаев Ж.М.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис» БИН 080940002912

Директор _____ Конжасаров Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторсий надзор: ТОО "Алатау Строй Монтаж-5" БИН 080140016688

_____ Кенжебеков Т.И.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050340009352**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) сел Шетпе-Тущыкудук-Шебир протяженностью 95 км**
(наименование, адрес)

Объект : **Линии связи кабельные волоконно-оптические**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **10.07.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за февраль 2021 года

на 2-1-1 Линии связи кабельные волоконно-оптические

Составлен (а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Земляные работы									
1	E11-010101-0402	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**		10707,84	180,94	172,68	1937440	1849062	0	536226	2671559
			м3 грунта		8,25	61,3	88378	656380		197893	
2	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		4736,59	53,53	53,53	253561	253561	0	76320	356272
			м3 грунта		0	22,38	0	106000		26391	
		Итого по разделу: 7. Земляные работы									3027831
		Раздел: 8. Прокладки трубки и защитные кожухи									
3	Ц13-080206-1901	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		15	483,25	15,96	7249	239	1809	3792	11924
			м		346,72	4,35	5201	65		883	
4	C123-010504-0103	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**		15	45		675		675		729
			м							54	
5	E11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**		0,144	179464,72	0	25843	0	218	19475	48944
			канало-километр трубопровода		177954	0	25625	0		3625	
6	C123-010501-1605	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 9 - 40x4,5 ГОСТ 18599-2001**		24	403		9672		9672		10446
			м							774	
7	C123-010501-1607	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 9 - 63x7,1 ГОСТ 18599-2001**		22	969		21318		21318		23023
			м							1705	
8	C123-010503-0201	**Трубы полиэтиленовые гофрированные DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**		2	771		1542		1542		1665
			м							123	
9	E11-340201-0101	**Трубопроводы из стальных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**		0,26	1259494,72	0	327469	0	266590	46268	403636
			канало-километр трубопровода		234150	0	60879	0		29899	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	260	4597		1195220		1195220	95618	1290838
		Итого по разделу: 8. Прокладки трубки и защитные кожухи									**1791204**
		Раздел: 9. Колодцы КОД									
11	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,8	3066,28 3066,28	0 0	5519 5519	0 0	0	3974 759	10253
12	Ц13-100904-1302	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке	камера	6	29124,8 23352	5772,8 2865,28	174749 140112	34637 17192	0	113259 23041	311048
13	С Прайс	Колодец оптическая пластмассовая(КОД)	шт	5	61607,14		308036		308036	24643	332679
14	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб с адаптером	канал	30	1282,01 1171,37	0 0	38460 35141	0 0	3319	26707 5213	70381
15	Е11-220801-0201	Установка адаптера под КОД	шт.	30	1580,91 619,34	961,57 308,89	47427 18580	28847 9267	0	27568 6000	80995
16	С Прайс	Адаптер d 40мм для КОД	шт	30	852,43		25573		25573	2046	27619
17	Ц13-100901-1509	Маркер. Установка	шт.	390	3256 3256	0 0	1269840 1269840	0 0	0	914285 174730	2358855
18	С Прайс	Мини маркер	шт	15	7149,11		107237		107237	8579	115816
19	С Прайс	Шаровый маркер	шт	375	5203,82		1951433		1951433	156115	2107548
		Итого по разделу: 9. Колодцы КОД									**5415193**
		Раздел: 10. Монтажные оборудование									
20	Ц13-100105-0207	Оптическая полка. Монтаж в шкафу	шт.	3	199,16 194,6	0 0	597 584	0 0	14	356 76	1030
21	СПРАЙС-ЛИСТ	Оптическая полка на 32 порта 486x45,3x220 RP2405-LC/UPC-32-32-1-32	шт	1	25283,25		25283		25283	2023	27306
22	СПРАЙС-ЛИСТ	Оптическая полка на 8 портов 486x45,3x220 RP2405-LC/UPC-8-8-1-8	шт	2	12732,7		25465		25465	2037	27503
		Итого по разделу: 10. Монтажные оборудование									**55837**
		Раздел: 11. Кабельная продукция									
23	Ц13-100904-0202 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,1	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу. Протягивании кабеля в канализации через колодец, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м кабеля	54	481,25 373,07	107,26 53,24	25987 20146	5792 2875	50	16575 3405	45967
24	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	17,753	102176 36162	66014 17783,92	1813910 641977	1171933 315714	0	689537 200276	2703723
25	Ц13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	58	329,87 249,9	79,05 39,23	19133 14494	4585 2276	54	12074 2497	33704
26	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее для монтажа муфты и на запас в колодцах	км кабеля	0,108	102176 36162	66014 17783,92	11035 3905	7130 1921	0	4195 1218	16448

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптический одномодовый бронированный 32 волокон КС ОКБ-П-32G652.D	м	16857,799	381,59		6432756		6432756	514620	6947376
28	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптический одномодовый бронированный 16 волокон КС ОКБ-П-16G652.D	м	1236	284,14		351201		351201	28096	379297
29	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптический одномодовый бронированный 8 волокон КС ОКБ-П-8G652.D	м	716,998	207,64		148880		148880	11910	160790
30	Ц13-100904-0607 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 32	муфта	6	542130,08 72075	464514,4 146113	3252780 432450	2787086 876678	33244	942572 335628	4530981
31	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта оптическая прямая на 32 волокон	шт	6	9714,59		58288		58288	4663	62951
32	Ц13-100904-0707 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	5	80161,8 31387,5	48774,3 11949,52	400809 156938	243872 59748	0	156013 44546	601368
33	Ц13-100904-0902 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	15713,4 6277,5	9435,9 2311,76	15713 6278	9436 2312	0	6184 1752	23649
34	Ц13-100904-0904 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	29267,4 11857,5	17409,9 4265,36	29267 11858	17410 4265	0	11608 3270	44146
35	Ц13-100904-0907 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	55611,45 22320	33291,45 8156,28	55611 22320	33291 8156	0	21943 6204	83759
36	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка сигнальной ленты	км кабеля	31,628	30652,8 10848,6	19804,2 5335,18	969502 343125	626377 168744	0	368545 107044	1445091
37	С Прайс	Лента сигнальная	м	29845,716	14,57		434895		434895	34792	469686
		Итого по разделу: 11. Кабельная продукция									17548934
		Раздел: 12. Замерные столбики									
38	Ц13-100901-1508	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	453	9613,23 2500	984 488,4	4354795 1132500	445752 221245	2776543	974697 426359	5755851
39	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 9	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	15	1869,88 1009,36	0 0	28048 15140	0 0	12908	10901 3116	42065
		Итого по разделу: 12. Замерные столбики									5797916
		ИТОГО:					26162218 4450990	7519011 2452838	14192223	4983074 2491623	33636921
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			4,9 %		1648209				
		Итого с временными									35285130,13
		Зимние удорожания			0,6 %		211711				
		Итого с зимними удорожаниями									35496840,91
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				709937		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									36206777,73
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									37468637,88

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**4496237**				**41964874**
		Итого с НДС									**37768386,98**
		Итого к оплате с понижающим коэфициентом К=0,9									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ком-Сервис" БИН 980940002912
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копжасаров Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "Мурадар" БИН 080740019357 № KZ22VJE00032975
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.)

Сапарбаев Ж.М.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050340009352
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.Руководитель Серикбаев И.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор :

ТОО "Алатау Строй Монтаж-5" БИН 080140016688
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.)

Кенжебеков Т.И.
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)