Отчет выполненных работ за Июль месяц 2021 год

Мы ниже подписавшиеся, представителя Исполнитель – компания ТОО «Фирма Беркут Астана» и Заказчик АО «Международный Аэропорт Нурсултан Назарбаев» подписали настоящий отчет о том, что, в соответствии с договором (контрактом) № 117-21 ГЗ КК от 31.05.2021 г. Исполнителем были выполнены следующие виды услуг по техническому обслуживанию:

1. Еженедельную проверку технического состояния автоматических раздвижных дверей:

1.1 Проверка износа механических узлов и деталей и своевременная их замена.
1.2 Регулировка прижимных роликов.
1.3 Проверка и регулировка состояния направляющих створок дверей.
1.4 Проверка и регулировка натяжения зубчатого ремня.
1.5 Проверка и регулировка крепежных болтов.
1.6 Проверка и протяжка боковых упоров и их регулировка.
1.7 Проверка и регулировка подвижных створок дверей по трем степеням свободы.
1.8 Проверка и регулировка состояния уплотнителей, их герметичностью своевременная их замена.
1.9 Проверка и регулировка параллельности створок дверей при закрытии.
1.10 Проверка и регулировка закрытия замка.
1.11 Проверка состояния электрических соединений, жгутов и предотвращения контакта их с движущимися частями привода.
1.12 Проверка и регулировка работы внутренних и наружных датчиков движения.
1.13 Проверка работы барьеров безопасности.
1.14 Проверка и регулировка чувствительности реверса привода.
1.15 Программирование времени нахождения двери в открытом состоянии.
1.16 Проверка аварийного отключения привода и подключения пожарной сигнализации.
1.17 Программирование параметров движения двери (скорость, торможение, регулировка зимнего режима, тестирование и т.д.).
1.18 Изменение конфигурации привода по желанию Заказчика.

2. Еженедельную проверку технического состояния шлагбаумов:

2.1 Очистка стрелы и тумбы шлагбаума от грязи.
2.2 Удаление пыли, грязи и влаги из корпуса шлагбаума и блока управления.
2.3 Замена масла в редукторе по указанию заказчика в течении одного раза в года.
2.4 Перенос шлагбаума по указанию заказчика (подготовка основания).
2.5 Удаление пыли, грязи с фотоэлементов безопасности.
2.6 Балансировка стрелы шлагбаума (регулировка натяжения пружин).
2.7 Проверка и подтяжка крепежных элементов (болты, гайки и т.п.).
2.8 Проверка состояния электропроводки.
2.9 Проверка качества подключения и затяжки винтов на колодке подключения блока управления.
2.10 Проверка плавности хода стрелы шлагбаума и, при необходимости, регулировка скорости движения, скорости замедления и торможение шлагбаума.
2.11 Проверка и настройка (при необходимости) токовой системы защиты.

3. Еженедельную проверку технического состояния автоматических ворот:

3.1. Проверка и настройка автоматических подъемных устройств, регулировка концевых выключателей, калибровка и настройка по техническим требованиям изготовителя.

3.2 Проверка и при необходимости подтяжка элементов крепления: пружины, опорных кронштейнов, барабанов, вертикальных и горизонтальных направляющих крепления двигателя (рейки).

3.3. Проверка и смазывание консистентными смазками и при необходимости замена масла, согласно техническим требованиям изготовителя.

3.4. По необходимости программирование и перепрограммирование: автоматического блока управления и электродвигателя.

3.5. Проведение текущих мероприятий по восстановлению качественной работоспособности обслуживаемого оборудования, с заменой вышедших из строя аппаратов, узлов и комплектующих по требованию структурного подразделения заказчика, осуществляющего контроль над осуществлением договора, по обеспечению бесперебойной и качественной работоспособности системы.

3.6. Проверка состояния уплотнительных резинок;

3.7. Проверка и подтяжка кронштейнов;

3.8. Проверка и подтяжка сэндвич-панелей;

3.9. Проверка и подтяжка омега профиля;

3.10. Проверка и регулировка вертикальных и горизонтальных направляющих;

3.11. Проверка и регулировка натяжки тросов;

3.12. Проверка и регулировка балансировки торсионной пружины;

3.13. Проверка на отсутствие повреждений и отчистки от грязи;

3.14. Проверка и подтяжка прочности креплений;

3.15. Проверка состояния контактов, целостности изоляции;

3.16. Проверка степени и состояния работоспособности;

3.17. Проверка и настройка (при необходимости) токовой системы защиты.

4. Еженедельную проверку технического состояниянтитаранное устройство (блокиратор):

4.1. Проверка и настройка автоматических подъемных устройств, регулировка концевых выключателей, калибровка и настройка по техническим требованиям изготовителя.

4.2. Проверка и при необходимости подтяжка элементов крепления: пружины, опорных кронштейнов, барабанов, вертикальных и горизонтальных направляющих крепления двигателя (рейки).

4.3. Проверка и смазывание консистентными смазками и при необходимости замена масла, согласно техническим требованиям изготовителя.

4.5. По необходимости программирование и перепрограммирование: автоматического блока управления и электродвигателя.

4.6. Проведение текущих мероприятий по восстановлению качественной работоспособности обслуживаемого оборудования, с заменой вышедших из строя аппаратов, узлов и комплектующих по требованию структурного подразделения заказчика, осуществляющего контроль над осуществлением договора, по обеспечению бесперебойной и качественной работоспособности системы.

4.7.Проверка на отсутствие повреждений и отчистки от грязи;

4.8. Проверка и подтяжка прочности креплений;

4.9. Проверка состояния контактов, целостности изоляции;

4.10. Проверка степени и состояния работоспособности;

4.11. Проверка и настройка (при необходимости) токовой системы защиты.

ПБ САБ	Зам. Нач. ПБ САБ Рогебеков С.
АК ССТ	Нач. АК ССТ Шоитов
СПАСОП	Нарманамбетов Ш.М. Нач. СПАСОП
ПТО ВС	ПТО ВС Камалов А.С.
СВХ	Бекенова А. Начальник ПТП
Бизнес терминал	Энгберт С.В.
«Центральный» ВИП терминал (ЗОД)	Жаматарова Ж.А.
Терминал Т1	Кенталин Д.С.
Терминал Т2	Кадырбаев С.А.
Паркинг	Исказиев Б.Г.
«Северный» ВИП терминал	Аскаров Р.К.

Исполнитель: ТОО «Фирма Беркут Астана»

Исполнитель: Әділбекұлы Ә.