ФОРМА № 3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

номер документа	1
дата составления	14.08.2020

ПОРЯДЧИК:ТОО "Каздорстройтех"

Договор №125 от 30.04.2020г.

А К Т № 1 от 14 августа 2020 года

выполненных работ по Реконструкции водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

№п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в т.ч.: на 2020 г.-156 128 134,18 тенге;	139 400 119,80	16 728 014,38	156 128 134,18
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00	0,00	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	41 820 035,94	5 018 404,31	46 838 440,25
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы		
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	43 549 260,71	5 225 911,29	48 775 172,00
7	Сумма выполненных работ за июнь-июль месяцы 2020 года, согласно акта приемки выполненных работ № №1,2	43 549 260,71	5 225 911,29	48 775 172,00
8	Удержание аванса 30%	13 064 778,21	1 567 773,39	14 632 551,60
9	Удержание резерва 5%	2 177 463,04	261 295,56	2 438 758,60
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	28 307 019,46	3 396 842,34	31 703 861,80

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Карагандинская область, г.Каражал,
Адрес: 100 700 ул. САРЫ-ТОКА, 1
БИН 150440013590
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN3028000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

Милиус С.Ю. _____

(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"_____08_____**2020г.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорстройтех"
Карагандинская область, г.Караганда, пр.Н.Абдирова 30 Б
БИН 020740002084
БИК TSESKZKA
ИИК KZ72998HTB0000543515 в АО "Банк "First Heartland Jysan Bank"

Руководитель

Рахматуллин Т.И. _____

(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"_____**2020г.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

Акт выполненных работ №1
за июнь 2020 года
Водовод (локальная смета 02-01)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы					
1		**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**5900,0000**		**19,90**	**117402**
			Итого оплата труда:				**6,40**	**37737**
			Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**117402**
			Накладные расходы	%	--		4,78	28226
			Сметная прибыль	%	8		1,97	11650
			Сметная стоимость:				**26,66**	**157278**
2		**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**5900,0000**		**34,44**	**203212**
			Итого оплата труда:				**11,07**	**65319**
			Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**203212**
			Накладные расходы	%	--		8,28	48856
			Сметная прибыль	%	8		3,42	20166
			Сметная стоимость:				**46,14**	**272234**
3		**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**20030,5000**		**112,07**	**2244732**
			Итого оплата труда:				**36,36**	**728309**
			Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**2087124**
			Накладные расходы	%	--		27,15	543857
			Сметная прибыль	%	8		11,14	223087
			Сметная стоимость:				**150,35**	**3011677**

1		2	3	4	5	6	7	8
4		11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	619,5000		2246,85	1391924
			Итого оплата труда:				2246,85	1391924
			Накладные расходы	%	--		1479,46	916524
			Сметная прибыль	%	8		298,10	184676
			Сметная стоимость:				4024,41	2493123
5		11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1330,4500		667,14	887599
			Итого оплата труда:				667,14	887599
			Накладные расходы	%	--		439,29	584447
			Сметная прибыль	%	8		88,51	117764
			Сметная стоимость:				1194,94	1589810
6		11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) траншей и ямы при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	19319,5500		15,67	302654
			Итого оплата труда:				5,04	97283
			Итого эксплуатация машин:				15,67	302654
			Накладные расходы	%	--		3,77	72764
			Сметная прибыль	%	8		1,55	30033
			Сметная стоимость:				20,99	405452
7		11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11591,7300		144,98	1680555
			Итого оплата труда:				110,62	1282310
			Итого эксплуатация машин:				61,45	712312
			Накладные расходы	%	--		74,30	861234
			Сметная прибыль	%	8		17,54	203343
			Сметная стоимость:				236,82	2745132
8		11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	336,3800		2421,84	814658
			Итого оплата труда:				780,63	262587
			Итого эксплуатация машин:				120,14	40412
			Итого материалов:				1551,42	521866
			Накладные расходы	%	--		608,01	204522
			Сметная прибыль	%	8		242,39	81534
			Сметная стоимость:				3272,24	1100715

1		2	3	4	5	6	7	8
9		**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,0500**		**230893,21**	**704224**
			Итого оплата труда:				**183289,44**	**559033**
			Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**190944**
			Итого материалов:				**5866,04**	**17891**
			Накладные расходы	%	--		128438,70	391738
			Сметная прибыль	%	8		28746,55	87677
			Сметная стоимость:				**388078,47**	**1183639**
10		**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0080**		**201647,70**	**1613**
			Итого оплата труда:				**166172,86**	**1329**
			Итого эксплуатация машин:				**49171,14**	**393**
			Итого материалов:				**2612,39**	**21**
			Накладные расходы	%	--		116118,61	929
			Сметная прибыль	%	8		25421,30	203
			Сметная стоимость:				**343187,61**	**2746**
11		**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3080,5000**		**1277,52**	**3935400**
			Накладные расходы	%	--		54,17	166861
			Сметная прибыль	%	8		106,53	328181
			Сметная стоимость:				**1438,22**	**4430442**
12		**23-010501-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,0800**		**670,10**	**5414**
			Накладные расходы	%	--		28,41	230
			Сметная прибыль	%	8		55,88	452
			Сметная стоимость:				**754,39**	**6095**
13		**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,0320**		**946887,22**	**30300**
			Итого оплата труда:				**613552,68**	**19634**
			Итого эксплуатация машин:				**414204,37**	**13255**
			Итого материалов:				**62420,61**	**1997**
			Накладные расходы	%	--		437319,32	13994
			Сметная прибыль	%	8		110736,52	3544
			Сметная стоимость:				**1494943,06**	**47838**

1		2	3	4	5	6	7	8
14		**23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32,1280**		**14635,61**	**470213**
			Накладные расходы	%	--		620,55	19937
			Сметная прибыль	%	8		1220,49	39212
			Сметная стоимость:				**16476,65**	**529362**
15		**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**32,0000**		**886,67**	**28374**
			Итого оплата труда:				**733,23**	**23463**
			Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**422**
			Итого материалов:				**141,71**	**4535**
			Накладные расходы	%	--		512,24	16392
			Сметная прибыль	%	8		111,91	3581
			Сметная стоимость:				**1510,82**	**48346**
16		**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,0000**		**8573,79**	**17148**
			Итого оплата труда:				**2435,55**	**4871**
			Итого эксплуатация машин:				**881,38**	**1763**
			Итого материалов:				**5273,12**	**10546**
			Накладные расходы	%	--		1940,13	3880
			Сметная прибыль	%	8		841,11	1682
			Сметная стоимость:				**11355,04**	**22710**
17		**11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0320**		**3722262,45**	**119112**
			Итого оплата труда:				**222320,23**	**7114**
			Итого эксплуатация машин:				**404610,03**	**12948**
			Итого материалов:				**3244879,73**	**103836**
			Накладные расходы	%	--		301738,57	9656
			Сметная прибыль	%	8		321920,08	10301
			Сметная стоимость:				**4345921,10**	**139069**
18		**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**7,2050**		**28397,26**	**204602**
			Итого оплата труда:				**9319,16**	**67145**
			Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**43124**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**15430,05**	**111174**
			Накладные расходы	%	--		7236,62	52140
			Сметная прибыль	%	8		2850,71	20539
			Сметная стоимость:				**38484,59**	**277281**
19		**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**2,0000**		**13406,61**	**26813**
			Накладные расходы	%	--		568,44	1137
			Сметная прибыль	%	8		1118,00	2236
			Сметная стоимость:				**15093,05**	**30186**
20		**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**6,0000**		**21356,32**	**128138**
			Накладные расходы	%	--		905,51	5433
			Сметная прибыль	%	8		1780,95	10686
			Сметная стоимость:				**24042,77**	**144257**
21		**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**3,0000**		**13071,24**	**39214**
			Накладные расходы	%	--		554,22	1663
			Сметная прибыль	%	8		1090,04	3270
			Сметная стоимость:				**14715,50**	**44146**
22		**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**6,0000**		**17972,23**	**107833**
			Накладные расходы	%	--		762,02	4572
			Сметная прибыль	%	8		1498,74	8992
			Сметная стоимость:				**20232,99**	**121398**
23		**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**2,0000**		**10377,68**	**20755**
			Накладные расходы	%	--		440,01	880
			Сметная прибыль	%	8		865,42	1731
			Сметная стоимость:				**11683,11**	**23366**

1		2	3	4	5	6	7	8
24		**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1**	**шт.**	**3,0000**		**15806,00**	**47418**
			Накладные расходы	%	--		670,17	2011
			Сметная прибыль	%	8		1318,09	3954
			Сметная стоимость:				**17794,27**	**53383**
25		**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**5,0000**		**10377,68**	**51888**
			Накладные расходы	%	--		440,01	2200
			Сметная прибыль	%	8		865,42	4327
			Сметная стоимость:				**11683,11**	**58416**
26		**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**3,0000**		**5064,99**	**15195**
			Накладные расходы	%	--		214,76	644
			Сметная прибыль	%	8		422,38	1267
			Сметная стоимость:				**5702,13**	**17106**
27		**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**4776,15**	**9552**
			Накладные расходы	%	--		202,51	405
			Сметная прибыль	%	8		398,29	797
			Сметная стоимость:				**5376,95**	**10754**
28		**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка в колодцах. Кладка**	**м3 кладки**	**0,4200**		**24259,13**	**10189**
			Итого оплата труда:				**4765,82**	**2002**
			Итого эксплуатация машин:				**1309,86**	**550**
			Итого материалов:				**18495,58**	**7768**
			Накладные расходы	%	--		3552,27	1492
			Сметная прибыль	%	8		2224,91	934
			Сметная стоимость:				**30036,32**	**12615**
29		**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0264**		**949438,72**	**25065**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**406085,34**	**10721**
			Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**7800**
			Итого материалов:				**341768,15**	**9023**
			Накладные расходы	%	--		303127,59	8003
			Сметная прибыль	%	8		100205,30	2645
			Сметная стоимость:				**1352771,61**	**35713**
30		**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**866,07**	**6062**
			Итого оплата труда:				**512,45**	**3587**
			Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**3692**
			Накладные расходы	%	--		368,45	2579
			Сметная прибыль	%	8		98,76	691
			Сметная стоимость:				**1333,28**	**9333**
31		**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**1002,41**	**5012**
			Накладные расходы	%	--		42,50	213
			Сметная прибыль	%	8		83,59	418
			Сметная стоимость:				**1128,51**	**5643**
32		**23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**881,45**	**1763**
			Накладные расходы	%	--		37,37	75
			Сметная прибыль	%	8		73,51	147
			Сметная стоимость:				**992,33**	**1985**
33		**11-010104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**5900,0000**		**16,91**	**99792**
			Итого оплата труда:				**5,44**	**32076**
			Итого эксплуатация машин:				**16,91**	**99792**
			Накладные расходы	%	--		4,07	23992
			Сметная прибыль	%	8		1,68	9903
			Сметная стоимость:				**22,66**	**133687**
34		**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**5900,0000**		**34,44**	**203212**
			Итого оплата труда:				**11,07**	**65319**
			Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**203212**
			Накладные расходы	%	--		8,28	48856

		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		3,42	20166
			Сметная стоимость:				**46,14**	**272234**
35		**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**29500,0000**		**0,83**	**24548**
			Итого оплата труда:				**0,27**	**7890**
			Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**24548**
			Накладные расходы	%	8		0,20	5902
			Сметная прибыль	%			0,08	2436
			Сметная стоимость:				**1,11**	**32885**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				Тенге				**13981589**
		Итого прямые затраты:						
		в том числе:		Тенге				**4262762**
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4065560**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1294490**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5653267**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**3312954**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**17294542**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**733289**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**18027831**
		ИТОГО:		Тенге				**1442226**
		Сметная прибыль		Тенге				**19470058**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**19781579**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 1,6%		Тенге				**20564929**
		ИТОГО с зимним удорож., 3,96%		Тенге				**21797556**
		В том числе в текущих ценах на 2018г К=1,0599383		Тенге				**22233507**
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		Тенге	0,9			**20416568**
		ИТОГО с учетом скидки 10%		Тенге				**2449988**
		НДС 12%		Тенге				**22 866 556**
		ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
_____ **С. Милиус**
М.П.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____ **М. Ахметов**
М.П. **KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.**

1		2	3	4	5	6	7	8

Авторский надзор:
расценки проверены
ГИП ТОО "Гипроводхоз"
_____ Т. Акашев
Инженер-сметчик
_____ В.Мисонова
м.п.

Генеральный подрядчик:

Директор ТОО "Каздорстройтех"
_____ Т.Рахматуллин
м.п.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

Акт выполненных работ №2
за июль 2020 года
Водопроводные сети (локальная смета 02-02)

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п.п.		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы					
1		**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка в местах прохода трубопроводов по асфальтобетонной дороге**	**м3 конструкции**	**29,4000**		**237,47**	**6982**
			Итого оплата труда:				**116,88**	**3436**
			Итого эксплуатация машин:				**155,27**	**4565**
			Накладные расходы	%	--		83,54	2456
			Сметная прибыль	%	8		25,68	755
			Сметная стоимость:				**346,68**	**10193**
2		**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**9,8000**		**1977,89**	**19383**
			Итого оплата труда:				**1501,15**	**14711**
			Итого эксплуатация машин:				**817,68**	**8013**
			Накладные расходы	%	--		1027,44	10069
			Сметная прибыль	%	8		240,43	2356
			Сметная стоимость:				**3245,75**	**31808**
3		**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**68,6000**		**74,00**	**5076**
			Накладные расходы	%	--		3,14	215
			Сметная прибыль	%	8		6,17	423
			Сметная стоимость:				**83,31**	**5715**

1		2	3	4	5	6	7	8
4		**41-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 52 км**	**т**	**68,6000**		**1633,54**	**112061**
			Накладные расходы	%	--		69,26	4751
			Сметная прибыль	%	8		136,22	9345
			Сметная стоимость:				**1839,03**	**126157**
5		**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**4040,0000**		**19,90**	**80391**
			Итого оплата труда:				**6,40**	**25840**
			Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**80391**
			Накладные расходы	%	--		4,78	19328
			Сметная прибыль	%	8		1,97	7977
			Сметная стоимость:				**26,66**	**107696**
6		**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**4040,0000**		**34,44**	**139149**
			Итого оплата труда:				**11,07**	**44727**
			Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**139149**
			Накладные расходы	%	--		8,28	33454
			Сметная прибыль	%	8		3,42	13808
			Сметная стоимость:				**46,14**	**186411**
7		**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**12226,6560**		**112,07**	**1370189**
			Итого оплата труда:				**36,36**	**444561**
			Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**1273984**
			Накладные расходы	%	--		27,15	331972
			Сметная прибыль	%	8		11,14	136173
			Сметная стоимость:				**150,35**	**1838333**
8		**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка грунта с погорузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**18,6114**		**162,05**	**3016**
			Итого оплата труда:				**52,47**	**977**
			Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**2845**
			Итого материалов:				**0,15**	**3**
			Накладные расходы	%	--		39,20	730
			Сметная прибыль	%	8		16,10	300
			Сметная стоимость:				**217,35**	**4045**
9		**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**40,8682**		**710,68**	**29044**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		30,13	1231
			Сметная прибыль	%	8		59,27	2422
			Сметная стоимость:				**800,08**	**32698**
10		**11-010101-0432 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**2545,8833**		**195,17**	**496869**
			Итого оплата труда:				**74,61**	**189961**
			Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**496869**
			Накладные расходы	%	--		54,24	138094
			Сметная прибыль	%	8		19,95	50797
			Сметная стоимость:				**269,36**	**685760**
11		**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения)**	**м3 грунта**	**52,8528**		**2876,51**	**152032**
			Итого оплата труда:				**2876,51**	**152032**
			Накладные расходы	%	--		1894,06	100107
			Сметная прибыль	%	8		381,65	20171
			Сметная стоимость:				**5152,22**	**272309**
12		**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**457,4583**		**2246,85**	**1027840**
			Итого оплата труда:				**2246,85**	**1027840**
			Накладные расходы	%	--		1479,46	676790
			Сметная прибыль	%	8		298,10	136370
			Сметная стоимость:				**4024,41**	**1841001**
13		**11-010205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**96,0960**		**374,87**	**36023**
			Итого оплата труда:				**162,22**	**15589**
			Итого эксплуатация машин:				**17,04**	**1638**
			Итого материалов:				**202,70**	**19479**
			Накладные расходы	%	--		115,83	11131
			Сметная прибыль	%	8		39,26	3772
			Сметная стоимость:				**529,96**	**50927**
14		**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**911,0200**		**667,14**	**607780**
			Итого оплата труда:				**667,14**	**607780**
			Накладные расходы	%	--		439,29	400198
			Сметная прибыль	%	8		88,51	80638
			Сметная стоимость:				**1194,94**	**1088615**

1		2	3	4	5	6	7	8
15		**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**14390,4418**		**26,69**	**384024**
			Итого оплата труда:				**7,80**	**112291**
			Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**384024**
			Накладные расходы	%	--		5,94	85461
			Сметная прибыль	%	8		2,61	37559
			Сметная стоимость:				**35,23**	**507044**
16		**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8634,2651**		**144,98**	**1251785**
			Итого оплата труда:				**110,62**	**955147**
			Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**530576**
			Накладные расходы	%	--		74,30	641502
			Сметная прибыль	%	8		17,54	151463
			Сметная стоимость:				**236,82**	**2044750**
17		**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**18,6114**		**15,67**	**292**
			Итого оплата труда:				**6,60**	**123**
			Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**246**
			Итого материалов:				**0,12**	**2**
			Накладные расходы	%	--		4,73	88
			Сметная прибыль	%	8		1,63	30
			Сметная стоимость:				**22,03**	**410**
18		**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**222,2000**		**2421,84**	**538132**
			Итого оплата труда:				**780,63**	**173455**
			Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**26695**
			Итого материалов:				**1551,42**	**344725**
			Накладные расходы	%	--		608,01	135100
			Сметная прибыль	%	8		242,39	53859
			Сметная стоимость:				**3272,24**	**727091**
19		**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,0200**		**230893,21**	**466404**
			Итого оплата труда:				**183289,44**	**370245**
			Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**126461**
			Итого материалов:				**5866,04**	**11849**
			Накладные расходы	%	--		128438,70	259446
			Сметная прибыль	%	8		28746,55	58068
			Сметная стоимость:				**388078,47**	**783918**

1		2	3	4	5	6	7	8
20		**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2040,2000**		**1030,64**	**2102712**
			Накладные расходы	%	--		43,70	89155
			Сметная прибыль	%	8		85,95	175349
			Сметная стоимость:				**1160,29**	**2367216**
21		**11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,0900**		**946887,22**	**85220**
			Итого оплата труда:				**613552,68**	**55220**
			Итого эксплуатация машин:				**414204,37**	**37278**
			Итого материалов:				**62420,61**	**5618**
			Накладные расходы	%	--		437319,32	39359
			Сметная прибыль	%	8		110736,52	9966
			Сметная стоимость:				**1494943,06**	**134545**
22		**11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм (футляр). Укладка**	**км трубопровода**	**0,0100**		**802139,30**	**8021**
			Итого оплата труда:				**525700,58**	**5257**
			Итого эксплуатация машин:				**328691,27**	**3287**
			Итого материалов:				**61968,57**	**620**
			Накладные расходы	%	--		374312,67	3743
			Сметная прибыль	%	8		94116,16	941
			Сметная стоимость:				**1270568,13**	**12706**
23		**23-010201-0245 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**90,3600**		**14635,61**	**1322474**
			Накладные расходы	%	--		620,55	56073
			Сметная прибыль	%	8		1220,49	110284
			Сметная стоимость:				**16476,65**	**1488830**
24		**23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,0400**		**12210,28**	**122591**
			Накладные расходы	%	--		517,72	5198
			Сметная прибыль	%	8		1018,24	10223
			Сметная стоимость:				**13746,24**	**138012**

1		2	3	4	5	6	7	8
25		**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы диаметром 110 мм, 63 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**100,0000**		**886,67**	**88667**
			Итого оплата труда:				**733,23**	**73323**
			Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**1320**
			Итого материалов:				**141,71**	**14171**
			Накладные расходы	%	--		512,24	51224
			Сметная прибыль	%	8		111,91	11191
			Сметная стоимость:				**1510,82**	**151082**
26		**11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0900**		**3722262,45**	**335004**
			Итого оплата труда:				**222320,23**	**20009**
			Итого эксплуатация машин:				**404610,03**	**36415**
			Итого материалов:				**3244879,73**	**292039**
			Накладные расходы	%	--		301738,57	27156
			Сметная прибыль	%	8		321920,08	28973
			Сметная стоимость:				**4345921,10**	**391133**
27		**11-220601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0100**		**3137622,21**	**31376**
			Итого оплата труда:				**187956,33**	**1880**
			Итого эксплуатация машин:				**336527,82**	**3365**
			Итого материалов:				**2736006,98**	**27360**
			Накладные расходы	%	--		254705,03	2547
			Сметная прибыль	%	8		271386,18	2714
			Сметная стоимость:				**3663713,42**	**36637**
28		**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**9,0000**		**8573,79**	**77164**
			Итого оплата труда:				**2435,55**	**21920**
			Итого эксплуатация машин:				**881,38**	**7932**
			Итого материалов:				**5273,12**	**47458**
			Накладные расходы	%	--		1940,13	17461
			Сметная прибыль	%	8		841,11	7570
			Сметная стоимость:				**11355,04**	**102195**
29		**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,3125**	**Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**7144,83**	**7145**
			Итого оплата труда:				**2029,62**	**2030**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**734,48**	**734**
			Итого материалов:				**4394,27**	**4394**
			Накладные расходы	%	--		1616,78	1617
			Сметная прибыль	%	8		700,93	701
			Сметная стоимость:				**9462,53**	**9463**
30		**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**60,9800**		**28397,26**	**1731665**
			Итого оплата труда:				**9319,16**	**568282**
			Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**364987**
			Итого материалов:				**15430,05**	**940925**
			Накладные расходы	%	--		7236,62	441289
			Сметная прибыль	%	8		2850,71	173836
			Сметная стоимость:				**38484,59**	**2346790**
31		**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**35,0000**		**21356,32**	**747471**
			Накладные расходы	%	--		905,51	31693
			Сметная прибыль	%	8		1780,95	62333
			Сметная стоимость:				**24042,77**	**841497**
32		**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**32,0000**		**13071,24**	**418280**
			Накладные расходы	%	--		554,22	17735
			Сметная прибыль	%	8		1090,04	34881
			Сметная стоимость:				**14715,50**	**470896**
33		**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**70,0000**		**17972,23**	**1258056**
			Накладные расходы	%	--		762,02	53342
			Сметная прибыль	%	8		1498,74	104912
			Сметная стоимость:				**20232,99**	**1416309**
34		**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2**	**шт.**	**35,0000**		**18589,86**	**650645**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		788,21	27587
			Сметная прибыль	%	8		1550,25	54259
			Сметная стоимость:				**20928,32**	**732491**
35		**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**35,0000**		**4776,15**	**167165**
			Накладные расходы	%	--		202,51	7088
			Сметная прибыль	%	8		398,29	13940
			Сметная стоимость:				**5376,95**	**188193**
36		**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,1848**		**949438,72**	**175456**
			Итого оплата труда:				**406085,34**	**75045**
			Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**54600**
			Итого материалов:				**341768,15**	**63159**
			Накладные расходы	%	--		303127,59	56018
			Сметная прибыль	%	8		100205,30	18518
			Сметная стоимость:				**1352771,61**	**249992**
37		**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**71,0000**		**2028,42**	**144018**
			Накладные расходы	%	--		86,01	6106
			Сметная прибыль	%	8		169,15	12010
			Сметная стоимость:				**2283,58**	**162134**
38		**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**71,0000**		**866,07**	**61491**
			Итого оплата труда:				**512,45**	**36384**
			Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**37452**
			Накладные расходы	%	--		368,45	26160
			Сметная прибыль	%	8		98,76	7012
			Сметная стоимость:				**1333,28**	**94663**
39		**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**71,0000**		**1002,41**	**71171**
			Накладные расходы	%	--		42,50	3018
			Сметная прибыль	%	8		83,59	5935
			Сметная стоимость:				**1128,51**	**80124**

1		2	3	4	5	6	7	8
40		**11-010104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**4040,0000**		**16,91**	**68332**
			Итого оплата труда:				**5,44**	**21964**
			Итого эксплуатация машин:				**16,91**	**68332**
			Накладные расходы	%	--		4,07	16428
			Сметная прибыль	%	8		1,68	6781
			Сметная стоимость:				**22,66**	**91541**
41		**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**4040,0000**		**34,44**	**139149**
			Итого оплата труда:				**11,07**	**44727**
			Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**139149**
			Накладные расходы	%	--		8,28	33454
			Сметная прибыль	%	8		3,42	13808
			Сметная стоимость:				**46,14**	**186411**
42		**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**20200,0000**		**0,83**	**16809**
			Итого оплата труда:				**0,27**	**5403**
			Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**16809**
			Накладные расходы	%	--		0,20	4041
			Сметная прибыль	%	8		0,08	1668
			Сметная стоимость:				**1,11**	**22518**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**16556555**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3786872**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3847116**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1283286**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8776385**
			- перевозка грузов	Тенге				**146181**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**3038772**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**19595327**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**830842**
		ИТОГО:		Тенге				**20426169**
		Сметная прибыль		Тенге				**1634094**
		ИТОГО по смете:		Тенге				**22060263**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 1,6%		Тенге				**22413227**
		ИТОГО с зимним удорож., 3,96%		Тенге				**23300791**

	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе в текущих ценах на 2018г К=1,0599383	Тенге				24697401
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				25191349
		ИТОГО с учетом скидки 10%	Тенге	0,9			23132693
		НДС 12%	Тенге				2775923
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**25 908 616**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
_____ **С. Милиус**
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____ **М. Ахметов**
м.п. **KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.**

Авторский надзор: Расценки проверены
ГИП ТОО "Гипроводхоз"
_____ **Т. Акашев**
м.п.
инженер-сметчик
В. Мисонова

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Казлорстройтех"
_____ **Т.Рахматуллин**
м.п.

ФОРМА № 3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

номер документа	2
дата составления	24.09.2020

ПОРЯДЧИК:ТОО "Каздорстройтех"

Договор №125 от 30.04.2020г.

А К Т № 2 от 24 сентября 2020 года

выполненных работ по Реконструкции водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

№п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	139 400 119,80	16 728 014,38	156 128 134,18
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	43 549 260,71	5 225 911,29	48 775 172,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	41 820 035,94	5 018 404,31	46 838 440,25
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	28 307 019,46	3 396 842,34	31 703 861,80
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы		
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	65 099 739,29	7 811 968,71	72 911 708,00
7	Сумма выполненных работ за август месяц 2020 года, согласно акта приемки выполненных работ № 3 от 24.09.2020г.	21 550 478,57	2 586 057,43	24 136 536,00
8	Удержание аванса 30%	6 465 143,57	775 817,23	7 240 960,80
9	Удержание резерва 5%	1 077 523,93	129 302,87	1 206 826,80
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	14 007 811,07	1 680 937,33	15 688 748,40

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Карагандинская область, г.Каражал,
Адрес: 100 700 ул. САРЫ-ТОКА, 1
БИН 150440013590
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN3028000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

Милиус С.Ю._____

(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"____" ___09_____**2020г.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорстройтех"
Карагандинская область, г.Караганда, пр.Н.Абдирова 30 Б
БИН 020740002084
БИК TSESKZKA
ИИК KZ72998HTB0000543515 в АО "Банк "First Heartland Jysan Bank"

Руководитель

Рахматуллин Т.И._____

(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"____" _____**2020г.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

Акт выполненных работ №3
за август 2020 года

Составлена в ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 2э(7) (РАБОЧАЯ)							
1	**11-040101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	**1,0000**		**10329,89**	**10330**
		Итого оплата труда:				**2422,39**	**2422**
		Итого эксплуатация машин:				**3816,81**	**3817**
		Итого материалов:				**5092,92**	**5093**
		Накладные расходы	%	--		2132,33	2132
		Сметная прибыль	%	8		996,98	997
		Сметная стоимость:				**13459,19**	**13459**
2	**11-040101-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	**9,0000**		**27091,02**	**243819**
		Итого оплата труда:				**7271,56**	**65444**
		Итого эксплуатация машин:				**11901,18**	**107111**
		Итого материалов:				**10565,22**	**95087**
		Накладные расходы	%	--		6234,75	56113
		Сметная прибыль	%	8		2666,06	23995
		Сметная стоимость:				**35991,84**	**323927**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-040101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**5,0000**		**28431,18**	**142156**
		Итого оплата труда:				**8600,99**	**43005**
		Итого эксплуатация машин:				**14243,15**	**71216**
		Итого материалов:				**8611,43**	**43057**
		Накладные расходы	%	--		7221,45	36107
		Сметная прибыль	%	8		2852,21	14261
		Сметная стоимость:				**38504,84**	**192524**
4	**11-040101-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**32,0000**		**40959,79**	**1310713**
		Итого оплата труда:				**12134,21**	**388295**
		Итого эксплуатация машин:				**20231,62**	**647412**
		Итого материалов:				**12737,81**	**407610**
		Накладные расходы	%	--		10223,97	327167
		Сметная прибыль	%	8		4094,70	131030
		Сметная стоимость:				**55278,47**	**1768911**
5	**11-040201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м закрепленной скважины**	**10,5000**		**3322,18**	**34883**
		Итого оплата труда:				**1634,64**	**17164**
		Итого эксплуатация машин:				**2058,82**	**21618**
		Итого материалов:				**25,27**	**265**
		Накладные расходы	%	--		1284,21	13484
		Сметная прибыль	%	8		368,51	3869
		Сметная стоимость:				**4974,90**	**52236**
6	**23-010303-0163 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм**	**м**	**10,7100**		**27081,10**	**290039**
		Накладные расходы	%	--		1148,24	12298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2258,35	24187
		Сметная стоимость:				**30487,69**	**326523**
7	**11-040201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**м спуска или подъема труб**	**10,5000**		**1170,65**	**12292**
		Итого оплата труда:				**523,87**	**5501**
		Итого эксплуатация машин:				**749,58**	**7871**
		Итого материалов:				**34,38**	**361**
		Накладные расходы	%	--		416,06	4369
		Сметная прибыль	%	8		126,94	1333
		Сметная стоимость:				**1713,64**	**17993**
8	**11-040201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	**м закрепленной скважины**	**2,0000**		**2772,69**	**5545**
		Итого оплата труда:				**1362,20**	**2724**
		Итого эксплуатация машин:				**1715,68**	**3431**
		Итого материалов:				**25,27**	**51**
		Накладные расходы	%	--		1070,36	2141
		Сметная прибыль	%	8		307,44	615
		Сметная стоимость:				**4150,49**	**8301**
9	**23-010303-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм**	**м**	**12,8750**		**12838,49**	**165296**
		Накладные расходы	%	--		544,35	7009
		Сметная прибыль	%	8		1070,63	13784
		Сметная стоимость:				**14453,47**	**186088**
10	**11-040401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.92 Кзтр=1, Кэм=1**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**м труб**	**35,0000**		**846,34**	**29622**
		Итого оплата труда:				**362,39**	**12684**
		Итого эксплуатация машин:				**569,57**	**19935**
		Итого материалов:				**31,15**	**1090**
		Накладные расходы	%	--		289,36	10128
		Сметная прибыль	%	8		90,86	3180

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1226,56**	**42929**
11	**11-090701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой**	**т конструкций**	**1,4562**		**64557,43**	**94011**
		Итого оплата труда:				**51659,27**	**75229**
		Итого эксплуатация машин:				**13578,90**	**19774**
		Итого материалов:				**3379,68**	**4922**
		Накладные расходы	%	--		35531,66	51743
		Сметная прибыль	%	8		8007,13	11660
		Сметная стоимость:				**108096,22**	**157415**
12	**23-010303-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм**	**м**	**36,2250**		**12838,49**	**465074**
		Накладные расходы	%	--		544,35	19719
		Сметная прибыль	%	8		1070,63	38783
		Сметная стоимость:				**14453,47**	**523577**
13	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса из прута диам. 10мм**	**м2 поверхности**	**28,0000**		**431,29**	**12076**
		Итого оплата труда:				**186,23**	**5214**
		Итого эксплуатация машин:				**4,61**	**129**
		Итого материалов:				**242,15**	**6780**
		Накладные расходы	%	--		124,67	3491
		Сметная прибыль	%	8		44,48	1245
		Сметная стоимость:				**600,44**	**16812**
14	**12-110103-0401 РСНБ РК 2015**	**Обмотка фильтра металлической сеткой. Устройство**	**м2**	**28,0000**		**2038,05**	**57065**
		Итого оплата труда:				**574,40**	**16083**
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**67**
		Итого материалов:				**1462,38**	**40947**
		Накладные расходы	%	--		440,28	12328
		Сметная прибыль	%	8		198,27	5551
		Сметная стоимость:				**2676,59**	**74944**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-040301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.75 Кзтр=1, Кэм=1**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 200 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**колонна**	**1,0000**		**329114,38**	**329114**
		Итого оплата труда:				**170351,88**	**170352**
		Итого эксплуатация машин:				**210334,01**	**210334**
		Накладные расходы	%	--		133107,14	133107
		Сметная прибыль	%	8		36977,72	36978
		Сметная стоимость:				**499199,24**	**499199**
16	**21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96**	**т**	**0,8000**		**26509,66**	**21208**
		Накладные расходы	%	--		1124,01	899
		Сметная прибыль	%	8		2210,69	1769
		Сметная стоимость:				**29844,36**	**23875**
17	**21-130703-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вода для цементации ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,4000**		**320,63**	**128**
		Накладные расходы	%	--		13,59	5
		Сметная прибыль	%	8		26,74	11
		Сметная стоимость:				**360,96**	**144**
18	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Крышка из листовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0050**		**77634,70**	**388**
		Итого оплата труда:				**69307,93**	**347**
		Итого эксплуатация машин:				**1205,21**	**6**
		Итого материалов:				**7425,84**	**37**
		Накладные расходы	%	--		47289,88	236
		Сметная прибыль	%	8		9993,97	50
		Сметная стоимость:				**134918,54**	**675**
19	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, стоимость металлоконструкий крышки**	**т**	**0,0050**		**345858,44**	**1729**
		Накладные расходы	%	--		14664,40	73
		Сметная прибыль	%	8		28841,83	144
		Сметная стоимость:				**389364,66**	**1947**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**11-040501-0101 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**2,0000**		**260320,37**	**520641**
		Итого оплата труда:				**102886,80**	**205774**
		Итого эксплуатация машин:				**205371,96**	**410744**
		Накладные расходы	%	--		83001,80	166004
		Сметная прибыль	%	8		27465,77	54932
		Сметная стоимость:				**370787,94**	**741576**
21	**13-120108-0301 РСНБ РК 2015**	**Водомерная трубка, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**м трубопровода**	**25,0000**		**897,72**	**22443**
		Итого оплата труда:				**870,26**	**21756**
		Итого эксплуатация машин:				**20,23**	**506**
		Итого материалов:				**10,49**	**262**
		Накладные расходы	%	--		406,37	10159
		Сметная прибыль	%	8		104,33	2608
		Сметная стоимость:				**1408,42**	**35211**
22	**23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая (водомерная трубка) диам. 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**25,0000**		**148,46**	**3712**
		Накладные расходы	%	--		6,29	157
		Сметная прибыль	%	8		12,38	310
		Сметная стоимость:				**167,14**	**4178**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3772285**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**26155**
Материалы -			Тенге				**262**
Всего заработная плата -			Тенге				**21756**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3712**
Накладные расходы -			Тенге				**10317**
Сметная прибыль -			Тенге				**2918**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**39389**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**21756**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3651731**
Материалы -			Тенге				**600341**
Всего заработная плата -			Тенге				**934662**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**943474**
Накладные расходы -			Тенге				**806573**
Сметная прибыль -			Тенге				**356664**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4814968**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**967**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**934662**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**94400**
	Материалы -		Тенге				**4959**
	Всего заработная плата -		Тенге				**75575**
		Накладные расходы -	Тенге				**51979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11710**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**158089**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75575**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5012446**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1078**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1031993**
		РАЗДЕЛ 2. РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ СКВАЖИНУ ном. 2э(7) (РЕЗЕРВНАЯ)					
23	**11-040101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	**1,0000**		**10329,89**	**10330**
		Итого оплата труда:				**2422,39**	**2422**
		Итого эксплуатация машин:				**3816,81**	**3817**
		Итого материалов:				**5092,92**	**5093**
		Накладные расходы	%	--		2132,33	2132
		Сметная прибыль	%	8		996,98	997
		Сметная стоимость:				**13459,19**	**13459**
24	**11-040101-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	**9,0000**		**27091,02**	**243819**
		Итого оплата труда:				**7271,56**	**65444**
		Итого эксплуатация машин:				**11901,18**	**107111**
		Итого материалов:				**10565,22**	**95087**
		Накладные расходы	%	--		6234,75	56113
		Сметная прибыль	%	8		2666,06	23995
		Сметная стоимость:				**35991,84**	**323927**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-040101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**5,0000**		**28431,18**	**142156**
		Итого оплата труда:				**8600,99**	**43005**
		Итого эксплуатация машин:				**14243,15**	**71216**
		Итого материалов:				**8611,43**	**43057**
		Накладные расходы	%	--		7221,45	36107
		Сметная прибыль	%	8		2852,21	14261
		Сметная стоимость:				**38504,84**	**192524**
26	**11-040101-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**	**32,0000**		**40959,79**	**1310713**
		Итого оплата труда:				**12134,21**	**388295**
		Итого эксплуатация машин:				**20231,62**	**647412**
		Итого материалов:				**12737,81**	**407610**
		Накладные расходы	%	--		10223,97	327167
		Сметная прибыль	%	8		4094,70	131030
		Сметная стоимость:				**55278,47**	**1768911**
27	**11-040201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м закрепленной скважины**	**10,5000**		**3322,18**	**34883**
		Итого оплата труда:				**1634,64**	**17164**
		Итого эксплуатация машин:				**2058,82**	**21618**
		Итого материалов:				**25,27**	**265**
		Накладные расходы	%	--		1284,21	13484
		Сметная прибыль	%	8		368,51	3869
		Сметная стоимость:				**4974,90**	**52236**
28	**23-010303-0163 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 11,0 мм**	**м**	**10,7100**		**27081,10**	**290039**
		Накладные расходы	%	--		1148,24	12298

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2258,35	24187
		Сметная стоимость:				**30487,69**	**326523**
29	**11-040201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.59 Кзтр=1, Кэм=1**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т. В трубах диаметром свыше 150 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**м спуска или подъема труб**	**10,5000**		**1170,65**	**12292**
		Итого оплата труда:				**523,87**	**5501**
		Итого эксплуатация машин:				**749,58**	**7871**
		Итого материалов:				**34,38**	**361**
		Накладные расходы	%	--		416,06	4369
		Сметная прибыль	%	8		126,94	1333
		Сметная стоимость:				**1713,64**	**17993**
30	**11-040201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	**м закрепленной скважины**	**2,0000**		**2772,69**	**5545**
		Итого оплата труда:				**1362,20**	**2724**
		Итого эксплуатация машин:				**1715,68**	**3431**
		Итого материалов:				**25,27**	**51**
		Накладные расходы	%	--		1070,36	2141
		Сметная прибыль	%	8		307,44	615
		Сметная стоимость:				**4150,49**	**8301**
31	**23-010303-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм**	**м**	**12,8750**		**12838,49**	**165296**
		Накладные расходы	%	--		544,35	7009
		Сметная прибыль	%	8		1070,63	13784
		Сметная стоимость:				**14453,47**	**186088**
32	**11-040401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.92 Кзтр=1, Кэм=1**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 201-250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**м труб**	**35,0000**		**846,34**	**29622**
		Итого оплата труда:				**362,39**	**12684**
		Итого эксплуатация машин:				**569,57**	**19935**
		Итого материалов:				**31,15**	**1090**
		Накладные расходы	%	--		289,36	10128
		Сметная прибыль	%	8		90,86	3180

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1226,56**	**42929**
33	**11-090701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Изготовление щелевого фильтра диам. 219мм и каркаса для обмотки сеткой**	**т конструкций**	**1,4562**		**64557,43**	**94011**
		Итого оплата труда:				**51659,27**	**75229**
		Итого эксплуатация машин:				**13578,90**	**19774**
		Итого материалов:				**3379,68**	**4922**
		Накладные расходы	%	--		35531,66	51743
		Сметная прибыль	%	8		8007,13	11660
		Сметная стоимость:				**108096,22**	**157415**
34	**23-010303-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм**	**м**	**36,2250**		**12838,49**	**465074**
		Накладные расходы	%	--		544,35	19719
		Сметная прибыль	%	8		1070,63	38783
		Сметная стоимость:				**14453,47**	**523577**
35	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство каркаса из прута диам. 10мм**	**м2 поверхности**	**28,0000**		**431,29**	**12076**
		Итого оплата труда:				**186,23**	**5214**
		Итого эксплуатация машин:				**4,61**	**129**
		Итого материалов:				**242,15**	**6780**
		Накладные расходы	%	--		124,67	3491
		Сметная прибыль	%	8		44,48	1245
		Сметная стоимость:				**600,44**	**16812**
36	**12-110103-0401 РСНБ РК 2015**	**Обмотка фильтра металлической сеткой. Устройство**	**м2**	**28,0000**		**2038,05**	**57065**
		Итого оплата труда:				**574,40**	**16083**
		Итого эксплуатация машин:				**2,39**	**67**
		Итого материалов:				**1462,38**	**40947**
		Накладные расходы	%	--		440,28	12328
		Сметная прибыль	%	8		198,27	5551
		Сметная стоимость:				**2676,59**	**74944**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**11-040301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.75 Кзтр=1, Кэм=1**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 200 до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1**	**колонна**	**1,0000**		**329114,38**	**329114**
		Итого оплата труда:				**170351,88**	**170352**
		Итого эксплуатация машин:				**210334,01**	**210334**
		Накладные расходы	%	--		133107,14	133107
		Сметная прибыль	%	8		36977,72	36978
		Сметная стоимость:				**499199,24**	**499199**
38	**21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96**	**т**	**0,8000**		**26509,66**	**21208**
		Накладные расходы	%	--		1124,01	899
		Сметная прибыль	%	8		2210,69	1769
		Сметная стоимость:				**29844,36**	**23875**
39	**21-130703-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вода для цементации ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,4000**		**320,63**	**128**
		Накладные расходы	%	--		13,59	5
		Сметная прибыль	%	8		26,74	11
		Сметная стоимость:				**360,96**	**144**
40	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Крышка из листовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0050**		**77634,70**	**388**
		Итого оплата труда:				**69307,93**	**347**
		Итого эксплуатация машин:				**1205,21**	**6**
		Итого материалов:				**7425,84**	**37**
		Накладные расходы	%	--		47289,88	236
		Сметная прибыль	%	8		9993,97	50
		Сметная стоимость:				**134918,54**	**675**
41	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, стоимость металлоконструкий крышки**	**т**	**0,0050**		**345858,44**	**1729**
		Накладные расходы	%	--		14664,40	73
		Сметная прибыль	%	8		28841,83	144
		Сметная стоимость:				**389364,66**	**1947**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**11-040501-0101 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**2,0000**		**260320,37**	**520641**
		Итого оплата труда:				**102886,80**	**205774**
		Итого эксплуатация машин:				**205371,96**	**410744**
		Накладные расходы	%	--		83001,80	166004
		Сметная прибыль	%	8		27465,77	54932
		Сметная стоимость:				**370787,94**	**741576**
43	**13-120108-0301 РСНБ РК 2015**	**Водомерная трубка, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж с применением готовых деталей**	**м трубопровода**	**25,0000**		**897,72**	**22443**
		Итого оплата труда:				**870,26**	**21756**
		Итого эксплуатация машин:				**20,23**	**506**
		Итого материалов:				**10,49**	**262**
		Накладные расходы	%	--		406,37	10159
		Сметная прибыль	%	8		104,33	2608
		Сметная стоимость:				**1408,42**	**35211**
44	**23-010501-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая (водомерная трубка) диам. 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**25,0000**		**148,46**	**3712**
		Накладные расходы	%	--		6,29	157
		Сметная прибыль	%	8		12,38	310
		Сметная стоимость:				**167,14**	**4178**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3772285**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**26155**
Материалы -			Тенге				**262**
Всего заработная плата -			Тенге				**21756**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3712**
Накладные расходы -			Тенге				**10317**
Сметная прибыль -			Тенге				**2918**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**39389**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**25**
Сметная заработная плата -			Тенге				**21756**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3651731**
Материалы -			Тенге				**600341**
Всего заработная плата -			Тенге				**934662**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**943474**
Накладные расходы -			Тенге				**806573**
Сметная прибыль -			Тенге				**356664**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4814968**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**967**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**934662**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**94400**
	Материалы -		Тенге				**4959**
	Всего заработная плата -		Тенге				**75575**
		Накладные расходы -	Тенге				**51979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11710**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**158089**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75575**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5012446**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1078**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1031993**
		РАЗДЕЛ 3. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ 10кВ					
		Оборудование					
45	**Прайс-лист АО "Alageum Eltktrik"2017г.**	**Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ10У1**	**шт**	**1,0000**		**1588620,10**	**1588620**
		Накладные расходы	%	--		67357,49	67357
		Сметная прибыль	%	8		132478,21	132478
		Сметная стоимость:				**1788455,80**	**1788456**
46	**51-080102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**389029,00**	**389029**
		Накладные расходы	%	--		16494,83	16495
		Сметная прибыль	%	8		32441,91	32442
		Сметная стоимость:				**437965,74**	**437966**
47	**51-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**327885,00**	**327885**
		Накладные расходы	%	--		13902,32	13902
		Сметная прибыль	%	8		27342,99	27343
		Сметная стоимость:				**369130,31**	**369130**
48	**51-080301-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)**	**шт.**	**2,0000**		**65248,00**	**130496**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2766,52	5533
		Сметная прибыль	%	8		5441,16	10882
		Сметная стоимость:				**73455,68**	**146911**
49	**51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**6,0000**		**6055,00**	**36330**
		Накладные расходы	%	--		256,73	1540
		Сметная прибыль	%	8		504,94	3030
		Сметная стоимость:				**6816,67**	**40900**
50	**23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**7956,22**	**7956**
		Накладные расходы	%	--		337,34	337
		Сметная прибыль	%	8		663,49	663
		Сметная стоимость:				**8957,05**	**8957**
51	**23-070501-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**22587,00**	**22587**
		Накладные расходы	%	--		957,69	958
		Сметная прибыль	%	8		1883,58	1884
		Сметная стоимость:				**25428,26**	**25428**
52	**24-040207-4312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограничители перенапряжения ОПС1-В-3Р ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**11870,96**	**11871**
		Накладные расходы	%	--		503,33	503
		Сметная прибыль	%	8		989,94	990
		Сметная стоимость:				**13364,23**	**13364**
53	**23-070216-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Реле контроля напряжения РНПП-311М**	**шт.**	**1,0000**		**21301,69**	**21302**
		Накладные расходы	%	--		903,19	903
		Сметная прибыль	%	8		1776,39	1776
		Сметная стоимость:				**23981,27**	**23981**
		Строительные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**9,0000**		**5996,60**	**53969**
		Итого оплата труда:				**3366,86**	**30302**
		Итого эксплуатация машин:				**3035,14**	**27316**
		Итого материалов:				**550,12**	**4951**
		Накладные расходы	%	--		2419,69	21777
		Сметная прибыль	%	8		673,30	6060
		Сметная стоимость:				**9089,59**	**81806**
55	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3,0000**		**12318,69**	**36956**
		Итого оплата труда:				**6919,84**	**20760**
		Итого эксплуатация машин:				**7056,22**	**21169**
		Итого материалов:				**550,12**	**1650**
		Накладные расходы	%	--		4972,88	14919
		Сметная прибыль	%	8		1383,33	4150
		Сметная стоимость:				**18674,90**	**56025**
56	**21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**15,0000**		**39955,85**	**599338**
		Накладные расходы	%	--		1694,13	25412
		Сметная прибыль	%	8		3332,00	49980
		Сметная стоимость:				**44981,98**	**674730**
57	**11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1795,78**	**10775**
		Итого оплата труда:				**1191,99**	**7152**
		Итого эксплуатация машин:				**969,81**	**5819**
		Накладные расходы	%	--		842,78	5057
		Сметная прибыль	%	8		211,09	1267
		Сметная стоимость:				**2849,65**	**17098**
58	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные ж/бетонные П-3и**	**м3**	**0,3000**		**53514,78**	**16054**
		Накладные расходы	%	--		2269,03	681
		Сметная прибыль	%	8		4462,70	1339
		Сметная стоимость:				**60246,51**	**18074**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под фундаменты КТП. Устройство**	**м3**	**0,3572**		**16992,58**	**6070**
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**395**
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**237**
		Итого материалов:				**15380,69**	**5494**
		Накладные расходы	%	--		1279,45	457
		Сметная прибыль	%	8		1461,76	522
		Сметная стоимость:				**19733,79**	**7049**
60	**11-330107-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. под КТП Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,4800**		**10829,15**	**5198**
		Итого оплата труда:				**7212,65**	**3462**
		Итого эксплуатация машин:				**5693,93**	**2733**
		Накладные расходы	%	--		5098,05	2447
		Сметная прибыль	%	8		1274,18	612
		Сметная стоимость:				**17201,38**	**8257**
61	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фундаментные башмаки под КТП из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,4800**		**36688,78**	**17611**
		Накладные расходы	%	--		1555,60	747
		Сметная прибыль	%	8		3059,55	1469
		Сметная стоимость:				**41303,94**	**19826**
62	**11-330108-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т. под КТП Установка в стаканы подножников**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,3840**		**11586,85**	**4449**
		Итого оплата труда:				**6606,32**	**2537**
		Итого эксплуатация машин:				**6609,04**	**2538**
		Итого материалов:				**751,28**	**288**
		Накладные расходы	%	--		4740,21	1820
		Сметная прибыль	%	8		1306,16	502
		Сметная стоимость:				**17633,23**	**6771**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки под КТП из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,3840**		**60842,17**	**23363**
		Накладные расходы	%	--		2579,71	991
		Сметная прибыль	%	8		5073,75	1948
		Сметная стоимость:				**68495,63**	**26302**
64	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,2047**		**171425,71**	**35087**
		Итого оплата труда:				**16712,51**	**3421**
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**176**
		Итого материалов:				**154210,74**	**31564**
		Накладные расходы	%	--		15717,69	3217
		Сметная прибыль	%	8		14971,47	3064
		Сметная стоимость:				**202114,87**	**41369**
65	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**15,0000**		**2146,89**	**32203**
		Итого оплата труда:				**1463,12**	**21947**
		Итого эксплуатация машин:				**702,72**	**10541**
		Итого материалов:				**226,81**	**3402**
		Накладные расходы	%	--		1038,15	15572
		Сметная прибыль	%	8		254,80	3822
		Сметная стоимость:				**3439,85**	**51598**
66	**21-049999-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные для ограды (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,5400**		**62322,48**	**33654**
		Накладные расходы	%	--		2642,47	1427
		Сметная прибыль	%	8		5197,20	2806
		Сметная стоимость:				**70162,15**	**37888**
67	**11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление панелей сетчатых. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,2408**		**122080,36**	**29397**
		Итого оплата труда:				**90491,30**	**21790**
		Итого эксплуатация машин:				**37685,44**	**9075**
		Итого материалов:				**4803,40**	**1157**
		Накладные расходы	%	--		62622,04	15079
		Сметная прибыль	%	8		14776,19	3558
		Сметная стоимость:				**199478,60**	**48034**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1872**		**193074,01**	**36143**
		Накладные расходы	%	--		8186,34	1532
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	3014
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**40690**
69	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0171**		**197827,94**	**3383**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	143
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	282
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**3808**
70	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0045**		**232617,52**	**1047**
		Накладные расходы	%	--		9862,98	44
		Сметная прибыль	%	8		19398,44	87
		Сметная стоимость:				**261878,94**	**1178**
71	**21-050308-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**23,9800**		**276,74**	**6636**
		Накладные расходы	%	--		11,73	281
		Сметная прибыль	%	8		23,08	553
		Сметная стоимость:				**311,55**	**7471**
72	**11-070111-0209 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1,0000**		**612,55**	**613**
		Итого оплата труда:				**548,19**	**548**
		Итого эксплуатация машин:				**27,88**	**28**
		Итого материалов:				**39,44**	**39**
		Накладные расходы	%	--		380,83	381
		Сметная прибыль	%	8		79,47	79
		Сметная стоимость:				**1072,85**	**1073**
73	**11-070111-0211 РСНБ РК 2015**	**Столбы дополнительные железобетонные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**6513,28**	**13027**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4374,24**	**8748**
		Итого эксплуатация машин:				**3020,08**	**6040**
		Итого материалов:				**224,54**	**449**
		Накладные расходы	%	--		3107,74	6215
		Сметная прибыль	%	8		769,68	1539
		Сметная стоимость:				**10390,70**	**20781**
74	**21-049999-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки прямоугольные для установки калиток (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**0,1200**		**62322,48**	**7479**
		Накладные расходы	%	--		2642,47	317
		Сметная прибыль	%	8		5197,20	624
		Сметная стоимость:				**70162,15**	**8419**
75	**11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление панелей калиток сетчатых. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0101**		**122080,36**	**1233**
		Итого оплата труда:				**90491,30**	**914**
		Итого эксплуатация машин:				**37685,44**	**381**
		Итого материалов:				**4803,40**	**49**
		Накладные расходы	%	--		62622,04	632
		Сметная прибыль	%	8		14776,19	149
		Сметная стоимость:				**199478,60**	**2015**
76	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0051**		**193074,01**	**989**
		Накладные расходы	%	--		8186,34	42
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	82
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**1113**
77	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0006**		**197827,94**	**119**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	5
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	10
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**134**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0000**		**232617,52**	**8**
		Накладные расходы	%	--		9862,98	--
		Сметная прибыль	%	8		19398,44	1
		Сметная стоимость:				**261878,94**	**9**
79	**21-050308-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,6000**		**276,74**	**443**
		Накладные расходы	%	--		11,73	19
		Сметная прибыль	%	8		23,08	37
		Сметная стоимость:				**311,55**	**498**
80	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Панели сетчатые. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**49,6000**		**616,97**	**30602**
		Итого оплата труда:				**515,67**	**25577**
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**34**
		Итого материалов:				**100,95**	**5007**
		Накладные расходы	%	--		320,73	15908
		Сметная прибыль	%	8		75,02	3721
		Сметная стоимость:				**1012,71**	**50230**
81	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под контур заземления**	**м3 грунта**	**30,8945**		**190,22**	**5877**
		Итого оплата труда:				**79,23**	**2448**
		Итого эксплуатация машин:				**179,68**	**5551**
		Накладные расходы	%	--		56,88	1757
		Сметная прибыль	%	8		19,77	611
		Сметная стоимость:				**266,86**	**8245**
82	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,9555**		**3053,18**	**2917**
		Итого оплата труда:				**3053,18**	**2917**
		Накладные расходы	%	--		2010,39	1921
		Сметная прибыль	%	8		405,09	387

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5468,66**	**5225**
83	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,9625**		**667,14**	**5312**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**5312**
		Накладные расходы	%	--		439,29	3498
		Сметная прибыль	%	8		88,51	705
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**9515**
84	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**23,8875**		**26,69**	**637**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**186**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**637**
		Накладные расходы	%	--		5,94	142
		Сметная прибыль	%	8		2,61	62
		Сметная стоимость:				**35,23**	**842**
85	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,8875**		**144,98**	**3463**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**2643**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**1468**
		Накладные расходы	%	--		74,30	1775
		Сметная прибыль	%	8		17,54	419
		Сметная стоимость:				**236,82**	**5657**
		Монтажные работы					
86	**11-330204-0202 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,6171**		**75880,32**	**46826**
		Итого оплата труда:				**49713,48**	**30678**
		Итого эксплуатация машин:				**36671,09**	**22630**
		Итого материалов:				**2622,29**	**1618**
		Накладные расходы	%	--		35191,09	21716
		Сметная прибыль	%	8		8885,71	5483
		Сметная стоимость:				**119957,12**	**74026**
87	**11-330204-0405 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0202**	**опора**	**4,0000**		**-2807,03**	**-11228**
		Итого оплата труда:				**-1781,34**	**-7125**
		Итого эксплуатация машин:				**-1407,46**	**-5630**
		Итого материалов:				**-103,76**	**-415**
		Накладные расходы	%	--		-1264,71	-5059
		Сметная прибыль	%	8		-325,74	-1303
		Сметная стоимость:				**-4397,48**	**-17590**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0792**		**24314,82**	**1926**
		Итого оплата труда:				**17172,44**	**1360**
		Итого эксплуатация машин:				**9801,92**	**776**
		Итого материалов:				**1189,99**	**94**
		Накладные расходы	%	--		12075,59	956
		Сметная прибыль	%	8		2911,23	231
		Сметная стоимость:				**39301,64**	**3113**
89	**11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**205,9000**		**178,09**	**36669**
		Итого оплата труда:				**145,73**	**30007**
		Итого эксплуатация машин:				**38,62**	**7952**
		Итого материалов:				**2,40**	**495**
		Накладные расходы	%	--		101,28	20854
		Сметная прибыль	%	8		22,35	4602
		Сметная стоимость:				**301,72**	**62124**
90	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1336**		**197827,94**	**26422**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	1120
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	2203
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**29746**
91	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20,0000**		**3375,97**	**67519**
		Итого оплата труда:				**800,81**	**16016**
		Итого эксплуатация машин:				**140,88**	**2818**
		Итого материалов:				**2472,84**	**49457**
		Накладные расходы	%	--		500,42	10008
		Сметная прибыль	%	8		310,11	6202
		Сметная стоимость:				**4186,50**	**83730**
92	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**65,0000**		**481,82**	**31318**
		Итого оплата труда:				**123,04**	**7997**
		Итого эксплуатация машин:				**18,38**	**1195**
		Итого материалов:				**344,87**	**22416**
		Накладные расходы	%	--		75,32	4896

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		44,57	2897
		Сметная стоимость:				**601,71**	**39111**
93	**13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**53933,44**	**53933**
		Итого оплата труда:				**32709,58**	**32710**
		Итого эксплуатация машин:				**27170,04**	**27170**
		Итого материалов:				**3354,12**	**3354**
		Накладные расходы	%	--		16880,07	16880
		Сметная прибыль	%	8		5665,08	5665
		Сметная стоимость:				**76478,58**	**76479**
94	**13-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**31669,50**	**31669**
		Итого оплата труда:				**22047,81**	**22048**
		Итого эксплуатация машин:				**13465,80**	**13466**
		Итого материалов:				**863,49**	**863**
		Накладные расходы	%	--		11179,35	11179
		Сметная прибыль	%	8		3427,91	3428
		Сметная стоимость:				**46276,76**	**46277**
95	**13-080304-0205 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,1**	**Пункт коммерческого учета электроэнергии. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**1,0000**		**9337,59**	**9338**
		Итого оплата труда:				**3618,62**	**3619**
		Итого эксплуатация машин:				**2119,43**	**2119**
		Итого материалов:				**4269,41**	**4269**
		Накладные расходы	%	--		2010,35	2010
		Сметная прибыль	%	8		907,84	908
		Сметная стоимость:				**12255,78**	**12256**
96	**11-330208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**2,0000**		**9506,13**	**19012**
		Итого оплата труда:				**7791,16**	**15582**
		Итого эксплуатация машин:				**2688,44**	**5377**
		Итого материалов:				**91,39**	**183**
		Накладные расходы	%	--		5414,03	10828
		Сметная прибыль	%	8		1193,61	2387
		Сметная стоимость:				**16113,78**	**32228**
97	**11-330208-0101 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**6,0000**		**6142,68**	**36856**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3927,17**	**23563**
		Итого эксплуатация машин:				**2961,75**	**17771**
		Итого материалов:				**181,46**	**1089**
		Накладные расходы	%	--		2786,25	16717
		Сметная прибыль	%	8		714,31	4286
		Сметная стоимость:				**9643,24**	**57859**
98	**23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,3610**		**856563,08**	**309222**
		Накладные расходы	%	--		36318,27	13111
		Сметная прибыль	%	8		71430,51	25787
		Сметная стоимость:				**964311,86**	**348120**
99	**23-061003-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 35 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0074**		**966715,93**	**7197**
		Накладные расходы	%	--		40988,76	305
		Сметная прибыль	%	8		80616,37	600
		Сметная стоимость:				**1088321,06**	**8102**
100	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"**	**Траверса ТМ-1**	**шт**	**7,0000**		**9855,69**	**68990**
		Накладные расходы	%	--		417,88	2925
		Сметная прибыль	%	8		821,89	5753
		Сметная стоимость:				**11095,46**	**77668**
101	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"**	**Траверса ТМ-6**	**шт**	**3,0000**		**13856,94**	**41571**
		Накладные расходы	%	--		587,53	1763
		Сметная прибыль	%	8		1155,56	3467
		Сметная стоимость:				**15600,03**	**46800**
102	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"**	**Траверса ТН-2**	**шт**	**4,0000**		**1814,46**	**7258**
		Накладные расходы	%	--		76,93	308
		Сметная прибыль	%	8		151,31	605

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2042,70**	**8171**
103	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"**	**Стяжка Г1**	**шт**	**6,0000**		**3723,26**	**22340**
		Накладные расходы	%	--		157,87	947
		Сметная прибыль	%	8		310,49	1863
		Сметная стоимость:				**4191,62**	**25150**
104	**24-040207-2107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Оголовки ОГ1, ОГ2, ОГ3 ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**0,0168**		**1864,56**	**31**
		Накладные расходы	%	--		79,06	1
		Сметная прибыль	%	8		155,49	3
		Сметная стоимость:				**2099,11**	**35**
105	**24-040207-0710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут Х1, Х7,Х8, Х12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**		**1857,42**	**40863**
		Накладные расходы	%	--		78,75	1733
		Сметная прибыль	%	8		154,89	3408
		Сметная стоимость:				**2091,07**	**46004**
106	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болт Б5**	**т**	**0,0018**		**178506,12**	**321**
		Накладные расходы	%	--		7568,66	14
		Сметная прибыль	%	8		14885,98	27
		Сметная стоимость:				**200960,76**	**362**
107	**24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейны стальные ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**105,0000**		**3086,52**	**324085**
		Накладные расходы	%	--		130,87	13741
		Сметная прибыль	%	8		257,39	27026
		Сметная стоимость:				**3474,78**	**364852**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проводник ЗП1, ЗП2 СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073**		**197827,94**	**1448**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	61
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	121
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**1630**
109	**24-040102-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**32,0000**		**1276,72**	**40855**
		Накладные расходы	%	--		54,13	1732
		Сметная прибыль	%	8		106,47	3407
		Сметная стоимость:				**1437,32**	**45994**
110	**24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**16,0000**		**36,92**	**591**
		Накладные расходы	%	--		1,57	25
		Сметная прибыль	%	8		3,08	49
		Сметная стоимость:				**41,56**	**665**
111	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**32,0000**		**37,01**	**1184**
		Накладные расходы	%	--		1,57	50
		Сметная прибыль	%	8		3,09	99
		Сметная стоимость:				**41,67**	**1333**
112	**24-040201-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепление провода ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**26,0000**		**244,80**	**6365**
		Накладные расходы	%	--		10,38	270
		Сметная прибыль	%	8		20,41	531
		Сметная стоимость:				**275,59**	**7165**

1	2	3	4	5	6	7	8
113	**24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,0000**		**373,55**	**4856**
		Накладные расходы	%	--		15,84	206
		Сметная прибыль	%	8		31,15	405
		Сметная стоимость:				**420,54**	**5467**
114	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,0000**		**116,64**	**2916**
		Накладные расходы	%	--		4,95	124
		Сметная прибыль	%	8		9,73	243
		Сметная стоимость:				**131,31**	**3283**
115	**24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**356,21**	**1425**
		Накладные расходы	%	--		15,10	60
		Сметная прибыль	%	8		29,71	119
		Сметная стоимость:				**401,02**	**1604**
116	**24-040207-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подвеска натяжная ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**9,0000**		**877,20**	**7895**
		Накладные расходы	%	--		37,19	335
		Сметная прибыль	%	8		73,15	658
		Сметная стоимость:				**987,54**	**8888**
117	**24-040106-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**18,0000**		**2827,37**	**50893**
		Накладные расходы	%	--		119,88	2158
		Сметная прибыль	%	8		235,78	4244
		Сметная стоимость:				**3183,03**	**57295**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**774,71**	**6972**
		Накладные расходы	%	--		32,85	296
		Сметная прибыль	%	8		64,60	581
		Сметная стоимость:				**872,16**	**7849**
119	**24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**410,24**	**3692**
		Накладные расходы	%	--		17,39	157
		Сметная прибыль	%	8		34,21	308
		Сметная стоимость:				**461,84**	**4157**
120	**24-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1184,54**	**10661**
		Накладные расходы	%	--		50,22	452
		Сметная прибыль	%	8		98,78	889
		Сметная стоимость:				**1333,55**	**12002**
121	**24-040206-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные А2А для КР-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**691,64**	**8300**
		Накладные расходы	%	--		29,33	352
		Сметная прибыль	%	8		57,68	692
		Сметная стоимость:				**778,64**	**9344**
122	**24-040207-2301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейны анкерные для КР-1 ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**0,0856**		**759,90**	**65**
		Накладные расходы	%	--		32,22	3
		Сметная прибыль	%	8		63,37	5
		Сметная стоимость:				**855,49**	**73**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ошинковка (провод ВЛ)**	**т**	**0,0023**		**856563,08**	**2004**
		Накладные расходы	%	--		36318,27	85
		Сметная прибыль	%	8		71430,51	167
		Сметная стоимость:				**964311,86**	**2256**
124	**21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 для КР-1**	**т**	**0,0088**		**236303,40**	**2079**
		Накладные расходы	%	--		10019,26	88
		Сметная прибыль	%	8		19705,81	173
		Сметная стоимость:				**266028,48**	**2341**
125	**24-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы стеклянные НС18**	**шт.**	**16,0000**		**1085,29**	**17365**
		Накладные расходы	%	--		46,02	736
		Сметная прибыль	%	8		90,50	1448
		Сметная стоимость:				**1221,81**	**19549**
126	**24-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы стеклянные НС18**	**шт.**	**44,0000**		**1085,29**	**47753**
		Накладные расходы	%	--		46,02	2025
		Сметная прибыль	%	8		90,50	3982
		Сметная стоимость:				**1221,81**	**53760**
127	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под укладку кабеля**	**м3 грунта**	**8,7300**		**190,22**	**1661**
		Итого оплата труда:				**79,23**	**692**
		Итого эксплуатация машин:				**179,68**	**1569**
		Накладные расходы	%	--		56,88	497
		Сметная прибыль	%	8		19,77	173
		Сметная стоимость:				**266,86**	**2330**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,2700**		**3053,18**	**824**
		Итого оплата труда:				**3053,18**	**824**
		Накладные расходы	%	--		2010,39	543
		Сметная прибыль	%	8		405,09	109
		Сметная стоимость:				**5468,66**	**1477**
129	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,5000**		**667,14**	**1001**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**1001**
		Накладные расходы	%	--		439,29	659
		Сметная прибыль	%	8		88,51	133
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**1792**
130	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4,5000**		**26,69**	**120**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**35**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**120**
		Накладные расходы	%	--		5,94	27
		Сметная прибыль	%	8		2,61	12
		Сметная стоимость:				**35,23**	**159**
131	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,5000**		**144,98**	**652**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**277**
		Накладные расходы	%	--		74,30	334
		Сметная прибыль	%	8		17,54	79
		Сметная стоимость:				**236,82**	**1066**
132	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**3,0000**		**123,84**	**372**
		Итого оплата труда:				**40,09**	**120**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**350**
		Итого материалов:				**0,12**	**--**
		Накладные расходы	%	--		29,95	90
		Сметная прибыль	%	8		12,30	37
		Сметная стоимость:				**166,09**	**498**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6,0900**		**710,68**	**4328**
		Накладные расходы	%	--		30,13	184
		Сметная прибыль	%	8		59,27	361
		Сметная стоимость:				**800,08**	**4872**
134	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,0000**		**15,67**	**47**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**20**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**40**
		Итого материалов:				**0,12**	**--**
		Накладные расходы	%	--		4,73	14
		Сметная прибыль	%	8		1,63	5
		Сметная стоимость:				**22,03**	**66**
135	**13-080206-1704 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**3,0000**		**655,64**	**1967**
		Итого оплата труда:				**512,19**	**1537**
		Итого эксплуатация машин:				**94,53**	**284**
		Итого материалов:				**78,35**	**235**
		Накладные расходы	%	--		256,31	769
		Сметная прибыль	%	8		72,96	219
		Сметная стоимость:				**984,90**	**2955**
136	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0050**		**1006291,97**	**5031**
		Итого оплата труда:				**133257,25**	**666**
		Итого материалов:				**873034,72**	**4365**
		Накладные расходы	%	--		128928,25	645
		Сметная прибыль	%	8		90817,62	454
		Сметная стоимость:				**1226037,83**	**6130**
137	**13-080201-0707 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**1,0000**		**1522,27**	**1522**
		Итого оплата труда:				**655,33**	**655**
		Итого эксплуатация машин:				**964,99**	**965**
		Итого материалов:				**201,81**	**202**
		Накладные расходы	%	--		356,92	357
		Сметная прибыль	%	8		150,34	150
		Сметная стоимость:				**2029,53**	**2030**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	**13-080201-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**8,0000**		**857,48**	**6860**
		Итого оплата труда:				**500,56**	**4004**
		Итого эксплуатация машин:				**495,89**	**3967**
		Итого материалов:				**32,12**	**257**
		Накладные расходы	%	--		259,68	2077
		Сметная прибыль	%	8		89,37	715
		Сметная стоимость:				**1206,53**	**9652**
139	**13-080201-0806 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**7,0000**		**714,99**	**5005**
		Итого оплата труда:				**422,46**	**2957**
		Итого эксплуатация машин:				**396,41**	**2775**
		Итого материалов:				**32,47**	**227**
		Накладные расходы	%	--		218,80	1532
		Сметная прибыль	%	8		74,70	523
		Сметная стоимость:				**1008,49**	**7059**
140	**13-080201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**49,0000**		**496,93**	**24349**
		Итого оплата труда:				**270,82**	**13270**
		Итого эксплуатация машин:				**305,31**	**14960**
		Итого материалов:				**26,88**	**1317**
		Накладные расходы	%	--		141,90	6953
		Сметная прибыль	%	8		51,11	2504
		Сметная стоимость:				**689,93**	**33807**
141	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**49,0000**		**335,99**	**16463**
		Итого оплата труда:				**153,31**	**7512**
		Итого эксплуатация машин:				**283,97**	**13914**
		Накладные расходы	%	--		82,65	4050
		Сметная прибыль	%	8		33,49	1641
		Сметная стоимость:				**452,13**	**22154**
142	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**49,0000**		**293,31**	**14372**
		Итого оплата труда:				**138,09**	**6766**
		Итого эксплуатация машин:				**241,29**	**11823**
		Накладные расходы	%	--		74,04	3628
		Сметная прибыль	%	8		29,39	1440
		Сметная стоимость:				**396,74**	**19440**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,0000**		**1410,38**	**4231**
		Накладные расходы	%	--		59,80	179
		Сметная прибыль	%	8		117,61	353
		Сметная стоимость:				**1587,79**	**4763**
144	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,2100**		**36347,92**	**7633**
		Накладные расходы	%	--		1541,15	324
		Сметная прибыль	%	8		3031,13	637
		Сметная стоимость:				**40920,20**	**8593**
145	**23-060109-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0650**		**3353836,84**	**217999**
		Накладные расходы	%	--		142202,68	9243
		Сметная прибыль	%	8		279683,16	18179
		Сметная стоимость:				**3775722,68**	**245422**
146	**23-010101-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,0000**		**1759,63**	**5279**
		Накладные расходы	%	--		74,61	224
		Сметная прибыль	%	8		146,74	440
		Сметная стоимость:				**1980,98**	**5943**
147	**11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**100,6000**		**178,09**	**17916**
		Итого оплата труда:				**145,73**	**14661**
		Итого эксплуатация машин:				**38,62**	**3885**
		Итого материалов:				**2,40**	**242**
		Накладные расходы	%	--		101,28	10189
		Сметная прибыль	%	8		22,35	2248
		Сметная стоимость:				**301,72**	**30353**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0622**		**197827,94**	**12305**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	522
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	1026
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**13853**
149	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограничители перенапряжения ОПН-КР/TEL-10-10,5 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**24280,28**	**72841**
		Накладные расходы	%	--		1029,48	3088
		Сметная прибыль	%	8		2024,78	6074
		Сметная стоимость:				**27334,54**	**82004**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5372364**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**2536076**
Накладные расходы -			Тенге				**107530**
Сметная прибыль -			Тенге				**211488**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2855094**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**411833**
Материалы -			Тенге				**82598**
Всего заработная плата -			Тенге				**119093**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**147516**
		Накладные расходы -	Тенге				**70595**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38594**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**521022**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119093**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2393825**
Материалы -			Тенге				**60517**
Всего заработная плата -			Тенге				**250936**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1984657**
Транспортные расходы -			Тенге				**4328**
		Накладные расходы -	Тенге				**260207**
		Сметная прибыль -	Тенге				**212323**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2866354**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**302**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250936**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**30630**
Материалы -			Тенге				**1205**
Всего заработная плата -			Тенге				**22704**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**15712**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3707**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**50049**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22704**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6292519**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**460**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**392733**
		РАЗДЕЛ 4. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЛ 0,4кВ					
		Оборудование					
150	**23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**7956,22**	**7956**
		Накладные расходы	%	--		337,34	337
		Сметная прибыль	%	8		663,49	663
		Сметная стоимость:				**8957,05**	**8957**
151	**23-070204-0643 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1353,57**	**1354**
		Накладные расходы	%	--		57,39	57
		Сметная прибыль	%	8		112,88	113
		Сметная стоимость:				**1523,84**	**1524**
152	**23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**12386,47**	**12386**
		Накладные расходы	%	--		525,19	525
		Сметная прибыль	%	8		1032,93	1033
		Сметная стоимость:				**13944,59**	**13945**
		Строительные работы					
153	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**35,0000**		**5996,60**	**209881**
		Итого оплата труда:				**3366,86**	**117840**
		Итого эксплуатация машин:				**3035,14**	**106230**
		Итого материалов:				**550,12**	**19254**
		Накладные расходы	%	--		2419,69	84689
		Сметная прибыль	%	8		673,30	23566

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9089,59**	**318136**
154	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3,0000**		**12318,69**	**36956**
		Итого оплата труда:				**6919,84**	**20760**
		Итого эксплуатация машин:				**7056,22**	**21169**
		Итого материалов:				**550,12**	**1650**
		Накладные расходы	%	--		4972,88	14919
		Сметная прибыль	%	8		1383,33	4150
		Сметная стоимость:				**18674,90**	**56025**
155	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**40,0000**		**31457,86**	**1258314**
		Накладные расходы	%	--		1333,81	53353
		Сметная прибыль	%	8		2623,33	104933
		Сметная стоимость:				**35415,01**	**1416600**
156	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**38728,30**	**38728**
		Накладные расходы	%	--		1642,08	1642
		Сметная прибыль	%	8		3229,63	3230
		Сметная стоимость:				**43600,01**	**43600**
157	**11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1795,78**	**10775**
		Итого оплата труда:				**1191,99**	**7152**
		Итого эксплуатация машин:				**969,81**	**5819**
		Накладные расходы	%	--		842,78	5057
		Сметная прибыль	%	8		211,09	1267
		Сметная стоимость:				**2849,65**	**17098**
158	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные ж/бетонные П-3и**	**м3**	**0,3000**		**53514,78**	**16054**
		Накладные расходы	%	--		2269,03	681
		Сметная прибыль	%	8		4462,70	1339
		Сметная стоимость:				**60246,51**	**18074**

1	2	3	4	5	6	7	8
159	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под укладку кабеля**	**м3 грунта**	**8,0394**		**190,22**	**1529**
		Итого оплата труда:				**79,23**	**637**
		Итого эксплуатация машин:				**179,68**	**1445**
		Накладные расходы	%	--		56,88	457
		Сметная прибыль	%	8		19,77	159
		Сметная стоимость:				**266,86**	**2145**
160	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,2484**		**3053,18**	**758**
		Итого оплата труда:				**3053,18**	**758**
		Накладные расходы	%	--		2010,39	499
		Сметная прибыль	%	8		405,09	101
		Сметная стоимость:				**5468,66**	**1358**
161	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,3800**		**667,14**	**921**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**921**
		Накладные расходы	%	--		439,29	606
		Сметная прибыль	%	8		88,51	122
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**1649**
162	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4,1400**		**26,69**	**110**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**32**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**110**
		Накладные расходы	%	--		5,94	25
		Сметная прибыль	%	8		2,61	11
		Сметная стоимость:				**35,23**	**146**
163	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,1400**		**144,98**	**600**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**458**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**254**
		Накладные расходы	%	--		74,30	308
		Сметная прибыль	%	8		17,54	73
		Сметная стоимость:				**236,82**	**980**
164	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2,7600**		**123,84**	**342**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**40,09**	**111**
		Итого эксплуатация машин:				**116,81**	**322**
		Итого материалов:				**0,12**	**--**
		Накладные расходы	%	--		29,95	83
		Сметная прибыль	%	8		12,30	34
		Сметная стоимость:				**166,09**	**458**
165	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**5,6028**		**710,68**	**3982**
		Накладные расходы	%	--		30,13	169
		Сметная прибыль	%	8		59,27	332
		Сметная стоимость:				**800,08**	**4483**
166	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,7600**		**15,67**	**43**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**18**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**36**
		Итого материалов:				**0,12**	**--**
		Накладные расходы	%	--		4,73	13
		Сметная прибыль	%	8		1,63	5
		Сметная стоимость:				**22,03**	**61**
		Монтажные работы					
167	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,9900**		**50205,30**	**49703**
		Итого оплата труда:				**35252,62**	**34900**
		Итого эксплуатация машин:				**16793,13**	**16625**
		Итого материалов:				**4532,07**	**4487**
		Накладные расходы	%	--		24801,81	24554
		Сметная прибыль	%	8		6000,57	5941
		Сметная стоимость:				**81007,68**	**80198**
168	**11-330204-0403 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0103**	**опора**	**8,0000**		**608,83**	**4871**
		Итого оплата труда:				**394,06**	**3153**
		Итого эксплуатация машин:				**327,48**	**2620**
		Накладные расходы	%	--		279,26	2234
		Сметная прибыль	%	8		71,05	568
		Сметная стоимость:				**959,14**	**7673**
169	**11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**50,0000**		**178,09**	**8904**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**145,73**	**7287**
		Итого эксплуатация машин:				**38,62**	**1931**
		Итого материалов:				**2,40**	**120**
		Накладные расходы	%	--		101,28	5064
		Сметная прибыль	%	8		22,35	1117
		Сметная стоимость:				**301,72**	**15086**
170	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0310**		**197827,94**	**6133**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	260
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	511
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**6904**
171	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2824,71**	**2825**
		Итого оплата труда:				**2119,96**	**2120**
		Итого эксплуатация машин:				**969,10**	**969**
		Итого материалов:				**68,49**	**68**
		Накладные расходы	%	--		1065,58	1066
		Сметная прибыль	%	8		311,22	311
		Сметная стоимость:				**4201,51**	**4202**
172	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**839,81**	**840**
		Итого оплата труда:				**797,70**	**798**
		Итого эксплуатация машин:				**56,91**	**57**
		Итого материалов:				**5,51**	**6**
		Накладные расходы	%	--		391,50	391
		Сметная прибыль	%	8		98,50	99
		Сметная стоимость:				**1329,81**	**1330**
173	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1808,93**	**1809**
		Итого оплата труда:				**857,30**	**857**
		Итого эксплуатация машин:				**24,83**	**25**
		Итого материалов:				**926,80**	**927**
		Накладные расходы	%	--		459,18	459
		Сметная прибыль	%	8		181,45	181
		Сметная стоимость:				**2449,56**	**2450**

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**24,0000**		**386,46**	**9275**
		Итого оплата труда:				**330,92**	**7942**
		Итого эксплуатация машин:				**3,29**	**79**
		Итого материалов:				**52,86**	**1269**
		Накладные расходы	%	--		164,02	3937
		Сметная прибыль	%	8		44,04	1057
		Сметная стоимость:				**594,52**	**14269**
175	**13-080206-1702 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**3,0000**		**408,39**	**1225**
		Итого оплата труда:				**312,67**	**938**
		Итого эксплуатация машин:				**58,81**	**176**
		Итого материалов:				**53,15**	**159**
		Накладные расходы	%	--		156,81	470
		Сметная прибыль	%	8		45,22	136
		Сметная стоимость:				**610,42**	**1831**
176	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**8,0000**		**603,97**	**4832**
		Итого оплата труда:				**250,08**	**2001**
		Итого эксплуатация машин:				**46,69**	**374**
		Итого материалов:				**311,66**	**2493**
		Накладные расходы	%	--		137,18	1097
		Сметная прибыль	%	8		59,29	474
		Сметная стоимость:				**800,44**	**6404**
177	**11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0310**		**1006291,97**	**31195**
		Итого оплата труда:				**133257,25**	**4131**
		Итого материалов:				**873034,72**	**27064**
		Накладные расходы	%	--		128928,25	3997
		Сметная прибыль	%	8		90817,62	2815
		Сметная стоимость:				**1226037,83**	**38007**
178	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**30,0000**		**563,57**	**16907**
		Итого оплата труда:				**181,97**	**5459**
		Итого эксплуатация машин:				**257,72**	**7732**
		Итого материалов:				**201,81**	**6054**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		105,08	3152
		Сметная прибыль	%	8		53,49	1605
		Сметная стоимость:				**722,14**	**21664**
179	**13-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**10,0000**		**621,55**	**6215**
		Итого оплата труда:				**212,05**	**2121**
		Итого эксплуатация машин:				**298,36**	**2984**
		Итого материалов:				**201,81**	**2018**
		Накладные расходы	%	--		120,96	1210
		Сметная прибыль	%	8		59,40	594
		Сметная стоимость:				**801,91**	**8019**
180	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**7,0000**		**291,78**	**2042**
		Итого оплата труда:				**167,23**	**1171**
		Итого эксплуатация машин:				**110,87**	**776**
		Итого материалов:				**50,86**	**356**
		Накладные расходы	%	--		86,98	609
		Сметная прибыль	%	8		30,30	212
		Сметная стоимость:				**409,06**	**2863**
181	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**42,0000**		**210,38**	**8836**
		Итого оплата труда:				**117,66**	**4942**
		Итого эксплуатация машин:				**91,55**	**3845**
		Итого материалов:				**32,12**	**1349**
		Накладные расходы	%	--		61,41	2579
		Сметная прибыль	%	8		21,74	913
		Сметная стоимость:				**293,53**	**12328**
182	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**45,0000**		**218,89**	**9850**
		Итого оплата труда:				**128,02**	**5761**
		Итого эксплуатация машин:				**96,64**	**4349**
		Итого материалов:				**26,88**	**1210**
		Накладные расходы	%	--		66,39	2988
		Сметная прибыль	%	8		22,82	1027
		Сметная стоимость:				**308,11**	**13865**
183	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**45,0000**		**335,99**	**15119**
		Итого оплата труда:				**153,31**	**6899**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**283,97**	**12779**
		Накладные расходы	%	--		82,65	3719
		Сметная прибыль	%	8		33,49	1507
		Сметная стоимость:				**452,13**	**20346**
184	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,7600**		**1410,38**	**3893**
		Накладные расходы	%	--		59,80	165
		Сметная прибыль	%	8		117,61	325
		Сметная стоимость:				**1587,79**	**4382**
185	**13-080201-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**16660,28**	**33321**
		Итого оплата труда:				**8379,14**	**16758**
		Итого эксплуатация машин:				**11131,07**	**22262**
		Итого материалов:				**327,16**	**654**
		Накладные расходы	%	--		4444,73	8889
		Сметная прибыль	%	8		1688,40	3377
		Сметная стоимость:				**22793,41**	**45587**
186	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробка клемная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**2080,25**	**4160**
		Итого оплата труда:				**1880,74**	**3761**
		Итого эксплуатация машин:				**310,15**	**620**
		Накладные расходы	%	--		927,29	1855
		Сметная прибыль	%	8		240,60	481
		Сметная стоимость:				**3248,14**	**6496**
187	**23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0230**		**480838,28**	**11059**
		Накладные расходы	%	--		20387,54	469
		Сметная прибыль	%	8		40098,07	922
		Сметная стоимость:				**541323,89**	**12450**
188	**23-060217-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные АКВВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0780**		**204446,01**	**15947**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8668,51	676
		Сметная прибыль	%	8		17049,16	1330
		Сметная стоимость:				**230163,68**	**17953**
189	**23-060217-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные АКВВбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0330**		**374790,82**	**12368**
		Накладные расходы	%	--		15891,13	524
		Сметная прибыль	%	8		31254,56	1031
		Сметная стоимость:				**421936,51**	**13924**
190	**23-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**3,0000**		**833,89**	**2502**
		Накладные расходы	%	--		35,36	106
		Сметная прибыль	%	8		69,54	209
		Сметная стоимость:				**938,79**	**2816**
191	**23-061705-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**8,0000**		**135,94**	**1088**
		Накладные расходы	%	--		5,76	46
		Сметная прибыль	%	8		11,34	91
		Сметная стоимость:				**153,04**	**1224**
192	**23-061201-1474 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,9900**		**900062,81**	**891062**
		Накладные расходы	%	--		38162,66	37781
		Сметная прибыль	%	8		75058,04	74307
		Сметная стоимость:				**1013283,51**	**1003151**
193	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0240**		**447597,33**	**10742**
		Накладные расходы	%	--		18978,13	455
		Сметная прибыль	%	8		37326,04	896
		Сметная стоимость:				**503901,49**	**12094**

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевые для кабеля с алюминиевыми или медными жилами на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа rek-1КнТп-3-16/50-В-М ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1,0000**		**7152,28**	**7152**
		Накладные расходы	%	--		303,26	303
		Сметная прибыль	%	8		596,44	596
		Сметная стоимость:				**8051,98**	**8052**
195	**23-061703-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты переходные для соединения кабелей с алюминиевыми или медными жилами на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ПКМmnб-16-50 ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1,0000**		**12619,82**	**12620**
		Накладные расходы	%	--		535,08	535
		Сметная прибыль	%	8		1052,39	1052
		Сметная стоимость:				**14207,29**	**14207**
196	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип КЗНС08**	**шт.**	**2,0000**		**3388,54**	**6777**
		Накладные расходы	%	--		143,67	287
		Сметная прибыль	%	8		282,58	565
		Сметная стоимость:				**3814,79**	**7630**
197	**24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**35,0000**		**2776,17**	**97166**
		Накладные расходы	%	--		117,71	4120
		Сметная прибыль	%	8		231,51	8103
		Сметная стоимость:				**3125,39**	**109389**
198	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36,0000**		**3326,48**	**119753**
		Накладные расходы	%	--		141,04	5078
		Сметная прибыль	%	8		277,40	9986
		Сметная стоимость:				**3744,92**	**134817**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**38,0000**		**1851,41**	**70354**
		Накладные расходы	%	--		78,50	2983
		Сметная прибыль	%	8		154,39	5867
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**79203**
200	**24-040207-3810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы шинные плашечные SM 2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**38,0000**		**2756,29**	**104739**
		Накладные расходы	%	--		116,87	4441
		Сметная прибыль	%	8		229,85	8734
		Сметная стоимость:				**3103,01**	**117914**
201	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0190**		**447597,33**	**8504**
		Накладные расходы	%	--		18978,13	361
		Сметная прибыль	%	8		37326,04	709
		Сметная стоимость:				**503901,49**	**9574**
202	**24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**3250,96**	**9753**
		Накладные расходы	%	--		137,84	414
		Сметная прибыль	%	8		271,10	813
		Сметная стоимость:				**3659,90**	**10980**
203	**24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2519,74**	**2520**
		Накладные расходы	%	--		106,84	107
		Сметная прибыль	%	8		210,13	210
		Сметная стоимость:				**2836,70**	**2837**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк бандажный SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,55**	**1680**
		Накладные расходы	%	--		71,21	71
		Сметная прибыль	%	8		140,06	140
		Сметная стоимость:				**1890,82**	**1891**
205	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**477,46**	**1241**
		Накладные расходы	%	--		20,24	53
		Сметная прибыль	%	8		39,82	104
		Сметная стоимость:				**537,52**	**1398**
206	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**147,91**	**296**
		Накладные расходы	%	--		6,27	13
		Сметная прибыль	%	8		12,33	25
		Сметная стоимость:				**166,52**	**333**
207	**24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**12003,41**	**48014**
		Накладные расходы	%	--		508,94	2036
		Сметная прибыль	%	8		1000,99	4004
		Сметная стоимость:				**13513,34**	**54053**
208	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1851,41**	**7406**
		Накладные расходы	%	--		78,50	314
		Сметная прибыль	%	8		154,39	618
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**8337**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**818,13**	**2454**
		Накладные расходы	%	--		34,69	104
		Сметная прибыль	%	8		68,23	205
		Сметная стоимость:				**921,04**	**2763**
210	**24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кронштейны стальные ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**22,8000**		**3086,52**	**70373**
		Накладные расходы	%	--		130,87	2984
		Сметная прибыль	%	8		257,39	5869
		Сметная стоимость:				**3474,78**	**79225**
211	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проводник ЗП6 СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0027**		**197827,94**	**534**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	23
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	45
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**601**
212	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2398,05**	**4796**
		Накладные расходы	%	--		101,68	203
		Сметная прибыль	%	8		199,98	400
		Сметная стоимость:				**2699,71**	**5399**
213	**24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**367,20**	**2938**
		Накладные расходы	%	--		15,57	125
		Сметная прибыль	%	8		30,62	245
		Сметная стоимость:				**413,39**	**3307**
		Арматура для установки комплекта ST208 для подключения переносного заземления на опорах					

1	2	3	4	5	6	7	8
214	**24-040207-4811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Комплект для переносного заземления ST208**	**шт.**	**2,0000**		**21130,06**	**42260**
		Накладные расходы	%	--		895,91	1792
		Сметная прибыль	%	8		1762,08	3524
		Сметная стоимость:				**23788,05**	**47576**
215	**24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3250,96**	**6502**
		Накладные расходы	%	--		137,84	276
		Сметная прибыль	%	8		271,10	542
		Сметная стоимость:				**3659,90**	**7320**
216	**24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**12003,41**	**96027**
		Накладные расходы	%	--		508,94	4072
		Сметная прибыль	%	8		1000,99	8008
		Сметная стоимость:				**13513,34**	**108107**
217	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2398,05**	**4796**
		Накладные расходы	%	--		101,68	203
		Сметная прибыль	%	8		199,98	400
		Сметная стоимость:				**2699,71**	**5399**
218	**24-040207-2810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**367,20**	**2938**
		Накладные расходы	%	--		15,57	125
		Сметная прибыль	%	8		30,62	245
		Сметная стоимость:				**413,39**	**3307**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1851,41**	**3703**
		Накладные расходы	%	--		78,50	157
		Сметная прибыль	%	8		154,39	309
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**4169**
220	**24-040207-3810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы шинные плашечные SM 2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2756,29**	**5513**
		Накладные расходы	%	--		116,87	234
		Сметная прибыль	%	8		229,85	460
		Сметная стоимость:				**3103,01**	**6206**
221	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0005**		**447597,33**	**224**
		Накладные расходы	%	--		18978,13	9
		Сметная прибыль	%	8		37326,04	19
		Сметная стоимость:				**503901,49**	**252**
222	**24-040207-4312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**11870,96**	**35613**
		Накладные расходы	%	--		503,33	1510
		Сметная прибыль	%	8		989,94	2970
		Сметная стоимость:				**13364,23**	**40093**
223	**24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3250,96**	**3251**
		Накладные расходы	%	--		137,84	138
		Сметная прибыль	%	8		271,10	271
		Сметная стоимость:				**3659,90**	**3660**

1	2	3	4	5	6	7	8
224	**24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**12003,41**	**48014**
		Накладные расходы	%	--		508,94	2036
		Сметная прибыль	%	8		1000,99	4004
		Сметная стоимость:				**13513,34**	**54053**
225	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0020**		**447597,33**	**895**
		Накладные расходы	%	--		18978,13	38
		Сметная прибыль	%	8		37326,04	75
		Сметная стоимость:				**503901,49**	**1008**
226	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2398,05**	**4796**
		Накладные расходы	%	--		101,68	203
		Сметная прибыль	%	8		199,98	400
		Сметная стоимость:				**2699,71**	**5399**
227	**24-040207-3810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы шинные плашечные SM 2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**2756,29**	**8269**
		Накладные расходы	%	--		116,87	351
		Сметная прибыль	%	8		229,85	690
		Сметная стоимость:				**3103,01**	**9309**
228	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,41**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		78,50	78
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,30**	**2084**

1	2	3	4	5	6	7	8
229	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0062**		**197827,94**	**1227**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	52
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	102
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**1381**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3612361**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**21696**
	Накладные расходы -		Тенге				**920**
	Сметная прибыль -		Тенге				**1809**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**24425**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**119759**
	Материалы -		Тенге				**16564**
	Всего заработная плата -		Тенге				**61527**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2502**
		Накладные расходы -	Тенге				**32528**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12183**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**164470**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61527**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3470906**
	Материалы -		Тенге				**52576**
	Всего заработная плата -		Тенге				**198157**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3110335**
	Транспортные расходы -		Тенге				**3982**
		Накладные расходы -	Тенге				**274551**
		Сметная прибыль -	Тенге				**299637**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4045094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**234**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198157**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4233989**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**303**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259684**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**16529295**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1893407**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3505842**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**822997**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8563965**
		- перевозка грузов	Тенге				**8310**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2557772
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1725764
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				18255060
		Накладные расходы II уровня	Тенге				774015
		ИТОГО:	Тенге				19029074
		Сметная прибыль	Тенге				1522326
		ИТОГО по смете:	Тенге				20551400
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 1,6%	Тенге				20880222
		ИТОГО с зимним удорож., 3,96%	Тенге				21707079
		В том числе в текущих ценах на 2018г К=1,0599383	Тенге				23008165
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				23468328
		ИТОГО с учетом скидки 10%	Тенге	0,9			21550478
		НДС 12%	Тенге				2586057
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**24 136 536**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
_____ С. Милиус
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____ М. Ахметов
м.п. **KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.**

Авторский надзор:
расценки проверены
ГИП ТОО "Гипроводхоз"
_____ Т. Акашев
Инженер-сметчик
_____ В.Мисонова

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Каздорстройтех"
_____ Т.Рахматуллин
м.п.

ФОРМА № 3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

номер документа	3
дата составления	26.10.2020

ПОРЯДЧИК:ТОО "Каздорстройтех"

Договор №125 от 30.04.2020г.

А К Т № 3 от 26 октября 2020 года

выполненных работ по Реконструкции водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

№п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	139 400 119,80	16 728 014,38	156 128 134,18
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	65 099 739,29	7 811 968,71	72 911 708,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	41 820 035,94	5 018 404,31	46 838 440,25
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	42 314 830,54	5 077 779,66	47 392 610,20
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы		
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	94 074 136,61	11 288 896,39	105 363 033,00
7	Сумма выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года, согласно акта приемки выполненных работ № 4 от 26.10.2020г.	28 974 397,32	3 476 927,68	32 451 325,00
8	Удержание аванса 30%	8 692 319,20	1 043 078,30	9 735 397,50
9	Удержание резерва 5%	1 448 719,87	173 846,38	1 622 566,25
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	18 833 358,26	2 260 002,99	21 093 361,25

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Карагандинская область, г.Каражал,
Адрес: 100 700 ул. САРЫ-ТОКА, 1
БИН 150440013590
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN3028000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
Милиус С.Ю._____
(Ф.И.О. и подпись)
М.П.
"26" 10 _____2020г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорстройтех"
Карагандинская область, г.Караганда,
пр.Н.Абдирова 30 Б
БИН 020740002084
БИК TSESKZKA
ИИК KZ72998HTB0000543515 в АО "Банк "First Heartland Jysan Bank"

Руководитель
Рахматуллин Т.И._____
(Ф.И.О. и подпись)
М.П.
"26" 10 _____2020г.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№125	**30.04.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (август), без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов,оборудования	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**105 363 033,00**	**28 974 397,32**							**3 476 927,68**	**32 451 325,00**
в том числе: октябрь 2020 года	**32 451 325,00**	**28 974 397,32**							**3 476 927,68**	**32 451 325,00**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"** **С.Милиус**

Подрядчик: **Директор ТОО "Каздорстройтех"** **Т.Рахматуллин**

Авторский надзор **ГИП ТОО "Гипроводхоз"** **Т.Акашев**

Технический надзор **ТОО "Стройтехнология" , KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.** **М.Ахметов**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

Акт выполненных работ №4
за октябрь 2020 года

Составлена в ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД 02-01					
		Земляные работы					
1	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**217,1240**		**19,90**	**4320**
		Итого оплата труда:				**6,40**	**1389**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**4320**
		Накладные расходы	%	--		4,78	1039
		Сметная прибыль	%	8		1,97	429
		Сметная стоимость:				**26,66**	**5788**
2	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**8,4000**		**34,44**	**289**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**93**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**289**
		Накладные расходы	%	--		8,28	70
		Сметная прибыль	%	8		3,42	29
		Сметная стоимость:				**46,14**	**388**
3	**11-030101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м**	**м3**	**4007,0000**		**1703,52**	**6826012**
		Итого оплата труда:				**706,11**	**2829365**
		Итого эксплуатация машин:				**475,92**	**1907002**
		Итого материалов:				**677,05**	**2712950**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		599,24	2401143
		Сметная прибыль	%	8		184,22	738172
		Сметная стоимость:				**2486,98**	**9965327**
4	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**2411,4512**		**112,07**	**270241**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**87680**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**251267**
		Накладные расходы	%	--		27,15	65474
		Сметная прибыль	%	8		11,14	26857
		Сметная стоимость:				**150,35**	**362573**
5	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**198,5088**		**2246,85**	**446020**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**446020**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	293685
		Сметная прибыль	%	8		298,10	59176
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**798881**
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**168,2375**		**-667,14**	**-112238**
		Итого оплата труда:				**-667,14**	**-112238**
		Накладные расходы	%	--		-439,29	-73904
		Сметная прибыль	%	8		-88,51	-14891
		Сметная стоимость:				**-1194,94**	**-201034**
7	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) траншей и ямы при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6785,1975**		**15,67**	**106295**
		Итого оплата труда:				**5,04**	**34166**
		Итого эксплуатация машин:				**15,67**	**106295**
		Накладные расходы	%	--		3,77	25555
		Сметная прибыль	%	8		1,55	10548
		Сметная стоимость:				**20,99**	**142398**
8	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4071,1185**		**144,98**	**590226**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**110,62**	**450359**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**250170**
		Накладные расходы	%	--		74,30	302473
		Сметная прибыль	%	8		17,54	71416
		Сметная стоимость:				**236,82**	**964115**
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**134,4200**		**2421,84**	**325544**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**104932**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**16149**
		Итого материалов:				**1551,42**	**208542**
		Накладные расходы	%	--		608,01	81729
		Сметная прибыль	%	8		242,39	32582
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**439854**
10	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,9570**		**230893,21**	**220965**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**175408**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**59913**
		Итого материалов:				**5866,04**	**5614**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	122916
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	27510
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**371391**
11	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0080**		**201647,70**	**1613**
		Итого оплата труда:				**166172,86**	**1329**
		Итого эксплуатация машин:				**49171,14**	**393**
		Итого материалов:				**2612,39**	**21**
		Накладные расходы	%	--		116118,61	929
		Сметная прибыль	%	8		25421,30	203
		Сметная стоимость:				**343187,61**	**2746**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**966,5700**		**1277,52**	**1234813**
		Накладные расходы	%	--		54,17	52356
		Сметная прибыль	%	8		106,53	102973
		Сметная стоимость:				**1438,22**	**1390142**
13	**23-010501-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,0800**		**670,10**	**5414**
		Накладные расходы	%	--		28,41	230
		Сметная прибыль	%	8		55,88	452
		Сметная стоимость:				**754,39**	**6095**
14	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**4,2640**		**55615,82**	**237146**
		Итого оплата труда:				**39548,91**	**168637**
		Итого материалов:				**16066,91**	**68509**
		Накладные расходы	%	--		27959,32	119219
		Сметная прибыль	%	8		6686,01	28509
		Сметная стоимость:				**90261,15**	**384874**
15	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0160**		**43582,73**	**697**
		Итого оплата труда:				**39548,91**	**633**
		Итого материалов:				**4033,82**	**65**
		Накладные расходы	%	--		27449,12	439
		Сметная прибыль	%	8		5682,55	91
		Сметная стоимость:				**76714,40**	**1227**
16	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**12,8450**		**28397,26**	**364763**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**119705**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**76882**
		Итого материалов:				**15430,05**	**198199**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	92954
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	36617
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**494335**
17	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**2,0000**		**13406,61**	**26813**
		Накладные расходы	%	--		568,44	1137
		Сметная прибыль	%	8		1118,00	2236
		Сметная стоимость:				**15093,05**	**30186**
18	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**33837,07**	**33837**
		Накладные расходы	%	--		1434,69	1435
		Сметная прибыль	%	8		2821,74	2822
		Сметная стоимость:				**38093,50**	**38094**
19	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**12,0000**		**11544,59**	**138535**
		Накладные расходы	%	--		489,49	5874
		Сметная прибыль	%	8		962,73	11553
		Сметная стоимость:				**12996,81**	**155962**
20	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**3,0000**		**13071,24**	**39214**
		Накладные расходы	%	--		554,22	1663
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	3270
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**44146**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**6,0000**		**17972,23**	**107833**
		Накладные расходы	%	--		762,02	4572
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	8992
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**121398**
22	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1,0000**		**20745,20**	**20745**
		Накладные расходы	%	--		879,60	880
		Сметная прибыль	%	8		1729,98	1730
		Сметная стоимость:				**23354,78**	**23355**
23	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**		**27868,17**	**55736**
		Накладные расходы	%	--		1181,61	2363
		Сметная прибыль	%	8		2323,98	4648
		Сметная стоимость:				**31373,76**	**62748**
24	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**2,0000**		**10377,68**	**20755**
		Накладные расходы	%	--		440,01	880
		Сметная прибыль	%	8		865,42	1731
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**23366**
25	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**1,0000**		**33176,28**	**33176**
		Накладные расходы	%	--		1406,67	1407
		Сметная прибыль	%	8		2766,64	2767

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**37349,59**	**37350**
26	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-1**	**шт.**	**3,0000**		**15806,00**	**47418**
		Накладные расходы	%	--		670,17	2011
		Сметная прибыль	%	8		1318,09	3954
		Сметная стоимость:				**17794,27**	**53383**
27	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**2,0000**		**10377,68**	**20755**
		Накладные расходы	%	--		440,01	880
		Сметная прибыль	%	8		865,42	1731
		Сметная стоимость:				**11683,11**	**23366**
28	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**11,0000**		**3584,25**	**39427**
		Накладные расходы	%	--		151,97	1672
		Сметная прибыль	%	8		298,90	3288
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**44386**
29	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**4,0000**		**5064,99**	**20260**
		Накладные расходы	%	--		214,76	859
		Сметная прибыль	%	8		422,38	1690
		Сметная стоимость:				**5702,13**	**22809**
30	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**4776,15**	**9552**
		Накладные расходы	%	--		202,51	405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		398,29	797
		Сметная стоимость:				**5376,95**	**10754**
31	**23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**11,0000**		**4003,78**	**44042**
		Накладные расходы	%	--		169,76	1867
		Сметная прибыль	%	8		333,88	3673
		Сметная стоимость:				**4507,42**	**49582**
32	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1658**		**299957,75**	**49721**
		Накладные расходы	%	--		12718,21	2108
		Сметная прибыль	%	8		25014,08	4146
		Сметная стоимость:				**337690,04**	**55976**
33	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**4,8070**		**117,65**	**566**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**8**
		Итого материалов:				**81,14**	**390**
		Накладные расходы	%	--		24,87	120
		Сметная прибыль	%	8		11,40	55
		Сметная стоимость:				**153,92**	**740**
34	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0627**		**949438,72**	**59549**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**25470**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**18531**
		Итого материалов:				**341768,15**	**21436**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	19012
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	6285
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**84846**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	**м3**	**0,2240**		**19611,34**	**4393**
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**882**
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**158**
		Итого материалов:				**15142,16**	**3392**
		Накладные расходы	%	--		2821,37	632
		Сметная прибыль	%	8		1794,62	402
		Сметная стоимость:				**24227,33**	**5427**
36	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**12,0000**		**1482,89**	**17795**
		Итого оплата труда:				**1142,83**	**13714**
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**652**
		Итого материалов:				**311,69**	**3740**
		Накладные расходы	%	--		802,66	9632
		Сметная прибыль	%	8		182,84	2194
		Сметная стоимость:				**2468,40**	**29621**
37	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**8,0000**		**884,95**	**7080**
		Итого оплата труда:				**710,67**	**5685**
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**145**
		Итого материалов:				**164,82**	**1319**
		Накладные расходы	%	--		497,56	3980
		Сметная прибыль	%	8		110,60	885
		Сметная стоимость:				**1493,11**	**11945**
38	**23-040102-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**12,0000**		**31894,27**	**382731**
		Накладные расходы	%	--		1352,32	16228
		Сметная прибыль	%	8		2659,73	31917
		Сметная стоимость:				**35906,31**	**430876**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**23-040102-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**18222,45**	**145780**
		Накладные расходы	%	--		772,63	6181
		Сметная прибыль	%	8		1519,61	12157
		Сметная стоимость:				**20514,69**	**164118**
40	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**108680,24**	**326041**
		Итого оплата труда:				**1342,18**	**4027**
		Итого эксплуатация машин:				**36,25**	**109**
		Итого материалов:				**107319,15**	**321957**
		Накладные расходы	%	--		5476,87	16431
		Сметная прибыль	%	8		9132,57	27398
		Сметная стоимость:				**123289,68**	**369869**
41	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0548**		**949438,72**	**51991**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**22237**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**16179**
		Итого материалов:				**341768,15**	**18715**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	16599
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	5487
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**74078**
42	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	**м2**	**4,3024**		**59,76**	**257**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**122**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**5**
		Итого материалов:				**30,41**	**131**
		Накладные расходы	%	--		18,61	80
		Сметная прибыль	%	8		6,27	27
		Сметная стоимость:				**84,64**	**364**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**14,0000**		**2028,42**	**28398**
		Накладные расходы	%	--		86,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		169,15	2368
		Сметная стоимость:				**2283,58**	**31970**
44	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1024,47**	**4098**
		Накладные расходы	%	--		43,44	174
		Сметная прибыль	%	8		85,43	342
		Сметная стоимость:				**1153,34**	**4613**
45	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**866,07**	**12991**
		Итого оплата труда:				**512,45**	**7687**
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**7912**
		Накладные расходы	%	--		368,45	5527
		Сметная прибыль	%	8		98,76	1481
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**19999**
46	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**1002,41**	**9022**
		Накладные расходы	%	--		42,50	383
		Сметная прибыль	%	8		83,59	752
		Сметная стоимость:				**1128,51**	**10157**
47	**23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**881,45**	**1763**
		Накладные расходы	%	--		37,37	75
		Сметная прибыль	%	8		73,51	147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**992,33**	**1985**
48	**23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1303,39**	**1303**
		Накладные расходы	%	--		55,26	55
		Сметная прибыль	%	8		108,69	109
		Сметная стоимость:				**1467,35**	**1467**
49	**23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1462,42**	**1462**
		Накладные расходы	%	--		62,01	62
		Сметная прибыль	%	8		121,95	122
		Сметная стоимость:				**1646,38**	**1646**
50	**23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1072,29**	**2145**
		Накладные расходы	%	--		45,47	91
		Сметная прибыль	%	8		89,42	179
		Сметная стоимость:				**1207,18**	**2414**
51	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,8110**		**7746,44**	**68254**
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**25200**
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**10600**
		Итого материалов:				**4160,17**	**36655**
		Накладные расходы	%	--		2144,10	18892
		Сметная прибыль	%	8		791,24	6972
		Сметная стоимость:				**10681,79**	**94117**
52	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**58,7400**		**837,89**	**49218**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**16570**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**4063**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**510,44**	**29983**
		Накладные расходы	%	--		214,60	12606
		Сметная прибыль	%	8		84,20	4946
		Сметная стоимость:				**1136,69**	**66769**
53	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**1208,0000**		**16,91**	**20432**
		Итого оплата труда:				**5,44**	**6567**
		Итого эксплуатация машин:				**16,91**	**20432**
		Накладные расходы	%	--		4,07	4912
		Сметная прибыль	%	8		1,68	2028
		Сметная стоимость:				**22,66**	**27372**
54	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**1208,0000**		**34,44**	**41607**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**13374**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**41607**
		Накладные расходы	%	--		8,28	10003
		Сметная прибыль	%	8		3,42	4129
		Сметная стоимость:				**46,14**	**55739**
55	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**6040,0000**		**0,83**	**5026**
		Итого оплата труда:				**0,27**	**1616**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**5026**
		Накладные расходы	%	--		0,20	1208
		Сметная прибыль	%	8		0,08	499
		Сметная стоимость:				**1,11**	**6733**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12471839**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5645827**
Материалы -			Тенге				**918667**
Всего заработная плата -			Тенге				**1621432**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2524749**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**1259261**
		Сметная прибыль -	Тенге				**552407**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7457495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2072**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1621432**
	Стоимость буровзрывных работ -		Тенге				**6826012**
	Материалы -		Тенге				**2712950**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2829365**
		Накладные расходы -	Тенге				**2401143**
		Сметная прибыль -	Тенге				**738172**
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге				**9965327**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2829365**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17422823**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4450797**
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ 02-02					
		Земляные работы					
56	**11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка в местах прохода трубопроводов по асфальтобетонной дороге**	**м3 конструкции**	**0,3960**		**-237,47**	**-94**
		Итого оплата труда:				**-116,88**	**-46**
		Итого эксплуатация машин:				**-155,27**	**-61**
		Накладные расходы	%	--		-83,54	-33
		Сметная прибыль	%	8		-25,68	-10
		Сметная стоимость:				**-346,68**	**-137**
57	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**0,1315**		**-1977,89**	**-260**
		Итого оплата труда:				**-1501,15**	**-197**
		Итого эксплуатация машин:				**-817,68**	**-108**
		Накладные расходы	%	--		-1027,44	-135
		Сметная прибыль	%	8		-240,43	-32
		Сметная стоимость:				**-3245,75**	**-427**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,9207**		**-74,00**	**-68**
		Накладные расходы	%	--		-3,14	-3
		Сметная прибыль	%	8		-6,17	-6
		Сметная стоимость:				**-83,31**	**-77**
59	**41-020101-1052 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пер евозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 52 км**	**т**	**0,9207**		**-1633,54**	**-1504**
		Накладные расходы	%	--		-69,26	-64
		Сметная прибыль	%	8		-136,22	-125
		Сметная стоимость:				**-1839,03**	**-1693**
60	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**2285,9450**		**19,90**	**45487**
		Итого оплата труда:				**6,40**	**14621**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**45487**
		Накладные расходы	%	--		4,78	10936
		Сметная прибыль	%	8		1,97	4514
		Сметная стоимость:				**26,66**	**60937**
61	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**2285,9450**		**34,44**	**78734**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**25308**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**78734**
		Накладные расходы	%	--		8,28	18929
		Сметная прибыль	%	8		3,42	7813
		Сметная стоимость:				**46,14**	**105477**
62	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3865,3086**		**112,07**	**433169**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**140543**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**402755**
		Накладные расходы	%	--		27,15	104949
		Сметная прибыль	%	8		11,14	43049

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**150,35**	**581167**
63	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка грунта с погорузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**288,7216**		**162,05**	**46787**
		Итого оплата труда:				**52,47**	**15151**
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**44128**
		Итого материалов:				**0,15**	**43**
		Накладные расходы	%	--		39,20	11317
		Сметная прибыль	%	8		16,10	4648
		Сметная стоимость:				**217,35**	**62753**
64	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**633,9971**		**710,68**	**450569**
		Накладные расходы	%	--		30,13	19104
		Сметная прибыль	%	8		59,27	37574
		Сметная стоимость:				**800,08**	**507247**
65	**11-010101-0432 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**716,0845**		**195,17**	**139755**
		Итого оплата труда:				**74,61**	**53431**
		Итого эксплуатация машин:				**195,17**	**139755**
		Накладные расходы	%	--		54,24	38842
		Сметная прибыль	%	8		19,95	14288
		Сметная стоимость:				**269,36**	**192885**
66	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения)**	**м3 грунта**	**14,8660**		**2876,51**	**42762**
		Итого оплата труда:				**2876,51**	**42762**
		Накладные расходы	%	--		1894,06	28157
		Сметная прибыль	%	8		381,65	5674
		Сметная стоимость:				**5152,22**	**76593**
67	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**150,6221**		**2246,85**	**338425**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**338425**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	222839
		Сметная прибыль	%	8		298,10	44901
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**606165**
68	**11-010205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**27,0291**		**374,87**	**10132**
		Итого оплата труда:				**162,22**	**4385**
		Итого эксплуатация машин:				**17,04**	**461**
		Итого материалов:				**202,70**	**5479**
		Накладные расходы	%	--		115,83	3131
		Сметная прибыль	%	8		39,26	1061
		Сметная стоимость:				**529,96**	**14324**
69	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**73,1352**		**-667,14**	**-48792**
		Итого оплата труда:				**-667,14**	**-48792**
		Накладные расходы	%	--		-439,29	-32127
		Сметная прибыль	%	8		-88,51	-6474
		Сметная стоимость:				**-1194,94**	**-87392**
70	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5108,7380**		**26,69**	**136332**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**39864**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**136332**
		Накладные расходы	%	--		5,94	30339
		Сметная прибыль	%	8		2,61	13334
		Сметная стоимость:				**35,23**	**180005**
71	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3065,2428**		**144,98**	**444395**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**339086**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**188359**
		Накладные расходы	%	--		74,30	227739
		Сметная прибыль	%	8		17,54	53771
		Сметная стоимость:				**236,82**	**725905**
72	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**288,7216**		**15,67**	**4524**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,60**	**1906**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**3817**
		Итого материалов:				**0,12**	**34**
		Накладные расходы	%	--		4,73	1366
		Сметная прибыль	%	8		1,63	471
		Сметная стоимость:				**22,03**	**6361**
73	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**129,1600**		**2421,84**	**312805**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**100826**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**15517**
		Итого материалов:				**1551,42**	**200381**
		Накладные расходы	%	--		608,01	78530
		Сметная прибыль	%	8		242,39	31307
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**422642**
74	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1590**		**230893,21**	**36712**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**29143**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**9954**
		Итого материалов:				**5866,04**	**933**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	20422
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	4571
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**61704**
75	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0340**		**201647,70**	**6856**
		Итого оплата труда:				**166172,86**	**5650**
		Итого эксплуатация машин:				**49171,14**	**1672**
		Итого материалов:				**2612,39**	**89**
		Накладные расходы	%	--		116118,61	3948
		Сметная прибыль	%	8		25421,30	864
		Сметная стоимость:				**343187,61**	**11668**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,8300**		**190056,64**	**157747**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**132212**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**36170**
		Итого материалов:				**1637,59**	**1359**
		Накладные расходы	%	--		111172,48	92273
		Сметная прибыль	%	8		24098,33	20002
		Сметная стоимость:				**325327,45**	**270022**
77	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**160,5900**		**1030,64**	**165510**
		Накладные расходы	%	--		43,70	7018
		Сметная прибыль	%	8		85,95	13802
		Сметная стоимость:				**1160,29**	**186330**
78	**23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**34,3400**		**400,34**	**13748**
		Накладные расходы	%	--		16,97	583
		Сметная прибыль	%	8		33,39	1146
		Сметная стоимость:				**450,70**	**15477**
79	**23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**838,3000**		**193,74**	**162412**
		Накладные расходы	%	--		8,21	6886
		Сметная прибыль	%	8		16,16	13544
		Сметная стоимость:				**218,11**	**182842**
80	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,5940**		**55615,82**	**144267**
		Итого оплата труда:				**39548,91**	**102590**
		Итого материалов:				**16066,91**	**41678**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		27959,32	72526
		Сметная прибыль	%	8		6686,01	17344
		Сметная стоимость:				**90261,15**	**234137**
81	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,6520**		**43582,73**	**28416**
		Итого оплата труда:				**39548,91**	**25786**
		Итого материалов:				**4033,82**	**2630**
		Накладные расходы	%	--		27449,12	17897
		Сметная прибыль	%	8		5682,55	3705
		Сметная стоимость:				**76714,40**	**50018**
82	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375**	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**9,0000**		**-8573,79**	**-77164**
		Итого оплата труда:				**-2435,55**	**-21920**
		Итого эксплуатация машин:				**-881,38**	**-7932**
		Итого материалов:				**-5273,12**	**-47458**
		Накладные расходы	%	--		-1940,13	-17461
		Сметная прибыль	%	8		-841,11	-7570
		Сметная стоимость:				**-11355,04**	**-102195**
83	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,3125**	**Концы футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**-7144,83**	**-7145**
		Итого оплата труда:				**-2029,62**	**-2030**
		Итого эксплуатация машин:				**-734,48**	**-734**
		Итого материалов:				**-4394,27**	**-4394**
		Накладные расходы	%	--		-1616,78	-1617
		Сметная прибыль	%	8		-700,93	-701
		Сметная стоимость:				**-9462,53**	**-9463**
84	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,3250**		**28397,26**	**122818**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**40305**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**25887**
		Итого материалов:				**15430,05**	**66735**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	31298
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	12329
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**166446**
85	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**21356,32**	**42713**
		Накладные расходы	%	--		905,51	1811
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	3562
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**48086**
86	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**5,0000**		**13071,24**	**65356**
		Накладные расходы	%	--		554,22	2771
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	5450
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**73577**
87	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,0000**		**17972,23**	**71889**
		Накладные расходы	%	--		762,02	3048
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	5995
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**80932**
88	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2**	**шт.**	**2,0000**		**18589,86**	**37180**
		Накладные расходы	%	--		788,21	1576
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	3100
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**41857**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**4776,15**	**9552**
		Накладные расходы	%	--		202,51	405
		Сметная прибыль	%	8		398,29	797
		Сметная стоимость:				**5376,95**	**10754**
90	**23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**37,0000**		**6879,22**	**254531**
		Накладные расходы	%	--		291,68	10792
		Сметная прибыль	%	8		573,67	21226
		Сметная стоимость:				**7744,57**	**286549**
91	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,8762**		**299957,75**	**262823**
		Накладные расходы	%	--		12718,21	11144
		Сметная прибыль	%	8		25014,08	21917
		Сметная стоимость:				**337690,04**	**295884**
92	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**33,6493**		**117,65**	**3959**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1184**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**56**
		Итого материалов:				**81,14**	**2730**
		Накладные расходы	%	--		24,87	837
		Сметная прибыль	%	8		11,40	384
		Сметная стоимость:				**153,92**	**5179**
93	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,4662**		**949438,72**	**442628**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**189317**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**137740**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**341768,15**	**159332**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	141318
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	46716
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**630662**
94	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	**м3**	**0,4480**		**19611,34**	**8786**
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**1763**
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**316**
		Итого материалов:				**15142,16**	**6784**
		Накладные расходы	%	--		2821,37	1264
		Сметная прибыль	%	8		1794,62	804
		Сметная стоимость:				**24227,33**	**10854**
95	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**11,0000**		**46798,43**	**514783**
		Итого оплата труда:				**1446,92**	**15916**
		Итого эксплуатация машин:				**118,15**	**1300**
		Итого материалов:				**45282,62**	**498109**
		Накладные расходы	%	--		2920,89	32130
		Сметная прибыль	%	8		3977,55	43753
		Сметная стоимость:				**53696,86**	**590665**
96	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Обозначение указателей пожарных гидрантов краской**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,4000**		**853,89**	**3757**
		Итого оплата труда:				**383,76**	**1689**
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**9**
		Итого материалов:				**469,02**	**2064**
		Накладные расходы	%	--		255,42	1124
		Сметная прибыль	%	8		88,74	390
		Сметная стоимость:				**1198,05**	**5271**
97	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**21,0000**		**1482,89**	**31141**
		Итого оплата труда:				**1142,83**	**23999**
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**1142**
		Итого материалов:				**311,69**	**6546**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		802,66	16856
		Сметная прибыль	%	8		182,84	3840
		Сметная стоимость:				**2468,40**	**51836**
98	**23-040102-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**17,0000**		**31894,27**	**542203**
		Накладные расходы	%	--		1352,32	22989
		Сметная прибыль	%	8		2659,73	45215
		Сметная стоимость:				**35906,31**	**610407**
99	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка**	**фланец**	**56,0000**		**373,23**	**20901**
		Итого оплата труда:				**319,51**	**17892**
		Итого эксплуатация машин:				**33,70**	**1887**
		Итого материалов:				**20,02**	**1121**
		Накладные расходы	%	--		222,65	12468
		Сметная прибыль	%	8		47,67	2670
		Сметная стоимость:				**643,55**	**36039**
100	**Прайс-лист ТОО "Алекс KZ"**	**Кран шаровой компрессионный PN16 d32 для ПЭ труб, РТП (20)**	**шт**	**56,0000**		**1535,71**	**86000**
		Накладные расходы	%	--		65,11	3646
		Сметная прибыль	%	8		128,07	7172
		Сметная стоимость:				**1728,89**	**96818**
101	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,8652**		**949438,72**	**821483**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**351357**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**255634**
		Итого материалов:				**341768,15**	**295708**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	262275
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	86701
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**1170459**
102	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	**м2**	**44,6214**		**59,76**	**2667**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,46**	**1270**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**47**
		Итого материалов:				**30,41**	**1357**
		Накладные расходы	%	--		18,61	831
		Сметная прибыль	%	8		6,27	280
		Сметная стоимость:				**84,64**	**3777**
103	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**7,0000**		**2028,42**	**14199**
		Накладные расходы	%	--		86,01	602
		Сметная прибыль	%	8		169,15	1184
		Сметная стоимость:				**2283,58**	**15985**
104	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1024,47**	**2049**
		Накладные расходы	%	--		43,44	87
		Сметная прибыль	%	8		85,43	171
		Сметная стоимость:				**1153,34**	**2307**
105	**23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы свободные PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**59,0000**		**816,15**	**48153**
		Накладные расходы	%	--		34,60	2042
		Сметная прибыль	%	8		68,06	4016
		Сметная стоимость:				**918,82**	**54210**
106	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**15,0000**		**866,07**	**12991**
		Итого оплата труда:				**512,45**	**7687**
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**7912**
		Накладные расходы	%	--		368,45	5527
		Сметная прибыль	%	8		98,76	1481
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**19999**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**1002,41**	**7017**
		Накладные расходы	%	--		42,50	298
		Сметная прибыль	%	8		83,59	585
		Сметная стоимость:				**1128,51**	**7900**
108	**23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**881,45**	**2644**
		Накладные расходы	%	--		37,37	112
		Сметная прибыль	%	8		73,51	221
		Сметная стоимость:				**992,33**	**2977**
109	**23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**2335,10**	**11676**
		Накладные расходы	%	--		99,01	495
		Сметная прибыль	%	8		194,73	974
		Сметная стоимость:				**2628,84**	**13144**
110	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**39,2490**		**7746,44**	**304040**
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**112256**
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**47218**
		Итого материалов:				**4160,17**	**163282**
		Накладные расходы	%	--		2144,10	84154
		Сметная прибыль	%	8		791,24	31056
		Сметная стоимость:				**10681,79**	**419249**
111	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**261,6600**		**837,89**	**219242**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**73812**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**18097**
		Итого материалов:				**510,44**	**133561**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		214,60	56154
		Сметная прибыль	%	8		84,20	22032
		Сметная стоимость:				**1136,69**	**297427**
112	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Восстановление щебеночного основания при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**196,0000**		**733,74**	**143814**
		Итого оплата труда:				**72,08**	**14127**
		Итого эксплуатация машин:				**159,72**	**31306**
		Итого материалов:				**549,75**	**107750**
		Накладные расходы	%	--		76,42	14978
		Сметная прибыль	%	8		64,81	12703
		Сметная стоимость:				**874,97**	**171495**
113	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог**	**м2 покрытия**	**196,0000**		**1656,23**	**324620**
		Итого оплата труда:				**48,01**	**9409**
		Итого эксплуатация машин:				**67,02**	**13136**
		Итого материалов:				**1560,07**	**305774**
		Накладные расходы	%	--		100,40	19678
		Сметная прибыль	%	8		140,53	27544
		Сметная стоимость:				**1897,15**	**371842**
114	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Восстановление. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 5см**	**м2 покрытия**	**196,0000**		**389,86**	**76412**
		Итого оплата труда:				**0,16**	**31**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**7**
		Итого материалов:				**389,67**	**76375**
		Накладные расходы	%	--		16,63	3259
		Сметная прибыль	%	8		32,52	6374
		Сметная стоимость:				**439,00**	**86045**
115	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**2372,0000**		**16,91**	**40120**
		Итого оплата труда:				**5,44**	**12896**
		Итого эксплуатация машин:				**16,91**	**40120**
		Накладные расходы	%	--		4,07	9646

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1,68	3981
		Сметная стоимость:				**22,66**	**53747**
116	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**2372,0000**		**34,44**	**81698**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**26260**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**81698**
		Накладные расходы	%	--		8,28	19642
		Сметная прибыль	%	8		3,42	8107
		Сметная стоимость:				**46,14**	**109447**
117	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**11860,0000**		**0,83**	**9869**
		Итого оплата труда:				**0,27**	**3172**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**9869**
		Накладные расходы	%	--		0,20	2373
		Сметная прибыль	%	8		0,08	979
		Сметная стоимость:				**1,11**	**13221**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7708231**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**86000**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**86000**
Накладные расходы -			Тенге				**3646**
Сметная прибыль -			Тенге				**7172**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**96818**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7622231**
Материалы -			Тенге				**2028001**
Всего заработная плата -			Тенге				**2243046**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1713654**
Транспортные расходы -			Тенге				**448997**
Накладные расходы -			Тенге				**1740275**
Сметная прибыль -			Тенге				**749000**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10111506**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2598**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2243046**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10208325**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2598**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2243046**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**20180070**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5181259**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4565793**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1512584**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9984021**
		- перевозка грузов	Тенге				**448997**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4363671**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**24543741**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1040655**
	ИТОГО:		Тенге				**25584395**
	Сметная прибыль		Тенге				**2046752**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**27631147**
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 1,6%		Тенге				**28073245**
	ИТОГО с зимним удорож., 3,96%		Тенге				**29184946**
	В том числе в текущих ценах на 2018г К=1,0599383		Тенге				**30934242**
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		Тенге				**31552927**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО с учетом скидки 10%		Тенге	0,9			28974397
	НДС 12%		Тенге				3476928
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**32 451 325**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
_____ С. Милиус
М.П.

Авторский надзор:
расценки проверены
ГИП ТОО "Гипроводхоз"
_____ Т. Акашев

Инженер-сметчик
_____ В.Мисонова

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____ М. Ахметов
М.П. № KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Каздорстройтех"
_____ Т.Рахматуллин
М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

ФОРМА № 3

ПОРЯДЧИК:ТОО "Каздорстройтех"

Договор №125 от 30.04.2020г.

номер документа	4
дата составления	25.11.2020

А К Т № 4 от 25ноября 2020 года

выполненных работ по Реконструкции водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

№п/п	Содержание	Сумма без НДС	НДС 12%	Общая сумма
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	139 400 119,80	16 728 014,38	156 128 134,18
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	94 074 136,61	11 288 896,39	105 363 033,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	41 820 035,94	5 018 404,31	46 838 440,25
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	61 148 188,79	7 337 782,66	68 485 971,45
5	Виды выполняемых работ	Строительно-монтажные работы		
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	115 212 572,67	13 825 508,72	129 038 081,39
7	Сумма выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года, согласно акта приемки выполненных работ № 5, №6 от 25.11.2020г.	21 138 436,06	2 536 612,33	23 675 048,39
8	Удержание аванса 30%	6 341 530,82	760 983,70	7 102 514,52
9	Удержание резерва 5%	1 056 921,80	126 830,62	1 183 752,42
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	13 739 983,44	1 648 798,01	15 388 781,45

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"
Карагандинская область, г.Каражал,
Адрес: 100 700 ул. САРЫ-ТОКА, 1
БИН 150440013590
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN3028000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

Милиус С.Ю. _____

(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"_____" _____2020г.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каздорстройтех"
Карагандинская область, г.Караганда,
пр.Н.Абдирова 30 Б
БИН 020740002084
БИК TSESKZKA
ИИК KZ72998HTB0000543515 в АО "Банк "First Heartland Jysan Bank"

Руководитель

Рахматуллин Т.И. _____

(Ф.И.О. и подпись)

М.П.

"25" 11 2020г.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№125	**30.04.2020г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	В отчетном месяце (ноябрь), без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**129 038 081,39**	**21 138 436,06**							**2 536 612,33**	**23 675 048,39**
в том числе: ноябрь 2020 года	**23 675 048,39**	**21 138 436,06**							**2 536 612,33**	**23 675 048,39**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"** _____ **С. Милиус**

Подрядчик: **Директор ТОО "Каздорстройтех"** _____ **Т.Рахматуллин**

Авторский надзор **ГИП ТОО "Гипроводхоз"** _____ **Т.Акашев**

Технический надзор **ТОО "Стройтехнология" , KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.** _____ **М.Ахметов**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

Акт выполненных работ №5
за ноябрь 2020 года

Составлена в ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15М3/ЧАС - ЛС №02-07-01							
		ЗЕМЛЯНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ					
1	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**107,3500**		**3,93**	**422**
		Итого оплата труда:				**0,98**	**105**
		Итого эксплуатация машин:				**3,93**	**422**
		Накладные расходы	%	--		0,77	82
		Сметная прибыль	%	8		0,38	40
		Сметная стоимость:				**5,08**	**545**
2	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**5,3950**		**19,90**	**107**
		Итого оплата труда:				**6,40**	**35**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**107**
		Накладные расходы	%	--		4,78	26
		Сметная прибыль	%	8		1,97	11
		Сметная стоимость:				**26,66**	**144**
3	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**5,3950**		**34,44**	**186**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**60**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**186**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,28	45
		Сметная прибыль	%	8		3,42	18
		Сметная стоимость:				**46,14**	**249**
4	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**5,3950**		**100,69**	**543**
		Итого оплата труда:				**32,60**	**176**
		Итого эксплуатация машин:				**94,99**	**512**
		Итого материалов:				**0,09**	**--**
		Накладные расходы	%	--		24,35	131
		Сметная прибыль	%	8		10,00	54
		Сметная стоимость:				**135,05**	**729**
5	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка растительного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**6,4740**		**710,68**	**4601**
		Накладные расходы	%	--		30,13	195
		Сметная прибыль	%	8		59,27	384
		Сметная стоимость:				**800,08**	**5180**
6	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,3950**		**12,82**	**69**
		Итого оплата труда:				**5,41**	**29**
		Итого эксплуатация машин:				**10,85**	**59**
		Итого материалов:				**0,06**	**--**
		Накладные расходы	%	--		3,88	21
		Сметная прибыль	%	8		1,34	7
		Сметная стоимость:				**18,03**	**97**
7	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в котловане**	**м3 грунта**	**83,5286**		**112,07**	**9361**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**3037**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**8703**
		Накладные расходы	%	--		27,15	2268
		Сметная прибыль	%	8		11,14	930
		Сметная стоимость:				**150,35**	**12559**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях**	**м3 грунта**	**48,4064**		**112,07**	**5425**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**1760**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**5044**
		Накладные расходы	%	--		27,15	1314
		Сметная прибыль	%	8		11,14	539
		Сметная стоимость:				**150,35**	**7278**
9	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,0805**		**2246,85**	**9168**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**9168**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	6037
		Сметная прибыль	%	8		298,10	1216
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**16421**
10	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Перемещение разработанного грунта в резерв бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**136,0155**		**28,04**	**3814**
		Итого оплата труда:				**9,01**	**1226**
		Итого эксплуатация машин:				**28,04**	**3814**
		Накладные расходы	%	--		6,74	917
		Сметная прибыль	%	8		2,78	378
		Сметная стоимость:				**37,56**	**5109**
11	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**136,0155**		**40,52**	**5511**
		Итого оплата труда:				**13,02**	**1772**
		Итого эксплуатация машин:				**40,52**	**5511**
		Накладные расходы	%	--		9,74	1325
		Сметная прибыль	%	8		4,02	547
		Сметная стоимость:				**54,28**	**7383**
12	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Обратное перемещение разработанного грунта из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**73,9078**		**28,04**	**2072**
		Итого оплата труда:				**9,01**	**666**
		Итого эксплуатация машин:				**28,04**	**2072**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,74	498
		Сметная прибыль	%	8		2,78	206
		Сметная стоимость:				**37,56**	**2776**
13	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**73,9078**		**40,52**	**2995**
		Итого оплата труда:				**13,02**	**963**
		Итого эксплуатация машин:				**40,52**	**2995**
		Накладные расходы	%	--		9,74	720
		Сметная прибыль	%	8		4,02	297
		Сметная стоимость:				**54,28**	**4012**
14	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,0019**		**667,14**	**11343**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**11343**
		Накладные расходы	%	--		439,29	7469
		Сметная прибыль	%	8		88,51	1505
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**20316**
15	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**51,0058**		**15,67**	**799**
		Итого оплата труда:				**5,04**	**257**
		Итого эксплуатация машин:				**15,67**	**799**
		Накладные расходы	%	--		3,77	192
		Сметная прибыль	%	8		1,55	79
		Сметная стоимость:				**20,99**	**1070**
16	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**51,0058**		**144,98**	**7395**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**5642**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**3134**
		Накладные расходы	%	--		74,30	3790
		Сметная прибыль	%	8		17,54	895
		Сметная стоимость:				**236,82**	**12079**
17	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта под полы вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5,9000**		**890,04**	**5251**
		Итого оплата труда:				**890,04**	**5251**
		Накладные расходы	%	--		586,05	3458

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		118,09	697
		Сметная стоимость:				**1594,18**	**9406**
18	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**62,1078**		**162,05**	**10064**
		Итого оплата труда:				**52,47**	**3259**
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**9492**
		Итого материалов:				**0,15**	**9**
		Накладные расходы	%	--		39,20	2435
		Сметная прибыль	%	8		16,10	1000
		Сметная стоимость:				**217,35**	**13499**
19	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка растительного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**132,2895**		**710,68**	**94016**
		Накладные расходы	%	--		30,13	3986
		Сметная прибыль	%	8		59,27	7840
		Сметная стоимость:				**800,08**	**105842**
20	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**62,1078**		**15,67**	**973**
		Итого оплата труда:				**6,60**	**410**
		Итого эксплуатация машин:				**13,22**	**821**
		Итого материалов:				**0,12**	**7**
		Накладные расходы	%	--		4,73	294
		Сметная прибыль	%	8		1,63	101
		Сметная стоимость:				**22,03**	**1368**
		Фундаменты					
21	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное толщиной 300мм. Устройство**	**м3 основания**	**2,8800**		**5484,10**	**15794**
		Итого оплата труда:				**1103,94**	**3179**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,12**	**3367**
		Итого материалов:				**3689,75**	**10626**
		Накладные расходы	%	--		817,10	2353
		Сметная прибыль	%	8		504,10	1452
		Сметная стоимость:				**6805,30**	**19599**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**1179,65**	**47186**
		Итого оплата труда:				**572,72**	**22909**
		Итого эксплуатация машин:				**542,15**	**21686**
		Итого материалов:				**262,40**	**10496**
		Накладные расходы	%	--		420,76	16830
		Сметная прибыль	%	8		128,03	5121
		Сметная стоимость:				**1728,45**	**69138**
23	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**13,0000**		**1669,03**	**21697**
		Итого оплата труда:				**804,77**	**10462**
		Итого эксплуатация машин:				**760,92**	**9892**
		Итого материалов:				**381,71**	**4962**
		Накладные расходы	%	--		591,72	7692
		Сметная прибыль	%	8		180,86	2351
		Сметная стоимость:				**2441,60**	**31741**
24	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**2529,25**	**17705**
		Итого оплата труда:				**1201,72**	**8412**
		Итого эксплуатация машин:				**1204,51**	**8432**
		Итого материалов:				**568,18**	**3977**
		Накладные расходы	%	--		885,15	6196
		Сметная прибыль	%	8		273,15	1912
		Сметная стоимость:				**3687,55**	**25813**
25	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 на сулъфатостойком цементе ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,3230**		**20205,72**	**208584**
		Накладные расходы	%	--		856,72	8844
		Сметная прибыль	%	8		1685,00	17394
		Сметная стоимость:				**22747,44**	**234822**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,8120**		**19444,43**	**15789**
		Накладные расходы	%	--		824,44	669
		Сметная прибыль	%	8		1621,51	1317
		Сметная стоимость:				**21890,38**	**17775**
27	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 на сулъфатостойком цементе ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,8010**		**17155,50**	**65208**
		Накладные расходы	%	--		727,39	2765
		Сметная прибыль	%	8		1430,63	5438
		Сметная стоимость:				**19313,52**	**73411**
28	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цеиъменте. Устройство**	**м3**	**0,1900**		**19611,34**	**3726**
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**748**
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**134**
		Итого материалов:				**15142,16**	**2877**
		Накладные расходы	%	--		2821,37	536
		Сметная прибыль	%	8		1794,62	341
		Сметная стоимость:				**24227,33**	**4603**
29	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм в фундаментах. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0030**		**188453,49**	**565**
		Итого оплата труда:				**159291,26**	**478**
		Итого эксплуатация машин:				**43578,27**	**131**
		Итого материалов:				**34,44**	**--**
		Накладные расходы	%	--		111104,50	333
		Сметная прибыль	%	8		23964,64	72
		Сметная стоимость:				**323522,64**	**971**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая диам. 50х3 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0300**		**401,94**	**1218**
		Накладные расходы	%	--		17,04	52
		Сметная прибыль	%	8		33,52	102
		Сметная стоимость:				**452,50**	**1371**
31	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вхоодящих и отводящих трубопроводов щебнем**	**м3 основания**	**0,8000**		**5484,10**	**4387**
		Итого оплата труда:				**1103,94**	**883**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,12**	**935**
		Итого материалов:				**3689,75**	**2952**
		Накладные расходы	%	--		817,10	654
		Сметная прибыль	%	8		504,10	403
		Сметная стоимость:				**6805,30**	**5444**
32	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**5,3500**		**668,82**	**3578**
		Итого оплата труда:				**296,82**	**1588**
		Итого эксплуатация машин:				**7,25**	**39**
		Итого материалов:				**368,22**	**1970**
		Накладные расходы	%	--		185,54	993
		Сметная прибыль	%	8		68,35	366
		Сметная стоимость:				**922,71**	**4936**
		СТЕНЫ					
33	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**17,2274**		**6004,59**	**103444**
		Итого оплата труда:				**3274,38**	**56409**
		Итого эксплуатация машин:				**1600,94**	**27580**
		Итого материалов:				**1510,76**	**26026**
		Накладные расходы	%	--		1988,51	34257
		Сметная прибыль	%	8		639,45	11016
		Сметная стоимость:				**8632,55**	**148716**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Прайс-лист ТОО "СтройPoint.kz"**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92/шлакоблочные блоки/**	**шт.**	**950,0000**		**160,00**	**152000**
		Накладные расходы	%	--		6,78	6445
		Сметная прибыль	%	8		13,34	12676
		Сметная стоимость:				**180,13**	**171120**
35	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**312,25**	**937**
		Итого оплата труда:				**153,91**	**462**
		Итого эксплуатация машин:				**153,17**	**460**
		Итого материалов:				**42,46**	**127**
		Накладные расходы	%	--		112,87	339
		Сметная прибыль	%	8		34,01	102
		Сметная стоимость:				**459,13**	**1377**
36	**21-040105-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**1,0000**		**2759,02**	**2759**
		Накладные расходы	%	--		116,98	117
		Сметная прибыль	%	8		230,08	230
		Сметная стоимость:				**3106,08**	**3106**
37	**21-040105-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**2,0000**		**2052,97**	**4106**
		Накладные расходы	%	--		87,05	174
		Сметная прибыль	%	8		171,20	342
		Сметная стоимость:				**2311,22**	**4622**
38	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1512**		**50845,94**	**7688**
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**4495**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**2785**
		Итого материалов:				**7953,22**	**1203**
		Накладные расходы	%	--		21030,40	3180
		Сметная прибыль	%	8		5750,11	869
		Сметная стоимость:				**77626,45**	**11737**
39	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1512**		**299957,75**	**45354**
		Накладные расходы	%	--		12718,21	1923
		Сметная прибыль	%	8		25014,08	3782
		Сметная стоимость:				**337690,04**	**51059**
		ПОКРЫТИЕ					
40	**11-070504-0101 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2684,06**	**10736**
		Итого оплата труда:				**1704,45**	**6818**
		Итого эксплуатация машин:				**595,68**	**2383**
		Итого материалов:				**524,39**	**2098**
		Накладные расходы	%	--		1217,15	4869
		Сметная прибыль	%	8		312,10	1248
		Сметная стоимость:				**4213,31**	**16853**
41	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**14,2802**		**5233,66**	**74738**
		Накладные расходы	%	--		221,91	3169
		Сметная прибыль	%	8		436,45	6233
		Сметная стоимость:				**5892,01**	**84139**
		КРОВЛЯ					
42	**11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**15,8400**		**25815,38**	**408916**
		Итого оплата труда:				**2801,65**	**44378**
		Итого эксплуатация машин:				**1016,03**	**16094**
		Итого материалов:				**22249,13**	**352426**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2741,70	43429
		Сметная прибыль	%	8		2284,57	36188
		Сметная стоимость:				**30841,65**	**488532**
43	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,0000**		**535,85**	**9645**
		Итого оплата труда:				**187,54**	**3376**
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1289**
		Итого материалов:				**293,54**	**5284**
		Накладные расходы	%	--		132,98	2394
		Сметная прибыль	%	8		53,51	963
		Сметная стоимость:				**722,33**	**13002**
44	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 по уклону от15 до 45мм**	**м2 стяжки**	**18,0000**		**267,83**	**4821**
		Итого оплата труда:				**13,39**	**241**
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**284**
		Итого материалов:				**242,59**	**4367**
		Накладные расходы	%	--		19,23	346
		Сметная прибыль	%	8		22,96	413
		Сметная стоимость:				**310,01**	**5580**
45	**11-120101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**18,0000**		**2522,41**	**45403**
		Итого оплата труда:				**233,72**	**4207**
		Итого эксплуатация машин:				**91,26**	**1643**
		Итого материалов:				**2208,41**	**39751**
		Накладные расходы	%	--		244,35	4398
		Сметная прибыль	%	8		221,34	3984
		Сметная стоимость:				**2988,11**	**53786**
46	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,3340**		**2245,77**	**27699**
		Итого оплата труда:				**748,78**	**9235**
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**105**
		Итого материалов:				**1490,79**	**18387**
		Накладные расходы	%	--		535,44	6604
		Сметная прибыль	%	8		222,50	2744
		Сметная стоимость:				**3003,71**	**37048**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**11-061601-0604 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Устройство молниезащиты**	**т**	**0,0176**		**17061,77**	**300**
		Итого оплата труда:				**14961,76**	**263**
		Итого эксплуатация машин:				**2316,41**	**41**
		Итого материалов:				**428,40**	**8**
		Накладные расходы	%	--		8287,55	146
		Сметная прибыль	%	8		2027,95	36
		Сметная стоимость:				**27377,26**	**482**
48	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 для молниезащиты**	**т**	**0,0176**		**197827,94**	**3482**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	148
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	290
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**3920**
		ПРОЕМЫ					
49	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**2,1000**		**1838,70**	**3861**
		Итого оплата труда:				**835,02**	**1754**
		Итого эксплуатация машин:				**335,59**	**705**
		Итого материалов:				**759,18**	**1594**
		Накладные расходы	%	--		598,48	1257
		Сметная прибыль	%	8		194,97	409
		Сметная стоимость:				**2632,15**	**5528**
50	**21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,1000**		**14405,46**	**30251**
		Накладные расходы	%	--		610,79	1283
		Сметная прибыль	%	8		1201,30	2523
		Сметная стоимость:				**16217,55**	**34057**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**11-100107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны**	**м2**	**2,1000**		**3736,41**	**7846**
		Итого оплата труда:				**698,20**	**1466**
		Итого эксплуатация машин:				**8,77**	**18**
		Итого материалов:				**3033,09**	**6369**
		Накладные расходы	%	--		593,65	1247
		Сметная прибыль	%	8		346,41	727
		Сметная стоимость:				**4676,47**	**9821**
52	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**2,0000**		**428,75**	**858**
		Накладные расходы	%	--		18,18	36
		Сметная прибыль	%	8		35,75	72
		Сметная стоимость:				**482,68**	**965**
53	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5039,96**	**5040**
		Накладные расходы	%	--		213,69	214
		Сметная прибыль	%	8		420,29	420
		Сметная стоимость:				**5673,95**	**5674**
54	**21-090404-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78**	**шт.**	**1,0000**		**1548,99**	**1549**
		Накладные расходы	%	--		65,68	66
		Сметная прибыль	%	8		129,17	129
		Сметная стоимость:				**1743,84**	**1744**
		ПОЛЫ					
55	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**12,1500**		**225,18**	**2736**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**59,04**	**717**
		Итого эксплуатация машин:				**22,56**	**274**
		Итого материалов:				**151,20**	**1837**
		Накладные расходы	%	--		47,03	571
		Сметная прибыль	%	8		21,78	265
		Сметная стоимость:				**293,99**	**3572**
56	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные из бетона класса класса В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,8630**		**19225,04**	**35816**
		Итого оплата труда:				**2692,19**	**5016**
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**12**
		Итого материалов:				**16526,68**	**30789**
		Накладные расходы	%	--		2524,20	4703
		Сметная прибыль	%	8		1739,94	3242
		Сметная стоимость:				**23489,18**	**43760**
57	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,7800**		**2870,52**	**16592**
		Итого оплата труда:				**858,51**	**4962**
		Итого эксплуатация машин:				**50,42**	**291**
		Итого материалов:				**1984,79**	**11472**
		Накладные расходы	%	--		666,71	3854
		Сметная прибыль	%	8		282,98	1636
		Сметная стоимость:				**3820,21**	**22081**
58	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**5,9000**		**455,17**	**2685**
		Итого оплата труда:				**202,84**	**1197**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**6**
		Итого материалов:				**251,76**	**1485**
		Накладные расходы	%	--		148,07	874
		Сметная прибыль	%	8		48,26	285
		Сметная стоимость:				**651,49**	**3844**
59	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Приямок бетонный из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цеиъменте. Устройство**	**м3**	**0,0900**		**19611,34**	**1765**
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**354**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**64**
		Итого материалов:				**15142,16**	**1363**
		Накладные расходы	%	--		2821,37	254
		Сметная прибыль	%	8		1794,62	162
		Сметная стоимость:				**24227,33**	**2180**
60	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,9000**		**719,75**	**648**
		Итого оплата труда:				**214,61**	**193**
		Итого эксплуатация машин:				**63,80**	**57**
		Итого материалов:				**463,48**	**417**
		Накладные расходы	%	--		166,76	150
		Сметная прибыль	%	8		70,92	64
		Сметная стоимость:				**957,43**	**862**
61	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**0,9000**		**266,01**	**239**
		Итого оплата труда:				**250,83**	**226**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**--**
		Итого материалов:				**14,90**	**13**
		Накладные расходы	%	--		138,09	124
		Сметная прибыль	%	8		32,33	29
		Сметная стоимость:				**436,42**	**393**
62	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из стальных, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5000**		**2432,80**	**1216**
		Итого оплата труда:				**653,61**	**327**
		Итого эксплуатация машин:				**44,34**	**22**
		Итого материалов:				**1750,49**	**875**
		Накладные расходы	%	--		514,67	257
		Сметная прибыль	%	8		235,80	118
		Сметная стоимость:				**3183,27**	**1592**
63	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка труб грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1300**		**59,76**	**8**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**4**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**--**
		Итого материалов:				**30,41**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,61	2
		Сметная прибыль	%	8		6,27	1
		Сметная стоимость:				**84,64**	**11**
64	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска труб эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,1300**		**117,65**	**15**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**5**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**--**
		Итого материалов:				**81,14**	**11**
		Накладные расходы	%	--		24,87	3
		Сметная прибыль	%	8		11,40	1
		Сметная стоимость:				**153,92**	**20**
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
65	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**61,5000**		**841,25**	**51737**
		Итого оплата труда:				**572,42**	**35204**
		Итого эксплуатация машин:				**53,24**	**3274**
		Итого материалов:				**256,45**	**15771**
		Накладные расходы	%	--		362,66	22303
		Сметная прибыль	%	8		96,31	5923
		Сметная стоимость:				**1300,23**	**79964**
66	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**0,8280**		**2219,21**	**1838**
		Итого оплата труда:				**1514,46**	**1254**
		Итого эксплуатация машин:				**29,55**	**24**
		Итого материалов:				**691,02**	**572**
		Накладные расходы	%	--		959,21	794
		Сметная прибыль	%	8		254,27	211
		Сметная стоимость:				**3432,69**	**2842**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**11-150206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**12,1500**		**62,33**	**757**
		Итого оплата труда:				**48,13**	**585**
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**19**
		Итого материалов:				**13,47**	**164**
		Накладные расходы	%	--		30,13	366
		Сметная прибыль	%	8		7,40	90
		Сметная стоимость:				**99,86**	**1213**
68	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,1500**		**45,89**	**558**
		Итого оплата труда:				**32,62**	**396**
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**6**
		Итого материалов:				**13,01**	**158**
		Накладные расходы	%	--		20,58	250
		Сметная прибыль	%	8		5,32	65
		Сметная стоимость:				**71,78**	**872**
69	**11-150401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска перхлорвиниловая по штукатурке и кирпичу**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**61,5000**		**205,80**	**12657**
		Итого оплата труда:				**95,23**	**5856**
		Итого эксплуатация машин:				**0,69**	**42**
		Итого материалов:				**110,23**	**6779**
		Накладные расходы	%	--		63,12	3882
		Сметная прибыль	%	8		21,51	1323
		Сметная стоимость:				**290,44**	**17862**
70	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за один раз лестниц. Ограждения маршей и площадок**	**м2**	**4,3848**		**59,76**	**262**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**125**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**5**
		Итого материалов:				**30,41**	**133**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,61	82
		Сметная прибыль	%	8		6,27	27
		Сметная стоимость:				**84,64**	**371**
71	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлоконструкций эмалями ПФ-115 за 2 раза. Ограждения маршей и площадок**	**м2**	**4,3848**		**117,65**	**516**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**154**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**7**
		Итого материалов:				**81,14**	**356**
		Накладные расходы	%	--		24,87	109
		Сметная прибыль	%	8		11,40	50
		Сметная стоимость:				**153,92**	**675**
72	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**51,1864**		**851,29**	**43575**
		Итого оплата труда:				**548,17**	**28059**
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**1261**
		Итого материалов:				**296,92**	**15198**
		Накладные расходы	%	--		349,23	17876
		Сметная прибыль	%	8		96,04	4916
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**66367**
73	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**5,1400**		**383,34**	**1970**
		Итого оплата труда:				**277,44**	**1426**
		Итого эксплуатация машин:				**0,65**	**3**
		Итого материалов:				**105,24**	**541**
		Накладные расходы	%	--		174,74	898
		Сметная прибыль	%	8		44,65	229
		Сметная стоимость:				**602,72**	**3098**
74	**11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**52,2144**		**610,58**	**31881**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**111,55**	**5825**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**118**
		Итого материалов:				**497,80**	**25992**
		Накладные расходы	%	--		89,61	4679
		Сметная прибыль	%	8		56,02	2925
		Сметная стоимость:				**756,21**	**39485**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
75	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**13,0000**		**237,49**	**3087**
		Итого оплата труда:				**59,04**	**768**
		Итого эксплуатация машин:				**22,56**	**293**
		Итого материалов:				**163,51**	**2126**
		Накладные расходы	%	--		47,55	618
		Сметная прибыль	%	8		22,80	296
		Сметная стоимость:				**307,84**	**4002**
76	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,3000**		**4899,99**	**6370**
		Итого оплата труда:				**2459,46**	**3197**
		Итого эксплуатация машин:				**702,16**	**913**
		Итого материалов:				**1998,48**	**2598**
		Накладные расходы	%	--		1769,08	2300
		Сметная прибыль	%	8		533,53	694
		Сметная стоимость:				**7202,59**	**9363**
77	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,0000**		**837,89**	**10893**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**3667**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**899**
		Итого материалов:				**510,44**	**6636**
		Накладные расходы	%	--		214,60	2790
		Сметная прибыль	%	8		84,20	1095
		Сметная стоимость:				**1136,69**	**14777**

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,2250**		**7746,44**	**1743**
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**644**
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**271**
		Итого материалов:				**4160,17**	**936**
		Накладные расходы	%	--		2144,10	482
		Сметная прибыль	%	8		791,24	178
		Сметная стоимость:				**10681,79**	**2403**
79	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015 РС100467РС100511)**	**Слои подстилающие бетонные из бетона класса В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3600**		**18375,11**	**6615**
		Итого оплата труда:				**2692,19**	**969**
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**2**
		Итого материалов:				**15676,74**	**5644**
		Накладные расходы	%	--		2488,16	896
		Сметная прибыль	%	8		1669,06	601
		Сметная стоимость:				**22532,33**	**8112**
80	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,2500**		**719,75**	**1619**
		Итого оплата труда:				**214,61**	**483**
		Итого эксплуатация машин:				**63,80**	**144**
		Итого материалов:				**463,48**	**1043**
		Накладные расходы	%	--		166,76	375
		Сметная прибыль	%	8		70,92	160
		Сметная стоимость:				**957,43**	**2154**
81	**11-110101-1504 РСНБ РК 2015 А5.2)К=2**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до 30мм**	**м2 покрытия**	**2,2500**		**222,51**	**501**
		Итого оплата труда:				**10,14**	**23**
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**13**
		Итого материалов:				**209,63**	**472**
		Накладные расходы	%	--		9,43	21
		Сметная прибыль	%	8		18,56	42
		Сметная стоимость:				**250,50**	**564**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**2,2500**		**266,01**	**599**
		Итого оплата труда:				**250,83**	**564**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**1**
		Итого материалов:				**14,90**	**34**
		Накладные расходы	%	--		138,09	311
		Сметная прибыль	%	8		32,33	73
		Сметная стоимость:				**436,42**	**982**
83	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Обрамление ступеней уголковой сталью**	**т**	**0,0120**		**202502,11**	**2430**
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**573**
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**10**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		32746,44	393
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	226
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**3049**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1772314**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**152000**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**152000**
Накладные расходы -			Тенге				**6445**
Сметная прибыль -			Тенге				**12676**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**171120**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1612626**
Материалы -			Тенге				**629586**
Всего заработная плата -			Тенге				**325199**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**458934**
Транспортные расходы -			Тенге				**98616**
Накладные расходы -			Тенге				**259751**
Сметная прибыль -			Тенге				**149790**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2022167**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**409**
Сметная заработная плата -			Тенге				**325199**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7688**
Материалы -			Тенге				**1203**
Всего заработная плата -			Тенге				**4495**
Накладные расходы -			Тенге				**3180**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**869**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**11737**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4495**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2205025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**329694**
		РАЗДЕЛ 2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ					
84	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**317,5200**		**3,93**	**1248**
		Итого оплата труда:				**0,98**	**310**
		Итого эксплуатация машин:				**3,93**	**1248**
		Накладные расходы	%	--		0,77	244
		Сметная прибыль	%	8		0,38	119
		Сметная стоимость:				**5,08**	**1612**
85	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**75,1168**		**190,22**	**14288**
		Итого оплата труда:				**79,23**	**5952**
		Итого эксплуатация машин:				**179,68**	**13497**
		Накладные расходы	%	--		56,88	4272
		Сметная прибыль	%	8		19,77	1485
		Сметная стоимость:				**266,86**	**20046**
86	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,3232**		**2246,85**	**5220**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**5220**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	3437
		Сметная прибыль	%	8		298,10	693
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**9350**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв**	**м3 грунта**	**77,4400**		**28,04**	**2171**
		Итого оплата труда:				**9,01**	**698**
		Итого эксплуатация машин:				**28,04**	**2171**
		Накладные расходы	%	--		6,74	522
		Сметная прибыль	%	8		2,78	215
		Сметная стоимость:				**37,56**	**2909**
88	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**77,4400**		**40,52**	**3138**
		Итого оплата труда:				**13,02**	**1009**
		Итого эксплуатация машин:				**40,52**	**3138**
		Накладные расходы	%	--		9,74	754
		Сметная прибыль	%	8		4,02	311
		Сметная стоимость:				**54,28**	**4204**
89	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Обратное еремещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**59,3536**		**28,04**	**1664**
		Итого оплата труда:				**9,01**	**535**
		Итого эксплуатация машин:				**28,04**	**1664**
		Накладные расходы	%	--		6,74	400
		Сметная прибыль	%	8		2,78	165
		Сметная стоимость:				**37,56**	**2229**
90	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**59,3536**		**40,52**	**2405**
		Итого оплата труда:				**13,02**	**773**
		Итого эксплуатация машин:				**40,52**	**2405**
		Накладные расходы	%	--		9,74	578
		Сметная прибыль	%	8		4,02	239
		Сметная стоимость:				**54,28**	**3222**
91	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**14,8384**		**890,04**	**13207**
		Итого оплата труда:				**890,04**	**13207**
		Накладные расходы	%	--		586,05	8696
		Сметная прибыль	%	8		118,09	1752
		Сметная стоимость:				**1594,18**	**23655**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**11-010104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**44,5152**		**6,44**	**287**
		Итого оплата труда:				**2,07**	**92**
		Итого эксплуатация машин:				**6,44**	**287**
		Накладные расходы	%	--		1,55	69
		Сметная прибыль	%	8		0,64	28
		Сметная стоимость:				**8,63**	**384**
93	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**44,5152**		**144,98**	**6454**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**4924**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**2735**
		Накладные расходы	%	--		74,30	3307
		Сметная прибыль	%	8		17,54	781
		Сметная стоимость:				**236,82**	**10542**
		ПОДВОЗКА ГРУНТА И УСТРОЙСТВО НАСЫПИ, С УЧЕТОМ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА, УЧТЕНО В СМЕТЕ № 07-01 НА БЛАГОУСТРОЙСТВО Н.С. ном. 1					
94	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. по насыпи. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**38,0000**		**734,57**	**27914**
		Итого оплата труда:				**72,08**	**2739**
		Итого эксплуатация машин:				**159,72**	**6070**
		Итого материалов:				**550,58**	**20922**
		Накладные расходы	%	--		76,45	2905
		Сметная прибыль	%	8		64,88	2466
		Сметная стоимость:				**875,91**	**33284**
95	**11-270602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см по насыпи. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**38,0000**		**1231,93**	**46813**
		Итого оплата труда:				**70,51**	**2679**
		Итого эксплуатация машин:				**86,59**	**3290**
		Итого материалов:				**1100,52**	**41820**
		Накладные расходы	%	--		96,55	3669
		Сметная прибыль	%	8		106,28	4039
		Сметная стоимость:				**1434,76**	**54521**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная из бетона класса В3.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	**м3**	**1,4000**		**16290,22**	**22806**
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**1548**
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**929**
		Итого материалов:				**14678,32**	**20550**
		Накладные расходы	%	--		1249,67	1750
		Сметная прибыль	%	8		1403,19	1964
		Сметная стоимость:				**18943,07**	**26520**
97	**11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция в два слоя "Хамаст" толщиной 8 мм**	**м2**	**9,0000**		**5292,99**	**47637**
		Итого оплата труда:				**301,58**	**2714**
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**8**
		Итого материалов:				**4990,54**	**44915**
		Накладные расходы	%	--		398,27	3584
		Сметная прибыль	%	8		455,30	4098
		Сметная стоимость:				**6146,57**	**55319**
98	**11-061301-0102 РСНБ РК 2015**	**Плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм из бетона класса В12.5. Устройство**	**м3**	**7,2400**		**28313,10**	**204987**
		Итого оплата труда:				**9633,99**	**69750**
		Итого эксплуатация машин:				**2295,59**	**16620**
		Итого материалов:				**17167,00**	**124289**
		Накладные расходы	%	--		6071,07	43955
		Сметная прибыль	%	8		2750,73	19915
		Сметная стоимость:				**37134,91**	**268857**
99	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм по уклону. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,5600**		**667,76**	**8387**
		Итого оплата труда:				**264,47**	**3322**
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**243**
		Итого материалов:				**393,66**	**4944**
		Накладные расходы	%	--		196,20	2464
		Сметная прибыль	%	8		69,12	868
		Сметная стоимость:				**933,08**	**11720**

1	2	3	4	5	6	7	8
100	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,1800**		**9178,09**	**1652**
		Итого оплата труда:				**5645,75**	**1016**
		Итого эксплуатация машин:				**4745,19**	**854**
		Итого материалов:				**449,80**	**81**
		Накладные расходы	%	--		4043,82	728
		Сметная прибыль	%	8		1057,75	190
		Сметная стоимость:				**14279,66**	**2570**
101	**11-070201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**3,5680**		**5653,56**	**20172**
		Итого оплата труда:				**3485,15**	**12435**
		Итого эксплуатация машин:				**2810,16**	**10027**
		Итого материалов:				**391,64**	**1397**
		Накладные расходы	%	--		2495,76	8905
		Сметная прибыль	%	8		651,95	2326
		Сметная стоимость:				**8801,26**	**31403**
102	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**4,0000**		**27868,17**	**111473**
		Накладные расходы	%	--		1181,61	4726
		Сметная прибыль	%	8		2323,98	9296
		Сметная стоимость:				**31373,76**	**125495**
103	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,0000**		**4776,15**	**9552**
		Накладные расходы	%	--		202,51	405
		Сметная прибыль	%	8		398,29	797

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5376,95**	**10754**
104	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**2,0000**		**20745,20**	**41490**
		Накладные расходы	%	--		879,60	1759
		Сметная прибыль	%	8		1729,98	3460
		Сметная стоимость:				**23354,78**	**46710**
105	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**3584,25**	**14337**
		Накладные расходы	%	--		151,97	608
		Сметная прибыль	%	8		298,90	1196
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**16140**
106	**21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 4ПП20-2**	**шт.**	**2,0000**		**34537,80**	**69076**
		Накладные расходы	%	--		1464,40	2929
		Сметная прибыль	%	8		2880,18	5760
		Сметная стоимость:				**38882,38**	**77765**
107	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Заделки отверстий в стенах камеры после монтажа оборудования из бетона класса В15. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**19449,66**	**11670**
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**1434**
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**490**
		Итого материалов:				**16440,47**	**9864**
		Накладные расходы	%	--		2033,06	1220
		Сметная прибыль	%	8		1718,62	1031
		Сметная стоимость:				**23201,33**	**13921**
108	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**32,0000**		**565,08**	**18083**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		23,96	767
		Сметная прибыль	%	8		47,12	1508
		Сметная стоимость:				**636,16**	**20357**
109	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки типа ЛВ. Установка и стоимость**	**шт.**	**2,0000**		**11302,60**	**22605**
		Итого оплата труда:				**1079,43**	**2159**
		Итого эксплуатация машин:				**126,87**	**254**
		Итого материалов:				**10157,00**	**20314**
		Накладные расходы	%	--		1177,98	2356
		Сметная прибыль	%	8		998,45	1997
		Сметная стоимость:				**13479,02**	**26958**
110	**11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянная крышка. Укладка**	**м2**	**0,6035**		**3387,13**	**2044**
		Итого оплата труда:				**193,92**	**117**
		Итого эксплуатация машин:				**81,53**	**49**
		Итого материалов:				**3145,68**	**1898**
		Накладные расходы	%	--		264,49	160
		Сметная прибыль	%	8		292,13	176
		Сметная стоимость:				**3943,75**	**2380**
111	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены камеры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности**	**м2 поверхности**	**51,8100**		**738,02**	**38237**
		Итого оплата труда:				**183,48**	**9506**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**740**
		Итого материалов:				**541,98**	**28080**
		Накладные расходы	%	--		128,45	6655
		Сметная прибыль	%	8		69,32	3591
		Сметная стоимость:				**935,79**	**48483**
112	**11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Асбестоцементная труба для ввода кабеля. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0024**		**1258850,26**	**3021**
		Итого оплата труда:				**296190,87**	**711**
		Итого эксплуатация машин:				**2313,06**	**6**
		Итого материалов:				**961311,40**	**2307**
		Накладные расходы	%	--		245108,61	588
		Сметная прибыль	%	8		120316,71	289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1624275,58**	**3898**
113	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Затирка швов стен камеры цементно-известковым раствором**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**389,38**	**5841**
		Итого оплата труда:				**293,49**	**4402**
		Итого эксплуатация машин:				**3,59**	**54**
		Итого материалов:				**94,23**	**1413**
		Накладные расходы	%	--		184,16	2762
		Сметная прибыль	%	8		45,88	688
		Сметная стоимость:				**619,43**	**9291**
114	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Стальные конструкции остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,1100**		**316994,11**	**34869**
		Итого оплата труда:				**162280,91**	**17851**
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**94**
		Итого материалов:				**154210,74**	**16963**
		Накладные расходы	%	--		95483,94	10503
		Сметная прибыль	%	8		32998,24	3630
		Сметная стоимость:				**445476,29**	**49002**
115	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Укладка асфальтобетона по плитам перекрытия толщиной 25 мм**	**м2 покрытия**	**6,6400**		**1139,26**	**7565**
		Итого оплата труда:				**126,40**	**839**
		Итого эксплуатация машин:				**47,99**	**319**
		Итого материалов:				**982,38**	**6523**
		Накладные расходы	%	--		128,55	854
		Сметная прибыль	%	8		101,42	673
		Сметная стоимость:				**1369,23**	**9092**
116	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 до 35мм**	**м2 покрытия**	**6,6400**		**408,92**	**2715**
		Итого оплата труда:				**32,87**	**218**
		Итого эксплуатация машин:				**5,05**	**34**
		Итого материалов:				**373,25**	**2478**
		Накладные расходы	%	--		38,20	254
		Сметная прибыль	%	8		35,77	238
		Сметная стоимость:				**482,89**	**3206**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные для ящика управления из бетона класса В12.5. Устройство**	**м3**	**1,0400**		**20255,36**	**21066**
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**4093**
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**735**
		Итого материалов:				**15786,18**	**16418**
		Накладные расходы	%	--		2848,67	2963
		Сметная прибыль	%	8		1848,32	1922
		Сметная стоимость:				**24952,36**	**25950**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**844094**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**844094**
	Материалы -		Тенге				**365178**
	Всего заработная плата -		Тенге				**170254**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**264011**
		Накладные расходы -	Тенге				**129749**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77907**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1051750**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170254**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1051750**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170254**
РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ							
118	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**38,0000**		**19,90**	**756**
		Итого оплата труда:				**6,40**	**243**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**756**
		Накладные расходы	%	--		4,78	182
		Сметная прибыль	%	8		1,97	75
		Сметная стоимость:				**26,66**	**1013**
119	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м**	**м3 грунта**	**38,0000**		**68,89**	**2618**
		Итого оплата труда:				**22,14**	**841**
		Итого эксплуатация машин:				**68,89**	**2618**
		Накладные расходы	%	--		16,56	629

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		6,84	260
		Сметная стоимость:				**92,28**	**3507**
120	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунтощебеночное покрытие (грунт с добавкой 40% щебня фракции 40-70 мм) толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**190,0000**		**404,73**	**76898**
		Итого оплата труда:				**72,08**	**13695**
		Итого эксплуатация машин:				**159,72**	**30348**
		Итого материалов:				**220,73**	**41938**
		Накладные расходы	%	--		62,47	11868
		Сметная прибыль	%	8		37,38	7101
		Сметная стоимость:				**504,57**	**95868**
121	**11-270901-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические.Шаг стоек 3 м. Устройство**	**м**	**118,6611**		**488,05**	**57913**
		Итого оплата труда:				**396,72**	**47076**
		Итого эксплуатация машин:				**21,20**	**2516**
		Итого материалов:				**80,26**	**9524**
		Накладные расходы	%	--		270,06	32046
		Сметная прибыль	%	8		60,65	7197
		Сметная стоимость:				**818,76**	**97155**
122	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,7083**		**43102,52**	**73633**
		Итого оплата труда:				**28964,65**	**49481**
		Итого эксплуатация машин:				**12890,57**	**22021**
		Итого материалов:				**1249,04**	**2134**
		Накладные расходы	%	--		20214,93	34534
		Сметная прибыль	%	8		5065,40	8653
		Сметная стоимость:				**68382,85**	**116820**
123	**21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5-В5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,8414**		**11680,35**	**56549**
		Накладные расходы	%	--		495,25	2398
		Сметная прибыль	%	8		974,05	4716
		Сметная стоимость:				**13149,64**	**63662**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**Прайс- лист ТОО ВТ Бизнес**	**Сетка "рабица"**	**рулон**	**14,1338**		**5625,00**	**79502**
		Накладные расходы	%	--		238,50	3371
		Сметная прибыль	%	8		469,08	6630
		Сметная стоимость:				**6332,58**	**89503**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**347869**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**79502**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79502**
		Накладные расходы -	Тенге				**3371**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6630**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**89503**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**194733**
Материалы -			Тенге				**51463**
Всего заработная плата -			Тенге				**61855**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**56549**
		Накладные расходы -	Тенге				**47123**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19348**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**261205**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61855**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**73633**
Материалы -			Тенге				**2134**
Всего заработная плата -			Тенге				**49481**
		Накладные расходы -	Тенге				**34534**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8653**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**116820**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49481**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**467528**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111336**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2964277**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**529175**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**275926**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**82109**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2060559
		- перевозка грузов	Тенге				98616
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				343886
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3308162
	Накладные расходы II уровня		Тенге				140266
	ИТОГО:		Тенге				3448429
	Сметная прибыль		Тенге				275874
	ИТОГО по смете:		Тенге				3724303
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 1,6%		Тенге				3783892
	ИТОГО с зимним удорож., 3,96%		Тенге				3933734
	В том числе в текущих ценах на 2018г К=1,0599383		Тенге				4169515
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		Тенге				4252906
	ИТОГО с учетом скидки 10%		Тенге	0,9			3905355
	НДС 12%		Тенге				468643
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**4 373 997**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
_____ **С. Милиус**
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____ **М. Ахметов**
м.п. **KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.**

Авторский надзор:
Расценки проверены
ГИП ТОО "Гипроводхоз"
_____ **Т. Акашев**
м.п.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Каздорстройтех"
_____ **Т.Рахматуллин**
м.п.

Инженер сметчик
_____ **В. Мисонова**
м.п.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

Акт выполненных работ №6
за ноябрь 2020 года

Составлена в ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100м3 02-08					
		Земляные работы					
1	**11-010203-0104 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**	**599,0165**		**76,79**	**46001**
		Итого оплата труда:				**76,79**	**46001**
		Накладные расходы	%	--		50,57	30290
		Сметная прибыль	%	8		10,19	6103
		Сметная стоимость:				**137,55**	**82394**
2	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**62,5000**		**19,90**	**1244**
		Итого оплата труда:				**6,40**	**400**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**1244**
		Накладные расходы	%	--		4,78	299
		Сметная прибыль	%	8		1,97	123
		Сметная стоимость:				**26,66**	**1666**
3	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**62,5000**		**34,44**	**2153**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**692**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**2153**
		Накладные расходы	%	--		8,28	518
		Сметная прибыль	%	8		3,42	214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**46,14**	**2884**
4	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка растительного грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**125,0000**		**84,96**	**10620**
		Накладные расходы	%	--		3,60	450
		Сметная прибыль	%	8		7,08	886
		Сметная стоимость:				**95,65**	**11956**
5	**11-010102-0311 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**303,7652**		**270,79**	**82257**
		Итого оплата труда:				**87,67**	**26631**
		Итого эксплуатация машин:				**255,48**	**77605**
		Итого материалов:				**0,21**	**63**
		Накладные расходы	%	--		65,49	19894
		Сметная прибыль	%	8		26,90	8172
		Сметная стоимость:				**363,18**	**110323**
6	**11-010205-0902 РСНБ РК 2015**	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками (доработка**	**м3 грунта**	**23,1856**		**4715,67**	**109336**
		Итого оплата труда:				**3755,47**	**87073**
		Итого эксплуатация машин:				**1714,50**	**39752**
		Накладные расходы	%	--		2513,53	58278
		Сметная прибыль	%	8		578,34	13409
		Сметная стоимость:				**7807,54**	**181023**
7	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**792,2948**		**710,68**	**563068**
		Накладные расходы	%	--		30,13	23874
		Сметная прибыль	%	8		59,27	46955
		Сметная стоимость:				**800,08**	**633898**
8	**11-010102-0604 РСНБ РК 2015**	**Грунты 5-6 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**313,1600**		**41,32**	**12939**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**4142**
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**12865**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,24**	**74**
		Накладные расходы	%	--		9,90	3101
		Сметная прибыль	%	8		4,10	1283
		Сметная стоимость:				**55,32**	**17323**
9	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**443,3500**		**162,05**	**71844**
		Итого оплата труда:				**52,47**	**23265**
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**67761**
		Итого материалов:				**0,15**	**66**
		Накладные расходы	%	--		39,20	17379
		Сметная прибыль	%	8		16,10	7138
		Сметная стоимость:				**217,35**	**96361**
10	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подвозка грунта самосвалами для обратной засыпки и устройство насыпи. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**689,7832**		**710,68**	**490215**
		Накладные расходы	%	--		30,13	20785
		Сметная прибыль	%	8		59,27	40880
		Сметная стоимость:				**800,08**	**551880**
11	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**62,7400**		**667,14**	**41856**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**41856**
		Накладные расходы	%	--		439,29	27561
		Сметная прибыль	%	8		88,51	5553
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**74971**
12	**11-010104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**188,2200**		**15,67**	**2949**
		Итого оплата труда:				**5,04**	**948**
		Итого эксплуатация машин:				**15,67**	**2949**
		Накладные расходы	%	--		3,77	709
		Сметная прибыль	%	8		1,55	293
		Сметная стоимость:				**20,99**	**3950**
13	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**188,2200**		**144,98**	**27288**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**110,62**	**20821**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**11566**
		Накладные расходы	%	--		74,30	13984
		Сметная прибыль	%	8		17,54	3302
		Сметная стоимость:				**236,82**	**44574**
14	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45**	**Грунты 2 группы. Подача грунта на покрытие резервуара экскаваторами "Драглайн"и устройство насыпи "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45**	**м3 грунта**	**112,0000**		**128,06**	**14343**
		Итого оплата труда:				**41,59**	**4658**
		Итого эксплуатация машин:				**119,02**	**13330**
		Накладные расходы	%	--		31,05	3478
		Сметная прибыль	%	8		12,73	1426
		Сметная стоимость:				**171,85**	**19247**
15	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка поверхности обвалования резервуара. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**177,0000**		**32,56**	**5764**
		Итого оплата труда:				**22,20**	**3930**
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**2349**
		Накладные расходы	%	--		15,06	2665
		Сметная прибыль	%	8		3,81	674
		Сметная стоимость:				**51,43**	**9103**
16	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**12,5000**		**100,69**	**1259**
		Итого оплата труда:				**32,60**	**408**
		Итого эксплуатация машин:				**94,99**	**1187**
		Итого материалов:				**0,09**	**1**
		Накладные расходы	%	--		24,35	304
		Сметная прибыль	%	8		10,00	125
		Сметная стоимость:				**135,05**	**1688**
17	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подозка растительного грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**75,0000**		**84,96**	**6372**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3,60	270
		Сметная прибыль	%	8		7,08	531
		Сметная стоимость:				**95,65**	**7174**
18	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Распределение растительного грунта по насыпи**	**м3 грунта**	**62,5000**		**12,82**	**801**
		Итого оплата труда:				**5,41**	**338**
		Итого эксплуатация машин:				**10,85**	**678**
		Итого материалов:				**0,06**	**4**
		Накладные расходы	%	--		3,88	242
		Сметная прибыль	%	8		1,34	83
		Сметная стоимость:				**18,03**	**1127**
		Строительные работы					
19	**11-170701-0101 РСНБ РК 2015**	**Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка**	**бак**	**2,0000**		**12538,86**	**25078**
		Итого оплата труда:				**11058,02**	**22116**
		Итого эксплуатация машин:				**1018,21**	**2036**
		Итого материалов:				**831,07**	**1662**
		Накладные расходы	%	--		7493,89	14988
		Сметная прибыль	%	8		1602,62	3205
		Сметная стоимость:				**21635,36**	**43271**
20	**Прайс-лист ТОО "Инвест Континент"**	**Резервуары с системой дыхания и вентиляцией воздуха РЧВ, D 2200/2347мм L**	**шт**	**2,0000**		**6353125,00**	**12706250**
		Накладные расходы	%	--		269372,50	538745
		Сметная прибыль	%	8		529799,80	1059600
		Сметная стоимость:				**7152297,30**	**14304595**
21	**13-120101-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**40,7200**		**2006,91**	**81721**
		Итого оплата труда:				**1304,69**	**53127**
		Итого эксплуатация машин:				**945,83**	**38514**
		Итого материалов:				**11,99**	**488**
		Накладные расходы	%	--		637,26	25949
		Сметная прибыль	%	8		211,53	8614
		Сметная стоимость:				**2855,70**	**116284**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**40,7200**		**1030,64**	**41968**
		Накладные расходы	%	--		43,70	1779
		Сметная прибыль	%	8		85,95	3500
		Сметная стоимость:				**1160,29**	**47247**
23	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**2028,42**	**4057**
		Накладные расходы	%	--		86,01	172
		Сметная прибыль	%	8		169,15	338
		Сметная стоимость:				**2283,58**	**4567**
24	**11-061401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	**100,0000**		**163,27**	**16327**
		Итого оплата труда:				**58,11**	**5811**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**163**
		Итого материалов:				**104,31**	**10431**
		Накладные расходы	%	--		36,30	3630
		Сметная прибыль	%	8		15,97	1597
		Сметная стоимость:				**215,54**	**21554**
25	**11-061401-0502 РСНБ РК 2015**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	**м3 емкости**	**100,0000**		**342,19**	**34219**
		Итого оплата труда:				**120,45**	**12045**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**54**
		Итого материалов:				**221,46**	**22146**
		Накладные расходы	%	--		75,41	7541
		Сметная прибыль	%	8		33,41	3341
		Сметная стоимость:				**451,01**	**45101**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14399928**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**268237**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**274206**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				86025
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12787209
		- перевозка грузов	Тенге				1070275
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				197935
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				14597863
		Накладные расходы II уровня	Тенге				618949
		ИТОГО:	Тенге				15216812
		Сметная прибыль	Тенге				1217345
		ИТОГО по смете:	Тенге				16434157
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 1,6%	Тенге				16697104
		ИТОГО с зимним удорож., 3,96%	Тенге				17358309
		В том числе в текущих ценах на 2018г К=1,0599383	Тенге				18398736
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				18766711
		ИТОГО с учетом скидки 10%	Тенге	0,9			17233081
		НДС 12%	Тенге				2067970
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**19 301 051**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
_____ **С. Милиус**
М.П.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____ **М. Ахметов**
М.П. **KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.**

Авторский надзор:
Расценки проверены
ГИП ТОО "Гипроводхоз"
_____ **Т. Акашев**
М.П.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Каздорстройтех"
_____ **Т.Рахматуллин**
М.П.

Инженер сметчик
_____ **В. Мисонова**
М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

Акт выполненных работ №7
за ноябрь 2020 года

Составлена в ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД ЛС 02-01					
		Строительные работы					
1	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,1800**		**-28397,26**	**-5112**
		Итого оплата труда:				**-9319,16**	**-1677**
		Итого эксплуатация машин:				**-5985,35**	**-1077**
		Итого материалов:				**-15430,05**	**-2777**
		Накладные расходы	%	--		-7236,62	-1303
		Сметная прибыль	%	8		-2850,71	-513
		Сметная стоимость:				**-38484,59**	**-6927**
2	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**113,7773**		**2246,85**	**255641**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**255641**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	168329
		Сметная прибыль	%	8		298,10	33918
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**457887**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**250529**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**250529**
	Материалы -		Тенге				**-2777**
	Всего заработная плата -		Тенге				**253963**
		Накладные расходы -	Тенге				**167026**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33404**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**450959**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**337**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253963**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**450959**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**337**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253963**
		РАЗДЕЛ 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ К ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ 02-02					
		Земляные работы					
3	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог**	**м2 покрытия**	**196,0000**		**-1656,23**	**-324620**
		Итого оплата труда:				**-48,01**	**-9409**
		Итого эксплуатация машин:				**-67,02**	**-13136**
		Итого материалов:				**-1560,07**	**-305774**
		Накладные расходы	%	--		-100,40	-19678
		Сметная прибыль	%	8		-140,53	-27544
		Сметная стоимость:				**-1897,15**	**-371842**
4	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Восстановление. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 5см**	**м2 покрытия**	**196,0000**		**-389,86**	**-76412**
		Итого оплата труда:				**-0,16**	**-31**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,03**	**-7**
		Итого материалов:				**-389,67**	**-76375**
		Накладные расходы	%	--		-16,63	-3259
		Сметная прибыль	%	8		-32,52	-6374
		Сметная стоимость:				**-439,00**	**-86045**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-401032**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-401032**
	Материалы -		Тенге				**-382149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-9440**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**-22937**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-33918**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-457887**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-9440**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-457887**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-9440**
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД УЗЛА НАПОРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 02-03					
		Земляные работы					
5	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**356,0000**		**19,90**	**7084**
		Итого оплата труда:				**6,40**	**2277**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**7084**
		Накладные расходы	%	--		4,78	1703
		Сметная прибыль	%	8		1,97	703
		Сметная стоимость:				**26,66**	**9490**
6	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**356,0000**		**34,44**	**12262**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**3941**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**12262**
		Накладные расходы	%	--		8,28	2948
		Сметная прибыль	%	8		3,42	1217
		Сметная стоимость:				**46,14**	**16426**
7	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1122,5034**		**112,07**	**125794**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**40814**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**116962**
		Накладные расходы	%	--		27,15	30478
		Сметная прибыль	%	8		11,14	12502
		Сметная стоимость:				**150,35**	**168774**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**34,7166**		**2246,85**	**78003**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**78003**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	51362
		Сметная прибыль	%	8		298,10	10349
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**139714**
9	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,0580**		**667,14**	**53410**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**53410**
		Накладные расходы	%	--		439,29	35168
		Сметная прибыль	%	8		88,51	7086
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**95665**
10	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1077,1620**		**26,69**	**28745**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**8405**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**28745**
		Накладные расходы	%	--		5,94	6397
		Сметная прибыль	%	8		2,61	2811
		Сметная стоимость:				**35,23**	**37954**
11	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**646,2972**		**144,98**	**93699**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**71495**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**39715**
		Накладные расходы	%	--		74,30	48018
		Сметная прибыль	%	8		17,54	11337
		Сметная стоимость:				**236,82**	**153055**
12	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**19,5800**		**2421,84**	**47420**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**15285**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**2352**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1551,42**	**30377**
		Накладные расходы	%	--		608,01	11905
		Сметная прибыль	%	8		242,39	4746
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**64070**
13	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0780**		**230893,21**	**18010**
		Итого оплата труда:				**183289,44**	**14297**
		Итого эксплуатация машин:				**62604,56**	**4883**
		Итого материалов:				**5866,04**	**458**
		Накладные расходы	%	--		128438,70	10018
		Сметная прибыль	%	8		28746,55	2242
		Сметная стоимость:				**388078,47**	**30270**
14	**23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**78,7800**		**1277,52**	**100643**
		Накладные расходы	%	--		54,17	4267
		Сметная прибыль	%	8		106,53	8393
		Сметная стоимость:				**1438,22**	**113303**
15	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1000**		**337611,46**	**33761**
		Итого оплата труда:				**278218,62**	**27822**
		Итого эксплуатация машин:				**68573,25**	**6857**
		Итого материалов:				**17112,01**	**1711**
		Накладные расходы	%	--		194414,10	19441
		Сметная прибыль	%	8		42562,04	4256
		Сметная стоимость:				**574587,60**	**57459**
16	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**100,4000**		**2798,65**	**280984**
		Накладные расходы	%	--		118,66	11914
		Сметная прибыль	%	8		233,39	23432

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3150,70**	**316330**
17	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,1780**		**55615,82**	**9900**
		Итого оплата труда:				**39548,91**	**7040**
		Итого материалов:				**16066,91**	**2860**
		Накладные расходы	%	--		27959,32	4977
		Сметная прибыль	%	8		6686,01	1190
		Сметная стоимость:				**90261,15**	**16066**
18	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,1000**		**1229288,38**	**122929**
		Итого оплата труда:				**168082,82**	**16808**
		Итого эксплуатация машин:				**205,95**	**21**
		Итого материалов:				**1061051,63**	**106105**
		Накладные расходы	%	--		160926,95	16093
		Сметная прибыль	%	8		111217,23	11122
		Сметная стоимость:				**1501432,55**	**150143**
19	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,3500**		**28397,26**	**151925**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**49858**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**32022**
		Итого материалов:				**15430,05**	**82551**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	38716
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	15251
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**205893**
20	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**3,0000**		**21356,32**	**64069**
		Накладные расходы	%	--		905,51	2717
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	5343
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**72128**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**1,0000**		**13071,24**	**13071**
		Накладные расходы	%	--		554,22	554
		Сметная прибыль	%	8		1090,04	1090
		Сметная стоимость:				**14715,50**	**14715**
22	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**7,0000**		**17972,23**	**125806**
		Накладные расходы	%	--		762,02	5334
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	10491
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**141631**
23	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2**	**шт.**	**3,0000**		**18589,86**	**55770**
		Накладные расходы	%	--		788,21	2365
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	4651
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**62785**
24	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**3584,25**	**10753**
		Накладные расходы	%	--		151,97	456
		Сметная прибыль	%	8		298,90	897
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**12105**
25	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**3,0000**		**4776,15**	**14328**
		Накладные расходы	%	--		202,51	608
		Сметная прибыль	%	8		398,29	1195

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5376,95**	**16131**
26	**23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**3,0000**		**6879,22**	**20638**
		Накладные расходы	%	--		291,68	875
		Сметная прибыль	%	8		573,67	1721
		Сметная стоимость:				**7744,57**	**23234**
27	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0741**		**299957,75**	**22227**
		Накладные расходы	%	--		12718,21	942
		Сметная прибыль	%	8		25014,08	1854
		Сметная стоимость:				**337690,04**	**25023**
28	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**2,1489**		**117,65**	**253**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**4**
		Итого материалов:				**81,14**	**174**
		Накладные расходы	%	--		24,87	53
		Сметная прибыль	%	8		11,40	25
		Сметная стоимость:				**153,92**	**331**
29	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0581**		**949438,72**	**55143**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**23585**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**17160**
		Итого материалов:				**341768,15**	**19850**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	17606
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	5820
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**78569**
30	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	**м3**	**0,2240**		**19611,34**	**4393**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**882**
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**158**
		Итого материалов:				**15142,16**	**3392**
		Накладные расходы	%	--		2821,37	632
		Сметная прибыль	%	8		1794,62	402
		Сметная стоимость:				**24227,33**	**5427**
31	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**10,0000**		**1482,89**	**14829**
		Итого оплата труда:				**1142,83**	**11428**
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**544**
		Итого материалов:				**311,69**	**3117**
		Накладные расходы	%	--		802,66	8027
		Сметная прибыль	%	8		182,84	1828
		Сметная стоимость:				**2468,40**	**24684**
32	**23-040102-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**10,0000**		**31894,27**	**318943**
		Накладные расходы	%	--		1352,32	13523
		Сметная прибыль	%	8		2659,73	26597
		Сметная стоимость:				**35906,31**	**359063**
33	**13-121101-0306 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**9777,54**	**9778**
		Итого оплата труда:				**6684,27**	**6684**
		Итого эксплуатация машин:				**4232,26**	**4232**
		Итого материалов:				**343,23**	**343**
		Накладные расходы	%	--		3243,45	3243
		Сметная прибыль	%	8		1041,68	1042
		Сметная стоимость:				**14062,67**	**14063**
34	**51-010102-2605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**938217,00**	**938217**
		Накладные расходы	%	--		39780,40	39780
		Сметная прибыль	%	8		78239,79	78240

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1056237,19**	**1056237**
35	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0880**		**949438,72**	**83551**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**35736**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**26000**
		Итого материалов:				**341768,15**	**30076**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	26675
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	8818
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**119044**
36	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	**м2**	**3,9805**		**59,76**	**238**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**113**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**4**
		Итого материалов:				**30,41**	**121**
		Накладные расходы	%	--		18,61	74
		Сметная прибыль	%	8		6,27	25
		Сметная стоимость:				**84,64**	**337**
37	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**2028,42**	**6085**
		Накладные расходы	%	--		86,01	258
		Сметная прибыль	%	8		169,15	507
		Сметная стоимость:				**2283,58**	**6851**
38	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**8,0000**		**724,54**	**5796**
		Итого оплата труда:				**599,08**	**4793**
		Итого эксплуатация машин:				**67,39**	**539**
		Итого материалов:				**58,07**	**465**
		Накладные расходы	%	--		418,52	3348
		Сметная прибыль	%	8		91,44	732
		Сметная стоимость:				**1234,50**	**9876**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**2028,42**	**16227**
		Накладные расходы	%	--		86,01	688
		Сметная прибыль	%	8		169,15	1353
		Сметная стоимость:				**2283,58**	**18269**
40	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**866,07**	**4330**
		Итого оплата труда:				**512,45**	**2562**
		Итого эксплуатация машин:				**527,50**	**2637**
		Накладные расходы	%	--		368,45	1842
		Сметная прибыль	%	8		98,76	494
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**6666**
41	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1002,41**	**3007**
		Накладные расходы	%	--		42,50	128
		Сметная прибыль	%	8		83,59	251
		Сметная стоимость:				**1128,51**	**3386**
42	**23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1303,39**	**2607**
		Накладные расходы	%	--		55,26	111
		Сметная прибыль	%	8		108,69	217
		Сметная стоимость:				**1467,35**	**2935**
43	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4030**		**7746,44**	**18615**
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**6873**
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**2891**
		Итого материалов:				**4160,17**	**9997**
		Накладные расходы	%	--		2144,10	5152

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		791,24	1901
		Сметная стоимость:				**10681,79**	**25668**
44	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,0200**		**837,89**	**13423**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**4519**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**1108**
		Итого материалов:				**510,44**	**8177**
		Накладные расходы	%	--		214,60	3438
		Сметная прибыль	%	8		84,20	1349
		Сметная стоимость:				**1136,69**	**18210**
45	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**356,0000**		**16,91**	**6021**
		Итого оплата труда:				**5,44**	**1935**
		Итого эксплуатация машин:				**16,91**	**6021**
		Накладные расходы	%	--		4,07	1448
		Сметная прибыль	%	8		1,68	598
		Сметная стоимость:				**22,66**	**8067**
46	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**356,0000**		**34,44**	**12262**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**3941**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**12262**
		Накладные расходы	%	--		8,28	2948
		Сметная прибыль	%	8		3,42	1217
		Сметная стоимость:				**46,14**	**16426**
47	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1780,0000**		**0,83**	**1481**
		Итого оплата труда:				**0,27**	**476**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**1481**
		Накладные расходы	%	--		0,20	356
		Сметная прибыль	%	8		0,08	147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1,11**	**1984**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3006429**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**938217**
	Накладные расходы -		Тенге				**39780**
	Сметная прибыль -		Тенге				**78240**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1056237**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9778**
	Материалы -		Тенге				**343**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6684**
		Накладные расходы -	Тенге				**3243**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1042**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**14063**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6684**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2058435**
	Материалы -		Тенге				**299430**
	Всего заработная плата -		Тенге				**486374**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1055158**
		Накладные расходы -	Тенге				**393562**
		Сметная прибыль -	Тенге				**196160**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2648156**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**594**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**486374**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3718456**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**601**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**493058**
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ УЗЛА НАПОРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 02-04					
		Земляные работы					
48	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**104,0000**		**19,90**	**2069**
		Итого оплата труда:				**6,40**	**665**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**2069**
		Накладные расходы	%	--		4,78	498
		Сметная прибыль	%	8		1,97	205
		Сметная стоимость:				**26,66**	**2772**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**104,0000**		**34,44**	**3582**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**1151**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**3582**
		Накладные расходы	%	--		8,28	861
		Сметная прибыль	%	8		3,42	355
		Сметная стоимость:				**46,14**	**4799**
50	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**321,0894**		**112,07**	**35983**
		Итого оплата труда:				**36,36**	**11675**
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**33457**
		Накладные расходы	%	--		27,15	8718
		Сметная прибыль	%	8		11,14	3576
		Сметная стоимость:				**150,35**	**48277**
51	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,9306**		**2246,85**	**22313**
		Итого оплата труда:				**2246,85**	**22313**
		Накладные расходы	%	--		1479,46	14692
		Сметная прибыль	%	8		298,10	2960
		Сметная стоимость:				**4024,41**	**39965**
52	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,1328**		**667,14**	**16767**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**16767**
		Накладные расходы	%	--		439,29	11040
		Сметная прибыль	%	8		88,51	2225
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**30032**
53	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**305,8872**		**26,69**	**8163**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**2387**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**8163**
		Накладные расходы	%	--		5,94	1817

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,61	798
		Сметная стоимость:				**35,23**	**10778**
54	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**183,5323**		**144,98**	**26608**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**20303**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**11278**
		Накладные расходы	%	--		74,30	13636
		Сметная прибыль	%	8		17,54	3220
		Сметная стоимость:				**236,82**	**43464**
55	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**6,1600**		**2421,84**	**14919**
		Итого оплата труда:				**780,63**	**4809**
		Итого эксплуатация машин:				**120,14**	**740**
		Итого материалов:				**1551,42**	**9557**
		Накладные расходы	%	--		608,01	3745
		Сметная прибыль	%	8		242,39	1493
		Сметная стоимость:				**3272,24**	**20157**
56	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0560**		**337611,46**	**18906**
		Итого оплата труда:				**278218,62**	**15580**
		Итого эксплуатация машин:				**68573,25**	**3840**
		Итого материалов:				**17112,01**	**958**
		Накладные расходы	%	--		194414,10	10887
		Сметная прибыль	%	8		42562,04	2383
		Сметная стоимость:				**574587,60**	**32177**
57	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**56,2240**		**2798,65**	**157351**
		Накладные расходы	%	--		118,66	6672
		Сметная прибыль	%	8		233,39	13122
		Сметная стоимость:				**3150,70**	**177145**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**11-220701-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,0560**		**24861,33**	**1392**
		Итого оплата труда:				**15819,56**	**886**
		Итого материалов:				**9041,77**	**506**
		Накладные расходы	%	--		11294,61	632
		Сметная прибыль	%	8		2892,47	162
		Сметная стоимость:				**39048,41**	**2187**
59	**11-220601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,0560**		**1229288,38**	**68840**
		Итого оплата труда:				**168082,82**	**9413**
		Итого эксплуатация машин:				**205,95**	**12**
		Итого материалов:				**1061051,63**	**59419**
		Накладные расходы	%	--		160926,95	9012
		Сметная прибыль	%	8		111217,23	6228
		Сметная стоимость:				**1501432,55**	**84080**
60	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,8200**		**28397,26**	**108478**
		Итого оплата труда:				**9319,16**	**35599**
		Итого эксплуатация машин:				**5985,35**	**22864**
		Итого материалов:				**15430,05**	**58943**
		Накладные расходы	%	--		7236,62	27644
		Сметная прибыль	%	8		2850,71	10890
		Сметная стоимость:				**38484,59**	**147011**
61	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**2,0000**		**13406,61**	**26813**
		Накладные расходы	%	--		568,44	1137
		Сметная прибыль	%	8		1118,00	2236
		Сметная стоимость:				**15093,05**	**30186**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**21356,32**	**21356**
		Накладные расходы	%	--		905,51	906
		Сметная прибыль	%	8		1780,95	1781
		Сметная стоимость:				**24042,77**	**24043**
63	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**4,0000**		**11544,59**	**46178**
		Накладные расходы	%	--		489,49	1958
		Сметная прибыль	%	8		962,73	3851
		Сметная стоимость:				**12996,81**	**51987**
64	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**8431,51**	**16863**
		Накладные расходы	%	--		357,50	715
		Сметная прибыль	%	8		703,12	1406
		Сметная стоимость:				**9492,13**	**18984**
65	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**3,0000**		**17972,23**	**53917**
		Накладные расходы	%	--		762,02	2286
		Сметная прибыль	%	8		1498,74	4496
		Сметная стоимость:				**20232,99**	**60699**
66	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,0000**		**8989,77**	**17980**
		Накладные расходы	%	--		381,17	762
		Сметная прибыль	%	8		749,67	1499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10120,61**	**20241**
67	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2**	**шт.**	**1,0000**		**18589,86**	**18590**
		Накладные расходы	%	--		788,21	788
		Сметная прибыль	%	8		1550,25	1550
		Сметная стоимость:				**20928,32**	**20928**
68	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**9,0000**		**3584,25**	**32258**
		Накладные расходы	%	--		151,97	1368
		Сметная прибыль	%	8		298,90	2690
		Сметная стоимость:				**4035,12**	**36316**
69	**23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**3,0000**		**6879,22**	**20638**
		Накладные расходы	%	--		291,68	875
		Сметная прибыль	%	8		573,67	1721
		Сметная стоимость:				**7744,57**	**23234**
70	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0267**		**299957,75**	**8021**
		Накладные расходы	%	--		12718,21	340
		Сметная прибыль	%	8		25014,08	669
		Сметная стоимость:				**337690,04**	**9030**
71	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	**м2**	**0,7755**		**117,65**	**91**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**27**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**1**
		Итого материалов:				**81,14**	**63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24,87	19
		Сметная прибыль	%	8		11,40	9
		Сметная стоимость:				**153,92**	**119**
72	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев**	**т.**	**0,0158**		**949438,72**	**15039**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**6432**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**4680**
		Итого материалов:				**341768,15**	**5414**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	4802
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	1587
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**21428**
73	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1482,89**	**2966**
		Итого оплата труда:				**1142,83**	**2286**
		Итого эксплуатация машин:				**54,37**	**109**
		Итого материалов:				**311,69**	**623**
		Накладные расходы	%	--		802,66	1605
		Сметная прибыль	%	8		182,84	366
		Сметная стоимость:				**2468,40**	**4937**
74	**23-040102-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**31894,27**	**63789**
		Накладные расходы	%	--		1352,32	2705
		Сметная прибыль	%	8		2659,73	5319
		Сметная стоимость:				**35906,31**	**71813**
75	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0095**		**949438,72**	**9020**
		Итого оплата труда:				**406085,34**	**3858**
		Итого эксплуатация машин:				**295452,13**	**2807**
		Итого материалов:				**341768,15**	**3247**
		Накладные расходы	%	--		303127,59	2880
		Сметная прибыль	%	8		100205,30	952

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1352771,61**	**12851**
76	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	**м2**	**0,7476**		**59,76**	**45**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**21**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**1**
		Итого материалов:				**30,41**	**23**
		Накладные расходы	%	--		18,61	14
		Сметная прибыль	%	8		6,27	5
		Сметная стоимость:				**84,64**	**63**
77	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**3,0000**		**724,54**	**2174**
		Итого оплата труда:				**599,08**	**1797**
		Итого эксплуатация машин:				**67,39**	**202**
		Итого материалов:				**58,07**	**174**
		Накладные расходы	%	--		418,52	1256
		Сметная прибыль	%	8		91,44	274
		Сметная стоимость:				**1234,50**	**3704**
78	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**3,0000**		**2028,42**	**6085**
		Накладные расходы	%	--		86,01	258
		Сметная прибыль	%	8		169,15	507
		Сметная стоимость:				**2283,58**	**6851**
79	**51-021203-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Насос с бензиновым двигателем, модель MSA 40, Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст., типа Speroni. Мотопомпа**	**шт.**	**1,0000**		**81629,00**	**81629**
		Накладные расходы	%	--		3461,07	3461
		Сметная прибыль	%	8		6807,21	6807
		Сметная стоимость:				**91897,28**	**91897**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**25,0000**		**2549,18**	**63730**
		Накладные расходы	%	--		108,09	2702
		Сметная прибыль	%	8		212,58	5315
		Сметная стоимость:				**2869,85**	**71746**
81	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4030**		**7746,44**	**18615**
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**6873**
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**2891**
		Итого материалов:				**4160,17**	**9997**
		Накладные расходы	%	--		2144,10	5152
		Сметная прибыль	%	8		791,24	1901
		Сметная стоимость:				**10681,79**	**25668**
82	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,0200**		**837,89**	**13423**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**4519**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**1108**
		Итого материалов:				**510,44**	**8177**
		Накладные расходы	%	--		214,60	3438
		Сметная прибыль	%	8		84,20	1349
		Сметная стоимость:				**1136,69**	**18210**
83	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**104,0000**		**16,91**	**1759**
		Итого оплата труда:				**5,44**	**565**
		Итого эксплуатация машин:				**16,91**	**1759**
		Накладные расходы	%	--		4,07	423
		Сметная прибыль	%	8		1,68	175
		Сметная стоимость:				**22,66**	**2357**
84	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	**м3 грунта**	**104,0000**		**34,44**	**3582**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**1151**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**3582**
		Накладные расходы	%	--		8,28	861
		Сметная прибыль	%	8		3,42	355
		Сметная стоимость:				**46,14**	**4799**
85	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**520,0000**		**0,83**	**433**
		Итого оплата труда:				**0,27**	**139**
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**433**
		Накладные расходы	%	--		0,20	104
		Сметная прибыль	%	8		0,08	43
		Сметная стоимость:				**1,11**	**580**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1030363**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**81629**
	Накладные расходы -		Тенге				**3461**
	Сметная прибыль -		Тенге				**6807**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**91897**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**948734**
	Материалы -		Тенге				**157101**
	Всего заработная плата -		Тенге				**169217**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**553568**
		Накладные расходы -	Тенге				**147208**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87675**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1183617**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**207**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169217**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1275514**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**207**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169217**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3886289**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**770469**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**415301**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**136330**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				136330
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1680674
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1019846
	Накладные расходы I уровня		Тенге				543519
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4429808
	Накладные расходы II уровня		Тенге				187824
	ИТОГО:		Тенге				4617632
	Сметная прибыль		Тенге				369411
	ИТОГО по смете:		Тенге				4987043
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 1,6%		Тенге				5066836
	ИТОГО с зимним удорож., 3,96%		Тенге				5267482
	В том числе в текущих ценах на 2018г К=1,0599383		Тенге				5583206
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		Тенге				5694870
	ИТОГО с учетом скидки 10%		Тенге	0,9			5229481
	НДС 12%		Тенге				627538
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**5 857 019**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
_____ **С. Милиус**
М.П.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____ **М. Ахметов**
М.П. **KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.**

Авторский надзор:
Расценки проверены
ГИП ТОО "Гипроводхоз"
_____ **Т. Акашев**
М.П.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Каздорстройтех"
_____ **Т.Рахматуллин**
М.П.

Инженер сметчик
_____ **В. Мисонова**
М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

Акт выполненных работ №8
за ноябрь 2020 года

Составлена в ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ/ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/ 02-06-							
1	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Укладка асфальтобетона по плитам перекрытия толщиной 25 мм**	**м2 покрытия**	**6,6400**		**-1139,26**	**-7565**
		Итого оплата труда:				**-126,40**	**-839**
		Итого эксплуатация машин:				**-47,99**	**-319**
		Итого материалов:				**-982,38**	**-6523**
		Накладные расходы	%	--		-128,55	-854
		Сметная прибыль	%	8		-101,42	-673
		Сметная стоимость:				**-1369,23**	**-9092**
2	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 до 35мм**	**м2 покрытия**	**6,6400**		**-408,92**	**-2715**
		Итого оплата труда:				**-32,87**	**-218**
		Итого эксплуатация машин:				**-5,05**	**-34**
		Итого материалов:				**-373,25**	**-2478**
		Накладные расходы	%	--		-38,20	-254
		Сметная прибыль	%	8		-35,77	-238
		Сметная стоимость:				**-482,89**	**-3206**
3	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,6400**		**837,89**	**5564**
		Итого оплата труда:				**282,09**	**1873**
		Итого эксплуатация машин:				**69,16**	**459**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**510,44**	**3389**
		Накладные расходы	%	--		214,60	1425
		Сметная прибыль	%	8		84,20	559
		Сметная стоимость:				**1136,69**	**7548**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-4716**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-4716**
	Материалы -		Тенге				**-5612**
	Всего заработная плата -		Тенге				**816**
		Накладные расходы -	Тенге				**318**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-352**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-4750**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**816**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-4750**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**816**
РАЗДЕЛ 2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ/ВЕНТИЛЯЦИЯ/ 02-06-02							
4	**11-200801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**6877,54**	**6878**
		Итого оплата труда:				**2145,90**	**2146**
		Итого эксплуатация машин:				**64,45**	**64**
		Итого материалов:				**4676,30**	**4676**
		Накладные расходы	%	--		1642,68	1643
		Сметная прибыль	%	8		681,62	682
		Сметная стоимость:				**9201,84**	**9202**
5	**11-200501-0101 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**		**1250,27**	**1250**
		Итого оплата труда:				**907,78**	**908**
		Итого эксплуатация машин:				**37,61**	**38**
		Итого материалов:				**313,98**	**314**
		Накладные расходы	%	--		624,56	625
		Сметная прибыль	%	8		149,99	150
		Сметная стоимость:				**2024,82**	**2025**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**7800,32**	**7800**
		Накладные расходы	%	--		330,73	331
		Сметная прибыль	%	8		650,48	650
		Сметная стоимость:				**8781,54**	**8782**
7	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,7200**		**3670,69**	**2643**
		Итого оплата труда:				**1287,68**	**927**
		Итого эксплуатация машин:				**36,08**	**26**
		Итого материалов:				**2360,38**	**1699**
		Накладные расходы	%	--		966,37	696
		Сметная прибыль	%	8		370,96	267
		Сметная стоимость:				**5008,03**	**3606**
8	**11-230201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб БНТ, диаметр 200 мм. Укладка**	**км**	**0,0020**		**3341117,72**	**6682**
		Итого оплата труда:				**320856,14**	**642**
		Итого эксплуатация машин:				**47100,83**	**94**
		Итого материалов:				**2987341,89**	**5975**
		Накладные расходы	%	--		349363,33	699
		Сметная прибыль	%	8		295238,48	590
		Сметная стоимость:				**3985719,53**	**7971**
9	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**0,0500**		**864,28**	**43**
		Накладные расходы	%	--		36,65	2
		Сметная прибыль	%	8		72,07	4
		Сметная стоимость:				**973,00**	**49**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка воздуховодов грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7200**		**59,76**	**43**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**20**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**1**
		Итого материалов:				**30,41**	**22**
		Накладные расходы	%	--		18,61	13
		Сметная прибыль	%	8		6,27	5
		Сметная стоимость:				**84,64**	**61**
11	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска воздукховодов эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,7200**		**117,65**	**85**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**25**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**1**
		Итого материалов:				**81,14**	**58**
		Накладные расходы	%	--		24,87	18
		Сметная прибыль	%	8		11,40	8
		Сметная стоимость:				**153,92**	**111**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**25424**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14654**
	Материалы -		Тенге				**6055**
	Всего заработная плата -		Тенге				**688**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7844**
		Накладные расходы -	Тенге				**1063**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1257**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16973**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**688**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10771**
	Материалы -		Тенге				**6690**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3981**
	Сдача и испытание -		Тенге				**194**
		Накладные расходы -	Тенге				**2963**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1099**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**14832**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3981**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**31806**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4668**
РАЗДЕЛ 3. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ/ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ/							
12	**Коммер. предлож. ТОО НПФ "ЭРГОНОМИКА"2017г.**	**Погружной скважинный насос Grundfos SP14-6 Rp2 4"3X380-415/50 1,5kW**	**шт**	**1,0000**		**447296,93**	**447297**
		Накладные расходы	%	--		18965,39	18965
		Сметная прибыль	%	8		37300,99	37301
		Сметная стоимость:				**503563,30**	**503563**
13	**13-070403-0404 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса 0,0315 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**72777,71**	**72778**
		Итого оплата труда:				**49666,03**	**49666**
		Итого эксплуатация машин:				**25757,74**	**25758**
		Итого материалов:				**6227,03**	**6227**
		Накладные расходы	%	--		24105,15	24105
		Сметная прибыль	%	8		7750,63	7751
		Сметная стоимость:				**104633,49**	**104633**
14	**13-080301-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,35 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	**шт.**	**1,0000**		**3132,02**	**3132**
		Итого оплата труда:				**2680,68**	**2681**
		Итого эксплуатация машин:				**21,90**	**22**
		Итого материалов:				**429,44**	**429**
		Накладные расходы	%	--		1328,78	1329
		Сметная прибыль	%	8		356,86	357
		Сметная стоимость:				**4817,66**	**4818**
15	**26-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Электроэнергия**	**кВт/ч**	**64,0000**		**21,62**	**1384**
		Накладные расходы	%	--		0,92	59
		Сметная прибыль	%	8		1,80	115
		Сметная стоимость:				**24,34**	**1558**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**108680,24**	**108680**
		Итого оплата труда:				**1342,18**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**36,25**	**36**
		Итого материалов:				**107319,15**	**107319**
		Накладные расходы	%	--		5476,87	5477
		Сметная прибыль	%	8		9132,57	9133
		Сметная стоимость:				**123289,68**	**123290**
17	**23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1,0000**		**2073,66**	**2074**
		Накладные расходы	%	--		87,92	88
		Сметная прибыль	%	8		172,93	173
		Сметная стоимость:				**2334,51**	**2335**
18	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка манометра**	**шт.**	**1,0000**		**949,09**	**949**
		Итого оплата труда:				**920,37**	**920**
		Итого материалов:				**28,72**	**29**
		Накладные расходы	%	--		462,37	462
		Сметная прибыль	%	8		112,92	113
		Сметная стоимость:				**1524,38**	**1524**
19	**23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды ВТ-50**	**шт.**	**1,0000**		**33156,74**	**33157**
		Накладные расходы	%	--		1405,85	1406
		Сметная прибыль	%	8		2765,01	2765
		Сметная стоимость:				**37327,59**	**37328**
20	**13-110201-0103 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка счетчика (водомера)**	**шт.**	**1,0000**		**1869,46**	**1869**
		Итого оплата труда:				**1840,73**	**1841**
		Итого материалов:				**28,72**	**29**
		Накладные расходы	%	--		923,53	924

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		223,44	223
		Сметная стоимость:				**3016,42**	**3016**
21	**23-040905-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны трехходовой 11Б23бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1233,53**	**1234**
		Накладные расходы	%	--		52,30	52
		Сметная прибыль	%	8		102,87	103
		Сметная стоимость:				**1388,70**	**1389**
22	**13-121101-0207 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**10471,99**	**31416**
		Итого оплата труда:				**7306,38**	**21919**
		Итого эксплуатация машин:				**4458,61**	**13376**
		Итого материалов:				**247,76**	**743**
		Накладные расходы	%	--		3536,18	10609
		Сметная прибыль	%	8		1120,65	3362
		Сметная стоимость:				**15128,82**	**45386**
23	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**6791,10**	**20373**
		Накладные расходы	%	--		287,94	864
		Сметная прибыль	%	8		566,32	1699
		Сметная стоимость:				**7645,37**	**22936**
24	**13-121101-0207 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10471,99**	**10472**
		Итого оплата труда:				**7306,38**	**7306**
		Итого эксплуатация машин:				**4458,61**	**4459**
		Итого материалов:				**247,76**	**248**
		Накладные расходы	%	--		3536,18	3536
		Сметная прибыль	%	8		1120,65	1121
		Сметная стоимость:				**15128,82**	**15129**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**23-041001-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**3713,97**	**3714**
		Накладные расходы	%	--		157,47	157
		Сметная прибыль	%	8		309,72	310
		Сметная стоимость:				**4181,16**	**4181**
26	**13-120301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 60 мм. Монтаж оборудования**	**т**	**0,2856**		**683420,30**	**195212**
		Итого оплата труда:				**433143,80**	**123723**
		Итого эксплуатация машин:				**242140,09**	**69165**
		Итого материалов:				**70162,69**	**20041**
		Накладные расходы	%	--		212289,71	60638
		Сметная прибыль	%	8		71656,80	20468
		Сметная стоимость:				**967366,81**	**276319**
27	**23-010304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 гладкие из стали группы прочности Д, DN 60, толщина стенки 5,0 мм**	**м**	**55,0000**		**2518,82**	**138535**
		Накладные расходы	%	--		106,80	5874
		Сметная прибыль	%	8		210,05	11553
		Сметная стоимость:				**2835,67**	**155962**
28	**23-020101-2007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Спец соединения стальные: муфта, d 60 мм**	**шт.**	**28,0000**		**3889,49**	**108906**
		Накладные расходы	%	--		164,91	4618
		Сметная прибыль	%	8		324,35	9082
		Сметная стоимость:				**4378,76**	**122605**
29	**23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок стальной из труб D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,1000**		**550,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		23,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,93	5
		Сметная стоимость:				**620,06**	**62**
30	**13-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1508,14**	**4524**
		Итого оплата труда:				**971,26**	**2914**
		Итого эксплуатация машин:				**690,04**	**2070**
		Итого материалов:				**27,39**	**82**
		Накладные расходы	%	--		475,00	1425
		Сметная прибыль	%	8		158,65	476
		Сметная стоимость:				**2141,78**	**6425**
31	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**1039,49**	**3118**
		Накладные расходы	%	--		44,07	132
		Сметная прибыль	%	8		86,69	260
		Сметная стоимость:				**1170,25**	**3511**
32	**13-121001-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 57 мм и 60мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**58,0000**		**774,50**	**44921**
		Итого оплата труда:				**462,71**	**26837**
		Итого эксплуатация машин:				**514,40**	**29835**
		Накладные расходы	%	--		228,66	13262
		Сметная прибыль	%	8		80,25	4655
		Сметная стоимость:				**1083,42**	**62838**
33	**23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Головки муфтовая ГМ-50 мм**	**шт.**	**1,0000**		**455,66**	**456**
		Накладные расходы	%	--		19,32	19
		Сметная прибыль	%	8		38,00	38
		Сметная стоимость:				**512,98**	**513**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**246,27**	**246**
		Накладные расходы	%	--		10,44	10
		Сметная прибыль	%	8		20,54	21
		Сметная стоимость:				**277,25**	**277**
35	**23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**865,26**	**1731**
		Накладные расходы	%	--		36,69	73
		Сметная прибыль	%	8		72,16	144
		Сметная стоимость:				**974,10**	**1948**
36	**23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 4 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**237,01**	**237**
		Накладные расходы	%	--		10,05	10
		Сметная прибыль	%	8		19,76	20
		Сметная стоимость:				**266,82**	**267**
37	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1024,47**	**4098**
		Накладные расходы	%	--		43,44	174
		Сметная прибыль	%	8		85,43	342
		Сметная стоимость:				**1153,34**	**4613**
38	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные свободный PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**1024,47**	**1024**
		Накладные расходы	%	--		43,44	43
		Сметная прибыль	%	8		85,43	85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1153,34**	**1153**
39	**23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**881,45**	**881**
		Накладные расходы	%	--		37,37	37
		Сметная прибыль	%	8		73,51	74
		Сметная стоимость:				**992,33**	**992**
40	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Оголовок герметизированный ОГ-50. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0332**		**73893,50**	**2453**
		Итого оплата труда:				**60456,72**	**2007**
		Итого эксплуатация машин:				**7050,30**	**234**
		Итого материалов:				**6653,12**	**221**
		Накладные расходы	%	--		41512,32	1378
		Сметная прибыль	%	8		9232,47	307
		Сметная стоимость:				**124638,28**	**4138**
41	**21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость оголовка герметизированного ОГ-50, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0332**		**361308,45**	**11995**
		Накладные расходы	%	--		15319,48	509
		Сметная прибыль	%	8		30130,23	1000
		Сметная стоимость:				**406758,16**	**13504**
42	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**15,0800**		**59,76**	**901**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**429**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**16**
		Итого материалов:				**30,41**	**459**
		Накладные расходы	%	--		18,61	281
		Сметная прибыль	%	8		6,27	95
		Сметная стоимость:				**84,64**	**1276**
43	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска трубопроводов эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**15,0800**		**117,65**	**1774**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**531**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**25**
		Итого материалов:				**81,14**	**1224**
		Накладные расходы	%	--		24,87	375
		Сметная прибыль	%	8		11,40	172
		Сметная стоимость:				**153,92**	**2321**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1259598**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**447297**
	Накладные расходы -		Тенге				**18965**
	Сметная прибыль -		Тенге				**37301**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**503563**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**795177**
	Материалы -		Тенге				**135148**
	Всего заработная плата -		Тенге				**239149**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**321223**
		Накладные расходы -	Тенге				**135387**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74445**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1005009**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**251**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**239149**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14671**
	Материалы -		Тенге				**1682**
	Всего заработная плата -		Тенге				**960**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11995**
		Накладные расходы -	Тенге				**1164**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1267**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17102**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**960**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2453**
	Материалы -		Тенге				**221**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2007**
		Накладные расходы -	Тенге				**1378**
		Сметная прибыль -	Тенге				**307**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**4138**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2007**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1529812**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**254**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**242116**
		РАЗДЕЛ 4. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ/ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ/ 02-06-04					
44	**Прайс-лист ООО "Кыштымский электромех. завод"**	**Шкаф всепогодный обогреваемый КШО-1400х800х600**	**шт**	**1,0000**		**98590,00**	**98590**
		Накладные расходы	%	--		4180,22	4180
		Сметная прибыль	%	8		8221,62	8222
		Сметная стоимость:				**110991,84**	**110992**
45	**Комер. предложение ТОО НПФ "Эргономика"**	**Шкаф управления скважинным насосом с частотным преобразователем**	**компл.**	**1,0000**		**847767,86**	**847768**
		Накладные расходы	%	--		35945,36	35945
		Сметная прибыль	%	8		70697,06	70697
		Сметная стоимость:				**954410,27**	**954410**
46	**13-080304-0306 РСНБ РК 2015**	**Шкаф КШО навесной, высота, ширина и глубина до 1400х800х600 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3641,04**	**3641**
		Итого оплата труда:				**2400,98**	**2401**
		Итого эксплуатация машин:				**1756,60**	**1757**
		Итого материалов:				**97,33**	**97**
		Накладные расходы	%	--		1225,57	1226
		Сметная прибыль	%	8		389,33	389
		Сметная стоимость:				**5255,94**	**5256**
47	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4657,71**	**4658**
		Итого оплата труда:				**1990,11**	**1990**
		Итого эксплуатация машин:				**713,22**	**713**
		Итого материалов:				**2157,37**	**2157**
		Накладные расходы	%	--		1085,37	1085
		Сметная прибыль	%	8		459,45	459
		Сметная стоимость:				**6202,53**	**6203**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**244,0000**		**199,72**	**48731**
		Итого оплата труда:				**120,80**	**29476**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**1557**
		Итого материалов:				**74,77**	**18243**
		Накладные расходы	%	--		62,36	15217
		Сметная прибыль	%	8		20,97	5116
		Сметная стоимость:				**283,05**	**69064**
49	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**16,0000**		**603,97**	**9664**
		Итого оплата труда:				**250,08**	**4001**
		Итого эксплуатация машин:				**46,69**	**747**
		Итого материалов:				**311,66**	**4987**
		Накладные расходы	%	--		137,18	2195
		Сметная прибыль	%	8		59,29	949
		Сметная стоимость:				**800,44**	**12807**
50	**13-080205-1403 РСНБ РК 2015**	**Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**21880,88**	**21881**
		Итого оплата труда:				**9704,85**	**9705**
		Итого эксплуатация машин:				**16417,64**	**16418**
		Итого материалов:				**411,55**	**412**
		Накладные расходы	%	--		5257,54	5258
		Сметная прибыль	%	8		2171,07	2171
		Сметная стоимость:				**29309,50**	**29309**
51	**13-080206-1501 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**32,0000**		**452,40**	**14477**
		Итого оплата труда:				**276,10**	**8835**
		Итого эксплуатация машин:				**26,55**	**850**
		Итого материалов:				**154,83**	**4955**
		Накладные расходы	%	--		142,36	4556
		Сметная прибыль	%	8		47,58	1523
		Сметная стоимость:				**642,35**	**20555**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**252,0000**		**70,34**	**17727**
		Итого оплата труда:				**51,22**	**12908**
		Итого эксплуатация машин:				**1,14**	**287**
		Итого материалов:				**18,39**	**4634**
		Накладные расходы	%	--		25,84	6510
		Сметная прибыль	%	8		7,69	1939
		Сметная стоимость:				**103,87**	**26176**
53	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**492,0000**		**82,44**	**40561**
		Итого оплата труда:				**60,10**	**29568**
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	**1120**
		Итого материалов:				**20,88**	**10273**
		Накладные расходы	%	--		30,31	14912
		Сметная прибыль	%	8		9,02	4438
		Сметная стоимость:				**121,77**	**59911**
54	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**24,0000**		**218,89**	**5253**
		Итого оплата труда:				**128,02**	**3072**
		Итого эксплуатация машин:				**96,64**	**2319**
		Итого материалов:				**26,88**	**645**
		Накладные расходы	%	--		66,39	1593
		Сметная прибыль	%	8		22,82	548
		Сметная стоимость:				**308,11**	**7395**
55	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**24,0000**		**335,99**	**8064**
		Итого оплата труда:				**153,31**	**3680**
		Итого эксплуатация машин:				**283,97**	**6815**
		Накладные расходы	%	--		82,65	1984
		Сметная прибыль	%	8		33,49	804
		Сметная стоимость:				**452,13**	**10851**
56	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**24,0000**		**98,72**	**2369**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**46,37**	**1113**
		Итого эксплуатация машин:				**81,38**	**1953**
		Накладные расходы	%	--		24,87	597
		Сметная прибыль	%	8		9,89	237
		Сметная стоимость:				**133,48**	**3203**
57	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,2400**		**1410,38**	**338**
		Накладные расходы	%	--		59,80	14
		Сметная прибыль	%	8		117,61	28
		Сметная стоимость:				**1587,79**	**381**
58	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**150,0000**		**481,82**	**72273**
		Итого оплата труда:				**123,04**	**18456**
		Итого эксплуатация машин:				**18,38**	**2757**
		Итого материалов:				**344,87**	**51730**
		Накладные расходы	%	--		75,32	11298
		Сметная прибыль	%	8		44,57	6686
		Сметная стоимость:				**601,71**	**90257**
59	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3375,97**	**10128**
		Итого оплата труда:				**800,81**	**2402**
		Итого эксплуатация машин:				**140,88**	**423**
		Итого материалов:				**2472,84**	**7419**
		Накладные расходы	%	--		500,42	1501
		Сметная прибыль	%	8		310,11	930
		Сметная стоимость:				**4186,50**	**12559**
60	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**5,0000**		**354,55**	**1773**
		Итого оплата труда:				**138,35**	**692**
		Итого эксплуатация машин:				**13,83**	**69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**205,21**	**1026**
		Накладные расходы	%	--		76,76	384
		Сметная прибыль	%	8		34,50	173
		Сметная стоимость:				**465,81**	**2329**
61	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции трубостойки. Монтаж**	**т**	**0,0073**		**209883,10**	**1532**
		Итого оплата труда:				**48616,60**	**355**
		Итого эксплуатация машин:				**12728,61**	**93**
		Итого материалов:				**152069,98**	**1110**
		Накладные расходы	%	--		30589,20	223
		Сметная прибыль	%	8		19237,78	140
		Сметная стоимость:				**259710,09**	**1896**
62	**23-061705-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав диам.25**	**м**	**16,0000**		**135,94**	**2175**
		Накладные расходы	%	--		5,76	92
		Сметная прибыль	%	8		11,34	181
		Сметная стоимость:				**153,04**	**2449**
63	**23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм**	**м**	**244,0000**		**166,54**	**40636**
		Накладные расходы	%	--		7,06	1723
		Сметная прибыль	%	8		13,89	3389
		Сметная стоимость:				**187,49**	**45747**
64	**23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0120**		**52243,55**	**627**
		Накладные расходы	%	--		2215,13	27
		Сметная прибыль	%	8		4356,69	52
		Сметная стоимость:				**58815,37**	**706**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**ПРАЙС-ЛИСТ АО "Келет"**	**Провод для скважинных насосов ВПВ (ВПП) сечением 2,5мм2**	**м**	**528,0000**		**219,02**	**115640**
		Накладные расходы	%	--		9,29	4903
		Сметная прибыль	%	8		18,26	9643
		Сметная стоимость:				**246,57**	**130187**
66	**ПРАЙС-ЛИСТ АО "Келет"**	**Провод для скважинных насосов ВПВ (ВПП) сечением 1,5мм2**	**м**	**260,0000**		**219,02**	**56944**
		Накладные расходы	%	--		9,29	2414
		Сметная прибыль	%	8		18,26	4749
		Сметная стоимость:				**246,57**	**64107**
67	**24-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изоляторы стеклянные НС18**	**шт.**	**4,0000**		**1085,29**	**4341**
		Накладные расходы	%	--		46,02	184
		Сметная прибыль	%	8		90,50	362
		Сметная стоимость:				**1221,81**	**4887**
68	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**116,64**	**583**
		Накладные расходы	%	--		4,95	25
		Сметная прибыль	%	8		9,73	49
		Сметная стоимость:				**131,31**	**657**
69	**23-061702-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Наконечники кабельные марки НС-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0400**		**5738,47**	**230**
		Накладные расходы	%	--		243,31	10
		Сметная прибыль	%	8		478,54	19
		Сметная стоимость:				**6460,32**	**258**
70	**21-130207-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**4,0000**		**24,49**	**98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1,04	4
		Сметная прибыль	%	8		2,04	8
		Сметная стоимость:				**27,57**	**110**
71	**11-010101-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под контур заземления, под фундаменты шкафа и прокладку кабеля**	**м3 грунта**	**72,6918**		**190,22**	**13827**
		Итого оплата труда:				**79,23**	**5760**
		Итого эксплуатация машин:				**179,68**	**13061**
		Накладные расходы	%	--		56,88	4134
		Сметная прибыль	%	8		19,77	1437
		Сметная стоимость:				**266,86**	**19399**
72	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,2482**		**3053,18**	**6864**
		Итого оплата труда:				**3053,18**	**6864**
		Накладные расходы	%	--		2010,39	4520
		Сметная прибыль	%	8		405,09	911
		Сметная стоимость:				**5468,66**	**12295**
73	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,7350**		**667,14**	**12499**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**12499**
		Накладные расходы	%	--		439,29	8230
		Сметная прибыль	%	8		88,51	1658
		Сметная стоимость:				**1194,94**	**22387**
74	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**56,2050**		**26,69**	**1500**
		Итого оплата труда:				**7,80**	**439**
		Итого эксплуатация машин:				**26,69**	**1500**
		Накладные расходы	%	--		5,94	334
		Сметная прибыль	%	8		2,61	147
		Сметная стоимость:				**35,23**	**1980**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**56,2050**		**144,98**	**8149**
		Итого оплата труда:				**110,62**	**6218**
		Итого эксплуатация машин:				**61,45**	**3454**
		Накладные расходы	%	--		74,30	4176
		Сметная прибыль	%	8		17,54	986
		Сметная стоимость:				**236,82**	**13310**
76	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные для ящика управления из бетона класса В12,5. Устройство**	**м3**	**0,5200**		**20255,36**	**10533**
		Итого оплата труда:				**3935,90**	**2047**
		Итого эксплуатация машин:				**706,28**	**367**
		Итого материалов:				**15786,18**	**8209**
		Накладные расходы	%	--		2848,67	1481
		Сметная прибыль	%	8		1848,32	961
		Сметная стоимость:				**24952,36**	**12975**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1484073**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**946358**
Накладные расходы -			Тенге				**40126**
Сметная прибыль -			Тенге				**78919**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1065402**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**476049**
Материалы -			Тенге				**107687**
Всего заработная плата -			Тенге				**128654**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**213318**
		Накладные расходы -	Тенге				**77583**
		Сметная прибыль -	Тенге				**44291**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**597923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128654**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**61666**
Материалы -			Тенге				**8209**
Всего заработная плата -			Тенге				**33825**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8294**
		Накладные расходы -	Тенге				**23227**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6791**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**91684**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33825**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1755009**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**194**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**162480**
РАЗДЕЛ 5. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15м3/час /ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ/ 02-07-02							
77	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1847,25**	**3694**
		Итого оплата труда:				**1807,42**	**3615**
		Итого эксплуатация машин:				**60,13**	**120**
		Накладные расходы	%	--		884,70	1769
		Сметная прибыль	%	8		218,56	437
		Сметная стоимость:				**2950,50**	**5901**
78	**Прайс-лист "220 VOLT"**	**Злектронагревательная печь ПЭТ-4**	**шт**	**2,0000**		**3319,77**	**6640**
		Накладные расходы	%	--		140,76	282
		Сметная прибыль	%	8		276,84	554
		Сметная стоимость:				**3737,37**	**7475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**10334**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**6640**
	Накладные расходы -		Тенге				**282**
	Сметная прибыль -		Тенге				**554**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**7475**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**3694**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3615**
		Накладные расходы -	Тенге				**1769**
		Сметная прибыль -	Тенге				**437**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**5901**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3615**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13376**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3615**
РАЗДЕЛ 6. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15м3/час /ВЕНТИЛЯЦИЯ/ 02-07-03							

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка**	**дефлектор**	**1,0000**		**12852,02**	**12852**
		Итого оплата труда:				**2541,00**	**2541**
		Итого эксплуатация машин:				**73,40**	**73**
		Итого материалов:				**10246,72**	**10247**
		Накладные расходы	%	--		2144,76	2145
		Сметная прибыль	%	8		1199,74	1200
		Сметная стоимость:				**16196,52**	**16197**
80	**11-200501-0101 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**	**1,0000**		**1250,27**	**1250**
		Итого оплата труда:				**907,78**	**908**
		Итого эксплуатация машин:				**37,61**	**38**
		Итого материалов:				**313,98**	**314**
		Накладные расходы	%	--		624,56	625
		Сметная прибыль	%	8		149,99	150
		Сметная стоимость:				**2024,82**	**2025**
81	**23-050302-1801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм**	**шт.**	**1,0000**		**7800,32**	**7800**
		Накладные расходы	%	--		330,73	331
		Сметная прибыль	%	8		650,48	650
		Сметная стоимость:				**8781,54**	**8782**
82	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,4500**		**3670,69**	**5322**
		Итого оплата труда:				**1287,68**	**1867**
		Итого эксплуатация машин:				**36,08**	**52**
		Итого материалов:				**2360,38**	**3423**
		Накладные расходы	%	--		966,37	1401
		Сметная прибыль	%	8		370,96	538
		Сметная стоимость:				**5008,03**	**7262**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0,2000**		**858,80**	**172**
		Накладные расходы	%	--		36,41	7
		Сметная прибыль	%	8		71,62	14
		Сметная стоимость:				**966,83**	**193**
84	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка воздуховодов грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4500**		**59,76**	**87**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**41**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**2**
		Итого материалов:				**30,41**	**44**
		Накладные расходы	%	--		18,61	27
		Сметная прибыль	%	8		6,27	9
		Сметная стоимость:				**84,64**	**123**
85	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска воздукховодов эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,4500**		**117,65**	**171**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**51**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**2**
		Итого материалов:				**81,14**	**118**
		Накладные расходы	%	--		24,87	36
		Сметная прибыль	%	8		11,40	17
		Сметная стоимость:				**153,92**	**223**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**27654**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8229**
Материалы -			Тенге				**162**
Всего заработная плата -			Тенге				**92**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7972**
		Накладные расходы -	Тенге				**401**
		Сметная прибыль -	Тенге				**690**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9321**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**19425**
Материалы -			Тенге				**13983**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**5316**
	Сдача и испытание -		Тенге				**259**
		Накладные расходы -	Тенге				**4171**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1888**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**25483**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5316**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**34804**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5408**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2802367**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**355328**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**201874**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**63775**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**844870**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1400294**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**182249**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2984615**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**126548**
	ИТОГО:		Тенге				**3111163**
	Сметная прибыль		Тенге				**248893**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3360056**
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 1,6%		Тенге				**3413817**
	ИТОГО с зимним удорож., 3,96%		Тенге				**3549004**
	В том числе в текущих ценах на 2018г К=1,0599383		Тенге				**3761725**
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		Тенге				**3836960**
	ИТОГО с учетом скидки 10%		Тенге	0,9			**3523401**
	НДС 12%		Тенге				**422808**
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**3 946 209**

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
_____ С. Милиус
м.п.

Авторский надзор:
Расценки проверены
ГИП ТОО "Гипроводхоз"
_____ Т. Акашев
м.п.

Инженер сметчик
_____ В. Мисонова
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____ М. Ахметов
м.п. KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Каздорстройтех"
_____ Т.Рахматуллин
м.п.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
Генеральный подрядчик:: ТОО "Каздорстройтех"
Наименование объекта - Реконструкция водопроводных сетей поселка Шалгинский города Каражал

Акт выполненных работ №9
за ноябрь 2020 года

Составлена в ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15м3/час /ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ 02-07-04							
1	**Коммер. предлож. ТОО НПФ "ЭРГОНОМИКА"2017г.**	**Насосная станция с частотным преобразователем на базе насосов Grundfos HCE-2 CM15-2 (1рабочий+1резерв)Q 15м3/час; H**	**шт**	**1,0000**		**2000284,90**	**2000285**
		Накладные расходы	%	--		84812,08	84812
		Сметная прибыль	%	8		166807,76	166808
		Сметная стоимость:				**2251904,73**	**2251905**
2	**Коммер. предлож. ТОО НПФ "ЭРГОНОМИКА"2017г.**	**Менбранный бак Wester WAV-100**	**шт**	**1,0000**		**23670,52**	**23671**
		Накладные расходы	%	--		1003,63	1004
		Сметная прибыль	%	8		1973,93	1974
		Сметная стоимость:				**26648,08**	**26648**
3	**13-070401-0103 РСНБ РК 2015**	**Насосная станция повышения давления производительностью 15м3/час, масса 0,425 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**37439,90**	**37440**
		Итого оплата труда:				**26762,62**	**26763**
		Итого эксплуатация машин:				**2037,78**	**2038**
		Итого материалов:				**9146,98**	**9147**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		12913,78	12914
		Сметная прибыль	%	8		4028,29	4028
		Сметная стоимость:				**54381,98**	**54382**
4	**Коммер. предлож. ТОО НПФ "ЭРГОНОМИКА"2017г.**	**Установка для обеззараживания воды ОДВ-15**	**шт**	**2,0000**		**1151903,30**	**2303807**
		Накладные расходы	%	--		48840,70	97681
		Сметная прибыль	%	8		96059,52	192119
		Сметная стоимость:				**1296803,52**	**2593607**
5	**13-340108-0201 РСНБ РК 2015**	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**8188,59**	**16377**
		Итого оплата труда:				**8178,00**	**16356**
		Итого материалов:				**10,59**	**21**
		Накладные расходы	%	--		3808,24	7616
		Сметная прибыль	%	8		959,75	1919
		Сметная стоимость:				**12956,58**	**25913**
6	**23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды ВТ-50**	**шт.**	**1,0000**		**33156,74**	**33157**
		Накладные расходы	%	--		1405,85	1406
		Сметная прибыль	%	8		2765,01	2765
		Сметная стоимость:				**37327,59**	**37328**
7	**13-110201-0103 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 10 кг. Установка счетчика (водомера)**	**шт.**	**1,0000**		**1869,46**	**1869**
		Итого оплата труда:				**1840,73**	**1841**
		Итого материалов:				**28,72**	**29**
		Накладные расходы	%	--		923,53	924
		Сметная прибыль	%	8		223,44	223
		Сметная стоимость:				**3016,42**	**3016**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**11140,02**	**11140**
		Накладные расходы	%	--		472,34	472
		Сметная прибыль	%	8		928,99	929
		Сметная стоимость:				**12541,35**	**12541**
9	**13-121101-0209 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**11037,57**	**11038**
		Итого оплата труда:				**7601,17**	**7601**
		Итого эксплуатация машин:				**4476,73**	**4477**
		Итого материалов:				**509,10**	**509**
		Накладные расходы	%	--		3684,92	3685
		Сметная прибыль	%	8		1177,80	1178
		Сметная стоимость:				**15900,28**	**15900**
10	**23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**6791,10**	**13582**
		Накладные расходы	%	--		287,94	576
		Сметная прибыль	%	8		566,32	1133
		Сметная стоимость:				**7645,37**	**15291**
11	**13-121101-0207 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**10471,99**	**20944**
		Итого оплата труда:				**7306,38**	**14613**
		Итого эксплуатация машин:				**4458,61**	**8917**
		Итого материалов:				**247,76**	**496**
		Накладные расходы	%	--		3536,18	7072
		Сметная прибыль	%	8		1120,65	2241
		Сметная стоимость:				**15128,82**	**30258**
12	**23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**584,07**	**4673**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		24,76	198
		Сметная прибыль	%	8		48,71	390
		Сметная стоимость:				**657,54**	**5260**
13	**13-121101-0904 РСНБ РК 2015**	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**4492,83**	**35943**
		Итого оплата труда:				**4161,65**	**33293**
		Итого эксплуатация машин:				**104,83**	**839**
		Итого материалов:				**226,35**	**1811**
		Накладные расходы	%	--		1951,77	15614
		Сметная прибыль	%	8		515,57	4125
		Сметная стоимость:				**6960,16**	**55681**
14	**23-041001-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**4925,80**	**9852**
		Накладные расходы	%	--		208,85	418
		Сметная прибыль	%	8		410,77	822
		Сметная стоимость:				**5545,43**	**11091**
15	**13-121101-0207 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**10471,99**	**20944**
		Итого оплата труда:				**7306,38**	**14613**
		Итого эксплуатация машин:				**4458,61**	**8917**
		Итого материалов:				**247,76**	**496**
		Накладные расходы	%	--		3536,18	7072
		Сметная прибыль	%	8		1120,65	2241
		Сметная стоимость:				**15128,82**	**30258**
16	**23-021104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Угольник прямой диам. 25 мм**	**т**	**0,0002**		**198454,26**	**33**
		Накладные расходы	%	--		8414,46	1
		Сметная прибыль	%	8		16549,50	3
		Сметная стоимость:				**223418,22**	**38**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**23-021104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник диам. 25 мм**	**т**	**0,0017**		**198454,26**	**327**
		Накладные расходы	%	--		8414,46	14
		Сметная прибыль	%	8		16549,50	27
		Сметная стоимость:				**223418,22**	**369**
18	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**246,27**	**1478**
		Накладные расходы	%	--		10,44	63
		Сметная прибыль	%	8		20,54	123
		Сметная стоимость:				**277,25**	**1663**
19	**23-020101-1038 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**556,25**	**556**
		Накладные расходы	%	--		23,59	24
		Сметная прибыль	%	8		46,39	46
		Сметная стоимость:				**626,22**	**626**
20	**23-020101-1024 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**483,07**	**483**
		Накладные расходы	%	--		20,48	20
		Сметная прибыль	%	8		40,28	40
		Сметная стоимость:				**543,84**	**544**
21	**23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 1,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**236,96**	**237**
		Накладные расходы	%	--		10,05	10
		Сметная прибыль	%	8		19,76	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**266,77**	**267**
22	**23-020101-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 2,5 мм - 25 мм х 1,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**209,60**	**419**
		Накладные расходы	%	--		8,89	18
		Сметная прибыль	%	8		17,48	35
		Сметная стоимость:				**235,97**	**472**
23	**23-020101-0710 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**915,57**	**2747**
		Накладные расходы	%	--		38,82	116
		Сметная прибыль	%	8		76,35	229
		Сметная стоимость:				**1030,74**	**3092**
24	**23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**865,26**	**2596**
		Накладные расходы	%	--		36,69	110
		Сметная прибыль	%	8		72,16	216
		Сметная стоимость:				**974,10**	**2922**
25	**23-020101-0622 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**2957,76**	**5916**
		Накладные расходы	%	--		125,41	251
		Сметная прибыль	%	8		246,65	493
		Сметная стоимость:				**3329,82**	**6660**
26	**23-020101-1033 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**928,83**	**929**
		Накладные расходы	%	--		39,38	39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77,46	77
		Сметная стоимость:				**1045,67**	**1046**
27	**23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1024,47**	**2049**
		Накладные расходы	%	--		43,44	87
		Сметная прибыль	%	8		85,43	171
		Сметная стоимость:				**1153,34**	**2307**
28	**13-120301-0204 РСНБ РК 2015**	**Установка фитингов из углеродистой стали для воды и пара. Монтаж**	**т**	**0,1574**		**595816,47**	**93779**
		Итого оплата труда:				**379672,73**	**59759**
		Итого эксплуатация машин:				**209049,29**	**32904**
		Итого материалов:				**60720,77**	**9557**
		Накладные расходы	%	--		185945,59	29267
		Сметная прибыль	%	8		62540,96	9844
		Сметная стоимость:				**844303,01**	**132890**
29	**23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,0000**		**401,33**	**4816**
		Накладные расходы	%	--		17,02	204
		Сметная прибыль	%	8		33,47	402
		Сметная стоимость:				**451,81**	**5422**
30	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**822,27**	**16445**
		Накладные расходы	%	--		34,86	697
		Сметная прибыль	%	8		68,57	1371
		Сметная стоимость:				**925,70**	**18514**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**2373,22**	**11866**
		Накладные расходы	%	--		100,62	503
		Сметная прибыль	%	8		197,91	990
		Сметная стоимость:				**2671,75**	**13359**
32	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**2798,65**	**16792**
		Накладные расходы	%	--		118,66	712
		Сметная прибыль	%	8		233,39	1400
		Сметная стоимость:				**3150,70**	**18904**
33	**13-120101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопровода**	**12,0000**		**934,91**	**11219**
		Итого оплата труда:				**897,65**	**10772**
		Итого эксплуатация машин:				**60,68**	**728**
		Итого материалов:				**7,22**	**87**
		Накладные расходы	%	--		419,54	5034
		Сметная прибыль	%	8		108,36	1300
		Сметная стоимость:				**1462,81**	**17554**
34	**13-120101-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1633,81**	**32676**
		Итого оплата труда:				**1043,84**	**20877**
		Итого эксплуатация машин:				**764,27**	**15285**
		Итого материалов:				**32,88**	**658**
		Накладные расходы	%	--		511,04	10221
		Сметная прибыль	%	8		171,59	3432
		Сметная стоимость:				**2316,44**	**46329**
35	**13-120101-0309 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1943,10**	**9715**
		Итого оплата труда:				**1263,32**	**6317**
		Итого эксплуатация машин:				**919,33**	**4597**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**9,36**	**47**
		Накладные расходы	%	--		617,04	3085
		Сметная прибыль	%	8		204,81	1024
		Сметная стоимость:				**2764,95**	**13825**
36	**13-120101-0310 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**6,0000**		**2006,91**	**12041**
		Итого оплата труда:				**1304,69**	**7828**
		Итого эксплуатация машин:				**945,83**	**5675**
		Итого материалов:				**11,99**	**72**
		Накладные расходы	%	--		637,26	3824
		Сметная прибыль	%	8		211,53	1269
		Сметная стоимость:				**2855,70**	**17134**
37	**13-121001-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**12,0000**		**580,41**	**6965**
		Итого оплата труда:				**333,99**	**4008**
		Итого эксплуатация машин:				**407,00**	**4884**
		Накладные расходы	%	--		165,96	1991
		Сметная прибыль	%	8		59,71	717
		Сметная стоимость:				**806,07**	**9673**
38	**13-121001-0403 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**20,0000**		**774,50**	**15490**
		Итого оплата труда:				**462,71**	**9254**
		Итого эксплуатация машин:				**514,40**	**10288**
		Накладные расходы	%	--		228,66	4573
		Сметная прибыль	%	8		80,25	1605
		Сметная стоимость:				**1083,42**	**21668**
39	**13-121001-0405 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 89 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1150,68**	**5753**
		Итого оплата труда:				**662,99**	**3315**
		Итого эксплуатация машин:				**803,88**	**4019**
		Накладные расходы	%	--		329,37	1647
		Сметная прибыль	%	8		118,40	592
		Сметная стоимость:				**1598,46**	**7992**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**13-121001-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1384,73**	**8308**
		Итого оплата труда:				**807,34**	**4844**
		Итого эксплуатация машин:				**951,23**	**5707**
		Накладные расходы	%	--		400,39	2402
		Сметная прибыль	%	8		142,81	857
		Сметная стоимость:				**1927,93**	**11568**
41	**23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6106,96**	**6107**
		Накладные расходы	%	--		258,94	259
		Сметная прибыль	%	8		509,27	509
		Сметная стоимость:				**6875,17**	**6875**
42	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**14546,72**	**14547**
		Итого оплата труда:				**11297,19**	**11297**
		Итого эксплуатация машин:				**320,51**	**321**
		Итого материалов:				**3015,71**	**3016**
		Накладные расходы	%	--		7729,60	7730
		Сметная прибыль	%	8		1782,11	1782
		Сметная стоимость:				**24058,43**	**24058**
43	**51-020106-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**1,0000**		**44298,00**	**44298**
		Накладные расходы	%	--		1878,24	1878
		Сметная прибыль	%	8		3694,10	3694
		Сметная стоимость:				**49870,33**	**49870**
44	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,2200**		**59,76**	**670**
		Итого оплата труда:				**28,46**	**319**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**12**
		Итого материалов:				**30,41**	**341**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,61	209
		Сметная прибыль	%	8		6,27	70
		Сметная стоимость:				**84,64**	**950**
45	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска трубопроводов эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**11,2200**		**117,65**	**1320**
		Итого оплата труда:				**35,19**	**395**
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**19**
		Итого материалов:				**81,14**	**910**
		Накладные расходы	%	--		24,87	279
		Сметная прибыль	%	8		11,40	128
		Сметная стоимость:				**153,92**	**1727**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4875300**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4372060**
	Накладные расходы -		Тенге				**185375**
	Сметная прибыль -		Тенге				**364595**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**4922030**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**494103**
	Материалы -		Тенге				**25944**
	Всего заработная плата -		Тенге				**253350**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**139053**
	Сдача и испытание -		Тенге				**336**
		Накладные расходы -	Тенге				**130568**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49974**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**674645**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253350**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9137**
	Материалы -		Тенге				**1252**
	Всего заработная плата -		Тенге				**714**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7146**
		Накладные расходы -	Тенге				**791**
		Сметная прибыль -	Тенге				**794**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10722**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5607397**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**281**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254064**
РАЗДЕЛ 2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 15м3/час /ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ/ 02-07-							
46	**23-070201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**7909,85**	**7910**
		Накладные расходы	%	--		335,38	335
		Сметная прибыль	%	8		659,62	660
		Сметная стоимость:				**8904,85**	**8905**
47	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4657,71**	**4658**
		Итого оплата труда:				**1990,11**	**1990**
		Итого эксплуатация машин:				**713,22**	**713**
		Итого материалов:				**2157,37**	**2157**
		Накладные расходы	%	--		1085,37	1085
		Сметная прибыль	%	8		459,45	459
		Сметная стоимость:				**6202,53**	**6203**
48	**23-070501-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**22587,00**	**22587**
		Накладные расходы	%	--		957,69	958
		Сметная прибыль	%	8		1883,58	1884
		Сметная стоимость:				**25428,26**	**25428**
49	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**839,81**	**840**
		Итого оплата труда:				**797,70**	**798**
		Итого эксплуатация машин:				**56,91**	**57**
		Итого материалов:				**5,51**	**6**
		Накладные расходы	%	--		391,50	391
		Сметная прибыль	%	8		98,50	99
		Сметная стоимость:				**1329,81**	**1330**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**23-070204-0638 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1402,76**	**1403**
		Накладные расходы	%	--		59,48	59
		Сметная прибыль	%	8		116,98	117
		Сметная стоимость:				**1579,22**	**1579**
51	**23-070204-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1314,42**	**1314**
		Накладные расходы	%	--		55,73	56
		Сметная прибыль	%	8		109,61	110
		Сметная стоимость:				**1479,76**	**1480**
52	**23-070204-0640 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1439,18**	**1439**
		Накладные расходы	%	--		61,02	61
		Сметная прибыль	%	8		120,02	120
		Сметная стоимость:				**1620,22**	**1620**
53	**23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**447,42**	**1790**
		Накладные расходы	%	--		18,97	76
		Сметная прибыль	%	8		37,31	149
		Сметная стоимость:				**503,70**	**2015**
54	**23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3840,59**	**3841**
		Накладные расходы	%	--		162,84	163
		Сметная прибыль	%	8		320,27	320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4323,71**	**4324**
55	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**1808,93**	**14471**
		Итого оплата труда:				**857,30**	**6858**
		Итого эксплуатация машин:				**24,83**	**199**
		Итого материалов:				**926,80**	**7414**
		Накладные расходы	%	--		459,18	3673
		Сметная прибыль	%	8		181,45	1452
		Сметная стоимость:				**2449,56**	**19596**
56	**51-080401-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**61104,00**	**61104**
		Накладные расходы	%	--		2590,81	2591
		Сметная прибыль	%	8		5095,58	5096
		Сметная стоимость:				**68790,39**	**68790**
57	**51-080401-0140 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**72740,00**	**72740**
		Накладные расходы	%	--		3084,18	3084
		Сметная прибыль	%	8		6065,93	6066
		Сметная стоимость:				**81890,11**	**81890**
58	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2823,97**	**5648**
		Итого оплата труда:				**2119,96**	**4240**
		Итого эксплуатация машин:				**969,10**	**1938**
		Итого материалов:				**67,75**	**136**
		Накладные расходы	%	--		1065,55	2131
		Сметная прибыль	%	8		311,16	622
		Сметная стоимость:				**4200,68**	**8401**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**Прайс-лист ТОО "ЭлектроПром Снаб KZ"**	**Регулятор-сигнализатор уровня РОС-301**	**шт**	**2,0000**		**17689,71**	**35379**
		Накладные расходы	%	--		750,04	1500
		Сметная прибыль	%	8		1475,18	2950
		Сметная стоимость:				**19914,93**	**39830**
60	**13-110203-0201 РСНБ РК 2015**	**Регулятор-сигнализптор уровня, масса до 10 кг. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3432,82**	**6866**
		Итого оплата труда:				**2457,09**	**4914**
		Итого эксплуатация машин:				**1150,77**	**2302**
		Итого материалов:				**271,54**	**543**
		Накладные расходы	%	--		1272,51	2545
		Сметная прибыль	%	8		376,43	753
		Сметная стоимость:				**5081,76**	**10164**
61	**23-070213-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Датчик температуры ДТКБ-53**	**шт.**	**1,0000**		**7740,81**	**7741**
		Накладные расходы	%	--		328,21	328
		Сметная прибыль	%	8		645,52	646
		Сметная стоимость:				**8714,54**	**8715**
62	**13-110201-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка датчика температуры**	**шт.**	**1,0000**		**1422,68**	**1423**
		Итого оплата труда:				**1393,95**	**1394**
		Итого материалов:				**28,72**	**29**
		Накладные расходы	%	--		699,67	700
		Сметная прибыль	%	8		169,79	170
		Сметная стоимость:				**2292,13**	**2292**
63	**13-080305-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Светильник настенно-потолочные. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**3848,09**	**15392**
		Итого оплата труда:				**2572,98**	**10292**
		Итого эксплуатация машин:				**874,18**	**3497**
		Итого материалов:				**999,15**	**3997**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1311,09	5244
		Сметная прибыль	%	8		412,73	1651
		Сметная стоимость:				**5571,91**	**22288**
64	**23-070106-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные, тип CD LED 13, степень защиты IP 54**	**шт.**	**4,0000**		**2914,57**	**11658**
		Накладные расходы	%	--		123,58	494
		Сметная прибыль	%	8		243,05	972
		Сметная стоимость:				**3281,20**	**13125**
65	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,32**	**3962**
		Накладные расходы	%	--		168,00	168
		Сметная прибыль	%	8		330,43	330
		Сметная стоимость:				**4460,75**	**4461**
66	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,1000**		**549,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		23,31	2
		Сметная прибыль	%	8		45,85	5
		Сметная стоимость:				**618,94**	**62**
67	**23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7209,70**	**7210**
		Накладные расходы	%	--		305,69	306
		Сметная прибыль	%	8		601,23	601
		Сметная стоимость:				**8116,62**	**8117**
68	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1027,75**	**1028**
		Итого оплата труда:				**934,16**	**934**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**117,03**	**117**
		Итого материалов:				**17,16**	**17**
		Накладные расходы	%	--		460,35	460
		Сметная прибыль	%	8		119,05	119
		Сметная стоимость:				**1607,15**	**1607**
69	**23-070204-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 63А 1н 6,3 А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4203,76**	**4204**
		Накладные расходы	%	--		178,24	178
		Сметная прибыль	%	8		350,56	351
		Сметная стоимость:				**4732,56**	**4733**
70	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3016,19**	**3016**
		Итого оплата труда:				**1734,90**	**1735**
		Итого эксплуатация машин:				**87,36**	**87**
		Итого материалов:				**1214,23**	**1214**
		Накладные расходы	%	--		901,91	902
		Сметная прибыль	%	8		313,45	313
		Сметная стоимость:				**4231,54**	**4232**
71	**23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**423,36**	**1270**
		Накладные расходы	%	--		17,95	54
		Сметная прибыль	%	8		35,30	106
		Сметная стоимость:				**476,62**	**1430**
72	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**303,59**	**911**
		Итого оплата труда:				**295,48**	**886**
		Итого эксплуатация машин:				**2,50**	**7**
		Итого материалов:				**6,21**	**19**
		Накладные расходы	%	--		144,70	434
		Сметная прибыль	%	8		35,86	108

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**484,15**	**1452**
73	**23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**3,0000**		**320,34**	**961**
		Накладные расходы	%	--		13,58	41
		Сметная прибыль	%	8		26,71	80
		Сметная стоимость:				**360,64**	**1082**
74	**13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**739,92**	**2220**
		Итого оплата труда:				**610,06**	**1830**
		Итого эксплуатация машин:				**15,51**	**47**
		Итого материалов:				**116,79**	**350**
		Накладные расходы	%	--		303,55	911
		Сметная прибыль	%	8		83,48	250
		Сметная стоимость:				**1126,95**	**3381**
75	**23-070202-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные Кор-73ухл1, степень защиты IP56**	**шт.**	**5,0000**		**2446,04**	**12230**
		Накладные расходы	%	--		103,71	519
		Сметная прибыль	%	8		203,98	1020
		Сметная стоимость:				**2753,73**	**13769**
76	**13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**2080,25**	**10401**
		Итого оплата труда:				**1880,74**	**9404**
		Итого эксплуатация машин:				**310,15**	**1551**
		Накладные расходы	%	--		927,29	4636
		Сметная прибыль	%	8		240,60	1203
		Сметная стоимость:				**3248,14**	**16241**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**24-040201-0651 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы СО-22, СО-27 ГОСТ 51177-98**	**10 шт.**	**3,0000**		**302,94**	**909**
		Накладные расходы	%	--		12,84	39
		Сметная прибыль	%	8		25,26	76
		Сметная стоимость:				**341,05**	**1023**
78	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**87,0000**		**39,86**	**3468**
		Накладные расходы	%	--		1,69	147
		Сметная прибыль	%	8		3,32	289
		Сметная стоимость:				**44,87**	**3904**
79	**23-061705-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**10,0000**		**135,94**	**1359**
		Накладные расходы	%	--		5,76	58
		Сметная прибыль	%	8		11,34	113
		Сметная стоимость:				**153,04**	**1530**
80	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**87,0000**		**199,72**	**17376**
		Итого оплата труда:				**120,80**	**10510**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**555**
		Итого материалов:				**74,77**	**6505**
		Накладные расходы	%	--		62,36	5426
		Сметная прибыль	%	8		20,97	1824
		Сметная стоимость:				**283,05**	**24625**
81	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**10,0000**		**603,97**	**6040**
		Итого оплата труда:				**250,08**	**2501**
		Итого эксплуатация машин:				**46,69**	**467**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**311,66**	**3117**
		Накладные расходы	%	--		137,18	1372
		Сметная прибыль	%	8		59,29	593
		Сметная стоимость:				**800,44**	**8004**
82	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**11,0000**		**70,34**	**774**
		Итого оплата труда:				**51,22**	**563**
		Итого эксплуатация машин:				**1,14**	**13**
		Итого материалов:				**18,39**	**202**
		Накладные расходы	%	--		25,84	284
		Сметная прибыль	%	8		7,69	85
		Сметная стоимость:				**103,87**	**1143**
83	**13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**76,0000**		**82,44**	**6266**
		Итого оплата труда:				**60,10**	**4567**
		Итого эксплуатация машин:				**2,28**	**173**
		Итого материалов:				**20,88**	**1587**
		Накладные расходы	%	--		30,31	2303
		Сметная прибыль	%	8		9,02	686
		Сметная стоимость:				**121,77**	**9254**
84	**13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**41,0000**		**33,34**	**1367**
		Итого оплата труда:				**17,14**	**703**
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**23**
		Итого материалов:				**15,83**	**649**
		Накладные расходы	%	--		9,06	372
		Сметная прибыль	%	8		3,39	139
		Сметная стоимость:				**45,80**	**1878**
85	**13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**238,0000**		**64,13**	**15263**
		Итого оплата труда:				**43,97**	**10465**
		Итого эксплуатация машин:				**4,55**	**1084**
		Итого материалов:				**17,23**	**4101**
		Накладные расходы	%	--		22,34	5316
		Сметная прибыль	%	8		6,92	1646

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**93,38**	**22226**
86	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,3140**		**11573,76**	**3634**
		Накладные расходы	%	--		490,73	154
		Сметная прибыль	%	8		965,16	303
		Сметная стоимость:				**13029,65**	**4091**
87	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0520**		**34611,96**	**1800**
		Накладные расходы	%	--		1467,55	76
		Сметная прибыль	%	8		2886,36	150
		Сметная стоимость:				**38965,87**	**2026**
88	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30,0000**		**481,82**	**14455**
		Итого оплата труда:				**123,04**	**3691**
		Итого эксплуатация машин:				**18,38**	**551**
		Итого материалов:				**344,87**	**10346**
		Накладные расходы	%	--		75,32	2260
		Сметная прибыль	%	8		44,57	1337
		Сметная стоимость:				**601,71**	**18051**
89	**13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**12,0000**		**3375,97**	**40512**
		Итого оплата труда:				**800,81**	**9610**
		Итого эксплуатация машин:				**140,88**	**1691**
		Итого материалов:				**2472,84**	**29674**
		Накладные расходы	%	--		500,42	6005
		Сметная прибыль	%	8		310,11	3721
		Сметная стоимость:				**4186,50**	**50238**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**5,0000**		**409,51**	**2048**
		Итого оплата труда:				**156,31**	**782**
		Итого эксплуатация машин:				**17,10**	**86**
		Итого материалов:				**239,96**	**1200**
		Накладные расходы	%	--		87,10	435
		Сметная прибыль	%	8		39,73	199
		Сметная стоимость:				**536,34**	**2682**
91	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений под контур заземления**	**м3 грунта**	**14,7000**		**1872,38**	**27524**
		Итого оплата труда:				**1872,38**	**27524**
		Накладные расходы	%	--		1232,88	18123
		Сметная прибыль	%	8		248,42	3652
		Сметная стоимость:				**3353,68**	**49299**
92	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**14,7000**		**890,04**	**13084**
		Итого оплата труда:				**890,04**	**13084**
		Накладные расходы	%	--		586,05	8615
		Сметная прибыль	%	8		118,09	1736
		Сметная стоимость:				**1594,18**	**23434**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**481547**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**199720**
Накладные расходы -			Тенге				**8468**
Сметная прибыль -			Тенге				**16655**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**224843**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**174439**
Материалы -			Тенге				**73262**
Всего заработная плата -			Тенге				**88668**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3468**
		Накладные расходы -	Тенге				**47034**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17718**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**239191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88668**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**107387**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40607**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**66780**
		Накладные расходы -	Тенге				**29570**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10957**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**147914**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40607**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**611949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129275**
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 04-03					
93	**Прайс-лист ТОО "СтройГазКомплект"**	**Опора освещения СТВ-12 , толщина металла 3 мм, межосевое расстояние 220х220, покрытие"горячее оцинкование", ГОСТ (9.307-89)**	**шт**	**4,0000**		**178571,43**	**714286**
		Накладные расходы	%	--		7571,43	30286
		Сметная прибыль	%	8		14891,43	59566
		Сметная стоимость:				**201034,29**	**804137**
94	**Прайс-лист ТОО "СтройГазКомплект"**	**Кронштейн типа "ИВА", вылет 2,0 метр , угол наклона 20 градусов, покрытие"горячее оцинкование",ГОСТ (9.307-89)**	**шт**	**4,0000**		**17410,71**	**69643**
		Накладные расходы	%	--		738,21	2953
		Сметная прибыль	%	8		1451,91	5808
		Сметная стоимость:				**19600,84**	**78403**
95	**Прайс-лист ТОО "СтройГазКомплект"**	**Светильник Prometey-100E,Потребляемая мощность 100Вт,Световой поток 11000Лм, Степень защиты - IP67;**	**шт**	**4,0000**		**42857,14**	**171429**
		Накладные расходы	%	--		1817,14	7269
		Сметная прибыль	%	8		3573,94	14296
		Сметная стоимость:				**48248,23**	**192993**
96	**Прайс-лист ТОО "СтройГазКомплект"**	**Закладной фундамент на опору**	**шт**	**4,0000**		**22321,43**	**89286**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		946,43	3786
		Сметная прибыль	%	8		1861,43	7446
		Сметная стоимость:				**25129,29**	**100517**
97	**51-080401-0263 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Устройства (ящики) управления освещения ЯОУ9602-3174-У3.1IP54 с фотодатчиком**	**шт.**	**1,0000**		**100198,00**	**100198**
		Накладные расходы	%	--		4248,40	4248
		Сметная прибыль	%	8		8355,71	8356
		Сметная стоимость:				**112802,11**	**112802**
98	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2823,97**	**2824**
		Итого оплата труда:				**2119,96**	**2120**
		Итого эксплуатация машин:				**969,10**	**969**
		Итого материалов:				**67,75**	**68**
		Накладные расходы	%	--		1065,55	1066
		Сметная прибыль	%	8		311,16	311
		Сметная стоимость:				**4200,68**	**4201**
		П2					
99	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,3560**		**5484,10**	**23889**
		Итого оплата труда:				**1103,94**	**4809**
		Итого эксплуатация машин:				**1169,12**	**5093**
		Итого материалов:				**3689,75**	**16073**
		Накладные расходы	%	--		817,10	3559
		Сметная прибыль	%	8		504,10	2196
		Сметная стоимость:				**6805,30**	**29644**
100	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**3,4000**		**18375,11**	**62475**
		Итого оплата труда:				**2692,19**	**9153**
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**21**
		Итого материалов:				**15676,74**	**53301**
		Накладные расходы	%	--		2488,16	8460
		Сметная прибыль	%	8		1669,06	5675
		Сметная стоимость:				**22532,33**	**76610**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**11-060201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**22,8000**		**18640,64**	**425007**
		Итого оплата труда:				**2401,80**	**54761**
		Итого эксплуатация машин:				**310,65**	**7083**
		Итого материалов:				**16019,71**	**365249**
		Накладные расходы	%	--		2004,63	45706
		Сметная прибыль	%	8		1651,62	37657
		Сметная стоимость:				**22296,89**	**508369**
102	**11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**2,2500**		**694,16**	**1562**
		Итого оплата труда:				**340,49**	**766**
		Итого эксплуатация машин:				**3,77**	**8**
		Итого материалов:				**351,26**	**790**
		Накладные расходы	%	--		201,57	454
		Сметная прибыль	%	8		71,66	161
		Сметная стоимость:				**967,39**	**2177**
103	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0835**		**197827,94**	**16523**
		Накладные расходы	%	--		8387,90	701
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	1378
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**18601**
104	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6437**		**195987,00**	**126153**
		Накладные расходы	%	--		8309,85	5349
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	10520
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**142022**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1803273**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**100198**
	Накладные расходы -		Тенге				**4248**
	Сметная прибыль -		Тенге				**8356**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**112802**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1047467**
	Материалы -		Тенге				**68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2120**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1044643**
		Накладные расходы -	Тенге				**45358**
		Сметная прибыль -	Тенге				**87426**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1180251**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2120**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**655608**
	Материалы -		Тенге				**435413**
	Всего заработная плата -		Тенге				**69489**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**142676**
		Накладные расходы -	Тенге				**64228**
		Сметная прибыль -	Тенге				**57587**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**777422**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69489**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2070476**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71609**
		РАЗДЕЛ 4. Благоустройство участка насосной станции 07-01					
105	**11-270901-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические.Шаг стоек 3 м. Устройство**	**м**	**178,3389**		**488,05**	**87038**
		Итого оплата труда:				**396,72**	**70751**
		Итого эксплуатация машин:				**21,20**	**3782**
		Итого материалов:				**80,26**	**14314**
		Накладные расходы	%	--		270,06	48162
		Сметная прибыль	%	8		60,65	10816
		Сметная стоимость:				**818,76**	**146017**
106	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**4,7675**		**43102,52**	**205491**
		Итого оплата труда:				**28964,65**	**138089**
		Итого эксплуатация машин:				**12890,57**	**61456**
		Итого материалов:				**1249,04**	**5955**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20214,93	96375
		Сметная прибыль	%	8		5065,40	24149
		Сметная стоимость:				**68382,85**	**326015**
107	**21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5-В5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,4236**		**11680,35**	**86710**
		Накладные расходы	%	--		495,25	3677
		Сметная прибыль	%	8		974,05	7231
		Сметная стоимость:				**13149,64**	**97617**
108	**Прайс- лист ТОО ВТ Бизнес**	**Сетка "рабица"**	**рулон**	**15,5662**		**5625,00**	**87560**
		Накладные расходы	%	--		238,50	3713
		Сметная прибыль	%	8		469,08	7302
		Сметная стоимость:				**6332,58**	**98574**
109	**23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**203,0000**		**2013,43**	**408726**
		Накладные расходы	%	--		85,37	17330
		Сметная прибыль	%	8		167,90	34085
		Сметная стоимость:				**2266,70**	**460141**
110	**84-020605-0101**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**шт.**	**1,0000**		**83241,00**	**83241**
		Итого оплата труда рабочих:				**12836,00**	**12836**
		Итого эксплуатация машин:				**3193,00**	**3193**
		Итого материалов:				**4712,00**	**4712**
		Итого оборудование:				**62500,00**	**62500**
		Накладные расходы				10357,50	10358
		Сметная прибыль				7487,88	7488
		Сметная стоимость:				**101086,38**	**101087**
0.1	**84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**шт.**	**1,0000**		**20741,00**	**20741**
		Итого оплата труда рабочих:				**12836,00**	**12836**
		Итого эксплуатация машин:				**3193,00**	**3193**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4712,00**	**4712**
		Накладные расходы	%	--		10357,50	10358
		Сметная прибыль	%	8		2487,88	2488
		Сметная стоимость:				**33586,38**	**33586**
0.2	**8С84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**шт.**	**1,0000**		**62500,00**	**62500**
		Сметная прибыль	%	8		5000,00	5000
		Сметная стоимость:				**67500,00**	**67500**
1.2	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**36,0000**		**162,05**	**5834**
		Итого оплата труда:				**52,47**	**1889**
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**5502**
		Итого материалов:				**0,15**	**5**
		Накладные расходы	%	--		39,20	1411
		Сметная прибыль	%	8		16,10	580
		Сметная стоимость:				**217,35**	**7824**
2.2	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подвозка грунта для устройства насыпи самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**76,6800**		**710,68**	**54495**
		Накладные расходы	%	--		30,13	2311
		Сметная прибыль	%	8		59,27	4544
		Сметная стоимость:				**800,08**	**61350**
3.2	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка (устройство насыпи) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**36,0000**		**28,04**	**1009**
		Итого оплата труда:				**9,01**	**324**
		Итого эксплуатация машин:				**28,04**	**1009**
		Накладные расходы	%	--		6,74	243
		Сметная прибыль	%	8		2,78	100
		Сметная стоимость:				**37,56**	**1352**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (до 30 м) перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**36,0000**		**34,44**	**1240**
		Итого оплата труда:				**11,07**	**399**
		Итого эксплуатация машин:				**34,44**	**1240**
		Накладные расходы	%	--		8,28	298
		Сметная прибыль	%	8		3,42	123
		Сметная стоимость:				**46,14**	**1661**
5.2	**11-010203-0113 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка поверхности обвалования резервуара. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**70,0000**		**41,09**	**2876**
		Итого оплата труда:				**28,12**	**1968**
		Итого эксплуатация машин:				**16,54**	**1158**
		Накладные расходы	%	--		19,07	1335
		Сметная прибыль	%	8		4,81	337
		Сметная стоимость:				**64,97**	**4548**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1024221**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**62500**
Сметная прибыль -			Тенге				**5000**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**67500**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**756230**
Материалы -			Тенге				**19032**
Всего заработная плата -			Тенге				**89142**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**582996**
Транспортные расходы -			Тенге				**54495**
		Накладные расходы -	Тенге				**88836**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67605**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**912671**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**93**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**89142**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**205491**
Материалы -			Тенге				**5955**
Всего заработная плата -			Тенге				**138089**
		Накладные расходы -	Тенге				**96375**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**24149**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**326015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**142**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138089**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1306186**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**236**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227231**
		РАЗДЕЛ 5. Благоустройство участка узла напорных резервуаров 07-02					
6.2	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	**м3 грунта**	**89,4000**		**19,90**	**1779**
		Итого оплата труда:				**6,40**	**572**
		Итого эксплуатация машин:				**19,90**	**1779**
		Накладные расходы	%	--		4,78	428
		Сметная прибыль	%	8		1,97	177
		Сметная стоимость:				**26,66**	**2383**
7.2	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м**	**м3 грунта**	**89,4000**		**68,89**	**6158**
		Итого оплата труда:				**22,14**	**1979**
		Итого эксплуатация машин:				**68,89**	**6158**
		Накладные расходы	%	--		16,56	1481
		Сметная прибыль	%	8		6,84	611
		Сметная стоимость:				**92,28**	**8250**
8.2	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунтощебеночное покрытие (грунт с добавкой 40% щебня фракции 40-70 мм) толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**447,0000**		**404,73**	**180913**
		Итого оплата труда:				**72,08**	**32218**
		Итого эксплуатация машин:				**159,72**	**71397**
		Итого материалов:				**220,73**	**98666**
		Накладные расходы	%	--		62,47	27922
		Сметная прибыль	%	8		37,38	16707
		Сметная стоимость:				**504,57**	**225542**
119	**84-020605-0101**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**шт.**	**2,0000**		**83241,00**	**166482**
		Итого оплата труда рабочих:				**12836,00**	**25672**
		Итого эксплуатация машин:				**3193,00**	**6386**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4712,00**	**9424**
		Итого оборудование:				**62500,00**	**125000**
		Накладные расходы				10357,50	20715
		Сметная прибыль				7487,88	14976
		Сметная стоимость:				**101086,38**	**202173**
9.1	**84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**шт.**	**2,0000**		**20741,00**	**41482**
		Итого оплата труда рабочих:				**12836,00**	**25672**
		Итого эксплуатация машин:				**3193,00**	**6386**
		Итого материалов:				**4712,00**	**9424**
		Накладные расходы	%	--		10357,50	20715
		Сметная прибыль	%	8		2487,88	4976
		Сметная стоимость:				**33586,38**	**67173**
9.2	**8С84-020605-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**шт.**	**2,0000**		**62500,00**	**125000**
		Сметная прибыль	%	8		5000,00	10000
		Сметная стоимость:				**67500,00**	**135000**
0.2	**11-270901-0108 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические.Шаг стоек 3 м. Устройство**	**м**	**236,5000**		**488,05**	**115424**
		Итого оплата труда:				**396,72**	**93825**
		Итого эксплуатация машин:				**21,20**	**5015**
		Итого материалов:				**80,26**	**18983**
		Накладные расходы	%	--		270,06	63869
		Сметная прибыль	%	8		60,65	14343
		Сметная стоимость:				**818,76**	**193637**
1.2	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**5,3922**		**43102,52**	**232419**
		Итого оплата труда:				**28964,65**	**156184**
		Итого эксплуатация машин:				**12890,57**	**69509**
		Итого материалов:				**1249,04**	**6735**
		Накладные расходы	%	--		20214,93	109004
		Сметная прибыль	%	8		5065,40	27314
		Сметная стоимость:				**68382,85**	**368736**

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	**21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5-В5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,6492**		**11680,35**	**112706**
		Накладные расходы	%	--		495,25	4779
		Сметная прибыль	%	8		974,05	9399
		Сметная стоимость:				**13149,64**	**126884**
3.2	**Прайс- лист ТОО ВТ Бизнес**	**Сетка "рабица"**	**рулон**	**23,6500**		**5625,00**	**133031**
		Накладные расходы	%	--		238,50	5641
		Сметная прибыль	%	8		469,08	11094
		Сметная стоимость:				**6332,58**	**149766**
4.2	**23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**158,0000**		**2013,43**	**318122**
		Накладные расходы	%	--		85,37	13488
		Сметная прибыль	%	8		167,90	26529
		Сметная стоимость:				**2266,70**	**358139**
		Устрйство насыпи в объеме 112 м3 учтено в смете на общестроительные работы резервуара					
5.2	**11-070506-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3324,81**	**6650**
		Итого оплата труда:				**2078,29**	**4157**
		Итого эксплуатация машин:				**1628,08**	**3256**
		Итого материалов:				**197,00**	**394**
		Накладные расходы	%	--		1486,31	2973
		Сметная прибыль	%	8		384,89	770
		Сметная стоимость:				**5196,01**	**10392**
6.2	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**12,5400**		**8265,41**	**103648**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		350,45	4395
		Сметная прибыль	%	8		689,27	8643
		Сметная стоимость:				**9305,13**	**116686**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1377332**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**125000**
	Сметная прибыль -		Тенге				**10000**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**135000**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1019913**
	Материалы -		Тенге				**127466**
	Всего заработная плата -		Тенге				**160371**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**667507**
		Накладные расходы -	Тенге				**145690**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93248**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1258851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160371**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**232419**
	Материалы -		Тенге				**6735**
	Всего заработная плата -		Тенге				**156184**
		Накладные расходы -	Тенге				**109004**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27314**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**368736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156184**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1762587**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316556**
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ 02-09					
		Пункт отправления г. Каражал, расстояние до г. Каражал - 80км, расстояние для расчета 80-					
7.2	**41-010302-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка железобетонных изделий и конструкций бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**542,0750**		**1533,64**	**831348**
		Накладные расходы	%	--		65,03	35249

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		127,89	69328
		Сметная стоимость:				**1726,56**	**935925**
8.2	**41-020101-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка навалочнах грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**1798,1840**		**1578,25**	**2837984**
		Накладные расходы	%	--		66,92	120331
		Сметная прибыль	%	8		131,61	236665
		Сметная стоимость:				**1776,78**	**3194980**
9.2	**41-010302-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка металла сортового в связках, труб металлических, задвижек, фланцев и люков бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**45,5720**		**1533,64**	**69891**
		Накладные расходы	%	--		65,03	2963
		Сметная прибыль	%	8		127,89	5828
		Сметная стоимость:				**1726,56**	**78683**
0.2	**41-010302-3050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка полиэтиленовых труб и фитингов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**16,0850**		**2514,16**	**40440**
		Накладные расходы	%	--		106,60	1715
		Сметная прибыль	%	8		209,66	3372
		Сметная стоимость:				**2830,42**	**45527**
1.2	**41-010302-2050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов вентилей, клапанов обратных, вантузов и пожарных гидрантов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**2,8660**		**1804,28**	**5171**
		Накладные расходы	%	--		76,50	219
		Сметная прибыль	%	8		150,46	431
		Сметная стоимость:				**2031,24**	**5822**
2.2	**41-060101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка бетона и раствора автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**350,0820**		**1385,97**	**485203**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		58,77	20573
		Сметная прибыль	%	8		115,58	40462
		Сметная стоимость:				**1560,31**	**546238**
3.2	**41-060101-1991 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка бетона и раствора автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км до 50 км**	**т·км**	**350,0820**		**536,40**	**187784**
		Накладные расходы	%	--		22,74	7962
		Сметная прибыль	%	8		44,73	15660
		Сметная стоимость:				**603,87**	**211406**
4.2	**41-010302-1050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов (кирпича, изоляционных и прчих материалов) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**29,1610**		**1533,64**	**44722**
		Накладные расходы	%	--		65,03	1896
		Сметная прибыль	%	8		127,89	3729
		Сметная стоимость:				**1726,56**	**50348**
5.2	**41-010302-3050 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка электродов, лакокрасочных изделий, кабеля, провода, электроустановочных изделий и оборудования бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**4,3340**		**2514,16**	**10896**
		Накладные расходы	%	--		106,60	462
		Сметная прибыль	%	8		209,66	909
		Сметная стоимость:				**2830,42**	**12267**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4513440**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4513440**
Транспортные расходы -			Тенге				**4513440**
Накладные расходы -			Тенге				**191370**
Сметная прибыль -			Тенге				**376385**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5081195**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**5081195**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**14075112**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**919507**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				378797
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				79228
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3349395
		- перевозка грузов	Тенге				4567935
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				4859478
	Накладные расходы I уровня		Тенге				539175
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				14614287
	Накладные расходы II уровня		Тенге				607740
	ИТОГО:		Тенге				15222027
	Сметная прибыль		Тенге				1217762
	ИТОГО по смете:		Тенге				14719116
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями, 1,6%		Тенге				14954621
	ИТОГО с зимним удорож., 3,96%		Тенге				15546824
	В том числе в текущих ценах на 2018г К=1,0599383		Тенге				16478675
	Итого с непредвиденными работами и затратами 2%		Тенге				16808248
	ИТОГО с учетом скидки 10%		Тенге	0,9			15434665
	НДС 12%		Тенге				1852160
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**17 286 825**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и ЖИ г.Каражал"
_____ **С. Милиус**
м.п.

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"
_____ **М. Ахметов**
м.п. **KZ06VJE00035785 от 18.03.2013 г.**

Авторский надзор:
Расценки проверены
ГИП ТОО "Гипроводхоз"
_____ **Т. Акашев**
м.п.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Каздорстройтех"
_____ **Т.Рахматуллин**
м.п.

Инженер сметчик
_____ **В. Мисонова**
м.п.