Заказчик — ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Генподрядчик — ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за период с 01.06.2020 года по 26.06.2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		1	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за период **с 01.06.2020г. по 26.06.2020г.** без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38	**217 526,23**	**194 219,85**	**217 526,23**	**217 526,23**					**23 306,38**	**217 526,23**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области» — БИН 950440001297

И.о. акима _____ **Шакманов Н.Н.**

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" — БИН 020740002084

_____ **Рахматуллин Т.И.**

Разработчики проекта строительства: ГИП ТОО "Строй Тех-Асд" — БИН 070640012265

_____ **Тасанов С.Ж.**

Технический надзор: Директор ТОО "Kaz Tech Engineering" — БИН 181140005903

_____ **Мажит Ж.А.**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"
Договор Договор № 1 от 21.05.2020г.
Наименование объе Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за период с 01 июня по 26 июня 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Очистка здания от бытового и строительного мусора**	т	55,1525		1922,45	--	106028	--	--	76340	196958
		НР - 72%; СП - 8%				1922,45	--	106028	--		14589	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	118,2	897,00		106028,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					106028	--	--	76340	196958
								106028	--	--	14589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106028				
	Всего заработная плата		Тенге						106028			
		Накладные расходы	Тенге					76340				
		Сметная прибыль	Тенге					14589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					196958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						106028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					196958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						106028			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									196958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					106028				
		- Накладные расходы	Тенге								76340	
		- Сметная прибыль	Тенге								14589	

Всего	**196 957,92**
в т.ч. Оборудования	
Всего строительно-монтажных работ	196 957,92
Временные здания и сооружения, 0,9%	1 772,62
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,4%	2 782,23
Итого в ценах 2019 года	201 512,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные 2%						4 030,26			
		Итого в ценах 2020 года, К=1,049901						**215 799,83**			
		с НДС 12%						241 695,81			
		Конкурсная скидка 10%						24 169,58			
		Итого к оплате						**217 526,23**			

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Директор

Рахматуллин Т.И.

Технический надзор
Директор ТОО "Kaz Tech Engineering"
БИН 181140005903

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Строй Тех-Асд"
БИН 070640012265

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 950440001297
И.о. акима

Шакманов Н.Н.

Мәжит Ж.А.

Тасанов С.Ж.

Заказчик — ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Генподрядчик — ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за период с 27.06.2020 года по 27.07.2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		1	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за период с 27.06.2020г. по 27.07.2020г. без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38	**23 294 449,31**	**20 604 395,61**	**23 294 449,31**	**23 076 923,08**					**2 472 527,47**	**23 076 923,08**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области» — БИН 950440001297

И.о. акима _____ **Досжанов Б.О.**

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" — БИН 020740002084

_____ **Рахматуллин Т.И.**

Разработчики проекта строительства: ГИП ТОО "Строй Тех-Асд" — БИН 070640012265

_____ **Тасанов С.Ж.**

Технический надзор: Директор ТОО "Kaz Tech Engineering" — БИН 181140005903

_____ **Мәжит Ж.А.**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"
Договор Договор № 1 от 21.05.2020г.
Наименование объе Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

АКТ № 2
приемки выполненных работ
за период с 27 июня по 27 июля 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы бетонные. Разборка покрытия**	м2	308,1		1777,77	585,70	547730	180455	--	323278	940689
		НР - 72%; СП - 8%				1192,06	265,25	367275	81723		69681	
2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков от набела**	м2	2548		159,67	--	406829	--	--	292917	755725
		НР - 72%; СП - 8%				159,67	--	406829	--		55980	
3	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка стен от набела**	м2	7656,7		159,67	--	1222515	--	--	880211	2270943
		НР - 72%; СП - 8%				159,67	--	1222515	--		168218	
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки металлические дверные в бетонных стенах и перегородках. Демонтаж**	шт.	236		1973,58	113,26	465766	26729	--	324748	853755
		НР - 72%; СП - 8%				1860,32	50,86	439037	12002		63241	
5	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Очистка здания от бытового и строительного мусора**	т	493,8475		1922,45	--	949397	--	--	683566	1763600
		НР - 72%; СП - 8%				1922,45	--	949397	--		130637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3592236	207184	--	2504720	6584712
								3385053	93725	--	487757	
								3592236				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге						3478777			
	Всего заработная плата		Тенге					2504720				
		Накладные расходы	Тенге					487756				
		Сметная прибыль	Тенге					6584713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге									3754
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						3478777			
		Сметная заработная плата	Тенге					6584713				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге									3754
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						3478777			
		Сметная заработная плата	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
6	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	24,08	25327,14	165,27	609878	3980	581455	23691	684255
		НР - 90%; СП - 8%			1015,08	78,11	24443	1881		50686	
7	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	217,42	26177,35	168,60	5691479	36658	5339227	299318	6470061
		НР - 90%; СП - 8%			1451,54	78,11	315594	16982		479264	
8	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	9,04	17975,26	162,88	162496	1472	147104	13163	189712
		НР - 90%; СП - 8%			1539,77	78,11	13920	706		14053	
9	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	48,96	27776,76	171,74	1359950	8408	1305186	45252	1517618
		НР - 90%; СП - 8%			946,82	80,14	46356	3924		112416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7823803	50518	7372972	381424	8861646
							400313	23492	--	656419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7823803				
	Материалы		Тенге				7372971				
	Всего заработная плата		Тенге					423805			
		Накладные расходы	Тенге				381425				
		Сметная прибыль	Тенге				656418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8861646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					423805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8861646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					423805			
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
		Наружные двери									
10	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	4,2	2812,27	25,60	11812	108	1682	6946	20258
		НР - 69%; СП - 8%			2386,08	10,84	10022	46		1501	
11	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,2	65250,00	--	274050	--	274050	--	295974
		СП - 8%			--	--	--	--		21924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				285862	108	275732	6946	316232
							10022	46	--	23425	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				285862				
	Материалы		Тенге				1683				
	Всего заработная плата		Тенге					10067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				274050				
		Накладные расходы	Тенге				6946				
		Сметная прибыль	Тенге				23425				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				316232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					10067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				316232				9
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					10067			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

Потолки

12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	509,6	1066,91 901,82	12,89 3,59	543698 459566	6569 1832	77563	369118 73025	985841
		НР - 80%; СП - 8%									

Стены

13	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1531,34	1165,33 901,82	12,89 3,59	1784518 1380987	19740 5505	383791	1109194 231497	3125209
		НР - 80%; СП - 8%					2328216 1840553	26309 7337	461354 --	1478312 304522	4111050

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

			Тенге				2328216				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				461354				
		Материалы	Тенге					1847890			
		Всего заработная плата	Тенге				1478312				
		Накладные расходы	Тенге				304522				
		Сметная прибыль	Тенге				4111050				1516
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч					1847890			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4111050				1516
		Сметная заработная плата	Тенге					1847890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч								
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение

Кабельные изделия

14	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0507755	114758,00 --	-- --	5827 --	-- --	5827 --	-- 466	6293
		СП - 8%									
15	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1586735	168498,00 --	-- --	26736 --	-- --	26736 --	-- 2139	28875
		СП - 8%									
16	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3490817	260489,00 --	-- --	90932 --	-- --	90932 --	-- 7275	98206
		СП - 8%									
17	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0761633	578282,00 --	-- --	44044 --	-- --	44044 --	-- 3524	47567
		СП - 8%									
18	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0507755	975505,00 --	-- --	49532 --	-- --	49532 --	-- 3963	53494
		СП - 8%									
19	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0571225	220306,00 --	-- --	12584 --	-- --	12584 --	-- 1007	13591
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	742,59198	188,76	14,53	140174	10789	34259	71162	228242
					128,10	5,00	95126	3710		16907	
		НР - 72%; СП - 8%									
21	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0380816	81510,00	--	3104	--	3104	--	3352
					--	--	--	--		248	
		СП - 8%									
22	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке. Прокладка	м	38,08164	167,98	--	6397	--	1203	3740	10948
					136,40	--	5194	--		811	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Электромонтажные устройства и изделия									
23	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	50,77552	70,00	--	3554	--	3554	--	3839
					--	--	--	--		284	
		СП - 8%									
24	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	729,8981	32,00	--	23357	--	23357	--	25225
					--	--	--	--		1869	
		СП - 8%									
25	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	780,67362	386,54	18,04	301762	14086	65028	162683	501600
					285,20	4,23	222648	3300		37156	
		НР - 72%; СП - 8%					708002	24875	360160	237585	1021232
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				322968	7010	--	75649	
							708002				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				100488				
	Материалы		Тенге					329979			
	Всего заработная плата		Тенге				259670				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237585				
		Накладные расходы	Тенге				75647				
		Сметная прибыль	Тенге				1021234				263
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		чел.-ч					329979			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1021234				263
		Сметная заработная плата	Тенге					329979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч								20894873
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	Тенге				5958908				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						308994			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					131610			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						8470218		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							4608987	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							1547772	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

Всего	**20 894 872,62**
в т.ч. Оборудования	20 894 872,62
Всего строительно-монтажных работ	188 053,85
Временные здания и сооружения, 0,9%	295 160,97
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,4%	21 378 087,44
Итого в ценах 2019 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные 2%						427 561,75			
		Итого в ценах 2020 года, К=1,049901						**22 893 772,89**			
		с НДС 12%						25 641 025,64			
		Конкурсная скидка 10%						2 564 102,56			
		Итого к оплате						**23 076 923,08**			

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Директор

Рахматуллин Т.Н.

Технический надзор
Директор ТОО "Kaz Tech Engineering"
БИН 181140005903

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Строй Тех-Асд"
БИН 070640012265

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 950440001297
Аким

Досжанов Б.О.

Мәжит Ж.А.

Тасанов С.Ж.

Заказчик — ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Генподрядчик — ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за период с 28.07.2020 года по 19.08.2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за период с 28.07.2020г. по 19.08.2020г. без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38	**47 909 833,93**	**21 978 021,98**	**21 978 021,98**	**21 978 021,98**					**2 637 362,64**	**24 615 384,62**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области» — БИН 950440001297

И.о. акима _____ **Досжанов Б.О.**

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" — БИН 020740002084

_____ **Рахматуллин Т.И.**

Разработчики проекта строительства ГИП ТОО "Строй Тех-Асд" — БИН 070640012265

_____ **Тасанов С.Ж.**

Технический надзор: Директор ТОО "Kaz Tech Engineering" — БИН 181140005903

_____ **Мэжит Ж.А.**

Форма 4

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"
Договор Договор № 1 от 21.05.2020г., доп.соглашение №1 от 25.06.2020г
Наименование объекта Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

АКТ № 3
приемки выполненных работ
за период с 28 июля по 19 августа 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фасад										
1	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1756,83		678,96	1,86	1192815	3271	356171	776502	2126863
		НР - 93%; СП - 8%				474,36	0,90	833373	1575		157545	
2	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	120		2368,52	0,20	284222	24	51595	167474	487832
		НР - 72%; СП - 8%				1938,36	--	232603	--		36136	
3	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками Вилотерм	м стыка	1188		349,97	3,72	415760	4424	295060	85252	541093
		НР - 72%; СП - 8%				97,88	1,79	116276	2131		40081	
4	1203-0101-2010 РСНБ РК 2015	Стыки вертикальные и горизонтальные. Устройство водоотбойной ленты	м стыка	2220		257,70	1,06	572083	2362	175690	284522	925133
		НР - 72%; СП - 8%				177,49	0,51	394031	1138		68528	
5	1203-0101-2007 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка	1188		1423,66	751,26	1691306	892502	306881	609060	2484396
		НР - 72%; СП - 8%				414,08	297,98	491923	353994		184029	
6	1107-0516-0112 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Устройство солнцезащиты полимерцементным составом	м шва	1188		229,57	1,33	272730	1580	--	320855	641072
		НР - 118%; СП - 8%				228,24	0,64	271150	761		47487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2102-0402-1001 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микромине рала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	1580,04	752,00	--	1188190	--	1188190	--	1283245
		СП - 8%			--	--	--	--		95055	
8	1106-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование свозных отверстий наружных стеновых панелей	м3	0,83	7727,84	31,13	6414	26	1689	4281	11551
		НР - 91%; СП - 8%			5661,74	6,28	4699	5		856	
9	2102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8466	23603,00	--	19982	--	19982	--	21581
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
		Отмостка									
10	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,36	2566,80	--	67661	--	--	48716	125687
		НР - 72%; СП - 8%			2566,80	--	67661	--		9310	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	75,1	860,05	20,86	64589	1567	42945	18850	90115
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	20077	192		6675	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	15,8	6191,57	1691,22	97827	26721	57904	22736	130208
		НР - 93%; СП - 8%			835,55	711,74	13202	11245		9645	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5873580	932477	2496107	2338248	8868776
							2444995	371042	--	656946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5873580				
	Материалы		Тенге				1287936				
	Всего заработная плата		Тенге					2816037			
	Местные материалы		Тенге				1208172				
		Накладные расходы	Тенге				2338249				
		Сметная прибыль	Тенге				656946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8868776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2351
		Сметная заработная плата	Тенге					2816037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8868776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2351
		Сметная заработная плата	Тенге					2816037			
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
13	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	190,4	1713,27	4,83	326207	920	282036	39328	394778
		НР - 90%; СП - 8%			227,16	2,35	43251	447		29243	
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	60,64	2830,51	1,86	171642	113	108343	58181	248209
		НР - 92%; СП - 8%			1041,98	0,90	63186	54		18386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				497849	1033	390379	97509	642987
							106437	502	--	47629	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				497849				
	Материалы		Тенге				390379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					106938			
		Накладные расходы	Тенге				97509				
		Сметная прибыль	Тенге				47629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				642987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					106938			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				642987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					106938			
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
		Наружные двери									
15	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	37,8	2812,27	25,60	106304	968	15142	62517	182326
		НР - 69%; СП - 8%			2386,08	10,84	90194	410		13506	
16	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	37,8	65250,00	--	2466450	--	2466450	--	2663766
		СП - 8%			--	--	--	--		197316	
17	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	18,9	1986,25	67,20	37540	1270	15915	18753	60797
		НР - 90%; СП - 8%			1077,00	25,49	20355	482		4503	
18	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	18,9	15124,00	--	285844	--	285844	--	308711
		СП - 8%			--	--	--	--		22867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2896138	2238	2783351	81270	3215600
							110549	892	--	238192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				323384				
	Материалы		Тенге				15915				
	Всего заработная плата		Тенге					20837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285844				
		Накладные расходы	Тенге				18753				
		Сметная прибыль	Тенге				27371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				369508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20837			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2572754				
	Материалы		Тенге				15143				
	Всего заработная плата		Тенге					90604			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2466450				
		Накладные расходы	Тенге				62517				
		Сметная прибыль	Тенге				210822				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2846092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					90604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3215600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					111441			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	764,4	1066,91 901,82	12,89 3,59	815547 689348	9854 2748	116345	553677 109538	1478762
		Стены									
20	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	2297,01	1165,33 901,82	12,89 3,59	2676777 2071481	29610 8258	575686	1663791 347245	4687813
		Откосы									
21	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,649	2435,14 1892,42	14,28 3,94	101421 78817	595 164	22009	63185 13168	177775
		Ограждения лестничных маршей и пожарной лестницы									
22	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м ограждения	21,4551854	1297,47 708,04	83,88 35,27	27837 15191	1800 757	10846	18818 3732	50388
23	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,2796885	544430,00 --	-- --	152271 --	-- --	152271	-- 12182	164452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3773854 2854838	41858 11926	877157 --	2299471 485865	6559190
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3621583				
	Материалы		Тенге				724887				
	Всего заработная плата		Тенге					2866764			
		Накладные расходы	Тенге				2299471				
		Сметная прибыль	Тенге				473684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6394738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2349
		Сметная заработная плата	Тенге					2866764			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				152271				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152271				
		Сметная прибыль	Тенге				12182				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				164452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6559191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2349
		Сметная заработная плата	Тенге					2866764			
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение квартиры									
		Кабельные изделия									
24	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,1492245	114758,00 --	-- --	17125 --	-- --	17125	-- 1370	18495
25	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,4663265	168498,00 --	-- --	78575 --	-- --	78575	-- 6286	84861
26	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	1,0259183	260489,00 --	-- --	267240 --	-- --	267240	-- 21379	288620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2238367	578282,00	--	129441	--	129441	--	139796
		СП - 8%			--	--	--	--		10355	
28	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1492245	975505,00	--	145569	--	145569	--	157215
		СП - 8%			--	--	--	--		11646	
29	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1678775	220306,00	--	36984	--	36984	--	39943
		СП - 8%			--	--	--	--		2959	
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2182,40802	188,76	14,53	411957	31708	100683	209138	670783
		НР - 72%; СП - 8%			128,10	5,00	279566	10903		49688	
31	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1119184	81510,00	--	9122	--	9122	--	9852
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
32	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке. Прокладка	м	111,91836	167,98	--	18800	--	3534	10991	32175
		НР - 72%; СП - 8%			136,40	--	15266	--		2383	
		Электромонтажные устройства и изделия									
33	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	149,22448	70,00	--	10446	--	10446	--	11281
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
34	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2145,1019	32,00	--	68643	--	68643	--	74135
		СП - 8%			--	--	--	--		5491	
35	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	2294,32638	386,54	18,04	886849	41398	191109	478109	1474155
		НР - 72%; СП - 8%			285,20	4,23	654342	9699		109197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2080753	73107	1058471	698238	3001311
							949174	20602	--	222320	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2080753				
	Материалы		Тенге				295326				
	Всего заработная плата		Тенге					969776			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				763146				
		Накладные расходы	Тенге				698239				
		Сметная прибыль	Тенге				222319				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3001311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					969776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3001311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					969776			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22287864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6465992				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1050712			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					404963			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7605465		
		- Накладные расходы	Тенге							5514736	
		- Сметная прибыль	Тенге							1650952	

Всего **22 287 864,13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

в т.ч. Оборудования	
Всего строительно-монтажных работ	22 287 864,13
Временные здания и сооружения, 0,9%	200 590,78
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,4%	314 838,37
Итого в ценах 2019 года	22 803 293,28
Непредвиденные 2%	456 065,87
Итого в ценах 2020 года, К=1,049901	**24 420 024,42**
с НДС 12%	27 350 427,35
Конкурсная скидка 10%	2 735 042,74
Итого к оплате	**24 615 384,62**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Директор
_____ **Рахматуллин Т.И.**

Технический надзор
Директор ТОО "Kaz Tech Engineering"
БИН 181140005903

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Строй Тех-Асд"
БИН 070640012265

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 950440001297
И.о. акима
_____ **Досжанов Б.О.**

_____ **Мәжит Ж.А.**

_____ **Тасанов С.Ж.**

Форма № 3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 950440001297

Подрядчик: ТОО «Каздорстройтех»
БИН: 020740002084

Договор : Договор № 1 от 21.05.2020г., доп.соглашение №1 от 25.06.2020г

АКТ № 4
выполненных работ за период
с 20 августа по 12 октября 2020 года

по объекту: Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12 %	**185 466 435,84**
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	**47 909 833,93**
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	**55 639 930,75**
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю включая НДС 12 %	**31 164 623,85**
5	Вид выполненных работ	Строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, всего, включая НДС 12%	**97 445 668,93**
7	Сумма выполненных работ, включая НДС 12%, **за период с 20.08.2020г. по 12.10.2020 г.**	**49 535 835,00**
8	Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	**2 476 791,75**
9	Удержание аванса включая НДС 12%	**14 860 750,50**
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных включая НДС 12 %	**32 198 292,75**
11	в том числе НДС, 12%	**3 449 817,08**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
И.о. акима

Досжанов Б.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Каздорстройтех"

Рахматуллин Т. И.

Заказчик — ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Генподрядчик — ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за период с 20.08.2020 года по 12.10.2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				1	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за период с 20.08.2020г. по 12.10.2020г. без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38	**97 445 668,93**	**44 228 424,11**	**44 228 424,11**	**44 228 424,11**					**5 307 410,89**	**49 535 835,00**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
И.о. акима
_____ **Досжанов Б.О.** — БИН 950440001297

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех"
_____ **Рахматуллин Т.И.** — БИН 020740002084

Разработчики проекта строительства: ГИП ТОО "Строй Тех-Асд"
_____ **Тасанов С.Ж.** — БИН 070640012265

Технический надзор: Директор ТОО "Kaz Tech Engineering"
_____ **Мәжит Ж.А.** — БИН 181140005903

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"
Договор Договор № 1 от 21.05.2020г., доп.соглашение №1 от 25.06.2020г
Наименование объекта Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

АКТ № 4
приемки выполненных работ
за период с 20 августа по 12 октября 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции		16,97	94517,22	1387,72	1603957	23550	1198619	352103	2112545
		НР - 90%; СП - 8%				22497,80	556,17	381788	9438		156485	
2	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		16,97	8236,21	40,77	139768	692	103535	32255	185785
		НР - 90%; СП - 8%				2094,32	17,56	35541	298		13762	
3	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2		477,02	503,86	11,80	240352	5627	147631	64722	329479
		НР - 72%; СП - 8%				182,58	5,86	87094	2797		24406	
4	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		477,02	306,35	2,61	146136	1245	129480	14358	173334
		НР - 90%; СП - 8%				32,31	1,14	15411	543		12840	
5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли		477,02	746,28	20,91	355991	9976	33737	290643	698365
		НР - 92%; СП - 8%				654,64	7,63	312278	3639		51731	
6	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2		500,871	2659,00	–	1331816	–	1331816	–	1438361
		СП - 8%				–	–	–	–		106545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3818021	41090	2944818	754081	4937869
								832110	16715	–	365769	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3818021				
		Материалы	Тенге					1613005				
		Всего заработная плата	Тенге						848825			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1331816				
		Накладные расходы	Тенге					754081				
		Сметная прибыль	Тенге					365768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4937870				796
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					848825			
		Сметная заработная плата	Тенге				4937870				796
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					848825			
		Сметная заработная плата	Тенге								
				РАЗДЕЛ 2.Кровля							
7	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия вентканалов. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	137,09	857,32 508,18	52,87 11,73	117530 69667	7248 1608	40615	65573 14648	197751
8	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 *СП - 8%*	м3	6,85	26247,00 –	– –	179792 –	– –	179792	– 14383	194175
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	15,38	25484,12 4621,72	2401,20 512,40	391946 71082	36930 7881	283934	73435 37230	502612
10	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка вентканала улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,01	1182,76 782,69	30,68 25,73	183340 121325	4756 3988	57259	100250 22687	306277
11	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка *НР - 92%; СП - 8%*	1 воронка	4	2630,95 148,60	120,06 25,62	10524 594	480 102	9450	641 893	12058
12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	537,67	328,15 77,31	12,63 2,96	176434 41568	6793 1594	128073	39709 17291	233434
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	519	6605,53 508,18	52,87 11,73	3428270 263747	27438 6087	3137085	248247 294121	3970639
14	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	519	673,55 217,97	100,93 24,85	349573 113127	52382 12898	184064	115943 37241	502758
15	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	519	566,01 20,18	37,28 9,61	293757 10475	19347 4986	263935	14224 24639	332620
16	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Дополнительный слой парапетов вентшахт двухслойный из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	80,2	1789,41 137,80	14,39 4,90	143510 11052	1154 393	131304	10529 12323	166363
17	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	116,3	1530,94 302,11	15,92 4,68	178048 35135	1851 544	141062	32825 16870	227743
18	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка обрамления в проеме выхода на крышу *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,061	633953,40 23540,00	1289,40 543,36	38671 1436	79 33	37156	1337 3201	43209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05675	323905,00	–	18382	–	18382	–	19852
		СП - 8%			–	–	–	–		1471	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00425	212656,00	–	904	–	904	–	976
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
21	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонировка по периметру люк-лаза размером 250х220мм (h)	м3	0,275	23325,94	112,91	6415	31	5244	1048	8059
		НР - 91%; СП - 8%			4144,88	42,26	1140	12		597	
22	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	3226,82	530,42	3227	530	1403	1280	4867
		НР - 90%; СП - 8%			1293,96	128,31	1294	128		361	
23	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33103,00	–	33103	–	33103	–	35751
		СП - 8%			–	–	–	–		2648	
24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,64	78,86	2,34	50	1	22	19	75
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	27	–		6	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,64	75,06	1,66	48	1	31	11	64
		НР - 69%; СП - 8%			25,07	0,26	16	–		5	
		Водосборные элементы									
26	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	0,89	87718,58	7711,87	78070	6864	62763	13006	98361
		НР - 118%; СП - 8%			9486,62	2897,56	8443	2579		7286	
27	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство отводной трубы	м труб	2,4	1553,33	47,61	3728	114	279	3322	7614
		НР - 98%; СП - 8%			1389,68	22,93	3335	55		564	
28	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1859,00	–	4462	–	4462	–	4819
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
29	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	79,5	5260,18	67,40	418184	5358	337609	75522	533202
		НР - 98%; СП - 8%			946,13	23,22	75217	1846		39496	
30	1203-0101-2307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ремонт поврежденных участков стен, перегородок поверхностей бетонных изделий методом инъекций бентонитовыми препаратами	м2 поверхности	187,77	668,09	89,72	125447	16846	33299	62768	203273
		НР - 72%; СП - 8%			401,04	63,25	75302	11876		15057	
31	2205-0111-0403 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм	кг	1220,505	559,00	–	682262	–	682262	–	736843
		СП - 8%			–	–	–	–		54581	
32	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции лотков из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойно. Устройство	м2 кровли	129,27	1789,41	14,39	231316	1861	211641	16971	268151
		НР - 92%; СП - 8%		Страниц - 15	137,80	4,90	17814	633		19863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	28,96	558,58 418,82	1,01 0,49	16177 12129	29 14	4019	9714 2071	27962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7113170 933925	190095 57259	5989152 --	886374 639962	8639508
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6686797				
		Материалы	Тенге				4732359				
		Всего заработная плата	Тенге					910730			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				914443				
		Накладные расходы	Тенге				807532				
		Сметная прибыль	Тенге				599546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8093875				799
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					910730			
		Сметная заработная плата	Тенге				426374				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				337888				
		Материалы	Тенге					80453			
		Всего заработная плата	Тенге				4462				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78844				
		Накладные расходы	Тенге				40417				
		Сметная прибыль	Тенге				545635				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								62
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					80453			
		Сметная заработная плата	Тенге				8639510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								861
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					991183			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
		Наружные двери									
34	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	37,8	2812,27 2386,08	25,60 10,84	106304 90194	968 410	15142	62517 13506	182326
35	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	37,8	65250,00 --	-- --	2466450 --	-- --	2466450	-- 197316	2663766
36	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	23,1	1986,25 1077,00	67,20 25,49	45882 24879	1552 589	19451	22921 5504	74308
37	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	4,2	30140,00 --	-- --	126588 --	-- --	126588	-- 10127	136715
38	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	18,9	15124,00 --	-- --	285844 --	-- --	285844	-- 22867	308711
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3031068 115072	2520 999	2913475 --	85438 249320	3365826
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				458314				
		Материалы	Тенге				19451				
		Всего заработная плата	Тенге					25468			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				412432				
		Накладные расходы	Тенге				22921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				38499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				519734				21
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25468			
		Сметная заработная плата	Тенге				2572754				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15143				
	Материалы		Тенге					90604			
	Всего заработная плата		Тенге				2466450				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62517				
		Накладные расходы	Тенге				210822				
		Сметная прибыль	Тенге				2846092				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								81
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					90604			
		Сметная заработная плата	Тенге				3365826				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								103
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					116071			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолки									
39	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	764,4	1066,91	12,89	815547	9854	116345	553677	1478762
		НР - 80%; СП - 8%			901,82	3,59	689348	2748		109538	
		Стены									
40	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2297,01	1165,33	12,89	2676777	29610	575686	1663791	4687813
		НР - 80%; СП - 8%			901,82	3,59	2071481	8258		347245	
		Откосы									
41	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,649	2435,14	14,28	101421	595	22009	63185	177775
		НР - 80%; СП - 8%			1892,42	3,94	78817	164		13168	
		Утепление тамбура лестничной клетки									
42	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и потолки. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	м2	51	2150,50	0,63	109676	32	96505	10511	129801
		НР - 80%; СП - 8%			257,62	--	13139	--		9615	
43	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены и потолки. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	51	2029,50	5,74	103505	293	55821	42752	157957
		НР - 90%; СП - 8%			929,24	2,18	47391	111		11701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3806926	40383	866366	2333916	6632108
							2900177	11281	--	491267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3806926				
	Материалы		Тенге				866366				
	Всего заработная плата		Тенге					2911457			
		Накладные расходы	Тенге				2333916				
		Сметная прибыль	Тенге				491267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6632109				2388
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2911457			
		Сметная заработная плата	Тенге				6632109				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								2388
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	Страниц - 15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2911457			
		РАЗДЕЛ 5.Прочие									
		Входная группа									
44	1146-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	м3	1,224	22608,53	9508,36	27673	11638	2351	15867	47023
		НР - 84%; СП - 8%			11179,75	4252,92	13684	5206		3483	
45	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	0,7128	23082,92	–	16454	–	13160	3064	21079
		НР - 93%; СП - 8%			4621,72	–	3294	–		1561	
46	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,9	2696,26	162,88	2427	147	894	1310	4036
		НР - 90%; СП - 8%			1539,77	78,11	1386	70		299	
47	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,9	12875,00	–	11588	–	11588	–	12515
		СП - 8%			–	–	–	–		927	
		Отмостка									
48	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	13,18	17412,37	36,53	229495	481	188390	37109	287933
		НР - 91%; СП - 8%			3082,26	11,79	40624	155		21328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				287636	12266	216383	57350	372586
							58988	5431	–	27598	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				287636				
		Материалы	Тенге				204793				
		Всего заработная плата	Тенге					64420			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11588				
		Накладные расходы	Тенге				57351				
		Сметная прибыль	Тенге				27599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				372585				58
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					64420			
		Сметная заработная плата	Тенге				372585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								58
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					64420			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Отопление									
		Разводка по подвалу									
49	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	108	782,97	28,22	84561	3047	2795	78336	175929
		НР - 98%; СП - 8%			728,88	11,26	78719	1216		13032	
50	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм**	м	24	466,00	–	11184	–	11184	–	12079
		СП - 8%			–	–	–	–		895	
51	2301-1307-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм**	м	48	612,00	–	29376	–	29376	–	31726
		СП - 8%			–	–	–	–		2350	
52	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм**	м	36	1083,00	–	38988	–	38988	–	42107
		СП - 8%		Страниц - 15	–	–	–	–		3119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	42	785,55	28,22	32993	1185	1195	30464	68534
		НР - 98%; СП - 8%			728,88	11,26	30613	473		5077	
54	2301-1307-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	42	2236,00	–	93912	–	93912	–	101425
		СП - 8%			–	–	–	–		7513	
55	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	57	1062,73	46,78	60575	2667	3440	54391	124164
		НР - 98%; СП - 8%			955,59	18,11	54468	1032		9197	
56	2301-1307-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	57	2721,00	–	155097	–	155097	–	167505
		СП - 8%			–	–	–	–		12408	
57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	198	83,69	1,23	16571	243	87	15916	35086
		НР - 98%; СП - 8%			82,02	–	16241	–		2599	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	32,424	564,86	3,82	18315	124	15382	1944	21880
		НР - 69%; СП - 8%			86,64	0,26	2809	8		1621	
59	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,326	37963,09	1741,06	126265	5791	37839	64896	206454
		НР - 76%; СП - 8%			24845,24	828,04	82635	2754		15293	
60	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,12204	14565,00	–	74603	–	74603	–	80571
		СП - 8%			–	–	–	–		5968	
61	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	120	2140,12	94,74	256814	11369	35746	207027	500948
		НР - 98%; СП - 8%			1747,49	12,94	209699	1553		37107	
62	2304-0902-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	60	12731,00	–	763860	–	763860	–	824969
		СП - 8%			–	–	–	–		61109	
63	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	60	951,00	–	57060	–	57060	–	61625
		СП - 8%			–	–	–	–		4565	
		Стояки									
64	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	560	1134,20	13,50	635153	7561	7464	607754	1342340
		НР - 98%; СП - 8%			1107,37	0,05	620128	29		99433	
65	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1096	1209,45	16,04	1325561	17580	13900	1268269	2801337
		НР - 98%; СП - 8%			1180,73	0,06	1294081	71		207506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	560	156,00 --	- -	87360 --	- -	87360	- 6989	94349
67	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	1096	253,00 --	- -	277288 --	- -	277288	- 22183	299471
68	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	290	40,00 --	- -	11600 --	- -	11600	- 928	12528
69	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	120	13,00 --	- -	1560 --	- -	1560	- 125	1685
70	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	145	26,00 --	- -	3770 --	- -	3770	- 302	4072
71	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	150	17,00 --	- -	2550 --	- -	2550	- 204	2754
72	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	30	11,00 --	- -	330 --	- -	330	- 26	356
73	2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	56	421,00 --	- -	23576 --	- -	23576	- 1886	25462
74	2302-0401-3301 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	140	74,00 --	- -	10360 --	- -	10360	- 829	11189
75	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015 прим.	Адаптер полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	280	149,00 --	- -	41720 --	- -	41720	- 3338	45058
76	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	340	2140,12 1747,49	94,74 12,94	727641 594147	32211 4399	101283	586575 105137	1419353
77	2304-0905-1226 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 3/4", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	340	1678,00 --	- -	570520 --	- -	570520	- 45642	616162
78	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	202	1192,40 654,52	10,08 3,18	240865 132212	2037 641	106616	130197 29685	400746
79	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	1176	1991,00 --	- -	2341416 --	- -	2341416	- 187313	2528729
80	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	10	189,96	-	26594	-	2714	23402	53996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			170,57	–	23880	–		4000	
81	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	140	246,00	–	34440	–	34440	–	37195
		СП - 8%			–	–	–	–		2755	
82	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	280	203,00	–	56840	–	56840	–	61387
		СП - 8%			–	–	–	–		4547	
		Тепловой узел									
83	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	64457,30	331,66	128915	663	119262	8862	148799
		НР - 98%; СП - 8%			4494,94	26,39	8990	53		11022	
84	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1184,71	–	2369	–	119	1688	4382
		НР - 75%; СП - 8%			1125,14	–	2250	–		325	
85	ТПРАЙС лист ПК "ОМЕГА-2"	Расходомер эл.магнитный "Питерфлоу РС" ду 32-30кл.	шт	2	62500,00	–	125000	–	125000	–	135000
		СП - 8%			–	–	–	–		10000	
86	ТПРАЙС лист ПК "ОМЕГА-2"	Тепловычислитель ТВ7-01С	шт	1	82857,14	–	82857	–	82857	–	89486
		СП - 8%			–	–	–	–		6629	
87	ТПРАЙС лист ТОО "Эргономика"	Комплект термопреобразователей КДТС014-Pt500.A4.60/2	шт	1	12500,00	–	12500	–	12500	–	13500
		СП - 8%			–	–	–	–		1000	
88	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23217,62	289,77	23218	290	21195	1767	26983
		НР - 98%; СП - 8%			1732,69	69,93	1733	70		1999	
89	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	2140,12	94,74	21401	947	2979	17252	41746
		НР - 98%; СП - 8%			1747,49	12,94	17475	129		3092	
90	2304-0902-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12731,00	–	25462	–	25462	–	27499
		СП - 8%			–	–	–	–		2037	
91	2304-0902-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8788,00	–	70304	–	70304	–	75928
		СП - 8%			–	–	–	–		5624	
92	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2497,77	–	14987	–	13179	1772	18099
		НР - 98%; СП - 8%			301,38	–	1808	–		1341	
93	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометр МП 100-1,6МПА	комплект	6	2177,00	–	13062	–	13062	–	14107
		СП - 8%			–	–	–	–		1045	
94	2305-1403-0405 РСНБ РК 2015	Кран трехходовой для манометра	шт.	6	6856,00	–	41136	–	41136	–	44427
		СП - 8%			–	–	–	–		3291	
95	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	462,10	–	2773	–	397	2328	5509
		НР - 98%; СП - 8%			395,93	–	2376	–		408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометр ТБП63/50**	шт.	6	1942,00	–	11652	–	11652	–	12584
		СП - 8%			–	–	–	–		932	
97	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2166,99	121,60	2167	122	298	1738	4217
		НР - 98%; СП - 8%			1747,49	25,88	1747	26		312	
98	2304-0902-1206 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 40, DN 50, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	26057,00	–	26057	–	26057	–	28142
		СП - 8%			–	–	–	–		2085	
99	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	1797,00	–	3594	–	3594	–	3882
		СП - 8%			–	–	–	–		288	
100	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	6	3788,31	175,90	22730	1055	3130	18326	44340
		НР - 98%; СП - 8%			3090,80	25,88	18545	155		3284	
101	2304-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 25, DN 80, типа Genebre ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	51067,00	–	306402	–	306402	–	330914
		СП - 8%			–	–	–	–		24512	
102	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	2843,00	–	34116	–	34116	–	36845
		СП - 8%			–	–	–	–		2729	
103	2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 32 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	4	832,00	–	3328	–	3328	–	3594
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				9213348	86891	5931900	3122904	13323154
							3194558	12609	–	986902	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2369				
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					2250			
	Сдача и испытание		Тенге				22				
		Накладные расходы	Тенге				1688				
		Сметная прибыль	Тенге				325				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2250			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				219183				
	Материалы		Тенге				53221				
	Всего заработная плата		Тенге					88207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74603				
	Сдача и испытание		Тенге				905				
		Накладные расходы	Тенге				66840				
		Сметная прибыль	Тенге				22882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				308905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					88207			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8991795				
	Материалы		Тенге				435679				
	Всего заработная плата		Тенге					3116710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5368277				
	Сдача и испытание		Тенге				34908				
		Накладные расходы	Тенге				3054376				
		Сметная прибыль	Тенге				963694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13009865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2496
		Сметная заработная плата	Тенге					3116710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13323151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2566
		Сметная заработная плата	Тенге					3207167			
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод									
		Трубопроводы									
		В1									
104	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	100	1478,26	19,20	147826	1920	1268	141751	312743
		НР - 98%; СП - 8%			1446,38	0,06	144638	6		23166	
105	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	100	177,00	–	17700	–	17700	–	19116
		СП - 8%			–	–	–	–		1416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				165526	1920	18968	141751	331859
							144638	6	–	24582	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				165526				
	Материалы		Тенге				1268				
	Всего заработная плата		Тенге					144644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17700				
		Накладные расходы	Тенге				141751				
		Сметная прибыль	Тенге				24582				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				331859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					144644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				331859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					144644			
		РАЗДЕЛ 8.Канализация К1									
		Трубы									
106	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	280	750,80	0,53	210224	149	1531	204443	447841
		НР - 98%; СП - 8%			744,80	0,26	208544	72		33173	
107	2301-0604-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013**	м	280	841,00	–	235480	–	235480	–	254318
		СП - 8%			–	–	–	–		18838	
108	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	150	779,36	0,27	116904	40	356	114197	249589
		НР - 98%; СП - 8%			776,72	0,13	116508	19		18488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2301-0604-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	150	368,00	–	55200	–	55200	–	59616
		СП - 8%			–	–	–	–		4416	
		Фасонные части									
110	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	128	514,00	–	65792	–	65792	–	71055
		СП - 8%			–	–	–	–		5263	
111	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	40	165,00	–	6600	–	6600	–	7128
		СП - 8%			–	–	–	–		528	
112	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	28	291,00	–	8148	–	8148	–	8800
		СП - 8%			–	–	–	–		652	
113	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	200	84,00	–	16800	–	16800	–	18144
		СП - 8%			–	–	–	–		1344	
114	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	80	211,00	–	16880	–	16880	–	18230
		СП - 8%			–	–	–	–		1350	
115	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	16	733,00	–	11728	–	11728	–	12666
		СП - 8%			–	–	–	–		938	
116	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	99,00	–	1980	–	1980	–	2138
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**745736**	**189**	**420495**	**318640**	**1149525**
							325052	**91**	–	**85148**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**745736**				
	Материалы		Тенге				**1888**				
	Всего заработная плата		Тенге					**325143**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**418608**				
		Накладные расходы	Тенге				**318640**				
		Сметная прибыль	Тенге				**85150**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1149527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	Тенге					**325143**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1149527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	Тенге					**325143**			
		РАЗДЕЛ 9.Общедомовые помещения									
		Кабельные изделия									
117	2306-0128-0509 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	7622222,00	–	838444	–	838444	–	905520
		СП - 8%			–	–	–	–		67076	
118	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	425793,00	–	17032	–	17032	–	18394
		СП - 8%			–	–	–	–		1363	
119	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	260489,00	–	7815	–	7815	–	8440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
120	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,81	168498,00	--	136483	--	136483	--	147402
		СП - 8%			--	--	--	--		10919	
121	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	880	174,68	0,45	153722	396	40598	81164	253677
		НР - 72%; СП - 8%			128,10	--	112728	--		18791	
122	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	110	290,32	0,80	31936	88	5075	19276	55309
		НР - 72%; СП - 8%			243,39	--	26773	--		4097	
		Электромонтажные устройства и изделия									
123	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**	м	110	169,00	--	18590	--	18590	--	20077
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
124	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	40	70,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
125	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	840	32,00	--	26880	--	26880	--	29030
		СП - 8%			--	--	--	--		2150	
126	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	990	386,54	18,04	382675	17863	82464	206304	636097
		НР - 72%; СП - 8%			285,20	4,23	282348	4185		47118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1616376	18347	1176181	306744	2076970
							421849	4185	--	153850	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1616376				
	Материалы		Тенге				128136				
	Всего заработная плата		Тенге					426034			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1048044				
		Накладные расходы	Тенге				306744				
		Сметная прибыль	Тенге				153850				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2076970				340
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					426034			
		Сметная заработная плата	Тенге				2076970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								340
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					426034			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение квартиры									
		Кабельные изделия									
127	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2	114758,00	--	22952	--	22952	--	24788
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
128	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,625	168498,00	--	105311	--	105311	--	113736
		СП - 8%			--	--	--	--		8425	
129	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,375	260489,00	--	358172	--	358172	--	386826
		СП - 8%			--	--	--	--		28654	
130	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,3	578282,00	--	173485	--	173485	--	187363
		СП - 8%			--	--	--	--		13879	
131	2306-0128-0307 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2	975505,00	--	195101	--	195101	--	210709
		СП - 8%			--	--	--	--		15608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,225	220306,00	–	49569	–	49569	–	53534
		СП - 8%			–	–	–	–		3966	
133	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2925	188,76	14,53	552131	42497	134941	280300	899025
		НР - 72%; СП - 8%			128,10	5,00	374693	14613		66594	
134	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	81510,00	–	12227	–	12227	–	13205
		СП - 8%			–	–	–	–		978	
135	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке. Прокладка	м	150	167,98	–	25197	–	4737	14731	43123
		НР - 72%; СП - 8%			136,40	–	20460	–		3194	
		Электромонтажные устройства и изделия									
136	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	200	70,00	–	14000	–	14000	–	15120
		СП - 8%			–	–	–	–		1120	
137	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2875	32,00	–	92000	–	92000	–	99360
		СП - 8%			–	–	–	–		7360	
138	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	3075	386,54	18,04	1188610	55485	256135	640792	1975755
		НР - 72%; СП - 8%			285,20	4,23	876990	12999		146352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2788755	97982	1418630	935823	4022544
							1272143	27612	–	297966	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2788755				
		Материалы	Тенге				395814				
		Всего заработная плата	Тенге					1299754			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1022816				
		Накладные расходы	Тенге				935823				
		Сметная прибыль	Тенге				297966				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4022544				1038
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1299754			
		Сметная заработная плата	Тенге				4022544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1038
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1299754			
		Сметная заработная плата	Тенге								44851949
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					10198511				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					491683			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136188			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						21896368		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8943021	
		- Накладные расходы	Тенге							3322364	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Всего	**44 851 949,00**
в т.ч. Оборудования	44 851 949,00
Всего строительно-монтажных работ	403 667,54
Временные здания и сооружения, 0,9%	633 578,63
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,4%	45 889 195,17
Итого в ценах 2019 года	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные 2%						917 783,89			
		Итого в ценах 2020 года, К=1,049901						**49 142 693,45**			
		с НДС 12%						55 039 816,66			
		Конкурсная скидка 10%						5 503 981,67			
		Итого к оплате						**49 535 835,00**			

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Директор

Рахматуллин Г.И.

Технический надзор
Директор ТОО "Kaz Tech Engineering"
БИН 181140005903

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Строй Тех-Асд"
БИН 070640012265

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 950440001297
И.о. акима

Досжанов Б.О.

Мәжит Ж.А.

Сағанов С.Ж.

Заказчик ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Генподрядчик ТОО "Каздорстройтех"
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 13.10.2020 года по 27.10.2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		1	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за период	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнительные затраты			
		с 13.10.2020г. по 28.10.2020г.		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
		без НДС								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38	**128 605 218,54**	**27 821 026,44**	**27 821 026,44**	**27 821 026,44**					**3 338 523,17**	**31 159 549,61**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области» БИН 950440001297
И.о. акима
________________ **Досжанов Б.О.**

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" БИН 020740002084
________________ **Рахматуллин Т.И.**

Разработчики проекта строительства ГИП ТОО "Строй-Тех-Асд" БИН 070640012265
________________ **Тасанов С.Ж.**

Технический надзор: Директор ТОО "Kaz Tech Engineering" БИН 181140005903
________________ **Мәжит Ж.А.**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Генподрядчик: ТОО "Каздорстройтех"
Договор Договор № 1 от 21.05.2020г., доп.соглашение №1 от 25.06.2020г
Наименование объекта Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

АКТ № 5
приемки выполненных работ
за период с 13 октября по 27 октября 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**	шт.	16		2304,65	1320,66	36874	21131	--	23898	65635
		НР - 118%; СП - 8%				983,99	281,82	15744	4509		4862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36874	21131	--	23898	65635
								15744	4509	--	4862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36874				
	Всего заработная плата		Тенге						20253			
		Накладные расходы	Тенге					23898				
		Сметная прибыль	Тенге					4862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					65635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						20253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					65635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						20253			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад										
		Ограждения балконов										
2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заливка бетонной смеси с устройством опалубки**	м3	0,389		19565,90	936,75	7611	364	5635	1584	9931
		НР - 91%; СП - 8%				4144,88	329,26	1612	128		736	
3	1203-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности конструкций бетонных. Ремонт составами тиксотропными на цементной основе для восстановления и ремонта**	м2	357,12		2319,31	40,02	828273	14292	684	588176	1529765
		НР - 72%; СП - 8%				2277,38	10,12	813297	3614		113316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2205-0111-0403 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм**	кг	2321,28	559,00	--	1297596	--	1297596	--	1401403
		СП - 8%			--	--	--	--		103808	
5	1115-0402-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	369,92	727,73	30,15	269200	11153	193208	52288	347208
		НР - 80%; СП - 8%			175,28	1,41	64839	521		25719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2402680	25810	1497123	642048	3288307
							879749	4263	--	243579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2402680				
	Материалы		Тенге				199526				
	Всего заработная плата		Тенге					884012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1297596				
		Накладные расходы	Тенге				642048				
		Сметная прибыль	Тенге				243578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3288306				747
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					884012			
		Сметная заработная плата	Тенге				3288306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								747
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					884012			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Потолки									
6	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	509,6	1066,91	12,89	543698	6569	77563	369118	985841
		НР - 80%; СП - 8%			901,82	3,59	459566	1832		73025	
7	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1103,4	494,58	2,87	545721	3168	210915	266536	877237
		НР - 80%; СП - 8%			300,56	1,39	331638	1532		64981	
		Стены									
8	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1531,34	1165,33	12,89	1784518	19740	383791	1109194	3125209
		НР - 80%; СП - 8%			901,82	3,59	1380987	5505		231497	
9	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	3243,6	444,56	2,87	1441985	9311	566516	696529	2309594
		НР - 80%; СП - 8%			267,04	1,39	866158	4503		171081	
		Полы									
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	363,0386725	767,85	28,21	278761	10241	148067	117872	428364
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	120453	4943		31731	
11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	340,040472	442,42	19,18	150442	6523	138341	8121	171249
		НР - 94%; СП - 8%			16,40	9,00	5578	3062		12685	
		Ограждения лестничных маршей и пожарной лестницы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	25,84481	1297,47	83,88	33533	2168	13066	22669	60698
		НР - 118%; СП - 8%			708,04	35,27	18299	911		4496	
13	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,336912	544430,00	--	183425	--	183425	--	198099
		СП - 8%			--	--	--	--		14674	
14	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02944	46427,35	638,90	1367	19	293	733	2268
		НР - 69%; СП - 8%			35836,00	243,39	1055	7		168	
15	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02944	544430,00	--	16028	--	16028	--	17310
		СП - 8%			--	--	--	--		1282	
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Перила лестничного марша. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	39,4	872,98	1,01	34395	40	5467	23126	62123
		НР - 80%; СП - 8%			733,21	0,49	28888	19		4602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5013872	57779	1743472	2613898	8237992
							3212622	22314	--	610222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4813052				
	Материалы		Тенге				1543725				
	Всего заработная плата		Тенге					3233874			
		Накладные расходы	Тенге				2613164				
		Сметная прибыль	Тенге				594097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8020314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2741
		Сметная заработная плата	Тенге					3233874			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				200820				
	Материалы		Тенге				293				
	Всего заработная плата		Тенге					1062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				199453				
		Накладные расходы	Тенге				733				
		Сметная прибыль	Тенге				16124				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				217677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8237991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2742
		Сметная заработная плата	Тенге					3234936			
		РАЗДЕЛ 4.Прочие									
		Козырек									
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,93	767,85	28,21	6857	252	3642	2899	10537
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	2963	122		781	
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,93	221,21	9,59	1975	86	1816	107	2249
		НР - 94%; СП - 8%			8,20	4,50	73	40		167	
19	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	8,93	141,84	3,52	1267	31	110	1069	2522
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	1126	11		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	8,93	1987,74 291,40	76,68 4,10	17751 2602	685 37	14464	2428 1614	21792
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,34	2830,51 1041,98	1,86 0,90	3793 1396	2 1	2395	1286 406	5485
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				31642 8161	1056 210	22427 --	7789 3155	42585
Стоимость общестроительных работ			Тенге				31642				
Материалы			Тенге				22426				
Всего заработная плата			Тенге					8371			
		Накладные расходы	Тенге				7788				
		Сметная прибыль	Тенге				3154				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				42585				8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8371			
		Сметная заработная плата	Тенге				42585				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8371			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 5.Восстановительные работы											
Ремонт конструкций пола балкона											
22	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,04	1777,77 1192,06	585,70 265,25	8960 6008	2952 1337	--	5288 1140	15388
23	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 фасада (без вычета проемов)	54,1	128,69 52,53	0,27 0,13	6962 2842	14 7	4106	2621 767	10350
24	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	144	1476,57 649,38	89,63 11,74	212626 93510	12907 1690	106209	89488 24169	326284
25	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	144	919,59 391,81	44,12 6,69	132422 56421	6354 964	69647	53941 14909	201272
26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,10368	318734,60 64014,00	824,60 397,11	33046 6637	85 41	26324	6211 3141	42398
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	144	767,85 331,79	28,21 13,61	110571 47778	4062 1960	58731	46754 12586	169911
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	144	442,42 16,40	19,18 9,00	63709 2362	2762 1297	58585	3439 5372	72520
Восстановление кромок балконных плит											
29	1211-0103-0104 РСНБ РК 2015	Очистка пескоструйным аппаратом балконных плит *НР - 72%; СП - 8%*	м2	8	532,70 248,79	282,56 123,51	4262 1990	2260 988	12	2144 512	6919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1111-0101-0601 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 поверхности	8	2183,11 889,01	416,16 203,07	17465 7112	3329 1625	7024	8212 2054	27732
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заливка специальным составом бетонной смеси с устройством опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,02	5525,76 4144,88	61,75 23,06	111 83	1 --	27	76 15	201
32	2205-0111-0403 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм *СП - 8%*	кг	33	559,00 --	-- --	18447 --	-- --	18447	-- 1476	19923
		Средний ремонт 2-х балконных плит									
33	1211-0103-0104 РСНБ РК 2015	Очистка пескоструйным аппаратом балконных плит *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3,15	532,70 248,79	282,56 123,51	1678 784	890 389	4	844 202	2724
34	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,0509	108375,00 --	-- --	5516 --	-- --	5516	-- 441	5958
35	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заливка специальным составом бетонной смеси с устройством опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,46	5525,76 4144,88	61,75 23,06	2542 1907	28 11	607	1745 343	4629
36	2205-0111-0403 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм *СП - 8%*	кг	920	559,00 --	-- --	514280 --	-- --	514280	-- 41142	555422
37	1111-0101-0601 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,15	2183,11 889,01	416,16 203,07	6877 2800	1311 640	2766	3234 809	10919
		Ремонт нижней части балконных плит - 16 плит									
38	1211-0103-0104 РСНБ РК 2015	Очистка пескоструйным аппаратом балконных плит *НР - 72%; СП - 8%*	м2	56	532,70 248,79	282,56 123,51	29831 13932	15823 6917	76	15011 3587	48430
39	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,0184	108375,00 --	-- --	1994 --	-- --	1994	-- 160	2154
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заливка специальным составом бетонной смеси с устройством опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,12	5525,76 4144,88	61,75 23,06	6189 4642	69 26	1478	4248 835	11272
41	2205-0111-0403 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм *СП - 8%*	кг	2240	559,00 --	-- --	1252160 --	-- --	1252160	-- 100173	1352333
42	1111-0101-0601 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция полимерцементным составом на ГКЖ-10 толщиной слоя 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 поверхности	56	2183,11 889,01	416,16 203,07	122254 49785	23305 11372	49164	57487 14379	194121
		Восстановления поврежденных участков									
43	1211-0103-0104 РСНБ РК 2015	Очистка пескоструйным аппаратом балконных плит	м2	304	532,70	282,56	161940	85897	410	81490	262904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			248,79	123,51	75633	37547		19474	
44	1212-0104-0601 РСНБ РК 2015	Промывка ремонтируемых поверхностей бетонных конструкций известковым раствором	м2	304	50,32	--	15298	--	1936	9620	26912
		НР - 72%; СП - 8%			43,95	--	13362	--		1993	
45	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие	1240	59,74	0,89	74080	1103	--	52544	136754
		НР - 72%; СП - 8%			58,85	--	72977	--		10130	
46	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,496	328999,20	984,20	163184	488	--	148267	336366
		НР - 91%; СП - 8%			328015,00	473,97	162695	235		24916	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	220428,00	--	109332	--	109332	--	118079
		СП - 8%			--	--	--	--		8747	
48	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	Устройство из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	304	790,76	3,46	240392	1051	16828	160574	433043
		НР - 72%; СП - 8%			731,95	1,67	222513	506		32077	
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30096	253896,00	--	76413	--	76413	--	82526
		СП - 8%			--	--	--	--		6113	
50	1203-0101-2307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ремонт поврежденных участков стен, перегородок поверхностей бетонных изделий методом инъекций бентонитовыми препаратами	м2 поверхности	304	668,09	89,72	203099	27274	53910	101622	329099
		НР - 72%; СП - 8%			401,04	63,25	121915	19227		24378	
51	2205-0111-0403 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм	кг	1976	559,00	--	1104584	--	1104584	--	1192951
		СП - 8%			--	--	--	--		88367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4700222	191967	3540570	854860	5999494
							967689	86779	--	444407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4700222				
	Материалы		Тенге				457841				
	Всего заработная плата		Тенге					1054468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3082726				
		Накладные расходы	Тенге				854862				
		Сметная прибыль	Тенге				444407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5999491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					1054468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5999491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					1054468			
		РАЗДЕЛ 6.Водопровод									
		Оборудование									
52	Прайс лист ТОО "Эргономика" 2019г.	Насосная станция НСК 2 CR 3-5 (1 рабочий +1 резерв)	компл	1	1366696,43	--	1366696	--		--	1366696
					--	--	--	--	1366696	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	20347,54 16322,41	185,03 39,58	40695 32645	370 79	7680	32070 5821	78586
		Арматура									
		В1									
54	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	16	2009,00 --	-- --	32144 --	-- --	32144	-- 2572	34716
55	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	80	1492,00 --	-- --	119360 --	-- --	119360	-- 9549	128909
		Т3									
56	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	40	1492,00 --	-- --	59680 --	-- --	59680	-- 4774	64454
		Водомерный узел									
57	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	2148,48 1730,19	120,40 25,62	8594 6921	482 102	1191	6883 1238	16715
58	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	4	29841,00 --	-- --	119364 --	-- --	119364	-- 9549	128913
59	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8	1797,00 --	-- --	14376 --	-- --	14376	-- 1150	15526
60	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	778,05 721,67	27,94 11,14	9337 8660	335 134	342	8618 1436	19391
61	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	12	1018,00 --	-- --	12216 --	-- --	12216	-- 977	13193
62	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	4468,00 --	-- --	4468 --	-- --	4468	-- 357	4825
63	2302-0101-3505 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001 *СП - 8%*	шт.	4	2815,00 --	-- --	11260 --	-- --	11260	-- 901	12161
64	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	909,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	565,00 --	-- --	1130 --	-- --	1130	-- 90	1220
66	1312-0901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	1318,60 1281,00	36,40 0,18	2637 2562	73 --	2	1563 336	4536
67	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	6123,21 3843,00	282,87 104,66	12246 7686	566 209	3994	4816 1365	18428
		Приборы КиП и А									
68	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	41	554,39 508,40	26,60 12,81	22730 20844	1091 525	795	20942 3494	47166
69	2303-0301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч *СП - 8%*	шт.	1	26587,00 --	-- --	26587 --	-- --	26587	-- 2127	28714
70	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч *СП - 8%*	шт.	40	23102,00 --	-- --	924080 --	-- --	924080	-- 73926	998006
71	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	40	1123,20 957,90	150,87 46,18	44928 38316	6035 1847	577	39360 6743	91031
72	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	40	996,00 --	-- --	39840 --	-- --	39840	-- 3187	43027
73	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	4623,77 301,38	-- --	4624 301	-- --	4323	295 394	5313
		Трубопроводы									
		В1									
74	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	50	1715,28 856,08	33,35 12,94	85764 42804	1668 647	41292	42582 10268	138614
75	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1940,67 1889,48	30,46 0,23	135847 132263	2132 16	1452	129634 21238	286719
76	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	70	431,00 --	-- --	30170 --	-- --	30170	-- 2414	32584
77	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	240	1368,98 1339,93	16,00 0,04	328555 321582	3839 9	3134	315160 51497	695212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	240	98,00	--	23520	--	23520	--	25402
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
		ТЗ									
79	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1368,98	16,00	273796	3199	2612	262633	579343
		НР - 98%; СП - 8%			1339,93	0,04	267985	8		42914	
80	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	200	158,00	--	31600	--	31600	--	34128
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3788062	19789	1519007	864556	4915491
							882570	3577	1366696	262872	
	Стоимость оборудования		Тенге				1366696				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1366696				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14884				
	Материалы		Тенге				3997				
	Всего заработная плата		Тенге					10458			
		Накладные расходы	Тенге				6379				
		Сметная прибыль	Тенге				1701				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10458			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2406482				
	Материалы		Тенге				63396				
	Всего заработная плата		Тенге					875690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1451613				
	Сдача и испытание		Тенге				2262				
		Накладные расходы	Тенге				858176				
		Сметная прибыль	Тенге				261173				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3525830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
		Сметная заработная плата	Тенге					875690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4915491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					886147			
		РАЗДЕЛ 7.Канализация К1									
		Канализация НК									
		Установка для перекачки сточных вод									
81	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20347,54	185,03	20348	185	3841	16035	39293
		НР - 98%; СП - 8%			16322,41	39,58	16322	40		2911	
82	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	60634,00	--	60634	--		--	60634
					--	--	--	--	60634	--	
		Трубы									
83	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	750,80	0,53	6006	4	44	5841	12795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			744,80	0,26	5958	2		948	
84	2301-0506-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 90х3,5 ГОСТ 22689-2014	м	5	754,00	--	3770	--	3770	--	4072
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
85	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	3	295,00	--	885	--	885	--	956
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		Прочие									
86	2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,5	1043,00	--	522	--	522	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		Антикоррозийная защита									
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,16	157,72	4,68	1760	52	751	665	2619
		НР - 69%; СП - 8%			85,79	0,51	957	6		194	
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,32	150,12	3,31	3351	74	2158	780	4461
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	1119	11		330	
89	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	62	83,97	1,22	5206	75	96	4934	10952
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	--	5035	--		811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				102481	391	12067	28255	136345
							29392	59	60634	5609	
	Стоимость оборудования		Тенге				60634				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				60634				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5632				
	Материалы		Тенге				2908				
	Всего заработная плата		Тенге					2094			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				522				
		Накладные расходы	Тенге				1445				
		Сметная прибыль	Тенге				566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7643				2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2094			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				36215				
	Материалы		Тенге				3979				
	Всего заработная плата		Тенге					27358			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4655				
	Сдача и испытание		Тенге				481				
		Накладные расходы	Тенге				26810				
		Сметная прибыль	Тенге				5042				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68068				21
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27358			
		Сметная заработная плата	Тенге				136345				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					29451			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Общедомовые помещения									
		Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии при напряжении до 1000 В									
90	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175133,00	--	175133	--		--	175133
					--	--	--	--	175133	--	
91	5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	141037,00	--	141037	--		--	141037
					--	--	--	--	141037	--	
92	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	5617,43	1438,98	11235	2878	377	6354	18996
		НР - 72%; СП - 8%			3990,00	422,73	7980	845		1407	
93	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10	27814,00	--	278140	--	278140	--	300391
		СП - 8%			--	--	--	--		22251	
94	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	10	5401,20	1267,70	54012	12677	1435	31403	92248
		НР - 72%; СП - 8%			3990,00	371,49	39900	3715		6833	
95	2307-0204-1509 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	655,00	--	26200	--	26200	--	28296
		СП - 8%			--	--	--	--		2096	
96	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	648,00	--	25920	--	25920	--	27994
		СП - 8%			--	--	--	--		2074	
97	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	80	4361,79	61,62	348943	4930	142253	146005	534544
		НР - 72%; СП - 8%			2522,00	12,81	201760	1025		39596	
98	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене щита учета элекроэнергии	шт.	3	11659,36	508,84	34978	1527	25471	6022	44280
		НР - 72%; СП - 8%			2660,00	128,10	7980	384		3280	
99	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	3	23140,00	--	69420	--	69420	--	74974
		СП - 8%			--	--	--	--		5554	
100	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1214,57	36,10	3644	108	65	2527	6664
		НР - 72%; СП - 8%			1157,10	12,81	3471	38		494	
101	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене щита учета элекроэнергии	шт.	1	11659,36	508,84	11659	509	8490	2007	14760
		НР - 72%; СП - 8%			2660,00	128,10	2660	128		1093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2307-0501-0104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	4877,00 --	-- --	4877 --	-- --	4877	-- 390	5267
103	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	509,67 452,20	36,10 12,81	510 452	36 13	22	335 68	912
104	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	55	850,30 824,60	2,53 0,90	46766 45353	139 49	1274	32690 6356	85812
105	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 *СП - 8%*	шт.	44	74,00 --	-- --	3256 --	-- --	3256	-- 260	3516
106	2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 *СП - 8%*	шт.	11	172,00 --	-- --	1892 --	-- --	1892	-- 151	2043
		Сети заземления									
107	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	4494,01 1116,00	102,19 24,34	26964 6696	613 146	19655	4926 2551	34442
108	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	250	445,25 198,40	11,06 1,79	111314 49600	2766 448	58948	36035 11788	159136
109	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,1	128849,00 --	-- --	12885 --	-- --	12885	-- 1031	13916
110	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	541,96 483,60	2,88 0,38	54196 48360	288 38	5548	34847 7123	96167
111	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	2,5	599,43 173,60	6,01 --	1499 434	15 --	1050	312 145	1956
112	2113-0405-0102 РСНБ РК 2015	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95 *СП - 8%*	т	0,0084	569731,00 --	-- --	4786 --	-- --	4786	-- 383	5169
		Земляные работы под заземлитель горизонтальный									
113	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л.с.) без предварительного выравнивания трассы в грунтах 2 группы /80% грунта/	м3	35	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
114	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /80% грунта/	м3	35	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
115	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /80% грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	35	182,79 96,88	85,91 40,03	6397 3391	3007 1401	--	3450 788	10635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м /под заземлитель вертикальный/** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	6	644,46 117,51	526,96 261,55	3867 705	3162 1569	--	1638 440	5945
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1459529 418742	32653 9801	691964 316170	308551 116152	1884233
	Стоимость оборудования		Тенге				316170				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				316170				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1128309				
	Материалы		Тенге				264588				
	Всего заработная плата		Тенге					421477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				422590				
		Накладные расходы	Тенге				303464				
		Сметная прибыль	Тенге				114542				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1546315				331
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					421477			
		Сметная заработная плата	Тенге				15050				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7066			
	Всего заработная плата		Тенге				4786				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5088				
		Накладные расходы	Тенге				1611				
		Сметная прибыль	Тенге				21749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7066			
		Сметная заработная плата	Тенге				1884234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								338
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					428544			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 9.Квартиры

Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии при напряжении до 1000 В

117	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	40	6201,00 --	-- --	248040 --	-- --	248040	-- 19843	267883
118	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	3288,91 2660,00	508,84 128,10	131556 106400	20354 5124	4802	80297 16948	228802
119	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1P 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	40	648,00 --	-- --	25920 --	-- --	25920	-- 2074	27994
120	2307-0204-0304 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	40	3973,00 --	-- --	158920 --	-- --	158920	-- 12714	171634
121	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	80	4361,79 2522,00	61,62 12,81	348943 201760	4930 1025	142253	146005 39596	534544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	80	3793,00 --	-- --	303440 --	-- --	303440	-- 24275	327715
123	2307-0204-0410 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	40	4305,00 --	-- --	172200 --	-- --	172200	-- 13776	185976
124	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	120	2319,59 1261,00	25,52 --	278350 151320	3062 --	123968	108950 30984	418285
125	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 *СП - 8%*	шт.	40	1673,00 --	-- --	66920 --	-- --	66920	-- 5354	72274
126	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	920	850,30 824,60	2,53 0,90	782272 758632	2325 825	21315	546809 106326	1435407
127	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20 *СП - 8%*	шт.	290	74,00 --	-- --	21460 --	-- --	21460	-- 1717	23177
128	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	40	183,00 --	-- --	7320 --	-- --	7320	-- 586	7906
129	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	120	111,00 --	-- --	13320 --	-- --	13320	-- 1066	14386
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2558662 1218112	30670 6974	1309878 --	882061 275259	3715983
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2558662				
	Материалы		Тенге				292339				
	Всего заработная плата		Тенге					1225086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1017540				
		Накладные расходы	Тенге				882062				
		Сметная прибыль	Тенге				275258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3715981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								936
		Сметная заработная плата	Тенге					1225086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3715981				936
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1225086			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28286065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7632781				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381246			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138487			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10336508		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1743500		
		- Накладные расходы	Тенге							6225916	
		- Сметная прибыль	Тенге							1966117	

Всего **28 286 064,57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. Оборудования						1 743 500,00			
		Всего строительно-монтажных работ						26 542 564,57			
		Временные здания и сооружения, 0,9%						238 883,08			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,4%						374 940,27			
		Итого в ценах 2019 года						28 899 887,92			
		Непредвиденные 2%						543 127,76			
		Итого в ценах 2020 года, К=1,049901						**30 912 251,60**			
		с НДС 12%						34 621 721,79			
		Конкурсная скидка 10%						3 462 172,18			
		Итого к оплате						**31 159 549,61**			

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Директор

Рахматуллин Т.И.

Технический надзор
Директор ТОО "Kaz Tech Engineering"
БИН 181140005903

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Строй Тех-Асд"
БИН 070640012265

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 950440001297
И.о. акима

Досжанов Б.О.

Мэжит Ж.А.

Тасанов С.Ж.

Принято
руководством аппарата акима
Доскейского с/о

Заказчик — ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Генподрядчик — ТОО "Каздорстройтех"

Наименование строительства и его адрес — Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за период с 27.11.2020 года по 28.12.2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	21.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за период с 27.11.2020г. по 28.12.2020г. без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38	**185 466 435,84**	**28 572 515,45**	**28 572 515,45**	**28 572 515,45**					**3 428 701,85**	**32 001 217,30**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области» БИН 950440001297

И.о. акима

_____ **Копбаева А.К.**

Подрядчик: Директор ТОО "Каздорстройтех" БИН 020740002084

_____ **Рахматуллин Т.И.**

Разработчики проекта строительства: ГИП ТОО "Строй Тех-Асд" БИН 070640012265

_____ **Тасанов С.Ж.**

Технический надзор: Директор ТОО "Kaz Tech Engineering" БИН 181140005903

_____ **Мәжит Ж.А.**

Форма 4

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
Генподрядчик: ТОО "Казлорстройтех"
Договор Договор № 1 от 21.05.2020г., доп.соглашение №1 от 25.06.2020г
Наименование объекта Капитальный ремонт 5-ти этажного дома коммунальной собственности акимата сельского округа Доскей по адресу с.Доскей, ул.Доскея 38

АКТ № 7
приемки выполненных работ
за период с 27 ноября по 28 декабря 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Вентшахты										
1	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты для покрытия вентиляционной шахты массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	16		1480,01	838,89	23680	13422	2802	14085	40787
		НР - 118%, СП - 80%				466,02	280,03	7456	4480		3021	
2	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,608		56846,00	--	34562	--	34562	--	37327
		СП - 8%				--	--	--	--		2765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					58243	13422	37364	14085	78114
								7456	4480	--	5786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					58243				
	Материалы		Тенге					2802				
	Всего заработная плата		Тенге						11937			
	Местные материалы		Тенге					34562				
		Накладные расходы	Тенге					14085				
		Сметная прибыль	Тенге					5786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					78114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					78114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						11937			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад										
3	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады и цокольная часть. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	120		210,08	1,39	25209	166	12170	10360	38414
		НР - 80%, СП - 8%				107,27	0,64	12873	77		2846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25209	166	12170	10360	38414
								12873	77	--	2846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25209				
	Материалы		Тенге				12170				
	Всего заработная плата		Тенге					12950			
		Накладные расходы	Тенге				10360				
		Сметная прибыль	Тенге				2846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12950			
		РАЗДЕЛ 3.Двери									
		Наружные двери									
4	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,2	1986,25	67,20	8342	282	3537	4167	13510
		НР - 90%, СП - 8%			1077,00	25,49	4523	107		1001	
5	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами СТ РК 943-92**	м2	4,2	30140,00	--	126588	--	126588	--	136715
		СП - 8%			--	--	--	--		10127	
		Внутренние двери									
6	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	371,7	1567,59	65,68	582671	24412	154413	373307	1032456
		НР - 90%, СП - 8%			1086,48	29,43	403846	10939		76478	
7	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	117,6	5240,00	--	616224	--	616224	--	665522
		СП - 8%			--	--	--	--		49298	
8	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	132,3	4293,00	--	567964	--	567964	--	613401
		СП - 8%			--	--	--	--		45437	
9	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	67,2	7097,00	--	476918	--	476918	--	515072
		СП - 8%			--	--	--	--		38153	
10	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	54,6	6973,00	--	380726	--	380726	--	411184
		СП - 8%			--	--	--	--		30458	
11	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	40	3617,00	--	144680	--	144680	--	156254
		СП - 8%			--	--	--	--		11574	
12	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	26	5541,00	--	144066	--	144066	--	155591
		СП - 8%			--	--	--	--		11525	
13	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	210	3544,00	--	744240	--	744240	--	803779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		59539	
14	2107-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Наличники ГОСТ 8242-88**	м	863	341,00	--	294283	--	294283	--	317826
		СП - 8%			--	--	--	--		23543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4086703**	**24695**	**3653639**	**377474**	**4821310**
							408370	**11046**	--	**357133**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3053717**				
	Материалы		Тенге				**157950**				
	Всего заработная плата		Тенге					**419416**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2462703**				
		Накладные расходы	Тенге				**377474**				
		Сметная прибыль	Тенге				**274495**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3705686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**375**
		Сметная заработная плата	Тенге					**419416**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1032986**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1032986**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82639**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1115625**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4821311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**375**
		Сметная заработная плата	Тенге					**419416**			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолки									
15	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	172	809,29	4,68	139198	805	40965	78254	234848
		НР - 80%; СП - 8%			566,44	2,26	97428	389		17396	
16	1115-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	169,2	757,49	2,87	128168	486	11694	92978	238838
		НР - 80%; СП - 8%			685,51	1,39	115988	235		17692	
		Стены									
17	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	680,683775	673,61	4,41	458514	3003	148632	246667	761595
		НР - 80%; СП - 8%			450,84	2,14	306879	1454		56414	
18	1115-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	285,6	757,49	2,87	216340	820	19739	156942	403144
		НР - 80%; СП - 8%			685,51	1,39	195781	396		29863	
19	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная маслиными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	202,5	742,82	3,14	150422	635	38243	89481	259095
		НР - 80%; СП - 8%			550,84	1,52	111544	307		19192	
20	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поврежденные поверхности вентиляционных блоков. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	10,5	1352,45	5,10	14201	54	7719	5163	20913
		НР - 80%; СП - 8%			612,22	2,43	6428	26		1549	
		Полы									
21	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	421,1	3753,16	20,67	1580456	8706	1407994	157951	1877479
		НР - 94%; СП - 8%			388,88	10,16	163756	4277		139073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,1	521,23 471,08	34,35 16,85	1616 1460	106 52	50	1422 243	3281
23	2107-0509-0511 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм СП - 8%	м2	3,193	2278,00 --	-- --	7274 --	-- --	7274	-- 582	7856
24	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	3,1	3753,16 388,88	20,67 10,16	11635 1206	64 31	10365	1163 1024	13821
25	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	2,17	272,94 82,58	2,20 0,83	592 179	5 2	408	170 61	823
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	24	-767,85 -331,79	-28,21 -13,61	-18429 -7963	-677 -327	-9789	-7792 -2098	-28319
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	46,8	-442,42 -16,40	-19,18 -9,00	-20705 -768	-898 -421	-19039	-1118 -1746	-23569
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	27,3	221,21 8,20	9,59 4,50	6039 224	262 123	5553	326 509	6874
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	24	-1476,57 -649,38	-89,63 -11,74	-35438 -15585	-2151 -282	-17702	-14915 -4028	-54381
30	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	24	-919,59 -391,81	-44,12 -6,69	-22070 -9403	-1059 -161	-11608	-8990 -2485	-33545
31	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	96,8	-4245,87 -1260,60	-75,37 -32,85	-411000 -122026	-7295 -3180	-281679	-117694 -42296	-570990
32	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1654,8	3753,16 388,88	20,67 10,16	6210730 643512	34212 16808	5533006	620701 546514	7377945
33	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	442,94	558,43 297,60	1,60 0,77	247351 131817	707 340	114827	124228 29726	401305
34	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	2173,12	272,94 82,58	2,20 0,83	593136 179465	4789 1812	408882	170401 61083	824619
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				9258028 1799922	42573 21883	7415534 --	1595338 868268	11721632
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9258028				
Материалы			Тенге				7408259				
Всего заработная плата			Тенге					1821805			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				7274				
		Накладные расходы	Тенге				1595337				
		Сметная прибыль	Тенге				868269				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11721634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1648
		Сметная заработная плата	Тенге					1821805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11721634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1648
		Сметная заработная плата	Тенге					1821805			
		РАЗДЕЛ 5.Прочие									
		Входная группа									
35	**1146-0401-0402 РСНБ РК 2015**	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	**м3**	**0,074**	**-22608,53**	**-9508,36**	**-1673**	**-704**	**-142**	**-959**	**-2843**
		НР - 84%; СП - 8%			**-11179,75**	**-4252,92**	**-827**	**-315**		**-211**	
36	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,6672**	**23082,92**	**--**	**15401**	**--**	**12317**	**2868**	**19730**
		НР - 93%; СП - 8%			**4621,72**	**--**	**3084**	**--**		**1461**	
		Решетка для вытирания ног									
37	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство решетки**	**т конструкций**	**0,1546**	**54101,56**	**1172,63**	**8364**	**181**	**460**	**5355**	**14817**
		НР - 69%; СП - 8%			**49955,20**	**243,39**	**7723**	**38**		**1098**	
38	**2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,1546**	**317131,00**	**--**	**49028**	**--**	**49028**	**--**	**52951**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3922**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**71120**	**-522**	**61663**	**7264**	**84655**
							9979	**-277**	**--**	**6270**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62756**				
	Материалы		Тенге				**12175**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1942**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**49028**				
		Накладные расходы	Тенге				**1908**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5173**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1942**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**8364**				
	Материалы		Тенге				**460**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7761**			
		Накладные расходы	Тенге				**5355**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1098**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14817**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7761**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**84654**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9702**			
		РАЗДЕЛ 6.Подвал									
		Техническое помещение									
39	**1203-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**1,89**	**24754,35**	**--**	**46786**	**--**	**35773**	**7929**	**59092**
		НР - 72%; СП - 8%			**5827,05**	**--**	**11013**	**--**		**4377**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство подбетонки под оборудование** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	19816,98 4144,88	61,75 23,06	1982 414	6 2	1562	379 189	2550
41	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	79,2	50,67 43,25	0,74 0,36	4013 3426	59 29	528	2763 542	7318
42	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,89	2812,27 2386,08	25,60 10,84	5315 4510	48 20	757	3126 675	9116
43	2109-0402-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 82%*	м2	1,89	34862,00 --	-- --	65889 --	-- --	65889	-- 5271	71160
44	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	33,2	236,39 70,48	27,48 10,12	7848 2340	912 336	4596	2515 829	11193
45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	2,656	18774,06 3597,78	7,68 --	49864 9556	20 --	40288	8982 4708	63554
46	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	33,2	944,50 336,45	93,84 34,65	31357 11170	3115 1150	17072	11581 3435	46374
47	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	33,2	141,84 126,10	3,52 1,20	4709 4187	117 40	405	3973 695	9376
		Устройство двух приямков 1200х750х75									
48	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,18	8876,66 3184,92	1679,35 704,55	1598 573	302 127	723	658 180	2436
49	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство приямков** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,23	18778,71 4260,60	59,79 24,60	4319 980	14 6	3325	897 417	5633
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0054	253896,00 --	-- --	1371 --	-- --	1371	-- 110	1481
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	10,61	860,05 267,33	20,86 2,56	9125 2836	221 27	6068	2663 943	12731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				234176 51005	4816 1737	178357 --	45466 22371	302014
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162972				
	Материалы		Тенге				110338				
	Всего заработная плата		Тенге					48212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1371				
		Накладные расходы	Тенге				42342				
		Сметная прибыль	Тенге				16425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					48212			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				71204				
	Материалы		Тенге				757				
	Всего заработная плата		Тенге					4530			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65889				
		Накладные расходы	Тенге				3126				
		Сметная прибыль	Тенге				5946				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				80277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				302016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					52742			
		РАЗДЕЛ 7.Восстановительные работы									
		Ремонт конструкций пола балкона									
52	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,04	-1777,77 -1192,06	-585,70 -265,25	-8960 -6008	-2952 -1337	--	-5288 -1140	-15388
53	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 фасада (без вычета проемов)	54,1	-128,69 -52,53	-0,27 -0,13	-6962 -2842	-14 -7	-4106	-2621 -767	-10350
54	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	144	-1476,57 -649,38	-89,63 -11,74	-212626 -93510	-12907 -1690	-106209	-89488 -24169	-326284
55	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	144	-919,59 -391,81	-44,12 -6,69	-132422 -56421	-6354 -964	-69647	-53941 -14909	-201272
56	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,10368	-318734,60 -64014,00	-824,60 -397,11	-33046 -6637	-85 -41	-26324	-6211 -3141	-42398
57	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	144	-767,85 -331,79	-28,21 -13,61	-110571 -47778	-4062 -1960	-58731	-46754 -12586	-169911
58	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	144	-442,42 -16,40	-19,18 -9,00	-63709 -2362	-2762 -1297	-58585	-3439 -5372	-72520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-568297 -215558	-29137 -7296	-323602 --	-207742 -62084	-838123
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-568297				
	Материалы		Тенге				-323602				
	Всего заработная плата		Тенге					-222854			
		Накладные расходы	Тенге				-207743				
		Сметная прибыль	Тенге				-62083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-838123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-170
		Сметная заработная плата	Тенге					-222854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-838123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-170
		Сметная заработная плата	Тенге					-222854			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция									
		Системы ВЕ1-ВЕ16 (на 16 систем)									
59	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	40	1643,16 1298,77	31,90 13,45	65726 51951	1276 538	12499	51439 9373	126539
60	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	40	1737,16 1298,77	31,90 13,45	69486 51951	1276 538	16259	51439 9674	130599
61	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	узел	16	43795,39 2904,05	5,59 2,69	700726 46465	89 43	654172	45578 59704	806008
		Системы В1									
62	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	5117,46 4909,43	162,36 53,80	5117 4909	162 54	46	4864 799	10780
63	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** *СП - 8%*	комплект	1	27876,00 --	-- --	27876 --	-- --	27876	-- 2230	30106
64	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2449,26 1298,77	56,09 13,45	2449 1299	56 13	1094	1286 299	4034
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				871382 156574	2860 1186	711946 --	154606 82079	1108066
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				871382				
		Материалы	Тенге				684072				
		Всего заработная плата	Тенге					157761			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27876				
		Сдача и испытание	Тенге				7592				
		Накладные расходы	Тенге				154605				
		Сметная прибыль	Тенге				82079				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1108066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					157761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1108066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					157761			
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод									
		Сантехническое оборудование									
65	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители электрические. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	40	21587,22 3176,88	27,16 12,81	863489 127075	1086 512	735328	125036 79082	1067607
66	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	120	935,23 896,70	0,14 --	112228 107604	17 --	4607	105452 17414	235094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	40	7743,00	--	309720	--	309720	--	334498
		СП - 8%			--	--	--	--		24778	
68	2303-0102-3325 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный ГОСТ 25809-96	шт.	40	4825,00	--	193000	--	193000	--	208440
		СП - 8%			--	--	--	--		15440	
69	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	40	6753,00	--	270120	--	270120	--	291730
		СП - 8%			--	--	--	--		21610	
70	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	24	728,27	--	17479	--	9528	7791	27292
		НР - 98%; СП - 8%			331,27	--	7951	--		2022	
		Оборудование									
71	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	21360,31	2888,00	21360	2888	1819	12728	36815
		НР - 72%; СП - 8%			16653,00	1024,80	16653	1025		2727	
72	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	40	10079,35	275,83	403174	11033	1789	387896	854355
		НР - 98%; СП - 8%			9758,80	136,50	390352	5460		63286	
73	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	40	37933,00	--	1517320	--		--	1517320
					--	--	--	--	1517320	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3707890	15024	1525911	638903	4573151
	Стоимость оборудования		Тенге				649635	6997	1517320	226359	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1517320				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1517320				
	Материалы		Тенге				21360				
	Всего заработная плата		Тенге				1819				
		Накладные расходы	Тенге					17678			
		Сметная прибыль	Тенге				12728				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36815				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					17678			
	Материалы		Тенге				2169209				
	Всего заработная плата		Тенге				751251				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					638954			
		Накладные расходы	Тенге				772840				
		Сметная прибыль	Тенге				626175				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				223631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3019015				
		Сметная заработная плата	Тенге								511
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					638954			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4573150				
		Сметная заработная плата	Тенге								525
								656632			

РАЗДЕЛ 10.Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сантехническое оборудования									
74	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	40	2815,51 2497,95	86,19 42,12	112621 99918	3448 1685	9255	99571 16975	229166
75	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	40	6844,00 --	-- --	273760 --	-- --	273760	-- 21901	295661
76	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	40	3517,94 2799,42	171,44 84,26	140718 111977	6858 3371	21883	113040 20301	274059
77	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	комплект	40	14943,00 --	-- --	597720 --	-- --	597720	-- 47818	645538
78	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	40	3022,12 2497,95	286,44 140,24	120885 99918	11458 5609	9509	103417 17944	242246
79	2303-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	40	20527,00 --	-- --	821080 --	-- --	821080	-- 65686	886766
80	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	40	2401,84 1998,36	64,91 31,87	96074 79934	2596 1275	13544	79585 14053	189711
81	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	40	4420,00 --	-- --	176800 --	-- --	176800	-- 14144	190944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				2339657 391747	24359 11939	1923551 --	395613 218822	2954091
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2339657				
		Материалы	Тенге				54190				
		Всего заработная плата	Тенге					403687			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1869360				
		Накладные расходы	Тенге				395613				
		Сметная прибыль	Тенге				218822				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2954091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					403687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2954091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					403687			
		РАЗДЕЛ 11.ПОМЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ									
		ПЕРЕГОРОДКА									
82	1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,6045	1488,62 863,25	184,73 88,50	5366 3112	666 319	1588	3088 676	9130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	2,7	30924,00 --	-- --	83495 --	-- --	83495	-- 6680	90174
84	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	0,9045	12875,00 --	-- --	11645 --	-- --	11645	-- 932	12577
		ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ									
85	ТПРАЙС	**Электрообогреватель конвекторный Electralux 2,5 кВт**	шт	1	54595,54 --	-- --	54596 --	-- --	--	-- --	54596
		ПОЛЫ									
86	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,47	1228,46 1095,89	126,05 36,25	15319 13666	1572 452	81	13271 2287	30877
87	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	12,47	2860,00 --	-- --	35664 --	-- --	35664	-- 2853	38517
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				206085 16777	2238 771	132473 --	16359 13428	235871
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				151489				
	Материалы		Тенге				1670				
	Всего заработная плата		Тенге					17548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95140				
	Местные материалы		Тенге				35664				
		Накладные расходы	Тенге				16358				
		Сметная прибыль	Тенге				13428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				181275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					17548			
	Стоимость прочих работ		Тенге				54596				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54596				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				54596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				235871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					17548			
		РАЗДЕЛ 12.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
88	1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1108,53 1057,35	45,19 18,66	2217 2115	90 37	12	1549 301	4068
89	2307-0106-0369 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-02-150W, световой поток 18000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	2	49989,00 --	-- --	99978 --	-- --	99978	-- 7998	107976
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				102195 2115	90 37	99990 --	1549 8299	112044
	Стоимость монтажных работ		Тенге				99978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99978				
		Сметная прибыль	Тенге				7998				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				107976				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2217				
	Материалы		Тенге				12				
	Всего заработная плата		Тенге					2152			
		Накладные расходы	Тенге				1549				
		Сметная прибыль	Тенге				301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				112044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2152			
		РАЗДЕЛ 13.Силовое электрооборудование и электрическое освещение									
		Общедомовые помещения									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
90	ТПРАЙС лист ТОО "Каз Свет Group" 2019г.	**Светильник компактный 2х18Вт, IP65, CD218, Световые технологии**	**шт.**	11	-4285,71	--	-47143	--	-47143	--	-50914
		СП - 8%			--	--	--	--		-3771	
91	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	10	-2242,62	-723,00	-22426	-7230	-2029	-13000	-38260
		НР - 72%; СП - 8%			-1316,70	-488,86	-13167	-4889		-2834	
92	ТПРАЙС лист ТОО "Каз Свет Group" 2019г.	**Компактная люминесцентная лампа, 18Вт, 2G11, марка PL-L18W, Philips**	**шт.**	115	-4285,71	--	-492857	--	-492857	--	-532286
		СП - 8%			--	--	--	--		-39429	
		Квартиры									
93	ТПРАЙС лист ТОО "Каз Свет Group" 2019г.	**Светильник компактный 2х18Вт, IP65, CD218, Световые технологии**	**шт.**	40	4285,71	--	171429	--	171429	--	185143
		СП - 8%			--	--	--	--		13714	
94	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	40	2242,62	723,00	89705	28920	8117	52000	153041
		НР - 72%; СП - 8%			1316,70	488,86	52668	19554		11336	
95	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	50	111,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
		ИСКЛЮЧИТЬ									
96	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	40	-183,00	--	-7320	--	-7320	--	-7906
		СП - 8%			--	--	--	--		-586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				-303063	21690	-364253	39000	-285188
	Стоимость монтажных работ		Тенге				39501	14666	--	-21126	
	Материалы		Тенге				-303063				
	Всего заработная плата		Тенге				6088				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					54167			
							-370341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				39000				
		Сметная прибыль	Тенге				-21125				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-285188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					54167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				-285188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					54167			
		РАЗДЕЛ 14.НАРУЖНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
97	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (коммутатор, регистратор). Конфигурация и настройка**	шт.	2	70608,00	--	141216	--	--	101676	262323
		НР - 72%; СП - 8%			70608,00	--	141216	--		19431	
98	2308-0502-0407 РСНБ РК 2015	**IP видеорегистратор DS-S908P**	шт.	1	106019,00	--	106019	--	106019	--	114501
		СП - 8%			--	--	--	--		8482	
99	Прайс	**PoE Коммутатор DS-S908P**	шт	1	22857,14	--	22857	--		--	22857
					--	--	--	--	22857	--	
100	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	5	4687,72	10,28	23439	51	--	16839	43500
		НР - 72%; СП - 8%			4677,44	--	23387	--		3222	
101	2308-0501-2141 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели DS-1200-I.**	шт.	4	21762,00	--	87048	--	87048	--	94012
		СП - 8%			--	--	--	--		6964	
102	2308-0501-2102 РСНБ РК 2015	**HD видеокамера модели HDD1TB**	шт.	1	55076,00	--	55076	--	55076	--	59482
		СП - 8%			--	--	--	--		4406	
103	2308-0501-2136 РСНБ РК 2015	**WIFI Точка доступа Hikvision**	шт.	1	30980,00	--	30980	--	30980	--	33458
		СП - 8%			--	--	--	--		2478	
104	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	100	319,75	3,16	31975	316	1407	21790	58067
		НР - 72%; СП - 8%			302,52	0,12	30252	12		4301	
105	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	100	45,00	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
106	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм**	м	300	151,00	--	45300	--	45300	--	48924
		СП - 8%			--	--	--	--		3624	
107	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	400	301,71	127,48	120685	50992	18453	47594	181741
		НР - 72%; СП - 8%			128,10	37,16	51240	14862		13462	
108	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель Hikvision**	км	0,4	229552,00	--	91821	--	91821	--	99166
		СП - 8%			--	--	--	--		7346	
109	ТПРАЙС	**Шкаф настенный Ship**	шт	1	31250,00	--	31250	--	--	--	31250
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				792166	51359	440604	187899	1054141
	Стоимость оборудования		Тенге				246095	14875	22857	74076	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22857				
							22857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				701583				
		Материалы	Тенге				18453				
		Всего заработная плата	Тенге					230706			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				416244				
		Накладные расходы	Тенге				166108				
		Сметная прибыль	Тенге				69415				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				937107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					230706			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31975				
		Материалы	Тенге				1407				
		Всего заработная плата	Тенге					30264			
		Накладные расходы	Тенге				21790				
		Сметная прибыль	Тенге				4301				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30264			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4500				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4500				
		Сметная прибыль	Тенге				360				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4860				
		Стоимость прочих работ	Тенге				31250				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31250				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				31250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1054141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					260970			
		РАЗДЕЛ 15.МАЛЫЕ АРХИТЕКУТРНЫЕ ФОРМЫ									
110	**86-010302-0307**	**Скамья без спинки**	**шт.**	**4**	**45591,00**	**116,00**	**182364**	**464**	**175596**	**5828**	**203247**
111	**86-010303-0202**	**Урна на двух стойках**	**шт.**	**2**	**1576,00**	**25,00**	**6304**	**100**		**15055**	
					24678,00	**78,00**	**49356**	**156**	**46444**	**2537**	**56045**
112	**86-010113-0120**	**Детский игровой комплекс (9,083 м х 8,566 м х 3,692 м)**	**комплект**	**1**	**1378,00**	**16,00**	**2756**	**32**		**4151**	
					2939027,00	**2946,00**	**2939027**	**2946**	**2850992**	**78251**	**3258660**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**		**85089,00**	**901,00**	**85089**	**901**		**241382**	
							3170747	**3566**	**3073032**	**86616**	**3517952**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**94149**	**1033**	**--**	**260588**	
		Материалы	Тенге				**3170747**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3073032**				
		Накладные расходы	Тенге					**95182**			
		Сметная прибыль	Тенге				**86616**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**260589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3517952**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**95182**			**81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**3517952**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**95182**			**81**
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29478144**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3670640**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**177199**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**83155**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18578379		
		- Прочие затраты	Тенге				85846				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1540177		
		- Накладные расходы	Тенге							3362790	
		- Сметная прибыль	Тенге							2063115	

Всего	**29 478 144,00**
в т.ч. Оборудования	1 540 177,00
Всего строительно-монтажных работ	27 937 967,00
Временные здания и сооружения, 0,9%	251 441,70
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,4%	394 651,72
Итого в ценах 2019 года	30 124 237,42
Непредвиденные 2%	571 681,21
Итого в ценах 2020 года, К=1,049901	**32 227 675,67**
с НДС 12%	36 094 996,75
Конкурсная скидка 10%	3 609 499,67
Итого к оплате	**32 485 497,07**
Скидка подрядчика (не предъявлено к оплате)	**484 279,77**
Итого к оплате	**32 001 217,30**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каздорстройтех"
БИН 020740002084
Директор
Рахматуллин Т.Н.

Технический надзор
Директор ТОО "Kaz Tech Engineering"
БИН 181140005903

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Строй Тех-Асд"
БИН 070640012265

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Доскейского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области»
БИН 950440001297
И.о. акима
Копбаева А.К.

Мэжит Ж.А.

Тасанов С.Ж.