Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаМойынкумского района Жамбылской области»

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"

Наименование объекта: "Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области"

Договор: №31 от 30.04.2021 года

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат на 5 августа 2021 года

№1	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ					Налог на добавленную стоимость с начало года	Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	Всего	
		С начала года по отчетный период включительно с НДС	С начала строительства без НДС	В том числе					В отчетном месяце без НДС	В отчетном месяце с НДС
				СМР	В отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство четырех 2-х квартирных домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области"	43148000,0	38525000,0	38525000,0	11682143,0	-	4623000,0	1401857,0	11682143,0	13084000,0
2	Удержание 5 %	654200,0						70093,0	584107,0	654200,0
	Итого к оплате							1331764,0	11098036,0	12429800,0

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаМойынкумского района Жамбылской области»

Начальник отдела _____ М.У. Кошкимбаев

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"

Заместитель директора _____ Н. Е. Сейдалиев

Приложение Г

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимсата Мойынкумского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Жол de luxe"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство четырех 2-х квартирных жилых домов по улице Хаджимукана в с. Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Объект: Двухквартирный трехкомнатный жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 30.04.2021

Акт приемки выполненных работ № 4 от 05 августа 2021 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	Позиции по смете				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			02-001 - Общестроительные работы				
			Раздел № 1 Кровля				
1	1	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3.687	127477.90	470011
2	2	1110-0102-0402	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	2.048	122858.89	251615
3	3	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	28.41	4321.61	122777
4	4	1110-0104-0202	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	415.2	1590.73	660471
5	5	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5.735	10379.42	59526
6	6	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	147.87	839.05	124070
7	7	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	206.5	1499.46	309638
8	8	2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	237.475	2445.12	580655
9	9	1112-0101-0108	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	206.5	636.95	131530

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	2110-0404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	227.15	250.56	56915
11	11	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	206.5	1494.40	308594
12	12	2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	21.2695	11423.14	242965
13	13	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	536.5	979.94	525738
14	14	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	97.86	4524.20	442738
15	15	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	31.77	2241.52	71213
16	16	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	58.08	1327.63	77109
17	17	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31.77	1305.73	41483
18	18	2110-0102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	58.08	984.97	57207
19	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0021	253262.43	532
20	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.1179	244012.64	28769
			Раздел № 1.1 Окна слуховые по серии ТП СО-1				
21	21	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3.0	27531.33	82594
22	22	2109-0101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1.7487	29121.03	50924
23	23	2109-0404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	3.0	4958.33	14875
24	24	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6.0	540.00	3240
25	25	2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016	шт.	6.0	543.17	3259
			ИТОГО по разделу:	тенге			154892
			Раздел № 1.2 Дверь на чердак				
26	26	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2.88	4898.26	14107
27	27	2109-0404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	6.0	713.83	4283
28	28	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2.88	6093.39	17549

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	3.0	540.00	1620
			ИТОГО по разделу:	тенге			37559
			Раздел № 1.3 Теплоизоляция вентиляционной трубы				
30	30	1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0.3	252206.67	75662
31	31	2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0.462	11423.32	5278
			ИТОГО по разделу:	тенге			80940
			ИТОГО по разделу:	тенге			4836947
			Раздел № 2 Наружная отделка				
32	32	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	266.1	5048.50	1343406
33	33	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	29.271	13873.67	406096
34	34	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	266.1	242.40	64503
35	35	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	274.083	929.88	254864
36	36	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	266.1	1999.22	531992
37	37	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	266.1	319.60	85046
38	38	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	42.82	1999.21	85606
39	39	1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	42.82	274.08	11736
40	40	1115-0201-0601	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	153.6	1514.04	232557

1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	30.72	319.60	9818
42	42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2926	253467.49	74165
			ИТОГО по разделу: Раздел № 3 Электроосвещение. Оборудование и материалы	тенге			3099789
43	43	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	4.0	990.75	3963
44	44	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4.0	6193.50	24774
45	45	2307-0501-0801	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1	шт.	4.0	3925.75	15703
46	46	2307-0506-0101	Шкафы учета электроэнергии марки ЩУЭ-П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	4.0	5578.25	22313
47	47	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4.0	3200.00	12800
48	48	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4.0	510.75	2043
49	49	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	32.0	1828.16	58501
50	50	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12.0	307.83	3694
51	51	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20.0	327.25	6545
52	52	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	36.0	912.75	32859
53	53	2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	28.0	419.04	11733
54	54	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	8.0	490.38	3923
55	55	1308-0305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4.0	3794.25	15177
56	56	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	8.0	3070.12	24561
57	57	2307-0101-0308	Светильники потолочные, тип ПСХ-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4.0	1774.50	7098
58	58	2307-0102-0120	Светильники для люминесцентных ламп, тип АРТ-254 ГОСТ 17677-82	шт.	8.0	5552.25	44418

1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	48.0	1322.98	63503
60	60	1308-0206-1401	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	164.0	308.67	50622
61	61	1308-0206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	400.0	403.03	161212
62	62	2306-0131-0804	Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.048	101284.00	4862
63	63	2306-0904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.164	31129.88	5105
64	64	2306-0904-0108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0.4	47558.50	19023
65	65	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	120.0	49.68	5962
66	66	2404-0101-0504	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ16 ГОСТ 30531-97	шт.	16.0	309.94	4959
67	67	2404-0207-3933	Крюки для изоляторов КН-12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16.0	12.94	207
68	68	2307-0219-0301	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	32.0	91.81	2938
69	69	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	24.0	777.42	18658
70	70	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	320.0	422.52	135206
71	71	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	24.0	416.88	10005
72	72	2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	320.0	47.52	15206
73	73	2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 100 Вт	шт.	32.0	516.25	16520
			ИТОГО по разделу:	тенге			804093
			Раздел № 4 Земляные работы				
74	74	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	18.9	57.57	1088
75	75	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	18.9	53.33	1008

1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	21.45	231.79	4972
77	77	1101-0205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0.2145	2755.24	591
78	78	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28.8245	49.47	1426
79	79	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Засыпка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	0.2883	4536.94	1308
80	80	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29.112745	259.71	7561
81	81	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29.112745	107.24	3122
			ИТОГО по разделу:	тенге			21076
			Раздел № 5 Фундаменты				
82	82	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4.42	27576.92	121890
83	83	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7.32	38802.73	284036
84	84	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.08544	852984.55	72879
85	85	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.07584	266967.48	20247
86	86	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44.79	1210.23	54206
			ИТОГО по разделу:	тенге			553258
			Раздел № 6 Кровля				
87	87	1110-0105-0101	Стропила, прогон, обрешетка. Установка	м3 древесины в конструкции	4.788	128202.59	613834
88	88	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	93.6	1499.46	140349
89	89	2110-0103-0706	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	107.64	4469.04	481047
90	90	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4.788	10880.12	52094
91	91	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	9.36	53.95	505

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по разделу:	тенге			1287829
			Раздел № 7 Стены, ворота				
92	92	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	14.3	1636.08	23396
93	93	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10.38	52559.44	545567
			ИТОГО по разделу:	тенге			568963
			ИТОГО по смете:	тенге			11171955
				Всего по акту	X	X	11171955
				Временные здания и сооружения 2,9%			323987
				Итого по главам 1-8			11495942
				Зимнее удорожание 0,63%			72424
				Итого по главам 1-9			11568366
				Непредвиденные работы и затраты-2%			231367
				Итого			11799733
				Итого с понижающим коэффициентом			11682143
				НДС 12%			1401857
				Всего с НДС			13084000,0 тенге

Заказчик

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"
(наименование организации)

Начальник отдела М.У. Кошкимбаев
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Подрядчик

ТОО "Жол de luxe"
(наименование организации)

Заместитель директора Н. Е. Сейдалиев
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства
и строительства акимата Мойынкумского района Б. Алимбетов

Технический надзор:

Директор ТОО «Тараз-Строй-Инжиниринг2015» М.Т. Умиралиев