Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 34" акимата города Астаны г.Нур-Султан, Тайбурыл, 23
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "НТА Талдыкорган"г.Талдыкорган ул.Жансугурова 73/85 кв.71
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Электроснабжение средней школы №34, расположенной по адресу: ул.Тайбурыл , 23 в г.Астана
(наименование, адрес)

Объект: Электроснабжение средней школы №34, расположенной по адресу: ул. Тайбурыл,23 в г.Астана
(наименование)

Договор подряда (контракт) №78 от 2019-05-31

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.08.2019	01.07.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	103,200	2483,42	256289
			Накладные расходы			*911,09*	*94025*
			Сметная прибыль			*183,96*	*18984*
2	2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,240	1424,96	102939
			Накладные расходы			*522,77*	*37765*
			Сметная прибыль			*105,55*	*7625*
			Раздел: Монтажные работы				
3	3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	344,000	494,21	170010
			Накладные расходы			*96,38*	*33154*
			Сметная прибыль			*36,61*	*12593*
4	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34,056	1495,72	50938
			Накладные расходы			*54,55*	*1858*
			Сметная прибыль			*110,79*	*3773*
5	5	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,038	221974,97	8435
			Накладные расходы			*83194,27*	*3161*
			Сметная прибыль			*16442,59*	*625*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Т"ДКС"	Жесткая двухстенная гофрированная труба Du110мм160911 (18 м резерв)	м	36,000	1295,93	46654
			Накладные расходы			*47,26*	*1701*
			Сметная прибыль			*96,00*	*3456*
7	7	Т"ДКС"	Гибкая двухстенная гофрированная труба Du110мм 12911	м	20,000	1196,56	23931
			Накладные расходы			*43,64*	*873*
			Сметная прибыль			*88,63*	*1773*
8	8	11-221401-0211 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	48,000	15225,09	730804
			Накладные расходы			*4484,88*	*215274*
			Сметная прибыль			*1127,78*	*54134*
9	9	Т"АЛЕФ	Труба PE100 типаSDR 17-160x9,5 (48 м резерв)	м	96,000	2852,86	273875
			Накладные расходы			*104,04*	*9988*
			Сметная прибыль			*211,32*	*20287*
10	10	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60,000	702,15	42129
			Накладные расходы			*173,01*	*10381*
			Сметная прибыль			*52,01*	*3121*
11	11	Т"ДКС"	Гибкая гофрированная труба д50мм ДКС71950	м	60,000	430,64	25838
			Накладные расходы			*15,70*	*942*
			Сметная прибыль			*31,90*	*1914*
12	12	13-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	650,000	688,03	447218
			Накладные расходы			*153,96*	*100073*
			Сметная прибыль			*50,96*	*33127*
13	13	13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38,000	1040,32	39532
			Накладные расходы			*239,09*	*9085*
			Сметная прибыль			*77,06*	*2928*
14	14	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60,000	310,36	18622
			Накладные расходы			*83,17*	*4990*
			Сметная прибыль			*22,99*	*1379*
15	15	13-080201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60,000	1774,68	106481
			Накладные расходы			*325,48*	*19529*
			Сметная прибыль			*131,46*	*7887*
16	16	23-060603-0920 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4x95+1x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,844	3478350,31	2935728
			Накладные расходы			*126847,73*	*107059*
			Сметная прибыль			*257655,58*	*217461*
17	17	Т"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Сигнальная лента	м	329,000	40,15	13210
			Накладные расходы			*1,46*	*482*
			Сметная прибыль			*2,97*	*979*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	13-080201-2509 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	15270,37	61081
			Накладные расходы			*4575,98*	*18304*
			Сметная прибыль			*1131,14*	*4525*
19	19	Т"ИНТЕРКОММЕРЦ"	Концевая муфта до 10кВ ЕРКТ 0047-СЕЕ1 в комплекте	шт	4,000	22084,07	88336
			Накладные расходы			*805,36*	*3221*
			Сметная прибыль			*1635,86*	*6543*
			Раздел: Комплектные изделия				
20	22	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,000	696,46	1393
			Накладные расходы			*194,52*	*389*
			Сметная прибыль			*51,59*	*103*
21	23	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	121717,78	243
			Накладные расходы			*4438,78*	*9*
			Сметная прибыль			*9016,13*	*18*
22	26	13-080303-0103 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 630 А. Установка на металлическом основании	шт	2,000	3937,43	7875
			Накладные расходы			*1123,79*	*2248*
			Сметная прибыль			*291,66*	*583*
23	27	Т"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Рубильник РЕ19-41-32211-00-УХЛ1	шт	2,000	26802,03	53604
			Накладные расходы			*977,41*	*1955*
			Сметная прибыль			*1985,34*	*3971*
24	28	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	5212,47	10425
			Накладные расходы			*1154,19*	*2308*
			Сметная прибыль			*386,11*	*772*
25	29	Т"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"	Автоматический выключатель ВА 88-33 3Р 160А	шт	2,000	24593,63	49187
			Накладные расходы			*896,88*	*1794*
			Сметная прибыль			*1821,75*	*3644*
26	30	13-080201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32,000	1434,69	45910
			Накладные расходы			*255,72*	*8183*
			Сметная прибыль			*106,27*	*3401*
27	31	23-060131-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,032	1719902,60	55037
			Накладные расходы			*62721,04*	*2007*
			Сметная прибыль			*127400,19*	*4077*
			ИТОГО:				5665724
			В том числе :				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				690758
			Сметная прибыль				419683
			Итого с временными		2,4 %	133510,00	5799234
			Итого с зимними удорожаниями		3,045 %	173457,00	5972691
			Итого в ценах 2016года				5972691
			Итого в ценах 2017года	2269/2121	1,0697784064		6389455,86
			Итого с НДС		12 %	766734,70	7156190,56

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НА-Таллыкорган"110540008184

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айнакулов Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Стройтехнология».

Специалист технического надзора: Алтайбаев Е.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 34" акимата города Астаны

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор школы Рахимберлина Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)