Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» 11 2017г.

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» 141206 г. Экибастуз, улица Строительная 70А
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от «03» 11 2017года
ТОО «Тамыр», в лице Оспанова Болата Сунгашевича, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, ул.Абая 175
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «03» 11 2017 года ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ", Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ломова, строение 184/1, эксперт технического надзора Таскарин Амангельды Сагадатович; аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ75VJE00006510 от 18.11.2014 г., аттестат эксперта КДСиЖКХ № 07093 от 29.04.2014 г., аттестат эксперта АДСиЖКХ № 01789 от 18.05.2012 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «___» 2017 года разработчик проекта ТОО "ES-Проект", Республика Казахстан, г.Павлодар , ул.Академика Сатпаева 136, Лицензия ГСЛ № 000257-1 Директор Кабдышева Бахтыгуль Нурмухановна
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Павлодарская область, г.Экибастуз ул. ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) Договор № 59/022 от 21.02.2017 г. с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» о государственных закупках работ на Реконструкцию улиц г.Экибастуз
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от
«__»_____20__года№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "ES-Проект" Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 6 месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____; фактически, месяц____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)	м	925,66	925,66	925,66	925,66
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Вид покрытия		асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие
Общая сметная стоимость вы текущих ценах	тыс.тенге	57344,00	57344,00	57344,00	57344,00

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		
Показатели	По проекту		Фактически

	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и боле						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 57344,00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 57344,00 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 57344,00 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 57344,00 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Закарьянов Марат Салимович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Таскарин Амангельды Сагадатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Кабдышева Бахтыгуль Нурмухановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Оспанов Болат Сунгашевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«03» 11 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тамыр», Республика Казахстан, Павлодарская область, 141200, г. Экибастуз, улица Абая, д.175
наименование организации, юридический адрес

в лице Оспанов Болат Сунгашевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза", Закарьянов М.С., и.о. руководителя ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ES-Проект", Лицензия ГСЛ № 000257-1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" «___» 20 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)	м	925,66	925,66	925,66	925,66
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0

Вид покрытия		асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие	асфальтобетонное покрытие
Общая сметная стоимость вы текущих ценах	тыс.тенге	57344,00	57344,00	57344,00	57344,00

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _май 2017;
месяц, год

окончание работ октябрь 2017;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: __; фактически, месяц: __;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)** готовым к приемке

наименование объекта (комплекса)

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Оспанов Болат Сунгашевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«02» 11 2017 года

Технический надзор **ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ», город Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, д. 136, оф. 302**
в лице руководителя группы **Таскарина А.С**. аттестат №KZ75VJE00006510 - АДС и ЖКХ №01789, КДС и ЖКХ №07093; экспертов **Мустафина Д.К.** – KZ96VJE00027472, KZ35VJE00027115, KZ92VJE00026380; **Баймагамбетова Б.А.**- KZ06VJE00024145, **Оспанбекова А.С.**- KZ35VJE00017027, KZ69VJE00023302, KZ25VJE00022639, действующего на основании договора **№77/022 от 6.03.2017 г.**
по объекту: **«Реконструкция автомобильных дорог г Экибастуза ул. Степная (участок от ул. Беркимбаева до ул. Энергетиков)**
заказчиком которого является **ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза»**
в лице **и.о. руководителя Закарьянова Марата Салимовича**
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Тамыр», г. Экибастуз, улица Абая, д.175**

_____,

в лице **директора Оспанова Болата Сунгашевича**

2) субподрядными организациями **нет**

_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____ месяца;
фактически _____ месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_____тысяч тенге,в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «ES-ПРОЕКТ » лицензия ГСЛ № 000257-1**

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) _____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

_____

утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «Управление капитальным строительством-ПВ»,** эксперт(ы) по техническому надзору Таскарина А.С. аттестат №KZ75VJE00006510 - АДС и ЖКХ №01789, КДС и ЖКХ №07093; Мустафин Д.К. – KZ96VJE00027472, KZ35VJE00027115, KZ92VJE00026380; Баймагамбетов Б.А.- KZ06VJE00024145, Оспанбеков А.С.- KZ35VJE00017027, KZ69VJE00023302, KZ25VJE00022639,

Руководитель группы технического надзора _____ Таскарин А.С.

подпись, дата

МП

Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

от «01»_11_ 2017 года

Авторский надзор _____ТОО «ES-Проект»_____,
(наименование организации)
в лице директор _____Кабдышева Б.Н._____
(фамилия, имя отчество (при наличии руководителя)

действующего на основании договора №104/022 от 03.04.2017 года.
(№ договора, и дата)
по объекту: «Реконструкция улицы по ул. Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)»
(наименование и местонахождение объекта)
Заказчиком, которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз»
(наименование организации, фамилия, имя отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а)Подрядчиком (генеральным подрядчиком) ___ТОО «Тамыр»_____
   (наименование организации)
   Лицензия №13021255 от 30.01.2013 г.
   Номер лицензии
   в лице Оспанова Болата Сунгашевича
   (фамилия, имя отчество (при наличии руководителя)
   б) субподрядными организациями
   _____
   _____
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице _____
   (фамилия, имя отчество (при наличии руководителя)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: «____»___Май_____ 2017 года.
   (месяц, год)
   Окончание работ: «____»__Октябрь___2017 года.
   (месяц, год)
   При продолжительности строительства, месяцев:
   По норме или по проекту организации строительства ____6_____ месяцев.
   Фактически _____6_____ месяцев.
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документации):

_____ТОО «ES-Проект»_____,

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным(ой) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор _____ТОО «ES-Проект»_____,

(наименование организации)

в лице директор _____Кабдышева Б.Н._____

(фамилия, имя отчество (при наличии руководителя)

Подпись, дата Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по авторскому надзору:

_____Кабдышева Бакытгул Нурмухановна _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспрта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата, место печати (при наличии)

"ES-ПРОЕКТ"

М.П.

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г

СПРАВКА №1 от 19.05.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за май 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Ф ставлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз.ул. Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)	51 200 000,00	9 172 004,00					9 172 004,00
НДС 12%	6 144 000,00	1 100 640,00					1 100 640,00
ВСЕГО с НДС:	**57 344 000,00**	**10 272 644,00**					**10 272 644,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Гайдаренко А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК:**ТОО "Тамыр"**
Наименование стройки **Реконструкция улиц г.Экибастуз**
Наименование объекта **Реконструкция улиц г.Экибастуз**
Договор № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 1 от 19.05.2017 г. за май 2017 г.
Реконструкция улиц г.Экибастуза. Ул. Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)

Составлена в текущих ценах на 4кв.2015 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Земляные работы							
1	21-010201-0604							
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3		0,10236	2585	265	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**265**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					265	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					265	
		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					11	
		Итого, тенге					276	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**298**	

Раздел 3 Дорожная одежда

3.2 Основная проезжая часть и примыкающие улицы

2	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1138,26	1328	1511609
3	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79 (объем щеб.основания по БК)	м3	28,74	1328	38167
4	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1292,9112	3168	4095943
5	21-010201-0705	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	150,9	3459	521963

3.3 Съезды во дворы частного сектора

6	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,352	1328	34995
7	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,0304	3168	91968
8	21-010201-0705	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6	3459	12452

Итого прямые затраты по разделу3	**6 307 097**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 307 097
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 307 097
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	264 898
Итого, тенге	6 571 995
Сметная прибыль (8 %), тенге	525 760

	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 097 755**	
	Раздел 4 Пешеходная часть					
9	21-010201-0503					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	220,632	2148	473918	–
10	21-010201-0503					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	57,06	2148	122565	–
11	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,34	1557	9871	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**606 354**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				606 354	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				606 354	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				25 467	
	Итого, тенге				631 821	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				50 546	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**682 367**	
	Раздел 7 Дополнительные затраты на транспортировку материалов свыше 30 км					
12	41-020103-1991					
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км-ПГС, 34км к=34,0	т·км	64918,342	11,28	732279	–
	Итого прямые затраты по разделу 7				**732 279**	
	в том числе					
	- перевозка грузов, тенге				732 279	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				732 279	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				30 756	
	Итого, тенге				763 035	

Сметная прибыль (8 %), тенге			61 043
Итого по разделу на подряд, тенге			**824 078**
Итого прямые затраты по акту			**7 645 995**
в том числе			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 913 716
- перевозка грузов, тенге			732 279
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			7 645 995
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			321 132
Итого, тенге			7 967 127
Сметная прибыль (8 %), тенге			637 371
Итого по смете на подряд, тенге			**8 604 497**
Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8	Раздел 2-Раздел4	7 780 420 x 3,12%	242749
Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.			8847246
Итого с учетом Иинф=1,07			9466553
Итого с учетом скидки к=0,96888524			9172004
НДС 12%			1 100 640
Итого по акту, тенге			**10 272 644**

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" — Закарьянов М.С.

Гл.специалист — Амерханов А.Н.

Гл.специалист — Кабылшаитова А.Т.

Начальник участка ТОО "Тамыр" — Уразбеков А.К.

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г

СПРАВКА № 2 от 27.06.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за июнь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем, в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз.ул. Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)	51 200 000,00	26 120 850,00					16 948 846,00
НДС 12%	6 144 000,00	3 134 502,00					2 033 862,00
ВСЕГО с НДС:	**57 344 000,00**	**29 255 352,00**					**18 982 708,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Калиякбаров А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Тамыр"
Наименование стройки **Реконструкция улиц г.Экибастуз. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**
Наименование объекта **Реконструкция улиц г.Экибастуз. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**
Договор № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 2 от 27.06.2017 г. за июнь 2017 г.

Реконструкция улиц г.Экибастуза. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Дорожная одежда								
		3.1 Установка бортового камня								
1	21-040508-0100	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	1904	1366		2600864				
		шт.								
		3.2 Основная проезжая часть и примыкающие улицы								
2	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство дополнительного слоя 15 см К=0,156	933	662,69	578,43	618289	539674	113374	0,144	134,352
		м3 материала основания в плотном теле		82,65	118,87	77113	110903	60,3	0,143	133,419

3 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	6036	149,69	129,66	903521	782600	208556	0,033	199,188
	м2 основания		19,3	38	116479	229385	60,3	0,04436	267,75696
4 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2	12,072	99191,35	1030,32	1197438	12438	3351	–	–
	т		–	460,4	–	5558	60,3	0,58	7,00176
5 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материало по основанию из расчета 0,5 л/м2в	3,018	99191,52	1030,48	299360	3110	838	–	–
	т		–	460,24	–	1389	60,3	0,58	1,75044
6 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (МII)	6220	880,62	56,98	5477473	354387	142958	0,0336	208,992
	м2 покрытия		23,16	14,96	144050	93028	60,3	0,01677	104,3094
7 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 К=4,0	24880	100,3	0,01	2495527	266	930	0,00009	2,2392
	м2 покрытия		0,06	–	1543	–	60,3	–	–
	Всего прямые затраты				**13592472**				**545**
									514

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	339 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 692 475
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	440 263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 560 812

Накладные расходы I уровня, тенге		470 007
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		14 062 479
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге		590 624
Итого, тенге		14 653 103
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 172 248
Всего		**15 825 351**
Закрепление оси трассы IV категории сложности		29 628
Итого по акту,тенге		**15 854 979**
Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8	Раздел 3 15825351 х 3,12%	493 751
Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.		16 348 730
Итого с учетом Иинф=1,07		17 493 141
Итого с учетом скидки к=0,96888524		16948846
НДС 12%		2033862
Итого по акту, тенге		**18982708**

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" Закарьянов М.С.

Сметчик

Технический надзор
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" Таскарин А.С.

Гл.специалист Амерханов А.Н.

Гл.специалист Ибашева М.Б.

расценки проверены

Начальник участка ТОО "Тамыр" Уразбеков А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990740000801

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
[illegible] Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз,
ул.Строительная, 70а
[illegible] данные о средствах связи

930240000278

[illegible] 1206, Республика Казахстан, Павлодарская
[illegible] (7187) 75-01-11, 75-01-13, доб. 114
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №59/022 от 21.02.2017г.

Номер документа	Дата составления
45	27.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги улСтепная (уч-к от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)			объект	1	14 634 402,00	14 634 402,00	1 756 128,00	16 390 530,00
				Итого	1	x	14 634 402,00	1 756 128,00	16 390 530,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2017

М.П.

СПРАВКА № 3 от 27.07.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г

за июль 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз.ул. Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)	51 200 000,00	40 755 252,00					14 634 402,00
НДС 12%	6 144 000,00	4 890 630,00					1 756 128,00
ВСЕГО с НДС:	**57 344 000,00**	**45 645 882,00**					**16 390 530,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Калиякбаров А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Тамыр"

Форма 2в

Наименование стройки Реконструкция улиц г.Экибастуз. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)
Наименование объекта Реконструкция улиц г.Экибастуз. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)
Договор № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 3 от 27.07.2017 г. за июль 2017 г.

Реконструкция улиц г.Экибастуза. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)

Составлен в текущих ценах на 4 кв.2015 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Земляные работы								
1	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-устройство корыта 50 см-25 м	2650	30,42	30,42	80600	80600	14480	–	–
		м3 грунта		–	9,25	–	24500	59,1	0,01	26,5
2	11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=1,5	3975	25,55	25,55	101556	101556	18244	–	–
		м3 грунта		–	7,77	–	30869	59,1	0,0084	33,39
3	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-(25м) при подсыпке бортового камня и тротуаров	91	30,42	30,42	2768	2768	497	–	–

	м3 грунта								
			–	9,24	–	841	59,1	0,01	0,91
4 11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=1,5	136,5	25,55	25,55	3487	3487	626	–	–
	м3 грунта								
			–	7,77	–	1060	59,1	0,0084	1,1466
5 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2559	94,44	88,94	241663	227599	48203	0,00984	25,18056
	м3 грунта								
			5,5	26,38	14064	67497	59,1	0,02853	73,00827
6 41-020103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	4350	83,19		361877				
	т								

Раздел 3 Дорожная одежда

3.1 Установка бортового камня

7 11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	95	4381,4	908,15	416233	86274	42354	0,85	80,75
	м3 основания								
			497,05	380,57	47220	36154	50,8	0,54	51,3
8 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	215	1520,52	16,01	326912	3442	55547	0,698	150,07
	м бортового камня								
			422,54	5,91	90846	1271	60,3	0,0065	1,3975
9 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-плашмя	1689	1804,92	16,01	3048502	27035	436369	0,698	1178,922
	м бортового камня								
			422,54	5,92	713672	9991	60,3	0,0065	10,9785

3.2 Основная проезжая часть и примыкающие улицы

10 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,2л/м2	1,244	99191,32	1030,55	123394	1282	346	–	–
	т								
			–	460,61	–	573	60,3	0,58	0,72152

11 11-270602-0301									
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6220	1071,07	57,1	6662044	355139	143140	0,0336	208,992
	м2 покрытия		23,16	15	144050	93329	60,3	0,01683	104,6826

Раздел 7 Дополнительные затраты на транспортировку материалов свыше 30 км

7.0 Подраздел без наименования

12 41-050202-1991					
	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (129 км) К=129,0	2408,5719	15,1	36369	
	т·км				
13 41-010204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км -прочие материалы,относящиеся к 1 классу 128км К=128,00	8,7552	13,59	119	
	т·км				
	Всего прямые затраты			**11405524**	**1644**
					304
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 009 852	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			889 182	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			266 085	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 108 125	
	- перевозка грузов, тенге			398 365	
	Накладные расходы I уровня, тенге			759 806	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			12 165 330	
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге			510 944	
	Итого, тенге			12 676 274	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			1 014 102	
	Всего			**13 690 376**	
	Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8	Раздел 2-3	13 649 314 x 3,12%	425859	

Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.	14 116 235
Итого с учетом Иинф=1,07	15104371
Итого с учетом скидки к=0,96888524	**14634402**
НДС 12%	1756128
Итого по акту, тенге	**16390530**

Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза" — Закарьянов М.С.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" — Таскарин А.С.

Сметчик — Сагинова Г.А.

Гл.специалист — Амерханов А.Н.

Гл.специалист — Ибашева М.Б.

Начальник участка ТОО "Тамыр" — Уразбеков А.К.

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г

СПРАВКА от 27.09.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за сентябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз	310 200 000,00	265 876 675,00					45 380 675,00
НДС 12%	37 224 000,00	31 905 202,00					5 445 681,00
ВСЕГО с НДС:	**347 424 000,00**	**297 781 877,00**					**50 826 356,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (уч.от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)	51 200 000,00	50 765 903,00					10 010 651,00
НДС 12%	6 144 000,00	6 091 908,00					1 201 278,00
ВСЕГО с НДС:	**57 344 000,00**	**56 857 811,00**					**11 211 929,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная(уч.от ул.Беркимбаева до ул.40 лет Экибастузу); ул.Беркимбаева (участок от ул.Амангельды до 26 м-на)	132 000 000,00	120 909 387,00					35 370 024,00
НДС 12%	15 840 000,00	14 509 127,00					4 244 403,00
ВСЕГО с НДС:	**147 840 000,00**	**135 418 514,00**					**39 614 427,00**

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

Закарьянов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.генерального директора по производству ТОО "Тамыр"

Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

Форма 2в

ПОДРЯДЧИК:**ТОО "Тамыр"**

Наименование стройки **Реконструкция улиц г.Экибастуза. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**

Наименование объекта **Реконструкция улиц г.Экибастуза. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)**

Договор **№ 59/022 от 21.02.2017 г.**

Акт выполненных работ № 4 от 27.09.2017 г. за сентябрь 2017 г.

Реконструкция улиц г.Экибастуза. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовка территории строительства								
1	11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6;кмат1=0 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; *шт.*	9	591,44	105,56	5323	950	2985	0,786	7,074
				485,89	48,22	4373	434	62,1	0,042	0,378
2	11-231201-0101	Люки. Установка новых тяжелых *шт.*	6	14286	105,5	85716	633	3197	1,31	7,86
				809,83	48,17	4859	289	62,1	0,07	0,42
3	11-231201-0101	Люки. Установка нового легкого *шт.*	3	8291,33	105,67	24874	317	1599	1,31	3,93
				810	48,33	2430	145	62,1	0,07	0,21
4	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка К=0,02 *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,08	7325	3800	586	304	222	4,933	0,39464
				3162,5	1312,5	253	105	62,1	1,6765	0,13412
5	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *шт.*	4	2759		11036				
6	11-060101-0119	Бетон В7,5 *м3*	0,01	20700	700	207	7	9	2,82	0,0282
				1700	100	17	1	48,5	0,2261	0,00226
7	11-460401-0102	Срубка бетонной горловины *м3*	0,46	9532,61	4286,96	4385	1972	1683	8,27	3,8042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5245,65	1956,52	2413	900	50,8	2,84	1,3064
8	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	1,1	61,43		68				
9	41-020103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км *т*	1,1	83,64		92				
		Раздел 3 Дорожная одежда								
		3.3 Съезды во дворы частного сектора								
33	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство дополнительного слоя 15 см К=0,15 *м3 материала основания в плотном теле*	21,6	662,69	578,43	14314	12494	2625	0,144	3,1104
				82,64	118,89	1785	2568	60,3	0,143	3,0888
34	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *м3*	26,352	1328						
35	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	144	149,69	129,66	21556	18671	4976	0,033	4,752
				19,3	38,01	2779	5473	60,3	0,04436	6,38784
38	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2 *т*	0,288	99190,97	1031,25	28567	297	80	–	–
				–	461,81	0	133	60,3	0,58	0,16704
39	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию из расчета 0,5л/м2 *т*	0,072	99194,44	1027,78	7142	74	20	–	–
				–	458,33	0	33	60,3	0,58	0,04176
40	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	150	1071,05	57,09	160658	8563	3452	0,0336	5,04
				23,16	15	3474	2250	60,3	0,01683	2,5245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 к=4,0	600	123,47	0,01	74082	7	22	0,00009	0,054
		м2 покрытия		0,06	–	37	0	60,3	–	–
	Раздел 4 Пешеходная часть									
	4.0 Подраздел без наименования									
42	11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	60,9	4381,4	908,14	266827	55306	27151	0,85	51,765
		м3 основания		497,06	380,56	30271	23176	50,8	0,54	32,886
43	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1522	1520,52	16,01	2314225	24362	393223	0,698	1062,356
		м бортового камня		422,54	5,92	643108	9003	60,3	0,0065	9,893
44	29-040508-0113(пл	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	1522	568		864496				
		шт								
45	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	1268	226,96	79,4	287784	100675	128903	0,243	308,124
		м2 покрытия		147,1	21,49	186526	27243	60,3	0,0292	37,0256
47	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 к=3,0	3804	6,2	2,93	23595	11160	9079	0,0054	20,5416
		м2 покрытия		3,27	0,69	12435	2622	60,3	0,001	3,804
49	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 3 см. Устройство	1268	882,06	1,69	1118456	2138	73687	0,144	182,592
		м2 покрытия		95,84	0,53	121530	671	60,3	0,0007	0,8876
51	11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 к=4,0	5072	138,7	–	703507	0	47226	0,0232	117,6704
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,44	–	78319	0	60,3	–	–
	Раздел 5 Озеленение									
52	11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	1319	710,69	7,52	937406	9920	170592	0,4	527,6
		м2		227,52	1,79	300104	2364	56,4	0,0026	3,4294
53	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	1319	189,71	0,04	250225	59	23146	0,0547	72,1493
		м2		31,11	–	41039	0	56,4	–	–
54	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	1319	139,68	79,26	184234	104538	37692	0,0525	69,2475
		м2		31,78	18,89	41920	24910	56,4	0,0274	36,1406
	Раздел 8 Исключить. Раздел 4 Пешеходная часть									
68	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	-60,9	4381,4	908,14	-266827	-55306	-27151	0,85	-51,765
		м3 основания		497,06	380,56	-30271	-23176	50,8	0,54	-32,886
69	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	-1522	1520,52	16,01	-2314225	-24362	-393223	0,698	-1062,356
		м бортового камня		422,54	5,92	-643108	-9003	60,3	0,0065	-9,893
70	29-040508-0113(пл	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	-1522	568		-864496				
		шт								
71	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	-1268	226,96	79,4	-287784	-100675	-128903	0,243	-308,124
		м2 покрытия		147,1	21,49	-186526	-27243	60,3	0,0292	-37,0256
72	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	-220,632	2148		-473918				
		м3								
73	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201; к=3,0	-3804	6,2	2,93	-23595	-11160	-9079	0,0054	-20,5416
		м2 покрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,27	0,69	-12435	-2622	60,3	0,001	-3,804
74	21-010201-0503									
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	-57,06	2148		-122565				
		м3								
75	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 толщиной 3 см. Устройство	-1268	882,06	1,69	-1118456	-2138	-73687	0,144	-182,592
		м2 покрытия								
				95,84	0,53	-121530	-671	60,3	0,0007	-0,8876
76	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	-6,34	1557		-9871				
		м3								
77	11-270701-0102									
		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101; к=4,0	-5072	138,7	–	-703507	0	-47226	0,0232	-117,6704
		м2 покрытия								
				15,44	–	-78319	0	60,3	–	–
78	11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	-1319	710,69	7,52	-937406	-9920	-170592	0,4	-527,6
		м2								
				227,52	1,79	-300104	-2364	56,4	0,0026	-3,4294
79	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	-1319	189,71	0,04	-250225	-59	-23146	0,0547	-72,1493
		м2								
				31,11	–	-41039	0	56,4	–	–
80	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	-1319	139,68	79,26	-184234	-104538	-37692	0,0525	-69,2475
		м2								
				31,78	18,89	-41920	-24910	56,4	0,0274	-36,1406
	Раздел 9 Добавить									
81	11-270403-0101									
		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3094,7	149,69	129,66	463244	401246	106929	0,033	102,1251
		м2 основания								
				19,3	38	59720	117608	60,3	0,04436	137,28089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	21-010201-0704									
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	662,88	3168		2100004				
		м3								
83	21-010201-0705									
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	77,36	3459		267588				
		м3								
84	11-270602-0901									
		Основания. Розлив вяжущих материалов 0,2л/м2	6,189	99191,47	1030,38	613896	6377	1718	–	–
		т								
				–	460,33	0	2849	60,3	0,58	3,58962
85	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	3094,517	1071,07	57,1	3314438	176685	71213	0,0336	103,97577
		м2 покрытия								
				23,16	15	71666	46432	60,3	0,01683	52,08072
86	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 к=4	12378,068	123,47	0,01	1528314	140	463	0,00009	1,11403
		м2 покрытия								
				0,06	–	768	0	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**8119736**	**628737**	**201193**		**2513**
						154 574	**179 220**			**1031**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	154 574
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	628 737
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 336 265
- перевозка грузов, тенге	160
Накладные расходы I уровня, тенге	201 193
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 320 929
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	349 479
Итого, тенге	8 670 408
Сметная прибыль (8 %), тенге	693 633
Всего	**9 364 041**
Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8 к=3,12%	292158
Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.	9 656 199
Итого с учетом Иинф=1,07	10 332 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом скидки к=0,98449346				10 010 651				
		НДС 12%				1 201 278				
		Итого по акту, тенге				**11 211 929**				

Технический надзор
Эксперт ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" Таскарин А.С.

Сметчик Сагинова Г.А.

Гл.специалист Амерханов А.Н.

Гл.специалист Ибашева М.Б.

Начальник участка ТОО "Тамыр" Уразбеков А.К.

СПРАВКА от 27.10.2017 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	59/022	21.02.2017г
					доп.согл. 1/022	16.10.2017

за октябрь 2017 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тамыр"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция улиц г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция улиц г.Экибастуз	310 195 536,00	310 195 536,00					44 318 862,00
НДС 12%	37 223 464,00	37 223 464,00					5 318 261,00
ВСЕГО с НДС:	**347 419 000,00**	**347 419 000,00**					**49 637 123,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная (уч.от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)	51 200 000,00	51 200 000,00					434 097,00
НДС 12%	6 144 000,00	6 144 000,00					52 092,00
ВСЕГО с НДС:	**57 344 000,00**	**57 344 000,00**					**486 189,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Степная(уч.от ул.Беркимбаева до ул.40 лет Экибастузу); ул.Беркимбаева (участок от ул.Амангельды до 26 м-на)	132 000 000,00	132 000 000,00					11 090 613,00
НДС 12%	15 840 000,00	15 840 000,00					1 330 873,00
ВСЕГО с НДС:	**147 840 000,00**	**147 840 000,00**					**12 421 486,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз ул.Джамбула(уч.от ул.Абая до ул.Степная);ул.Декабристов	54 000 000,00	54 000 000,00					15 866 267,00
НДС 12%	6 480 000,00	6 480 000,00					1 903 952,00
ВСЕГО с НДС:	**60 480 000,00**	**60 480 000,00**					**17 770 219,00**

Реконструкция автомобильной дороги улица Джамбула (от ул.Степная до ул.Геологическая)	39 995 536,00	39 995 536,00					16 157 001,00
НДС 12%	4 799 464,00	4 799 464,00					1 938 839,00
ВСЕГО с НДС:	**44 795 000,00**	**44 795 000,00**					**18 095 840,00**
Реконструкция улиц г.Экибастуз 4 Юго-Западный проезд,	33 000 000,00	33 000 000,00					770 884,00
НДС 12%	3 960 000,00	3 960 000,00					92 505,00
ВСЕГО с НДС:	**36 960 000,00**	**36 960 000,00**					**863 389,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
Закарьянов М.С.

ПОДРЯДЧИК:
Зам.генерального директора по производству
ТОО "Тамыр"
Салеев С.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Тамыр"
Наименование стройки Реконструкция улиц г.Экибастуз. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)
Наименование объекта Реконструкция улиц г.Экибастуз. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)
Доп.соглашение № 1/022 от 16.10.2017 г. к договору № 59/022 от 21.02.2017 г.

Акт выполненных работ № 5 от 26.10.2017 г. за октябрь 2017 г.

Реконструкция улиц г.Экибастуза. Улица Степная (участок от ул.Беркимбаева до ул.Энергетиков)

Составлен в текущих ценах на 4 кв.2015 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Организация дорожного движения									
1	11-060101-0101	Бетонный фундамент. Устройство к=5,0	1,323	19133,03	559,33	25313	740	564	1,35	1,78605
		м3		754,35	124,72	998	165	48,5	0,1813	0,23986
2	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	21	2657,29	483,05	55803	10144	26380	3,2	67,2
		шт.		1953,62	129,62	41026	2722	60,3	0,1453	3,0513
3	11-270902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	4	520	–	2080	–	1016	0,69	2,76
		шт.		421,25	–	1685	–	60,3	–	–
4	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 к=21,0	73,5	436		32046				

		м							
5 11-090701-0102	Изготовление стоек	0,294	24452,38	5687,07	7189	1672	3103	23,3	6,8502
	т конструкций		16061,22	1268,71	4722	373	60,9	1,5	0,441
6 24-010201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 2+5	15	7501		112515				
	шт.								
7 24-010201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	8166		8166				
	шт.								
8 24-010201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 2+4+1+2	9	8167		73503				
	шт.								
9 11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 - 1,5	0,808	12165,84	4309,41	9830	3482	1535	3,18	2,56944
	км линии		1748,76	1400,99	1413	1132	60,3	1,9	1,5352
10 11-270903-0103	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м 1.14.1	0,018	97055,56	4333,33	1747	78	34	3,18	0,05724
	км линии		1722,22	1388,89	31	25	60,3	1,9	0,0342
	Всего прямые затраты				**328192**				**81**
									5
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				49 875				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 417
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262 201
Накладные расходы I уровня, тенге	32 632
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	360 824
Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге	15 155
Итого, тенге	375 979
Сметная прибыль (8 %), тенге	30 078
Итого по акту,тенге	406 057
Временные здания и сооружения(3,9%) к=0,8	12 669
Итого в текущих ценах 4 кв.2015 г.	418 726
Итого с учетом Иинф=1,07	448 037
Итого с учетом скидки к=0,96888524	434 097
НДС 12%	52 092
Итого по акту, тенге	486 189

Технический надзор
Эксперт ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" — **Таскарин А.С.**

Сметчик — **Сагинова Г.А.**

Гл.специалист — **Амерханов А.Н.**

Гл.специалист — **Ибашева М.Б.**

расценки проверил

Начальник участка ТОО "Тамыр" — **Уразбеков А.К.**