ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТАМАС"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "АТАКАМА"

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №176/1 от 19 марта 2020 года к договору №176 от 10 октября 2019 года

Форма № 3

Наименование стройки: Строительство канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции в п. Тюлькубас, Тюлькубасского района, ЮКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

на май 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный приод		В текущем месяце	
		НДС	С НДС	НДС	С НДС
1	Строительство канализационных очистных сооружений	39 419 731,30	367 917 492,10	6 652 229,45	62 087 474,85
2	**ВСЕГО:**	39 419 731,30	367 917 492,10	6 652 229,45	62 087 474,85

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Тлюлькубасского района"

_____ **А.Нурлыбай**

Технадзор:

Директор ТОО "АТАКАМА"

_____ **А. Еламан**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТАМАС"

_____ **А. Пусурманов**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"
Туркестанская область, Тюлькубасский район, с. им. Турара Рыскулова, Т. Рыскулова 201
БИН:030240003879, ИИК:KZ34070103KSN5815000, БИК:KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "ТАМАС"
Алматинская область, Каратальский район, Уштобинская г.а., г.Уштобе, МАРТЫНОВА, 2
БИН:000440000310, ИИК:KZ899982TB0000512179, БИК:TSESKZKA
АО "First Heart Land Jygan Bank"
Технадзор: ТОО "АТАКАМА"
Наименование объекта: Строительство канализационных очистных сооружений и канализационной насосной станции в п. Тюлькубас, Тюлькубасского района, ЮКО

Акт № 11
выполненных работ за **май** 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1.КОС и КНС.ОСР.									
		ФУНДАМЕНТ.БЛОК МАСТЕРСКОЙ									
		ПАНДУС-1									
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,975	1560,02 1560,02	-- --	1521 1521	-- --	--	1095 209	2825
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /ПОДСЫПКА/. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,15	814,54 814,54	-- --	122 122	-- --	--	88 17	227
10	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из БМ В12,5** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,65	19577,27 3524,58	8,16 --	12725 2291	5 --	10429	2154 1190	16069
11	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05607	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	800 723	76 32	1	686 119	1605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1**	т	0,05607	237762,00	--	13331	--	13331	--	14398
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35124				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					15776			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2.КОС и КНС.Технологическое оборудоввание.									
1	Прайс-лист ТОО "Биосинтез и очистка" стр.8	**Оборудования станции по очистке бытовых канализационных сточных вод серии комплекс очистных сооружений КОС общей производительностью 200 м3 в сутки с доставкой и монтажом**	комплект	0,092185566	264746428,57	--	24405799	--		--	24405799
					--	--	--	--	24405799	--	
2	Прайс-лист ТОО "Биосинтез и очистка" стр.8	**Оборудования комплекса канализационнойнасосной станции КНС по перекачке бытовых стоков вод для комплекс очистных сооружений КОС общей производительностью 200 м3 в сутки с доставкой имонтажом**	комплект	1	5023857,14	--	5023857	--		--	5023857
					--	--	--	--	5023857	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								29429656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				29429656		29429656		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2.Склад реагентов.Отопление и вентиляция									
		Отопление									
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	6	2695,45	91,45	16173	549	--	11381	29758
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	30,45	15624	183		2204	
2	С123-051002-0204 2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	шт.	6	21808,00	--	130848	--	130848	--	141316
		СП - 8%			--	--	--	--		10468	
		Вентиляция									
3	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	3	7507,75	161,68	22523	485	2212	19524	45411
		НР - 98%; СП - 8%			6608,70	31,97	19826	96		3364	
4	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	2	30296,00	--	60592	--	60592	--	65439
		СП - 8%			--	--	--	--		4847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-050401-0103 2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	21979,00	--	21979	--	21979	--	23737
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
6	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,77558	6750,11	27,62	5235	21	105	5017	11072
		НР - 98%; СП - 8%			6586,91	13,17	5109	10		820	
7	С123-050307-0504 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	4	4665,00	--	18660	--	18660	--	20153
		СП - 8%			--	--	--	--		1493	
8	С123-050307-0501 2305-0307-0501 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие № 2 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	4	3396,00	--	13584	--	13584	--	14671
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
9	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2 /Вытяжной диффузор/. Установка**	решетка	8	1450,56	56,82	11604	455	975	10074	23413
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	10174	105		1734	
10	С123-050306-1703 2305-0306-1703 РСНБ РК 2015	**Решетки приточно-вытяжные с фланцем 16РПКФ**	шт.	8	761,00	--	6088	--	6088	--	6575
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
11	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка надшахтами**	зонт	1	4327,45	46,77	4327	47	3676	604	5326
		НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		395	
		ВОЗДУХОВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНА									
12	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,0432	1965,87	51,82	17778	469	1355	15812	36277
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	15954	181		2687	
13	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,21662	1965,87	51,82	33846	892	2581	30103	69065
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	30373	345		5116	
14	Прайс-лист ТОО "ЮгРегионПласт" стр.9	**Воздуховоды из полипропилена диам. 160 мм, L 2,0 м**	шт	4	23275,00	--	93100	--	93100	--	100548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7448	
15	Прайс-лист ТОО "ЮгРегионПласт" стр.9	**Воздуховоды из полипропилена диам. 200 мм, L 2,0 м**	шт	4	29166,07	--	116664	--	116664	--	125997
		СП - 8%			--	--	--	--		9333	
16	Прайс-лист ТОО "ЮгРегионПласт" стр.9	**Воздуховоды из полипропилена диам. 250 мм, L 2,0 м**	шт	3	29166,07	--	87498	--	87498	--	94498
		СП - 8%			--	--	--	--		7000	
17	Прайс-лист ТОО "ЮгРегионПласт" стр.9	**Воздуховоды из полипропилена диам. 315 мм, L 2,0 м**	шт	7	63462,50	--	444238	--	444238	--	479777
		СП - 8%			--	--	--	--		35539	
18	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,39	21154,31	1348,10	29404	1874	2988	19328	52631
		НР - 76%; СП - 8%			17656,40	639,54	24542	889		3899	
19	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1,7236	15755,00	--	27155	--	27155	--	29328
		СП - 8%			--	--	--	--		2172	
20	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	13,3	655,00	--	8712	--	8712	--	9408
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
21	С121-050308-0507 2105-0308-0507 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82**	м2	0,01	6885,00	--	69	--	69	--	74
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1384474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					122206			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2.Склад реагентов.Электрооборудование и электроосвещение

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4058,47	1369,87	4058	1370	84	2227	6788
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
3	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5608,20	119,64	11216	239	5477	4004	16438
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	30,45	5500	61		1218	
4	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект " стр.32	Автомат ВА 88-33 3р 160А	шт.	1	12986,61	--	12987	--	12987	--	14026
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
5	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект " стр.32	Автомат ВА 88-33 3р 125А	шт.	1	9875,00	--	9875	--	9875	--	10665
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2661,00	26,34	34593	342	18196	11560	49845
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	16055	--		3692	
7	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	492,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
8	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3180,00	--	19080	--	19080	--	20606
		СП - 8%			--	--	--	--		1526	
9	Ц13-080303-2002 1308-0303-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом масса до 25 кг. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4001,75	202,94	12005	609	7754	2754	15940
		НР - 72%; СП - 8%			1214,00	60,90	3642	183		1181	
10	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект " стр.32	Симисторный регулятор СРМ/2А	шт.	3	7767,86	--	23304	--	23304	--	25168
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	3320,10	10,40	3320	10	462	2051	5800
		НР - 72%; СП - 8%			2848,00	--	2848	--		430	
12	С123-070205-0111 2307-0205-0111 РСНБ РК 2015	**Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-В71250-250А**	шт.	1	9659,00	--	9659	--	9659	--	10432
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
13	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	10	4510,10	1089,90	45101	10899	17667	16909	66971
		НР - 72%; СП - 8%			1653,54	695,00	16535	6950		4961	
14	Прайс-лист ТОО "ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" стр.11	**Светильники для люминесцентных ламп ALS.OPL-236 36Вт, IP54**	шт	10	23481,25	--	234813	--	234813	--	253598
		СП - 8%			--	--	--	--		18785	
15	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	4	1846,78	741,10	7387	2964	517	4213	12528
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	3906	1945		928	
16	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	4	12804,00	--	51216	--	51216	--	55313
		СП - 8%			--	--	--	--		4097	
17	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" стр.13	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	20	191,96	--	3839	--	3839	--	4146
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
18	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" стр.14	**Стартеры S4-65**	шт	20	50,89	--	1018	--	1018	--	1099
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
19	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2773
		СП - 8%			--	--	--	--		205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1499,00 1302,00	179,00 60,90	2998 2604	358 122	36	1963 397	5357
21	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	2	11673,00 --	-- --	23346 --	-- --	23346	-- 1868	25214
22	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	4031,00 --	-- --	8062 --	-- --	8062	-- 645	8707
23	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60** *СП - 8%*	10 шт.	0,2	578,00 --	-- --	116 --	-- --	116	-- 9	125
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
24	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	440,02 429,66	3,59 0,91	2640 2578	22 5	40	1860 360	4860
25	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	6	444,00 --	-- --	2664 --	-- --	2664	-- 213	2877
26	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	492,26 481,74	4,46 1,22	492 482	4 1	6	348 67	907
27	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	1	498,00 --	-- --	498 --	-- --	498	-- 40	538
28	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	479,96 468,72	4,46 1,22	2880 2812	27 7	41	2030 393	5303
29	С123-070220-0804 2307-0220-0804 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002** *СП - 8%*	шт.	6	1420,00 --	-- --	8520 --	-- --	8520	-- 682	9202
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	5	442,82	209,50	2214	1048	225	899	3363
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	61,74	941	309		249	
31	С123-060144-0907 2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,005	4181564,00	--	20908	--	20908	--	22580
		СП - 8%			--	--	--	--		1673	
32	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	270	317,77	147,15	85798	39732	12208	32804	128090
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	33858	11703		9488	
33	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,15	269000,00	--	40350	--	40350	--	43578
		СП - 8%			--	--	--	--		3228	
34	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,12	171879,00	--	20625	--	20625	--	22276
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
		МАТЕРИАЛЫ									
35	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж настене**	шт.	15	643,24	--	9649	--	64	5847	16735
36	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197/У195 УХЛ3**	шт.	15	39,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
37	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	13	31,00	--	403	--	403	--	435
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
38	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5	508,87	35,56	2544	178	606	1304	4156
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	1760	50		308	
39	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	5	91,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
40	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	270	403,76	15,90	109014	4292	32610	52571	174512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	72112	904		12927	
41	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	270	60,00	--	16200	--	16200	--	17496
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1078695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					151220			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1.Сети ВЛИ-10кВ и Кл-0,4кВ

Опора металлическая со светильником типа "РКУ 01" /30 шт./

123	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,08	1560,02	--	3245	--	--	2336	13910
		НР - 72%; СП - 8%			1560,02	--	3245	--		446	
124	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,52	814,54	--	424	--	--	703	1217
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	977	--		90	
125	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,56	21787,31	1143,92	33988	1785	24185	7653	44973
		НР - 91%; СП - 8%			5140,10	251,01	8019	392		3331	
126	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных имногоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	2,45622	24148,09	11215,90	59313	27549	4826	23713	89668
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	26939	7427		6642	
127	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием гнутосварных профилейи круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	2,45622	485073,00	--	1191446	--	1191446	--	1286762
		СП - 8%			--	--	--	--		95316	
128	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	13	4735,51	2485,20	61562	32308	224	33788	102978
		НР - 80%; СП - 8%			2233,11	1015,74	29030	13205		7628	
129	С123-070103-0305 2307-0103-0305 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	шт.	13	6887,00	--	89531	--	89531	--	96693
		СП - 8%			--	--	--	--		7162	
130	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект " стр.28	**Лампа компактная люминесцентная Spiral 70W E40**	шт	13	2669,64	--	34705	--	34705	--	37482
		СП - 8%			--	--	--	--		2776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	195	317,77	147,15	61965	28694	8818	23693	92510
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	24453	8453		6853	
132	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,195	260486,00	--	50795	--	50795	--	54858
		СП - 8%			--	--	--	--		4064	
133	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании**	шт.	13	1544,35	2,90	20077	38	1215	13553	36320
		НР - 72%; СП - 8%			1448,00	--	18824	--		2690	
134	С123-070219-0406 2307-0219-0406 РСНБ РК 2015	**Патроны-переходники модели Е40-Е27 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	13	290,00	--	3770	--	3770	--	4072
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
135	Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2015	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	13	4663,23	50,10	60622	651	28407	22726	90016
		НР - 72%; СП - 8%			2428,00	--	31564	--		6668	
136	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки, тип У994 УХЛ3**	шт.	13	39,00	--	507	--	50[illegible]	--	548
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	71,23038	173,98	3,30	12393	235	[illegible]8 [illegible]2	2437	16016
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	3496	36		1186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1968022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					405010			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1.Наружные сети канализации

СЕТЬ ХОЗ-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

Земляные работы

Прокладка трубопровода

48	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,524	57921,94	--	30351	--	2043	28025	63046
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	28308	--		4670	

Колодец водопроводный диам.1500мм-5 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,14	33700,15	8932,99	38418	10184	86075	14897	57580
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	11020	4028		4265	
63	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	853,30	1,00	423	0	334	285	764
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	355	0		57	
64	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	60769	2654	19048
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2823	--		1411	
65	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3,5,7	т стальных элементов	0,02808	711967,70	6916,40	19992	194	90890	1954	23702
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	1620	36		1756	
66	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,00042	651850,23	238923,62	274	100	113	178	488
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	151	29		36	
		КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ К-1									
		Колодец водопроводный диам.1500мм-1 шт									
95	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	33700,15	8932,99	48528	12864	21745	18817	72733
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13919	5088		5388	
103	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	853,30	1,00	423	--	68	285	764
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	355	--		57	
104	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	12154	2654	19048
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2823	--		1411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,3,5,7**	т стальных элементов	0,10752	711967,70	6916,40	76551	744	69604	7483	90756
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	6203	139		6723	
106	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка ГИЛЬЗА**	км трубопровода	0,0021	952857,86	349100,86	2001	733	174	1290	3554
		НР - 99%; СП - 8%			520812,00	99743,50	1094	209		263	
		Колодец водопроводный диам.1000мм-1 шт									
108	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	33700,15	8932,99	48528	12864	21745	18817	72733
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13919	5088		5388	
116	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Окраска стремянок**	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	853,30	1,00	423	--	68	285	764
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	355	--		57	
117	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	12154	2654	19048
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2823	--		1411	
118	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-1,3,5,7**	т стальных элементов	0,10752	711967,70	6916,40	76551	744	69604	7483	90756
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	6203	139		6723	
119	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка ГИЛЬЗА**	км трубопровода	0,0021	952857,86	349100,86	2001	733	174	1290	3554
		НР - 99%; СП - 8%			520812,00	99743,50	1094	209		263	
120	С123-010501-0915 2301-0501-0915 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 400х12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2,1	10548,00	--	22151	--	22151	--	23923
		СП - 8%			--	--	--	--		1772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				562261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					350575			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5.Резервуар КОС и КНС и склад реагентов.ОСР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	27	12293,49	3073,79	331924	82992	35547	219702	595756
		НР - 91%; СП - 8%			7903,14	1038,72	213385	28045		44130	
9	С121-020101-2803 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	22,325299	15684,00	--	350150	--	350150	--	378162
		СП - 8%			--	--	--	--		28012	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
13	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,66	635,44	28,05	44265	1954	19694	22132	71708
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	22617	928		5312	
14	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	69,66	2708,10	81,68	188646	5690	96064	61666	270337
		НР - 69%; СП - 8%			1247,38	35,57	86892	2478		20025	
15	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	69,66	1326,57	81,68	92409	5690	49743	27223	129202
		НР - 69%; СП - 8%			530,80	35,57	36976	2478		9571	
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону СНАРУЖИ	м2 поверхности	153	854,37	21,09	130719	3227	87434	37611	181796
		НР - 93%; СП - 8%			261,82	2,51	40058	384		13466	
17	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	143	2313,93	64,30	330892	9195	197160	105222	471003
		НР - 80%; СП - 8%			870,89	48,88	124537	6990		34889	
		МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ПОКРЫТИЕ									
18	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	15,47	18117,95	1816,24	280285	28097	118772	126983	439849
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	133416	6125		32581	
19	С121-020101-2803 2102-0101-2803 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	15,70205	15684,00	--	246271	--	246271	--	265973
		СП - 8%			--	--	--	--		19702	
20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1	т	1,071026	237762,00	--	254649	--	254649	--	275021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20372	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Фк-1**	т	0,29185	214266,00	--	62534	--	62534	--	67536
		СП - 8%			--	--	--	--		5003	
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,08106	711967,70	6916,40	57712	561	52475	5641	68422
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	4676	105		5068	
23	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,05888	274635,83	2110,26	16171	124	13802	2079	19709
		НР - 91%; СП - 8%			38131,20	665,93	2245	39		1460	
		ЛЮК Л-1, Лк-2, Л-3									
24	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,3387	92549,36	4583,88	31346	1553	623	20546	56044
		НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	29170	607		4151	
25	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	11,38	33102,00	--	376701	--	376701	--	406837
		СП - 8%			--	--	--	--		30136	
		ПАНДУС-1									
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из БМ В12,5**	м3 подстилающего слоя	1,3	19577,27	8,16	25450	11	20857	4307	32138
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	4582	--		2381	
27	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,11214	14268,44	1349,48	1600	151	4	1373	3210
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	1445	63		238	
28	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СЕТКА С-1**	т	0,11214	237762,00	--	26663	--	26663	--	28796
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
		ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА									
29	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	200	192,16	2,37	38432	473	23069	13755	56363
		НР - 91%; СП - 8%			74,45	1,13	14890	226		4175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3817862				457
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					714889			
		Сметная заработная плата	Тенге								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6.Пруд накопитель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/110 м СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5200	31,88 --	31,88 12,20	165764 --	165764 63423	--	45664 16914	228342
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5200	252,31 --	252,31 96,53	1311991 --	1311991 501981	--	361427 133873	1807291
3	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29906,94	110,97 5,13	105,84 22,75	3318753 153348	3165404 680254	--	600194 313516	4232462
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1688,295	31,88 --	31,88 12,20	53819 --	53819 20592	--	14826 5492	74136
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	562,765	1872,02 1872,02	-- --	1053510 1053510	-- --	--	758527 144963	1956999
6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/70 м (НАСЫПЬ ДНА ПРУДА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18253	31,88 --	31,88 12,20	581862 --	581862 222627	--	160291 59372	801525
7	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=6	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18253	151,38 --	151,38 57,92	2763204 --	2763204 1057231	--	761206 281953	3806363
8	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (НАСЫПЬ ДАМБЫ ПРУДА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13905	116,08 12,20	100,11 30,29	1614109 169699	1391987 421124	52423	425393 163160	2202662
9	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Дно пруда. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	16108	1,08 --	1,08 0,41	17342 --	17342 6635	--	4777 1770	23889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-360201-0202 1136-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами**	м2 спланированной поверхности	11042	30,08	30,08	332126	332126	--	66427	430437
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,36	--	92259		31884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15523873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					350575			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1.

Вертикальная планировка

1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка территории- НАСЫПЬ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м,**	м3	1329	48,54	48,54	64512	64512	--	16484	87475
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	22895		6480	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3	1329	332,28	332,28	441596	441596	--	112838	598789
		НР - 72%; СП - 8%			--	117,92	--	156719		44355	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ**	м3 уплотненного грунта	133	151,99	72,61	20214	9657	--	10754	33445
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	10558	4378		2477	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ**	м3 уплотненного грунта	133	79,82	67,95	10616	9038	385	2324	13975
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	1193	2035		1035	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м,НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ УЧАСТКАХ**	м3	534	29,17	29,17	15575	15575	--	3980	21119
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	5528		1564	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство корыта ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ**	м3	318	48,54	48,54	15436	15436	--	3944	20931
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,23	--	5478		1550	
		РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА									
9	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10/30 м**	м3 грунта	637	41,53	41,53	26458	26458	--	6761	35876
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,74	--	9390		2657	
10	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	637	76,91	76,91	48990	48990	--	12518	66428
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,29	--	17386		4921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие - ТИП 1									
11	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/23 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	707	169,21	126,77	119634	89625	215	60615	194669
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	29794	26332		14420	
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	205,972431	1097,00	--	225952	--	225952	--	244028
		СП - 8%			--	--	--	--		18076	
13	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	707	1147,42	96,72	811223	68380	713054	54165	934620
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,80	29789	20364		69231	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	707	1322,01	96,94	934659	68538	836332	54235	1068006
		НР - 108%; СП - 8%			42,13	28,89	29789	20429		79112	
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	707	-295,33	-0,04	-208801	-31	-208610	-172	-225691
		НР - 108%; СП - 8%			-0,23	--	-160	--		-16718	
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий,БР 100.30.15	м	205	1587,32	30,44	325401	6241	171777	161703	526073
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	147383	2342		38968	
		Мощение тротуарной плиткой - ТИП 2									
18	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/10 см (расход-0,152м3). Устройство	м2 основания или покрытия	26	168,91	126,77	4392	3296	--	2229	7150
		НР - 108%; СП - 8%			42,14	37,24	1096	968		530	
19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,29316	1097,00	--	3613	--	3613	--	3902
		СП - 8%			--	--	--	--		289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,3	1152,38	1017,15	1498	1322	2	492	2149
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	174	281		159	
21	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,43	1965,00	--	2810	--	2810	--	3035
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
22	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	26	404,55	36,67	10518	953	26	10710	22926
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	9539	377		1698	
24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий,БР 100.20.8	м	43	1252,79	30,44	53870	1309	21647	33918	94811
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	30914	491		7023	
		Щебеночное покрытие									
26	Е11-270403-0901 1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15/20 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1230	773,49	203,66	951397	250499	640196	151894	1191554
		НР - 108%; СП - 8%			49,35	64,99	60702	79940		88263	
		Отмостка сер.2.110-3п в1,дет.89									
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.15см В7,5	м3	6	18706,19	8,16	112237	49	91041	19879	142685
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	21147	--		10569	
28	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	40	1125,29	2,82	45012	113	38027	7464	56674
		НР - 108%; СП - 8%			171,79	0,99	6872	39		4198	
		Озеленение									
29	Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	49	1664,91	--	81581	--	4400	67920	161460
		НР - 88%; СП - 8%			1575,13	--	77181	--		11960	
30	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	49	1290,87	150,39	63253	7369	5437	45853	117835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			1029,53	33,86	50447	1659		8728	
31	С125-010204-0703 2501-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 1 м до 2 м**	шт.	49	271,00	--	13279	--	13279	--	14341
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
32	Е11-470106-0102 1147-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	21	417,04	64,96	8758	1364	--	6924	16936
		НР - 88%; СП - 8%			352,08	22,57	7394	474		1255	
33	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	21	250,23	61,27	5255	1287	22	3728	9701
		НР - 88%; СП - 8%			187,91	13,79	3946	290		719	
34	С125-010301-0101 2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	21	487,00	--	10227	--	10227	--	11045
		СП - 8%			--	--	--	--		818	
		Малые архитектурные форомы									
35	86-010302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	шт.	4	19619,00	254,00	78476	1016	49800	25168	111935
					6915,00	76,00	27660	304		8291	
35.1	У86-010302-0101 8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья, тип 1С-1А	шт.	4	19619,00	254,00	78476	1016	49800	25168	
		НР - 90%; СП - 8%			6915,00	76,00	27660	304		8291	
36	86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**	шт.	4	26348,00	30,00	105392	120	104888	375	114228
					96,00	7,00	384	28		8461	
36.1	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Урна "Сатурн"	шт.	4	26348,00	30,00	105392	120	104888	375	
		НР - 91%; СП - 8%			96,00	7,00	384	28		8461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5702110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1254
		Сметная заработная плата	Тенге					377929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59502077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				760569				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					957529			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					326506			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5463049		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						29429656		
		- Накладные расходы	Тенге							819107	
		- Сметная прибыль	Тенге							640022	
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге			30 072 421					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость обрудования:				29 429 656					
		Временные здания и сооружнеия 3,7 %	Тенге			1 112 680					
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			31 185 100					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,12 %	Тенге			349 273					
		Итого с зимними удорожаниями:	Тенге			31 534 374					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			630 687					
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге			61 594 717					
		НДС 12%				7 391 366					
		ИТОГО с НДС	Тенге			68 986 083					
		С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,899999998)	Тенге			62 087 475					
		Всего:	Тенге			62 087 475					

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "АТАКАМА"
_____ **Х. Ахметов**

ПОДРЯДЧИК:
Начальник участка
ТОО "ТАМАС"
_____ **Б. Косаев**