Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН140340017022 Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" БИН 990940001133 Павлодарская обл. г. Павлодар Промышленная зона Центральная,1319

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельтности и осуществления
функций заказзчика (застройщика)

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс.тонн в год

Наименование объекта:Теплоснабжение.

Договор №44/20 от 03.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №3
от 25 ноября 2020г
(локальная смета №2-1-1)
Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Надземная теплосеть									
		1.1 Козырек для арматуры									
1	1124-0101-0408	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,65	1704916,36	705209,68	1108196	458386	33230	743278	1999592
					948584	206470	616580	134206	0	148118	

2	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80								
			м	650	13978		9085700	0	9085700	0	9812556
					0		0	0	0	726856	
		Итого по разделу 1					**11 812 148**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					616 580				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					458 386				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					134 206				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 118 930				
		Накладные расходы, тенге					743 278				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					874 974				
		<u>Раздел 6 Опоры</u>									
		6.2 ОпН-1, 21 шт									
120	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	657,84	118,47	112,52	77935	74016	0	15343	100739
					5,95	26,44	3919	17391	0	7462	
121	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	11,76	1384,85	0	16286	0	0	11726	30254

				1384,85	0	16286	0	0	2242	
122	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	93,12	715,08	0	66588	0	0	47943	123694
					715,08	0	66588	0	0	9162	
123	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	528	36,84	36,84	19449	19449	0	4007	25333
					0	10,54	0	5566	0	1877	
124	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	528	148,58	72	78446	38018	-3	41185	129201
					76,57	31,76	40431	16771	0	9571	
125	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	56,4	1142,56	113,53	64440	6403	55276	5018	75016
					48,95	33,43	2761	1885	0	5557	
126	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР = 108 % ктрр1=12; кэкс1=12;									
			м2 основания	56,4	1421,19	44,32	80155	2499	77464	1259	87926
					3,4	17,26	192	974	0	6513	
127	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6	20746,91	1067,17	124482	6402	111219	7442	142477
					1143,45	219,37	6861	1316	0	10554	

128	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	33,6	27081,38	1927,01	909935	64747	715519	129533	1122626
					3859,2	377,22	129669	12675	0	83157	
129	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16576	211511		246571	0	246571	0	266297
					0		0	0	0	19726	
130	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	1,5542	18325,75	955,19	28482	1485	447	24576	57302
					17082,56	293,76	26550	457	0	4244	
131	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	123,19	843,66	19,01	103930	2341	70484	29205	143786
					252,49	2,42	31105	298	0	10651	

Итого по разделу 6	**2 304 651**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	324 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 276 977
Накладные расходы, тенге	317 237
Сметная прибыль (8 %), тенге	170 716
Итого по смете	**14 116 799**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**940 942**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**673 746**

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		**191 539**
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**10 395 907**
- оборудование, тенге		**0**
Накладные расходы, тенге		**1 060 515**
Сметная прибыль (8 %), тенге		**1 045 690**
Всего		**14 116 799**
Временные здания и сооружения (2 %)		282 336
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		570 206
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.		**14 969 341**
С коэфф.снижения сметной стоимости	0,9	13472407
НДС (12 %)		1 616 689
Итого		**15 089 096**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН140340017022
Заместитель руководителя
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства
_____Досанов Т.Ж.

Главный специалист технического отдела ПГС
_____Жолдасова А.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"
БИН 040840006470
Эксперт
_____Бектурсын Ж.Н.
Аттестат №KZ55VJE00049647

Подрядчик:

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
Директор
_____ Певченко В.И.

Авторский надзор:
ТОО "КазСтройПроект-ПВ"
БИН 060740005738
Инженер авторского надзора
_____Умурзаков С.А.