Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельтности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН140340017022 Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" БИН 990940001133 Павлодарская обл. г. Павлодар Промышленная зона Центральная,1319

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс.тонн в год

Наименование объекта:Теплоснабжение.

Доп согл. №1 от 18.06.2020г, доп согл.№2 от 16.09.2020г, доп.согл №3 от 29.01.21 к договору №44/20 от 03.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №5-1
от 19 мая 2021г
(локальная смета №2-1-1)
Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Надземная теплосеть									
		1.1 Козырек для арматуры									
1	1124-0101-0408	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	-0,2175	1704914,94	705209,2	-370819	-153383	-11119	-248713	-669095
					948583,91	206473,56	-206317	-44908	–	-49563	
2	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-183	13978		-2557974		-2557974	-204638	-2762612
3	1124-0101-0403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,045	899933,33	361822,22	40497	16282	578	28057	74038
					525266,67	104511,11	23637	4703	–	5484	

4 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45	1797		80865		80865	6469	87334
5 2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9	414		3726		3726	298	4024
6 1124-0106-0106	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	комплект	6	28056,33	13638,67	168338	81832	3764	100751	290616
				13790,33	3171,17	82742	19027	–	21527	
7 2304-0902-0114	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25 (16), DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	523064		3138384		3138384	251071	3389455
8 1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	комплект	20	8239,05	4570,5	164781	91410	4040	91495	276778
				3466,55	1154,4	69331	23088	–	20502	
9 2304-0902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	40762		815240		815240	65219	880459
10 2304-0902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11059		199062		199062	15925	214987
11 2302-0101-0179	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	1685		28645		28645	2292	30937
12 2302-0101-0270	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	19387		77548		77548		83752

									6204	
14 2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,08118	448952		36446		36446		39362
									2916	
24 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	532,9	36984,78	1680,3	19709189	895432	6428069	9726758	31790823
				23242,05	774,4	12385688	412678	–	2354876	
25 2111-0206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	820,666	33842		27772979		27772979		29994817
									2221838	
26 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6757,2	2170,6	162,98	14667210	1101260	1191817	9471451	26069754
				1831,25	13,07	12374133	88303	–	1931093	
27 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	32,367	313967		10162170		10162170		10975144
									812974	
28 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	3900	2633,05	80,53	10268908	314067	5262361	3330166	14687000
				1203,2	34,32	4692480	133848	–	1087926	
29 1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	3900	1259,37	80,53	4911550	314067	2600683	1470147	6892233
				512	34,32	1996800	133848	–	510536	
30 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1472800	38600	14728	386	11941	2384	18481
				240100	700	2401	7	–	1369	
	Итого					122 368 287				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге		31 420 895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 661 353
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		770 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге		55 249 225
Накладные расходы, тенге		23 972 496
Сметная прибыль (8 %), тенге		9 064 318
Всего		**122 368 287**
Временные здания и сооружения (2 %)		2 447 366
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		4 942 700
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.		**129 758 353**
С коэфф.снижения сметной стоимости	0,9	116 782 518
НДС (12 %)		14 013 902
Итого		**130 796 420**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН140340017022
И.о. руководителя
_____Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства
_____Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____Омаров А.К
расценки соответ. псд

Главный специалист отдела капитального строительства
_____Досанов Т.Ж.

Главный специалист технического отдела ПГС
_____Жолдасова А. расценки соотвя. ПСД

Подрядчик:
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
Директор
_____Левченко В.И.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"
БИН 040840006470
Эксперт
_____Бектурсын Ж.Н.
Аттестат №KZ55VJE00049647

Авторский надзор:
ТОО "КазСтройПроект-ПВ"
БИН 060740005738
Инженер авторского надзора
_____Умурзаков С.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН140340017022 Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б

Подрядчик:ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" БИН 990940001133 Павлодарская обл. г. Павлодар Промышленная зона Центральная,1319

Наименование стройки: Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс.тонн в год

Наименование объекта:Генеральный план

Доп согл. №1 от 18.06.2020г, доп согл.№2 от 16.09.2020г, доп.согл №3 от 29.01.21 к договору №44/20 от 03.04.2020г

Акт приемки выполненных работ №5-2
от 19 мая 2021г
(локальная смета №7-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	19,8	40		792		–		855
										63	
2	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	30	14,79	14,79	444	444	–	119	607
					–	5,5	–	165	–	45	
3	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	30	7,3	7,3	219	219	–	59	300
					–	2,71	–	81	–	22	
4	1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30	135,14	135.14	4054	4054	–	1059	5523
					–	49.04	–	1471	–	409	

Итого		**7 285**
в том числе		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 717
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 718
- перевозка грузов, тенге		792
Накладные расходы, тенге		1 237
Сметная прибыль (8 %), тенге		539
Всего		**7 286**
Временные здания и сооружения (2 %)		146
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		294
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.		**7 726**
С коэфф.снижения сметной стоимости	0,9	6953
НДС (12 %)		834
Итого по акту:		**7787**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН140340017022
И.о. руководителя
_____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства
_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС
_____ Омаров А.К.
расчеты соответ. псд

Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Досанов Т.Ж.

Главный специалист технического отдела ПГС
_____ Жолдасова А. расчеты соответ псд

Подрядчик:

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
Директор
_____ Левченко В.И.

Технический надзор:
ТОО "Атлантис-ПВ"
БИН 040840006470
Эксперт
_____ Бектурсын Ж.Н.
Аттестат №KZ55VJE00049647

Авторский надзор:
ТОО "КазСтройПроект-ПВ"
БИН 060740005738
Инженер авторского надзора
_____ Умурзаков С.А.