Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казхастан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Одел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксу"**

Подрядчик: **ТОО "АВМ-98"**

Договор № 73 от 04.06.2021 г.

Наименование работы: **Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутрикварталных территорий города Аксу"**

Справка № 2
от 03 августа 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		73 от 04 июня 2021 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутрикварталных территорий города Аксу"	33 800 170,00	18 803 081,00							2 256 370,00	
в т.ч. за месяц август	21 059 451,00	18 803 081,00							2 256 370	
К оплате	21 059 451,00	18 803 081,00							**2 256 370**	**21 059 451,00**

К оплате: Двадцать один миллион пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят один тенге, 00 тиын

Руководитель ГУ "Отдел Жилищно-коммунального-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксу

_____ **Конротбаев Н.З.**

Директор ТОО "АВМ-98"

_____ **Акопян А.М.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксу"

Подрядчик: ТОО "АВМ-98"

Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу

Договор № 73 от 04.06.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 03.08.2021 г.

за август 2021 года.

Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на ед. изм.	по проекту	Всего з/пла раб.-строит.	экспл. машин в т. ч. зарплата маш.	Всего з/пла раб.-строит.	экспл. машин в т. ч. зарплата маш.	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1218-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**158,60**		**623,69**	**369,7**	**98918**	**58635**	**26758**	**20931**	**129437**
		НР - 72%; СП - 8%				**85,28**	**98,01**	**13526**	**15545**		**9588**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,0873	13,84	977,00		13526				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0569	386,66							
1.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00581	39,488622		10309,00		407088			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	39,488622		1850,00		73054			
1.4	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01126	76,530445		5010,00		383418			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01126	76,530445		1548,00		118469			
1.5	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,03219	218,784638		6669,00		1459075			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03219	218,784638		1850,00		404752			
1.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00515	35,002823		5657,00		198011			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	35,002823		1295,00		45329			
1.7	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00159	10,806697		4522,00		48868			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00159	10,806697		1548,00		16729			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00089	6,049032		2692,00		16284			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00089	6,049032		1295,00		7834			
1.9	**2101-0201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0115**	**1,82390**	**2773**				**5058**		
1.10	**2101-0201-0503**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,055**	**8,7230**	**2474,00**				**21581**		
1.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	3,96500	30,00				119		
2	**1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**727,853**		**3489,64**	**266,55**	**2539944**	**194010**	**1596225**	**588233**	**3378432**
		НР - 72%; СП - 8%				**1030,03**	**92,44**	**749710**	**67282**		**250254**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1	15582,67	1029,00		749710				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0647	1007,19							
2.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	532,394794		5010,00		2667298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	532,394794		1548,00		824147			
2.4	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0295	459,229428		2777,00		1275280			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	459,229428		1295,00		594702			
2.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,059	918,458855		55,00		50515			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.6	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	155,670992		735,00		114418			
2.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	15,567099		2692,00		41907			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	15,567099		1295,00		20159			
2.8	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,119**	**86,615**	**17863,00**				**1547195**		
2.9	**2113-0104-0202**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,0007**	**0,50950**	**96232,00**				**49030**		
6	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной 20 см)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**207,3148**		**61,88**	**61,88**	**12829**	**12829**	--	**2761**	**1683**
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,72	--	**18,50**	--	**3835**		**1247**	
6.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	1,716377		6188,00		10621			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,716377		1850,00		3175			
7	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**207,3148**		**51,98**	**51,98**	**10776**	**10776**	--	**2320**	**14143**
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	1,74	--	**15,54**	--	**3222**		**1048**	
7.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	1,74144432		6188,00		8922			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,441757		1850,00		2667			
8	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**207,3148**		**203,81**	**194,79**	**42253**	**40383**	**21**	**9210**	**55580**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	2,03168504	**8,92**	**52,78**	**1849**	**10942**		**4117**	
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	4,9	907,09		1849				
8.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,223777		4791,00		5863			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,223777		1850,00		2264			
8.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	3,673048		7506,00		27570			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	3,673048		1850,00		6795			
8.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,008292592	2483,00				21		
9	**4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	**т**	**331,704**		**104**	--	**34507**	--		--	**37267**
10	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**1036,574**		**806,75**	**246,12**	**836256**	**255122**	**547137**	**114964**	**1027318**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	34,206942	**32,80**	**69,89**	**34002**	**72446**		**76098**	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0404	34,65	994,0		34002				
10.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,308941		10309,00		3185			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,308941		1850,00		572			
10.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	2,016697		4791,00		9662			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	2,016697		1850,00		3731			
10.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	9,096591		5010,00		45574			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	9,096591		1548,00		14082			
10.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	20,510238		6669,00		136783			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	20,510238		1850,00		37944			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	2,231239		5657,00		12622			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	2,231239		1295,00		2889			
10.8	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,489156		6925,00		3387			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,489156		1548,00		757			
10.9	**2101-0201-0703**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,204**	**211,461096**	**2583,00**				**546204**		
10.10	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**31,09722**	**30,00**				**933**		
11	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**		**1036,574**	**1555,95**	**2,88**	**1612852**	**2983**	**1425823**	**199908**	**1957781**
		НР - 108%; СП - 8%				**177,55**	**1,02**	**184046**	**1053**		**145021**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	149,27	1233,00		184046				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,6007							
11.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,257451		4506,00		1160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,257451		1295,00		333			
11.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,171634		4939,00		848			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,171634		1850,00		318			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,171634		2692,00		462			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,171634		1295,00		222			
11.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	5,18287	1884,00				9765		
11.7	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0714**	**74,01138**	**17863,00**				1322065		
11.8	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0006**	**0,621944**	**151128,00**				93993		
12	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**		**2073,1480**	**244,75**	--	**507399**	--	**448095**	**64048**	**617162**
		НР - 108%; СП - 8%				**28,61**	--	**59304**	--		**45716**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,0232	48,10	1233,00		59304				
12.2	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0121**	**25,0850908**	**17863,00**				**448095**		
13	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрик щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**49,529**	**5563,37**	**1715,92**	**275548**	**84988**	**148713**	**72061**	**375418**
		НР - 93%; СП - 8%				**844,90**	**719,54**	**41847**	**35638**		**27809**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	42,0997	993,99		41847				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	41,71							
13.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	35,530605		2792,00		99201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	35,530605		1295,00		46012			
13.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	71,061209		16,00		1137			
13.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	6,179236		5211,00		32200			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	6,179236		1548,00		9565			
13.6	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**56,95835**	**2607,00**				**148490**		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	7,42935	30,00				223		
14	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 80х200мм (поребрик)**	**м бортового камня**		**1100,56**	**2005,33**	**31,20**	**2206985**	**34342**	**1355287**	**896773**	**3352058**
		НР - 108%; СП - 8%				**742,67**	**11,80**	**817355**	**12990**		**248301**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	768	1064,00		817355				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	11,16							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	10,469601		4939,00		51709			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	10,469601		1850,00		19369			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,686531		2692,00		1848			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,686531		1295,00		889			
14.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**64,93304**	**20173,00**				**1309894**		
14.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	**0,660336**	16743,00				**11056**		
14.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	**1,870952**	16435,00				**30749**		
14.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	**11,0056**	326,00				**3588**		
15	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**		**17,60896**	**35583,00**	--	**626580**	--	**626580**	--	**676706**
		СП - 8%				--	--	--	--		**50126**	
20	**1218-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную мастикой битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением**	**м трещин**		**12000,00**	**122,85**	**49,25**	**5822304**	**591000**	**4363704**	**811901**	**7164941**
		НР - 72%; СП - 8%				**72,30**	**21,67**	**867600**	**260040**		**530736**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,074	888	977,01		867600				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	6,65							
20.3	3201-0202-0102	Автогудронаторы, до 7000 л	маш.-ч	0,007	3,322595		7036,00		23378			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,014	6,64519		1548,00		10287			
20.4	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0005**	**6**	**1884,00**				**11304**		
20.5	**2110-0501-0203**	**Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,9**	**10800**	**403,00**				**4352400**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18803081**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2769238				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1285067			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						482993			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10329295		
		- Перевозка грузов	Тенге					37267				
		- Накладные расходы	Тенге								2783109	
		- Сметная прибыль	Тенге								1392821	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										**18803081**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге									2 256 370
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ с учетом НДС	**Тенге**									**21 059 451**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Заведующий сектором ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД города Аксу"

_____ Касенов А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АВМ-98"

_____ Акопян А.М.