Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт
приемки объекта в эксплуатацию

«21» 09 2020 г.

Заказчик ТОО «БатысРегионЦентр», Республика Казахстан, город Актобе, ул.Маресьева, 14

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«21» 09 2020 г., ТОО «АЭS and Limited», Рахатұлы Ұлан, г.Актобе, ул.Гагарина, 2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«21» 09 2020 г., Инжэксперт, Кантарбаев Роллан Акжолович, №KZ78VJE00002091 от 01.10.2014г., №KZ51VJE00002092 от 01.10.2014г., №KZ08VJE00002090 от 01.10.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту
«21» 09 2020 г., ТОО «А-Расул 2006», Саханов А.М.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик, новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу город Актобе, ск Геофизик

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20__ г. №_____

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «А-Расул 2006»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «БатысРегионЦентр»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль, 2020

месяц, год

окончание работ сентябрь, 2020

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 3

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Объем здания			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с государственными нормативными документами по проектированию, в том числе по пожаро- и взрывобезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении технологических регламентов, норм и правил техники безопасности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего_____тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Овчаренко Я.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Кантарбаев Р.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Саханов А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Рахатұлы Ұ.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК Труба СТ Ду159х4,0мм Труба СТ Ду57х3,0мм	м	 1059 380 2 61,2	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	1502,2	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d = 150 d = 100 d = 50	шт	1 1 1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники Ду57х3 - Ду32х3мм	шт	1	

10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления ГРПШ-13-2НВУ1 ГРПШ-ПГБ-03БМ-07-2ПУ1	шт	 1 1	
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка _____)	шт		

Заказчик Овчаренко Я.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Авторский надзор Саханов А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
эксперта М.П

« АЭS and Limited »
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ
АКТОБЕ ҚАЛАСЫ
Индекс 030000 Актобе қаласы
ул.Гагарина д.№2
8-778-160-56-56
e-mail: aes.aes.2010@mail.ru

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЭS and Limited»
В ГОРОДЕ АКТОБЕ
Индекс 030000 г.Актобе
ул.Гагарина д.№2
8-778-160-56-56
e-mail: aes.aes.2010@mail.ru

Исх.№10
от 11.03.2021г.

Директору
ТОО «Батыс Регион Центр»
г-ну Овчаренко Я.А.

Согласно пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком.

В этой связи прошу определить уровень ответственности нижеследующих объектов:

1. **2015** - *Строительство подводящего внутриквартального газопровода газораспределительной системы к жилым домам ск Акжар-1 (высокое давление 0,6Mпа)*
2. **2016** - *Строительно-монтажные работы по газоснабжению подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2Mпа переходящий на 0,6МПа УПТК-Актюбжилстрой*
3. **2017** - *Строительство подземного подводящего и внутриквартального газопровода к ж.м. «Геолог» (высокое давление 0,6Mпа)*
4. **2018** - *Газоснабжение подводящего подземного, наружного внутриквартального газопровода с установкой ПГБ СК Актюбсельмаш. Газопровод высокого давления 1,2 Mпа, 0,6 Mпа*
5. **2019** - *Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Mпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген*
6. **2020** - *Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Mпа и 0,6 Mпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик.*

Директор
ТОО «АЭS and Limited» **Рахатұлы Ұ.**

«Батыс Регион Центр»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 090540018968
Индекс 030000, Актобе қаласы,
Маресьева көшесі, 14
e-mail: batysregiontsentr@mail.ru

БАТЫС РЕГИОН ЦЕНТР

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Батыс Регион Центр»
БИН 090540018968
Индекс 030000, город Актобе, ул. Маресьева, 14
e-mail: batysregiontsentr@mail.ru

Исх. № 19
от 29.03.2021г.

Директору
Товарищество с ограниченной ответственностью
«АЭS and Limited»
Рахатұлы Ұ.
БИН 100940016554
г.Актобе, ул.Гагарина, 2

ТОО «Батыс Регион Центр» согласно вашего письма исх.№10 от 11.03.2021 года сообщает следующее.

Согласно действующего законодательство «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» на то время объекты:

2015 - Строительство подводящего внутриквартального газопровода газораспределительной системы к жилым домам ск Акжар-1 (высокое давление 0,6Мпа)

2016 - Строительно-монтажные работы по газоснабжению подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2Мпа переходящий на 0,6МПа УПТК-Актюбжилстрой

2017 - Строительство подземного подводящего и внутриквартального газопровода к ж.м. «Геолог» (высокое давление 0,6Мпа)

2018 - Газоснабжение подводящего подземного, наружного внутриквартального газопровода с установкой ПГБ СК Актюбсельмаш. Газопровод высокого давления 1,2 Мпа, 0,6 Мпа

2019 - Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген

2020 - Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик.

в связи с вышеизложенным перечисленные объекты относятся к **первому (повышенному) уровню ответственности.**

Директор_____**Овчаренко Я.А.**

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация
о соответствии

«21» 09 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЭS and Limited», г.Актобе, ул.Гагарина, д.2
наименование организации, юридический адрес

в лице Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик,** город Актобе, ск Геофизик
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ТОО «БатысРегионЦентр», Овчаренко Я.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «А-Расул 2006»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «БатысРегионЦентр»
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с государственными нормативными документами по проектированию, в том числе по пожаро- и взрывобезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении технологических регламентов, норм и правил техники безопасности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль, 2020
месяц, год
окончание работ сентябрь, 2020
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца(-ев): 3
фактически, месяца(-ев): 3

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЭS and Limited», Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«21» 09 2020 г.

Авторский надзор ТОО «А-Расул 2006», Саханов А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Саханова А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании № 3/2020 от 15.07.2020г.
№ договора и дата

по объекту: **Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик,** город Актобе, ск Геофизик
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ТОО «БатысРегионЦентр», Овчаренко Я.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АЭS and Limited»
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль, 2020
месяц, год

окончание работ сентябрь, 2020
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца(-ев);
фактически 3 месяца(-ев);

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «А-Расул 2006»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «БатысРегионЦентр»
наименование организации, утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «А-Расул 2006», Саханов А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Саханов А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, № аттестатов, подпись, дата, М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Заключение о качестве
строительно-монтажных работ

«21» 09 2020 г.

Технический надзор Инжэксперт, Кантарбаев Р.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Кантарбаев Роллан Акжолович, №KZ78VJE00002091 от 01.10.2014г., №KZ51VJE00002092 от 01.10.2014г., №KZ08VJE00002090 от 01.10.2014г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №7 от 30.07.2019г.
№ договора и дата

по объекту: **Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик,** город Актобе, ск Геофизик
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является ТОО «БатысРегионЦентр», Овчаренко Я.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АЭS and Limited»
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль, 2020
месяц, год

окончание работ сентябрь, 2020
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;

фактически 3 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего_____тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «А-Расул 2006»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «БатысРегионЦентр»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация Инжэксперт, Кантарбаев Р.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Кантарбаев Роллан Акжолович, №KZ78VJE00002091
от 01.10.2014г., №KZ51VJE00002092 от 01.10.2014г., №KZ08VJE00002090 от 01.10.2014г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П.

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "БатысРегионЦентр" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева, 14
Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2
Стройка: Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик
Договор подряда № № 5 от 30.06.2020г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2020 года.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)				Налоги		Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе					
			В отчетном месяце	Дополнительные затраты		отчислен.в фонд занят.	дорожный фонд (0,5%) от общей	
				на приобретение материалов	другие дополн. расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик	87 259 261	87 259 261					9 349 207
	К оплате	-	**87 259 261**					

К оплате : восемьдесят семь миллионов двести пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят одна тенге

Заказчик :

ТОО "БатысРегионЦентр"

Директор _____ Овчаренко Я.А.

Подрядчик:

ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ Рахатұлы Ұ.

Авторский надзор
ТОО "А-Расул 2006"

Директор _____ Сахиев А.М.

Технический надзор
"Инжэксперт"

_____ Кантарбаев Р.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "БатысРегионЦентр", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева, 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом №2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик**

(наименование, адрес)

Объект : **Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 5 от 30.06.2020г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутриплощадочные сети. Высокое давление 1,2 Мпа, 0,6 Мпа										
1	1	**Е11-221101-0102**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	15841,39 6988,95	8290,53 2592,65	15841 6989	8291 2593	562	5950 1743	23535	
	1.1	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0675	5717				385,9			
	1.2	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211178				84,47			
	1.3	23-011399-9901	Трубы стальные	м	1								
2	2	**Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,045	2580316,45 1429940	1125552,18 304770,85	116114 64347	50650 13715	1117	48476 13167	177758	
	2.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0051	211178				1069,09			
	2.2	23-011399-9901	Трубы стальные	м	113,625								
3	3	**С123-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80**	м	45	1241		55845		55845	4468	60313	
4	4	**Е11-250210-0101**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,045	2343872,13 339742,5	1983598,63 350896,5	105474 15288	89262 15790	924	18243 9897	133615	
	4.1	23-010202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,3038	2567				779,73			
	4.2	23-040101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0032								
5	5	**Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	1	13597,46 5946,88	7278,3 1985,63	13597 5947	7278 1986	372	4926 1482	20005	
	5.1	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,04	5717				228,68			
	5.2	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211178				89,75			
	5.3	51-019999-9911	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	2,5								
6	6	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	1393,99 1265,6	75,6 0	2788 2531	151 0	106	1572 349	4709	
	6.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211178				105,59			
	6.2	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	5								
7	7	**С123-040909-0107**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	17565		17565		17565	1405	18970	
8	8	**С123-020101-0152**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	471		1884		1884	151	2035	
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные сети. Высокое давление									440940	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Обвязка ГРПШ										
9	9	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	70542,82 35280	2410,3 794,33	70543 35280	2410 794	32853	21789 7387	99718	
	9.1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,475	2651				3910,23			
	9.2	21-020499-9901	Растворы	м3	0,0125								
	9.3	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,625	419				1937,88			
	9.4	23-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,325	2987				9931,77			
	9.5	23-011306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	5,075	2230				11317,25			
	9.6	23-020103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт	2,5	471				1177,5			
	9.7	23-090103-0701	Установка шкафная	шт	2,5								
10	10	**ТОО**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-ПГБ-03БМ-07-2ПУ1**	шт	1	285714,29		285714		285714		285714	
			Отпускная цена			285714		285714					
			Сметная стоимость оборудования					*285714*					
11	11	**Е12-010101-0401**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	4	6142,5 6142,5	0 0	24570 24570	0 0	0	14521 3127	42218	
12	12	**Е11-060101-0102**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,24	62162,98 12215,7	4325,73 966,8	14919 2932	1038 232	10949	1534 1316	17770	
	12.1	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	16819				10293,23			
13	13	**Е11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0112	260677,43 223928	15060,28 1049,63	2920 2508	169 12	243 88,74	1535 356	4810	
	13.1	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633849				86,04			
	13.2	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219502							
	13.3	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,028					23,14			
	13.4	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	425928							
14	14	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,73	223,74 110,85	6,02 0,66	163 81	4 0	78	44 17	224	
	14.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	427070				70,15			
15	15	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,73	84,38 64,81	4,26 0,66	62 47	3 0	11	26 7	94	
16	16	**Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	2	81753,32 6454,5	75298,82 15378,56	163507 12909	150598 30757	0	25632 15131	204270	
	16.1	21-130810-0202	Пленка радиографическая рулонная	м	6,7							677675	
			Итого по разделу: 2. Обвязка ГРПШ										
			Раздел: 3. Молниезащита ГРПШ										
17	17	**Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы наземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,06	2496115,97 1352900	1121020,93 304770,85	149767 81174	67261 18286	1332	61765 16923	228454	
	17.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	211178				1267,07			
	17.2	23-011399-9901	Трубы стальные	м	151,5								
18	18	**Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,5	6045,57 930,11	53,48 20,52	15114 2325	134 51	12655	1435 1324	17873	
	18.1	23-011306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	6,25	2015				12593,75			
19	19	**С123-010201-0143**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	60	1074		64440		64440	5155	69595	
20	20	**Е11-040101-2602**	**Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО 2, Группы 2 группы**	м бурения	7,5	1767,58 592,49	1175,09 494,92	13257 4444	8813 3712	0	5472 1498	20228	
	20.1	24-030101-2600	Шнек	шт	0,7294								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,12	223,74 110,85	6,02 0,66	698 346	19 2	333	189 71	958	
	21.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	427070				299,8			
22	22	E11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,12	84,38 64,81	4,26 0,66	263 202	13 2	48	111 30	404	
			Итого по разделу: 3. Молниезащита ГРПШ									337512	
			Раздел: 4. Ограждение										
23	23	E11-090305-0401	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,32	286977,63 253661,25	3842,95 1196,2	91833 81172	1230 383	9431	49667 11320	152819	
	23.1	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0128	633849				8113,27			
	23.2	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,8								
24	24	C121-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,016	28906		462		462	37	499	
25	25	C121-050308-9901	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	18	921		16578		16578	1326	17904	
26	26	E12-010101-0401	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	ямa	4	6142,5 6142,5	0 0	24570 24570	0 0	0	14521 3127	42218	
27	27	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	42	223,74 110,85	6,02 0,66	9397 4656	253 28	4489	2538 955	12890	
	27.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0095	427070				4035,81			
28	28	E11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	42	84,38 64,81	4,26 0,66	3544 2722	179 28	643	1490 403	5437	
			Итого по разделу: 4. Ограждение									231767	
			Раздел: 5. Установка колодцев (Г1-11п-1,8)										
29	29	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	12,18	60009,54 15648,5	5409 1191,6	730916 190599	65882 14514	474436	104197 66809	901922	
	29.1	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,18	28906				352075,08			
30	30	C121-040302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	3,21	47714		153162		153162	12253	165415	
31	31	C121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	3	5577		16731		16731	1338	18069	
32	32	C121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,15	39421		5913		5913	473	6386	
33	33	E11-231201-0101	**Люки. Установка**	шт.	3	4501,38 3700,75	476,35 231,7	13504 11102	1429 695	973	7326 1666	22497	
	33.1	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,06	16214				972,84			
	33.2	23-030101-9902	Люки чугунные	комплект	7,5								
34	34	C121-060510-1601	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,0075	524317		3932		3932	315	4247	
35	35	C123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2	1074		1289		1289	103	1392	
36	36	E11-090102-0101	**Каркасы зданий главных корпусов мусоросжигательных заводов. Монтаж**	т конструкций	0,0696	186071,93 77687,5	87258,7 20248,63	12951 5407	6073 1409	1470	4151 1368	18470	
	36.1	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	473432				741,39			
	36.2	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	219502				305,55			
	36.3	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,174								

№ п/п	№ позиции по смете	Шк./фр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	36.4	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У -40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	425928				143,78			
37	37	**Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	комплект	1	36431,7 18037,88	17489,23 4500,77	36432 18038	17489 4501	905	13997 4034	54462	
	37.1	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,085	5717				485,95			
	37.2	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,725	359				260,27			
	37.3	51-019999-9911	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002.	шт.	2,5								
38	38	**С123-040901-0110**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	120063		120063		120063	9605	129668	
39	39	**С123-010201-0218**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	4100		8200		8200	656	8856	
40	40	**Е11-221201-0105**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	4074,05 3559,5	282,25 33,1	8148 7119	565 66	465 464,59	4462 1009	13619	
	40.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	211178							
	40.2	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	5								
41	41	**С123-020103-0212**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	4233		8466		8466	677	9143	
42	42	**Е11-010107-1802**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	4,1	357,33 357,33	0 0	1465 1465	0 0	0	866 186	2517	
43	43	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,03	398,32 209,52	188,8 86,89	410 216	194 89	0	180 47	638	
44	44	**Е11-270403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	4,1	1959,27 83,9	663,56 191,76	8033 344	2721 786	4968	682 697	9412	
	44.1	21-010201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9373	2318				4490,55			
	44.2	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,3075								
45	45	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,9	51973,7 3128,63	2731,35 600,1	46776 2816	2458 540	41502	1628 3872	52276	
	45.1	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,295	16385				37603,57			
46	46	**Е11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	723	384,09 20,58	363,52 91,24	277701 14879	262822 65967	0	47780 26038	351519	
47	47	**Е11-010107-1802**	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	540	357,33 357,33	0 0	192958 192958	0 0	0	114038 24560	331556	
48	48	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	1,059	1155093,8 764465	375020,2 108387,8	1223244 809568	397146 114783	16530	574022 143781	1941048	
	48.1	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	127,08	128				16266,24			
49	49	**С123-010502-0817**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1059	5079		5378661		5378661	430293	5808954	
50	50	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,15	882091,58 611100	264982,98 75729,7	132314 91665	39747 11359	901	63978 15703	211995	
	50.1	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,75	128				864			
51	51	**С123-010502-0813**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	150	2409		361350		361350	28908	390258	
52	52	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	317,7	10280,59 2593,35	396,99 115,85	3266143 823907	126123 36806	2316112	534503 304052	4104697	
	52.1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	873,675	2651				2316112,42			
53	53	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	420	87,33 0	87,33 31,88	36679 0	36679 13388	0	7913 3567	48159	
54	54	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	220	398,32 209,52	188,8 86,89	87631 46094	41537 19115	0	38539 10094	136264	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	**Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	33	81753,32	75298,82	2697859	2484861	0	422928	3370451	
						6454,5	15378,56	212999	507492		249663		
	55.1	21-130810-0202	Пленка радиографическая рулонная	м	110,55								
56	56	**Е11-250210-0103**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	1,059	3207441,17	2734203,95	3396680	2895522	22678	580408	4295255	
						451822,5	481860,25	478480	510290		318167		
	56.1	23-010202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	7,6778	2567				19708,78			
	56.2	23-040101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара. Т до 225°С. PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0741								
57	57	**Ц13-100904-0101 #Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Ксм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	1,209	70512,09	48446,34	85249	58572	0	17031	110463	
						22065,75	10847,82	26677	13115		8182		
58	58	**С121-130809-1101**	**Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов. толщина 0,5 мм**	м2	241,8	532		128638		128638	10291	138929	
59	59	**С123-060901-0104**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,209	20824		25176216		25176216	2014097	27190313	
60	60	**Е11-240101-0108 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы наземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0008	5297928,68	2434506,4	4238	1948	113	1655	6364	
						2721607,5	608708,68	2177	487		471		
	60.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211178				90,81			
	60.2	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,528	21				11,09			
61	61	**С123-010201-0237**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8	12295		9836		9836	787	10623	
62	62	**Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0008	8987019	1517764,95	7190	1214	5774	370	8164	
						251479,5	492658,9	201	394		605		
	62.1	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	6,4	774				4953,6			
63	63	**Е11-221401-0302**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	0,0008	3517,94	20,1	3	0	0	1	5	
						2969,07	6,29	2	0		0		
	63.1	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,0006	621				0,39			
64	64	**Е11-250209-0407 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопровод диаметром 250 мм. Обертка дополнительная защитная изоляционных покрытий в один слой**	км трубопровода	0,0008	1247037,55	168378,55	998	135	845	35	1115	
						22464	52171,85	18	42		83		
	64.1	21-130810-0303	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	1,916	441				844,96			
65	65	**Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	1	18491,65	0	18492	0	9334	5531	25945	
						9157,93	0	9158	0		1922		
	65.1	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	24,25	320				7760			
66	66	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,4	1132,53	2,58	1586	4	67	831	2610	
						1082,09	1,27	1515	2		193		
67	67	**Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы наземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0025	4029128,92	1840940,53	10073	4602	193	3997	15196	
						2111185	463533,15	5278	1159		1126		
	67.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211178				168,94			
68	68	**Е11-250210-0103**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0025	3207441,17	2734203,95	8019	6836	54	1370	10140	
						451822,5	481860,25	1130	1205		751		
	68.1	23-010202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,0181	2567				46,53			
	68.2	23-040101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара. Т до 225°С. PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0002								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	4100		10250		10250	820	11070	
												49940082	
			Итого по разделу: 5. Установка колодцев (Г1-11п-1,8)										
			Раздел: 6. Переход газопровода через автодорогу										
70	70	**Е11-010106-0102**	**Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы**	км	0,0777	2283576,5 547310	1736266,5 315009,78	177434 42526	134908 24476	0	39598 17363	234395	
71	71	**Е11-010106-0106**	**Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять в грунтах 2 группы**	км	0,0777	292914 137400	155514 29282,75	22759 10676	12083 2275	0	7654 2433	32847	
72	72	**Е11-010205-0302**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	6	4119,5 4119,5	0 0	24717 24717	0 0	0	14608 3146	42471	
73	73	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	6	2150,55 2150,55	0 0	12903 12903	0 0	0	7626 1642	22171	
74	74	**Е11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1,2	398,32 209,52	188,8 86,89	478 251	227 104	0	210 55	743	
75	75	**Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм**	1сальник	1	18491,65 9157,93	0 0	18492 9158	0 0	9334	5531 1922	25945	
	75.1	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	24,25	320				7760			
76	76	**Е11-221401-0204 Изм. и доп. вып. 1**	**Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/**	м	46	27563,86 8161,45	19288,53 10814,58	1267937 375427	887272 497471	5238	542069 144801	1954807	
	76.1	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,23	5717				1314,91			
	76.2	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0173	211178				3642,82			
77	77	**Е11-250109-0101**	**Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха до 500 мм**	м	46	96894,12 26491,5	54779,76 13082,06	4457129 1218609	2519869 601775	718651 432400	1068565 442056	5967750	
	77.1	23-021104-2110	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм	шт.	230	1880							
78	78	**Е11-250119-0104**	**Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через водные преграды и болота**	м2	175,26	6478,81 747,9	553,88 216,09	1135476 131077	97073 37871	907326 464509,1	99172 98772	1333421	
	78.1	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,763	53008				371398,9			
	78.2	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,6134	605466							
79	79	**Е11-250110-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 350 мм**	м	46	19967,26 3156,9	15763,72 3724,38	918494 145217	725131 171321	48146	185808 88344	1192647	
	79.1	21-050310-0426	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 27 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	1,38	25532				35234,16			
	79.2	23-021104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0345	238432				8225,9			
80	80	**Е11-250102-0101**	**Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 350 мм**	км	0,046	7740336,58 2334885	4910843,15 1286975,5	356055 107405	225899 59201	22752	97797 36308	490161	
	80.1	21-130812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0118	490956				5815,37			
	80.2	21-130816-3203	Флюс АН-47 ГОСТ 9087-81	т	0,0077	225409				1736,78			
	80.3	23-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,575	3405				1957,87			
	80.4	23-021104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0391	238432				9322,69			
	80.5	23-010202-9901	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	116,15								
81	81	**Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3**	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов**	стык	2	81753,32 6454,5	75298,82 15378,56	163507 12909	150598 30757	0	25632 15131	204270	
	81.1	21-130810-0202	Пленка радиографическая рулонная	м	6,7								
82	82	**Е11-240207-0201**	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	18657,41 8781,7	5324,85 1943,17	18657 8782	5325 1943	4551	6660 2025	27343	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	82.1	21-040302-9902	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3	0,1								
	82.2	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	8,75	145				1268,75			
	82.3	23-051204-0101	Ковер	шт	2,5	404				1010			
	82.4	23-051206-0901	Трубка контрольная	комплект	2,5	812				2030			
83	83	С123-010201-0218	Ковер	м	2	4100		8200		8200	656	8856	
84	84	Е11-250209-0407 Изм. и доп. вып. 3	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром 250 мм в один слой	км	0,046	1247037,55 22464	168378,55 52171,85	57364 1033	7745 2400	48585	2015 4750	64129	
	84.1	21-130810-0303	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	110,17	441				48584,97			
85	85	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение песьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,046	8987019 251479,5	1517764,95 492658,9	413403 11568	69817 22662	332018	21257 34773	469433	
	85.1	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	368	774				284832			
86	86	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,3	1132,53 1082,09	2,58 1,27	7135 6817	16 8	302	3740 870	11745	
87	87	Е11-240202-0203 Изм. и доп. вып. 2	Врезка муфтой со снижением давления газопроводов диаметром 150 мм	врезка	1	28050,79 21515	4390,28 0	28051 21515	4390 0	2146	13361 3313	44725	
	87.1	21-010102-0401	Глина шамотная	кг	3								
	87.2	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,405	359				1222,39			
	87.3	23-021199-9938	Шар резиновый запорный	шт	5								
			Итого по разделу: 6. Переход газопровода через автодорогу									12127859	
			Раздел: 7. Внутриплощадочные сети. Среднее давление. Подземка										
88	88	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	163	384,09 20,58	363,52 91,24	62607 3354	59253 14872	0	10772 5870	79250	
89	89	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	159	357,33 357,33	0 0	56815 56815	0 0	0	33578 7231	97625	
90	90	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,23	882091,58 611100	264982,98 75729,7	202881 140553	60946 17418	1382	98100 24078	325059	
	90.1	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,35	128				1324,8			
91	91	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	230	2409		554070		554070	44326	598396	
92	92	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30	10280,59 2593,35	396,99 115,85	308418 77801	11910 3476	218708	50472 28711	387601	
	92.1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	82,5	2651				218707,5			
93	93	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45	87,33 0	87,33 31,88	3930 0	3930 1434	0	848 382	5160	
94	94	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30	398,32 209,52	188,8 86,89	11950 6286	5664 2607	0	5255 1376	18581	
95	95	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8	81753,32 6454,5	75298,82 15378,56	654027 51636	602391 123028	0	102528 60524	817079	
	95.1	21-130810-0202	Пленка радиографическая рулонная	м	26,8								
96	96	Е11-250210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,23	2343872,13 339742,5	1983598,63 350896,5	539091 78141	456228 80706	4722 3985,27	93243 50587	682920	
	96.1	23-010202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1,5525	2567							
	96.2	23-040101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт	0,0161								
97	97	С121-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	46	532		24472		24472	1958	26430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	C123-060901-0104	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	230	20824		4789520		4789520	383162	5172682	
99	99	E11-250108-0101	**Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП по 35 кВ)**	пересечение	1	749158,72	343145,85	749159	343146	185663	187244	1011315	
						220350	98634,3	220350	98634		74912		
	99.1	21-070101-0303	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м. 3 сорта ГОСТ 9462-88	м3	1,85	57142				105712,7			
	99.2	21-070303-0306	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более. 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,575	29371				46259,32			
	99.3	21-130809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	35	532				18620			
100	100	E11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	24	3553,32	2293,73	85280	55049	0	28129	122481	
						1259,6	627,75	30230	15066		9073		
101	101	C123-020304-1010	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5	4750		23750		23750	1900	25650	
102	102	C123-020304-2613	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	3806		11418		11418	913	12331	
103	103	C123-020304-2610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	18	2176		39168		39168	3133	42301	
104	104	E11-220901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	7419,07	340,25	7419	340	796	4004	12337	
						6282,85	165,5	6283	166		914		
	104.1	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0038	188472				706,77			
105	105	C123-040904-0643	**Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 290 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Rizeo Ballomax ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	116079		116079		116079	9286	125365	
106	106	E11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	3	3553,32	2293,73	10660	6881	0	3516	15310	
						1259,6	627,75	3779	1883		1134		
107	107	C123-020304-2610	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	2176		4352		4352	348	4700	
108	108	C123-020304-2410	**Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	4792		4792		4792	383	5175	
109	109	E11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	18657,41	5324,85	18657	5325	4551	6660	27343	
						8781,7	1943,17	8782	1943		2025		
	109.1	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	8,75	145				1268,75			
	109.2	23-051204-0101	Ковер	шт.	2,5	404				1010			
	109.3	23-051206-0901	Трубка контрольная	комплект	2,5	812				2030			
110	110	C121-040302-0201	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,04	50658		2026		2026	162	2188	
			Итого по разделу: 7. Внутриплощадочные сети. Среднее давление. Подземка									9617279	
			Раздел: 8. Обвязка ГРПШ										
111	111	E11-190301-0101	**Установка для редупирования давления газа. Устройство**	установка	1	70542,82	2410,3	70543	2410	32853	21789	99718	
						35280	794,33	35280	794		7387		
	111.1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,475	2651				3910,23			
	111.2	21-020499-9901	Растворы	м3	0,0125								
	111.3	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,625	419				1937,88			
	111.4	23-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,325	2987				9931,77			
	111.5	23-011306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	5,075	2230				11317,25			
	111.6	23-020103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2,5	471				1177,5			
	111.7	23-090103-0701	Установка шкафная	шт.	2,5								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нор., код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	112	ТОО	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ ПГБ-13-2НВ-У1**	шт	1	98214,29		98214				98214	
			Отпускная цена			98214		98214		98214			
			Сметная стоимость оборудования					*98214*				205789	
			Итого по разделу: 8. Обвязка ГРПШ										
			Раздел: 9. Молниезащита ГРПШ										
113	113	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,04	2496115,97 1352900	1121020,93 304770,85	99845 54116	44841 12191	888	41177 11282	152303	
	113.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	211178				844,71			
	113.2	23-011399-9901	Трубы стальные	м	101								
114	114	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,5	6045,57 930,11	53,48 20,52	15114 2325	134 51	12655	1435 1324	17873	
	114.1	23-011306-0304	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	6,25	2015				12593,75			
115	115	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	1074		42960		42960	3437	46397	
116	116	Е11-040101-2602	**Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Группы 2 группы**	м бурения	7,5	1767,58 592,49	1175,09 494,92	13257 4444	8813 3712	0	5472 1498	20228	
	116.1	24-030101-2600	Шнек	шт	0,7294								
117	117	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,12	223,74 110,85	6,02 0,66	698 346	19 2	333 299,8	189 71	958	
	117.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	427070							
118	118	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,12	84,38 64,81	4,26 0,66	263 202	13 2	48	111 30	404	
			Итого по разделу: 9. Молниезащита ГРПШ									238163	
			Раздел: 10. Ограждение										
119	119	Е11-090305-0401	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,32	286977,63 253661,25	3842,95 1196,2	91833 81172	1230 383	9431	49667 11320	152819	
	119.1	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0128	633849				8113,27			
	119.2	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,8								
120	120	С121-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,016	28906		462		462	37	499	
121	121	С121-050308-9901	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	м2	18	921		16578		16578	1326	17904	
122	122	Е12-010101-0401	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	4	6142,5 6142,5	0 0	24570 24570	0 0	0	14521 3127	42218	
123	123	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	42	223,74 110,85	6,02 0,66	9397 4656	253 28	4489	2538 955	12890	
	123.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0095	427070				4035,81			
124	124	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	42	84,38 64,81	4,26 0,66	3544 2722	179 28	643	1490 403	5437	
			Итого по разделу: 10. Ограждение									231767	
			Раздел: 11. Низкое давление.Надземка										
125	125	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,02	2496115,97 1352900	1121020,93 304770,85	49922 27058	22420 6095	444	20588 5641	76151	
	125.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	211178				422,36			
	125.2	23-011399-9901	Трубы стальные	м	50,5								
126	126	С123-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	20	1241		24820		24820	1986	26806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	э-сплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	127	E11-250210-0101	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		0,02	2343872,13	1983598,63	46877	39672	411	8108	59384	
				км трубопровода		339742,5	350896,5	6795	7018		4399		
	127.1	23-010202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,135	2567				346,55			
	127.2	23-040101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара. Т до 225°С. PN 10 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0014								
128	128	E11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,6	1777166,68	535659,78	1066300	321396	13096	540877	1735751	
				км трубопровода		1219680	231949,4	731808	139170		128574		
	128.1	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	25040				6760,8			
	128.2	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	211178				6335,34			
129	129	C123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		200	1074		214800		214800		231984	
				м							17184		
130	130	C123-010201-0199	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**		400	410		164000		164000		177120	
				м							13120		
131	131	E11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окраск 2**		10,52	1944,84	2,58	20460	27	503	10928	33899	
				м2 окрашиваемой поверхности		1894,4	1,27	19929	13		2511		
			Итого по разделу: 11. Низкое давление.Надземка									2341095	
			ИТОГО:					64413017	13735135	43145079	6318397	76359214	
								7148873	3389559	383928	5627794		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							383929			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1519506					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									77909440	
			НДС			12 %		9349133					
			Итого с НДС									87258573	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AS and Limited"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рахатулы У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял

ТОО "БатысРегионЦентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчаренко Я.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор

ТОО "Ф-Групп 2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сидоров А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Инжэксперт

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кантарбаев Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати