«Утверждаю»
Аким Райымбекского район
Распоряжение № 302
«22» ноября 2011г.

АКТ

Государственной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«21» ноября 2011г. **с.Нарынкол**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением **Акима Райымбекского района Алматинской области от 21.11.2011 г. № 269-о**
(наименование органа, назначившего комиссии)

В составе:

Председатель комиссии: **Нурдавлетов Мадени Нурдавлетович**
Заместитель Акима Райымбекского района
(фамилия,имя,отчество,должность)

Заместитель председателя: **Таукелов Е. Начальник ГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района» Заказчик**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии-представители:

Эксплуатационной организации **Ж.Муки**
Аким Нарынкольского сельского округа Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

директор ТОО «Фирма Мегастрой» Б.Шидербаев Авторский надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы **Мукажанов К. Начальник управления государственной санитарно – эпидемиологического надзора Райымбекского района**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного пожарного надзора **Шытырбаев М.**
И.о. начальника ЧС Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Таукебаев Т.
Начальник отдела жилищно-коммунального, пассажирского и автодорожного хозяйства Райымбекского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Аменов Е. **Технадзор УКС**
(фамилия, имя, отчество, должность)

М.Саламатов
Инспектор по охране окружающей среды Райымбекского района Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

С.Сатылганов
Первый заместитель председателя НДП «НурОтан»

Нукушев Мурат
Директор ТОО «Бауыр курылыс Компаниясы» подрядчик
(фамилия, имя, отчество, должность.)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области»**
(наименование организаций)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Строительство 2-х одноквартирных коммунальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области»**
(наименование объекта, виды строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

По адресу: **с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области**
(область, район, населённый пункт , микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения и в соответствии с разрешением

на производство строительно-монтажных работ **на основании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса №12 от 07 апреля 2011г**

(наименование органа, выдавшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Бауыр курылыс Компаниясы»**

(наименование организации)

Выполнившим - **строительство 2-х коммунальных домов**

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ИП «Шидербаев»**

(наименование организации и её подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Одтелам архитектуры, градостроительства и строительства» Райымбекского района Алматинской области**

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организации, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организации свыше трёх перечень их указывают в приложении к № _____ к акту)

Выполнившим работы по проектированию - **строительство 2-х коммунальных домов**

(виды работ)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **проекту**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам) для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **Начальником ГУ «Одтела архитектуры, градостроительства и строительства» Райымбекского района Алматинской области**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект, очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«25 » мая 2011г.** окончание работ **« 25 » сентября 2011г**

При продолжительности строительства, месяцев:

По норме или по ПОС **4 месяцев** фактически **4 месяцев**

9. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:

1. **Проектно-сметная документация**
2. **Исполнительная документация**
3. **Акт приемки объекта Рабочей комиссий.**

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукций или основным видам услуг).

Мощность, производительность, вместимость и т.д.		По проекту		Фактический	
	Единица измерения	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(фактическое начало выпуска с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данным: Участок находится в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области, общая площадь участка освоения на 2 дома -2487,0 м^2, этажность 1, площадь застройки 197,6м^2, жилая площадь 88,8 м^2, общая площадь 140,0 м^2, строительный объем 740,0 м^2, наружные стены из кирпича марки М-75, внутренние перегородки – армокирпичные, фундаменты здания - ленточные монолитные из бетона, перемычки -ж/бетонные монолитные, перекрытие - деревянное, кровля - скатная, чердачная металлочерепица по деревянным стропилам, отмостка – асфальтная шириной 1,0м, оконные блоки –индивидуальные металлопластиковые, дверные блоки -индивидуальные металлопластиковые, наружная металлическая.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования _____

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **Выполнены в полном объеме согласно проекта**

(Сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации водоснабжения, канализации, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты заказчиком и городскими эксплуатационными организациями.

15. Недоделки и дефекты выявленные Рабочей комиссией устранены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего **11 569 850** тенге, в том числе строительно - монтажных работ- 10900000 тенге,

17. Фактическая сметная стоимость **11 569 850** тенге, в том числе СМР 10900000 тенге.

18. На основании осмотра и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: **хорошо**

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и применение материалов и конструкций)

согласно проекта

Решение Государственной приёмочной комиссии:

Предъявленный к приёмке – **«Строительство 2-х одноквартирных коммунальных жилых домов в с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области»**

Принять в эксплуатацию

Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Нурдавлетов М.**
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии _____ **Таукелов Е.**
(подпись)

Члены Государственной приёмочной комиссии _____ **Муки Ж.**
(подпись)

_____ **Таукебаев Т.**
(подпись)

_____ **Мукажанов К.**
(подпись)

_____ **Шытырбаев М.**
(подпись)

_____ **Шидербаев Б.**
(подпись)

_____ **Аменов Е.**
(подпись)

_____ **Сатылганов С.**
(подпись)

_____ **Саламатов М.**
(подпись)

_____ **Нукушев М.**
(подпись)

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект: Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г
Благоустройство домов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиц. норма-тива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 0. Площадка								
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход / м2 спланир. поверхности за 1 проход бульдозера	2487	0,2 / –	0,2 / 0,07	497 / –	497 / 174	169 / 97	– / 0,00023	– / 1
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм / м2 основания	280	329,38 / 6,01	34,3 / 8,8	92226 / 1683	9604 / 2464	5516 / 133	0,0398 / 0,03015	11 / 8
3	Е27-26-3	При изменениии толщины однослойных исключаем на 2см К=-1,000; к1трр=8; к1трм=8; к1зпр=8; к1зкс=8; к1зпм=8; к1мат=8; / м2 основания	-280	201,29 / 0,6	10,94 / 3,21	-56361 / -224	-3063 / -899	-1494 / 133	0,00496 / 0,01064	-1 / -3
		Всего прямые затраты				36 362 / 1 459	7 038 / 1 739		10 / 6	
		Стоимость: материалов, тенге				27 865				
		Накладные расходы, тенге				4 191				
		- заработная плата, тенге				629				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2 433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете				42 986				
		Сметная заработная плата, тенге				3 827				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				18				

Итого по Ф-2		42986
Затраты на производство СМР в зимнее время	1,08 %	464
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1 %	430
Оплата дополнительных отпусков	0,4 %	172
Итого		44052
Итого в текущих цена 2011 г. К=1,823		73004
Налоги сборы обязательные платежи	2 %	1460
Итого		74464
НДС	12 %	8936
Всего по Ф-2		**83400**

Сдал подрядчик

Принял заказчик

Форма 2В

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект: Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г
Электромонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9	Е-21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	4	119,60	2,58	478	10	440	0,61	2		
				100,80	1,02	403	4	108	0,01	-		
		шт										
10	17--1--14	Светильник потолочный тип НПП03-100-001-МУЗ	2	871,00		1742						
		шт										
11	17--1--84	Светильник с лампой накаливания тип НББ61-1х60(прим)	2	523,00		1046						
		шт										
12	17--6--10	Лампы биспиральные(ГОСТ2239-79)типБ230-240-60	4	33,00		132						
		шт										
9	Е-21-22-2	Установка 1клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	194,52		1945	0	319	0,187	2		
				29,48		295	0	108		-		
		шт										
9	Е-21-22-3	Установка 2клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	231,38		1851	0	268	0,198	2		
				31,08		249	0	108		-		
		шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				7195	10	1027		6		
						947	4					
		ИТОГО				8222						
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ				493						
		Итого по Ф-2				8715						
		Затраты на производство СМР в зимнее время	1,08 %			94						
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1 %			87						
		Оплата дополнительных отпусков	0,4 %			35						
		Итого				8931						
		Итого в текущих цена 2011 г. К=1,823				16281						
		Налоги сборы обязательные платежи	2 %			326						
		Итого				16607						
		НДС	12 %			1993						
		Всего по Ф-2				**18600**						

Сдал подрядчик

Принял заказчик

Объект: Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.

Полная сметная стоимость: 10 900 000,00

Заказчик: ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Адрес: РК Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай, ул.Раимжанова №35

БИН 100340020392

РНН 600300584846

ИИК KZ208560000004384227

БИК KCJKZKX

Банк АО Банк Центр Кредит

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начала года 10 900 000,00

б) за отчетный месяц 102 000,00

Форма №3

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2011г

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	ед изм	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Сумма факт расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь		Стоимость выполненных работ за ноябрь 2011 года (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				сумма аванса (тенге)	сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		кол-во	сумма (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.	тенге	10 900 000	3 270 000,00	3 270 000,00	0	10 900 000,00	1,00	102 000,00	102 000,00	0,00
	К оплате	**за ноябрь 2011 г**								**102 000,00**	

Заказчик:
ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области
Тауекелов Е.И.

Тех.надзор

От Подрядчика:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т.

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г
Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и номер позиц. норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27-18	Разборка асфальтобетонных покрытий	0,46	408,12 / 238,5	169,62 / 4,07	188 / 110	78 / 2	149 / 133	1,55 / 0,0136	1 / –
	м3 конструкции								
9-29-	Му пр строительный - погрузка К=2,2*0,	1,012	27,1 / –	27,1 / 18,97	27 / –	27 / 19	19 / 100	– / 0,03984	– / –
	т								
1-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза К=2,2*0,	1,012	32,3 / –	32,3 / 6,46	33 / –	33 / 7	7 / 100	– / 0,01357	– / –
	т								
7-24	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг/см2)	9,2	328,67 / 5	22,98 / 7,89	3024 / 46	211 / 73	158 / 133	0,033 / 0,02838	– / –
	м2 основания								
-53	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9,2	441,7 / 5,94	15,35 / 5,06	4064 / 55	141 / 47	136 / 133	0,0336 / 0,01766	– / –
	м2 покрытия								
-54	При изменении толщины на 1 см добавлять к смесям пористым крупнозернистым с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 к1тр=2, к1тм=2, к1зр=2, к1зм=2, к1эк=2, к1эм=2, к1ам=2,	9,2	104,67 / 0,02	– / –	963 / –	– / –	– / 133	0,00018 / –	– / –
	м2 покрытия								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего прямые затраты				**8 299**		**490**		**1**
					211		**148**		**–**
	Стоимость материалов, тенге				7 598				
	Накладные расходы, тенге				469				
	– заработная плата, тенге				70				
	– трудоемкость, чел-ч				–				
	Непредвиденные и непредусмотренные затраты, 6,00 %, тенге				526				
	Всего по смете				**9 294**				
	Сметная заработная плата, тенге				429				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Итого по Ф-2		9294
Временные здания и сооружения	1,1 %	102
в т.ч возвратных сумм	15 %	15
Итого		9396
Затраты на производство СМР в зимнее время	1,836 %	173
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1 %	94
Оплата дополнительных отпусков	0,4 %	38
Итого		9700
Итого в текущих цена 2011 г. К=1,951		18925
Налоги сборы обязательные платежи	2 %	379
Итого		19304
НДС	12 %	2316
Всего по Ф-2		**21620**

Сдал подрядчик _____ **Принял заказчик** _____

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г
Септик 1шт

Составл(н(а) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и номер позиции расценника	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы								
22-	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1зкс=1 2; к1зпм=1,2; м3 грунта	50	42,35 / 2,52	39,83 / 10,96	2118 / 126	1992 / 548	654 / 97	0,01752 / 0,03804	1 / 2
[illegible]-	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы м2 спланированной поверхности	12	33,98 / 33,98	– / –	408 / 408	– / –	461 / 113	0,216 / –	3 / –
57-	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м м3 грунта	42	3,35 / –	3,35 / 1,16	141 / –	141 / 49	48 / 97	– / 0,0038	– / –
27-	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов м3 грунта	42	1,48 / –	1,48 / 0,51	62 / –	62 / 21	20 / 97	– / 0,00168	– / –
134	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	42	21,55 / 17,03	4,52 / –	905 / 715	190 / –	694 / 97	0,108 / –	5 / –
85-	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	8	7,61 / –	7,61 / 2,31	61 / –	61 / 18	17 / 97	– / 0,00756	– / –

3	4	5	6	7	8	9	10	11
м3 грунта								
Итого по разделу 1				**3 695**	**2 446**			**9**
				1 249	**636**			**2**
Стоимость: материалов, тенге				–				
Накладные расходы, тенге				1 894				
- заработная плата, тенге				284				
- трудоемкость, чел-ч				1				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				335				
Всего по разделу, тенге				**5 924**				
Сметная заработная плата, тенге				2 169				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				12				

Раздел 2. Септик

8 E23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	2,17	8182	1152,38	17755	2501	5026	8,062	17
			1350,23	431,55	2930	936	130	2,108	5
	м3 конструкций колодцев								
9 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	7920		7049				
	м								
10 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	8712		5140				
	м								
11 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) К=2,000;	0,58	3625		2103				
	м								
12 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,07	23700		25359				
	м3								
13 30-18-49	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	746		746				
	шт								
14 8-1-774	Скобы ходовые, опорные	13,6	129		1754				
	кг								
15 11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060		8060				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт								
15 E6-1-1	Устройство отмостки горловины бетонной м3	0,55	8378,77 195,75	66,01 24,93	4608 108	36 14	128 105	1,35 0,1218	1 –
16 4-1-4	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости т	0,01088	66800		727				
17 E15-60-1	Штукатурка по камню и бетону стен и днища колодца раствором с добавкой азотно-кислого кальция м2 оштукатуриваемой поверхности	20,7868	98,28 93,6	2 0,27	2043 1946	42 6	2050 105	0,566 0,0423	12 1
18 E20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2 поверхности воздуховодов	0,628	297,88 247,5	13,16 4,93	187 155	8 3	202 128	1,54 0,0241	1 –
19 8-2-1	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), Dy 100 мм, Dв 104 мм м	2	253		506				
20 E20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм зонт	1	960,88 60,75	5,38 2,25	961 61	5 2	81 128	0,36 0,01	– –
	Итого по разделу 2				**76 998** **5 200**	**2 592** **961**			**31** **6**
	Стоимость: материалов, тенге				69 206				
	Накладные расходы, тенге				7 487				
	- заработная плата, тенге				1 123				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				5 069				
	Всего по разделу, тенге				**89 554**				
	Сметная заработная плата, тенге				7 284				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				41				

Раздел 3. Утеплительная крышка

21 E10-23-5	Установка блоков люков в проемы площадью до 2 м2 м2 проемов	0,2826	375,5 191,93	30,89 11,68	106 54	9 3	68 120	1,23 0,057	– –
22 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	0,2826	12300		3476				
23 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	1	308		308				
24 E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,01136	93997,62 33075	304,24 114,75	1068 376	3 1	396 105	198 0,56	2 –

3	4	5	6	7	8	9	10	11
по разделу 3				4 958	12			2
				430	4			–
Стоимость: материалов, тенге				4 516				
Накладные расходы, тенге				464				
- заработная плата, тенге				70				
- трудоемкость, чел-ч				–				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				325				
Всего по разделу, тенге				**5 747**				
Сметная заработная плата, тенге				504				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
Всего прямые затраты				**85 651**	**5 050**			**42**
				6 879	**1 601**			**8**
Стоимость: материалов, тенге				73 722				
Накладные расходы, тенге				9 845				
- заработная плата, тенге				1 477				
- трудоемкость, чел-ч				5				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				5 729				
Всего по смете				**101 225**				
Сметная заработная плата, тенге				9 957				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				55				

Итого по Ф-2		101225
Временные здания и сооружения	1,1 %	1113
в т.ч возвратных сумм	15 %	167
Итого		102338
Затраты на производство СМР в зимнее время	1,836 %	1879
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1 %	1023
Оплата дополнительных отпусков	0,4 %	409
Итого		105650
Итого в текущих цена 2011 г. К=1,951		206123
Налоги сборы обязательные платежи	2 %	4122
Итого		210246
НДС	12 %	25230
Всего по Ф-2		**235475**

Сдал подрядчик _____ Принял заказчик _____

Жамбыл Жамбылский ... Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Баулр Курылыс Компаниясы Товарищество с ограниченной ответственностью

ДЛЯ ФОРМ № 2

Форма 2В

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г
Ограждение.Дом №1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

фр ер ц. ма-а	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Деревянное ограждение								
	1.0.								
42	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,6 м с установкой столбов	4,0176	1214,37	29,01	4879	117	2276	2,96	12
			461,25	10,96	1853	44	120	0,0535	--
	м2 ворот								
41	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,6 м с установкой столбов	2,0088	1354,21	36,04	2720	72	1231	3,18	6
			497,25	13,61	999	27	120	0,0665	-
	м2 калиток								
40	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,6 м с установкой столбов	220,32	571,86	11,55	125992	2545	51838	1,18	260
			191,7	4,37	42235	963	120	0,0213	5
	м2 забора								
16	Простая окраска деревянного штакетника белилами К=0,500;	113,1732	122,6	1,19	13875	135	4947	0,255	29
			41,18	0,45	4660	51	105	0,0022	-
	м2 окрашиваемой поверхности								
	того по разделу 1				**147 466**	**2 869**			**307**
					49 747	**1 085**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				94 850				
	Накладные расходы, тенге				60 292				
	- заработная плата, тенге				9 044				
	- трудоемкость, чел-ч				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				12 465				
	Всего по разделу, тенге				**220 223**				
	Сметная заработная плата, тенге				59 876				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				342				

					8	9	10	11
Всего прямые затраты				**147 466**		**2 869**		307
				49 747		**1 085**		**5**
Стоимость: материалов, тенге				94 850				
Накладные расходы, тенге				60 292				
- заработная плата, тенге				9 044				
- трудоемкость, чел-ч				30				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				12 465				
Всего по смете				**220 223**				
Сметная заработная плата, тенге				59 876				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				342				

Итого по Ф-2		220223
Временные здания и сооружения	1,1 %	2422
в т.ч возвратных сумм	15 %	363
Итого		222645
Затраты на производство СМР в зимнее время	1,836 %	4088
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1 %	2226
Оплат: дополнительных отпусков	0,4 %	891
Итого		229850
Итого в текущих цена 2011 г. К=1,951		448438
Налоги сборы обязательные платежи	2 %	8969
Итого		457407
НДС	12 %	54889
Всего по Ф-2		**512295**

Сдал подрядчик

Принял заказчик

Форма 2В

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г
Ограждение дом №2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е-10-42-3	Устройство решетчатых ворот высотой до 1,6 м с установкой столбов	4,0176	1214,37	29,01	4879	117	2276	2,96	12
				461,25	10,96	1853	44	120	0,54	-
		м2 ворот								
10	Е-10-41-3	Устройство решетчатых калиток высотой до 1,6 м с установкой столбов	2,0088	1354,21	36,04	2720	72	1231	3,18	6
				497,25	13,61	999	27	120	0,07	0
		м2 калиток								
11	Е-10-40-3	Устройство решетчатых заборов высотой до 1,6 м с установкой столбов	246,24	571,86	11,55	140815	2844	57936	1,18	291
				191,70	4,37	47204	1076	120	0,02	5
		м2 заборов								
12	Е-15-46-4-1	Простая окраска деревянного штакетника белилами К=0,500	120,89	122,60	1,19	14821	144	5284	0,26	31
				41,18	0,45	4978	54	105	0,00	0
		м2 окрашеваемой поверхности								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				163235	3177	66728		345
						55034	1202			
		ИТОГО				229963				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ				13798				
		Итого по Ф-2				243761				
		Временные здания и сооружения	1,1 %			2681,37				
		в т.ч возвратных сумм	15 %			402,21				
		Итого				246442,37				
		Затраты на производство СМР в зимнее время	1,836 %			4524,68				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1 %			2464,42				
		Оплата дополнительных отпусков	0,4 %			985,77				
		Итого				254417,24				
		Итого в текущих цена 2011 г. К=1,951				496367,69				
		Налоги сборы обязательные платежи	2 %			9927,35				
		Итого				506295,04				
		НДС	12 %			60755,41				
		Всего по Ф-2				**567050,45**				

Сдал подрядчик

Принял заказчик

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Форма 2В

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г
Водопроводная и канализационная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№	Шифр и номер позиц. норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы на водопроводной и канализационной сети								
	1.0.									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; м3 грунта	1178	42,35 / 2,52	39,83 / 10,96	49888 / 2969	46920 / 12911	15404 / 97	0,01752 / 0,03804	21 / 45
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; м3 грунта	36	467,1 / 467,1	– / –	16816 / 16816	– / –	19002 / 113	2,976 / –	107 / –
3	Е1-13-2	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.34: к1трр=1,45; к1трм=1,45; к1зпр=1,45; к1экс=1,45; к1зпм=1,45; т.ч. п.3.37: к2трр=1,2; к2трм=1,2; к2зпр=1,2; к2экс=1,2; к2зпм=1,2; м3 грунта	46	50,26 / 1,81	48,45 / 14,68	2312 / 83	2229 / 675	735 / 97	0,0126 / 0,05481	1 / 3
	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	46	21,55 / 17,03	4,52 / –	991 / 783	208 / –	760 / 97	0,108 / –	5 / –
	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	1157	3,82 / –	3,82 / 1,32	4420 / –	4420 / 1527	1481 / 97	– / 0,00433	– / 5

3	4	5	6	7	8	9	10	11
м3 грунта								
Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1157	1,57	1,57	1816	1816	606	–	–
		–	0,54	–	625	97	0,00178	2
м3 грунта								
0 Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1157	3,42	3,42	3957	3957	1302	–	–
		–	1,16	–	1342	97	0,00379	4
м3 уплотненного грунта								
ого по разделу 1				**80 200**	**59 550**			**134**
				20 651	**17 080**			**59**
Стоимость: материалов, тенге				–				
Накладные расходы, тенге				39 290				
- заработная плата, тенге				5 894				
- трудоемкость, чел-ч				20				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				7 169				
Всего по разделу, тенге				**126 659**				
Сметная заработная плата, тенге				43 625				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				213				
Раздел 2. Водопровод								
Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32-50 мм	0,106	47611,09	17877,09	5047	1895	4740	173	18
		29700	4698,68	3148	498	130	18,1	2
км трубопровода								
7 Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 20,4 мм (прим) К=1,010;	106,05	57		6045				
м								
Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,014	62566,88	6788,5	876	95	878	253	4
		45875	2565	639	36	130	12,52	–
км трубопровода								
Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 26х2,5 мм К=1,004;	14,056	126		1771				
м								
Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,12	8097,13	–	972	–	1253	51,5	6
		8032,5	–	964	–	130	–	–
км трубопровода								
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,4	36,09	0,09	51	–	5	0,0218	–
		4,39	0,05	6	–	90	0,0002	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2								
E13-26 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,4	20,95 4,14	0,02 –	29 6	– –	5 90	0,0213 –	– –
	м2								
E22-8- 5	Укладка стальных труб-футляров диаметром 150 мм	0,0008	115456,32 66375	31953,19 12071,25	92 53	26 10	82 130	360 58,95	– –
	км трубопровода								
E22-47 -1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 25 мм (прим)	0,8	244,98 146,93	0,28 0,11	196 118	– –	153 130	0,844 0,0005	1 –
	м трубы, уложенной в футляре								
E22-33 5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100- 150 мм	0,00164	247994,13 62775	49389,75 18657	407 103	81 31	174 130	312,7 91,12	1 –
	т фасонных частей								
E16-15 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 –
	шт								
9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	371		1484				
	шт								
E22-34 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,56 69,53	225,63 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,414 0,226	2 1
	шт								
3-4-35	Муфта, d=20 мм	0,3	80		24				
	10 шт								
09-22-3 1 "ОО BORP AST"	Переход полиэтилент-сталь ф 25 мм	3	1190		3570				
	шт								
E34-10 1-4	Установка указателя на стене	2	109,13 94,5	– –	218 189	– –	208 110	0,61 –	1 –
	шт								
-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,02	41200		824				
	100 шт								
E22-38 3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2	950,73 396	180,25 67,5	1901 792	361 135	1205 130	2,01 0,33	4 1
	врезка								
Итого по разделу 2					**27 204** **7 452**	**3 969** **1 127**			**43** **4**

	Стоимость: материалов, тенге			15 783				
	Накладные расходы, тенге			11 087				
	- заработная плата, тенге			1 663				
	- трудоемкость, чел-ч			6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге			2 297				
	Всего по разделу, тенге			**40 588**				
	Сметная заработная плата, тенге			10 242				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			53				

Раздел 5. Канализация

6-1-	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	10	770,87	17,67	7709	177	1496	0,66	7
			110,25	6,62	1103	66	128	0,0323	-
	м труб								
Итого по разделу 5					**7 709**	**177**			**7**
					1 103	**66**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				6 429				
	Накладные расходы, тенге				1 496				
	- заработная плата, тенге				224				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				552				
	Всего по разделу, тенге				**9 757**				
	Сметная заработная плата, тенге				1 393				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Всего прямые затраты				**115 113**	**63 696**			**184**
					29 206	**18 273**			**63**
	Стоимость: материалов, тенге				22 212				
	Накладные расходы, тенге				51 873				
	- заработная плата, тенге				7 781				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				10 018				
	Всего по смете				**177 004**				
	Сметная заработная плата, тенге				55 260				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				274				

Итого по Ф-2		177004
Временные здания и сооружения	1,1 %	1947
в т.ч возвратных сумм	15 %	292
Итого		178951
Затраты на производство СМР в зимнее время	1,836 %	3286
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1 %	1790
Оплата дополнительных отпусков	0,4 %	716
Итого		184742
Итого в текущих цена 2011 г. К=1,951		360431
Налоги сборы обязательные платежи	2 %	7209
Итого		367640
НДС	12 %	44117
Всего по Ф-2		**411757**

Сдал подрядчик

Принял заказчик

Форма 2В

Заказчик ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г
Уборная на одно очко, 2 шт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible] вручную траншей [illegible] до 2 м без креплений [illegible] в грунтах 3 группы м3 грунта	4,4	389,25 389,25	– –	1713 1713	– –	1936 113	2,48 –	11 –
Устройство стен, днищ и [illegible] при отношении [illegible] к ширине до 1, при [illegible] стен до 300 мм м3	0,8	9166,66 609,75	493,75 169,52	7333 488	395 136	655 105	3,81 0,665	3 1
Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	4,4	9,8 –	9,8 2,98	43 –	43 13	13 97	– 0,00974	– –
[illegible]-5-[illegible] Установка элементов каркаса из брусьев м3 древесины в конструкции	0,12	22541,72 3487,5	316,57 119,25	2705 419	38 14	520 120	22,5 0,58	3 –
[illegible]-23-[illegible] Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 м2 проемов	4	227,23 190,8	31,85 12,04	909 763	127 48	973 120	1,15 0,0587	5 –
[illegible]-2-2 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	4	4250		17000				
Т 1-1-790 Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960		3920				
В Е33-9-[illegible] Устройство чистых щитовых перегородок (глухих, под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	15,2	2258,21 102,6	29,26 11,05	34325 1560	445 168	2074 120	0,661 0,054	10 1

м2 перег. за вычетом проемов								
Установка стропил	0,04	21304,82	334,28	852	13	169	22,1	1
м3 древесины в конструкции		3397,5	126	136	5	120	0,62	–
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2 кровли	4,2	567,59	8,2	2384	34	353	0,424	2
		67,73	3,08	284	13	119	0,015	–

Всего прямые затраты	**71 184**	**1 095**	**35**
	5 363	**397**	**2**
Стоимость: материалов, тенге	64 726		
Накладные расходы, тенге	6 693		
- заработная плата, тенге	1 004		
- трудоемкость, чел-ч	3		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге	4 673		
Всего по смете	**82 550**		
Сметная заработная плата, тенге	6 764		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	40		

Итого по Ф-2		82550
Временные здания и сооружения	1,1 %	908
в т.ч возвратных сумм	15 %	136
Итого		83458
Затраты на производство СМР в зимнее время	1,836 %	1532
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1 %	835
Оплата дополнительных отпусков	0,4 %	334
Итого		86159
Итого в текущих цена 2011 г. К=1,951		168096
Налоги сборы обязательные платежи	2 %	3362
Итого		171458
НДС	12 %	20575
Всего по Ф-2		**192033**

Сдал подрядчик

Принял заказчик

ФОРМ № 2

Форма 2В

Заказч ік ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Райымбекского района Алматинской области

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Объект: Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Строительство 2х одноквартирных жилых домов по ул. Айдаралиева п. Нарынколь Райымбекского района Алматинской области.Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2011 г
Хозяйственный сарай,2 шт

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

	Шифр и номер позиц. норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,5	35,29	33,19	547	514	170	0,0146	–
				2,1	9,13	33	142	97	0,0317	–
		м3 грунта								
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	0,5	467,1	–	234	–	264	2,976	1
				467,1	–	234	–	113	–	–
		м3 грунта								
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	16	167,18	–	2675	–	3023	1,21	19
				167,18	–	2675	–	113	–	–
		м3 грунта								
		Итого по разделу 1				**3 456**	**514**			**20**
						2 942	**142**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				3 457				
		- заработная плата, тенге				519				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				415				
		Всего по разделу, тенге				**7 328**				
		Сметная заработная плата, тенге				3 603				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Раздел 2. Фундаменты								
		2.0. Без наименования								
4	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	10,82	9001,45	311,32	97396	3368	6347	2,82	31
				441	117,61	4772	1273	105	0,5744	6

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3								
5 Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	11,04	405,02	7,14	4471	79	323	0,143	2
			22,1	2,68	244	30	118	0,0131	–
	м2 поверхности								
Итого по разделу 2					**101 867**	**3 447**			**33**
					5 016	**1 303**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				93 404				
	Накладные расходы, тенге				6 670				
	- заработная плата, тенге				1 001				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				6 512				
	Всего по разделу, тенге				**115 049**				
	Сметная заработная плата, тенге				7 320				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
Раздел 3. Отмостка									
6 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	18,48	13,19	2,62	244	48	261	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	194	18	123	0,0048	–
7 Е11-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	18,48	66,04	15,09	1220	279	1048	0,243	4
			40,5	5,65	748	104	123	0,0276	1
	м2 покрытия								
8 30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	1,0164	5860		5956				
	т								
Итого по разделу 3					**7 420**	**327**			**5**
					942	**122**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				6 151				
	Накладные расходы, тенге				1 309				
	- заработная плата, тенге				196				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				524				
	Всего по разделу, тенге				**9 253**				
	Сметная заработная плата, тенге				1 260				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
Раздел 4. Наружные стены									
4.0.									
9 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	23,924	1558,31	372,83	37281	8920	20707	3,72	89
			594	139,5	14211	3337	118	0,68	16
	м3 кладки								
10 30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм К=0,920;	1375,63	43		59152				
	шт								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Горизонтальное армирование кладки наружных стен	0,19404	8679,65	422,15	1684	82	1927	56,4	11
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1602	31	118	0,77	–
-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19404	41200		7994				
	т								
F6-19-	Устройство ж/бетонной обвязки	1,66	11284,67	316,01	18733	525	2592	8,25	14
	м3		1368	119,39	2271	198	105	0,583	1
4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07484	67700		5067				
	т								
4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01688	65000		1097				
	т								
	Итого по разделу 4				**131 008**	**9 527**			**114**
					18 084	**3 566**			**17**
	Стоимость: материалов, тенге				103 397				
	Накладные расходы, тенге				25 226				
	- заработная плата, тенге				3 784				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				9 374				
	Всего по разделу, тенге				**165 608**				
	Сметная заработная плата, тенге				25 434				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				144				

Раздел 5. Проемы

6 E10-16 -1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	1,26	828,63	71,29	1044	90	450	1,64	2
	м2 проемов		272,25	25,25	343	32	120	0,1042	–
7 6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 7-9 для сельскохозяйственных зданий	1,26	1990		2507				
	м2								
8 E10-23 -1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	850	0,899	3
	м2 проемов		151,65	35,67	573	135	120	0,1393	1
9 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010		15158				
	м2								
	Итого по разделу 5				**20 215**	**478**			**5**
					916	**167**			**1**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость: материалов, тенге				18 821				
	Накладные расходы, тенге				1 300				
	- заработная плата, тенге				195				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 291				
	Всего по разделу, тенге				**22 806**				
	Сметная заработная плата, тенге				1 278				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Раздел 6. Кровля								
20	Е10-14-1 Установка стропил, мауэрлата м3 древесины в конструкции	0,56	21304,82 / 3397,5	334,28 / 126	11931 / 1903	187 / 71	2369 / 120	22,1 / 0,62	12 / –
21	Е6-11-1 Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой т	0,00986	52657,31 / 47475	536,06 / 202,5	519 / 468	5 / 2	494 / 105	289 / 0,99	3 / –
22	4-1-46 Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно т	0,00986	69800		688				
23	Е10-51-1 Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3 древесины в конструкций	0,56	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	321 / 69	16 / 6	90 / 120	0,78 / 0,052	– / –
24	Е7-20-1 Установка стыковых накладок т стальных элементов	0,04448	87408,57 / 31950	2434,57 / 920,25	3888 / 1421	108 / 41	2047 / 140	170 / 4,49	8 / –
25	Е12-7-1 Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2 кровли	35,52	567,59 / 67,73	8,2 / 3,08	20161 / 2406	291 / 109	2993 / 119	0,424 / 0,015	15 / 1
26	Е10-52-1 Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам м2 обработанной поверхности	35,52	20,49 / 4,68	0,91 / 0,34	728 / 166	32 / 12	214 / 120	0,029 / 0,00168	1 / –
	Итого по разделу 6				**38 236** / **6 433**	**639** / **241**			**39** / **1**
	Стоимость: материалов, тенге				31 164				
	Накладные расходы, тенге				8 207				
	- заработная плата, тенге				1 231				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2 787				
	Всего по разделу, тенге				**49 230**				
	Сметная заработная плата, тенге				7 905				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
	Раздел 7. Полы								

1-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2 площади уплотнения	18,36	108,05 10,51	2,62 0,99	1984 193	48 18	260 123	0,0681 0,0048	1 –
8 E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2 покрытия	18,36	355,87 52,43	14,76 5,54	6534 963	271 102	1310 123	0,361 0,027	7 –
9 E11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к1трр=10; к1трм=10; к1зпр=10; к1экс=10; к1зпм=10; к1мат=10; м2 покрытия	18,36	433,13 16,9	6,7 2,5	7952 310	123 46	438 123	0,104 0,012	2 –
Итого по разделу 7					**16 470** **1 466**	**442** **166**			**10** –
	Стоимость: материалов, тенге				14 562				
	Накладные расходы, тенге				2 008				
	- заработная плата, тенге				301				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 109				
	Всего по разделу, тенге				**19 587**				
	Сметная заработная плата, тенге				1 933				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
Раздел 8. Отделочные работы									
0 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен фасада цементно-известковым раствором м2 оштукатуриваемой поверхности	65,2	228,99 108,9	1,96 0,45	14930 7100	128 29	7485 105	0,611 0,0262	40 2
E15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором м2 оштукатуриваемой поверхности	53,4	111,51 93,6	2 0,27	5955 4998	107 14	5263 105	0,566 0,0423	30 2
E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов м2 оштукатуриваемой поверхности	4,98	563,39 312,75	6,33 2,39	2806 1557	32 12	1647 105	1,79 0,0117	9 –
E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности	118,6	17,51 13,73	0,12 0,05	2077 1628	14 6	1716 105	0,092 0,0002	11 –
Итого по разделу 8					**25 768** **15 283**	**281** **61**			**90** **4**
	Стоимость: материалов, тенге				10 204				
	Накладные расходы, тенге				16 111				
	- заработная плата, тенге				2 417				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2 513				
	Всего по разделу, тенге				**44 392**				
	Сметная заработная плата, тенге				17 761				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				102				

Всего **прямые затраты**	344 440	15 655	316
	51 082	5 768	30
Стоимость: материалов, тенге	277 703		
Накладные расходы, тенге	64 288		
- заработная плата, тенге	9 644		
- трудоемкость, чел-ч	33		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге	24 525		
Всего по смете	**433 253**		
Сметная заработная плата, тенге	66 494		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	379		

Итого по Ф-2		433253
Временные здания и сооружения	1,1 %	4766
в т.ч возвратных сумм	15 %	715
Итого		438019
Затраты на производство СМР в зимнее время	1,836 %	8042
Единовременное вознаграждение за выслугу лет	1 %	4380
Оплата дополнительных отпусков	0,4 %	1752
Итого		452193
Итого в текущих цена 2011 г. К=1,951		882229
Налоги сборы обязательные платежи	2 %	17645
Итого		899873
НДС	12 %	107985
Всего по Ф-2		**1007858**

Сдал подрядчик _____ Принял заказчик _____

Объект: Строительство 2-х коммунальный одно квартирных
жилых домов в. с.Нарынкол по ул .Айдаралиева
Райымбекского р-на Алматинской области .
Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Райымбекского р/на Алматинской области
Подрядчик ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы»

Адрес Жамбыл р/на с. Сарыбай ул.Рахимжанова №35

БИН :100340020392
РНН:600300584846
БИК:KCJKZKX
ИИК:KZ 208560000004384227
АО Банк Центр Кредит

Полная сметная стоимость :10 900000,00
Стоимость выполненных работ
включая работы по насточщему акту:
а) с начала года:4 172 748,00
б)отчетный месяц : 4 172 748,00

Форма №3

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2011 г

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге)	Сумма требумая к перчислению за выполненный объем работ за май месяц 2011 года		Стоимость выполнен. Раьот за май месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма Аванас (тенге)	Сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)		Кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 2-х коммунальный одно квартирных жилых домов в. с.Нарынкол по ул .Айдаралиева Райымбекского р-на Алматинской области	1	10 900 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	4 172 748,00	1,00	1 771 250,00	4 172 748,00	7 630 000,00

Заказчик: «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Райымбекского р/на Алматинской области

Таукеслов.Е

Тех.Надзор

Подрядчик: ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы»

Нукушев.М.Т

Заказчик ГУ "Отдел Архитектуры градостроительства и строительства Райымбекского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Вауыр Курылыс Компаниясы"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство 2-х коммунальный одноквартирных арендных жилых домов в с.Нарынколь ул.Аидаралиева с.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Одноквартирный жилой дом № 1,2

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	120,28	33,40	31,41	4018	3778	0,01	2		
					1,99	8,64	240	1039	0,03	4		
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,72	389,25	--	1448	--	2,48	9		
					389,25	--	1448	--	--	--		
3.	E0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, из под воды при глубине воды, до 2,0 м	м3	124,00	27,97	26,96	3469	3343	0,01	1		
					1,01	8,17	126	1013	0,03	4		
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	124,00	25,65	5,38	3180	667	0,13	16		
					20,27	--	2513	--	--	--		
5.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	124,00	14,12	12,00	1751	1488	0,01	2		
					1,62	2,75	201	340	0,01	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы								13865
		Раздел: Фундаменты								
6.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,27	2530,27	100,89	13329	531	0,85	4
					123,75	38,25	652	202	0,18	1
7.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	66,42	9001,45	311,32	597876	20678	2,82	187
					441,00	117,61	29291	7812	0,57	38
8.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,56	6569,36	261,86	95650	3813	3,44	50
					499,50	99,00	7273	1441	0,48	7
9.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2,69	9269,07	353,46	24980	953	3,60	10
					585,00	133,52	1577	360	0,65	2
10.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	—	3085	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	—	318	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	Е0106-11-10	Армирование	1т	0,06	5239,08	327,33	319	20	11,60	1
					1890,00	123,75	115	8	0,60	0
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	—	3454	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	—	554	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	280,00	13,91	0,07	3894	20	0,04	12
					8,06	0,02	2257	6	0,00	0
16.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	280,00	12,08	0,05	3382	14	0,04	12
					8,06	0,02	2257	6	0,00	0
17.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	43,60	187,79	4,19	8188	183	0,38	17
					58,05	1,58	2531	69	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,80	9402,74	98,32	7522	79	4,41	4
					695,25	37,15	556	30	0,18	0
		Итого по разделу: Фундаменты								762552
		Раздел: Наружные, внутренние стены,перегородки								
29.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	77,60	7022,64	335,84	544957	26061	5,07	393
					783,00	126,00	60761	9778	0,61	47
30.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	19,80	6909,46	337,41	136807	6681	4,38	87
					670,50	126,00	13276	2495	0,62	12
31.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,22	8679,65	422,15	1875	91	56,40	12
					8257,50	157,50	1783	34	0,77	0
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,22	41200,00	—	8898	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных сердечников, толщиной до 300 мм МС-4	м3	0,80	12059,87	341,75	9648	273	9,80	8
					1624,50	129,11	1300	103	0,63	1
34.	Е0106-17-5	Устройство железобетонных сердечников МС-2, толщиной до 500 мм	м3	1,44	11090,41	285,58	15970	411	7,16	10
					1192,50	107,89	1717	155	0,53	1
35.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	—	1375	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
36.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00	—	6974	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
37.	Е0106-19-1	Устройство ж/бетонной обвязки стен	м3	5,20	11284,67	316,01	58680	1643	8,25	43
					1368,00	119,39	7114	621	0,58	3
38.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	—	3848	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
39.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,33	58800,00	—	19373	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					—	—	—	—	—	—
40.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке перегородок	м3	0,26	11284,67	316,01	2911	82	8,25	2
					1368,00	119,39	353	31	0,58	0
41.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	—	2888	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
42.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	—	369	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
43.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	50,60	1001,45	34,73	50673	1757	1,43	72
					225,00	13,01	11385	658	0,06	3
44.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,07	8679,65	422,15	595	29	56,40	4
					8257,50	157,50	566	11	0,77	0
45.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	29400,00	—	506	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
46.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	60200,00	—	3091	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Наружные, внутренние стены,перегородки								869440

ИТОГО:

	1645855	72595	957
	149292	26212	125

Накладные расходы :

На общестроительные работы	198389
Всего накладных расходов:	198389
Итого с накладными	1844244

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	110655
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1954899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						1976012		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1983832		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2003381		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						3652616		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						73052		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3725668		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						447080		
		Итого с НДС						4172748		

Принял:

Сдал:

Жамбыл ауд. Алматы обл. Жамбылский р-н
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан

ДЛЯ ФОРМ № 2

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
						ОБОСНОВАНИЕ	ОБОСНОВАНИЕ	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	956,592082	156,06	-	-	149290
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	124,807615	- 210	- -	- - (	26210)
						-	-	-	
	ВСЕГО			Тенге				-	149290
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	1135 С		-Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	1,5128	983,4	-	225	1488
4	1866 С		-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш-ч	15,5	С2010-47 43,01	- -	340,38 -	667
5	2262 С	4811221000	-Экскаваторы одноковшовые дизельные 0,4 м3 на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	3,782	С2022-24 884	- -	- 267,8	3343
6	2263 С	4811212004	-Экскаваторы одноковшовые дизельные 0,5 м3 на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	3,6084	С2001-83 1047	- -	1012,82 288	3778
7	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге		С2001-84	-	1039,22	63318
								18995,47	
	ВСЕГО			Тенге				21387,89	72594
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
8	3636 С		-Обыкновенная арматурная проволока класса В1, Вр-1 д=5 мм	т	0,01722	29400	-	-	506
9	6313 М	5745101043	-Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ ГОСТ 7473-94	м3	70,967725	С12041-41 7520	- -	- -	533677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	6323	М 5745101045	-Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94	м3	7,81347	МС143001-4 8030	- -	- -	62742
11	9210	М 9900000201	-Вода	м3	12,4	МС143001-7 5	- -	- -	62
12	9433	М 5712210014	-Гравий керамзитовый М-400 фракции 10-20 мм	м3	16,016	МС143101-1 5280	- -	- -	84564
13	9902	М 5741210001	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	39,542	МС143009-11 12200	- -	- -	482412
14	12101	М 5745501002	-Раствор кладочный тяжелый цементный М-25	м3	1,3516	МС143006-6 3700	- -	- -	5001
15	12121	М 5745502053	-Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	м3	24,5398	МС143002-4 5170	- -	- -	126871
16	12615	М	-Щебень из природного камня для строительных работ (СТ РК 946-92), М-1000 фракции 20-40 мм	м3	6,0582	МС143002-12 2000	- -	- -	12116
17	16664	С	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,09946	МС143008-31 65000	- -	- -	6465
18	16667	С	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	т	0,32948	С12041-53 58800	- -	- -	19373
19	16683	С	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,08823	С12041-56 67700	- -	- -	5973
20	16684	С	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,15824	С12041-72 65900	- -	- -	10428
21	16701	С	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	т	0,21598	С12041-73 41200	- -	- -	8898
22	30099	С	-Битум нефтяной строительный марки БН,БНСК	т	0,03976	С12041-90 18600	- -	- -	740
23	30322	С	-Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002256	С11011-39 149300	- -	- -	337
24	33138	С	-Стекло жидкое калийное	т	0,0218	С11011-59 20100	- -	- -	438
25	33498	С	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05134	С11011-949 60200	- -	- -	3091
26	34035	С	-Уайт-спирит	т	0,07056	С11011-878 26700	- -	- -	1884

Объект: Строительство 2-х коммунальный одно квартирных
жилых домов в. с.Нарынкол по ул .Айдаралиева
Райымбекского р-на Алматинской области
Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Райымбекского р/на Алматинской области
Подрядчик ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы»

Полная сметная стоимость :10 900000,00
Стоимость выполненных работ
включая работы по насточщему акту:
а) с начала года:7991139,00
б)отчетный месяц : 3818391,00

Адрес Жамбыл р/на с. Сарыбай ул.Рахимжанова №35

БИН :100340020392
РНН:600300584846
БИК:KCJKZKX
ИИК:KZ 208560000004384227
АО Банк Центр Кредит

Форма №3

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 г

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	аванс			Сумма фактичес. Расходов с начала года (тенге)	Сумма требумая к перчислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2011 года		Стоимость выполнен. Раьот за июнь месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма Аванас (тенге)	Сумма погашения (тенге)	остаток (тенге)		Кол-во	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 2-х коммунальный одно квартирных жилых домов в. с.Нарынкол по ул .Айдаралиева Райымбекского р-на Алматинской области	1	**10 900 000,00**	**3 270 000,00**	**3 270 000,00**	**0,00**	**7 991 139,00**	**1,00**	**3 818 391,00**	**3 823 563,86**	**2035186,14**

Заказчик: «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Райымбекского р/на Алматинской области

Тауекелов Е

Тех.Надзор

Подрядчик: ТОО «Бауыр Құрылыс Компаниясы»

Нукушев М.Т

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Райымбекского р/на Алматинской области

Подрядчик ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП "Строительство 2-х одноквартирных арендных жилых домов в п.Нарынколь ул.Аидаралиева п.Нарынкол Райымбекского района Алматинской области

Наименование обьекта: Одноквартирный жилой дом № 1,2

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитные перемычки								
47.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	5,08	15358,92 / 2202,75	367,51 / 138,83	78023 / 11190	1867 / 705	13,10 / 0,68	67 / 3
48.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00 / --	-- / --	4247 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00 / --	-- / --	8429 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	61300,00 / --	-- / --	3537 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 / --	-- / --	774 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Монолитные перемычки								95011
		Раздел: Проемы								

5680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	6,97	472,81	19,00	3296	132	1,30	9
					217,73	6,18	1518	43	0,03	0
53.	С12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	6,97	5240,00	--	36523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								39818
		Раздел: Перекрытие								
67.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	165,60	770,57	28,55	127606	4728	1,19	197
					181,58	10,78	30070	1785	0,05	9
68.	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	3,21	18300,00	--	58743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11031-25	Вата минеральная	м3	29,81	2530,00	--	75414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	165,60	212,35	1,19	35166	197	0,16	26
					27,00	0,45	4471	75	0,00	0
		Итого по разделу: Перекрытие								296930
		Раздел: Кровля								
75.	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлата	м3	3,18	21304,82	334,28	67835	1064	22,10	70
					3397,50	126,00	10818	401	0,62	2
76.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	52657,31	536,06	3412	35	289,00	19
					47475,00	202,50	3076	13	0,99	0
77.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,06	69800,00	--	4523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,18	573,75	28,11	1827	90	0,78	2
					123,75	10,58	394	34	0,05	0
79.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,24	22541,72	316,57	50493	709	22,50	50
					3487,50	119,25	7812	267	0,58	1
80.	Е0107-20-1	Установка стыковых накладок	т	0,23	87408,57	2434,57	20448	570	170,00	40
					31950,00	920,25	7474	215	4,49	1
81.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	2,24	2363,62	14,17	5295	32	1,88	4
					303,75	5,40	680	12	0,03	0
82.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	251,80	1267,99	8,20	319281	2065	1,71	431
					272,95	3,08	68729	776	0,02	4
83.	С11011-42-3	Металлочерепица- конек	м2	30,00	708,00	--	21240	--	--	--
		покрытие крыши			--	--	--	--	--	--
84.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	251,80	20,48	0,91	5157	229	0,03	7
					4,68	0,34	1178	86	0,00	0
85.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
86.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	5,20	1134,90	8,20	5901	43	1,48	8
					236,25	3,08	1228	16	0,02	0
87.	С11011-790	Скобяные изделия слуховых окон	комплект	4,00	1960,00	--	7840	--	--	--
		крепление и [illegible]			--	--	--	--	--	--
88.	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	2,16	3960,00	--	8554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	34,20	767,86	7,54	26261	258	1,43	49
					214,65	2,86	7341	98	0,01	0
90.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	72,80	563,29	1,22	41007	89	0,28	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					44,10	0,45	3210	33	0,00	0
91.	Е0109-25-1	Монтаж балок	т	0,17	5030,50	2020,02	847	340	14,10	2
					2272,50	502,43	383	85	1,79	0
92.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,18	59200,00	--	10365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0110-7-1	Обшивка козырька рейкой	м2	2,40	622,52	4,64	1494	11	0,36	1
					58,05	1,76	139	4	0,01	0
		Итого по разделу: Кровля								607943
		Раздел: Полы								
94.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	140,00	108,05	2,62	15127	367	0,07	10
					10,51	0,99	1471	139	0,00	1
95.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,00	8719,48	--	61036	--	3,66	26
					567,00	--	3969	--	--	--
96.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	140,00	211,49	9,95	29609	1393	0,36	50
					52,20	3,74	7308	524	0,02	3
		Итого по разделу: Полы								105772
		Раздел: Отделочные работы								
99.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	310,48	272,80	4,07	84698	1262	0,74	230
					135,68	0,97	42126	301	0,05	16
101.	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	140,00	384,13	4,48	53779	627	0,67	94
					106,65	1,69	14931	237	0,01	1
102.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	м2	140,00	209,97	2,70	29395	378	0,65	92
					109,13	1,01	15278	141	0,01	1
103.	Е0115-65-	Штукатурка плоских поверхностей	м2	22,18	588,70	6,33	13057	140	1,79	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		оконных и дверных откосов по бетону и камню			312,75	2,39	6937	53	0,01	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								180929
		Раздел: Фасад								
107.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	182,40	216,70	1,96	39526	357	0,61	111
		Итого по разделу: Фасад			108,90	0,45	19863	82	0,03	5
										39526

ИТОГО:

	1365927	17149	1666
Накладные расходы :	273520	6188	49
На общестроительные работы		321280
На металломонтажные работы		420
Всего накладных расходов:		321700
Итого с накладными		1687627
Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		101258
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1788885
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %		1808205
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1815361
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1833250
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323		3342429
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		66849
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		3409278
Налог на добавленную стоимость, 12 %		409113
Итого с НДС		3818391

Принял:

Сдал:

Жамбыл ауд. Жамбылский р-н
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бауыр Құрылыс Компаниясы
Товарищество с ограниченной ответственностью
Казахстан Республикасы

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

N пп	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	КОД ОКП	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1665,843506	164,19	-	-	273522
2	3		-Затраты труда машинистов	чел-ч	49,051335	126,13	-	-	(6187)
	ВСЕГО							-	273522
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	Тенге		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	715 С		-Краны козловые 32 т на монтаже технологического оборудования	маш-ч	0,013469	1625	-	339,8	22
4	787 С	4835890000	-Краны 40 т на гусеничном ходу при работе на других видах строительства	маш-ч	0,200348	С2003-29 1352	-	4,58 310,5	271
5	1314 С		-Насосы для строительных растворов производительностью 4 м3/час	маш-ч	18,97016	С2003-98 32,03	-	62,21 -	608
6	1569 С		-Подъемник мачтовый высота подъема 50 м	маш-ч	0,210494	С2009-40 516,7	-	204,8	109
7	712		-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	Тенге		С2004-36	-	43,11	16137
	ВСЕГО							4841,03	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	Тенге				4950,93	17146
8	5628 С		-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,0648	69800	-	-	4523
9	6313 М	5745101043	-Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ ГОСТ 7473-94	м3	7,14	С12041-46 7520	-	-	53693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	6323 М	5745101045	-Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94	м3	5,1562	МС143001-4 8030	- -	- -	41404
11	11000 М	5711400000	-Песок	м3	6,454	МС143001-7 1370	- -	- -	8842
12	12105 М	5745501006	-Раствор кладочный тяжелый цементный М-150	м3	2,856	МС143008-92 5220	- -	- -	14908
13	12127 С	5745501251	-Раствор кладочный тяжелый известковый М-4	м3	0,95374	МС143002-8 6140	- -	- -	5856
14	12139 М		-Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:9	м3	9,275516	МС143002-20 5600	- -	- -	51943
15	12616 М		-Щебень из природного камня для строительных работ (СТ РК 946-92), М-1000 фракции свыше 40 мм	м3	7,14	МС143002-30 1860	- -	- -	13280
16	16664 С		-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,06534	МС143008-32 65000	- -	- -	4247
17	16683 С		-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,01144	С12041-53 67700	- -	- -	774
18	16684 С		-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,1279	С12041-72 65900	- -	- -	8429
19	16685 С		-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,0577	С12041-73 61300	- -	- -	3537
20	30107 С		-Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/180	т	0,0414	С12041-74 22900	- -	- -	948
21	30289 С		-Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,0168	С11011-36 154700	- -	- -	2599
22	30296 С		-Гвозди строительные с плоской головкой	кг	23,0988	С11011-58 83	- -	- -	1917
23	30298 С		-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,027242	С11011-94 475300	- -	- -	12948
24	30479 С		-Дюбели монтажные 10х130 /10х132,10х150/ мм	шт	43,1443	С11011-76 36	- -	- -	1553
25	30493 С		-Металлочерепица - стальной лист н/окрашенный	м2	314,242	С11011-1162 708	- -	- -	222483
26	30498 С		-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,143582	С11011-423 530	- -	- -	76
27	31287 С		-Краска масляная густотертая	кг	1,26	С11011-1163 249	- -	- -	314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цветная для внутренних работ МА-011						
28	31295	С	-Краска масляная готовая к употреблению цветная для наружных и внутренних работ марки МА-25	кг	40,46	МС11011-284 185	- -	- -	7485
29	31296	С	-Краска огнезащитная	кг	21,952	МС11011-292 206,15	- -	- -	4525
30	31658	С	-Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	14	С11011-293 159	- -	- -	2226
31	31659	С	-Шпаклевка клеевая 100 + 3 мл	кг	57,4	С11011-452 62	- -	- -	3559
32	31902	С	-Пергамин кровельный П-350	м2	368,496	С11011-1032 64	- -	- -	23584
33	31929	С	-Толь гидроизоляционный ТГ-350	м2	97,70192	С11011-479 84	- -	- -	8207
34	32142	С	-Мастика битумная кровельная горячая	кг	324,576	С11011-980 49	- -	- -	15904
35	32345	С	-Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, группы А, марки ТС-400, толщиной 5 мм	1000м2	0,147	С11011-405 254300	- -	- -	37382
36	32499	С	-Катанка горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	кг	13,94592	С11011-587 26	- -	- -	363
37	32501	С	-Поковки из квадратных заготовок	т	0,24475	С11011-659 80500	- -	- -	19702
38	32506	С	-Поковки оцинкованные из квадратных заготовок при массе одной поковки 1,8 кг	т	0,148212	С11011-623 115400	- -	- -	17104
39	32811	С	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл	4	С11011-624 1960	- -	- -	7840
40	33205	С	-Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия, из низкоуглеродистой проволоки	м2	17,200592	С11011-790 502	- -	- -	8635
41	33732	С	-Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,34304	С11011-761 97200	- -	- -	33343
42	33767	С	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,17509	С11011-864 59200	- -	- -	10365
43	34003	С	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,09936	С11011-899 20000	- -	- -	1987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	34206	С	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный /диамоний фосфат/ марки Б	т	0,079247	С11011-220 56500	- -	- -	4477
45	34244	С	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,013256	С11011-4 26200	- -	- -	347
46	35314	С	-Электроды д=4 мм Э50	т	0,018715	С11011-259 82800	- -	- -	1550
47	35326	С	-Электроды д=6 мм Э42	т	0,011684	С11011-1054 77100	- -	- -	901
48	36010	С	-Лесоматериалы круглые из хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок /пластины/ толщиной 20-24 см, сорта II	м3	0,12	С11011-1058 5020 С11021-4	- - -	- - -	602
49	36024	С	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта II	м3	0,79096	13800	-	-	10915
50	36025	С	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта III	м3	0,43688	С11021-13 10900	- -	- -	4762
51	36026	С	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта IV	м3	1,35972	С11021-14 8200	- -	- -	11150
52	36028	С	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, сорта II	м3	2,27424	С11021-15 16000 С11021-25	- - -	- - -	36388
53	36032	С	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, сорта II	м3	3,28112	18300 С11021-29	- -	- -	60044
54	36048	С	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 19,22 мм, сорта II	м3	3,26196	13800	-	-	45015
55	36049	С	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 19,22 мм, сорта III	м3	0,12	С11021-63 10900	- -	- -	1308
56	36052	С	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	м3	0,00336	С11021-64 12700	- -	- -	43
57	36059	С	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта I	м3	2,64272	С11021-67 14700	- -	- -	38848
58	36060	С	-Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта II	м3	0,58344	С11021-74 12200	- -	- -	7118
59	36061	С	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	м3	0,327508	С11021-75 9700	- -	- -	3177
60	36062	С	-Доски обрезные из хвойных пород	м3	1,259	С11021-76 7310	- -	- -	9203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 мм и более, сорта IV						
61	38502	С 5761100004	-Вата минеральная /ГОСТ 4640-84/	м3	29,808	С11021-77 2530	- -	- -	75414
62	39871	С	-Сталь полосовая 40х4 мм ГОСТ 103-76 .	т	0,23394	С11031-25 46400	- -	- -	10855
63	40713	С	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,020521	С11041-83 9150	- -	- -	188
64	44321	С	-Паста антисептическая	т	0,041963	С11011-952 225200	- -	- -	9450
65	44330		-Переплеты оконные для жилых зданий	м2	1	С11011-471 -	- -	- -	-
66	50756	С	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,000017	- 146000	- -	- -	2
67	50781		-Стальные конструкции	т	0,16836	С12021-238 -	- -	- -	-
68	51277	С	-Блоки оконные глухие окрашенные одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхоз. зданий	м2	2,16	- 3960	- -	- -	8554
69	51619	С	-Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	9,2964	С12061-152 1250	- -	- -	11621
70	51815	С	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	6,97	С12068-30 5240	- -	- -	36523
71	80807	С	-Доски строганые в четверть 2 сорта толщиной 13-16 мм	м3	0,39684	С12061-181 32700	- -	- -	12977
72	6237		-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	Тенге		С12069-57	-	-	17342
	ВСЕГО			Тенге				-	1075261