Заказчик: КГКП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области.

Подрядчик: ТОО " Пазыл сервис компани ".

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019г. №178

Наименование объекта - "Работы по установке ограждений в сельском клубе Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".

Форма 2в

Договор № 44 от 30.06.2021 года.

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 9 августа 2021 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
						Покрытие							
1	1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		24,3	2542,40	--	61780	--	--	44482	114763
			НР - 72%, СП - 8%				2542,40	--	61780	--	--	8501	
2	2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты - столбы бетонные. Устройство	м3		6,12	22012,36	1146,55	134716	7017	95162	31053	179031
			НР - 91%, СП - 8%				5316,50	259,43	32537	1588	--	13262	
3	3	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций		0,52	15587,23	1446,66	8105	752	3776	2675	11642
			НР - 69%, СП - 8%				6879,60	575,88	3577	299	--	862	
4	4	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 30х30 мм до 90х90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,52	278624,00	--	144884	--	144884	--	156475
			СП - 8%				--	--	--	--	--	11591	
5	5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		8,82	19510,12	1334,27	172079	11769	132801	27402	215440
			НР - 91%, СП - 8%				3118,92	295,19	27509	2604	--	15959	
6	6	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические решетчатые, высотой до 1,7 м без цоколя. Установка	м горад		98	3119,51	1070,76	305712	104934	23071	254896	605457
			НР - 118%, СП - 8%				1813,34	390,88	177707	39306	--	44849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	6,7	599267,00	--	4015089	--	4015089	--	4336296
			СП - 8%			--	--	--	--		321207	
8	8	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.18	**Ворота распашные. Установка**	шт.	2	33542,43	4949,21	67085	9899	10158	59870	137111
			НР- 118%; СП - 8%			23513,80	1854,78	47028	3710	--	10156	
9	9	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	11407,07	104,86	11407	105	736	12514	25835
			НР - 118 %; СП - 8%			10566,10	39,34	10566	39	--	1914	
10	10	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,72	599267,00	--	431472	--	431472	--	465990
			СП - 8%			--	--	--	--	--	34518	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6248040**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				360704				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					134476			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46546			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4857149		
			- Накладные расходы	Тенге							432892	
			- Сметная прибыль	Тенге							462819	
			ИТОГО:									**6248040**
			Итого с понижающим К=0,9									**5622300**
			Итого по акту:									**5622300**

Заказчик:

КГКП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области.

Руководитель отдела _____ Тоганбаева И.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Пазыл сервис компани"

_____ Семизбаев М.П.

Заказчик: КГКП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области.

Подрядчик: ТОО " Пазыл сервис компани ".

Типовая межведомственая форма КС-3

Наименование объекта и его адрес: "Работы по установке ограждений в сельском клубе Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".

Договор № 44 от 30.06.2021 года.

Утверждена Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 656 от 19 сентября 2018 года

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ОТ 9 АВГУСТА 2021 г.

	КОД ЗАКАЗЧИКА	КОД ПОДРЯДЧИКА	ДОГОВОР		ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ		ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА	
			номер	дата	наименование	КОД	наименование	КОД
			44	30.06.2021г.				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце за август месяц в тенге (без НДС)	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Работы по установке ограждений в сельском клубе Каракемер Жамбылского района Жамбылской области".	5 622 300,00	5 622 300,00	5 622 300,00						0,00	5 622 300,00
2	**Итого к оплате**		**5 622 300,00**	**5 622 300,00**						**0,00**	**5 622 300,00**

Заказчик:
КГКП "Районный дом культуры" отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области.

Руководитель отдела _____ **Тоганбаева И.Б.**

М.П. (должность ф.и.о., подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО " Пазыл сервис компани ".

_____ **Семизбаев М.П.**

М.П. (должность ф.и.о., подпись)