Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО "СК-АВС"
Договор: Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области	551 820 958,04	309 606 274,38	258 276 548,60	33 172 100,81	18 157 624,97	9 073 599,55	3 059 318,87	16 420 724,38	28 553 642,80
	в т.ч. НДС	59 123 674,08	33 172 100,83							3 059 318,87
	Удержание 5% гарантии качества	27 591 047,90	15 480 313,72							1 427 682,14
	Итого к оплате	**524 229 910,13**	**294 125 960,66**							**27 125 960,66**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Руководитель
_____**Мекебаев Н.А.**
м.п.

Подрядчик:

ТОО "СК-АВС"
Директор
_____**Кабдражитов Е.Д.**
м.п.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"
Договор:Допсоглашение № 3 от 01.03.2021г. к договору №30 от 27.02.2020г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство водоприемных сооружений и водопроводных сетей в ауле Коктал Байзакского района Жамбылской области»

за август 2021г.

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства															
02-01	**Здание насосной станции I подъема п.1**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**59%**	**4 860 782,00**	**733 750,00**	**-**	**5 594 532,00**	**31%**	**2 213 757,00**	**733 750,00**	**-**	**2 947 507,00**
02-01-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	88%	2 647 025,00	-	-	2 647 025,00	0%				-
02-01-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	95%	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	95%	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	100%	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	100%	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-02	**Надземная насосная станция п.2**	**8 361 740,00**	**1 106 308,00**	**-**	**9 468 048,00**	**56%**	**4 556 286,00**	**733 750,00**	**-**	**5 290 036,00**	**31%**	**2 213 757,00**	**733 750,00**	**-**	**2 947 507,00**
02-02-01	Общестроительные работы	2 999 017,00			2 999 017,00	78%	2 342 529,00	-	-	2 342 529,00	0%				-
02-02-02	Технологическое оборудование	2 372 414,00	733 750,00		3 106 164,00	95%	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	95%	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00
раздел 1	Оборудование скважины	2 213 757,00	733 750,00		2 947 507,00	100%	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00	100%	2 213 757,00	733 750,00	-	2 947 507,00
раздел 2	Отопление и вентиляция	158 657,00			158 657,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
02-02-03	Электроосвещение	80 266,00			80 266,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
02-01-04	Силовое электрооборудование	385 229,00	319 754,00		704 983,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
02-01-05	Автоматизация	2 524 814,00	52 804,00		2 577 618,00	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
02-03	**Насосная станции II-ого подъема п.5**	**28 177 896,00**	**12 485 993,00**	**-**	**40 663 889,00**	**75%**	**19 699 451,00**	**10 749 490,00**	**-**	**30 448 941,00**	**35%**	**3 578 549,00**	**10 749 490,00**	**-**	**14 328 039,00**
02-03-01	Общестроительные работы	19 722 495,00			19 722 495,00	82%	16 120 902,00			16 120 902,00	0%				-
02-03-02	Технологическое оборудование	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00	100%	3 578 549,00	10 749 490,00	-	14 328 039,00	100%	3 578 549,00	10 749 490,00		14 328 039,00
02-03-03	Электроосвещение	871 475,00			871 475,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-04	Электрооборудование	1 683 978,00	193 896,00		1 877 874,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-03-05	Технологический контроль	2 321 399,00	1 542 607,00		3 864 006,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-04	**Здание с бактерицидными установками п.7**	**4 520 229,00**	**5 421 130,00**	**-**	**9 941 359,00**	**81%**	**2 869 479,00**	**5 161 196,00**	**-**	**8 030 675,00**	**62%**	**1 037 185,00**	**5 161 196,00**	**-**	**6 198 381,00**
02-04-01	Общестроительные работы	2 977 271,00			2 977 271,00	62%	1 832 294,00			1 832 294,00	0%				-
02-04-02	Технологическое оборудование	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00	100%	1 037 185,00	5 161 196,00	-	6 198 381,00	100%	1 037 185,00	5 161 196,00		6 198 381,00
02-04-03	Электроосвещение, эл оборудование и автоматика	505 773,00	259 934,00		765 707,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-05	**Резервуар на 500 м3 п.3**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	**-**	**-**	**20 365 382,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-05-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	100%	20 365 382,00			20 365 382,00	0%				-
02-05-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-05-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%	-	-	-	-	0%				
02-06	**Резервуар на 500 м3 п.4**	**22 625 115,00**	**160 592,00**	**-**	**22 785 707,00**	**89%**	**20 365 382,00**	**-**	**-**	**20 365 382,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
02-06-01	Общестроительные работы	20 365 382,00			20 365 382,00	100%	20 365 382,00			20 365 382,00	0%				-
02-06-02	Технологическое оборудование	2 166 576,00			2 166 576,00	0%	-	-	-	-	0%				-
02-06-03	Автоматизация	93 157,00	160 592,00		253 749,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 2	**94 671 835,00**	**20 440 923,00**	**-**	**115 112 758,00**	**0,78**	**72 716 762,00**	**17 378 186,00**	**-**	**90 094 948,00**	**160%**	**9 043 248,00**	**17 378 186,00**	**-**	**26 421 434,00**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения															
03-01	**Проходная п.8**	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**60%**	**2 256 115,00**	**-**	**-**	**2 256 115,00**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
03-01-01	Общестроительные работы	3 215 212,00			**3 215 212,00**	70%	2 256 115,00	-	-	2 256 115,00	0%				-
03-01-02	Электроосвещение	61 764,00			**61 764,00**	0%		-		-	0%				-
03-01-03	Электрооборудование	209 802,00	145 096,00		**354 898,00**	0%	-	-	-	-	0%				
03-01-04	Пожарную сигнализацию	150 540,00			**150 540,00**	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 3	**3 637 318,00**	**145 096,00**	**0,00**	**3 782 414,00**	**60%**	2 256 115,00	-	-	2 256 115,00	0%	-	-	-	-
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
04-01	Комплектная трансформаторная подстанция п 9	4 635 748,00	1 633 760,00		6 269 508,00	**100,00%**	4 635 748,00	1 633 760,00	-	6 269 508,00	0%				-
04-02	ВЛЗ-10 кВ	22 973 376,00	204 416,00		23 177 792,00	89%	20 478 543,00	204 416,00	-	20 682 959,00	0%				-
04-04	Внутриплощадочные кабельные сети	2 056 825,00			2 056 825,00	88%	1 812 819,50		-	1 812 819,50	0%		-		-
	Итого по главе 4	**29 665 949,00**	**1 838 176,00**	**0,00**	**31 504 125,00**	**91%**	**26 927 110,50**	**1 838 176,00**	**-**	**28 765 286,50**	**0%**	**-**	**-**	**-**	**-**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
05-01	Тревожная сигнализация	1 240 005,00			1 240 005,00	0%	-	-	-	-	0%				
	Итого по главе 5	**1 240 005,00**	**0,00**	**0,00**	**1 240 005,00**	**0%**	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															

Номера смет и расчетов	Наименование работы	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
						с начала строительства					за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
06-01	**Внутриплощадочные сети водозаборных сооружений**	9 067 658,00			9 067 658,00	100%	9 067 658,00			9 067 658,00	0%				-
06-02	**Поселковые сети**	394 494 058,00			394 494 058,00	78%	309 314 733,51			309 314 733,51	0%				-
06-03	**Водонепроницаемый выгреб емк.5м3 п.11**	516 528,00			516 528,00	0%		-	-	-	0%				-
06-04	**Буренне скважины п.1**	17 736 628,00			17 736 628,00	100%	17 736 628,47	-	-	17 736 628,47	0%				-
06-05	**Буренне скважины п.2**	15 638 638,00			15 638 638,00	100%	15 637 638,87	-	-	15 637 638,87	0%				-
06-06	**Надворный туалет на 1 очко п.10**	486 655,00			486 655,00	69%	335 677,00	-	-	335 677,00	0%				-
06-07	**Электрохимзащита**	353 785,00			353 785,00	0%		-	-	-	0%				-
	Итого по главе 6	438 293 950,00	0,00	0,00	438 293 950,00	80%	352 092 335,85	-	-	352 092 335,85	0%	-	-	-	-
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
07-01	**Благоустройство**	36 134 640,00	0,00	0,00	36 134 640,00	52%	18 959 976,17	-	-	18 959 976,17	0%	-	-	-	-
Раздел 1	Вертикальная планировка	6 713 521,00			6 713 521,00	100%	6 713 521,00	-	-	6 713 521,00	0%				-
Раздел 2	Озеленение	1 379 339,00			1 379 339,00	0%		-	-	-	0%				-
Раздел 3	МАФ	12 563 194,00			12 563 194,00	97%	12 246 455,17	-	-	12 246 455,17	0%				-
Раздел 4	Покрытия	15 478 586,00			15 478 586,00	0%		-	-	-	0%				-
07-02	**Наружное освещение**	5 173 506,00			5 173 506,00	0%	-	-	-	-	0%				-
	Итого по главе 7	41 308 146,00	0,00	0,00	41 308 146,00	46%	18 959 976,17	-	-	18 959 976,17	0%				-
	Итого по главам 1-7	608 817 203,00	22 424 195,00	0,00	631 241 398,00	78%	472 952 305,46	19 216 362,00	-	492 168 661,52	4%	9 043 248,00	17 378 186,00	-	26 421 434,00
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	17 655 698,89			17 655 698,89	78%	13 715 616,86			13 715 616,86	1%	262 254,19			262 254,19
	Итого по главе 8	17 655 698,89	0,00	0,00	17 655 698,89	78%	13 715 616,86	-	-	13 715 616,86	1%	262 254,19	-	-	262 254,19
	Итого по главам 1-8	626 472 901,89	22 424 195,00	0,00	648 897 096,89	78%	486 667 922,31	19 216 362,00	-	505 884 278,37	4%	9 305 502,19	17 378 186,00	-	26 683 688,19
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время по расчету 1,17%	7 329 732,95			7 329 732,95	78%	5 694 014,69			5 694 014,69	1%	108 874,38			108 874,38
	Итого по главе 9	7 329 732,95	0,00	0,00	7 329 732,95	78%	5 694 014,69	-	-	5 694 014,69	1%	108 874,38	-	-	108 874,38
	Итого по главам 1-9	633 802 634,84	22 424 195,00	0,00	656 226 829,84	78%	492 361 937,00	19 216 362,00	-	511 578 299,00	4%	9 414 376,57	17 378 186,00	-	26 792 562,57
ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты - 2%**	12 676 052,70			12 676 052,70	78%	9 847 238,74			9 847 238,74	1%	188 287,53			188 287,53
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	646 478 687,54	22 424 195,00	0,00	668 902 882,54	78%	502 209 175,74	19 216 362,00	-	521 425 537,74	4%	9 602 664,10	17 378 186,00	-	26 980 850,10
Приложение 1 к Прогнозу экономического развития Республики Казахстан на 2017-2121 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К = 1,0498961	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	78%	527 267 455,00	20 175 183,52	-	547 442 638,52	4%	10 081 799,59	18 245 289,71	-	28 327 089,29
	ИТОГО	678 735 452,78	23 543 074,88	0,00	702 278 527,65	78%	527 267 455,00	20 175 183,52	-	547 442 638,52	4%	10 081 799,59	18 245 289,71	-	28 327 089,29
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12%				84 273 423,32	78%				65 693 116,62	4%				3 399 250,72
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	678 735 452,78	23 543 074,88	84 273 423,32	786 551 950,97	78%	527 267 455,00	20 175 183,52	65 693 116,62	613 135 755,14	4%	10 081 799,59	18 245 289,71	3 399 250,72	31 726 340,01
	Понижающий коэффициент	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90	100%	0,90	0,90	0,90	0,90
	Стоимость по договору с пониж.коэффициентом	610 860 555,21	21 188 720,48	75 845 913,08	707 895 188,78	78%	474 539 658,99	18 157 624,97	59 123 674,08	551 820 958,04	4%	9 073 599,54	16 420 724,38	3 059 318,87	28 553 642,80

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Байзакского района"

Руководитель

_____ Мскебаев Н.А.

м.п.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dan Ai"

_____ Алимжанов Р.С.

м.п.

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Табыс Жоба»

Директор

_____ Махатов Н.С.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-АВС"

Директор

_____ Кабдражитов Е.Д.

м.п.