Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» декабря 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска". Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-каменогорск, улица казахстан 27, заместитель руководителя Жапбаров Нуржан Ермаханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «22» декабря **2020г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст) руководитель проекта Сабитов Радик Искандарович, Республика Казахстан г.Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкол, зд. 14, н.п. 2.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «22» декабря **2020г. ТОО «Казахстанский центр управления проектами», эксперт технического контроля Макеев Александр Ильич, № KZ83VJE00022856 от 17.02.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «22» декабря **2020г. ТОО «Востокагропромпроект» эксперт Герсонский Григорий Элеонардович приказ №2 от 16.01.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция сетей водоснабжения с. Ахмирово, г. Усть-Каменогорск, ВКО (2 очередь)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, город Усть-каменогорск, село Ахмирово**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Договор о государственных закупках работ №169 от 15 июня 2018г.

1.1) акта, решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

- Постановление акимата г. Усть-Каменогорска №1136 от 08.07.2016 года об установлении сервитута на земельные участки на период выполнения работ по реконструкции сетей водоснабжения в с. Ахмирово (2 очередь) ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска».

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного управления Восточно-Казахстанской области» № KZ75REF00101078 от 09.07.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ» №1124-18-0-НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «ЭКСПЕРТТЕХСТРОЙ» № ЭТС-0032/16 от 07.10.2016 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8;**

фактически, месяц: **16;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы водопровода	м	34934	34934	29728	29728
В том числе:					
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160х9,5 мм	м	2436	2436	2440	2440
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110х6,6 мм.	м	19971	19,971	19853	19853
Трубопроводы из полиэтиленовых труб,	м	532	532	402	402

Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25х1,8 мм. подключение к индивидуальному жилью	м	11510	11510	7033	7033

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период не предусмотрено ;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопроводные сети выполнены из пластмассовых труб ПЭ 100 SDR 17 условным диаметром 50 – 150мм., подключение к потребителям из труб диаметром 25мм.;

Водопроводные сети проложены по улицам с. Ахмирово по кольцевой схеме;

Подключение построенных водопроводный сетей осуществлено к ранее существующим водопроводным сетям;

Подключение потребителей осуществлено от колодца до границы участка;

Для подключения потребителей, установки пожарных гидрантов и обслуживания водопроводный сетей смонтировано 430 железобетонных колодцев из них 255 шт диаметром 1,5 м. 175 шт. диаметром 2,0 м.;

В колодцах смонтирована для обслуживания водопроводный сетей и подключения потребителей необходимая запорная арматура в количестве 1680 шт., пожарных гидрантов 102 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (**холодное** и горячее **водоснабжение,** канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **961 845.822 тысяч тенге**,
в том числе строительно-монтажных работ **800 315,028 тысяч тенге,**
оборудование ---- тысяч тенге; прочие затраты **161 530.794 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **908 935.105 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **783 961.853 тысяч тенге**;
стоимость оборудования ---- тысяч тенге; прочие затраты **124 973.252 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция сетей водоснабжения с. Ахмирово, г. Усть-Каменогорск, ВКО (2 очередь)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Жапбаров Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор **Макеев А.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М.П.

Авторский надзор **Герсонский Г.Э**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сабитов Р.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	29728	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	29728	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	430	
	Затвор d-50 мм.	шт	16	
	" d-100 мм.	шт	47	
	" d-150 мм.	шт	10	
	Задвижка d-50 мм.	шт	15	
	Фильтр d-50 мм.	шт	15	
	Вантуз d-50 мм.	шт	15	
	Седло зажимное d-63 мм.	шт	10	
	" d-110 мм.	шт	730	
	" d-160 мм.	шт	67	
	Вентили d-15 мм.	шт	1204	
	Кран d- 15 мм	шт	388	
	Гидрант	шт	102	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	м	1183	
	Питьевой фонтанчик	шт		

Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик **Жапбаров Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Герсонский Г.Э**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.