Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Усть-Каменогорска,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050140000903
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст),010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Орлыкол, зд. 14, н.п. 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021040001876
Договор (контракт)	Договор №169 от 15 июня 2018 года	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
43	20.12.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС в KZT	сумма с НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения с Ахмирова, г.Усть-Каменогорска, ВКО (2 очередь)		шт	1	99 223 267,00	99 223 267,00	10 631 064,32	99 223 267,00
			Итого	1	x	99 223 267,00	10 631 064,32	99 223 267,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
БИН 050140000903, ИИК KZ 06070103KSN1816000, БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)
г. Астана, район Алматы, жилой массив Юго-восток (левая сторона), ул. Лепсі, дом 47
БИН 021040001876, ИИК KZ 07998CTB0000274805, БИК TSESKZKA в АФ АО "Цеснабанк"

Договор №169 от 15.06.2018г.
Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения с.Ахмирова, г.Усть-Каменогорска, ВКО (2 очередь)"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20.12.2018г. (за декабрь)

№ п/п	Наименование пусковых комплексов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге				налог на добавленную стоимость	Всего
		Сметная стоимость	в том числе				
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	88 592 203	88 592 202	0	0	10 631 064	99 223 267
	Всего по объекту с начала строительства	310 248 700	310 248 700	0	0	37 229 844	347 478 543

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____Жапбаров Н.Е.

Технический надзор
Технадзор
ТОО "КЦУП"
_____Макеев А.И.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"
(Каспиан Контракторс Траст)
_____Аушарипов В.С.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27

БИН 050140000903, ИИК KZ 06070103KSN1816000, БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)

адрес: г. Астана, район Алматы, жилой массив Юго-восток (левая сторона), ул. Лепсі, дом 47

БИН 021040001876, ИИК KZ 07998CTB0000274805, БИК TSESKZKA в АФ АО "Цеснабанк"

Договор №169 от 15.06.2018г.

Наименование объекта: "Реконструкция сетей водоснабжения с.Ахмирова, г.Усть-Каменогорска, ВКО (2 очередь)"

Акт №7
приемки выполненных работ за декабрь 2018г. (от 20.12.2018г.)

Реконструкция сетей водоснабжения с.Ахмирова, г.Усть-Каменогорска, ВКО (2 очередь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Наружные сети водоснабжения								
	Раздел 1 Водопровод В1									
1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	285	16,96	16,96	4835	4835	1118	–	–
		м3 грунта		–	6,64	–	1892	59,1	0,0055	1,5675
2	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,800;	1670	63,77	58,65	106499	97938	23288	0,00703	11,7401
		м3 грунта		5,13	18,47	8561	30843	59,1	0,0153	25,551
3	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,800; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	30	1109,69	–	33291	–	19675	1,416	42,48
		м3 грунта		1109,69	–	33291	–	59,1	–	–
4	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,800;	4030	80,45	73,98	324227	298130	70911	0,00888	35,7864
		м3 грунта		6,48	23,3	26097	93888	59,1	0,0193	77,779

5	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,800; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	150	1448,24	–	217236	–	128386	1,848	277,2
	м3 грунта		1448,24	–	217236	–	59,1	–	–
6	11-010101-0309								
	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,800;	1200	102,08	93,91	122492	112691	26766	0,0112	13,44
	м3 грунта		8,17	29,57	9801	35489	59,1	0,0245	29,4
7	11-010205-0303								
	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,800; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	34	2332,23	–	79296	–	46864	2,976	101,184
	м3 грунта		2332,24	–	79296	–	59,1	–	–
8	11-010101-0308								
	Мокрые грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,800; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	655	88,5	81,38	57968	53301	12679	0,00977	6,39935
	м3 грунта		7,13	25,63	4667	16786	59,1	0,02123	13,90565
10	11-010205-0904								
	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	1809,55032	8470,5	3078,82	15327794	5571278	7402260	7	12666,8522
	м3 грунта		5391,68	1529,91	9756516	2768458	59,1	1,7	3076,23554
11	11-020101-0120								
	Грунт. Разработка экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием "Прямая лопата", вместимость ковша 4,6 м3. Категория грунтов по трудности экскавации 5К=0,800;	860	60,54	54,35	52064	46744	14160	0,00658	5,6588
	м3		6,19	20,07	5325	17259	62,7	0,01591	13,6826
12	11-010102-0307								
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временный отвал растительный слой)К=0,200;	60	90,48	84,58	5429	5075	1200	0,008	0,48
	м3 грунта		5,83	28	350	1680	59,1	0,0232	1,392
13	41-020103-1005								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=0,200;	80	115,53		9242				
	т								
14	11-010102-0308								
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки во временный отвал)К=0,200;	1950	111,28	104,02	216996	202838	47959	0,00984	19,188
	м3 грунта								

			7,18	34,44	13993	67156	59,1	0,02853	55,6335
15	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=0,200;	4100	115,53		473673			
		т							
16	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки с временного отвала)К=0,200;	1950	111,28	104,02	216996	202838	47959	0,00984	19,188
		м3 грунта							
				7,18	34,44	13993	67156	59,1	0,02853	55,6335
17	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=0,200;	4100	115,53		473673			
		т							
19	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	570	692,48	–	394714	–	233277	0,972	554,04
		м3 грунта							
				692,48	–	394715	–	59,1	–	–
20	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9190	20,33	20,33	186840	186840	45369	–	–
		м3 грунта							
				–	8,35	–	76767	59,1	0,00806	74,0714
23	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (с временного отвала растительный слой)К=0,200;	60	90,48	84,58	5429	5075	1200	0,008	0,48
		м3 грунта							
				5,83	28	350	1680	59,1	0,0232	1,392
24	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=0,200;	75	115,53		8665			
		т							
25	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (восстановление растительного слоя)	315	9,81	9,81	3090	3090	715	–	–
		м3 грунта							
				–	3,84	–	1209	59,1	0,00318	1,0017
26	11-010102-0308	Лишние грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	315	111,28	104,02	35054	32767	7747	0,00984	3,0996
		м3 грунта							
				7,17	34,44	2260	10848	59,1	0,02853	8,98695
27	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	740	268,8		198912			
		т							

28	11-230101-0101								
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	125	2784,04	116,96	348005	14620	62898	1,02	127,5
	м3 основания								
			778,78	31,5	97348	3937	62,1	0,035	4,375
31	23-040103-3802								
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	18	16637,63		299477				
	шт.								
33	23-040103-3804								
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	1	19130,2		19130				
	шт.								
39	23-040102-1402								
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	15	31880,61		478209				
	шт.								
41	23-041012-1201								
	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86 (прим. к д=32 мм)	1	6601		6601				
	шт.								
51	29-290000-1000								
	(пл)ТОО "Алатау-Алем" Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	30	38092		1142760				
	шт								
120	11-220301-0105								
	Гильзы стальные из труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,01	510454,08	128100	5104	1281	2495	360	3,6
	км трубопровода								
			348700	53100	3487	531	62,1	51,53	0,5153
121	23-010201-0219								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	10,04	3402,73		34163				
	м								
127	23-010501-1306								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	79,79	197,47		15756				
	м								
129	23-010501-1310								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	537,32	487,05		261702				
	м								
132	23-010501-1312								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	408,04	980,06		399904				
	м								

133	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2	233275,2	61041	466550	122082	236295	194	388
		км трубопровода		168594	21659,5	337188	43319	62,1	26,83	53,66
134	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	10070,71	1442,74		14529416				
		м								
137	23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	2460,36	3002,03		7386075				
		м								
140	23-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	11625,1	93,36		1085319				
		м								
148	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих диаметром 1500 мм	44,8	26269,04	5623,77	1176853	251945	269117	8,86	396,928
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7247,12	2426,12	324671	108690	62,1	2,218	99,3664
149	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых диаметром 1500 мм	1,1	42428,32	5669,09	46671	6236	9917	13,9	15,29
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12080	2438,18	13288	2682	62,1	2,231	2,4541
150	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	26	19427,09		505104				
		шт.								
151	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6; КС15.6а	9	12427,65		111849				
		шт.								
152	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9; КС15.9а	53	14622,76		775006				
		шт.								
153	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	26	15372,84		399694				
		шт.								
155	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	25	2237,55		55939				
		шт.								
156	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих диаметром 2000 мм	29,13	26269,05	5623,76	765217	163820	174985	8,86	258,0918
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7247,13	2426,06	211109	70671	62,1	2,218	64,61034
158	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	20	25950,08		519002				
		шт.								
159	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9; КС20.9а	20	23953,41		479068				
		шт.								

160 21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6; КС20.6а	3	19206,61		57620				
	шт.								
162 21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	9	27326,85		245942				
	шт.								
164 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	19	2237,55		42513				
	шт.								
167 11-070107-0104	Изделия соединительные для колодцев массой свыше 20 кг. Установка	0,2	387256,46	4380	77451	876	3837	31,4	6,28
	т стальных элементов								
			29970	920	5994	184	62,1	1,02	0,204
170 23-030101-1012	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	232	26429,05		6131540				
	комплект								
171 23-030101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	36	19138,93		689001				
	комплект								
176 11-220301-0108	Футляр стальной из труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,08	901517,95	362487,5	72121	28999	31639	504	40,32
	км трубопровода								
			488125	148725	39050	11898	62,1	145,33	11,6264
177 23-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	80	12383,38		990670				
	м								
178 11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,08	3692488,46	156775	295399	12542	17336	357	28,56
	км трубопровода								
			313850	35112,5	25108	2809	62,1	29,213	2,33704

179	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	80	1025,33	12,08	82026	966	37811	0,844	67,52
		м трубы, уложенной в футляре		759,56	1,53	60765	122	62,1	0,0017	0,136
		Итого прямые затраты по локальной смете 2-1-1				**58551272**				**15089**
										3676
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 684 459				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 426 807				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 435 954				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				38 275 853				
		- перевозка грузов, тенге				1 164 165				
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 977 863				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				67 529 135				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 863 235				
		Итого, тенге				70 392 371				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 631 390				
		Итого по смете на подряд, тенге				**76 023 760**				

(локальная смета 2-1-2)

Восстановление покрытия

1	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	810	2641,43	643,96	2139560	521611	125303	0,144	116,64
		м3 материала основания в плотном теле		107,91	148,63	87410	120390	60,3	0,1357	109,917
2	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	8100	253,41	131,31	2052617	1063605	333519	0,0398	322,38
		м2 основания		30,39	37,9	246140	306959	60,3	0,03315	268,515
3	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 К=-2,000;	-16200	15,49	8,03	-250941	-130082	-27605	0,00062	-10,044
		м2 основания		0,47	2,35	-7669	-38110	60,3	0,00216	-34,992
		Итого прямые затраты по локальной смете 2-1-2				**3941236**				**429**
										343
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				325 881				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 455 134				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	389 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 160 221
Накладные расходы I уровня, тенге	431 217
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 372 453
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	185 392
Итого, тенге	4 557 845
Сметная прибыль (8 %), тенге	364 628
Итого по смете на подряд, тенге	**4 922 473**
Всего прямые затраты	**62492508**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 010 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 881 941
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 825 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 436 074
- перевозка грузов, тенге	1 164 165
Накладные расходы I уровня, тенге	9 409 080
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	71 901 588
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 048 627
Итого, тенге	74 950 216
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 996 018
Всего	**80 946 233**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	841 841
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 699 006
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.(Иинф = 1,0700)	**90 401 176**
К=0,979989491 (по договору)	**88 592 202**
НДС (12 %)	10 631 064
Всего по акту с учетом НДС	**99 223 267**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____Жапбаров Н.Е.

Технический надзор
Технадзор
ТОО "КЦУП"

_____Макеев А.И.

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"
(Каспиан Контракторс Траст)

_____Аушарипов В.С.