Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	050140002573
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «SILK ROAD CONSTRUCTION»,Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талгар, Проспект Д.Конаев, дом № 122	110840019814
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №27 от 19.04.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000004	11.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство площади символов пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области			Работа	1	6 558 059,73	6 558 059,73	702 649,26
				Итого	1	x	6 558 059,73	702 649,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Омаров А.О
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ефенов Р.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2021

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Заказчик: **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"**

Договор строительного подряда **№27 от 19.04 2021 г.**

Наименование стройки **Устройство площади символов пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		27	19.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		Налог на добав-ленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на при-обретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство площади символов пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	25 464 210,91	5 855 410,47							702 649,26	6 558 059,73
Итого к оплате:		5 855 410,47							702 649,26	6 558 059,73

Заказчик: **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **Ефенов Р. С.**

Подрядчик: **ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"** **Омаров А. О.**

Технадзор: **ТОО "Аймереке"** **Жалмаханов Б. Б.**

Реестр
актов выполненных работ по объекту
"Устройство площади символов пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области"
за август 2021 года

№ ПП	№ акта	Шифр сметы	Наименование локальной сметы	Стоимость выполненных работ, тенге	в том числе НДС
1	5	2-1-1	Общестроительные работы	5 031 419,54	539 080,67
2	6	4-1-1	Наружные сети	1 150 465,68	123 264,18
3	7	7-1-1	Благоустройство	376 174,51	40 304,41
			ИТОГО:	**6 558 059,73**	**702 649,26**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

М.П

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"

М.П

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство площади символов пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство площади символов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 19.04 2021 г.

Акт выполненных работ № 5

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Облицовка										
1	63	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	12,69	22816,59	1678,47	289543	21300	243074	27368	342263	
						1983,32	386,6	25168	4906		25353		
2	65	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	126,9	745,28	28,93	94576	3671	47400	42573	148121	
						342,83	14,07	43505	1785		10972		
3	66	Е11-110101-1102 К=2	Стяжкицементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	126,9	204,68	9,81	25974	1245	23653	1566	29743	
						8,48	4,65	1076	590		2203		
4	67	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитныхплит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	126,9	3095,91	94,87	392871	12039	68688	297602	745711	
						2459,76	35,1	312144	4454		55238		
5	68	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочныепиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	126,9	11788		1495897		1495897		1615569	
											119672		
6	69	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	135	745,28	28,93	100613	3906	50425	45291	157576	
						342,83	14,07	46282	1899		11672		
7	70	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	135	204,68	9,81	27632	1324	25163	1666	31642	
						8,48	4,65	1145	628		2344		
8	71	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	135	3095,91	94,87	417948	12807	73073	316598	793309	
						2459,76	35,1	332068	4739		58764		
			Итого по разделу: 8. Облицовка									3863934	
			Раздел: 9. ФЛАГШТОК										
9	73	Е11-090603-0103 Изм. и доп. вып. 16	Опоры мачтового типа высотой до70 м. Монтаж	т конструкций	3,658	142574,04	64495,3	521536	235924	87239	185013	763072	
						54229,8	19070,95	198373	69762		56524		
10	74	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки). Электродуговая сварка при монтаже	т	3,658	2967,41	396,02	10855	1449	1044	5773	17958	
						2286,04	1,32	8362	5		1330		
			Итого по разделу: 9. ФЛАГШТОК									781030	
			ИТОГО:					3377445	293665	2115656	923450	4644964	
								968123	88767		344072		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		60385					
			Итого с временными									4705349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,35 %		63522					
			Итого с зимними удорожаниями									4768871	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		95377					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4864248	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5107636	
			С тендерной скидкой - 10%, к=0,9									4492338,88	
			НДС			12 %		539080,66					
			Итого с НДС									5031419,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ефенов Р. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аймереке" **Жалмаханов Б. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство площади символов пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство площади символов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 19.04 2021 г.

Акт выполненных работ № 6

за **август 2021** (месяц, год) на **4-1-1 Наружные сети**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. КЛ-0,4 кВ										
1	3	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1737,28	3,22	1737	3	231	1082	3045	
						1503	0	1503	0		226		
2	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	345	323,83	146,15	111721	50422	15622	44260	168460	
						132,4	45,78	45678	15794		12479		
3	17	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	10	299,36	122,08	2994	1221	449	1221	4552	
						132,4	37,22	1324	372		337		
4	21	Ц13-080201-2001 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4158,32	80,59	8317	161	211	5766	15209	
						3972	32,15	7944	64		1127		
5	23	Ц13-080305-0606 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	6	13702,46	7805,37	82215	46832	7250	32130	123492	
						4688,75	2748,74	28133	16492		9148		
6	24	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	11697,08	6501,24	46788	26005	4833	18079	70057	
						3987,5	2289,96	15950	9160		5189		
7	28	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,001729	160855,41	107669,98	278	186	6	104	412	
						49595,4	25365,88	86	44		31		
8	30	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	100	3280,07	155,5	328007	15550	222717	67854	427529	
						897,4	45,01	89740	4501		31669		
9	31	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	39	2414,32	107,14	94158	4178	54981	25921	129686	
						897,4	25,72	34999	1003		9606		
10	32	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	627,59	22,99	9414	345	6377	2015	12343	
						179,48	7,07	2692	106		914		
			Итого по разделу: 2. КЛ-0,4 кВ									954785	
			Раздел: 3. Установка Светильника пятирожковый металический с порошковой покраской - 9 шт										
11	33	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,646	2595,6	0	6868	0	0	4945	12758	
						2595,6	0	6868	0		945		
12	34	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,486	860,22	0	418	0	0	301	777	
						860,22	0	418	0		58		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	35	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,9	27661,07	1729,66	24895	1557	18941	4319	31551	
						4886,28	386,72	4398	348		2337		
14	36	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,30753	27002,62	12552,35	8304	3860	2283	2230	11377	
						7026,6	3483,23	2161	1071		843		
15	45	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	9	1646,08	2,72	14815	24	1029	9908	26700	
			Итого по разделу: 3. Установка Светильника пятирожковый металический с порошковой покраской - 9 шт			1529	0	13761	0		1978		
			ИТОГО:									83163	
								740929	150344	334930	220135	1037948	
			В том числе :					255654	48955		76887		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,3 %		13493					
			Зимние удорожания									1051441	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		14194					
			Непредвиденные работы и затраты									1065635	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		21313					
												1086948	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			С тендерной скидкой - 10%, к=0,95									1141335	
			НДС			12 %		123264,18				1027201,50	
			Итого с НДС									1150465,68	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Омаров А. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ефенов Р. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аймереке"

Жалмаханов Б. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложени
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного раз
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Заказчик : КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство площади символов пос.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области
(наименование, адрес)

Объект : Устройство площади символов
(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 19.04 2021 г.

Акт выполненных работ № 7

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года за август 2021 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. МАФ										
1	7	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическимкаркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки	шт.	4	45942 / 5600	198 / 53	183768 / 22400	792 / 212	160576	19656 / 16272	219696	
2	8	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	27621 / 100	31 / 8	110484 / 400	124 / 32	109960	340 / 8864	119688	
			Итого по разделу: 3. МАФ					294252 / 22800	916 / 244	270536	19996 / 25136	339384	
			ИТОГО:									339384	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		4412					
			Итого с временными									343796	
			Зимние удорожания			1,35 %		4641					
			Итого с зимними удорожаннями									348437	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6969					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									355406	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									373189	
			С тендерной скидкой - 10%, к=0,9									335870,10	
			НДС			12 %		40304,41					
			Итого с НДС									376174,51	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "SILK ROAD CONSTRUCTION"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Омаров А. Ө.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Ефенов Р. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Аймереке"
Жалмаханов Б. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)