Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" декабря 2018 года

Заказчик Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», в лице Восточно-Казахстанского областного филиала Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», 070019 г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 67,

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «14» декабря 2018г. ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» в лице директора Кайрамбаева Бауыржан Сейтжапарович РК, ВКО, г. Семей, ул. Красина, дом 76-а,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «17» декабря 2018г. ТОО "АркадаKZ", в лице директора Макулбекова Дархан Сыздыкович, технического надзора главного инженера Сембаева Мухаметкали Капановича № KZ 57VJE00039232 от 29.06 2018г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «20» декабря 2018г. ТОО «Каздорпроект», в лице директора Сабецкий Александра Владимировича, авторского надзора инженера ТОО «Каздорпроект»

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция участка км 870-906 автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) –Майкапшагай (выход на КНР) через г.г. Павлодар, Семей».

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жарминский район, Восточно-Казахстанская область,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "7" ноября 2005 года, постановления Постановление Акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области № 317;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» талон выдан №KZ80REA00097108 от 12.06.2018г и KZ52REA00113132 от 12.11.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Каздорпроект», №14 от 01.08.2014 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГУ «Комитет автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию РК №123 от 19.08.2016 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

1. ТОО «АК ЖОЛ»

начало работ — февраль 2017 год; *месяц, год*

окончание работ — ноябрь 2017 год; *месяц, год*

2. ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»;

начало работ — июнь 2018 год; *месяц, год*

приостановление работ — декабрь 2018 год; *месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 месяцев;
фактически, месяц: 17 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Автомобильная дорога	км	35, 885	35, 885	35, 885	35, 885
Ширина проезжей части	м	9	9	9	9
1. Мост на ПК 43+23.15, Г-11,5+2х0,75 Расчетная нагрузка А11, НК-80	шт	1	1	1	1
Длина моста	м	34,07	34,07	34,07	34,07
Количество плит	шт	26	26	26	26
2. Мост на ПК 227+11, Г-11,5+2х0,75 Расчетная нагрузка А11, НК-80	шт	1	1	1	1

Длина моста	м	42,55	42,55	42,55	42,55
Количество балок	шт	16	16	16	16
3. Мост через на ПК 309+53 Г-11,5+2х0,75 Расчетная нагрузка А11, НК-80	шт	1	1	1	1
Длина моста	м	24,5	24,5	24,5	24,5
Количество балок	шт	8	8	8	8
Автопавильоны	шт	8	8	8	8
Устройство скамеек	шт	16	16	16	16
Установка урн	шт	8	8	8	8
Устройство кирпичной уборной на 2 очка на автобусных остановок и на площадки кратковременной остановки автомобилей	шт	10	10	10	10
Комплектная трансформаторная подстанция наружного (КТПН) на 400 кВ	шт	1	1	1	1
Трансформатор распределительный трехфазный ТМ -400/6	шт	1	1	1	1
Разрядники полимерные РВО - 10кВ	шт	3	3	3	3
Табло электросветовое (НБО 12-01К "Выход")	шт	15	15	15	15
Источники питания (аккумуляторы свинцово-кислотные герметичные 4А/ч, 7А/ч)	шт	6	6	6	6
Котлы стальные КВР350-115	шт	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Выполнены работы - Переустройство ЛЭП, подготовительные работы, устройство дороги для транзитного движения, устройство дамб, рекультивация, присыпные обочины, укрепление обочин, дорожная одежда (устройство нижнего слоя основания из подобранной щебеночной смеси С-4, устройство верхнего слоя основания из горячей высокопористой а/б смеси, устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой асфальтобетонной смеси, устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20,обустройство автомобильной дороги; устройство пересечений и примыканий; ремонт здания дорожной службы ДЭУ-28; ремонт мостов на транзитной дороге.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего – 3 228 746,38 тыс. тенге,

в том числе:

строительно-монтажных работ – 2 650 881,61 тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря – 5 244,45 тыс. тенге,

прочие затраты – 508 799,12 тыс. тенге,

ПИР (ПСД) – 8 142,19 тыс. тенге,

экспертиза – 1 024,03 тыс. тенге,

авторский надзор – 8 456,96 тыс. тенге,

технический надзор – 32 338,60 тыс. тенге;

Затраты заказчика на осуществление функций управления проектом. – 13 859,40 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **2 818 846,705 тыс.тенге**

в том числе:

– **ТОО «АҚ ЖОЛ»** **– 1 573 225,061 тыс.тенге,**

в том числе:

Затраты на землеустроительные работы по составлению землеустроительного проекта, установлению границ земельного участка под временный отвод и подготовке документов о праве на ведение СМР (облагается НДС) - *3 450, 000 тыс.тенге*

Затраты на возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием с/х угодий во временное пользование (не облагается НДС) - *- 4 904,263 тыс.тенге*

в том числе:

- ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» **– 1 190 935,449 тыс. тенге**

в том числе

сооружения: *– 17 272, 892* тыс. тенге

оборудование: *– 5 244,250* тыс. тенге

- Технический надзор **– 34 384, 000 тыс. тенге**

- Авторский надзор **– 9 471, 795 тыс. тенге**

- ПИР с экспертизой **– 10 830,400 тыс. тенге**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция участка км 870-906 автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) –Майкапшагай (выход на КНР) через г.г. Павлодар, Семей» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Ануарбеков Айбек Аманбекович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Сембаев Мухаметкали Капанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Сабецкий Александр Владимирович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(мост на ПК 43+23,15)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	16,485		
2	Ширина между перилами	м	13,5	Металлическое перильное ограждения на железобетонных тумбах	
3	Ширина тротуаров	м	2х0,75		Два служебных прохода, расположенных по краям пролетного строения
4	Высота моста	м	5,8		
5	Высота пролетного строения	м	0,9		
6	Длина пролетного строения	м	2х16,76	13шт. - железобетонные пустотные плиты	
7	Ширина пролетного строения	м	13,9		
8	Сечение пролетного строения	м	Плита ПН16.76-АII15К7-0.75 Выравнивающий слой-0,03 Гидроизоляция-0,01 Защитный слой-0,04 А/б покрытие-0,07		
9	Расстояние между осями плит	м	1,0		
10	Электроосвещение		-		

Заказчик Ануарбеков Айбек Аманбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Сембаев Мухаметкали Капанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Сабецкий Александр Владимирович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(мост на ПК 227+11

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	20,745		
2	Ширина между перилами	м	13,5	Металлическое перильное ограждения на железобетонных тумбах	
3	Ширина тротуаров	м	0,75		Два служебных прохода, расположенных по краям пролетного строения
4	Высота моста	м	6,35		
5	Высота пролетного строения	м	1,3		
6	Длина пролетного строения	м	2х21	8шт. – балка ВТК-21	
7	Ширина пролетного строения	м	13,9		
8	Сечение пролетного строения		Балка ВТК-21-1,15 Выравнивающий слой-0,03 Гидроизоляция-0,01 Защитный слой-0,04 А/б покрытие-0,07		
9	Расстояние между осями балок	м	1,7		
10	Электроосвещение		-		

Заказчик Ануарбеков Айбек Аманбекович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Сембаев Мухаметкали Капанович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Сабецкий Александр Владимирович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(мост на ПК 309+53)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	23,44		
2	Ширина между перилами	м	13,5	Металлическое перильное ограждения на железобетонных тумбах	
3	Ширина тротуаров	м	0,75		Два служебных прохода, расположенных по краям пролетного строения
4	Высота моста	м	4,88		
5	Высота пролетного строения	м	1,3		
6	Длина пролетного строения	м	24	8шт. – балка ВТК-24	
7	Ширина пролетного строения	м	13,9		
8	Сечение пролетного строения		Балка ВТК-24-1,15 Выравнивающий слой-0,03 Гидроизоляция-0,01 Защитный слой-0,04 А/б покрытие-0,07		
9	Расстояние между осями балок	м	1,7		
10	Электроосвещение		-		

Заказчик Ануарбеков Айбек Аманбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Сембаев Мухаметкали Капанович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Сабецкий Александр Владимирович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Кайрамбаев Бауыржан Сейтжапарович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(автомобильная дорога)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	35,885		
2	Ширина проезжей части	м	9		
3	Ширина тротуаров	м	1		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	3,75		
7	Угол откоса	градус	1/4		
8	Высота насыпи	м	До 6м		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	295		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие			Усовершенствованное, капитальное	
15	Электроосвещение		-		

Заказчик Ануарбеков Айбек Аманбекович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор Сабецкий Александр Владимирович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 21 ноября по 14 декабря 2018 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS01535	16838	№13	17.05.2018г	РБ	1	ТОО	17
		доп согл № 1	06.11.2018г				
		доп согл № 2	14.11.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 190 935 449,33									
В том числе: В текущем месяце за декабрь	272 038 954,17	242 891 923,37							29 147 030,80	272 038 954,17
Удержание аванса	119 929 468,68	5 170 824,47							620 498,94	5 791 323,41
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	59 546 772,47	12 144 596,17							1 457 351,54	13 601 947,71
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	758 813 525,13									
Итого к оплате:	**252 645 683,05**	**225 576 502,73**							**27 069 180,32**	**252 645 683,05**

Заказчик: **Директор ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"**

А.А.Ануарбеков

14 декабря 2018 года

Подрядчик: Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Кайрамбаев Б.С.

14 декабря 2018 года

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Договор №13 от 17 мая 2018 года.доп.соглашение№ 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение№ 2 от 14 декабря 2018года

За период с 21.11.2018 по 14.12.2018 г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР на 2018год	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	1 063 335 222,62	**820 443 299,25**	242 891 923,37	1 063 335 222,62	22,84%	100,00%
1	**Итого по ВОР**	1 063 335 222,62	**820 443 299,25**	242 891 923,37	1 063 335 222,62	22,84%	100,00%
2	Материалы на стройплощадке в т.ч.						
3	в т.ч.фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС						
4	Корректировка стоимости						
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	1 063 335 222,62	820 443 299,25	242 891 923,37	1 063 335 222,62	22,84%	100,00%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	127 600 226,71	98 453 195,91	29 147 030,80	127 600 226,71	22,84%	100,00%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**1 190 935 449,33**	918 896 495,16	272 038 954,17	1 190 935 449,33	22,84%	100,00%
V	**Вычеты**						
5	Возврат материалов (без НДС)						
6	Возврат аванса с НДС	119 929 468,68	114 138 145,27	5 791 323,41	119 929 468,68	4,83%	100,00%
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	59 546 772,47	45 944 824,76	13 601 947,71	59 546 772,47		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	179 476 241,15	160 082 970,03	19 393 271,12	179 476 241,15	10,81%	100,00%
VII	**Возврат удержаний**	59 546 772,47					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**						
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**1 190 935 449,33**	**758 813 525,13**	**252 645 683,05**	**1 011 459 208,18**	21,21%	84,93%

ВК ОФ АО "КАЗАВТОЖОЛ"	О.С. Ахметов		**РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК**	Е.А. Аязбаев	
	Подпись и дата	14 декабря 2018 года		Подпись и дата	14 декабря 2018 года
	М.П.			М.П.	
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"	Б.С. Кайрамбаев		**Технадзор ТОО "АРКАДА KZ"**	М.К. Сембаев	
	Подпись и дата	14 декабря 2018 года		Подпись и дата	14 декабря 2018 года
	М.П.			М.П.	

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" | **Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"**

Договор №13 от 17 мая 2018г,доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение № 2 от 14 декабря 2018года | **Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"**

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Номер сертификата : № 9

Дата сертификата: 14.12.2018г

Срок исполнения: 21.11.2018-14.12.2018

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		0,00	0,00		0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		478 040,00	478 040,00		478 040,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		16 033 923,80	16 033 923,80	6 029 738,00	10 004 185,80
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		12 101 230,00	12 101 230,00	6 913 650,00	5 187 580,00
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		780 931 602,12	780 931 602,12	718 249 702,45	62 681 899,67
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		31 945 312,80	31 945 312,80	19 660 200,00	12 285 112,80
700	МОСТЫ,ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		3 343 306,38	3 343 306,38		3 343 306,38
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		166 974 886,92	166 974 886,92	40 332 377,60	126 642 509,32
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭУ-28		51 526 920,60	51 526 920,60	29 257 631,20	22 269 289,40
	Итого по ведомости обьемов работ		**1 063 335 222,62**	**1 063 335 222,62**	**820 443 299,25**	**242 891 923,37**

Заказчик
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Ахметов О.С.

Подрядчик
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор

Кайрамбаев Б.С.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Договор №13 от 17 мая 2018г.доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение № 2 от 14 декабря 2018года

Наименование объекта: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9 за период с 21.10.2018 по 14.12.2018 г.
от 14.12.2018 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	0,00
2	200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ	478 040,00
3	300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	10 004 185,80
4	400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	5 187 580,00
5	500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	62 681 899,67
6	600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ,	12 285 112,80
7	800	МОСТЫ,ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	3 343 306,38
8	900	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ	126 642 509,32
9	1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭУ-28	22 269 289,40
		Итого	242 891 923,37
		НДС	29 147 030,80
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	0,00
		Итого с НДС	**272 038 954,17**

Заказчик
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Ахметов О.С.

Подрядчик
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор

Кайрамбаев Б.С.

Приложение 4

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Договор №13 от 17 мая 2018г.доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение № 2 от 14 декабря 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"

Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 9

Дата сертификата: 14.12.2018г

Срок исполнения: 21.11.2018-14.12.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ № 500 - Дорожная одежда											
1.5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на битуме БНД 90/130 с подгрунтовкой жидким битумом, 6,1км	м2	300599,27	2 300	691 378 321,00	300 599,27	691 378 321,00	300 599,2728	691 378 327,45	-0,0028	-6,45	100
2	Укрепление обочин толщиной 12 см из 100% песчано-гравийной смесью (согласно заявке на изменение № 1)	м2	181469,1	331,9874	60 245 446,12	181 469,10	60 245 446,12		0,00	181 469,10	60 245 446,12	100
3	**Устройство остановочных полос на обочинах**											
3.2	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с подгрунтовкой жидким битумом	м2	400	3 400	1 360 000,00	400,00	1 360 000,00	400,00	1 360 000,00		0,00	100
3.3	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на битуме БНД 90/130 с подгрунтовкой жидким битумом	м2	7707,05	2 300	17 726 215,00	7 707,05	17 726 215,00	7 707,05	17 726 215,00		0,00	100
4	**Дорожная одежда на пересечении ПК31+28**											
4.4	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	406	200	81 200,00	406,00	81 200,00		0,00	406	81 200,00	100
5	**Дорожная одежда на пересечении ПК185+79**											
5.3	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	366	200	73 200,00	366,00	73 200,00		0,00	366	73 200,00	100
6	**Дорожная одежда на пересечении ПК231+57**											
6.3	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	570	200	114 000,00	570,00	114 000,00		0,00	570	114 000,00	100
7	**Дорожная одежда на пересечении ПК295+64**											
7.3	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	478	200	95 600,00	478,00	95 600,00		0,00	478	95 600,00	100
8	**Дорожная одежда примыканий на ПК46+96, ПК156+48, ПК183+78, ПК223+46, ПК250+45, ПК335+48, ПК344+38, ПК351+49**											
8.4	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	4150	200	830 000,00	4 150,00	830 000,00		0,00	4150	830 000,00	100
8.5	Устройство однослойных покрытий толщиной 10 см из материала от разборки дорожной одежды на объездной дороге (без учета стоимости ПГС)	м2	568	170	96 560,00	568,00	96 560,00	568,00	96 560,00		0,00	100

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.6	Устройство покрытий серповидного профиля, при толщине по оси дороги 15 см, из материала от разборки дорожной одежды на объездной дороге (без учета стоимости ПГС)	м2	200	250	50 000,00	200,00	50 000,00	200,00	50 000,00		0,00	100
8.7	Установка бетонных бортовых камней	м	213	4 500	958 500,00	213,00	958 500,00		0,00	213	958 500,00	100
9	**Дорожная одежда остановочных площадок на автобусных остановках ПК33+88,5, ПК33+31,5, ПК180+88,5, ПК181+31,5, ПК235+12,5, ПК235+55,5, ПК354+97,5, ПК355+40,5**											
9.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с подгрунтовкой жидким битумом	м2	672	4 000	2 688 000,00	672,00	2 688 000,00	672,00	2 688 000,00		0,00	100
9.4	Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с подгрунтовкой жидким битумом	м2	672	3 600	2 419 200,00	672,00	2 419 200,00	672,00	2 419 200,00		0,00	100
9.5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на битуме БНД 90/130 с подгрунтовкой жидким битумом	м2	672	2 300	1 545 600,00	672,00	1 545 600,00	672,00	1 545 600,00		0,00	100
9.6	Укрепление обочин толщиной 12 см материалом от разборки дорожной одежды на объездной дороге (без учета стоимости пгс)	м2	560	90	50 400,00	560,00	50 400,00		0,00	560	50 400,00	100
10	**Дорожная одежда посадочных площадок на автобусных остановках ПК33+88,5, ПК33+31,5, ПК180+88,5, ПК181+31,5, ПК235+12,5, ПК235+55,5, ПК354+97,5, ПК355+40,5**											
10.2	Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочных площадках из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см	м2	448	2 400	1 075 200,00	448,00	1 075 200,00	392,00	940 800,00	56,000	134 400,00	100
10.3	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.18 на бетонном основании	м	10	4 500	45 000,00	10,00	45 000,00	10,00	45 000,00		0,00	100
11	**Дорожная одежда площадок для кратковременной остановки автомобилей на ПК107+67,5, ПК110+37,5**											
11.4	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	387	200	77 400,00	387,00	77 400,00		0,00	387	77 400,00	100
11.5	Устройство покрытия санитарной зоны из песчано-гравийной смеси h-10см (материал от разборки, без учета стоимости)	м2	136	160	21 760,00	136,00	21 760,00		0,00	136	21 760,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**780 931 602,12**		**780 931 602,12**		**718 249 702,45**		**62 681 899,67**	100

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор С. Марат

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Н. Мустафин

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга М. Кунафиянова

Зам.директора О. Ахметов

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор Б. Кайрамбаев

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" Т. Касымов

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" М. Сембаев

Представитель РГУ "Шыгысжоллаборатория" КАД МИР РК А. Кенесханова

Приложение

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г.доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение № 2 от 14 декабря 2018года

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 9
Дата сертификата: 14.12.2018г
Срок исполнения: 21.11.2018-14.12.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)												
1	**Устройство водоотвода с проезжей части**											
1.1	Вдоль проезжей части	м3	429,816	62 000	26 648 592,00	429,82	26 648 592,00	317,10	19 660 200,00	112,72	6 988 392,00	100
1.2	На обочине	м3	8,532	141 400	1 206 424,80	8,53	1 206 424,80		0,00	8,532	1 206 424,80	100
1.3	По откосу	м.лотка	216,32	7 800	1 687 296,00	216,32	1 687 296,00		0,00	216,32	1 687 296,00	100
1.4	Гаситель у подошвы насыпи	шт	27	89 000	2 403 000,00	27,00	2 403 000,00		0,00	27	2 403 000,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**31 945 312,80**		**31 945 312,80**		**19 660 200,00**		**12 285 112,80**	100

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **М. Кунафиянова**

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шығысжолларатория" КАД МИР РК **А. Кенесханова**

Приложение 4

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Договор №13 от 17 мая 2018г,доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение № 2 от 14 декабря 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"

Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 9

Дата сертификата: 14.12.2018г

Срок исполнения: 21.11.2018-14.12.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ № 700 - МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ											
1	**Мост км 874+323**											
1.3	Устройство спецводоотвода	м3 бетона	3,7	63 000	233 100,00	3,70	233 100,00		0,00	3,7	233 100,00	100
2	**Мост км 892+711**											
2.1	Рекультивация земель (монтажные площадки)	га	0,044	50 100	2 204,40	0,04	2 204,40		0,00	0,044	2 204,40	100
2.2	Рекультивация земель (площадки для размещения зданий производственно-	га	0,4098	50 100	20 530,98	0,41	20 530,98		0,00	0,4098	20 530,98	100
2.3	Устройство проезжей части	м2	466,2	3 860	1 799 532,00	466,20	1 799 532,00		0,00	466,2	1 799 532,00	100
2.4	Устройство сопряжения моста с насыпью подходов	м2	78,2	13 000	1 016 600,00	78,20	1 016 600,00		0,00	78,2	1 016 600,00	100
3	**Мост км 900+953**											
3.2	Рекультивация земель (площадки для размещения зданий производственно-	га	0,5	15 200	7 600,00	0,50	7 600,00		0,00	0,5	7 600,00	100
3.4	Устройство спецводоотвода	м3 бетона	3,99	66 100	263 739,00	3,99	263 739,00		0,00	3,99	263 739,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**3 343 306,38**		**3 343 306,38**		**0,00**		**3 343 306,38**	100

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **М. Кунафиянова**

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК **А. Кенесханова**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Приложение 4

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Договор №13 от 17 мая 2018г,доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение № 2 от 14 декабря 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"

Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 9

Дата сертификата: 14.12.2018г

Срок исполнения: 21.11.2018-14.12.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 300 – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
	Подготовительные работы											
2	**Установка рыбозащитного устройства**	тн	0,026	907 300	23 590		23 589,80		0,00	0,026	23 589,80	100
4	**Прокладка резервного канала под кабель связи на ПК346+07, ПК346+16**											
4.1	Укладка резервной асбестоцементной трубы d=100мм	км канала	0	1 640 000	0		0,00		0,00		0,00	
4.2	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев	шт	0	76 000	0		0,00		0,00		0,00	
5	**Переустройство ВЛС на ПК322-ПК335**											
5.1	Демонтаж ВЛС с деревянными опорами на ж/б приставках с погрузкой и транспортировкой на 10км	км провода	0	27 300	0		0,00		0,00		0,00	
5.2	Монтаж ВЛС	км пров.	0	9 400 000	0		0,00		0,00		0,00	
5.3	Укладка кабеля в траншее	км кабеля	0	4 200 000	0		0,00		0,00		0,00	
6	**Переустройство ВЛС на ПК309-ПК310**											
6.1	Демонтаж ВЛС	км пров.	0	23 300	0		0,00		0,00		0,00	
6.2	Монтаж ВЛС	км пров.	0	153 500	0		0,00		0,00		0,00	
14	**Устройство дороги для транзитного движения (2-ой этап строительства) ПК240-ПК120**											
14.1	Установка металлического барьерного ограждения	м	240	11 000	2 640 000		2 640 000,00		0,00	240	2 640 000,00	100
14.2	Разметка проезжей части	км линии	1,008	49 500	49 896		49 896,00		0,00	1,008	49 896,00	100
14.3	Обеспыливание дороги	км	3,4	1 300	4 420	3,40	4 420,00	3,4	4 420,00		0,00	100
14.4	Разборка дорожной одежды	м3	7082	360	2 549 520	7 082,00	2 549 520,00	7082	2 549 520,00		0,00	100
14.5	Демонтаж звеньев труб	м3	31,92	27 800	887 376	31,92	887 376,00	31,92	887 376,00		0,00	100
15	**Ремонт мостов**											
15.1	Мост №1, отв.4м	шт	1	2 750 000	2 750 000		2 750 000,00		0,00	1	2 750 000,00	100
15.2	Мост №2 по схеме 2х16,76м	шт	1	370 200	370 200		370 200,00		0,00	1	370 200,00	100
15.3	Мост №3 по схеме 1х4,0м	шт	1	230 000	230 000		230 000,00		0,00	1	230 000,00	100
15.4	Мост №4 по схеме 1х16,76м	шт	1	3 200 000	3 200 000		3 200 000,00		0,00	1	3 200 000,00	100

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
15.5	Мост №5 по схеме 1х6,0м	шт	1	740 500	740 500		740 500,00		0,00	1	740 500,00	100
16	**Устройство дороги для транзитного движения (3-й этап строительства) ПК120-ПК0**											
16.1	Обеспыливание дороги	км	6,220	1 300	8 086	6,220	8 086,00	6,220	8 086,00		0,00	100
16.2	Разборка дорожной одежды	м3	11673	160	1 867 680	11673	1 867 680,00	11673	1 867 680,00		0,00	100
16.3	Демонтаж звеньев	м3	17,64	40 400	712 656	17,64	712 656,00	17,64	712 656,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**16 033 923,80**		**16 033 923,80**		**6 029 738,00**		**10 004 185,80**	100

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **М. Кунафиянова**

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шыгысжоллаборатория" КАД МИР I **А. Кенесханова**

300

Приложение

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г, доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года
Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 9
Дата сертификата: 14.12.2018г
Срок исполнения: 21.11.2018-14.12.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количеств	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	ВЕДОМОСТЬ 1000 – РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭУ-28											
1	**Административное здание лит. "А"**											
1.1	*Общестроительные работы*											
1.1.4	Двери	шт	2	10 100	20 200,00	2,00	20 200,00		0,00	2,00	20 200,00	100
1.2	*Ремонт системы отопления*	м	43	20 400	877 200,00	43,00	877 200,00		0,00	43,00	877 200,00	100
2	**Проходная лит."З"**											
2.1	*Общестроительные работы*											
2.2	*Ремонт односкатной кровли (с учетом заявки на изменение № 2)*	м2	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	**Склады лит."В"**											
4.1	*Освещение*											
4.1.1	Прокладка кабеля в траншее	м	64	1 420	90 880,00	64,00	90 880,00	64	90 880,00		0,00	100
4.1.2	Установка распределительного ящика	шт	1	42 100	42 100,00	1,00	42 100,00	1	42 100,00		0,00	100
4.1.3	Прокладка кабеля по стенам	м	114	530	60 420,00	114,00	60 420,00	114	60 420,00		0,00	100
4.1.4	Установка выключателей, розеток	шт	10	660	6 600,00	10,00	6 600,00	10	6 600,00		0,00	100
4.1.5	Монтаж светильников	шт	10	4 620	46 200,00	10,00	46 200,00	10	46 200,00		0,00	100
4.1.6	Установка автоматических выключателей	шт	4	12 200	48 800,00	4,00	48 800,00	4	48 800,00		0,00	100
4.1.7	Устройство заземления	шт	1	5 010	5 010,00	1,00	5 010,00	1	5 010,00		0,00	100
6	**Противопожарные работы**											
6.2	Ёмкость для воды	шт	1	3 320 000	3 320 000,00	1,00	3 320 000,00		0,00	1,00	3 320 000,00	100
7	**Наружные сети электроснабжения зданий и сооружений ДЭУ**											
7.1	*Ремонт подводящей линии ЛЭП-10кВ (линия №7)*											
7.1.1	Демонтаж опор	шт	7	38 200	267 400,00	7,00	267 400,00		0,00	7,00	267 400,00	100
7.1.2	Монтаж КТПН	шт	1	2 785 100	2 785 100,00	1,00	2 785 100,00	1	2 785 100,00		0,00	100
7.1.3	Установка опор	шт	7	225 400	1 577 800,00	7,00	1 577 800,00	7	1 577 800,00		0,00	100
7.2	*Наружные сети освещения территории ДЭУ-28*											
7.2.1	Демонтаж светильников на вышке	шт	6	2 430	14 580,00	6,00	14 580,00	6	14 580,00		0,00	100
7.2.2	Установка распределительного ящика	шт	3	38 100	114 300,00	3,00	114 300,00	3	114 300,00		0,00	100
7.2.3	Установка прожекторов на вышке	блок	1	207 410	207 410,00	1,00	207 410,00	1	207 410,00		0,00	100
7.3	*Устройство молниеотвода*	шт	1	190 400	190 400,00	1,00	190 400,00	1	190 400,00		0,00	100

8	**Теплая стоянка лит. "Б"**											
8.1	*Общестроительные работы*											
8.1.2	Дверные проемы	м2 проема	17,9	36 500	654 810,00	17,94	654 810,00		0,00	17,94	654 810,00	100
8.1.3	Ремонт ворот	шт	9	257 020	2 313 180,00	9,00	2 313 180,00	9,00	2 313 180,00		0,00	100
8.4	*Ремонт вентиляции в боксах*	м2 воздуховод	44,4	18 400	816 960,00	44,40	816 960,00		0,00	44,40	816 960,00	100
8.5	*Ремонт кровли, высота здания 5,8м*	м2	1296	7 010	9 084 960,00	1 296,00	9 084 960,00	933,12	6 541 171,20	362,88	2 543 788,80	100
8.6	*Внутренние сети электроснабжения и освещения (боксы, цех токарный, цех слесарный)*											
8.6.2	Устройство электроснабжения	шкаф	3	640 000	1 920 000,00	3,00	1 920 000,00	3,00	1 920 000,00		0,00	100
10	**Сооружения водоснабжения**											
10.1	*Общестроительные работы (насосная станция- 2 шт)*											
10.1.1	Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1м	м	13	14 100	183 300,00	13,00	183 300,00		0,00	13,00	183 300,00	100
10.1.2	Бетонирование устья скважины монолитным бетоном	м3 бетона	0,25	24 050	6 012,50	0,25	6 012,50		0,00	0,25	6 012,50	100
10.1.3	Устройство фундаментных железобетонных плит	м3	7	31 200	218 400,00	7,00	218 400,00		0,00	7,00	218 400,00	100
10.1.4	Изготовление каркаса и стен металлической будки	т	3,1	475 200	1 473 120,00	3,10	1 473 120,00		0,00	3,10	1 473 120,00	100
10.2	*Электроснабжение насосной станции (2шт)*	м кабеля	108	2 723	294 084,00	108,00	294 084,00		0,00	108,00	294 084,00	100
11	**Тепловые сети**											
11.1	*Ремонт теплотрассы*											
11.1.2	Установка плит перекрытия лотков	м3	0,40	15 800	6 320,00	0,40	6 320,00	0,40	6 320,00		0,00	100
12	**Котельная лит. "Д"**											
12.1	*Общестроительные работы*											
12.3	*Вытяжная вентиляция в сварочном цехе, система В-4*	м2 воздуховод	3,95	47 200	186 440,00	3,95	186 440,00		0,00	3,95	186 440,00	100
12.4	*Приточная вентиляция в сварочном цехе, система ПЕ-1*	шт	1	31 200	31 200,00	1,00	31 200,00		0,00	1,00	31 200,00	100
12.5	*Внутренние электротехнические работы*											
12.5.2	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1	355 200	355 200,00	1,00	355 200,00	1	355 200,00		0,00	100
12.5.3	Установка групповых осветительных щитков	шт	1	200 400	200 400,00	1,00	200 400,00	1	200 400,00		0,00	100
12.5.4	Установка светильников для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	9	25 400	228 600,00	9,00	228 600,00	9	228 600,00		0,00	100
12.5.5	Установка розеток	шт	4	600	2 400,00	4,00	2 400,00	4	2 400,00		0,00	100
12.5.6	Монтаж светильников	шт	3	11 500	34 500,00	3,00	34 500,00	3	34 500,00		0,00	100
12.5.7	Установка выключателей	шт	7	8 100	56 700,00	7,00	56 700,00	7	56 700,00		0,00	100
12.6	*Ремонт односкатной кровли*											
12.6.1	Изоляция вентиляционной трубы	м	0,8	49 500	39 600,00	0,80	39 600,00		0,00	0,80	39 600,00	100
12.7	*Монтаж АСО в котельной*	шт	1	6 840 000	6 840 000,00	0,00	0,00	1	6 840 000,00	-1,00	-6 840 000,00	0
12.7	*Монтаж АСО в котельной (с учетом заявки на изменение №2)*	шт	1	6 268 380	6 268 380,00	1,00	6 268 380,00		0,00	1,00	6 268 380,00	100
12.8	*Дымовая труба*											
12.8.3	Кладка стен из огнеупорных изделий	м3	4,10	177 100	726 110,00	4,10	726 110,00	4,10	726 110,00		0,00	100

12.8.4	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 25 мм	м2	25	2 600	65 000,00	25,00	65 000,00		0,00	25,00	65 000,00	100
12.8.5	Монтаж металлической трубы Д-630 мм толщ. 7 мм высотой 24 м	шт	1	2 427 000	2 427 000,00	1,00	2 427 000,00	1	2 427 000,00		0,00	100
13	**Благоустройство территории**											
13.1	*Асфальтобетонное покрытие перед парадным входом, на площадке перед воротами и отмостка административного здания*											
13.1.1	Асфальтобетонное покрытие	м2	403,5	3 500	1 412 250,00	403,50	1 412 250,00	403,50	1 412 250,00		0,00	100
13.1.3	Крыльцо	м2	19	1 230	23 370,00	19,00	23 370,00		0,00	19,00	23 370,00	100
13.2	*Асфальтобетонное покрытие на территории ДЭУ-28 (с учетом заявки на изменение № 1)*	м2	4140	2 820,960	11 678 774,10	4 140,00	11 678 774,10		0,00	4 140,00	11 678 774,10	100
13.4	*Металлическая ограда*	м	11,3	12 500	141 250,00	11,30	141 250,00		0,00	11,30	141 250,00	100
13.5	*Ремонт ворот на въезде*	шт	1	1 004 200	1 004 200,00	1,00	1 004 200,00	1,00	1 004 200,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**51 526 920,60**		**51 526 920,60**		29 257 631,20		**22 269 289,40**	100,00

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **М. Кунафиянова**

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шығысжолларатория" КАД МІ **А. Кенесханова**

Приложение 4

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Заказчик: ВКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Договор №13 от 17 мая 2018г,доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение № 2 от 14 декабря 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"

Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 9

Дата сертификата: 14.12.2018г

Срок исполнения: 21.11.2018-14.12.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 800 - Обустройство												
1	**Обустройство пересечения на ПК31+28**											
1.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	76	4 400	334 400,00	76,00	334 400,00		0,00	76	334 400,00	100
1.2	Установка дорожных знаков	шт	4	50 400	201 600,00	4,00	201 600,00		0,00	4	201 600,00	100
2	**Обустройство пересечения на ПК185+79**											
2.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	72	4 400	316 800,00	72,00	316 800,00		0,00	72	316 800,00	100
2.2	Установка дорожных знаков	шт	2	45 200	90 400,00	2,00	90 400,00		0,00	2	90 400,00	100
2.3	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,216	365 100	78 861,60	0,22	78 861,60	0,2160	78 861,60		0,00	100
2.4	Лестничные сходы по откосам насыпи	м3	0,16	215 000	34 400,00	0,16	34 400,00		0,00	0,16	34 400,00	100
3	**Обустройство пересечения на ПК231+57**											
3.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	102	4 400	448 800,00	102,00	448 800,00		0,00	102	448 800,00	100
3.2	Установка дорожных знаков	шт	2	48 200	96 400,00	2,00	96 400,00		0,00	2	96 400,00	100
3.3	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,496	410 000	203 360,00	0,50	203 360,00	0,4960	203 360,00		0,00	100
3.4	Разметка проезжей части вручную	м2	19,96	800	15 968,00	19,96	15 968,00		0,00	19,96	15 968,00	100
3.5	Лестничные сходы по откосам насыпи	м3	0,32	190 000	60 800,00	0,32	60 800,00		0,00	0,32	60 800,00	100
3.6	Разметка проезжей части на переходно-скоростных полосах	км линии	2,777	393 100	1 091 638,70	2,78	1 091 638,70		0,00	2,777	1 091 638,70	100
4	**Обустройство пересечения на ПК295+61**											
4.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	72	4 400	316 800,00	72,00	316 800,00		0,00	72	316 800,00	100
4.2	Установка дорожных знаков	шт	2	46 300	92 600,00	2,00	92 600,00		0,00	2	92 600,00	100
4.3	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,265	490 200	129 903,00	0,27	129 903,00		0,00	0,265	129 903,00	100
4.4	Разметка проезжей части вручную	м2	49,8	800	39 840,00	49,80	39 840,00		0,00	49,8	39 840,00	100
4.5	Разметка проезжей части на переходно-скоростных полосах	км линии	1,562	475 200	742 262,40	1,56	742 262,40		0,00	1,562	742 262,40	100
5	**Обустройство примыканий на ПК46+96, ПК156+48, ПК183+78,**											
5.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	335	4 400	1 474 000,00	335,00	1 474 000,00		0,00	335	1 474 000,00	100
5.2	Установка дорожных знаков	шт	35	65 200	2 282 000,00	35,00	2 282 000,00		0,00	35	2 282 000,00	100
5.3	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	3,552	420 100	1 492 195,20	3,55	1 492 195,20		0,00	3,552	1 492 195,20	100
5.4	Разметка проезжей части вручную	м2	197,72	800	158 176,00	197,72	158 176,00		0,00	197,72	158 176,00	100
5.5	Разметка проезжей части на переходно-скоростных полосах	км линии	8,394	466 400	3 914 961,60	8,39	3 914 961,60		0,00	8,394	3 914 961,60	100
5.6	Лестничные сходы по откосам насыпи	м3	0,48	175 000	84 000,00	0,48	84 000,00		0,00	0,48	84 000,00	100
6	**Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков на основной**											
6.1	Установка дорожных знаков	шт	179	64 200	11 491 800,00	179,00	11 491 800,00	43,0000	2 760 600,00	136	8 731 200,00	100
6.2	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	858	4 400	3 775 200,00	858,00	3 775 200,00		0,00	858	3 775 200,00	100
7	**Установка металлического барьерного ограждения (без бетона)**	м	7684	9 927,0260	76 279 267,78	7 684,00	76 279 267,78		0,00	7684	76 279 267,78	100
8	**Разметка проезжей части термопластиком**	км линии	78,983	350 000	27 644 050,00	78,98	27 644 050,00	56,6234	19 818 200,00	22,35957142	7 825 850,00	100

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
9	**Устройство лестничных сходов на ПК31+28, ПК33+81, ПК34+24, ПК180+95, ПК181+42, ПК183+99, ПК184+21, ПК235+08, ПК235+37, ПК354+83, ПК355+47**	м3	4,88	184 000	897 920,00	4,88	897 920,00		0,00	4,88	897 920,00	100
10	**Обустройство автобусных остановок на ПК33+88,5, ПК33+31,5, ПК180+88,5, ПК181+31,5, ПК235+12,5, ПК235+55,5, ПК354+97,5**											
10.1	Установка дорожных знаков	шт	8	48 100	384 800,00	8,00	384 800,00		0,00	8	384 800,00	100
10.2	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,344	409 020	140 702,88	0,34	140 702,88		0,00	0,344	140 702,88	100
10.3	Разметка вертикальная вручную	м2	31,2	730	22 776,00	31,20	22 776,00		0,00	31,2	22 776,00	100
10.4	Устройство тротуаров у автобусных остановок	м2	1753	8 038	14 090 614,00	1 753,00	14 090 614,00	1 642,0000	13 198 396,00	111,00	892 218,00	100
10.5	Устройство автопавильона на автобусных остановках	шт	8	1 289 241	10 313 931,76	8,00	10 313 931,76		0,00	8,00	10 313 931,76	100
10.6	Устройство кирпичной уборной на 2 очка на автобусных остановках	шт	8	534 120	4 272 960,00	8,00	4 272 960,00	8,0000	4 272 960,00		0,00	100
11	**Обустройство площадок для кратковременной остановки**											
11.1	Установка дорожных знаков	шт	2	51 200	102 400,00	2,00	102 400,00		0,00	2	102 400,00	100
11.2	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,206	490 200	100 981,20	0,21	100 981,20		0,00	0,206	100 981,20	100
11.3	Разметка проезжей части вручную	м2	108	800	86 400,00	108,00	86 400,00		0,00	108	86 400,00	100
11.4	Кирпичная уборная на 2 очка на площадке	шт	2	554 100	1 108 200,00	2,00	1 108 200,00		0,00	2	1 108 200,00	100
11.5	Устройство тротуаров на площадке	м2	84	14 100	1 184 400,00	84,00	1 184 400,00		0,00	84	1 184 400,00	100
11.6	Разметка проезжей части на переходно-скоростных полосах	км линии	3,424	394 200	1 349 740,80	3,42	1 349 740,80		0,00	3,424	1 349 740,80	100
11.7	Разметка вертикальная вручную	м2	35,72	800	28 576,00	35,72	28 576,00		0,00	35,72	28 576,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**166 974 886,92**		**166 974 886,92**		**40 332 377,60**		**126 642 509,32**	100

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **М. Кунафиянова**

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шығысжолларалық" КАД МИР РК **А. Кенесханова**

800

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Приложение 4

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г,доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение № 2 от 14 декабря 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"

Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : **№ 9**
Дата сертификата: **14.12.2018г**
Срок исполнения: **21.11.2018-14.12.2018**

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 200 - МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ												
1	Испытание материалов	ФС	1	410 000,00	410 000,00	1,00	410 000,00		0,00	1,00	410 000,00	100
2	Испытание мостов	ФС	1	68 040,00	68 040,00	1,00	68 040,00		0,00	1,00	68 040,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**478 040,00**		**478 040,00**		**0,00**		**478 040,00**	

Заказчик:

ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **М. Кунафиянова**

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**
Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шығысжолларалабораториясы" КАД МИР РК **А. Кенесханова**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 9

Приложение 4

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г,доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года, доп.соглашение № 2 от 14 декабря 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 9
Дата сертификата: 14.12.2018г
Срок исполнения: 21.11.2018-14.12.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период декабрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 400 - Земляные работы												
1	**Рекультивация постоянно-занимаемых земель**	га	7,65	300 000	2 295 000,00	7,65	2 295 000,00	3,80	1 140 000,00	3,850	1 155 000,00	100
2	**Рекультивация временно-занимаемых земель**											
2.1	Рекультивация полевых станов и площадок для складирования ДСМ	га	1,4	725 000	1 015 000,00	1,40	1 015 000,00	0,90	652 500,00	0,50	362 500,00	100
2.2	Рекультивация дороги для пропуска транзитного движения	га	41	125 000	5 125 000,00	41,00	5 125 000,00	25,00	3 125 000,00	16,00	2 000 000,00	100
2.3	Рекультивация участков после засыпки пониженных мест	га	15,38	220 000	3 383 600,00	15,38	3 383 600,00	8,20	1 804 000,00	7,18	1 579 600,00	100
3	**Дополнительные земработы**											
3.1	Устройство испарительных бассейнов	м3	696	130	90 480,00	696,00	90 480,00		0,00	696,00	90 480,00	100
11	**Земработы при устройстве автобусных остановок на ПК33+88.5, ПК33+31.5, ПК180+88.5, ПК181+31.5, ПК235+12.5, ПК235+55.5, ПК354+97.5, ПК355+40.5**											
11.2	Присыпные обочины	м3	352	450	158 400,00	352,00	158 400,00	352,00	158 400,00		0,00	100
12	**Земработы при устройстве площадок для кратковременной остановки автомобилей на ПК107+67,5, ПК110+37,5**											
12.2	Присыпные обочины	м3	75	450	33 750,00	75,00	33 750,00	75,00	33 750,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**12 101 230,00**		**12 101 230,00**		**6 913 650,00**		**5 187 580,00**	

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга **М. Кунафиянова**

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шығысжолларалық зертханасы" КАД МИР РК **А. Кенесханова**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 20 октября по 20 ноября 2018 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS01535	16838	№13	17.05.2018г	РБ	1	ТОО	17
		доп согл № 1	06.11.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	918 896 495,16									
В том числе: В текущем месяце за ноябрь	76 303 209,92	68 127 866,00							8 175 343,92	76 303 209,92
Удержание аванса	114 138 145,27	9 732 552,09							1 167 906,25	10 900 458,34
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	45 944 824,76	3 406 393,30							408 767,20	3 815 160,50
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	697 225 934,05									
Итого к оплате:	**61 587 591,08**	**54 988 920,61**							**6 598 670,47**	**61 587 591,08**

Заказчик: **Зам. директора ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"**

О.С. Ахметов

26 ноября 2018 года

Подрядчик: Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Кайрамбаев Б.С.

26 ноября 2018 года

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 8

Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Договор №13 от 17 мая 2018 года.доп.соглашение№ 1 от 6 ноября 2018года

За период с 20.10.2018 по 20.11.2018 г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР на 2018гтод	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	1 071 400 067,86	**752 315 433,25**	68 127 866,00	820 443 299,25	6,36%	76,58%
1	**Итого по ВОР**	1 071 400 067,86	**752 315 433,25**	68 127 866,00	820 443 299,25	6,36%	76,58%
2	Материалы на стройплощадке в т.ч.						
3	в т.ч.фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	5 611 577,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Корректировка стоимости						
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	1 071 400 067,86	752 315 433,25	68 127 866,00	820 443 299,25	6,36%	76,58%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	127 894 618,90	90 277 851,99	8 175 343,92	98 453 195,91	6,39%	76,98%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**1 199 294 686,76**	842 593 285,24	76 303 209,92	918 896 495,16	6,36%	76,62%
V	**Вычеты**						
5	Возврат материалов (без НДС)						
6	Возврат аванса с НДС	119 929 468,68	103 237 686,78	10 900 458,34	114 138 145,12	9,09%	95,17%
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	59 964 734,34	42 129 664,26	3 815 160,50	45 944 824,76		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	179 894 203,02	145 367 351,04	14 715 618,84	160 082 969,88	8,18%	88,99%
VII	**Возврат удержаний**	59 964 734,34					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**						
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**1 199 294 686,76**	**697 225 934,20**	**61 587 591,08**	**758 813 525,28**	5,14%	63,27%

ВК ОФ АО "КАЗАВТОЖОЛ"	О.С. Ахметов	**РГУ "Шығысжоллаборатория" КАД МИР РК**	Е.А. Аязбаев
	Подпись и дата: 26 ноября 2018 года		Подпись и дата: 26 ноября 2018 года
	М.П.		М.П.
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"	Б.С. Кайрамбаев	**Технадзор ТОО "АРКАДА KZ"**	М.К. Сембаев
	Подпись и дата: 26 ноября 2018 года		Подпись и дата: 26 ноября 2018 года
	М.П.		М.П.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ №8

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г.доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года
Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майканшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : **№ 8**
Дата сертификата: **26.11.2018г**
Срок исполнения: **20.10.2018-20.11.2018**

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		5 611 577,00	0,00		0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		478 040,00	0,00		0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		23 519 336,80	6 029 738,00	6 029 738,00	0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		12 101 230,00	6 913 650,00	192 150,00	6 721 500,00
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		766 053 431,00	718 249 702,45	717 308 902,45	940 800,00
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		31 945 312,80	19 660 200,00	9 300 000,00	10 360 200,00
700	МОСТЫ,ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		3 343 306,38	0,00		0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		170 799 287,38	40 332 377,60	11 531 221,60	28 801 156,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭУ-28		57 548 546,50	29 257 631,20	7 953 421,20	21 304 210,00
	Итого по ведомости обьемов работ		**1 071 400 067,86**	**820 443 299,25**	**752 315 433,25**	**68 127 866,00**

Заказчик
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Ахметов О.С.

Подрядчик
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор

Кайрамбаев Б.С.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 8

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Договор №13 от 17 мая 2018г.доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года

Наименование объекта: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8 за период с 20.10.2018 по 20.11.2018 г.
от 26.11.2018 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
2	200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ	0,00
3	300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	0,00
4	400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	6 721 500,00
5	500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	940 800,00
6	600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ,	10 360 200,00
7	800	МОСТЫ,ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	0,00
8	900	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ	28 801 156,00
9	1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭУ-28	21 304 210,00
		Итого	68 127 866,00
		НДС	8 175 343,92
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	0,00
		Итого с НДС	**76 303 209,92**

Заказчик
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

_____ **Ахметов О.С.**

Подрядчик
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор

_____ **Кайрамбаев Б.С.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 8

Приложение 4

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г,доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 8
Дата сертификата: 26.11.2018г
Срок исполнения: 20.10.2018-20.11.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 400 - Земляные работы												
1	**Рекультивация постоянно-занимаемых земель**	га	7,65	300 000	2 295 000,00	3,80	1 140 000,00		0,00	3,800	1 140 000,00	50
2	**Рекультивация временно-занимаемых земель**											
2.1	Рекультивация полевых станов и площадок для складирования ДСМ	га	1,4	725 000	1 015 000,00	0,90	652 500,00		0,00	0,90	652 500,00	64
2.2	Рекультивация дороги для пропуска транзитного движения	га	41	125 000	5 125 000,00	25,00	3 125 000,00		0,00	25,00	3 125 000,00	61
2.3	Рекультивация участков после засыпки пониженных мест	га	15,38	220 000	3 383 600,00	8,20	1 804 000,00		0,00	8,20	1 804 000,00	53
3	**Дополнительные земработы**											
3.1	Устройство испарительных бассейнов	м3	696	130	90 480,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11	**Земработы при устройстве автобусных остановок на ПК33+88.5, ПК33+31.5, ПК180+88.5, ПК181+31.5, ПК235+12.5, ПК235+55.5, ПК354+97.5, ПК355+40.5**											
11.2	Присыпные обочины	м3	352	450	158 400,00	352,00	158 400,00	352,00	158 400,00		0,00	100
12	**Земработы при устройстве площадок для кратковременной остановки автомобилей на ПК107+67,5, ПК110+37,5**											
12.2	Присыпные обочины	м3	75	450	33 750,00	75,00	33 750,00	75,00	33 750,00		0,00	100
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**12 101 230,00**		**6 913 650,00**		**192 150,00**		**6 721 500,00**	

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК **А. Кенесханова**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 8

Приложение 4

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г,доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 8
Дата сертификата: 26.11.2018г
Срок исполнения: 20.10.2018-20.11.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 500 - Дорожная одежда												
1.5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на битуме БНД 90/130 с подгрунтовкой жидким битумом, 6,1км	м2	300599,27	2 300	691 378 321,00	300 599,27	691 378 327,45	300 599,2728	691 378 327,45		0,00	100
2	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 55% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	181469,1	250	45 367 275,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
3	**Устройство остановочных полос на обочинах**											
3.2	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с подгрунтовкой жидким битумом	м2	400	3 400	1 360 000,00			400,00	1 360 000,00		0,00	100
3.3	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на битуме БНД 90/130 с подгрунтовкой жидким битумом	м2	7707,05	2 300	17 726 215,00	7 707,05	17 726 215,00	7 707,05	17 726 215,00		0,00	100
4	**Дорожная одежда на пересечении ПК31+28**											
4.4	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	406	200	81 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
5	**Дорожная одежда на пересечении ПК185+79**											
5.3	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	366	200	73 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
6	**Дорожная одежда на пересечении ПК231+57**											
6.3	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	570	200	114 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
7	**Дорожная одежда на пересечении ПК295+64**											
7.3	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	478	200	95 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
8	**Дорожная одежда примыканий на ПК46+96, ПК156+48, ПК183+78, ПК223+46, ПК250+45, ПК335+48, ПК344+38, ПК351+49**											
8.4	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	4150	200	830 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
8.5	Устройство однослойных покрытий толщиной 10 см из материала от разборки дорожной одежды на объездной дороге (без учета стоимости ПГС)	м2	568	170	96 560,00	568,00	96 560,00	568,00	96 560,00		0,00	100

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.6	Устройство покрытий серповидного профиля, при толщине по оси дороги 15 см, из материала от разборки дорожной одежды на объездной дороге (без учета стоимости ПГС)	м2	200	250	50 000,00	200,00	50 000,00	200,00	50 000,00		0,00	100
8.7	Установка бетонных бортовых камней	м	213	4 500	958 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
9	**Дорожная одежда остановочных площадок на автобусных остановках ПК33+88,5, ПК33+31,5, ПК180+88,5, ПК181+31,5, ПК235+12,5, ПК235+55,5, ПК354+97,5, ПК355+40,5**											
9.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с подгрунтовкой жидким битумом	м2	672	4 000	2 688 000,00	672,00	2 688 000,00	672,00	2 688 000,00		0,00	100
9.4	Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с подгрунтовкой жидким битумом	м2	672	3 600	2 419 200,00	672,00	2 419 200,00	672,00	2 419 200,00		0,00	100
9.5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на битуме БНД 90/130 с подгрунтовкой жидким битумом	м2	672	2 300	1 545 600,00	672,00	1 545 600,00	672,00	1 545 600,00		0,00	100
9.6	Укрепление обочин толщиной 12 см материалом от разборки дорожной одежды на объездной дороге (без учета стоимости пгс)	м2	560	90	50 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10	**Дорожная одежда посадочных площадок на автобусных остановках ПК33+88,5, ПК33+31,5, ПК180+88,5, ПК181+31,5, ПК235+12,5, ПК235+55,5, ПК354+97,5, ПК355+40,5**											
10.2	Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочных площадках из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см	м2	448	2 400	1 075 200,00	392,00	940 800,00		0,00	392,000	940 800,00	88
10.3	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.18 на бетонном основании	м	10	4 500	45 000,00	10,00	45 000,00	10,00	45 060,00		0,00	100
11	**Дорожная одежда площадок для кратковременной остановки автомобилей на ПК107+67,5, ПК110+37,5**											
11.4	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	387	200	77 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11.5	Устройство покрытия санитарной зоны из песчано-гравийной смеси h-10см (материал от разборки, без учета стоимости)	м2	136	160	21 760,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**764 693 431,00**		**716 889 702,45**		**717 308 902,45**		**940 800,00**	94

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор — **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — **Н. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга

Зам.директора — **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор — **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" — **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" — **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шыгысжолларатория" КАД МИР РК — **А. Кенесханова**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 8

Приложение

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г.доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"

Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 8
Дата сертификата: 26.11.2018г
Срок исполнения: 20.10.2018-20.11.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 600 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)												
1	**Устройство водоотвода с проезжей части**											
1.1	Вдоль проезжей части	м3	429,816	62 000	26 648 592,00	317,10	19 660 200,00	150,00	9 300 000,00	167,10	10 360 200,00	74
1.2	На обочине	м3	8,532	141 400	1 206 424,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0
1.3	По откосу	м лотка	216,32	7 800	1 687 296,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
1.4	Гаситель у подошвы насыпи	шт	27	89 000	2 403 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**31 945 312,80**		**19 660 200,00**		**9 300 000,00**		**10 360 200,00**	62

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шығысжолларалық" КАД МИР РК **А. Кенесханова**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 8

Приложение 4

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г.доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 8
Дата сертификата: 26.11.2018г
Срок исполнения: 20.10.2018-20.11.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 800 - Обустройство												
1	**Обустройство пересечения на ПК31+28**											
1.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	76	4 400	334 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
1.2	Установка дорожных знаков	шт	4	50 400	201 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
2	**Обустройство пересечения на ПК185+79**											
2.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	72	4 400	316 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
2.2	Установка дорожных знаков	шт	2	45 200	90 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
2.3	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,216	365 100	78 861,60	0,22	78 861,60	0,2160	78 861,60		0,00	100
2.4	Лестничные сходы по откосам насыпи	м3	0,16	215 000	34 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
3	**Обустройство пересечения на ПК231+57**											
3.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	102	4 400	448 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
3.2	Установка дорожных знаков	шт	2	48 200	96 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
3.3	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,496	410 000	203 360,00	0,50	203 360,00	0,4960	203 360,00		0,00	100
3.4	Разметка проезжей части вручную	м2	19,96	800	15 968,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
3.5	Лестничные сходы по откосам насыпи	м3	0,32	190 000	60 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
3.6	Разметка проезжей части на переходно-скоростных полосах	км линии	2,777	393 100	1 091 638,70	0,00	0,00		0,00		0,00	0
4	**Обустройство пересечения на ПК295+61**											
4.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	72	4 400	316 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
4.2	Установка дорожных знаков	шт	2	46 300	92 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
4.3	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,265	490 200	129 903,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
4.4	Разметка проезжей части вручную	м2	49,8	800	39 840,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
4.5	Разметка проезжей части на переходно-скоростных полосах	км линии	1,562	475 200	742 262,40	0,00	0,00		0,00		0,00	0
5	**Обустройство примыканий на ПК46+96, ПК156+48, ПК183+78,**											
5.1	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	335	4 400	1 474 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
5.2	Установка дорожных знаков	шт	35	65 200	2 282 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
5.3	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	3,552	420 100	1 492 195,20	0,00	0,00		0,00		0,00	0
5.4	Разметка проезжей части вручную	м2	197,72	800	158 176,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
5.5	Разметка проезжей части на переходно-скоростных полосах	км линии	8,394	466 400	3 914 961,60	0,00	0,00		0,00		0,00	0
5.6	Лестничные сходы по откосам насыпи	м3	0,48	175 000	84 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
6	**Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков на основной**											
6.1	Установка дорожных знаков	шт	179	64 200	11 491 800,00	43,00	2 760 600,00		0,00	43,00	2 760 600,00	24
6.2	Установка столбиков сигнальных металлических	шт	858	4 400	3 775 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
7	**Установка металлического барьерного ограждения**	м	7684	10 200	78 376 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
8	**Разметка проезжей части термопластиком**	км линии	78,983	350 000	27 644 050,00	56,62	19 818 200,00	32,1400	11 249 000,00	24,48342858	8 569 200,00	72
9	**Устройство лестничных сходов на ПК31+28, ПК33+81, ПК34+24,**	м3	4,88	184 000	897 920,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10	**Обустройство автобусных остановок на ПК33+88,5, ПК33+31,5,**											

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2018 г		
No	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
10.1	Установка дорожных знаков	шт	8	48 100	384 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10.2	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,344	409 020	140 702,88	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10.3	Разметка вертикальная вручную	м2	31,2	730	22 776,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10.4	Устройство тротуаров у автобусных остановок	м2	1753	8 038	14 090 614,00	1 642,00	13 198 396,00		0,00	1 642, 00	13 198 396,00	94
10.5	Устройство автопавильона на автобусных остановках	шт	8	1 505 100	12 040 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10.6	Устройство кирпичной уборной на 2 очка на автобусных остановках	шт	8	534 120	4 272 960,00	8,00	4 272 960,00		0,00	8,00	4 272 960,00	100
11	**Обустройство площадок для кратковременной остановки**											
11.1	Установка дорожных знаков	шт	2	51 200	102 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11.2	Разметка проезжей части термопластиком	км линии	0,206	490 200	100 981,20	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11.3	Разметка проезжей части вручную	м2	108	800	86 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11.4	Кирпичная уборная на 2 очка на площадке	шт	2	554 100	1 108 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11.5	Устройство тротуаров на площадке	м2	84	14 100	1 184 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11.6	Разметка проезжей части на переходно-скоростных полосах	км линии	3,424	394 200	1 349 740,80	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11.7	Разметка вертикальная вручную	м2	35,72	800	28 576,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**170 799 287,38**		**40 332 377,60**		**11 531 221,60**		**28 801 156,00**	24

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шыгысжоллаборатория" КАД МИР РК **А. Кенесханова**

800

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 8

Приложение

Заказчик: ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г, доп.соглашение № 1 от 6 ноября 2018года
Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 8
Дата сертификата: 26.11.2018г
Срок исполнения: 20.10.2018-20.11.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период ноябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ 1000 – РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭУ-28												
1	**Административное здание лит. "А"**											
1.1	*Общестроительные работы*											
1.1.4	Двери	шт	2	10 100	20 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
1.2	*Ремонт системы отопления*	м	43	20 400	877 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
2	**Проходная лит."З"**											
2.1	*Общестроительные работы*											
2.2	*Ремонт односкатной кровли*	м2	10,9	14 200	154 780,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
4	**Склады лит."В"**											
4.1	*Освещение*											
4.1.1	Прокладка кабеля в траншее	м	64	1 420	90 880,00	64,00	90 880,00		0,00	64	90 880,00	100
4.1.2	Установка распределительного ящика	шт	1	42 100	42 100,00	1,00	42 100,00		0,00	1	42 100,00	100
4.1.3	Прокладка кабеля по стенам	м	114	530	60 420,00	114,00	60 420,00		0,00	114	60 420,00	100
4.1.4	Установка выключателей, розеток	шт	10	660	6 600,00	10,00	6 600,00		0,00	10	6 600,00	100
4.1.5	Монтаж светильников	шт	10	4 620	46 200,00	10,00	46 200,00		0,00	10	46 200,00	100
4.1.6	Установка автоматических выключателей	шт	4	12 200	48 800,00	4,00	48 800,00		0,00	4	48 800,00	100
4.1.7	Устройство заземления	шт	1	5 010	5 010,00	1,00	5 010,00		0,00	1	5 010,00	100
6	**Противопожарные работы**											
6.2	Ёмкость для воды	шт	1	3 320 000	3 320 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
7	**Наружные сети электроснабжения зданий и сооружений ДЭУ**											
7.1	*Ремонт подводящей линии ЛЭП-10кВ (линия №7)*											
7.1.1	Демонтаж опор	шт	7	38 200	267 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
7.1.2	Монтаж КТПН	шт	1	2 785 100	2 785 100,00	1,00	2 785 100,00		0,00	1	2 785 100,00	100
7.1.3	Установка опор	шт	7	225 400	1 577 800,00	7,00	1 577 800,00		0,00	7	1 577 800,00	100
7.2	*Наружные сети освещения территории ДЭУ-28*											
7.2.1	Демонтаж светильников на вышке	шт	6	2 430	14 580,00	6,00	14 580,00		0,00	6	14 580,00	100
7.2.2	Установка распределительного ящика	шт	3	38 100	114 300,00	3,00	114 300,00		0,00	3	114 300,00	100
7.2.3	Установка прожекторов на вышке	блок	1	207 410	207 410,00	1,00	207 410,00		0,00	1	207 410,00	100
7.3	*Устройство молниеотвода*	шт	1	190 400	190 400,00	1,00	190 400,00		0,00	1	190 400,00	100

8	**Теплая стоянка лит. "Б"**											
8.1	*Общестроительные работы*											
8.1.2	Дверные проемы	м2 проема	17,9	36 500	654 810,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
8.1.3	Ремонт ворот	шт	9	257 020	2 313 180,00	9,00	2 313 180,00		0,00	9,00	2 313 180,00	100
8.4	*Ремонт вентиляции в боксах*	12 воздухово	44,4	18 400	816 960,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
8.5	*Ремонт кровли, высота здания 5,8м*	м2	1296	7 010	9 084 960,00	933,12	6 541 171,20	933,12	6 541 171,20		0,00	72
8.6	*Внутренние сети электроснабжения и освещения (боксы, цех токарный, цех слесарный)*											
8.6.2	Устройство электроснабжения	шкаф	3	640 000	1 920 000,00	3,00	1 920 000,00		0,00	3,00	1 920 000,00	100
10	**Сооружения водоснабжения**											
10.1	*Общестроительные работы (насосная станция- 2 шт)*											
10.1.1	Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1м	м	13	14 100	183 300,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10.1.2	Бетонирование устья скважины монолитным бетоном	м3 бетона	0,25	24 050	6 012,50	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10.1.3	Устройство фундаментных железобетонных плит	м3	7	31 200	218 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10.1.4	Изготовление каркаса и стен металлической будки	т	3,1	475 200	1 473 120,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10.2	*Электроснабжение насосной станции (2шт)*	м кабеля	108	2 723	294 084,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11	**Тепловые сети**											
11.1	*Ремонт теплотрассы*											
11.1.2	Установка плит перекрытия лотков	м3	0,40	15 800	6 320,00	0,40	6 320,00		0,00	0,40	6 320,00	100
12	**Котельная лит. "Д"**											
12.1	*Общестроительные работы*											
12.3	*Вытяжная вентиляция в сварочном цехе, система В-4*	12 воздухово	3,95	47 200	186 440,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
12.4	*Приточная вентиляция в сварочном цехе, система ПЕ-1*	шт	1	31 200	31 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
12.5	*Внутренние электротехнические работы*											
12.5.2	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1	355 200	355 200,00	1,00	355 200,00		0,00	1	355 200,00	100
12.5.3	Установка групповых осветительных щитков	шт	1	200 400	200 400,00	1,00	200 400,00		0,00	1	200 400,00	100
12.5.4	Установка светильников для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	9	25 400	228 600,00	9,00	228 600,00		0,00	9	228 600,00	100
12.5.5	Установка розеток	шт	4	600	2 400,00	4,00	2 400,00		0,00	4	2 400,00	100
12.5.6	Монтаж светильников	шт	3	11 500	34 500,00	3,00	34 500,00		0,00	3	34 500,00	100
12.5.7	Установка выключателей	шт	7	8 100	56 700,00	7,00	56 700,00		0,00	7	56 700,00	100
12.6	*Ремонт односкатной кровли*											
12.6.1	Изоляция вентиляционной трубы	м	0,8	49 500	39 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
12.7	*Монтаж АСО в котельной*	шт	1	6 840 000	6 840 000,00	1,00	6 840 000,00		0,00	1	6 840 000,00	100
12.8	*Дымовая труба*											
12.8.3	Кладка стен из огнеупорных изделий	м3	4,10	177 100	726 110,00	4,10	726 110,00		0,00	4,10	726 110,00	100
12.8.4	Устройство асфальтобетонной отмостки толщиной 25 мм	м2	25	2 600	65 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0

12.8.5	Монтаж металлической трубы Д-630 мм толщ. 7 мм высотой 24 м	шт	1	2 427 000	2 427 000,00	1,00	2 427 000,00		0,00	1	2 427 000,00	100
13	**Благоустройство территории**											
13.1	*Асфальтобетонное покрытие перед парадным входом, на площадке перед воротами и отмостка административного здания*											
13.1.1	Асфальтобетонное покрытие	м2	403,5	3 500	1 412 250,00	403,50	1 412 250,00	403,50	1 412 250,00		0,00	100
13.1.3	Крыльцо	м2	19	1 230	23 370,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
13.2	*Асфальтобетонное покрытие на территории ДЭУ-28*	м2	4140	4 100	16 974 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
13.4	*Металлическая ограда*	м	11,3	12 500	141 250,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
13.5	*Ремонт ворот на въезде*	шт	1	1 004 200	1 004 200,00	1,00	1 004 200,00		**0,00**	1,00	1 004 200,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1000				**57 548 546,50**		**29 257 631,20**		7 953 421,20		**21 304 210,00**	50,84

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Куратор **С. Марат**

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ **А. Ескенов**
Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения **Н. Мустафин**
Расценки проверил
Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга

Зам.директора **О. Ахметов**

Генподрядчик:

ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Директор **Б. Кайрамбаев**

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" **Т. Касымов**

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" **М. Сембаев**

Представитель РГУ "Шыгысжоллаборатория" КАД МП **А. Кенесханова**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 130 941 001 824, ИИК KZ47 070K K1KS 0153 5004, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК"

Подрядчик: ТОО 'ГОРДОРСТРОЙ", БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, БИК KZKOKZKX, АО "Казкоммерцбанк"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 21 августа по 14 сентября 2018года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
KS01535	16838	№13	17.05.2018г	РБ	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	631 115 023,22									
В том числе: В текущем месяце за сентябрь	130 745 392,62	116 736 957,70							14 008 434,92	130 745 392,62
Удержание аванса	73 026 507,10	16 676 707,90							2 001 204,95	18 677 912,85
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	31 555 751,16	5 836 847,88							700 421,75	6 537 269,63
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	421 002 554,82									
Итого к оплате:	105 530 210,14	94 223 401,92							11 306 808,22	105 530 210,14

Заказчик: Директор ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Омирбаев Н.Б

14 сентября 2018 года

Подрядчик: Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Кайрамбаев Б.С.

14 сентября 2018 года

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 5

Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Договор №13 от 17 мая 2018 года.

За период с 21.08.2018 г. по 14.09.2018г.

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР на 2018гтод	% от ВОР общий
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма		
	A	B	D	E	F=D+E	G=F/C	G=F/B
I	**Размер выплаты**	1 071 400 067,86	**446 758 598,75**	116 736 957,70	563 495 556,45	10,90%	52,59%
1	**Итого по ВОР**	1 071 400 067,86	**446 758 598,75**	116 736 957,70	563 495 556,45	10,90%	52,59%
2	Материалы на стройплощадке в т.ч.						
3	в т.ч.фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	5 611 577,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Корректировка стоимости						
II	**Совокупный Итог, (1+2+3+4)**	1 071 400 067,86	446 758 598,75	116 736 957,70	563 495 556,45	10,90%	52,59%
III	**НДС 12%, ((II-5) * 0.12)**	127 894 618,90	53 611 031,85	14 008 434,92	67 619 466,77	10,95%	52,87%
IV	**Итого включая НДС, (II + III)**	**1 199 294 686,76**	500 369 630,60	130 745 392,62	631 115 023,22	10,90%	52,62%
V	**Вычеты**						
5	Возврат материалов (без НДС)						
6	Возврат аванса с НДС	119 929 468,68	54 348 594,25	18 677 912,85	73 026 507,10	15,57%	60,89%
7	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12	59 964 734,34	25 018 481,53	6 537 269,63	31 555 751,16		
VI	**Совокупный Итог, (5 + 6 + 7)**	179 894 203,02	79 367 075,78	25 215 182,48	104 582 258,26	14,02%	58,14%
VII	**Возврат удержаний**	59 964 734,34					
VIII	**Другие вычеты и выплаты**						
IX	**Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)**	**1 199 294 686,76**	**421 002 554,82**	**105 530 210,14**	**526 532 764,96**	8,80%	43,90%

ВК ОФ АО "КАЗАВТОЖОЛ"	М.Н. Малгаждаров	**РГУ "Шығысжолдаборатория" КАД МИР РК**	Н.С. Жумадилов
	Подпись и дата 14 сентября 2018 года		Подпись и дата 14 сентября 2018 года
	М.П.		М.П.
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"	Б.С. Кайрамбаев	**Технадзор ТОО "АРКАДА KZ"**	М.К. Сембаев
	Подпись и дата 14 сентября 2018 года		Подпись и дата 14 сентября 2018 года
	М.П.		М.П.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 5

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Договор №13 от 17 мая 2018г

Наименование объекта: Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 за период с 21.08.2018 по 14.09.2018 г.
от 14.09.2018 года

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
2	200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ	0,00
3	300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	0,00
4	400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	0,00
5	500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	116 736 957,70
6	600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ,	0,00
7	800	МОСТЫ,ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ	0,00
8	900	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ	0,00
9	1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭУ-28	0,00
		Итого	116 736 957,70
		НДС	14 008 434,92
		Фиксированная сумма по ведомости 100, необлагаемая НДС	0,00
		Итого с НДС	**130 745 392,62**

Заказчик
ВК ОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Малгаждаров М.Н.

Подрядчик
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор

Кайрамбаев Б.С.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 5

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г
Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Номер сертификата : № 5
Дата сертификата: 14.09.2018г
Срок исполнения: 21.08.2018-14.09.2018

Ведомость №	Наименование	Ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
100	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ		5 611 577,00	0,00		0,00
200	МАТЕРИАЛЫ И ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ		478 040,00	0,00		0,00
300	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		23 519 336,80	0,00		0,00
400	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		12 101 230,00	0,00		0,00
500	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		766 053 431,00	563 495 556,45	446 758 598,75	116 736 957,70
600	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, СКОТОПРОГОНЫ)		31 945 312,80	0,00		0,00
700	МОСТЫ,ПУТЕПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ		3 343 306,38	0,00		0,00
800	ОБУСТРОЙСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ		170 799 287,38	0,00		0,00
1000	РЕМОНТ ЗДАНИЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ ДЭУ-28		57 548 546,50	0,00		0,00
	Итого по ведомости обьемов работ		**1 071 400 067,86**	**563 495 556,45**	**446 758 598,75**	**116 736 957,70**

Заказчик
ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора

Малгаждаров М.Н.

Подрядчик
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор

Кайрамбаев Б.С.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ № 5

Приложение 4

Заказчик: ВК ОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Договор №13 от 17 мая 2018г

Технадзор : ТОО "АРКАДА KZ"
Подрядчик ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Объект : Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Омск) – Майкапшагай (выход на КНР), через гг. Павлодар, Семей» км 870-906 в Жарминском районе ВКО.Корректировка

Номер сертификата : № 5
Дата сертификата: 14.09.2018г
Срок исполнения: 21.08.2018-14.09.2018

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчётный период сентябрь 2018 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
ВЕДОМОСТЬ № 500 - Дорожная одежда												
1.5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на битуме БНД 90/130 с подгрунтовкой жидким битумом, 5,3 км	м2	300599,27	2300	691 378 321,00	238 784,07	549 203 367,45	188 028,8738	432 466 409,75	50 755,199	116 736 957,70	79
2	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 55% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	181469,1	250	45 367 275,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
3	**Устройство остановочных полос на обочинах**											
3.2	Устройство верхнего слоя основания толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с подгрунтовкой жидким битумом	м2	400	3400	1 360 000,00			400,00			0,00	0
3.3	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на битуме БНД 90/130 с подгрунтовкой жидким битумом	м2	7707,05	2300	17 726 215,00	4 176,43	9 605 789,00	4 176,43	9 605 789,00		0,00	54
4	**Дорожная одежда на пересечении ПК31+28**											
4.4	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	406	200	81 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
5	**Дорожная одежда на пересечении ПК185+79**											
5.3	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	366	200	73 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
6	**Дорожная одежда на пересечении ПК231+57**											
6.3	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	570	200	114 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
7	**Дорожная одежда на пересечении ПК295+64**											
7.3	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	478	200	95 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
8	**Дорожная одежда примыканий на ПК46+96, ПК156+48, ПК183+78, ПК223+46, ПК250+45, ПК335+48, ПК344+38, ПК351+49**											
8.4	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	4150	200	830 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
8.5	Устройство однослойных покрытий толщиной 10 см из материала от разборки дорожной одежды на объездной дороге (без учета стоимости ПГС)	м2	568	170	96 560,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0

Ведомость объемов работ						Стоимость выполненных работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период сентябрь 2018 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
8.6	Устройство покрытий серповидного профиля, при толщине по оси дороги 15 см, из материала от разборки дорожной одежды на объездной дороге (без учета стоимости ПГС)	м2	200	250	50 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
8.7	Установка бетонных бортовых камней	м	213	4 500	958 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
9	**Дорожная одежда остановочных площадок на автобусных остановках ПК33+88,5, ПК33+31,5, ПК180+88,5, ПК181+31,5, ПК235+12,5, ПК235+55,5, ПК354+97,5, ПК355+40,5**											
9.3	Устройство верхнего слоя основания толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с подгрунтовкой жидким битумом	м2	672	4 000	2 688 000,00	336,00	1 344 000,00	336,00	1 344 000,00		0,00	50
9.4	Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с подгрунтовкой жидким битумом	м2	672	3 600	2 419 200,00	336,00	1 209 600,00	336,00	1 209 600,00		0,00	50
9.5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20) на битуме БНД 90/130 с подгрунтовкой жидким битумом	м2	672	2 300	1 545 600,00	336,00	772 800,00	336,00	772 800,00		0,00	50
9.6	Укрепление обочин толщиной 12 см материалом от разборки дорожной одежды на объездной дороге (без учета стоимости пгс)	м2	560	90	50 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10	**Дорожная одежда посадочных площадок на автобусных остановках ПК33+88,5, ПК33+31,5, ПК180+88,5, ПК181+31,5, ПК235+12,5, ПК235+55,5, ПК354+97,5, ПК355+40,5**											
10.2	Устройство асфальтобетонного покрытия на посадочных площадках из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см	м2	448	2 400	1 075 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
10.3	Установка бетонных бортовых камней БР100.30.18 на бетонном основании	м	10	4 500	45 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11	Дорожная одежда площадок для кратковременной остановки автомобилей на ПК107+67,5, ПК110+37,5											
11.4	Укрепление обочин толщиной 12 см песчано-гравийной смесью с добавлением 70% материала от разборки существующего черного покрытия	м2	387	200	77 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
11.5	Устройство покрытия санитарной зоны из песчано-гравийной смеси h-10см (материал от разборки, без учета стоимости)	м2	136	160	21 760,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**764 693 431,00**		**562 135 556,45**		**445 398 598,75**		**116 736 957,70**	74

Заказчик:
ВК ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Зам.директора — М. Малгаждаров

Куратор — С. Марат

Начальник отдела контроля качества и приёмки работ — А. Ескенов

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения — Н. Мустафин

Расценки проверил

Начальник отдела правовой, экономической работы и мониторинга — Л. Есжанова

Генподрядчик:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"

Директор — Б. Кайрамбаев

Руководитель проекта ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" — Т. Касымов

Технадзор ТОО "АРКАДА KZ" — М. Сембаев

Представитель РГУ "Шығысжолларзертхана" КАД МИР РК — Д. Жанузаков