ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ШҚО, АЯГӨЗ ҚАЛАСЫ
"АЯГӨЗ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫН ҮЙ
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ЖОЛАУШЫЛАР ҚӨЛІГІ,
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ,
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ
ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ" ММ
* * *
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ВКО, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН
ГУ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА,
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОЙ
ИНСПЕКЦИЙ АЯГОЗСКОГО РАЙОНА"
№ 371
22" 12 2017 ж/п

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» декабря 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района» РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от 29 ноября 2017 года, ТОО «ГОРДОРСТРОЙ» директор Кайрамбаев Б.С. Восточно-Казахстанская область г. Семей.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29 ноября 2017 года ТОО "Qazaqtek",главный инженер Мирсалимов Ш.Ф № KZ40VJE00010826 от 03.02.2015 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 29 ноября 2017года, ТОО «ҚҰТ» Сәулет Компаниясы» Руководитель Мадияров З.Н., № 00086 от 9.11.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция улицы Кабанбай батыра от АЗС «Транзит» до автодорожного моста в г. Аягоз, ВКО**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Восточно-Казахстанская область, г. Аягоз**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «17» октября 2017 г. №238; наименование органа вынесшего решение: **Аппарат акима Аягозского района ВКО**, либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №; наименование органа вынесшего решение **нет**

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона **ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области» №03-05/2014-2804 от 15.08.2014 года**

3) проекта (проектно-сметной документации) **проектно- сметная документация ТОО «ҚҰТ» Сәулет Компаниясы», заказ № 2/55**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Алматинский филиал РГП Госэкспертиза от 13.12.2013;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2014 год**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2017 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 19 месяцев ;

фактически, месяц: 24 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	4,38	4,38	4,38	4,38

Жилой дом имеет следующие показатели **нет**:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_
земляные работы,
устройство покрытия;
устройство освещения,
искусственные сооружения ,
инженерные сети
устройство тротуаров
укрепление обочин,
обустройство

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **нет**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; **нет**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 226 151,85** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 089 166,14** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 117,98** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 219 311 ,065** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **1 086 320,84** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 117,98** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Реконструкцию улицы Кабанбай батыра от АЗС «Транзит» до автодорожного моста в г. Аягоз, ВКО принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»
Мустафаев Б.У.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Главный инженер ТОО "Qazaqtek"
Мирсалимов Ш.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Руководитель ТОО «ҚҰТ» Сәулет Компаниясы»
Мадияров З.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ГОРДОРСТРОЙ»
Кайрамбаев Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименованиеконструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	4380	ПГС, ЩПС, крупнозернистая высокопористая а/б смесь крупнозернистая пористая а/б смесь, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	
2	Ширина проезжей части	м	15		
3	Ширина тротуаров	м	2,16	ПГС, горячая мелкозернистая смесь	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,5-2,5	ПГС	
7	Угол откоса	градус	60		
8	Высота насыпи	м	1-3,5м		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	4	4 полосы по 3,75м	
11	Дорожные знаки	шт	114		
12	Элементы освещения	шт	215	столбы освещения двухрожковые	

13	Зеленые насаждения	шт	нет	нет	
14	Дорожное покрытие			капитальный	
15	Электроосвещение				

Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»

Мустафаев Б.У._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Руководитель ТОО «КҰТ» Сәулет Компаниясы»

Мадияров З.Н._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Прошнуровано,
пронумеровано листов 5
Гл.специалист: Б.Сембаев
Руководитель: Б.Мустафаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ", ВКО , город Аягоз , улица Бульвар Абая 14, БИН 050140008512, ИИК KZ64070103KSN1820000, БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ284322203398J00169, БИК VTBAKZKZ, ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан)

Наименование объекта: Реконструкция улицы Кабанбай батыра от АЗС "Транзит" до автодорожного моста в г. Аягоз

Договор № 1 от 26.05.2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге				Стоимость выполненных работ за текущий период , тенге			
	всего 2014г.	в том числе			всего 2014г.	в том числе		
		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2014г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2014г
1								
Акт № 3	168 227 040,81				28 965 561,22			
НДС 12%	20 187 244,91				3 475 867,35			
Итого с НДС	188 414 285,72				32 441 428,57			
Аванс	56 524 285,72				9 732 428,57			
Всего к оплате	**131 890 000,00**				**22 709 000,00**			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
ВКО , город Аягоз , улица Бульвар Абая 14
БИН 050140008512
ИИК KZ64070103KSN1820000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства МФ РК

_____ Смаилов А.И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Казстрой-АС"
г. Астана р-н Алматы
ул. Куйши Дина д30 кв 123
БИН 091240011714
ИИК KZ957225000000502241
БИК CASPKZKA
АО "Kaspi Bank"

_____ Кали О.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
г. Семей, ул. Красина 76а
БИН 951140000072
ИИК KZ284322203398J00169
БИК VTBAKZKZ
ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан)

_____ Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное Учреждение "Отдел жил(ю-коммунального хозяйства, пассажирского(нспорта и автомобильных дорог ", ВКО , город Аягоз , улица Бульвар Абая 14, БИН 050140008512, ИИК KZ64070103KSN1820000, БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ284322203398J00169, БИК VTBAKZKZ, ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан)

Наименование объекта: Реконструкция улицы Кабанбай батыра от АЗС "Транзит" до автодорожного моста в г. Аягоз

Договор № 1 от 26.05.2014г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за октябрь 2014года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-2								
	на	Дорожная одежда								
		РАЗДЕЛ 1.-Реконструкция существующей проезжей части с асфальтобетонным покрытием дорожной одежды								
		согласно тех. решения								
1	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из ЩПС	3200	412,53	34,06	1320096	108992	68734	0,033	106
		м2 основания								
				5	11,15	16000	35680	133	0,03927	126
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	2,16	40097,59	339,59	86611	734	405	0,58	1
		т								
					140,94	0	304	133	0,58	1
3	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ толщина 10см	3000	403,89	15,35	1211670	46050	43890	0,03	90
		м2		5,94	5,06	17820	15180	133	0,02	60
4	Е0127-54-3 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, типа АБ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до **толщ.10см**	3000	570,48		1711440	0	479		0
		м2		0,12		360	0	133		0
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	0,0452	40097,59	339,59	1812	15	8	0,58	0

		т								
					140,94	0	6	133	0,58	0
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ **толщ 6см**	405	403,89	15,35	163575	6217	5925	0,03	14
		м2		5,94	5,06	2406	2049	133	0,02	7
7	Е0127-54-3 К=22	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, типа АБ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.15см	405	190,16		77015	0	22	0,00	0
		м2		0,04		16	0	133		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4572219**	**161992**			**197**
			Тенге			**36602**	**0**			**187**
		Накладные расходы -	Тенге			**119463**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**281501**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4973184**				
	Раздел 2 Дорожная одежда новой проектной проезжей части									
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с добавлением 10 % глиняного заполнителя	510	95,48	73,75	48695	37613	22418	0,144	73
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	10904	5952	133	0,041	21
12	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	559,9973172	1160		649597	0			
		м3								
13	30-8-111	Глина	62,1641791	599		37236	0			
		м3								
14	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ЩПС	2380	315,89	22,3	751818	53074	37953	0,0286	68
		м2 основания								
				4,32	7,67	10282	18255	133	0,02711	65
15	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ЩПС	2380	328,38	34,06	781544	81063	51121	0,033	79
		м2 основания								
				5	11,15	11900	26537	133	0,03927	93
16	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	2,45	40097,59	339,59	98239	832	459	0,58	1
		т								
					140,94	0	345	133	0,58	1
17	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ **толщ 10см**	3400	403,89	15,35	1373226	52190	49742	0,03	102
		м2		5,94	5,06	20196	17204	133	0,02	68

18	Е0127-54-3 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, типа АБ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3400	570,48		1939632	0	543		0
		м2		0,12		408	0	133		0
		м2 основания								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5679988**	**53022**			**103**
			Тенге			**20604**	**17549**			**69**
		Накладные расходы -	Тенге			**162236**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**350533**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6192757**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11165941**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ				11165941				
	0,0368	Вр. здания и сооружения 7%,К=0,8				**410 907**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**61 636**				
		ИТОГО:				**11 576 848**				
		Прочие работы и затраты								
	0,01766953	Зимнее удорожание				204 557				
		Выслуга лет 1%				115 768				
		Дополнительные отпуска 0,4%				46 307				
		ИТОГО прочие затраты:				**366 633**				
		ИТОГО с прочими:				**11 943 481**				
		в т.ч.СМР в ценах 2001 года				**11 781 405**				
		Возвратные суммы от временных				**61 636**				
		Итого за минусом возвратных сумм				**11 881 845**				
	2,39	**Итого в текущих ценах**				**28 397 609,04**				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				567 952,18				
		ВСЕГО				28 965 561,22				
		НДС 12%				3 475 867,35				
		Итого по акту выполненных работ				32 441 428,57				
		Погашение аванса				9 732 428,57				
		Всего к оплате по акту приемки выполненных работ				**22 709 000,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Вр. и.о. руководителя отдела ведущего специалиста
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
_____ Смаилов А.И.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Казстрой-АС"
_____ Кали О.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
_____ Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»,РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62 БИН 150340019378, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ284322203398J00169, БИК VTBAKZKZ, ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан)

Наименование объекта: Реконструкция улицы Кабанбай батыра от АЗС "Транзит" до автодорожного моста в г. Аягоз

Договор № 1 от 26.05.2014г., доп. соглашение № 1 от 05.05.2015года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 12 августа 2015 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге				Стоимость выполненных работ за текущий период , тенге			
	всего 2015г.	в том числе			всего 2015г.	в том числе		
		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2015г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2015г
1								
Акт №3	223 884 066,07				143 526 923,21			
НДС 12%	26 866 087,93				17 223 230,79			
Итого с НДС	250 750 154,00				160 750 154,00			
Аванс	0,00				0,00			
Всего к оплате	**250 750 154,00**				**160 750 154,00**			

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и и жилищной инспекции Аягозского района»
РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
БИН 150340019378
ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

_____ Смайлов А.И.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Казстрой-АС"
г. Астана р-н Алматы
ул. Куйши Дина д30 кв 123
БИН 091240011714
ИИК KZ957225000000502241
БИК CASPKZKA
АО "Kaspi Bank"

_____ Кали О.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
г. Семей, ул. Красина 76а
БИН 951140000072
ИИК KZ284322203398J00169
БИК VTBAKZKZ
ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан)

_____ Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»,РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62 БИН 150340019378, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ284322203398J00169, БИК VTBAKZKZ, ДО АО "Банк ВТБ" (Казахстан)

Наименование объекта: Реконструкция улицы Кабанбай батыра от АЗС "Транзит" до автодорожного моста в г. Аягоз

Договор № 1 от 26.05.2014г., доп. соглашение № 1 от 05.05.2015года

Акт приемки выполненных работ № 4 от 12 августа 2015года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1								
	на	Земляные работы по автомобильной дороге								
		РАЗДЕЛ 1.-Земляное полотно-								
1	Е0101-24-1	Срезка верхнего слоя толщиной 10см бульдозером мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи	400	7,91	7,91	3164	3164	996		0
		м3			2,57	0	1027	97	0,01	4
2	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 30м	400	14,65	14,65	5859	5859	1845		0
		м3			4,76	0	1902	97	0,02	7
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в выемке)	4100	9,24	9,24	37904	37904	11937		0
		м3			3,00	0	12306	97	0,01	47

4	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	4100	15,82	15,82	64865	64865	20428		0
		м3			5,14	0	21060	97	0,02	82
5	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4100	29,61	28,58	121394	117158	41967	0,01	41
		м3		0,99	9,56	4059	39206	97	0,04	164
6	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1в насыпь	7170	24,60	24,60	176382	176382	35276		0
		т			4,92	0	35276	100	0,10	717
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	8950	29,61	28,58	264993	255746	91612	0,01	90
		м3		0,99	9,56	8861	85584	97	0,04	358
8	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1в насыпь	15662	81,50	81,50	1276453	1276453	255291		0
		т			16,30	0	255291	100	0,34	5325
9	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (насыпь)	1400	9,24	9,24	12943	12943	4076		0
		м3			3,00	0	4202	97	0,01	14
10	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м (насыпь)	1400	15,82	15,82	22149	22149	6975		0
		м3			5,14	0	7191	97	0,02	28
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1400	12,51	12,51	17511	17511	5814		0
		м3			4,28	0	5993	97	0,01	14

12	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1400	6,36	6,36	8897	8897	2597		0
		м3			1,91	0	2678	97	0,01	14
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей 20% уплотненного грунта	280	14,12	12,00	3953	3359	1186	0,01	3
		м3		1,62	2,75	454	769	97	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			2016466				133
			Тенге			13373				6777
		Накладные расходы -	Тенге			480000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге			2646254				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2646254				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-2

на Дорожная одежда

РАЗДЕЛ 1.-Реконструкция существующей проезжей части с асфальтобетонным покрытием дорожной одежды

4	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя оснований толщиной 20 см из ЩПС	3000	412,53	34,06	1237590	102180	64439	0,03	101
		м2		5,00	11,15	15000	33450	133	0,02	53
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	7,6	40097,59	339,59	304742	2581	1425	0,58	4
		тн		0,00	140,94	0	1071	133	0,58	4
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ толщ 10 см	10300	403,89	15,35	4160067	158105	150689	0,03	346
		м2		5,94	5,06	61182	52118	133	0,02	182
7	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, типа АБ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10300	570,48		5875944	0	1644		0
		м2		0,12		1236	0	133		0
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	1,1	40097,59	339,59	44107	374	206	0,58	1
		тн		0,00	140,94	0	155	133	0,58	1

9	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ толщ 6см	10500	403,89	15,35	4240845	161175	153615	0,03	353
		м2		5,94	5,06	62370	53130	133	0,02	186
10	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, типа АБ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.6см	10500	190,16		1996680	0	559	0,00	2
		м2		0,04		420	0	133		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17859975				
			Тенге			140208				
		Накладные расходы -	Тенге			372576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1093953				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19326504				
		РАЗДЕЛ 2.-Дорожная одежда новой проектной проезжей части								
19	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ЩПС	7800	315,89	22,30	2463942	173940	124384	0,03	223
		м2		4,32	7,67	33696	59826	133	0,03	211
20	Е0127-22-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из ЩПС	7800	328,38	34,06	2561364	265668	167540	0,03	257
		м2		5,00	11,15	39000	86970	133	0,04	306
	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	10,7	40097,59	339,59	429044	3634	2006	0,58	6
		тн		0,00	140,94	0	1508	133	0,58	6
22	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ толщ 10 см	15000	403,89	15,35	6058350	230250	219450	0,03	450
		м2		5,94	5,06	89100	75900	133	0,02	300
23	Е0127-54-3 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, типа АБ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.10см	15000	570,48		8557200	0	2394		0
		м2		0,12		1800	0	133		0

	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед	1,8	40097,59	339,59	72176	611	337	0,58	1
		тн		0,00	140,94	0	254	133	0,58	1
25	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ толщ 6 см	16000	403,89	15,35	6462240	245600	234080	0,03	480
		м2		5,94	5,06	95040	80960	133	0,02	320
26	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.6см	16000	190,16		3042560	0	851	0,00	0
		м2		0,04		640	0	133		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29646876				0
			Тенге			259276				
		Накладные расходы -	Тенге			751043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1823775				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			32221694				
		ИТОГО по СМЕТЕ 5-2				51548198				
		итого по сметам				54194452				
	0,0368	Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8				1 994 356				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				299 153				
		ИТОГО:				56 188 807				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание				992 830				
		Выслуга лет 1%				561 888				
		Дополнительные отпуска 0,4%				224 755				
		ИТОГО прочие затраты:				1 779 473				
		ИТОГО с прочими:				57 968 281				
		в т.ч.СМР в ценах 2001 года				57 181 637				
		Возвратные суммы от временных				299 153				
		Итого за минусом возвратных сумм				57 669 127				
		Итого в текущих ценах				140 712 669,82				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				2 814 253,40				
		ВСЕГО				143 526 923,21				
		НДС 12%				17 223 230,79				
		Итого по акту выполненных работ				160 750 154,00				
		Погашение аванса				0,00				
		Всего к оплате по акту приемки выполненных работ				160 750 154,00				

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя отдела-заместителя руководителя отдела
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог
, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»
_____ Смаилов А.И.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Казстрой-АС"
_____ Кали О.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
_____ Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»,РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62 БИН 150340019378, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ Комитет Казначейства МФ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX.
Наименование объекта: Реконструкция улицы Кабанбай батыра от АЗС "Транзит" до автодорожного моста в г. Аягоз ВКО

Договор № 1 от 26.05.2014г., доп. соглашение № 2 от 21.10.2016года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2016 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге				Стоимость выполненных работ за текущий период , тенге			
	всего 2016г.	в том числе			всего 2016г.	в том числе		
		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2016г
1								
Акт №2	266 071 428,58				29 903 489,29			
НДС 12%	31 928 571,42				3 588 418,71			
Итого с НДС	298 000 000,00				33 491 908,00			
Аванс	0,00				0,00			
Всего к оплате	**298 000 000,00**				**33 491 908,00**			

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и и жилищной инспекции Аягозского района»
РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
БИН 150340019378
ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Мустафаев Б.У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Казстрой-АС"
г. Астана р-н Алматы
ул. Куйши Дина д30 кв 123
БИН 091240011714
ИИК KZ957225000000502241
БИК CASPKZKA
АО "Kaspi Bank"

Кали О.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
г. Семей, ул. Красина 76а
БИН 951140000072
ИИК KZ629260301188869000
БИК KZKOKZKX.
АО «Казкоммерцбанк»

Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»,РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62 БИН 150340019378, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ Комитет Казначейства МФ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX.

Наименование объекта: Реконструкция улицы Кабанбай батыра от АЗС "Транзит" до автодорожного моста в г. Аягоз ВКО

Договор № 1 от 26.05.2014г., доп. соглашение № 2 от 21.10.2016 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 14 ноября 2016года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1								
		Наружное освещение								
		Светотехническое оборудование								
19	СТОО"Казахский свет"	Стоимость металлической опоры Н 9м с кронштейнами	38	27378,12		1040369	0			
		опора				0	0			
20	С151703-9	Светильники на консоли 85ВТ	120	9791,50		1174980	0			
		шт				0	0			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2215349				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132921				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**2 348 269**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-2								
		РАЗДЕЛ 2.-Дорожная одежда новой проектной проезжей части								
21	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	1,96	40097,59	339,59	78591	666	367	0,58	1
		тн		0,00	140,94	0	276	133	0,58	1

22	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ толщ 10 см	2850	403,89	15,35	1151087	43748	41696	0,03	86
		м2		5,94	5,06	16929	14421	133	0,02	57
23	Е0127-54-3 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, типа АБ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.10см	2850	570,48		1625868	0	455		0
		м2		0,12		342	0	133		0
	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	0,49	40097,59	339,59	19648	166	92	0,58	0
		тн		0,00	140,94	0	69	133	0,58	0
25	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ толщ 6 см	3250	403,89	15,35	1312643	49888	47548	0,03	98
		м2		5,94	5,06	19305	16445	133	0,02	65
26	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям	3250	190,16		618020	0	173	0,00	0
		м2		0,04		130	0	133		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4805856	94467			184
			Тенге			36706	30866			122
		Накладные расходы -	Тенге			90330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5 189 857**				
РАЗДЕЛ 3.-Ремонт отдельных участков проезжей части										
	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	1,10205	40097,59	339,59	44190	374	207	0,58	1
		тн		0,00	140,94	0	155	133	0,58	1
33	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1650	403,89	15,35	666419	25328	24140	0,03	50
		м2		5,94	5,06	9801	8349	133	0,02	33

34	Е0127-54-3 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, типа АБ плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.7см	1650	285,24		470646	0	132		0
		м2		0,06		99	0	133		0
		Асфальтобетонный тротуар								
38	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	126	1510,68	73,75	190346	9293	5539	0,22	28
		м3		21,38	11,67	2694	1470	133	0,27	34
	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	0,20175	40097,59	339,59	8090	69	38	0,58	0
		тн		0,00	140,94	0	28	133	0,58	0
39	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см)	880	380,89		335183	0	28967	0,14	127
		м2		24,75		21780	0	133		0
40	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	3520	59,52		209510	0	18633	0,02	82
		м2		3,98		14010	0	133		0
41	Е0127-34-2	Устройство поребриков БР100.20.8	900	531,81	6,63	478629	5967	132197	0,70	630
		м		108,68	1,76	97812	1584	133	0,01	9
42	С143003-9	Поребрик БР100.20.8	14,4	22600,00		325440	0			
		м3				0	0			916
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2728452	41030			76
			Тенге			146195	11403			
		Накладные расходы -	Тенге			209851				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176158				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3114461				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 5-2				**8 304 318**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	6-1							
	на	Устройство защитного футляра перспективного водопровода методом прокола								
		РАЗДЕЛ 1.-Устройство защитного футляра перспективного водопровода методом прокола								

1	Е0122-46-17	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	132	1416,58	885,34	186989	116865	168058	2,72	359
		м		492,75	486,61	65043	64233	130	1,57	207
3	С130806-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	132,53	2868,00		380096	0			
		м				0	0			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			567085	116865			359
			Тенге			65043	64233			207
		Накладные расходы -	Тенге			168058				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44109				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			779251				
		итого по сметам				11431839				
	0,0368	Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8				420 692				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				63 104				
		ИТОГО:				11 852 531				
		Прочие работы и затраты								
	0,01766953	Зимнее удорожание				209 429				
		Выслуга лет 1%				118 525				
		Дополнительные отпуска 0,4%				47 410				
		ИТОГО прочие затраты:				375 364				
		ИТОГО с прочими:				12 227 895				
		в т.ч.СМР в ценах 2001 года				12 061 960				
		Возвратные суммы от временных				63 104				
		Итого за минусом возвратных сумм				12 164 791				
	2,41	**Итого в текущих ценах**				**29 317 146,36**				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				586 342,93				
		ВСЕГО				29 903 489,29				
		НДС 12%				3 588 418,71				
		Итого по акту выполненных работ				33 491 908,00				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог
, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»
Мустафаев Б.У.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Казстрой-АС"
Кали О.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
Б. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»,РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62 БИН 150340019378, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ Комитет Казначейства МФ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX.
Наименование объекта: Реконструкция улицы Кабанбай батыра от АЗС "Транзит" до автодорожного моста в г. Аягоз
Договор № 1 от 26.05.2014г., доп. соглашение № 3 от 24.04.2017 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2017 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства , тенге				Стоимость выполненных работ за текущий период , тенге			
	всего 2017г.	в том числе			всего 2017г.	в том числе		
		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2017г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2017г
Акт №2	168 062 783,93				133 929 981,25			
НДС 12%	20 167 534,07				16 071 597,75			
Итого с НДС	188 230 318,00				150 001 579,00			
Аванс	0,00				0,00			
Всего к оплате	**188 230 318,00**				**150 001 579,00**			

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»
РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
БИН 150340019378
ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000
в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

_____ Мустафаев Б.У.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Qazaqtek"
г. Астана
ул.Иманбаева 5Б, ВП-1
БИН 091240011714
ИИК KZ957225000000502241
БИК CASPKZKA
АО "Kaspi Bank"

_____ Мирсалимов Ш.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
г. Семей, ул. Красина 76а
БИН 951140000072
ИИК KZ629260301188869000
БИК KZKOKZKX.
АО «Казкоммерцбанк»

_____ Е. Кайрамбаев

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»,РК, ВКО, Аягозский район,г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62 БИН 150340019378, ИИК KZ64 0701 03KSN182 0000, БИК KKMFKZ2A РГУ Комитет Казначейства МФ РК

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРДОРСТРОЙ" , г. Семей, ул. Красина 76а, БИН 951140000072, ИИК KZ629260301188869000, АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX.

Наименование объекта: Реконструкция улицы Кабанбай батыра от АЗС "Транзит" до автодорожного моста в г. Аягоз

Договор № 1 от 26.05.2014г., доп. соглашение № 3 от 24.04.2017 года

Акт приемки выполненных работ № 2 от 25 сентября 2017года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-2								
	на	Дорожная одежда								
		РАЗДЕЛ 1.-Реконструкция существующей проезжей части с асфальтобетонным покрытием дорожной одежды								
11	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых плотность каменных материалов 39 т/м3 типа АБВ толщ 5 см	30000	512,08	15,35	15362400	460500	438900	0,03	1008
		м2		5,94	5,06	178200	151800	133	0,02	530
12	Е0127-54-2	Добавлять к расценке 27-53-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины , толщ 5 см	60000	61,20		3672000	0	798	0,00	5
		м2		0,01		600	0	133		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19 034 400	460 500	439 698		1 013
			Тенге			178 800	151 800			530
		Накладные расходы -	Тенге			439 698				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 168 446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20 642 544				
		РАЗДЕЛ 2.-Дорожная одежда новой проектной проезжей части								
28	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05-2002	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	29000	512,08	15,35	14850320	445150	424270	0,03	870
		м2		5,94	5,06	172260	146740	133	0,02	580
29	Е0127-54-8 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ.5см	58000	61,20		3549600	0	771	0,00	5
		м2		0,01		580	0	133		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18399920	445150	425041		875
			Тенге			172840	146740			580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			425041				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1129498				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19954459				
		РАЗДЕЛ 3 -Ремонт отдельных участков проезжей части (АЗС, мост)								
		Асфальтобетонный тротуар								
38	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	1761,708	1510,68	73,75	2661377	129926	77439	0,22	388
		м3		21,38	11,67	37665	20559	133	0,27	476
	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя основания	2,43	40097,59	339,59	97437	825	456	0,58	1
		тн		0,00	140,94	0	342	133	0,58	1
39	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5 см)	9450	380,89		3599411	0	311070	0,14	1361
		м2		24,75		233888	0	133		0
40	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	37800	59,52		2249856	0	200091	0,02	877
		м2		3,98		150444	0	133		0
41	Е0127-34-2	Устройство поребриков БР100.20.8	10200	531,81	6,63	5424462	67626	1498229	0,70	7140
		м		108,68	1,76	1108536	17952	133	0,01	102
42	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Поребрик БР100.20.8	163,2	22600,00		3688320	0			
		м3				0	0			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17720863	198377	2087284		9767
			Тенге			1530533	38511			578
		Накладные расходы -	Тенге			2087284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1188349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20996495				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			61593498				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				61 593 498				
		итого по сметам				61593498				
		Вр. здания и сооружения 4,6%,К=0,8				2 266 641				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				339 996				
		ИТОГО:				63 860 139				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание				1 128 379				
		Выслуга лет 1%				638 601				
		Дополнительные отпуска 0,4%				255 441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО прочие затраты:				2 022 421				
		ИТОГО с прочими:				65 882 560				
		в т.ч.СМР в ценах 2001 года				64 988 518				
		Возвратные суммы от временных				339 996				
		Заготовка материалов								
		битум дорожный	тн	-208,68	37900,000	-7 908 972				
		ПГС	м3	-1526	1160,000	-1 769 825				
		Поребрик БР100.20.8	м3	-64	22600,000	-1 446 400				
		Итого за минусом возвратных сумм				54 417 367				
		Итого в текущих ценах				131 303 903,19				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				2 626 078,06				
		ВСЕГО				133 929 981,25				
		НДС 12%				16 071 597,75				
		Итого по акту выполненных работ				**150 001 579,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района»
_____ Мустафаев Б.У.

ТЕХНАДЗОР:
Главный инженер
ТОО "Qazaqtek"
_____ Мирсалимов Ш.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ГОРДОРСТРОЙ"
_____ Б.Кайрамбаев