Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Шугыла, дом № 347** — **140740013629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Прогресс Электро,Республика Казахстан, Толе би, дом № 285/3, к.офис205** — **060940007208**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 122 от 06.06.21 от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000001	21.06.2021		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт велодорожки Smart Track		работа	1		14 282 810,00	1 530 301,07	14 282 810,00
			Итого	1	x	14 282 810,00	1 530 301,07	14 282 810,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Зибан М.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Орынбеков А.Э.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Прогресс Электро»

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019г. № 178

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт велодорожки Smart Track - 2км г. Алматы ул. Нурлы, пр. Абая

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 122	от 06.06.21г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт велодорожки Smart Track	14 282 810,00	12 752 508,93							1 530 301,07	14 282 810,00

Заказчик: Заместитель акима КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы» _____ Орынбеков А.У.

Подрядчик: Директор ТОО «Прогресс Электро» _____ Злобин М.Ю.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Прогресс Электро»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт велодорожки Smart Track 2км г. Алмаы, ул. Нурлы, пр. Абая**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт велодорожки Smart Track**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 122 от 06.06.21г**

Акт приемки выполненных работ № 1
за июнь 2021 (месяц, год)
на Текущий ремонт велодорожки Smart Track

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Обрезка деревьев										
1	1218-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Деревья высотой свыше 5 м. Обрезка формовочная**	дерево	250		11764,38	9015,42	2941095	2253855	--	1141646	4409361
		НР - 72%; СП - 8%				2748,96	3593,52	687240	898380		326619	
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	11,25		107,00	--	1204	--		--	1300
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
3	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	337,5		33,00	--	11138	--		--	12029
		СП - 8%				--	--	--	--		891	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия										
4	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	28,56		3343,51	1351,76	95491	38606	--	81096	190714
		НР - 108%; СП - 8%				1991,75	637,40	56884	18204		14127	
5	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	65,688		107,00	--	7029	--		--	7591
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
6	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1970,64		33,00	--	65031	--		--	70233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5202	
		Демонтаж бортовых камней									
7	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	750	1247,96	305,97	935970	229477	--	590701	1648804
		НР - 72%; СП - 8%			941,99	151,90	706492	113925		122134	
8	4104-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	26,25	641,00	--	16826	--		--	18172
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
9	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания бетонные. Разборка	м3 конструкции	22,5	2253,74	1306,33	50709	29393	--	22169	78708
		НР - 72%; СП - 8%			947,41	421,06	21317	9474		5830	
10	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	33,75	107,00	--	3611	--		--	3900
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
11	4102-0101-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1800	33,00	--	59400	--		--	64152
		СП - 8%			--	--	--	--		4752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4187504**	**2551331**	**--**	**1835612**	**6504964**
				РАЗДЕЛ 2. Покрытие							
		Асфальтобетонные проезды									
12	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	85,68	3066,15	1126,13	262708	96486	151441	42880	330035
		НР - 108%; СП - 8%			172,51	290,89	14781	24923		24447	
		Покрытие бетонное									
13	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	520	578,10	270,10	300612	140452	124914	85285	416768
		НР - 108%; СП - 8%			67,78	84,08	35246	43722		30872	
14	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Бетонные армированные стяжки с поверхностным упрочением толщиной 110 мм. Устройство	м2	520	3714,25	236,13	1931410	122788	1613913	198951	2300790
		НР - 94%; СП - 8%			374,44	32,58	194709	16942		170429	
15	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	520	-189,57	-7,35	-98576	-3822	-84364	-11164	-118519
		НР - 94%; СП - 8%			-19,98	-2,86	-10390	-1487		-8779	
		Камни бортовые									
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	750	1722,16	34,07	1291620	25553	570862	762753	2218723
		НР - 108%; СП - 8%			926,94	14,73	695205	11048		164350	
17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8	м3	12	48540,00	--	582480	--	582480	--	629078
		СП - 8%			--	--	--	--		46598	
18	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,433	3175,00	--	71225	--	71225	--	76923
		СП - 8%			--	--	--	--		5698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4341479**	**381457**	**3030471**	**1078705**	**5853798**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12358762**
		Временные здания и сооружения 1,04%		**1,04%**				**128 531**			
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**12 487 293**	
		Доп затраты в зимнее время 0,9%		**0,90%**				**112 386**			
		Итого с зимними удорожаниями								**12 599 679**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**251 994**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**12 851 672**	
		Итого в текущих ценах НА 2021 год - 100%, к = 1,050036		**1,050036**						**13 494 719**	
		НДС		**12 %**				**1 619 366**			
		ИТОГО с НДС								**15 114 085**	
		Договорная скидка -5,5%		**5,50%**				**-831 275**			
		ИТОГО к оплате с договорной скидкой -5,5% с НДС								**14 282 810**	
		в том числе НДС								**1 530 301**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО «Прогресс Электро»
(наименование организации)

Директор Злобин М.Ю.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы»
(наименование организации)

Заместитель акима Орынбеков А.У.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)