Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы",Республика Казахстан, Алматы, микрорайон Шугыла, дом № 347** — **140740013629**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Прогресс Электро,Республика Казахстан, Толе би, дом № 285/3, к.офис205** — **060940007208**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 113 от 06.06.21г от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000008	21.07.2021		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта бюджет народного участия 2020-2021 годы,на территории Наурызбайского района города Алматы (Замена столбов электропередач и установка освещения)		работа	1	12 139 141,00	12 139 141,00	1 300 622,25	12 139 141,00
			Итого	1	x	12 139 141,00	1 300 622,25	12 139 141,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Зтобин М.Ю. — Принял (Заказчик) / / Оразбеков А.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019г. № 178

Подрядчик: ТОО «Прогресс Электро»

Наименование строительства и его адрес: Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы (Текущий ремонт по замене столбов электропередач и установка освещения в мкр.Таужолы)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 113	от 06.06.21г				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы (Замена столбов электропередач и установка освещения)	18 711 000,00	10 838 518,75							1 300 622,25	12 139 141,00

Заказчик: Заместитель акима КГУ «Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы» _____ Орынбеков А.У.

Руководитель Отдела благоустройства _____ Такибаев Ж.М.

Главный специалист Отдела благоустройства _____ Кыдырбаев О.

Подрядчик: Директор ТОО «Прогресс Электро» _____ Злобин М.Ю.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Прогресс Электро»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы (Текущий ремонт по замене столбов электропередач и установка освещения в мкр.Таужолы)**
(наименование, адрес)

Объект: **Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы (Текущий ремонт по замене столбов электропередач и установка освещения в мкр.Таужол, с/т Коксай)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 113 от 06.06.21г**

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль 2021 (месяц, год)
на Работы по текущему ремонту объектов в рамках проекта Бюджет народного участия 2020-2021 годы, на территории Наурызбайского района города Алматы (Текущий ремонт по замене столбов электропередач и установка освещения в мкр.Таужол, с/т Коксай)

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Освещение										
		Стальные конструкции										
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**										
			котлован	**81**		**6375,94**	**4650,05**	**516451**	**376654**	**--**	**277022**	**856951**
		НР - 80%; СП - 8%				**1725,89**	**2549,14**	**139797**	**206480**		**63478**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	4104-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	55,2825	309,00	--	17082	--		--	18449
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
3	4102-0101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1658,475	48,00	--	79607	--		--	85976
		СП - 8%			--	--	--	--		6369	
4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	12,15	3914,80	1105,17	47565	13428	22376	16519	69210
		НР - 93%, СП - 8%			967,98	493,92	11761	6001		5127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	3,24	5250,07	1889,42	17010	6121	7471	5884	24726
		НР - 93%, СП - 8%			1054,85	897,92	3418	2909		1832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	32,4	23967,19	685,92	776537	22224	580053	166824	1018830
		НР - 91%, СП - 8%			5378,40	279,72	174260	9063		75469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	81	28908,03	10020,99	2341550	811700	60186	1455004	4100279
		НР - 80%, СП - 8%			18144,00	4309,77	1469664	349091		303724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1134-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен. Установка	т закладных частей	1,863	504392,13	66423,94	939683	123748	737156	99970	1122825
		НР - 76%, СП - 8%			42286,30	28319,72	78779	52760		83172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2404-0207-3918	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-	т	1 1,863	360597,00				671792		
9	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Ктр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	81	12774,87	6621,89	1034765	536373	20438	498562	1655993
		НР - 72%, СП - 8%			5900,66	2648,06	477954	214493		122666	
10	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	159,7644	106,41	11,70	17001	1869	--	10441	29637
		НР - 69%, СП - 8%			94,71	--	15131	--		2195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.58 Кзтр=1,2	**Обезжиривание уайт-спиритом.**	м2	159,7644	275,95	1,09	44087	174	19438	16940	65910
		НР - 69%, СП - 8%			153,19	0,48	24475	77		4882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	159,7644	99,64	2,47	15919	394	6877	6002	23675
		НР - 69%, СП - 8%			54,13	0,32	8648	51		1754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	159,7644	167,91	3,52	26826	563	16150	7050	36586
		НР - 69%, СП - 8%			63,30	0,65	10113	104		2710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,55	41298,63	15710,49	105312	40061	3176	64297	183178
		НР - 80%, СП - 8%			24343,20	7175,04	62075	18296		13569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	162	317,87	156,27	51495	25316	--	25369	83013
		НР - 72%, СП - 8%			161,60	55,90	26179	9056		6149	
16	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	81	6445,88	2356,53	522116	190879	134846	196683	776303
		НР - 72%, СП - 8%			2424,58	947,90	196391	76780		57504	
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	306,753	622,49	24,55	190951	7530	116211	50299	260550
		НР - 72%, СП - 8%			219,10	8,64	67210	2650		19300	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**10412090**
		Временные здания и сооружения 1,92%		**1,92%**				**199 912**			
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**10 612 002**	
		Доп затраты в зимнее время 1,71%		**1,71%**				**181 465**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями								**10 793 467**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**				**215 869**			
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**11 009 337**	
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100%, к = 1,050036		**1,050036**						**11 560 200**	
		НДС		**12 %**				**1 387 224**			
		ИТОГО с НДС								**12 947 424**	
		Договорная скидка -6,24%		**6,24%**				**-808 283**			
		ИТОГО к оплате с договорной скидкой -6,24% с НДС								**12 139 141**	
		в том числе НДС								**1 300 622**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО «Прогресс Электро»
(наименование организации)

Директор Злобин М.Ю.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Наурызбайского района г. Алматы»
(наименование организации)

Заместитель акима Орынбеков А.У.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Руководитель Отдела благоустройства Такибаев Ж.М.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Отдела благоустройства Кыдырбаев О.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)