Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"

С П Р А В К А № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		210112/00	06.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2021 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж, с. Красный Яр, ул. Достык, 68"	**58 476 733**	**11 680 757**							**1 401 691**	**13 082 448**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Ларин В.Г.**
И.о. руководителя ГККП "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области
БИН 000140001576

ПОДРЯДЧИК: _____ **Шафар С.И.**
Директор ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"

БИН 940240000245

Цены Акмолинская обл. форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Агротехнический колледж, с. Красный Яр" при управлении образования Акмолинской области

БИН 000140001576, Акмолинская область, г. Кокшетау, с. Красный Яр, Достык, 68, тел. 8 716 2 51 49 07

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "КОКШЕТАУСТРОЙ"

БИН 940240000245, Акмолинская область, г. Кокшетау, Потанина, 8, тел. 8 716 2 41 12 28

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания тракторной лаборатории ГККП "Агротехнический колледж,с. Красный Яр,ул. Достык, 68

Договор подряда № 21011200 от 06 апреля 2021 г.

Акт выполненных работ №4

зза аугуст 2021 года (на 9 августа 2021 года)

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета 2-1-1 "Надземная строительная часть здания"									
			Раздел 1 . Кровля АС11-14									
			1.1. Кровля									
1	1	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2	680,6	735,73	26,33	500738	17920	341770	103652	652741
						207,24	4,28	141048	2913	–	48351	
2	2	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 72 %	м2	680,6	601,59	22,89	409442	15579	301955	67943	515576
						135,04	3,61	91908	2457	–	38191	
3	3	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2	680,6	931,23	52,76	633795	35908	225136	274570	981034
						547,68	12,63	372751	8596	–	72669	
4	4	2111-0103-0105	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	102,09	24542		2505493		2505493	–	2705932
						–		–		–	200439	
5	9	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2	680,6	95,99	12,64	65331	8603	–	42407	116357
						83,35	3,19	56728	2171	–	8619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	10	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	714,63	104		74322		74322	–	80268
						–		–		–	5946	
7	41	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м	136	95,57	5,16	12998	702	6999	4023	18383
						38,95	2,13	5297	290	–	1362	
		Раздел 3. Козырек по оси 1, 8, А -АС16-АС17										
		3.1. Козырек										
8	74	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 72 %	т	0,75801	55416,17	17386,19	420065	13179	7906	17731	64516
						276000	4888,94	20921	3706	–	4779	
9	75	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,324	524319		169879		169879	–	183469
						–		–		–	13590	
10	76	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00681	296724		2021		2021	–	2183
						–		–		–	162	
11	77	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4272	279014		119195		119195	–	128731
						–		–		–	9536	
12	78	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3	0,1344	96990,97	1057,16	13036	142	9519	2478	16755
						25110	496,8	3375	67	–	1241	
13	79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	20,9088	91,67	2,43	1917	51	899	701	2827
						46,23	0,28	967	6	–	209	
14	80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	20,9088	155,27	3,45	3247	72	2044	822	4394
						54,06	0,56	1130	12	–	325	
15	81	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2	12,75	797,91	21,68	10173	276	900	6553	18064
						705,61	8,22	8997	105	–	1338	
16	82	2110-0103-0307	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,6625	2220		32551		32551	–	35155
						–		–		–	2604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	83	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР = 72 %	м	6	689,01	0,12	4134	1	1232	2089	6721
						483,55	–	2901	–	–	498	
18	84	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6,12	2005		12271		12271	–	13253
						–		–		–	982	
19	85	1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР = 72 %	м	9	1375,98	2,89	12384	26	10197	1565	15065
						240,05	1,47	2160	13	–	1116	
20	86	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9	2005		18045		18045	–	19489
						–		–		–	1444	
21	87	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1833		10998		10998	–	11878
						–		–		–	880	
22	88	2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	9	757		6813		6813	–	7358
						–		–		–	545	
23	89	2110-0302-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2121		12726		12726	–	13744
						–		–		–	1018	
		3.2. Полуферма										
24	90	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 %	т	0,28785	58453,57	25224,79	16826	7261	1316	7481	26252
						28658	7436,47	8249	2141	–	1945	
25	91	2106-0410-0104	Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м полуфермы	т	0,28785	472917		136129		136129	–	147019
						–		–		–	10890	
26	92	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	6,915	91,67	2,43	634	17	297	232	935
						46,23	0,28	320	2	–	69	
27	93	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,915	155,27	3,45	1074	24	676	272	1454
						54,06	0,56	374	4	–	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3.3. Боковой и передний каркас									
28	94	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 72 %	т	0,126	55416,17	17386,19	6982	2191	1314	2948	10724
						27600	4888,94	3478	616	–	794	
29	95	2105-0201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,126	261426		32940		32940	–	35575
						–		–		–	2635	
30	96	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2	13,08	797,91	21,68	10437	284	924	6723	18533
						705,61	8,22	9229	108	–	1373	
31	97	2110-0103-0307	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,042	2220		33393		33393	–	36064
						–		–		–	2671	
32	98	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	14,7376	91,67	2,43	1351	36	634	493	1992
						46,23	0,28	681	4	–	148	
33	99	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	14,7336	155,27	3,45	2288	51	1440	579	3096
						54,06	0,56	796	8	–	229	
34	100	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,19056	729701,32	1342,32	139052	256	124770	10179	161169
						73602	585,6	14026	112	–	11938	
35	101	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 %	м3	0,486	28921,92	1756,02	14056	853	10727	1923	17257
						5093,55	403,09	2475	196	–	1278	
			Раздел.5. Проемы									
36	111	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2	39,4	2652,35	176,49	104503	6954	49122	37317	153166
						1229,1	86,35	48427	3402	–	11346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	112	2109-0201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	39,4	23352		920069		920069	–	993675
						–		–		–	73606	
		5.2. Подоконные доски										
38	113	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	32	1889,52	9,89	60465	316	52247	5803	71569
						246,94	4,95	7902	158	–	5301	
39	114	2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	32	2442		78144		78144	–	84396
						–		–		–	6252	
40	115	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	32	111		3552		3552	–	3836
						–		–		–	284	
		Раздел 8 Фасад										
41	133	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2	150	834,81	41,1	125222	6165	42192	57548	197392
						512,43	20,42	76865	3063	–	14622	
42	134	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72 %	м2	150	5502,86	14,18	825429	2127	511699	224644	1134079
						2077,35	2,68	311603	402	–	84006	
43	135	2105-0109-0722	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	165	2589		427185		427185	–	461360
						–		–		–	34175	

Смета 2-1-2 "Отделочные работы"

Раздел 6. Оотделочные работы

6.1. Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	8	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	260	1252,47	7,52	325642	1955	109314	154813	518891
						824,51	2,48	214373	645	–	38436	
45	9	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2	200	474,58	3	94916	600	29524	46866	153125
						323,96	1,5	64792	300	–	11343	
		6.2. Стены										
46	10	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2	100	2392,97	81,33	239297	8133	132226	75843	340351
						989,38	63,99	98938	6399	–	25211	
47	11	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2	190	1018,21	7,52	193460	1429	57040	97534	314274
						710,48	2,49	134991	473	–	23280	
		Раздел 7. Полы										
48	34	1111-0101-1701	Покрытия мозаичные (типа "Брекчия") из боя мраморных плит. Устройство НР = 72 % (топинговый пол)	м2	199,1	2838,33	239,69	565112	47722	146512	279676	912371
						1862,77	88,2	370878	17561	–	67583	
49	39	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2	140,8	1950,48	167,87	274628	23636	73084	135946	443420
						1263,55	77,46	177908	10906	–	32846	
50	40	2206-0301-0128	Плитки керамогранитные матовые толщиной 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	143,616	2683		385322		385322	–	416148
						–		–		–	30826	

Всего	**12 272 016**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 254 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	66 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 234 663
- накладные расходы, тенге	1 671 354
в т.ч. зарплата, тенге	150 422
- сметная прибыль (8 %), тенге	909 039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего						**12 272 016**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями			1,20%			147 264				
		Итого с зимними удорожаниями			0,00%			0				
		Итого:						12 419 280				
		Непредвиденные работы и затраты			2,00%			248 386				
		ИТОГО в ценах на 2020 г						12 667 666				
		В ценах 2021 года			1,002			12 693 001				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)			12%			1 523 160				
		Итого по смете						**14 216 161**				
		С учетом понижающего коэффициента			**0,920251852**			**13 082 448**				

Принял (Заказчик)

ГККП "Агротехнический колледж, село Красный Яр" при Управлении образования Акмолинской области

БИН 000140001576

_____ **Ларин В.Г.**

И.о. руководителя

Эксперт технического надзора:

ТОО "Алатау Сапа Курылыс"

_____ **Муханбеткалиев А.Ж.**

KZ72VJE00044976 от 04.03.2019
KZ62VJE00032643 от 07.05.2012
KZ02VJE00044975 от 04.03.2019

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Проектно-строительная компания "Кокшетаустрой"

БИН 940240000245

_____ **Шафар С.И.**

Директор

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Бота Сәулет"

_____ **Шалов Б.М.**

приказ №6/л от 18.05.2012 г.