Заказчик:ГУ "Аппарат акима Арысского сельского округа Сайрамского района"

Подрядчик:ТОО "Кыдырбай Ата-12"

Договор: №19 от 18.06.2021г.

Приложение 3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Наименование стройки: "Текущий ремонт освещения улицы Ж.Менлибаева в с/о Арыс Сайрамского района Туркестанской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 11.08.2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них по монтажу оборудования		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядной организации	2 688 000	288 000							288 000	2 688 000
Всего по стройке:	**2 688 000**	**288 000**							**288 000**	**2 688 000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Арысского с/о

Сайрамского района Туркестанской области"

Аким аппарата

М.Д. Сыдыков

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Кыдырбай Ата-12"

Н. Кыдырбай

М П

Заказчик:ГУ "Аппарат акима Арысского сельского округа Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Кыдырбай Ата-12"
Договор: №19 от 18.06.2021г.

Форма-2

Наименование объекта: "Текущий ремонт освещения улицы Ж.Менлибаева в с/о Арыс Сайрамского района Туркестанской области"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** *НР - 75%; СП - 8%*	шт	1	1697,96 1629	-- --	1698 1629	-- --	69	1222 234	3153
2	9	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Таймер ТЭ-15 электронный** *СП - 8%*	шт	1	15385,00 --	-- --	15385 --	-- --	15385	-- 1231	16616
			ЛС ВКЛЮЧИТЬ									
3	1	1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Смена** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	107	2564,20 2562,18	2,02 1,05	274369 274153	216 112	--	197471 37747	509587
4	2	247-103-0256 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный консольный СКУ-1 100Вт** *СП - 8%*	шт	107	16844,61 --	-- --	1802373 --	-- --	1802373	-- 144190	1946563
5	3	1308-0205-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 20** *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,2	52690,46 23153,00	27798,08 9766,08	10538 4631	5559 1953	348	4740 1222	16501
6	4	243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,2	73647,00 --	-- --	14729 --	-- --	14729	-- 1178	15907
7	5	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Натяжной анкерный зажим РА-37** *СП - 8%*	шт	10	850,00 --	-- --	8500 --	-- --	8500	-- 680	9180
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2517507
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				721900				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				201916				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52654			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				851989				
			- Накладные расходы	Тенге				555220				
			- Сметная прибыль	Тенге				186483				
			Итого					2 517 507				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					50 350				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого:					2 567 857				
			Итого в текущих ценах 2021 год - 100% К=1					2 567 857				
			Итого с понижающим коэффициентом -0,93463143					2 400 000				
			НДС-12%					288 000				
			Всего к оплате					2 688 000	-			

ЗАКАЗЧИК:

Аким ГУ "Аппарат акима Арыгского с/о Сайрамского района"

_____ **М. Э. Сыдыков**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Кыдырбай Ата-12"

_____ **Н. Кыдырбай**