ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда.

Тепловые сети

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог №357	08.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	31 174 524,80									
Всего за отчетный период		27834397,14							3 340 127,66	31 174 524,80

ЗАКАЗЧИК: Калдыбеков Е

ТЕХНАДЗОР: Асылбекулы Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Кадыркулов К.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

АКТ №1

выполненных работ за август месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1233,258		169,22	162,51	208692	200417	--	50204	279608
						6,71	49,83	8275	61453		20712	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,8852		1647,80	--	37710,23	--	--	27151,37	70050,53
						1647,80	--	37710,23	--		5188,93	
9	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	620		13687,00	--	8485940,00	--	8485940,00	--	9164815
						--	--	--	--		678875	
11	2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	720		11517,00	--	8292240,00	--	8292240,00	--	8955619
						--	--	--	--		663379	
13	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	412		8692,00	--	3581104,00	--	3581104,00	--	3867592
						--	--	--	--		286488	
15	2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	520		6416,00	--	3336320,00	--	3336320,00	--	3603226
						--	--	--	--		266906	
17	2301-0402-0105 РСНБ РК 2015	Труба Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	м	32		5737,00	--	183584,00	--	183584,00	--	198270,72
						--	--	--	--		14686,72	
41	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	12		101496	--	1217952	--	1217952	--	1315388
						--	--	--	--	--	97436	
42	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	10		73614	--	736140	--	736140	--	795031
						--	--	--	--	--	58891	
43	2302-0201-4908 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	10		55245	--	552450	--	552450	--	596646
						--	--	--	--	--	44196	

	02-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	4	41625	--	166500	--	166500	--	179820
					--	--	--	--	--	13320	
45	2302-0201-4906 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	6	36618	--	219708	--	219708	--	237285
					--	--	--	--	--	17577	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты:			Тенге				27018340,15				29263352
в том числе:											
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				45985,39				
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				200416,76				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				61453,25				
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				27018340,15				
Накладные расходы			Тенге				77355,82				
ИТОГО:			Тенге				27095695,97				
Сметная прибыль			Тенге				2167656				
ИТОГО по смете:			Тенге				29263352				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге				380423,57				
ИТОГО			Тенге				29643775,22				
Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска			Тенге				46248,39				
ИТОГО			Тенге				29690023,61				
в том числе текущих ценах на 2020 год -60% к= 1			Тенге				17814014,17				
в том числе текущих ценах на 2020 год -40% к= 1,050036			Тенге				11876009,44				
ИТОГО			Тенге				29690023,61				
понижающий коэфф к=0,9375			Тенге				27834397,14				
НДС 12%			Тенге				3340127,66				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			Тенге				31174524,80				

ЗАКАЗЧИК: Калдыбеков Е

ТЕХНАДЗОР: Асылбекұлы Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Кадыркулов К.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.