Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Пульс"

жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование стройки: "Строительство сетей электроснабжение в районе Саулет по ул. Жетысу по ул. Саулет №29 по ул. Алты Алаш и пер. Уалиева -2 г. Кызылорда. Строительство сетей электроснабжения по ул. Пер. Уалиева -2 вг. Кызылорда."

Доп согл №1 от 24.05.2021года к Договору №262 от 11.12.2020 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
0	0	Доп согл №1 от 24.05.2021года к Договору №262 от 11.12.2020 года	24.05.2021 г			ТОО	0

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжение в районе Саулет по ул. Жетысу по ул. Саулет №29 по ул. Алты Алаш и пер. Уалиева -2 г. Кызылорда. Строительство сетей электроснабжения по ул. Пер. Уалиева -2 вг. Кызылорда.	5 210 598,40	1 311 690,21							157 402,86	1 469 093,40
Выплата аванса	0,00									
Удержание 30% от суммы	0,00									
Итого к оплате:		**1 311 690,21**							**157 402,86**	**1 469 093,40**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Пульс"
_____ (подпись) **Сыдыкова Г.**

Заказчик:
Руководитель ГКП Кызылординскной городской отдел строительства
_____ (подпись) **Насырадин Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "ARTERIA"
_____ **Айтбаев Б.**

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО "Казгражданстрой"
_____ **Боранов С.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Генеральный подрядчик: ТОО "Пульс"

Наименование объекта: "Строительство сетей электроснабжение в районе Саулет по ул. Жетысу по ул. Саулет №29 по ул. АлтыАлаш и пер. Уалиева -2 г. Кызылорда. Строительство сетей электроснабжения по ул. Пер. Уалиева -2 вг. Кызылорда."

Доп согл №1 от 24.05.2020г. к Договору №262 от 11.12.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2021г

Составлен(а) в текущих ценах 2020.1 от 06.01.202 0года

№ п/п	Шифрнорм, кодресурса	Наименованиеработизатрат	Единицаизмерения	Количество		Стоимостьединицы,тенге		Общаястоимость,тенге			Накладныерасходы,тенге	Всегостоимость сНРиСП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				наединицу измерения	попроекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч.зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч.зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ1.Наружныеэлектрическиесети10КВ										
		ПлощадкапоКТПН										
1	**Е11-110101-13031111-0101-1303 РСНБРК2015 К=2**	**Покрытиящебеночныеспропиткойбитумом.Устройство** *НР-94%;СП-8%* Составработ: 1. Планировкаоснования 2. Укладкащебнясукаткойиобработкойбитумомспособомпропитки	**м2покрытия**	**24,96**		**4188,95** **543,88**	**300,98** **101,22**	**104556,20** **13575,34**	**7512,57** **2526,42**	**83468,29**	**15135,66** **9575,35**	**129267,21**
1.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд2,6)	чел-ч	0,526	13,13	1034,00		13575,34				
1.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,066	1,65							
1.3	112С	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,0154	0,384384		4537,00		1743,95			
		вт.ч. затратытрудамашинистов,экипаж 1чел.	чел-ч	0,0154	0,384384		1324,00		508,92			
1.4	258С	Бульдозеры,79кВт(108л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,609024		4819,00		2934,89			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0244	0,609024		1891,00		1151,66			
1.5	620С	Каткидорожныесамоходныегладкие,5т	маш.-ч	0,0232	0,579072		4014,00		2324,40			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0232	0,579072		1324,00		766,69			
1.6	1240С	Гудронаторыручные	маш.-ч	0,102	2,54592		120,00		305,51			
1.7	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,003	0,07488		2722,00		203,82			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,003	0,07488		1324,00		99,14			
1.8	100078С	Щебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработ М1000, фракция5-10ммСТРК1284-2004	м3	0,0368	0,918528	2794,00				2566,37		
1.9	100079С	Щебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработ М1000, фракция10-20ммСТРК1284-2004	м3	0,0184	0,459264	2913,00				1337,84		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.10	100080С	Щебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработ М1000, фракция20-40ммСТРК1284-2004	м3	0,0596	1,487616	2301,00				3423,00		
1.11	144640С	БитумынефтяныедорожныевязкиеСТРК1373-2013маркиБНД 70/100	т	0,0248	0,619008	123005,00				76141,08		
2	Е11-070101-01021107-0101-0102 РСНБРК2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, массаконструкцийдо1,5т.Укладкаприглубинекотлованадо 4м**	**шт.сборныхконструкций**	**4**		**2224,10**	**1256,37**	**8896,40**	**5025,50**	**--**	**6728,19**	**16874,55**
		НР-118%;СП-8%				**967,73**	**457,74**	**3870,90**	**1830,95**		**1249,97**	
		Составработ: 1.Подготовкаоснований(частичноевыравниваниеготовогогравийного/песчаного/основания)										
2.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,3)	чел-ч	0,825	3,3	1173,00		3870,90				
2.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,3011	1,2							
2.3	112С	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,0242	0,0968		4537,00		439,18			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0242	0,0968		1324,00		128,16			
2.4	660С	Компрессорыпередвижныесдвигателемвнутреннегосгорания давлениемдо686кПа(7атм),5м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0268		2813,00		75,39			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0067	0,0268		1324,00		35,48			
2.5	783С	Кранынагусеничномходу,до16т	маш.-ч	0,229	0,916		4433,00		4060,63			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,229	0,916		1582,00		1449,11			
2.6	1866С	Трамбовкипневматическиеприработеоткомпрессора	маш.-ч	0,0268	0,1072		16,00		1,72			
2.7	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,0412	0,1648		2722,00		448,59			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0412	0,1648		1324,00		218,20			
3	С121-049999-99172104-9999-9917 РСНБРК2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы,якоряизтяжелогобетонакласса В15(ГОСТ24022-80,СТРК956-93,ГОСТ24476-80)**	**м3**	**1,48**		**39421,00**	**--**	**58343,08**	**--**	**58343,08**	**--**	**63010,53**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4667,45**	
4	Е11-070501-01021107-0501-0102 РСНБРК2015	**Блокистенподваловмассойдо1т.Установка**	**шт.сборныхконструкций**	**8**		**2322,24**	**1161,96**	**18577,95**	**9295,65**	**3126,01**	**11418,35**	**32396,00**
		НР-118%;СП-8%				**769,54**	**440,03**	**6156,29**	**3520,28**		**2399,70**	
4.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,2)	чел-ч	0,668	5,34	1152,00		6156,29				
4.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,2801	2,24							
4.3	762С	Кранынаавтомобильномходу,10т	маш.-ч	0,0392	0,3136		4970,00		1558,59			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0392	0,3136		1891,00		593,02			
4.4	783С	Кранынагусеничномходу,до16т	маш.-ч	0,182	1,456		4433,00		6454,45			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,182	1,456		1582,00		2303,39			
4.5	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,0589	0,4712		2722,00		1282,61			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0589	0,4712		1324,00		623,87			
4.6	100511С	БетонтяжелыйклассаВ12,5ГОСТ7473-2010	м3	0,0071	0,0568	17355,00				985,76		
4.7	102636С	Растворготовыйкладочныйтяжелыйцементныймарки М100 ГОСТ28013-98	м3	0,0165	0,132	16214,00				2140,25		
5	С121-041201-99072104-1201-9907 РСНБРК2015	**Блокибетонныедлястенподваловобъемомот0,3м3до 0,5м3изтяжелогобетонакласса В7,5ГОСТ13579-78**	**м3**	**3,24**		**24401,00**	**--**	**79059,24**	**--**	**79059,24**	**--**	**85383,98**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6324,74**	
6	тех.часть21-02СТТЕХ.ЧАСТЬ21-02	**Надбавкаксметнойстоимостибетоназаприменениесульфатостойкогоцемента**	**м3**	**4,72**		**270,00**	**--**	**1274,40**	**--**	**1274,40**	**--**	**1376,35**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**101,95**	
		Отмостка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	**Е11-110101-02041111-0101-0204 РСНБРК2015**	**Слоиподстилающиещебеночные.Устройствосуплотнение мтрамбовками** *НР-94%;СП-8%* Составработ: 1. Планировкаоснования 2. Устройствоподстилающегослоясразравниваниемиупл отнением	**м3 подстилающе гослоя**	**0,944**		**8275,85** **3295,08**	**1717,19** **728,20**	**7812,40** **3110,56**	**1621,03** **687,42**	**3080,82**	**3570,10** **910,60**	**12293,10**
7.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд2,5)	чел-ч	3,24	3,06	1017,00		3110,56				
7.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,55	0,5192							
7.3	112С	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,09	0,08496		4537,00		385,46			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,09	0,08496		1324,00		112,49			
7.4	660С	Компрессорыпередвижныесдвигателемвнутреннегосгорания давлениемдо686кПа(7атм),5м3/мин	маш.-ч	0,46	0,43424		2813,00		1221,52			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,46	0,43424		1324,00		574,93			
7.5	1866С	Трамбовкипневматическиеприработеоткомпрессора	маш.-ч	0,93	0,87792		16,00		14,05			
7.6	100078С	Щебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработ М1000, фракция5-10ммСТРК1284-2004	м3	0,29	0,27376	2794,00				764,89		
7.7	100079С	Щебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработ М1000, фракция10-20ммСТРК1284-2004	м3	0,09	0,08496	2913,00				247,49		
7.8	100081С	Щебеньизплотныхгорныхпороддлястроительныхработ М1000, фракция40-70ммСТРК1284-2004	м3	1	0,944	2188,00				2065,47		
7.9	249132С	Водатехническая	м3	0,15	0,1416	21,00				2,97		
8	**Е11-070107-01031107-0107-0103 РСНБРК2015**	**Изделиямонтажныемассойдо20кг.Установка** *НР-118%;СП-8%* Составработ: 1.Установкаисваркастальныхкрепежныхэлементов	**т стальныхэ лементов**	**0,0207**		**762499,10** **60890,20**	**6373,66** **1363,72**	**15783,73** **1260,43**	**131,93** **28,23**	**14391,37**	**1520,61** **1384,35**	**18688,69**
8.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд4,4)	чел-ч	42,7	0,8839	1426,00		1260,43				
8.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	1,03	0,0213							
8.3	2016С	Установкипостоянноготокадляручнойдуговойсварки	маш.-ч	21,25	0,439875		168,00		73,90			
8.4	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	1,03	0,021321		2722,00		58,04			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	1,03	0,021321		1324,00		28,23			
8.5	130010С	Закладныедеталиидеталикреплениямассойнеболее50кгспреоб ладаниемпрофильногопроката,сотверстиямиибез отверстий,соединяемыенасваркеГОСТ23118-2012	т	1	0,0207	686917,00				14219,18		
8.6	147348С	Электроды,d=6мм,Э42ГОСТ9466-75	т	0,04	0,000828	207956,00				172,19		
9	**Е11-130301-04061113-0301-0406 РСНБРК2015**	**Поверхностиметаллические.ОгрунтовкагрунтовкойГ Ф-021заодинраз** *НР-69%;СП-8%* Составработ: 1. Подготовкаокрасочныхагрегатов 2. Приготовлениегрунтовочныхсоставов 3. Огрунтовкаповерхности 4. Промывка,очисткаокрасочныхагрегатовишлангов 5. Контролькачества	**м2**	**0,6003**		**89,50** **44,34**	**2,41** **0,26**	**53,73** **26,62**	**1,45** **0,16**	**25,66**	**18,48** **5,78**	**77,98**
9.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд4,7)	чел-ч	0,0295	0,0177	1503,00		26,62				
9.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
9.3	112С	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,0001	0,00006		4537,00		0,27			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0001	0,00006		1324,00		0,08			
9.4	1044С	Лебедкиэлектрическиетяговымусилиемдо5,79кН(0,59т)	маш.-ч	0,0001	0,00006		27,00		0,00			
9.5	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,0001	0,00006		2722,00		0,16			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0001	0,00006		1324,00		0,08			
9.6	2515С	Агрегатыокрасочныевысокогодавлениядляокраски поверхностейконструкций,1кВт	маш.-ч	0,0112	0,006723		150,00		1,01			
9.7	146883С	КсилолнефтяноймаркиАГОСТ9410-78	т	0,000015	0,000009	287565,00				2,59		
9.8	149219С	Грунтовкаглифталевая,ГФ-021СТРКГОСТР51693-2003	т	0,00009	0,000054	427070,00				23,07		
10	**Е11-090402-01021109-0402-0102 РСНБРК2015 Изм.идоп.вып. 16**	**Конструкциинограждающиестенизпрофилированногостальноголистапривысотезданиядо30м.Монтаж** *НР-69%;СП-8%* Составработ: 1. Установкаконструкцийстен 2. Креплениеконструкцийстен 3. Антикоррозийноепокрытиесварныхшвов	**м2**	**6,5**		**2541,18** **1143,98**	**930,37** **263,04**	**16517,64** **7435,87**	**6047,44** **1709,78**	**3034,33**	**6310,50** **1826,25**	**24654,39**
10.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,5)	чел-ч	0,94	6,11	1217,00		7435,87				
10.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,15	0,9751							
10.3	376С	Выпрямителисварочныеоднопостовыесноминальным сварочнымтоком315-500А	маш.-ч	0,0016	0,0104		273,00		2,84			
10.4	514С	Домкратыгидравлические,до100т	маш.-ч	0,0088	0,0572		24,00		1,37			
10.5	521С	Дрелиэлектрические	маш.-ч	0,0241	0,15665		12,00		1,88			
10.6	762С	Кранынаавтомобильномходу,10т	маш.-ч	0,0028	0,0182		4970,00		90,45			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0028	0,0182		1891,00		34,42			
10.7	787С	Кранынагусеничномходу,40т	маш.-ч	0,0489	0,31785		6764,00		2149,94			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0489	0,31785		1891,00		601,05			
10.8	788С	Кранынагусеничномходу,50-63т	маш.-ч	0,0186	0,1209		11060,00		1337,15			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж2чел.	чел-ч	0,0372	0,2418		1736,50		419,89			
10.9	790С	Кранынагусеничномходуприработенамонтаже технологическогооборудования,25т	маш.-ч	0,0483	0,31395		6082,00		1909,44			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0483	0,31395		1582,00		496,67			
10.10	1023С	Кранынаавтомобильномходу,25т	маш.-ч	0,00781	0,050765		9057,00		459,78			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,00781	0,050765		2260,00		114,73			
10.11	2346С	Электрическиепечидлясушкисварочныхматериаловс регулированиемтемпературывпределах80-500°С	маш.-ч	0,0002	0,0013		165,00		0,21			
10.12	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,005	0,0325		2722,00		88,47			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,005	0,0325		1324,00		43,03			
10.13	2577С	Аппаратдлягазовойсваркиирезки	маш.-ч	0,0336	0,2184		27,00		5,90			
10.14	128070С	ПроволокагорячекатанаяобычнойточностивмоткахизсталиСВ-08Адиаметромот6,3ммдо6,5ммГОСТ10543-98	кг	0,0004	0,0026	70,00				0,18		
10.15	128849С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В,маркировочнаягруппа1770Н/мм2,диаметром5ммГОСТ3241-91 (ГОСТ3071-88)	10м	0,00016	0,00104	4800,00				4,99		
10.16	130755С	Стальныекрепежныеэлементыизшвеллеровиуголков	т	0,000578	0,003757	524317,00				1969,86		
10.17	131019С	Отдельныеконструктивныеэлементызданийисооруженийс преобладаниемгорячекатаныхпрофилей,средняямассасборочнойе диницыот0,1до0,5т	т	0,00019	0,001235	473432,00				584,69		
10.18	131534С	Брускиобрезныеехвойныхпороддлинойот4мдо6,5м,ширинойот75мм до150мм,толщинойот40ммдо75мм,1сортаГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,000084	63592,00				5,37		
10.19	144746С	Болтыстроительныесгайкамиишайбами ГОСТ1759.0-87	т	0,00007	0,000455	499529,00				227,29		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.20	146649С	КислородтехническийгазообразныйГОСТ5583-78	м3	0,0298	0,1937	359,00				69,54		
10.21	146664С	Пропан-бутан,смесьтехническаяГОСТР52087-2018	кг	0,00903	0,058695	145,00				8,51		
10.22	147074С	КанатыпеньковыепропитанныеГОСТ30055-93	т	0,000001	0,00001	1863667,00				18,17		
10.23	147337С	Электроды,d=4мм,Э42ГОСТ9466-75	т	0,000034	0,000221	211178,00				46,67		
10.24	149219С	Грунтовкаглифталевая,ГФ-021СТРКГОСТР51693-2003	т	0,000005	0,000031	427070,00				13,05		
10.25	149375С	РастворителидлялакокрасочныхматериаловР-4ГОСТ7827-74	т	0,000001	0,000006	575615,00				3,37		
10.26	279826С	Швеллергорячекатаныйсвнутреннимуклономгранейполок№ 22У-40Уизуглеродистойсталиобыкновенногокачества ГОСТ380-2005	т	0,00003	0,000193	425928,00				82,23		
10.27	286164С	ГвоздистроительныеГОСТ283-75	кг	0,0002	0,0013	326,00				0,42		
11	**С121-100103-10062110-0103-1006 РСНБРК2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотойпрофиля60мм,толщинойстали0,8ммГОСТ24045-2010**	**м2**	**6,6**		**2877,00**	**--**	**18988,20**	**--**	**18988,20**	**--**	**20507,26**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1519,06**	
12	**Е11-330208-02011133-0208-0201 РСНБРК2015 Изм.идоп.вып. 1**	**Подстанции комплектныетрансформаторные,мощностьдо250кВА.Установка.Строительныеработы**	**подстанция**	**1**		**11499,90**	**6684,90**	**11499,90**	**6684,90**	**1359,00**	**5425,86**	**18279,82**
		НР-80%;СП-8%				**3456,00**	**3326,32**	**3456,00**	**3326,32**		**1354,06**	
		Составработ: 1. Бурениекотлованов 2. Установкаивыверкастоексзасыпкойпазухкотловановгрунтом 3. Установкаизакреплениешкафанафундаменте 4. Установкаизакреплениетрансформатора 5. Ошиновкаоборудования 6. МонтажответвленийкВЛ										
12.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,2)	чел-ч	3	3	1152,00		3456,00				
12.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	1,81	1,81							
12.3	1070С	Машиныбурильно-крановыесглубинойбурения3,5мна автомобиле	маш.-ч	1,64	1,64		3794,00		6222,16			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	1,64	1,64		1891,00		3101,24			
12.4	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,17	0,17		2722,00		462,74			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,17	0,17		1324,00		225,08			
12.5	249502С	ЛакбитумныйБТ-577ГОСТР52165-2003	кг	3	3	453,00				1359,00		
13	**51-080301-11035108-0301-1103 РСНБРК2015**	**РазъединительРЛНД-1-10Б/400(трехполюсный)**	**шт.**	**1**		**89830,00**	**--**	**89830,00**	**--**		**--**	**89830,00**
						--	**--**	**--**	**--**	**89830,00**	**--**	
14	**Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы**	**КронштейнКМ1**	**шт**	**1**		**1790,46**	**--**	**1790,46**	**--**	**1790,46**	**--**	**1933,70**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**143,24**	

15	С121-130201-03152113-0201-0315 РСНБРК2015	**БолтысгайкамиишайбамидиаметромрезьбыотМ5доМ48 оцинкованныеГОСТ1759.0-87**	кг	0,99	187,00	--	185,13	--	185,13	--	199,94
		СП-8%			--	--	--	--		14,81	
16	С124-040206-06052404-0206-0605 РСНБРК2015	**ЗажимыаппаратныепрессуемыеА1А-50Г-1ГОСТР 51177-98**	шт.	6	573,00	--	3438,00	--	3438,00	--	3713,04
		СП-8%			--	--	--	--		275,04	
17	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	**КронштейнРА1**	шт	1	9149,04	--	9149,04	--	9149,04	--	9880,96
		СП-8%			--	--	--	--		731,92	
18	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	**КронштейнРА2**	шт	1	2367,86	--	2367,86	--	2367,86	--	2557,29
		СП-8%			--	--	--	--		189,43	
19	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	**ВалприводаРА3**	шт	3	7387,71	--	22163,14	--	22163,14	--	23936,19
		СП-8%			--	--	--	--		1773,05	
20	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	**КронштейнРА5**	шт	1	994,50	--	994,50	--	994,50	--	1074,06
		СП-8%			--	--	--	--		79,56	
21	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	**ХомутХ7**	шт	3	876,11	--	2628,32	--	2628,32	--	2838,59
		СП-8%			--	--	--	--		210,27	
22	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	**ХомутХ8**	шт	1	876,11	--	876,11	--	876,11	--	946,20
		СП-8%			--	--	--	--		70,09	
23	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	**ЗаземляющийпроводникЗП1**	м	4,5	947,14	--	4262,14	--	4262,14	--	4603,11
		СП-8%			--	--	--	--		340,97	
24	Е11-330204-02061133-0204-0206 РСНБРК2015	**ПроводаВЛ6-10кВсечениемпроводовсвыше35мм2внаселенноймести ности(3проводапри10опорахна1кмлинии).Подвескаспо мощьюмеханизмов**	кмлинии	0,016	163623,36	93385,55	2617,97	1494,17	57,65	1238,13	4164,59
		НР-80%;СП-8%			66634,40	30094,52	1066,15	481,51		308,49	
		Составработ: 1. Сборкагирляндизподвесныхизоляторовнасложныхопор ах 2. Раскаткапроводов 3. Соединениепроводов 4. Подъемпроводовнаопоры 5. Натягиваниеивизированиепроводов 6. Креплениепроводовиустройствоперемычек									
24.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,9)	чел-ч	51,1 0,8176	1304,00		1066,15				
24.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	22,73 0,3637							
24.3	102С	Автогидроподъемники,высотаподъема18м	маш.-ч	13 0,208		4762,00		990,50			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	13 0,208		1324,00		275,39			

24.4	1853С	Тракторынапневмоколесномходу,59кВт(80л.с.)	маш.-ч	6,87	0,10992		3449,00		379,11			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	6,87	0,10992		1324,00		145,53			
24.5	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	2,86	0,04576		2722,00		124,56			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	2,86	0,04576		1324,00		60,59			
24.6	146693С	СмазказащитнаяЗЭС	кг	0,1	0,0016	1556,00				2,49		
24.7	147047С	Ветошь	кг	0,05	0,0008	90,00				0,07		
24.8	149365С	Бензин-растворительГОСТ26377-84	т	0,00006	0,000001	56923,00				0,05		
24.9	149372С	УайтспиритГОСТ3134-78	т	0,00022	0,000004	437472,00				1,54		
24.10	242985С	Соединительалюминиевыхисталеалюминиевыхпроводов (СОАС)062-3ГОСТР51177-2017	шт.	3,4	0,0544	423,00				23,01		
24.11	244660С	Проволокаизалюминиядиаметром3ммГОСТ14838-78	т	0,0035	0,000056	544415,00				30,49		
25	**С123-061201-07032306-1201-0703 РСНБРК2015**	**Проводсамонесущийизолированныйдлявоздушныхлинийэлектропередачи СИП-31х50-20ГОСТР52373-2005**	**км**	**0,048**		**282450,00**	**--**	**13557,60**	**--**	**13557,60**	**--**	**14642,21**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1084,61**	
		ПереходсуществующегопроводаАСнаСИП3-1шт										
26	**С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБРК2015**	**ЗажимыответвительныеSL37.2ГОСТР51177-98**	**шт.**	**4**		**866,00**	**--**	**3464,00**	**--**	**3464,00**	**--**	**3741,12**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**277,12**	
27	**С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБРК2015**	**КожухзащитныйдлязажимаSP15ГОСТР51177-98**	**шт.**	**4**		**394,00**	**--**	**1576,00**	**--**	**1576,00**	**--**	**1702,08**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**126,08**	
28	**С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБРК2015**	**ИзоляторыштыревыеSDI37ГОСТ30531-97**	**шт.**	**3**		**10777,00**	**--**	**32331,00**	**--**	**32331,00**	**--**	**34917,48**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2586,48**	
29	**С124-040207-4711 2404-0207-4711 РСНБРК2015**	**ВязкаспиральнаяSO115.5073ГОСТР51177-98**	**комплект**	**6**		**18674,00**	**--**	**112044,00**	**--**	**112044,00**	**--**	**121007,52**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8963,52**	
30	**С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБРК2015**	**СкобытипаСК-7-1АГОСТР51177-98**	**шт.**	**3**		**651,00**	**--**	**1953,00**	**--**	**1953,00**	**--**	**2109,24**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**156,24**	
31	**С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБРК2015**	**ИзоляторыкомпозитныенатяжныеSDI90.150ГОСТР 55189-2012**	**шт.**	**6**		**14577,00**	**--**	**87462,00**	**--**	**87462,00**	**--**	**94458,96**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6996,96**	
32	**С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБРК2015**	**ЗажимыанкерныеSO255ГОСТР51177-98**	**шт.**	**3**		**12979,00**	**--**	**38937,00**	**--**	**38937,00**	**--**	**42051,96**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3114,96**	
33	**С124-040207-3225 2404-0207-3225**	**ЗажимыанкерныеSO146ГОСТР51177-98**										

	РСНБРК2015		**шт.**	**3**		**11987,00**	**--**	**35961,00**	**--**	**35961,00**	**--**	**38837,88**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2876,88**	
34	**С124-040207-5003**	**ЗажимыпрокалывающиеSEW20ГОСТР51177-98**										
	2404-0207-5003 РСНБРК2015		**шт.**	**3**		**2907,00**	**--**	**8721,00**	**--**	**8721,00**	**--**	**9418,68**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**697,68**	
35	**С124-040207-52032404-0207-5203 РСНБРК2015**	**КожухзащитныйдлязажимаSP16ГОСТР51177-98**	**шт.**	**3**		**743,00**	**--**	**2229,00**	**--**	**2229,00**	**--**	**2407,32**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**178,32**	
		Заземление										
36	**Ц13-080208-02021308-0208-0202 РСНБРК2015 Изм.идоп.вып. 17**	**Заземлительгоризонтальныйизсталиполосовойсечением160мм2.Монтажоборудования**	**м**	**25**		**627,59**	**22,99**	**15689,77**	**574,71**	**10628,07**	**3357,95**	**20571,54**
		НР-72%;СП-8%				**179,48**	**7,07**	**4487,00**	**176,82**		**1523,82**	
		Составработ: 1. Изготовлениезаземлителей 2. Установка 3. Приварка										
41.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,8)	чел-ч	0,14	3,5	1282,00		4487,00				
41.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,0044	0,11							
41.3	766С	Кранынаавтомобильномходуприработенамонтаже технологическогооборудования,10т	маш.-ч	0,0022	0,055		5337,00		293,54			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0022	0,055		1891,00		104,00			
41.4	2016С	Установкипостоянноготокадляручнойдуговойсварки	маш.-ч	0,0313	0,7825		168,00		131,46			
41.5	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,0022	0,055		2722,00		149,71			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,0022	0,055		1324,00		72,82			
41.6	147338С	Электроды,d=4мм,Э42АГОСТ9466-75	т	0,000009	0,000225	234268,00				52,71		
41.7	249504С	ЛакбитумныйБТ-123ГОСТР52165-2003	кг	0,037	0,925	1507,00				1393,97		
41.8	279800С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой изуглеродистойстали,ширинойот28до75мм,толщинойот4до 60ммГОСТ535-2005	т	0,0013	0,0325	282504,00				9181,38		
37	**Ц13-080208-01041308-0208-0104 РСНБРК2015 Изм.идоп.вып. 17**	**Заземлительвертикальныйизкруглойсталидиаметром 16мм.Монтажоборудования**	**шт.**	**4**		**3280,06**	**155,50**	**13120,26**	**621,99**	**8908,66**	**2714,14**	**17101,15**
		НР-72%;СП-8%				**897,40**	**45,01**	**3589,60**	**180,04**		**1266,75**	
		Составработ: 1. Изготовлениезаземлителей 2. Монтажизаглублениезаземлителя 3. Приварка										
42.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,8)	чел-ч	0,7	2,8	1282,00		3589,60				
42.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,028	0,112							
42.3	766С	Кранынаавтомобильномходуприработенамонтаже технологическогооборудования,10т	маш.-ч	0,014	0,056		5337,00		298,87			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,014	0,056		1891,00		105,90			
42.4	2016С	Установкипостоянноготокадляручнойдуговойсварки	маш.-ч	0,254	1,016		168,00		170,69			
42.5	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,014	0,056		2722,00		152,43			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,014	0,056		1324,00		74,14			
42.6	147338С	Электроды,d=4мм,Э42АГОСТ9466-75	т	0,000078	0,000312	234268,00				73,09		

42.7	249504С	ЛакбитумныйБТ-123ГОСТР52165-2003	кг	0,2	0,8	1507,00				1205,60		
42.8	286033С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистойобыкновеннойинизколегированнойсталидиаметром11-36мм ГОСТ535-2005(ГОСТ2590-2006	т	0,0081	0,0324	235493,00				7629,97		
		ИТОГОПОРАЗДЕЛУ1	Тенге					971545,66				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч									77,45
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге						4974,75			

РАЗДЕЛ2.Наружныеэлектрическиесети0,4КВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АрматурадляСИП4насуществующейпромежуточнойопоре-9шт									
38	С124-040207-49182404-0207-4918 РСНБРК2015	КрюксквознойSOT21.116ГОСТР51177-98	шт.	9	2923,00	--	26307,00	--	26307,00	--	28411,56
		СП-8%			--	--	--	--		2104,56	
39	С124-040202-08102404-0202-0810 РСНБРК2015	ЗажимыподдерживающиеSO130ГОСТР51177-98	шт.	9	2857,00	--	25713,00	--	25713,00	--	27770,04
		СП-8%			--	--	--	--		2057,04	
40	С124-040207-50152404-0207-5015 РСНБРК2015	ЗажимыпрокалывающиеSLIP22.127ГОСТР51177-98	шт.	9	1889,00	--	17001,00	--	17001,00	--	18361,08
		СП-8%			--	--	--	--		1360,08	
41	С124-040207-31232404-0207-3123 РСНБРК2015	ЗажимыответвительныеAl-CuSM2.21ГОСТР51177-98	шт.	9	2295,00	--	20655,00	--	20655,00	--	22307,40
		СП-8%			--	--	--	--		1652,40	
42	С123-061002-01082306-1002-0108 РСНБРК2015	Провода неизолированные медные гибкие длязлектрическихустановокиантеннМГсечением16мм2ГОСТ839-80	км	0,0045	605012,00	--	2722,55	--	2722,55	--	2940,36
		СП-8%			--	--	--	--		217,80	
		АрматурадляСИП4насуществующейугловойанкернойопоре-2шт									
43	С124-040207-49102404-0207-4910 РСНБРК2015	КрюксквознойSOT21.01ГОСТР51177-98	шт.	1	3605,00	--	3605,00	--	3605,00	--	4181,80
		СП-8%			--	--	--	--		576,80	
53	С124-040207-49382404-0207-4938 РСНБРК2015	ГайкакрюкообразнаяPD2.2ГОСТР51177-98	шт.	2	3327,00	--	6654,00	--	6654,00	--	7186,32
		СП-8%			--	--	--	--		532,32	
44	С124-040207-49202404-0207-4920 РСНБРК2015	КрюксквознойSOT29.10ГОСТР51177-98	шт.	2	1798,00	--	3596,00	--	3596,00	--	3883,68
		СП-8%			--	--	--	--		287,68	

45	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБРК2015	Скрепадляленты СОТ36ГОСТР51177-98	шт.	4	154,00	--	616,00	--	616,00	--	665,28
		СП-8%			--	--	--	--		49,28	
46	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБРК2015	ЛентабандажнаястальнаяСОТ37ГОСТР51177-98	м	5,2	501,00	--	2605,20	--	2605,20	--	2813,62
		СП-8%			--	--	--	--		208,42	
47	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБРК2015	ЗажимыподдерживающиеSO130ГОСТР51177-98	шт.	2	2857,00	--	5714,00	--	5714,00	--	6171,12
		СП-8%			--	--	--	--		457,12	
48	С124-040207-3224 2404-0207-3224 РСНБРК2015	ЗажимыанкерныеSO118.425ГОСТР51177-98	шт.	2	5698,00	--	11396,00	--	11396,00	--	12307,68
		СП-8%			--	--	--	--		911,68	
49	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБРК2015	ЗажимыпрокалывающиеSLIP22.1ГОСТР51177-98	шт.	8	1889,00	--	15112,00	--	15112,00	--	16320,96
		СП-8%			--	--	--	--		1208,96	
50	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБРК2015	ЗажимыпрокалывающиеSLIP22.127ГОСТР51177-98	шт.	2	1889,00	--	3778,00	--	3778,00	--	4080,24
		СП-8%			--	--	--	--		302,24	
61	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБРК2015	ЗажимыответвительныеAl-CuSM2.21ГОСТР51177-98	шт.	2	2295,00	--	4590,00	--	4590,00	--	4957,20
		СП-8%			--	--	--	--		367,20	
51	С123-061002-01082306-1002-0108 РСНБРК2015	Провода неизолированные медные гибкие дляэлектрическихустановокиантеннМГсечением16мм2ГОСТ839-80	км	0,001	605012,00	--	605,01	--	605,01	--	653,41
		СП-8%			--	--	--	--		48,40	
52	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБРК2015	ЗажимыответвительныеSL37.2ГОСТР51177-98	шт.	2	866,00	--	1732,00	--	1732,00	--	1870,56
		СП-8%			--	--	--	--		138,56	
53	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБРК2015	ЗаземляющийпроводникЗП6ГОСТР51177-2017	шт.	2	1487,00	--	2974,00	--	2974,00	--	3211,92
		СП-8%			--	--	--	--		237,92	
54	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	УзелуправленияУ1	шт	2	4641,00	--	9282,00	--	9282,00	--	10024,56
		СП-8%			--	--	--	--		742,56	
		КонцеваяКЗ-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБРК2015	КрюксквознойSOT21.01ГОСТР51177-98	шт.	1	3605,00	--	3605,00	--	3605,00	--	3893,40
		СП-8%			--	--	--	--		288,40	
56	С124-040207-3224 2404-0207-3224 РСНБРК2015	ЗажимыанкерныеSO118.425ГОСТР51177-98	шт.	1	5698,00	--	5698,00	--	5698,00	--	6153,84
		СП-8%			--	--	--	--		455,84	
57	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБРК2015	БандажидистанционныеSO79.1ГОСТР51177-98	шт.	1	2493,00	--	2493,00	--	2493,00	--	2692,44
		СП-8%			--	--	--	--		199,44	
58	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБРК2015	ЗажимыпрокалывающиеSLIP22.127ГОСТР51177-98	шт.	1	1889,00	--	1889,00	--	1889,00	--	2040,12
		СП-8%			--	--	--	--		151,12	
59	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБРК2015	ЗажимыответвительныеAl-CuSM2.21ГОСТР51177-98	шт.	1	2295,00	--	2295,00	--	2295,00	--	2478,60
		СП-8%			--	--	--	--		183,60	
60	С123-061002- 01082306-1002- 0108 РСНБРК2015	Провода неизолированные медные гибкие дляэлектрическихустановокиантеннМГсечением16мм2ГОСТ839-80	км	0,0005	605012,00	--	302,51	--	302,51	--	326,71
		СП-8%			--	--	--	--		24,20	
61	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБРК2015	ЗажимыответвительныеSL37.2ГОСТР51177-98	шт.	1	866,00	--	866,00	--	866,00	--	935,28
		СП-8%			--	--	--	--		69,28	
62	С124-040207- 40212404-0207- 4021 РСНБРК2015	ЗаземляющийпроводникЗП6ГОСТР51177-2017	шт.	1	1487,00	--	1487,00	--	1487,00	--	1605,96
		СП-8%			--	--	--	--		118,96	
63	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБРК2015	КолпачокконцевойРК99.2595ГОСТР51177-98	шт.	4	372,00	--	1488,00	--	1488,00	--	1607,04
		СП-8%			--	--	--	--		119,04	
64	Прайс- листТОО"Инвол ьт"г.Алматы	УзелуправленияУЗ	шт	1	5038,98	--	5038,98	--	5038,98	--	5442,10
		СП-8%			--	--	--	--		403,12	
		ПромежуточнаяП1-5шт									
65	Е11-330202- 01011133-0202- 0101 РСНБРК2015	ОпорыжелезобетонныеВЛ0,4-10кВ(страверсами)одностоечные.Установка	опора	5	7289,90	3097,10	36449,49	15485,50	3338,39	20250,24	61235,71

		НР-80%;СП-8% Составработ: 1. Сборкаопор 2. Установкаизоляторов 3. Присоединениезаземляющихпроводниковкстальнымдеталямопор 4. Бурениеямсдоработкойвручную 5. Установкаивыверкаопорсзасыпкойямитрамбованиемгрунта 6. Нумерацияопоризакреплениепредупредительных плакатов				**3525,12**	**1537,44**	**17625,60**	**7687,20**		**4535,98**	
65.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,2)	чел-ч	3,06	15,3	1152,00		17625,60				
65.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,87	4,35							
65.3	1070С	Машиныбурильно-крановыесглубинойбурения3,5мна автомобиле	маш.-ч	0,68	3,4		3794,00		12899,60			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,68	3,4		1891,00		6429,40			
65.4	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,19	0,95		2722,00		2585,90			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,19	0,95		1324,00		1257,80			
65.5	146692С	СмазкасолидолжировойЖГОСТ1033-79	т	0,00003	0,00015	392627,00				58,89		
65.6	146693С	СмазказащитнаяЗЭС	кг	0,1	0,5	1556,00				778,00		
65.7	147047С	Ветошь	кг	0,02	0,1	90,00				9,00		
65.8	242810С	КолпачкиполиэтиленовыеГОСТР51177-2017	шт.	6	30	45,00				1350,00		
65.9	249408С	КраскамаслянаягустотертаяцветнаяМА-015ГОСТ10503-71	кг	0,4	2	458,00				916,00		
65.10	249502С	ЛакбитумныйБТ-577ГОСТР52165-2003	кг	0,1	0,5	453,00				226,50		
66	**С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБРК2015**	**КрюкскворзнойSOT21.116ГОСТР51177-98**	**шт.**	**5**		**2923,00**	**--**	**14615,00**	**--**	**14615,00**	**--**	**15784,20**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1169,20**	
67	**С124-040202-08102404-0202-0810 РСНБРК2015**	**ЗажимыподдерживающиеSO130ГОСТР51177-98**	**шт.**	**5**		**2857,00**	**--**	**14285,00**	**--**	**14285,00**	**--**	**15427,80**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1142,80**	
68	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБРК2015**	**ЗажимыпрокалывающиеSLIP22.127ГОСТР51177-98**	**шт.**	**5**		**1889,00**	**--**	**9445,00**	**--**	**9445,00**	**--**	**10200,60**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**755,60**	
69	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБРК2015**	**ЗажимыответвительныеAl-CuSM2.21ГОСТР51177-98**	**шт.**	**5**		**2295,00**	**--**	**11475,00**	**--**	**11475,00**	**--**	**12393,00**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**918,00**	
70	**С123-061002-01082306-1002-0108 РСНБРК2015**	**Провода неизолированные медные гибкие дляэлектрическихустановокиантеннМГсечением16мм2ГОСТ839-80**	**км**	**0,0025**		**605012,00**	**--**	**1512,53**	**--**	**1512,53**	**--**	**1633,53**
		СП-8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**121,00**	
		ЗаменасуществующейугловойпромежуточнойопорыВЛ-0,4кВ наПОА1-1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-330203-02011133-0203-0201 РСНБРК2015	**Плитыанкерныеобъемомдо0,2м3дляопорВЛ35кВ.Установка**	шт.	2		2486,07	1378,60	4972,14	2757,20	--	2634,27	8214,92
		НР-80%;СП-8%				1107,47	538,95	2214,94	1077,90		608,51	
		Составработ: 1. БуренИекотлованов 2. Установкаконструкций										
71.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,5)	чел-ч	0,91	1,82	1217,00		2214,94				
71.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,3	0,6							
71.3	762С	Кранынаавтомобильномходу,10т	маш.-ч	0,25	0,5		4970,00		2485,00			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,25	0,5		1891,00		945,50			
71.4	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,05	0,1		2722,00		272,20			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,05	0,1		1324,00		132,40			
72	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБРК2015	**Плитыопорно-анкерныетипа П-3и,диаметром620ммх150ммСТРК937-92**	шт.	2		3703,00	--	7406,00	--	7406,00	--	7998,48
		СП-8%				--	--	--	--		592,48	
73	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	**СтяжкаГ-1**	шт	2		3779,46	--	7558,93	--	7558,93	--	8163,64
		СП-8%				--	--	--	--		604,71	
74	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБРК2015	**КрюксквозноймSOT21.01ГОСТР51177-98**	шт.	1		3605,00	--	3605,00	--	3605,00	--	3893,40
		СП-8%				--	--	--	--		288,40	
75	С124-040207-49382404-0207-4938 РСНБРК2015	**ГайкакрюкообразнаяPD2.2ГОСТР51177-98**	шт.	1		3327,00	--	3327,00	--	3327,00	--	3593,16
		СП-8%				--	--	--	--		266,16	
76	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБРК2015	**ЗажимыподдерживающиеSO130ГОСТР51177-98**	шт.	1		2857,00	--	2857,00	--	2857,00	--	3085,56
		СП-8%				--	--	--	--		228,56	
77	С124-040207-3224 2404-0207-3224 РСНБРК2015	**ЗажимыанкерныеSO118.425ГОСТР51177-98**	шт.	1		5698,00	--	5698,00	--	5698,00	--	6153,84
		СП-8%				--	--	--	--		455,84	
78	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБРК2015	**ЗажимыпрокалывающиеSLIP22.1ГОСТР51177-98**	шт.	4		1889,00	--	7556,00	--	7556,00	--	8160,48
		СП-8%				--	--	--	--		604,48	
79	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБРК2015	**ЗажимыпрокалывающиеSLIP22.127ГОСТР51177-98**	шт.	1		1889,00	--	1889,00	--	1889,00	--	2040,12
		СП-8%				--	--	--	--		151,12	
80	С124-040207-3123 2404-0207-3123	**ЗажимыответвительныеAl-CuSM2.21ГОСТР51177-98**										

	РСНБРК2015	СП-8%	шт.	1		2295,00	--	2295,00	--	2295,00	--	2478,60
						--	--	--	--		183,60	
81	С123-061002-01082306-1002-0108 РСНБРК2015	Провода неизолированные медные гибкие дляэлектрическихустановокиантеннМГсечением16мм2ГОСТ839-80 СП-8%	км	0,0005		605012,00	--	302,51	--	302,51	--	326,71
						--	--	--	--		24,20	
82	С124-040207-31272404-0207-3127 РСНБРК2015	ЗажимыответвительныеSL37.2ГОСТР51177-98 СП-8%	шт.	1		866,00	--	866,00	--	866,00	--	935,28
						--	--	--	--		69,28	
83	С124-040207-40212404-0207-4021 РСНБРК2015	ЗаземляющийпроводникЗП6ГОСТР51177-2017 СП-8%	шт.	1		1487,00	--	1487,00	--	1487,00	--	1605,96
						--	--	--	--		118,96	
84	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	УзелуправленияУ1 СП-8%	шт	1		4641,00	--	4641,00	--	4641,00	--	5012,28
						--	--	--	--		371,28	
		Заменасуществующейопорынаповышенную угловуюанкерную опоруПУА1-2шт										
85	Е11-330203-02011133-0203-0201 РСНБРК2015	ПлитыанкерныеобъемомдО,2м3дляопорВЛ35кВ.Установка НР-80%;СП-8% Составработ: 1. Бурениекотлованов 2. Установкаконструкций	шт.	4		2486,07	1378,60	9944,28	5514,40	--	5268,54	16429,85
						1107,47	538,95	4429,88	2155,80		1217,03	
105.1	1	Затратытрударабочих-строителей(среднийразряд3,5)	чел-ч	0,91	3,64	1217,00		4429,88				
105.2	3	Затратытрудамашинистов	чел-ч	0,3	1,2							
105.3	762С	Кранынаавтомобильномходу,10т	маш.-ч	0,25	1		4970,00		4970,00			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,25	1		1891,00		1891,00			
105.4	2509С	Автомобилибортовые,до5т	маш.-ч	0,05	0,2		2722,00		544,40			
		вт.ч.затратытрудамашинистов,экипаж1чел.	чел-ч	0,05	0,2		1324,00		264,80			
86	С121-040408-01012104-0408-0101 РСНБРК2015	ПлитыопорноанкерныетипаП-3и,диаметром620ммх150ммСТРК937-92 СП-8%	шт.	4		3703,00	--	14812,00	--	14812,00	--	15996,96
						--	--	--	--		1184,96	
87	Прайс-листТОО"Инвольт"г.Алматы	СтяжкаГ-1 СП-8%	шт	4		3779,46	--	15117,86	--	15117,86	--	16327,29
						--	--	--	--		1209,43	
88	С124-040207-49102404-0207-4910 РСНБРК2015	КрюксквознойSOT21.01ГОСТР51177-98 СП-8%	шт.	2		3605,00	--	7210,00	--	7210,00	--	7786,80
						--	--	--	--		576,80	
89	С124-040207-4938	ГайкакрюкообразнаяPD2.2ГОСТР51177-98										

	2404-0207-4938 РСНБРК2015		шт.	2	3327,00	--	6654,00	--	6654,00	--	7186,32
		СП-8%			--	--	--	--		532,32	
90	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБРК2015	КрюксквозноймSOT29.10ГОСТР51177-98	шт.	2	1798,00	--	3596,00	--	3596,00	--	3883,68
		СП-8%			--	--	--	--		287,68	
91	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБРК2015	Скрепадляленты СОТ36ГОСТР51177-98	шт.	4	154,00	--	616,00	--	616,00	--	665,28
		СП-8%			--	--	--	--		49,28	
92	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБРК2015	ЛентабандажнаястальнаяСОТ37ГОСТР51177-98	м	5,2	501,00	--	2605,20	--	2605,20	--	2813,62
		СП-8%			--	--	--	--		208,42	
93	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБРК2015	ЗажимыподдерживающиеSO130ГОСТР51177-98	шт.	2	2857,00	--	5714,00	--	5714,00	--	6171,12
		СП-8%			--	--	--	--		457,12	
94	С124-040207-3224 2404-0207-3224 РСНБРК2015	ЗажимыанкерныеSO118.425ГОСТР51177-98	шт.	2	5698,00	--	11396,00	--	11396,00	--	12307,68
		СП-8%			--	--	--	--		911,68	
95	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБРК2015	ЗажимыпрокалывающиеSLIP22.1ГОСТР51177-98	шт.	8	1889,00	--	15112,00	--	15112,00	--	16320,96
		СП-8%			--	--	--	--		1208,96	
96	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБРК2015	ЗажимыпрокалывающиеSLIP22.127ГОСТР51177-98	шт.	2	1889,00	--	3778,00	--	3778,00	--	4080,24
		СП-8%			--	--	--	--		302,24	
97	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБРК2015	ЗажимыответвительныеAl-CuSM2.21ГОСТР51177-98	шт.	2	2295,00	--	4590,00	--	4590,00	--	4957,20
		СП-8%			--	--	--	--		367,20	
98	С123-061002- 01082306-1002- 0108 РСНБРК2015	Провода неизолированные медные гибкие дляэлектрическихустановокиантеннМГсечением16мм2ГОСТ839-80	км	0,001	605012,00	--	605,01	--	605,01	--	653,41
		СП-8%			--	--	--	--		48,40	
99	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБРК2015	ЗажимыответвительныеSL37.2ГОСТР51177-98	шт.	2	866,00	--	1732,00	--	1732,00	--	1870,56
		СП-8%			--	--	--	--		138,56	
100	С124-040207-4021 2404-0207-4021	ЗаземляющийпроводникЗП6ГОСТР51177-2017									

	РСНБРК2015		шт.	2	1487,00	--	2974,00	--	2974,00	--	3211,92
		СП-8%			--	--	--	--		237,92	
101	Прайс-листТОО"Инволь"г.Алматы	УзелуправленияУ1	шт	2	4641,00	--	9282,00	--	9282,00	--	10024,56
		СП-8%			--	--	--	--		742,56	
ИТОГОПОРАЗДЕЛУ2			Тенге		456688,29						
Стоимостьмонтажныхработ			Тенге								
Нормативнаятрудоемкость			чел.-ч		93425,6						
Сметнаязаработнаяплата			Тенге		72,45						
ИТОГОПОСМЕТЕ:			Тенге								1428233,95

Итого по сметному расчету в текущих ценах	**1428233,95**
Итого заработная плата	**-**
Временные здания и сооружения 2,4%	**60 594**
Итого:	**1488827,95**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	**44 209**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**83 534**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ	**1616570,95**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**32331,42**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1648902,37**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**197868,28**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1846770,65**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**1469093,40**

Заказчик: _____ Насырадин Т.

КГУ "Кызылординскной городской отдел строительства"

Технический надзор: _____ Айтбаев Б.

Директор ТОО "ARTERIA" акимата города Кызылорды

Генподрядчик: _____ Сыдыкова Г.

Директор ТОО "Пульс"

Авторский надзор: _____ Боранов С.

Инженер по авторскому надзору ТОО "Казгражданстрой"