Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Кызылорда Көркем и Компания"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Наименование строительства и его адрес: **Устройство гравийной дороги переулок С.Муканов от ул.Шалгынбаев до конца улицы в г.Кызылорда**

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат за июль 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №96	21.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2020г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2020г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство гравийной дороги переулок С.Муканов от ул.Шалгынбаев до конца улицы в г.Кызылорда.	3 020 987,00	2 697 310							323 677	3 020 987,00
К ОПЛАТЕ										3 020 987,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Директор _____

Главный инженер _____

Главный бухгалтер _____

Свидетельство СТО (ГОСТ Р) № KZ00030847 от 28.09.2017 г.

Инженер технического надзора _____ Рзабек Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кызылорда Көркем и Компания"

Директор _____ Жарасбаев Ж.Б.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог " акимата города Кызылорда

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Кызылорда Көркем и Компания"

(организация, адрес, телефон)

Объект: Устройство гравийной дороги переулок С.Муканов от ул.Шалгынбаев до конца улицы в г.Кызылорда.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №96 от 21.04.2021г

Акт №4 приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%, СП - 35%* Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**длина 150 м, ширина 6 м** **1050**		1,11 --	1,11 0,43	1163,79 --	1163,79 456,68	--	328,81 119,41	**1612,00**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2415							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,2415		4819,00		1163,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,2415		1891,00		456,68			
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 4%* Состав работ: 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации	**м3 грунта недобора**	**315**		817,66 489,18	327,61 89,03	257562,40 154090,76	103195,58 28043,91	276,07	131136,96 31095,95	**419795,31**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,481	151,51	1017,00		154090,76				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0471	14,83							
2.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	3,1437		4819,00		15149,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,00998	3,1437		1891,00		5944,24			
2.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	11,6865		7534,00		88046,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,0371	11,6865		1891,00		22099,17			
2.5	131610 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,000035**	**0,011025**	**25040,00**				**276,07**		
3	Е11-010207-1302 1101-0207-1302 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье средние. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%, СП - 35%* Состав работ: 1. Срезка кустарника и мелколесья	**га**	**0,105**		10234,35 --	10234,35 2989,98	1074,61 --	1074,61 313,95	--	226,04 104,05	**1404,70**
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,89	0,1984							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	857 С	Кусторезы навесные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	1,89	0,19845		5415,00		1074,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,89	0,19845		1582,00		313,95			
		Дорожное корыто										
4	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**270**		**32,82**	**32,82**	**8860,70**	**8860,70**	--	**2503,43**	**12273,25**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,88**	--	**3476,98**		**909,13**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,84							
4.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	1,8387		4819,00		8860,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	1,8387		1891,00		3476,98			
5	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**270**		**80,97**	**69,41**	**21862,71**	**18739,57**	**567,00**	**4980,53**	**28990,70**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,47**	**16,15**	**2556,14**	**4361,26**		**2147,46**	
		Состав работ: 1. Полив водой										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	3,29	776,00		2556,14				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,29							
5.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,294		5689,00		18739,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,294		1324,00		4361,26			
5.4	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**27**	**21,00**				**567,00**		
6	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**270**		**68,02**	**68,02**	**18364,47**	**18364,47**	--	**5067,78**	**25306,83**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**26,07**	--	**7038,59**		**1874,58**	
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта										
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	3,78							
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	3,4398		4819,00		16576,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	3,4398		1891,00		6504,66			
6.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,3375		755,00		254,81			
6.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,3375		4543,00		1533,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,3375		1582,00		533,93			
7	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**180**		**4094,74**	**1037,38**	**737053,97**	**186728,45**	**524898,00**	**71901,35**	**873671,75**
		НР - 108%; СП - 8%				**141,26**	**228,60**	**25427,52**	**41147,80**		**64716,43**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	25,92	981,00		25427,52				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	24,43							
7.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,79		10327,00		28812,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,79		1891,00		5275,89			
7.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	7,722		4537,00		35034,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	7,722		1324,00		10223,93			
7.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	12,744		9120,00		116225,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	12,744		1891,00		24098,90			
7.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,17		5689,00		6656,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,17		1324,00		1549,08			
7.7	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**198**	**2651,00**				**524898,00**		
7.8	**249133 С**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**0,05**	**9**	--				--		
8	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**225**		**4823,52**	**1073,50**	**1085291,91**	**241536,51**	**811971,00**	**92225,33**	**1271718,62**
		НР - 108%; СП - 8%				**141,26**	**238,26**	**31784,40**	**53609,42**		**94201,38**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	32,4	981,00		31784,40				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	32,17							
8.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,4875		10327,00		36015,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,4875		1891,00		6594,86			
8.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	10,71		4537,00		48591,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	10,71		1324,00		14180,04			
8.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	15,93		9120,00		145281,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	15,93		1891,00		30123,63			
8.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,0475		5689,00		11648,23			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,0475		1324,00		2710,89			
8.7	**100414 С**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**274,5**	**2958,00**				**811971,00**		
8.8	**249133 С**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**0,07**	**15,75**	--				--		
9	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**70**		**2129,81**	**125,60**	**149086,66**	**8792,15**	**137180,47**	**5669,69**	**167136,86**
		НР - 108%; СП - 8%				**44,49**	**30,51**	**3114,05**	**2135,66**		**12380,51**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой красв. устранением дефектов. трамбованием мест. недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	2,35	1324,00		3114,05				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	1,18							
9.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,2429		5037,00		1223,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,2429		1582,00		384,27			
9.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,707		6702,00		4738,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,707		1891,00		1336,94			
9.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0021		4970,00		10,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0021		1891,00		3,97			
9.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0273		5689,00		155,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0273		1324,00		36,15			
9.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,098		120,00		11,76			
9.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,196		13496,00		2645,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,196		1891,00		370,64			
9.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,0028		2722,00		7,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0028		1324,00		3,71			
9.10	**102737 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,102**	**7,14**	**19149,00**				**136723,86**		
9.11	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000006**	**0,000434**	**216144,00**				**93,81**		
9.12	**131548 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00015**	**0,0105**	**25040,00**				**262,92**		
9.13	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,000012**	**0,000812**	**123005,00**				**99,88**		
10	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	**70**		**981,73**	**0,08**	**68720,75**	**5,71**	**68681,68**	**36,03**	**74257,33**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,48**	--	**33,36**	--		**5500,54**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	0,0252	1324,00		33,36				
10.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,0476		120,00		5,71			
10.3	**102737 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые. типа Б. марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0512**	**3,584**	**19149,00**				**68630,02**		
10.4	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,000006**	**0,00042**	**123005,00**				**51,66**		
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см**	**м2 покрытия обочин**	**150**		**195,87**	**163,48**	**29380,18**	**24522,30**	**22,05**	**12390,71**	**45112,57**
		НР - 108%; СП - 8%				**32,24**	**44,25**	**4835,84**	**6637,05**		**3341,67**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0317	4,75	1017,00		4835,84				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	4,28							
11.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	0,588		10327,00		6072,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	0,588		1891,00		1111,91			
11.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	1,227		4537,00		5566,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	1,227		1324,00		1624,55			
11.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	2,19		5037,00		11031,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	2,19		1582,00		3464,58			
11.6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	0,135		7967,00		1075,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,135		1891,00		255,29			
11.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	0,1365		5689,00		776,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	0,1365		1324,00		180,73			
11.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,007**	**1,05**	**21,00**				**22,05**		
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	22,5		2958,00	--	66555,00	--	66555,00	--	71879,40
		СП - 8%				--	--	--	--		5324,40	
13	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	6		4826,68	808,30	28960,07	4849,78	2836,69	24682,10	57933,54
		НР - 108%; СП - 8%				3545,60	263,37	21273,60	1580,19		4291,37	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	19,2	1108,00		21273,60				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,8718							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0912		4970,00		453,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0912		1891,00		172,46			
13.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,66		6164,00		4068,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,66		1891,00		1248,06			
13.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1206		2722,00		328,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1206		1324,00		159,67			
13.6	**144746 С**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00048**	**0,00288**	**633849,00**				**1825,49**		
13.7	**147537 С**	**Щитки металлические**	**шт.**	**1**	**6**	**--**				**--**		
13.8	**149220 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000193**	**0,001161**	**523646,00**				**607,95**		
13.9	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000203	575615,00				116,73		
13.10	278580 С	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000337	849690,00				286,52		
14	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	6		5458,00	--	32748,00	--	32748,00	--	35367,84
		СП - 8%				--	--	--	--		2619,84	
15	С124-010201-0303 2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	6		9929,00	--	59574,00	--	59574,00	--	64339,92
		СП - 8%				--	--	--	--		4765,92	
16	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,48		25370,12	1147,87	12177,66	550,98	9020,66	2487,24	15838,08
		НР - 91%; СП - 8%				5429,20	265,02	2606,02	127,21		1173,19	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	2,35	1108,00		2606,02				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,0946							
16.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001296		4537,00		5,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001296		1204,00		1,72			
16.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,139968		38,00		5,32			
16.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,084528		6010,00		508,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,084528		1324,00		111,92			
16.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,003552		4970,00		17,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,003552		1894,00		6,72			
16.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,005184		2722,00		14,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,005184		1324,00		6,86			
16.8	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,4896**	**16819,00**				**8234,58**		
16.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,36576	70,00				25,60		
16.10	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00336	50378,00				169,27		
16.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000394	23911,00				9,41		
16.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,036	6931,00				249,52		
16.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00424	0,002035	21,00				0,04		
16.14	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,31248	913,00				285,29		
16.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,144	326,00				46,94		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										3166638,70
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					245721,68				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						618384,58			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						148928,70			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1714330,61		
		- Накладные расходы	Тенге								353635,99	
		- Сметная прибыль	Тенге								234565,83	
		В том числе строительно монтажные работы										
		Всего по главе										3 166 638,70
		Непредвиденные работы и затраты - 2%										3 166 638,70
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										63 332,77
		итого с понижающим коэффициентом К=0,8350878165										3 229 971,47
		НДС 12%										2 697 310
		ИТОГО ПО АКТУ										323 677
												3 020 987,00

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"
Лицензия № KZ00030845; KZ00030847 от 28.09.201

Эксперт технического надзора_____ Рыскбек Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Кызылорда Керкем и Компания"

Директор_____ Жарасбаев Ж.Б.